Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района.

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

Наименование объекта: "Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		Д/с №2 от 16.04.2018 г. к №67 от 28.09.2017г					

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	102 141 031,09	4 250 974,3							510 116,89	4 761 091,1

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района.

М.П.

Мусабаева Г.А.

М.П. Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

Серикпаев С.А.

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского рйона

Наименование стройки **Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области**

Наименование объекта **Строительство водопровода в селе И.Байзакова Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области**

Акт №6 от 23 мая 2018 года
выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы										
18	**С123-030101-0303 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**82**	**10019,72**	**--**	**821617**	**--**	**32865**	**--**	**--**		
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**821617**	**--**			**--**		
			Тенге			**--**	**--**			**--**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			821617						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			821617						
		Накладные расходы -	Тенге			32865						
		Сметная прибыль -	Тенге			68359						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			922840						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			922840						
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы										
24	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**338,747**	**1491,67**	**221,25**	**505299**	**74947**	**303799**	**1,48**	**503**		
		м трубопровода		**1261,54**	**71,19**	**427342**	**24115**	**60,4**	**0,10**	**33**		
31	**Е11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.**	**1,6**	**208077,46**	**49011,57**	**332924**	**78419**	**193460**	**198,95**	**318**		
		км трубопровода		**158515,40**	**15814,99**	**253625**	**25304**	**62,1**	**21,45**	**34**		
32	**Е11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 65 мм.**	**1,07435**	**220203,37**	**55317,29**	**236575**	**59430**	**135649**	**205,85**	**221**		
		км трубопровода		**164013,05**	**17848,67**	**176207**	**19176**	**62,1**	**24,21**	**26**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С123-030301-0209 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 15								
			100	2541,29	--	254129	--	10165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С	100	719,32	--	71932	--	2877	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1400859	212796			1042
			Тенге			857175	68595			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			895560				
	Материалы -		Тенге			1819				
	Всего заработная плата -		Тенге				474312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326061				
		Накладные расходы -	Тенге			342152				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					294548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47604		
		Сметная прибыль -	Тенге			99017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1336729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				474312			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505299				
	Материалы -		Тенге			3009				
	Всего заработная плата -		Тенге				451457			
		Накладные расходы -	Тенге			303799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					272680		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31119		
		Сметная прибыль -	Тенге			64728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			873826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				451457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2210556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1135
		Сметная заработная плата -	Тенге				925769			
		РАЗДЕЛ 3. Камера приборов учета 2,2мх2,7м (1шт) №1								
83	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В5. Устройство	1,97	19000,57	738,45	37431	1455	2700	1,55	3
		м3		1037,99	172,03	2045	339	48,5	0,21	--
84	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	15,42	19287,87	2136,49	297419	32945	96478	9,21	142
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7515,39	977,71	115887	15076	62,1	1,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С121-020101-0901 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**								
			6,7	18957,48	--	127015	--	5081	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-040302-9905 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**								
			6,04	39149,72	--	236464	--	9459	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			698329	34399			145
			Тенге			117932	15415			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698329				
	Материалы -		Тенге			182519				
	Всего заработная плата -		Тенге				133347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363479				
		Накладные расходы -	Тенге			113717				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82484		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31233		
		Сметная прибыль -	Тенге			64964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			877010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				133347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			877010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				133347			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2920806	247195			1187
			Тенге			975107	84010			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2415507				
	Материалы -		Тенге			184337				
	Всего заработная плата -		Тенге				607659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1511157				
		Накладные расходы -	Тенге			488734				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					377032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111702		
		Сметная прибыль -	Тенге			232339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3136580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				607659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505299				
	Материалы -		Тенге			3009				
	Всего заработная плата -		Тенге				451457			
		Накладные расходы -	Тенге			303799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					272680		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31119		
		Сметная прибыль -	Тенге			64728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			873826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				451457			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4010406				
		Временные здания и сооружения 2,6%				104 271				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				4 114 677				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1*1,05=3,8115%				156 831				
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время				4 271 507				
		НДС в текущих ценах 12%				512 581				
		Итого в текущих ценах с НДС				**4 784 088**				
		понижающий коэффициент				0,995193091				
		Всего с понижающим коэффициентом				**4 761 091,1**				

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского рйона **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик : ТОО "Строй-ЗАСТ" **Серикпаев С.А.**

Технадзор : ТОО "Строй Сервис Гарант" **Сагинаев О.К.**