ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 28 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй-ЗАСТ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 16-04/2020-2

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ		218 691 798	121 871 723					121 871 723		121 871 723	
НДС (12%)		26 243 016	14 624 607					14 624 607		14 624 607	
ИТОГО по актам		**244 934 814**	**136 496 330**					**136 496 330**		**136 496 330**	
5 % на сдачу объекта		6 824 817	6 824 817					6 824 816,50		6 824 817	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**238 109 998**	**129 671 514**					**129 671 514**		**129 671 514**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №1
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м НР = 72 %	м3 грунта	823	31,67	31,67	26062	26062	–	6973	35677
					–	11,77	–	9685	–	2643	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	823	75,19	75,19	61882	61882	–	16557	84714

				–	27,94	–	22996	–	6275	
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	6708,5	198,96	190,53	1334749	1278171	666	278381	1742180
				8,33	49,3	55912	330728	–	129050	
4 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11069,025	202		2235943		–	178875	2414818
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м НР = 72 %	м3 грунта	7979	31,67	31,67	252667	252667	–	67604	345893
				–	11,77	–	93894	–	25622	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	7979	75,19	75,19	599945	599945	–	160522	821304
				–	27,94	–	222947	–	60837	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7979	65,67	65,67	524009	524009	–	136856	713734
				–	23,82	–	190077	–	52869	
8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 4х проходов НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	7979	19,3	19,3	153975	153975	–	31152	199936

	–	5,42	–	43266	–	14810

Итого	**6 358 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 896 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	913 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	666
- перевозка грузов, тенге	2 235 943
Накладные расходы, тенге	698 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	470 981
Всего	**6 358 256**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	82 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	233 805
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 494**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 808 212**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**6 127 391**
Налог на добавленную стоимость 12%	735287
Всего по акту	**6 862 678**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 2
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ

1 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	77784	41166	155568	82332	7896	66815	240174
				32670	13729,5	65340	27459	–	17791	
6 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1200,99	86,9	2402	174	43	1616	4339
				1092,72	29,38	2185	59	–	321	
7 2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	70757		141514		141514	11321	152835
8 1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746,83	28645,68	52747	28646	1493	24116	83012
				22608	10886,72	22608	10887	–	6149	
10 1308-0301-0903	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	31156	14591	31156	14591	1493	14840	49674
				15072	5539	15072	5539	–	3680	
	1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
12 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,18	906,58	36457	7253	14132	14223	54735
				1884	585,23	15072	4682	–	4054	
13 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696	49576	669272

14	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365	2669	36034
15	2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088	327	4415
		1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ							–		
16	1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029,16	16,32	12058	33	1041	7908	21564
					5492	–	10984	–	–	1597	
17	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
		1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (2шт)							–	17686	
18	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410		3280		3280	262	3542
19	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	155		620		620	50	670
20	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2458		4916		4916	393	5309
21	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060		6120		6120	490	6610
22	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650	612	8262
23	2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	2	15012		30024		30024		32426

									2402	
24 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	234,05	17,21	3277	241	413	1930	5623
				187,36	4,11	2623	58	–	417	
25 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,008624	223323		1926		1926		2080
									154	
26 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	754		1508		1508		1629
									121	
27 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	477		954		954		1030
									76	
28 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2056		16448		16448		17764
									1316	
29 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056		8224		8224		8882
									658	
30 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2878		34536		34536		37299
									2763	
31 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	155		620		620		670
									50	
32 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	410		3280		3280		3542
									262	
33 2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	8	804		6432		6432		6947
									515	
34 2404-0207-5117	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	2	2240		4480		4480		4838
									358	

35 2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4590		9180		9180	734	9914
36 2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3633		7266		7266	581	7847
37 2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	2	16255		32510		32510	2601	35111
	Раздел 2 КЛ 0,4 кВ									
	2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
40 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,14	193,6	193,6	14741	14741	–	3064	19229
				–	55,88	–	4255	–	1424	
41 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,07	268,3	249,38	10215	9494	4	2573	13811
				18,83	75,05	717	2857	–	1023	
42 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	125,631	202		25377		–	2030	27407
43 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	38,07	3816,4	976,53	145291	37177	80528	38748	198761
				724,62	369,78	27586	14078	–	14723	
44 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,07	1919		73056		73056	5845	78901

45 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,14	17,67	17,67	1345	1345	–	360	1842
				–	6,57	–	500	–	136	
46 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,14	148,58	72	11313	5482	–	5939	18632
				76,57	31,77	5830	2418	–	1380	
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
47 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	48	310,56	143,73	14907	6898	2201	5627	22178
				121	41,81	5808	2007	–	1643	
48 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	440	329,12	151,77	144812	66781	19467	56119	217006
				133,1	44,05	58564	19379	–	16075	
49 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	92	285,35	118,93	26252	10941	4180	10267	39441
				121	34	11132	3128	–	2922	
50 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	465409		60503		60503	4840	65343
51 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	284689		42703		42703	3417	46120
52 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	216477		10824		10824	866	11690

53 2306-0137-0418	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	243485		60871		60871	4870	65741
54 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,136	66719,52	22446,16	9074	3052	648	5266	15487
				39506,8	8893,5	5373	1209	–	1147	
55 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,136	455253		61914		61914	4953	66868
56 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,46	0,87	9556	31	5309	3043	13607
				117,1	0,29	4216	11	–	1008	
57 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129		10939
	2.3 ТРУБЫ							–	810	
58 1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	8	1046,65	143,55	8373	1148	2634	3550	12877
				573,79	42,6	4590	340	–	954	
59 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	961		7688		7688	615	8303

60	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,043	133720,8	–	5749	–	64	4320	10875
					132202	–	5685	–	–	806	
61	СТ прайс ТОО"Бурагрупп"г. АлмаАты.	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	43	660,71		28411		28411	2273	30684
		2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
62	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	601	24,16	42070	1691	28904	8588	54711
					163,94	6,46	11476	452	–	4053	
63	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	349,12	14,97	13965	598	5404	5826	21375
					199,07	3,23	7963	129	–	1583	
64	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00888	205921		1829		1829	146	1975
65	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1281,33	162,55	25626	3251	5981	12396	41064
					819,7	41,13	16394	823	–	3042	
66	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1123536	216056		24275		24275	1942	26217

Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ

3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (1шт)

68 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	-4	42479		-169916		-169916	-13593	-183509
69 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,77	1324,85	9347	5299	–	4814	15294
				1011,92	492,5	4048	1970	–	1133	
70 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5120		20480		20480	1638	22118
71 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93		7018		7018	561	7579
72 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	4	3428,57		13714		13714	1097	14811
73 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,3	339,29		441		441	35	476
74 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
75 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	22	302

76 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	4	478	1912	1912	153	2065
77 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1195	2390	2390	191	2581
78 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377	1055	1055	84	1139
	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3шт)							
80 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-3	39549	-118647	-118647	-9492	-128139
81 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,9	339,29	305	305	24	330
82 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	139	834	834	67	901
83 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	70	420	420	34	454
84 СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	3	1642,86	4929	4929	394	5323
85 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1195	3585	3585	287	3872
86 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,03	26377	791	791	63	855
	3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)							
88 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-4	39549	-158196	-158196	-12656	-170852

89 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,77	1324,85	9347	5299	–	4814	15294
				1011,92	492,5	4048	1970	–	1133	
90 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5120		20480		20480	1638	22118
91 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	2	3321,43		6643		6643	531	7174
92 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	4	3428,57		13714		13714	1097	14811
93 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,3	339,29		441		441	35	476
94 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556	44	600
95 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	22	302
96 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	4	478		1912		1912	153	2065
97 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1195		2390		2390	191	2581
98 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055	84	1139

3.4 ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПОА23 (1шт)

100 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-2	42479		-84958		-84958		-91755
									-6797	
101 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	
102 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240		11059
									819	
103 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509		3790
									281	
104 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857		7406
									549	
105 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,5	339,29		509		509		550
									41	
106 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139		556		556		600
									44	
107 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280		302
									22	
108 СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	1	1642,86		1643		1643		1774
									131	
109 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	1	478		478		478		516

110	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	38	1291
111	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	96	570
								42	

Итого	**2 502 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	309 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	309 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 883 922
Накладные расходы, тенге	309 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 365
Всего	**2 502 408**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	32 531
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	92 018
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 539**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 679 497**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 679 497**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 411 547**
Налог на добавленную стоимость 12%	289386
Всего по акту	**2 700 933**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-1 (15шт)									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	15	6766,44	2938,44	101497	44077	9133	55489	169544
					3219,12	1404,94	48287	21075	–	12559	
3	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMECHAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ1	шт	15	6517,86		97768		97768		105589

										7821	
4 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	15	696,43		10446		10446			11282
	1.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (2шт)							–	836		
5 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6766,44	2938,44	13533	5877	1218	7398		22606
				3219,12	1404,94	6438	2810	–	1675		
6 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958		6797	91755
7 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ3	шт	2	8517,86		17036		17036		1363	18399
8 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43		1393		1393			1504
	1.3 АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА, УА10-1 (3шт)							–	111		
9 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	21010,2	10933,32	63031	32800	1827	35277		106173
				9468	5230,9	28404	15692	–	7865		
11 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	2336,77	1324,85	21031	11924	–	10832		34412
				1011,92	492,5	9107	4433	–	2549		

12	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	5120		46080		46080	3686	49766
13	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	3	10410,71		31232		31232	2499	33731
14	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	6	1214,29		7286		7286	583	7869
15	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	3	821,43		2464		2464	197	2661
16	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	3	6982,14		20946		20946	1676	22622
17	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	3	419,64		1259		1259	101	1360
18	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	6	3508,93		21054		21054	1684	22738
19	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	3	607,14		1821		1821	146	1967
		1.4 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (3шт)							–		
20	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	13691,84	6792	41076	20376	1827	22895	69089

22 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	6290,96 / 2336,77	3248,8 / 1324,85	18873 / 14021	9746 / 7949	– / –	5118 / 7221	22941
23 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	1011,92 / 5120	492,5	6072 / 30720	2955 / 30720	–	1699 / 2458	33178
24 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	3	10410,71		31232	31232		2499	33731
25 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	6	1214,29		7286	7286		583	7869
26 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	3	821,43		2464	2464		197	2661
27 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	3	696,43		2089	2089		167	2256
28 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	3	419,64		1259	1259		101	1360
29 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	3	3508,93		10527	10527		842	11369
30 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	6	607,14		3643	3643		291	3934

31	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА1	шт	3	5892,86		17679		17679	1414	19093
32	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА2	шт	3	1482,14		4446		4446	356	4802
33	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА4	шт	3	767,86		2304		2304	184	2488
34	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Вал привода РА3	шт	6	4312,5		25875		25875	2070	27945
35	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА5	шт	3	732,14		2196		2196	176	2372
36	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х7	шт	9	517,86		4661		4661	373	5034
37	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х8	шт	3	562,5		1688		1688		1823
		1.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА, УП10-1 (1шт)							–	135	
38	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13691,84	6792	13692	6792	609	7632	23030
					6290,96	3248,8	6291	3249	–	1706	
40	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647

41 2104-0408-0101				1011,92	492,5	2024	985	–	566	
	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240		11059
42 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ5	шт	1	7330,36		7330		7330	819	7916
43 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Оголовок ОГ1	шт	1	3651,79		3652		3652	586	3944
44 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	1	696,43		696		696	292	752
45 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509	56	3790
46 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Стяжка Г1	шт	2	3267,86		6536		6536	281	7059
47 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	2	607,14		1214		1214	523	1311
48 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х2	шт	1	794,64		795		795	97	858
	1.6 АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА, ОА10-3 (1шт)							–	64	
49 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13691,84	6792	13692	6792	609	7632	23030

				6290,96	3248,8	6291	3249	–	1706	
51	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
					1011,92	492,5	2024	985	–	566	
52	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240		11059
53	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ11	шт	1	9741,07		9741		9741	819	10520
54	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ12	шт	1	12821,43		12821		12821	779	13847
55	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ14	шт	1	13982,14		13982		13982	1026	15101
56	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Оголовок ОГ2	шт	1	1714,29		1714		1714	1119	1851
57	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Штырь ОГ11	шт	4	669,64		2679		2679	137	2893
58	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б1	шт	2	482,14		964		964	214	1041
59	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х4	шт	2	794,64		1589		1589	77	1716

60	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	127	
		Хомут Х5	шт	2	767,86		1536		1536		1659
61	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	123	
		Кронштейн У2	шт	1	10946,43		10946		10946		11822
62	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	876	
		Стяжка Г1	шт	2	3267,86		6536		6536		7059
63	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	523	
		Проводник ЗП-1	м	2	607,14		1214		1214		1311
	1.7 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ, УОП (1шт)								–	97	
64	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.										
		Траверса ТМ2	шт	1	4625		4625		4625		4995
65	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	370	
		Хомут Х1	шт	1	696,43		696		696		752
66	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.								—	56	
		Проводник ЗП-1	м	1,2	607,14		729		729		787
	Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								–	58	
	2.0 Подраздел без наименования										
67	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	3	10567,76	959,04	31703	2877	332	23869	60018
					9497,6	447,7	28493	1343	–	4446	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ										

69 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,199	109206,81	56149,77	130939	67324	3307	65818	212498
				50298,7	18319,4	60308	21965	–	15741	
70 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,77025	985293		758922		758922		819636
									60714	
71 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	3	516,32	4,14	1549	13	167	988	2740
				456,69	0,88	1370	3	–	203	
72 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	535573		1607		1607		1735
								–	129	
	Раздел 4 ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
	4.1 Подвеска натяжная изолирующая (2шт)									
73 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	130	2107		273910		273910		295823
									21913	
74 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	120	58		6960		6960		7517
									557	
75 СТ "Прайс -лист ТОО "Инвольт" г.Нур-Султан.	Крепление провода ВШ-1	м	170	228,57		38857		38857		41966
									3109	

76 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	129	340	43860	43860	3509	47369
77 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	513	21546	21546	1724	23270
78 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	58	580	580	46	626
79 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	765	13770	13770	1102	14872
80 2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	6	27	162	162	13	175
	4.2 Подвеска натяжная изолирующая (30шт)							
81 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	752	22560	22560	1805	24365
82 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	531	15930	15930	1274	17204
83 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	3637	218220	218220	17458	235678
84 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1148	34440	34440	2755	37195
85 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	670	20100	20100	1608	21708
86 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1798	53940	53940	4315	58255
	Подвеска наятяжная изолирующая (2 шт)							
87 2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9469	18938	18938		20453

88 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	4	3637		14548		14548	1515	15712
	Раздел 5 МЕТИЗЫ								1164	
89 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023859	309457		738		738		797
	Раздел 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ							–	59	
90 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	780	234,05	17,21	182560	13420	22999	107531	313298
				187,36	4,11	146141	3208	–	23207	
91 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,48048	223323		107302		107302		115886
									8584	
92 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	1213,51	110,41	30338	2760	7085	15178	49157
				819,7	23,5	20493	588	–	3641	
93 2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,22	218160		47995		47995		51835
								–	3840	

Итого	**3 630 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 286

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 369 794
Накладные расходы, тенге	372 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	268 905
Всего	**3 630 167**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	47 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	133 488
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 217**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 887 064**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 498 358**
Налог на добавленную стоимость 12%	419803
Всего по акту	**3 918 161**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 4
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1А)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %									
			опора	8	24273	8921,13	194184	71369	14143	107583	325908
					13584	3225,88	108672	25807	–	24141	
2	2910-3000-0000	Опоры металлические	шт	13	67580		878540		878540	–	948823
					–		–		–	70283	

Итого по разделу 2	**1 274 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	892 683
Накладные расходы, тенге	107 583
- в т.ч. зарплата, тенге	9 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	94 424
Всего	**1 274 731**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 572
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	46 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 764**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 364 940**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 228 446**
Налог на добавленную стоимость 12%	147414
Всего по акту	**1 375 860**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2464,02	198,77	189,03	489762	465761	–	93922	630379
				9,74	43,2	24001	106446	–	46695	
2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	274,8	266,25	256,93	73165	70605	27	14679	94872
				9,22	64,97	2533	17855	–	7028	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	453,33	202		91573		–		98899
									7326	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	155,52	1807,34	–	281078	–	–	202376	522130
				1807,34	–	281078	–	–	38676	

5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	119	1506,12	–	179228	–	–	129044	332934
				1506,12	–	179228	–	–	24662	
6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2610,7	1092,52	1092,52	2852242	2852242	–	1365492	4555153
				–	726,44	–	1896517	–	337419	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	136,8	3212,27	153,79	439438	21038	288771	134068	619386
				947,58	42,35	129629	5793	–	45880	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4511,286	33,8	33,8	152498	152498	–	37856	205582
				–	11,65	–	52578	–	15228	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4511,286	148,58	72	670267	324829	–	351884	1103923
				76,57	31,76	345438	143290	–	81772	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	501,454	785,38	–	393830	–	–	283558	731579
				785,38	–	393830	–	–	54191	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=13616,7 м									
11 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	24	2569,7	173,38	61672	4161	13307	45445	115686

				1841,84	70,83	44204	1700	–	8569	
15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	26	2014,78	82,27	52385	2139	7745	41960	101893
				1634,64	12,1	42501	315	–	7548	
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2040,7	108,19	4082	217	596	3251	7920
				1634,64	24,2	3269	48	–	587	
20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1142,36	25,92	2286	52	347	1892	4512
				943,36	12,1	1887	24	–	334	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,87	77,76	3812	156	654	3044	7404
				1500,8	36,3	3002	73	–	548	
24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2796,73	181,44	5593	363	938	4416	10810
				2146,16	84,7	4292	169	–	801	
31 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428	3614	8369

43 2302-0103-0207				1801,44	24,2	3603	48	–	620	
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	2	1369		2738		2738		2957
46 1122-1201-0105										
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	1502,35	108,03	13521	972	836	11704	27243
				1301,4	12,1	11713	109	–	2018	
49 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,73	892,36	2706	1785	–	1365	4397
				460,37	229,34	921	458	–	326	
53 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	718		718		718		775
54 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	922		922		922		996
64 1122-0501-0101										
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3885	271694,41	71920,09	105553	27941	253	83942	204655
				199123	19127,46	77359	7431	–	15160	

67 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0427	288402,21	81339,27	12315	3474	44	9622	23692
				206029	21585,5	8797	922	–	1755	
69 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,6619	328543,59	102935,71	1531637	479876	10787	1158265	2905094
				223294	27669,02	1040974	128990	–	215192	
71 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,6486	431234,98	145627,1	2004639	676962	27910	1469021	3751553
				279603,97	39601,6	1299767	184093	–	277893	
75 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,072	902907,7	36559,9	65009	2633	45261	16989	88558
				237713	638,28	17115	46	–	6560	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (41шт), д.2000 мм (30шт)									
84 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,885	19125,77	8848,29	246433	114009	12327	162381	441519
				9320,72	3408,98	120097	43924	–	32705	

85 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,87	37378,46	8952,99	107276	25695	35664	55189	175462
				15998,9	3424,71	45917	9829	–	12997	
98 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,496	33101,46	2113,2	49520	3161	37805	8562	62729
				5717,95	435,6	8554	652	–	4647	
99 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	1,51564	544342		825027		825027		891029
101 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	25	32649		816225		816225		881523
102 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	71	11515		817565		817565		882970
103 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	789,2545	843,66	19,01	665862	15003	451579	187107	921207
				252,49	2,42	199280	1910	–	68238	
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 2500х2000(1шт),3000х2500(2шт),4000х3000(1шт),3500х2500(3шт)									
112 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,2122	544342		115509		115509		124750

114 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	32649		130596		130596			141044
115 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	10	11515		115150		115150			124362
116 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,87	843,66	19,01	5797	131	3931	1629		8020
				252,49	2,42	1735	17	–	594		

Итого	**20 815 966**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 290 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 245 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 603 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 279 435
- перевозка грузов, тенге	91 573
Накладные расходы, тенге	5 882 277
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 315 969
Всего	**20 815 966**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	270 608
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	765 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**437 040**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 289 057**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**20 060 151**

Налог на добавленную стоимость 12% 2407218

Всего по акту **22 467 369**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО СТРОЙ-ЗАСТ"

_____ Жусупов Р.З.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КАРАЖАР БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 6
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1А)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Камера К1.										
1	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	8,208	24011,94	3408,26	197090	27975	92275	100811	321733
					9361,6	1046,91	76840	8593	–	23832	
2	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,752	20494		97387		97387	–	105178

				–		–		–	7791	
3 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,456	24242		83780		83780	–	90482
				–		–		–	6702	
2.2 Водопровод										
4 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	45947		321629		321629	–	347359
				–		–		–	25730	
5 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	115369		1038321		1038321	–	1121387
				–		–		–	83066	
6 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	43	10226		439718		439718	–	474895
				–		–		–	35177	
7 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	32649		326490		326490	–	352609
				–		–		–	26119	
8 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1158,09	11441,3	4826,3	13250054	5589289	–	7230928	22119461
				6615	2057	7660765	2382191	–	1638479	
8 1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,87	545,9	522,83	15760	15094	6	3288	20572
				22,86	135,3	660	3906	–	1524	
9 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	60,627	202		12247		–	–	13227
				–		–		–	980	

10 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	36,8	4323,26	–	159096	–	–	114549	295537
				4323,26	–	159096	–	–	21892	

Итого по разделу 2	**25 262 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 897 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 632 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 394 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 399 606
- перевозка грузов, тенге	12 247
Накладные расходы, тенге	7 449 576
- в т.ч. зарплата, тенге	678 168
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 871 292
Всего	**25 262 440**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	328 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	928 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**530 396**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**27 050 196**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 345 176**
Налог на добавленную стоимость 12%	2921421
Всего по акту	**27 266 597**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №7
от 25.10.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10570,63	198,77	189,03	2101077	1998113	–	402922	2704319
					9,74	43,2	102963	456651	–	200320	

2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4331,17	218,64	207,93	946976	900569	–	181601	1218863
					10,71	47,52	46407	205817	–	90286	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	239,55	266,25	256,93	63779	61548	23	12796	82701
					9,22	64,97	2208	15564	–	6126	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	175,45	292,86	282,62	51382	49586	17	10309	66627
					10,14	71,47	1779	12539	–	4935	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	684,75	202		138320		–	11066	149385
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	334,37	1807,34	–	604322	–	–	435112	1122588

				1807,34	–	604322	–	–	83155	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	139,38	1732,04	–	241411	–	–	173816	448446
				1732,04	–	241411	–	–	33218	
8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4646	1092,52	1092,52	5075848	5075848	–	2430029	8106347
				–	726,44	–	3375040	–	600470	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	251,6	3212,27	153,79	808207	38694	531102	246576	1139165
				947,58	42,35	238411	10655	–	84383	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9814,5	33,8	33,8	331766	331766	–	82358	447253
				–	11,65	–	114386	–	33130	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9814,5	148,58	72	1458197	706681	–	765539	2401635
				76,57	31,76	751516	311733	–	177899	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1090,5	785,38	–	856453	–	–	616646	1590946
				785,38	–	856453	–	–	117848	
	Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2384,2 м									
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (5шт), д.2000 мм (4шт)									
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2014,78	82,27	24177	987	3574	19366	47026

				1634,64	12,1	19616	145	–	3483	
14 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	977		11724		11724	938	12662
15 1312-1302-0304	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12364	40192
				9680	454,8	19360	910	–	2977	
16 КП ИП компания " A.L.D Construction" г. Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286
17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	1142,36	25,92	13708	311	2077	11351	27064
				943,36	12,1	11320	145	–	2005	
18 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	23909		286908		286908	22953	309861
19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,87	77,76	3812	156	654	3044	7404
				1500,8	36,3	3002	73	–	548	
20 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891

21	2302-0103-0207									
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1369		35594		35594		38442
									2848	
22	2302-0103-0210									
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492		11331
									839	
23	1122-0801-0201									
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,73	892,36	5410	3569	–	2731	8794
				460,37	229,34	1841	917	–	651	
24	2302-0302-8007									
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778		3112		3112		3361
									249	
25	1122-1201-0101									
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	512,82	28,98	2051	116	84	1832	4194
				462,75	–	1851	–	–	311	
26	2302-0103-0207									
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80(свободные)	шт.	4	1369		5476		5476		5914
									438	
27	1122-0901-0105									
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2796,73	181,44	5593	363	938	4417	10811
				2146,16	84,7	4292	169	–	801	

28	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	70771		141542		141542	11323	152865
29	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4471		17884		17884	1431	19315
30	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428	3615	8369
					1801,44	24,2	3603	48	–	620	
31	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150		386300		386300	30904	417204
32	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03	1308125,58	496254,34	39244	14888	10791	17464	61244
					452164,2	135840,96	13565	4075	–	4537	
33	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,114	288402,21	81339,27	609682	171951	2186	476365	1172931
					206028,86	21585,62	435545	45632	–	86884	
44	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,3752	53774,43	–	127725	–	3934	122553	270300
					52118	–	123791	–	–	20022	
45	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,011	58715,65	–	646	–	73	568	1311
					52118	–	573	–	–	97	

46 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1042	77702,16	–	8097	–	1580	6452	15712
				62541,6	–	6517	–	–	1164	
	Круглые водопроводные колодцы д, 1500 мм (2 шт.), д. 2000 мм (2 шт.)									
47 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,225	19125,77	8848,29	233813	108170	11697	154064	418907
				9320,72	3408,98	113946	41675	–	31030	
48 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	37378,46	8952,99	77374	18533	25723	39805	126553
				15998,9	3424,71	33118	7089	–	9374	
61 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,53	33101,46	2113,21	17544	1120	13393	3033	22223
				5717,95	435,6	3031	231	–	1646	
62 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,14764	544342		80367		80367	6429	86796
64 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649		32649		32649	2612	35261
65 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	6	11515		69090		69090	5527	74617
66 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	75,8505	843,66	19,01	63992	1442	43398	17982	88532
				252,49	2,42	19152	184	–	6558	
	Раздел 3 СИСТЕМА К3, L=60,1									

67 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1142,36	25,92	2285	52	346	1892	4511
				943,36	12,1	1887	24	–	334	
68 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818		51643
69									3825	
54 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369		5476		5476		5914
									438	
70 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,73	892,36	5411	3569	–	2731	8794
				460,37	229,34	1841	918	–	651	
71 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037		12148		12148		13120
									972	
72 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	7	1502,29	108	10516	756	650	9103	21189
				1301,43	12,14	9110	85	–	1570	
73 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4471		31297		31297		33801
									2504	
74 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0555	1308126,13	496252,25	72601	27542	19964	32308	113302

				452162,16	135837,84	25095	7539	–	8393	
75 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,73	892,36	5411	3569	–	2731	8794
				460,37	229,34	1841	918	–	651	
76 2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3806		15224		15224	1218	16442
77 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0175	431234,98	145627,1	7547	2548	106	5530	14123
				279604	39601,72	4893	692	–	1046	
78 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,675	2260		39946		39946	3196	43141
79 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	411952,32	67180,64	17550	2863	396	15109	35271
				335478	22780,58	14291	971	–	2613	
80 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,7704	1136		48587		48587	3887	52474
81 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	756178,1	230289,06	1890	575	121	1364	3515
				477360	73876,42	1193	185	–	260	

82 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	4266		10708		10708		11564
									857	
83 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	797838,49	131,82	33988	6	25205	8691	46093
				206043	36,3	8777	2	–	3414	
84 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1905387,2	191247,32	4763	478	4109	292	5460
				70400	47444	176	119	–	404	
Круглые канализационные колодцы д,1500 мм(3 шт.)										
85 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,75	20783,45	6842,38	98722	32501	15223	62933	174587
				10736,36	2646,52	50998	12571	–	12932	
95 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,106	33101,46	2113,2	3509	224	2679	607	4445
				5717,95	435,6	606	46	–	329	
96 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,05768	544342		31398		31398		33909
									2512	
97 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	3	11515		34545		34545		37309
									2764	

98 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	26,148	843,66	19,01	22061	498	14961	6198	30520
				252,49	2,42	6602	63	–	2261	

Итого	**25 177 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 786 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 562 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 627 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 828 520
- оборудование, тенге	1 339 286
- перевозка грузов, тенге	138 320
Накладные расходы, тенге	6 404 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 742 597
Всего	**25 177 569**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	309 898
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	869 335
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**500 350**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**26 857 151**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 171 436**
Налог на добавленную стоимость 12%	2900572
Всего по акту	**27 072 009**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №8
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	154,64	198,77	189,03	30737	29231	–	5894	39562

				9,74	43,2	1506	6680	–	2931	
2 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,16	1807,34	–	5711	–	–	4112	10609
				1807,34	–	5711	–	–	786	
3 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	117,54	33,8	33,8	3973	3973	–	986	5356
				–	11,65	–	1370	–	397	
4 1101-0201-0501										
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	117,54	148,58	72	17464	8463	–	9168	28762
				76,57	31,76	9000	3733	–	2131	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,06	785,38	–	10257	–	–	7385	19053
				785,38	–	10257	–	–	1411	
6 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,2	157,42	149,71	4282	4072	–	821	5511

				7,72	34,21	210	931	–	408	
	Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
7 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.40 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12	198	30,11	2376	361	1216	871	3507
				66,6	10,65	799	128	–	260	
8 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12	711,59	27,05	8539	325	4455	3679	13195
				313,28	12,85	3759	154	–	977	
9 1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм НР = 94 % К=-1000;	м2 стяжки	12	-101,03	-4,6	-1212	-55	-1111	-68	-1382
				-3,87	-2,13	-46	-26	–	-102	
10 1111-0101-0405										
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	625,58	41,49	7507	498	2868	3947	12370
				345,06	4,85	4141	58	–	916	
11 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12	231,68	21,46	2780	258	1125	1344	4454
				116,44	2,71	1397	32	–	330	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,2	20746,91	1067,17	24896	1281	22243	1488	28495
				1143,33	219,17	1372	263	–	2111	

13 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	8	24235,39	800,81	193883	6406	166749	20773	231829
				2590,96	262,47	20728	2099	–	17172	
14 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	13001,8	7169,83	1040	574	35	735	1917
				5386,84	2400,41	431	192	–	142	
15 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,14	7932,57	4213,21	24908	13229	1211	17848	46177
				3333,78	1483,18	10468	4657	–	3420	
19 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1663,95	181,44	3328	363	261	2845	6666
				1351,92	84,7	2704	169	–	494	
21 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка крышки КД1 НР = 90 %	м2	0,6	3142,62	516,65	1886	310	842	726	2820
				1222,62	121,2	734	73	–	209	
22 2107-0204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	16830		673		673		727
									54	
23 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1,2	62,2	1,99	75	2	22	47	131
				42,4	0,83	51	1	–	10	

24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0536	489596,47	1261,47	26242	67	22717	3171	31766
				64496	513,3	3457	28	–	2353	
25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2761,08	–	5522	–	1519	3923	10201
				2001,6	–	4003	–	–	756	
26 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5188,51	–	10377	–	5128	5144	16762
				2624,32	–	5249	–	–	1242	
27 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,6	37821,29	1776,76	60514	2843	44362	12667	79036
				8317,92	382,03	13309	611	–	5855	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	220423		6282		6282		6785
									503	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная и внутренняя) НР = 93 %	м2 поверхности	55,6	843,66	19,01	46908	1057	31812	13181	64896
				252,49	2,42	14039	135	–	4807	

31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24376,69	967,87	11213	445	8966	1777	14030
				3916,36	329,12	1802	151	–	1039	
32 1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196	61243,52	25781,03	12003	5054	3155	3801	17068
				19367,2	8739,86	3794	1713	–	1264	
33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	463119		90771		90771	188804	98033
34 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 (ПФ-1189) НР = 69 %	м2	8,14	109,51	1,62	893	13	685	134	1108
				23,69	0,24	193	2	–	82	

Итого	**613 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	415 990
Накладные расходы, тенге	126 399
Сметная прибыль (8 %), тенге	240 762
Всего	**613 828**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	22 572
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 888**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**657 267**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**591 540**
Налог на добавленную стоимость 12%	70985
Всего по акту	**662 525**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 9
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,63	149,45	141,93	21466	20386	–	4227	27748
					7,52	33,35	1080	4790	–	2055	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,4	266,25	256,93	31790	30677	12	6378	41221
				9,22	64,97	1101	7757	–	3053	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	208,95	202		42208		–		45585
									3377	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,37	1807,34	–	9705	–	–	6988	18029
				1807,34	–	9705	–	–	1335	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,1	17,67	17,67	2370	2370	–	634	3244
				–	6,57	–	881	–	240	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,1	148,58	72	19924	9656	–	10460	32815
				76,57	31,76	10268	4259	–	2431	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,9	785,38	–	11702	–	–	8426	21738

				785,38	–	11702	–	–	1610	

Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ

2.1 ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЗ ФБС, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС

8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	5441,08	1654,78	50711	15423	27928	12671	68453
				789,65	672,28	7360	6266	–	5071	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1569,21	799,23	14123	7193	2423	8351	24271
				500,75	285,56	4507	2570	–	1798	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2220,69	1121,59	59958	30283	10702	35203	102774
				702,74	402,18	18974	10859	–	7613	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3363,71	1774,87	30273	15974	5090	17694	51805
				1023,2	642,89	9209	5786	–	3837	
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,71	2656,43	209119	116883	35539	118218	353524
				1288,56	988,36	56697	43488	–	26187	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (с надбавкой до W4,2%)	м3	8,186	24726,84		202414		202414		218607
									16193	
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	1,592	20903,88		33279		33279		35941
									2662	

16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	40,747	19396,32		790342		790342		853569
									63227	
18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	13801,76	1335,2	206	20	–	176	413
				12435,2	542,68	186	8	–	31	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ 6-6, СТ 6-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62614,42	2153,62	4997	172	–	4536	10295
				60460,8	653,4	4825	52	–	763	
21 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290		21913
									1623	
22 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1211,04	1,04	4844	4	–	2954	8422
				1210	0,48	4840	2	–	624	
23 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5600		11200		11200		12096
									896	
24 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5726		11452		11452		12368
									916	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	3,46	32569,38	4543,61	112690	15721	65798	31134	155330
				9009	879,3	31171	3042	–	11506	

27	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758		4059
									301	
28	1108-0101-0303									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя- гидроизол (отм.-0,020) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	2165,39	42,32	43949	859	38962	3999	51784
				203,41	8,47	4128	172	–	3836	
29	1108-0101-0301									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (отм.-2,400) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	804,11	10,37	16320	210	8264	7388	25605
				386,58	4,84	7846	98	–	1897	
30	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,3	843,66	19,01	168985	3808	114603	47485	233787
				252,49	2,42	50574	485	–	17318	
	2.2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
31	1111-0101-0102									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,31	30,11	384	51	218	125	550
				66,6	10,65	115	18	–	41	
32	1106-0101-0120									
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,41	1926,42	29314	2119	22950	4241	36239
				3859,2	377,22	4245	416	–	2684	
33	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	220423		7503		7503		8103
	2.3 ФУНДАМЕНТ Фм-1							–	600	

34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,33	21219,17	1067,17	7002	352	6273	409	8005
				1143,45	219,37	377	72	–	593	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,3	25536,43	967,87	33197	1258	26848	5022	41277
				3916,36	329,12	5091	428	–	3058	
36 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02916	489596,47	1261,47	14277	37	12359	1725	17282
				64496	513,3	1881	15	–	1280	
	2.4 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
37 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,4	23405,65	967,87	9362	387	7408	1545	11780
				3916,36	329,12	1567	132	–	873	
	2.5 ПРИЯМКИ (АС4,прим.п.6)									
38 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	16845,4	2113,2	11522	1445	6166	3914	16672
				5717,95	435,6	3911	298	–	1235	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,46	20746,91	1067,17	9544	491	8527	570	10923
				1143,45	219,37	526	101	–	809	
	2.6 ПРИЯМОК (АС14)									
40 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,2	23686,75	1891,62	4737	378	3578	823	6005
				3906,32	615,37	781	123	–	445	
41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00336	645276,47	1261,47	2168	4	1424	675	3070
				220176	513,3	740	2	–	227	

42	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	552385,14	8715,9	8573	135	7734	698	10013
					45345,6	3012,9	704	47	–	742	
43	2900-0000-1000(пл)	Доплата за применение марки стали С245	т	0,01552	5772		90		90		97
										7	
44	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	47107		236		236		254
										97	
		Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
95	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06732	226348		15238		15238		16457
										1219	
96	1109-0301-0605	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36М (30Б2). Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	6803,8	4087,03	40823	24522	1698	16185	61569
					2433,8	1475,69	14603	8854	–	4561	
99	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,61	77,96	2,29	1295	38	584	467	1903
					40,5	0,24	673	4	–	141	
100	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,61	146,99	3,25	2441	54	1600	548	3229
					47,37	0,48	787	8	–	239	
		Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Лм1 (АС13)									

120 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	189953,85	17101,83	43829	3946	797	27751	77306
				169400	4908,8	39086	1133	–	5726	
121 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133136	308966		41134		41134		44425
									3291	
122 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0133348	246399		3360		3360		3629
									269	
123 2105-0111-0113	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,05247	269984		14166		14166		15299
									1133	
124 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133348	226348		3018		3018		3260
									241	
125 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2506	445		1892		1892		2043
									151	

126	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42	217		1610		1610	1739
									129	
127	2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.16х1,6)	м	4,2506	298		1267		1267	1368
									101	
128	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж,электроды Э42 НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	68653,26	24916,78	15841	5749	2284	6600	24236
					33841,9	7615,57	7808	1757	–	1795	
129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,54	77,96	2,29	1211	36	546	437	1780
					40,5	0,24	629	4	–	132	
130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,54	146,99	3,25	2284	50	1498	513	3021
					47,37	0,48	736	8	–	224	
131	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,21	27019,56	1119,15	5674	235	4398	994	7201
					4958,8	242,2	1041	51	–	533	
132	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	273229,09	2036,53	191	1	164	24	232
					36807,2	642,51	26	–	–	17	
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.1 ДВЕРИ									
133	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2667,82	45,7	5602	96	1062	3093	9391

				2116,41	18,19	4444	38	–	696	
134 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66138		138890		138890		150001
135 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,73	73,06	8535	384	2764	4996	14613
				1026,02	31,25	5387	164	–	1082	
136 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	616	8317
137 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	1298	17522
138 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	393		2358		2358	189	2547
139 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630	770	10400
	8.2 ОКНА									
140 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	2730,42	163,93	5461	328	2793	2240	8317
				1169,93	74,77	2340	150	–	616	

141 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094		38982
142 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1642,38	9,19	3613	20	3117	437	4374
				216,37	4,34	476	10	–	324	
143 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337		5764
	Раздел 8 ПРОЕМЫ								427	
	8.3 ВОРОТА									
144 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2983	168531,02	11059,57	50273	3299	1495	31683	88512
				152460	1469	45479	438	–	6556	
146 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0973436	244167		23768		23768		25670
									1901	
147 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1504231	233459		35118		35118		37927

148	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004168	226348		94		94	2809	102
149	2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0070856	222654		1578		1578	8	1704
150	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4689	323		151		151	126	164
151	2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025008	216056		540		540	12	584
152	2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	16335		8168		8168	43	8821
153	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (рама ворот Рв-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,18116	160781,68	10524,25	29127	1907	916	18461	51395
					145200	2485,4	26304	450	–	3807	

154	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15336	246399		37788		37788	3023	40809
155	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01796	276039		4957		4957	397	5353
156	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01482	276039		4091		4091	327	4418
157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	211511		175		175	14	189
158	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот с рамой НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144409,44	72857,19	84391	42576	10846	26394	119648
					52992	12464,98	30968	7284	–	8863	
159	1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация ворот резиновой лентой НР = 118 %	м шва	12,2	284,22	114,08	3467	1392	–	3184	7184
160	2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	14,152	170,16 731	51,07	2076 10345	623	– 10345	532 828	11173

161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,57	77,96	2,29	2851	84	1286	1028	4189
				40,5	0,24	1481	9	–	310	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,57	146,99	3,25	5375	119	3524	1208	7109
				47,36	0,49	1732	18	–	527	
	Раздел 10 ПОЛЫ									
172 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,31	30,11	11165	1506	6329	3631	15980
				66,6	10,65	3330	532	–	1184	
173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.120 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22362,97	7,2	134178	43	113734	19177	165623
				3400,14	–	20401	–	–	12268	
174 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	13801,76	1335,2	2396	232	5	2050	4802
				12435,2	542,68	2159	94	–	356	
175 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1736	254259		44139		44139		47671
									3531	
176 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1461,13	81,82	73056	4091	38306	29341	110589
				613,18	11,09	30659	554	–	8192	
177 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	931,18	40,47	46569	2023	26037	17686	69384

178 1111-0101-2702				369,97	6,32	18499	316	–	5140	
	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	1464,85	69,61	73243	3480	14007	53869	137280
179 2206-0301-0646				1115,12	31,02	55756	1551	–	10169	
	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2739		139689		139689	1175	150864
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)									
182 1109-0305-0304										
	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00462	123501,28	1831,6	571	9	58	349	993
183 2106-0805-0101				109090,8	437,26	504	2	–	74	
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00462	555003		2564		2564	205	2769
184 2107-0204-0205										
	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	40605		53		53	4	57
185 1110-0116-0203	Брус. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	0,078	317,25	1,26	25	–	19	5	32
				73,81	0,54	6	–	–	2	
	12.2 КРЫЛЬЦО									
186 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5441,08	1654,78	2721	827	1499	680	3672
				789,65	672,28	395	336	–	272	

187 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца,бетон В12,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,32	22417,87	1637,21	29592	2161	25040	2600	34764
				1811,48	353,31	2391	465	–	2575	
188 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916		3149
189 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4258,63	69,61	14905	244	10759	3771	20170
				1115,12	31,02	3903	109	–	1494	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.3 ПАНДУС ВОРОТ									
190 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	223,31	30,11	1340	181	759	436	1918
				66,6	10,65	400	64	–	142	
192 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1051,46	91,85	6309	551	3852	1976	8948
				317,68	32,72	1906	196	–	663	
193 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 40 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	220,3	7,93	1322	48	1164	125	1562
				18,3	3,85	110	23	–	116	
	12.4 ОТМОСТКА									
194 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	5,31	21219,17	1067,17	112674	5667	100935	6585	128800

	1143,45	219,37	6072	1165	–	9541

Итого	**4 708 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	599 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	392 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 715 722
- перевозка грузов, тенге	42 208
Накладные расходы, тенге	649 251
Сметная прибыль (8 %), тенге	339 108
Всего	**4 708 508**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	158 950
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 755**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 628 506**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 165 655**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**499 879**
Всего по сметному расчету	**4 665 534**
Налог на добавленную стоимость 12%	499879
Всего по акту	**4 665 534**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №10
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-2-4)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395

				32788	293,8	65576	588	–	8918	
2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,5	31460	4701	–	6003	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2476,6	–	4953	–	4384	558	5952
				284,61	–	569	–	–	441	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	521,02	25,92	1042	52	30	965	2167
				480,11	12,1	960	24	–	161	
7 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650		57300		57300		61884
									4584	
8 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6119,06	1775,56	48952	14204	965	23534	78285
				4222,9	599,62	33783	4797	–	5799	
9 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798		242782
									17984	
10 2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	4	18756		75024		75024		81026
									6002	

11	2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439
12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1308125,58	496254,34	17267	6551	4747	7684	26947
					452164,2	135840,96	5969	1793	–	1996	
13	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
14	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	364	4912
15	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	1095	14785
16	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1248,73	112,94	2497	226	93	2206	5079
					1089	36,3	2178	73	–	376	
17	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753
18	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698		27920		27920	2234	30154

19	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630	130	1760
20	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	100	1646,18	913,27	164618	91327	1175	80188	264391
					721,16	222,22	72116	22222	–	19584	
21	2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100	17848		1784800		1784800	142784	1927584
22	КП ТОО "КазНИИВХ"г.Тараз.	Устройство беструбного водоподъема УБВ-8 (219 мм)	к-т	2	229910,71		459821		–		459821
23	КП ТОО "КазНИИВХ"г.Тараз.	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 (273 мм)	к-т	2	46875		93750		–		93750
									93750	–	

Итого	**3 554 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255 362
- оборудование, тенге	553 571
Накладные расходы, тенге	181 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 287
Всего	**3 554 464**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	110 349

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 005**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 766 830**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 390 147**
Налог на добавленную стоимость 12%	406818
Всего по акту	**3 796 965**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №11
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	45	–	1165	
4 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725	138	1863
5 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052	84	1136
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12	19,81	21683	267	15911	5494	29351
				407,77	7,5	5505	101	–	2174	
7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	151	2035
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31	1,04	1245	16	25	1180	2619
				76,7	–	1204	–	–	194	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	40,5	0,24	24	–	–	5	
				224,26	5,9	147	4	122	15	175
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	35,58	0,73	21	–	–	13	
				537		322		322		348
	Раздел 3 СИСТЕМА К1							–	26	
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	733,5	0,41	1100	–	–	175	
				713,54	3,24	12273	56	119	11872	26076
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	703,36	0,95	12098	16	–	1932	
				310		464		464		501
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926	37	
									1034	13960
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	3313	7277

24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	703,36 753	0,95	3376 3607	5	– 3607	539 289	3896
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73 460,37	892,36 229,34	10822 3683	7139 1836	– –	5463 1303	17587
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232	19	251
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	20	269
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808	65	873
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	39	523
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4 679,43	1313,97 337,83	5980 2038	3942 1013	– –	3021 720	9722
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	62	832

33	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	310
									23	
34	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	227
					703,36	0,95	106	–	–	
									104	
									17	
35	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113	122
									9	
36	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99	107
									8	
37	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	393
									29	
38	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498	538
									40	
39	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387	7978
									591	
		Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		4.0 Подраздел без наименования								
42	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	5408
					2359,5	39,78	2360	40	–	
									401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264		5685
44 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381	421	2571
45 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779	190	841
46 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	62	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	2669	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	481	19133
48 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	1417	1098
				313,07	–	313	–	–	307	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3								81	
49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–	215	2907
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801		865
									64	
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704		760
									56	
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
67 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234		2413
									179	
68 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551

				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789		852
									63	
72 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132		142
									11	
75 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381		1492
									111	
76 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264		286
									21	
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229		247
									18	
78 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	

Итого **464 525**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	312 898
- перевозка грузов, тенге	2 692
Накладные расходы, тенге	101 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 586
Всего	**464 525**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 081
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 753**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**497 398**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**447 658**
Налог на добавленную стоимость 12%	53719
Всего по акту	**501 377**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №12
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-5)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ									
1	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (Моб.±0,52тн). Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	комплект	1	54639,01	4375,59	54639	4376	6231	27720	88947

3 1116-0901-0301				44032	1410	44032	1410	–	6589	
	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	2	222149,66	7046,09	444299	14092	311890	119928	609365
				59158,4	2029,28	118317	4059	–	45138	
4 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794		353588		353588		381875
									28287	
5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19257,54	210,1	38515	420	35937	2242	44018
				1078,83	65	2158	130	–	3261	
6 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909		95636		95636		103287
									7651	
7 5810-5300-0000(пл)(об)	Задвижка с электроприводом AUMA DN100,PN10/16, BV 05-47	шт	2	723214,29		1446429		–		1446429
8 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952		11828
									876	
9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492		11331
									839	
10 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2250		4500		4500		4860

11 2301-0103-0201									360	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191		206
12 2301-0103-0205									15	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1352		811		811		876
13 2301-0103-0206									65	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1718		10308		10308		11133
14 2301-0103-0210									825	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	4505		18471		18471		19948
15 1116-0601-0103									1478	
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3672,54	259,78	7345	520	1043	5771	14166
				2891,2	53,58	5782	107	–	1049	
16 2304-0102-1904										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158		90891
									6733	

17 2302-0103-0210										
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984		22663
									1679	
18 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,7	5018,97	65,99	169139	2224	136790	30247	215337
				893,92	21,93	30125	739	–	15951	
19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	82,75	1,04	2789	35	169	2533	5748
				76,7	–	2585	–	–	426	
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,045	967134,58	496254,34	43521	22331	843	26196	75294
				452164,2	135840,96	20347	6113	–	5577	
21 2302-0101-0202										
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1652		29736		29736		32115
									2379	
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,9	77,96	2,29	538	16	243	194	790
				40,5	0,24	279	2	–	59	
23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,9	244,26	5,9	1685	41	1398	173	2007
				35,58	0,73	246	5	–	149	

24 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1472696,78	38570,42	29454	771	23882	4768	36960
				240050	748,88	4801	15	–	2738	
25 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5330,83	270,83	5331	271	–	3149	9159
				5060	102,83	5060	103	–	678	
26 5110-0401-0107(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	49883		49883		–		49883
27 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660		15320		15320		16546
									1226	
28 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 раб.,1 рез-в на складе) НР = 98 %	насос	1	19548,5	412	19548	413	3723	15228	37558
				15411,89	126,38	15412	126	–	2782	
29 5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		–		130756
30 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24416,52	1119,15	19533	895	14671	3786	25185
				4958,8	242,2	3967	194	–	1866	
	Итого					**3 499 161**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 971
- оборудование, тенге	1 627 068
Накладные расходы, тенге	241 428
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 594
Всего	**3 499 161**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 840
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 305**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 631 643**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 268 479**
Налог на добавленную стоимость 12%	392217
Всего по акту	**3 660 696**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАС[redacted]"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ № 13
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	270	41,27	41,27	11143	11143	–	2766	15021
					–	14,23	–	3842	–	1113	

2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	270	38,21	38,21	10316	10316	–	2561	13907
				–	13,17	–	3557	–	1030	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	780	198,77	189,03	155037	147440	–	29731	199550
				9,74	43,2	7598	33696	–	14781	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108	266,25	256,93	28755	27748	12	5769	37286
				9,21	64,97	995	7017	–	2762	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	189	202		38178		–		41232
									3054	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	108	19,96	17,04	2156	1841	11	711	3096
				2,81	6,33	304	684	–	229	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	1807,34	–	43376	–	–	31231	80576

				1807,34	–	43376	–	–	5969	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	715,08	–	17162	–	–	12357	31880
					715,08	–	17162	–	–	2362	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	670	33,8	33,8	22648	22648	–	5622	30532
					–	11,66	–	7809	–	2262	
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120	28,98	28,98	3478	3478	–	863	4688
					–	9,99	–	1199	–	347	
11	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Обваловывание резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	157,42	149,71	17317	16468	–	3321	22289
					7,72	34,22	849	3764	–	1651	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	900	148,58	72	133718	64803	–	70201	220232
					76,57	31,76	68915	28586	–	16314	
13	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	150	41,27	41,27	6190	6190	–	1537	8345
					–	14,23	–	2134	–	618	

14 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	150	38,21	38,21	5731	5731	–	1423	7726
				–	13,17	–	1976	–	572	
15 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	200	342,05	164,28	68410	32856	35554	5350	79662
				–	37,16	–	7431	–	5901	
	Раздел 3 КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ д.1500 мм (2шт)									
41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,52	20746,91	1067,17	31535	1622	28175	1885	36094
				1143,45	219,37	1738	333	–	2674	
42 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7	21295,54	8848,29	149069	61938	21886	88217	256268
				9320,72	3408,98	65245	23863	–	18983	
47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	32649		130596		130596	10448	141044
48 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	44	595		26180		26180	2094	28274
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,74	843,66	19,01	41964	946	28459	11792	58056
				252,49	2,42	12559	120	–	4300	
50 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,082	489596,47	1261,47	40147	103	34755	4851	48598

				64496	513,3	5289	42	–	3600	
51 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	10	2761,08	–	27611	–	7595	19616	51005
				2001,6	–	20016	–	–	3778	
52 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (в колодце спускного и переливного трубопроводов,АС10) НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	995,81	10,37	20414	213	12276	7462	30107
				386,58	4,84	7925	99	–	2230	
	Раздел 4 КОЛОДЕЦ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА д.1500 мм									
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,76	20746,91	1067,17	15768	811	14088	943	18047
				1143,45	219,37	869	167	–	1337	
54 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона на растворе М50. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	21295,54	8848,29	72405	30084	10631	42848	124473
				9320,72	3408,98	31690	11591	–	9220	
61 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	22	595		13090		13090		14137
									1047	
62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,88	843,66	19,01	20990	473	14235	5898	29040
				252,49	2,42	6282	60	–	2151	
63 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,0328	489596,47	1261,47	16059	42	13902	1940	19439

64 1116-1201-0101			64496	513,3	2115	17	–	1440		
	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2761,08	–	11044	–	3038	7846	20402
				2001,6	–	8006	–	–	1511	

Итого	**1 671 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	446 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	884 082
- перевозка грузов, тенге	38 178
Накладные расходы, тенге	366 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 778
Всего	**1 671 006**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	21 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	61 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 084**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 789 259**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 610 333**
Налог на добавленную стоимость 12%	**193240**
Всего по акту	**1 803 572**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____Р.Е. Жусупов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 14
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 7-1-2)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
		2.0 Подраздел без наименования									
24	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	3	26438	30	79314	90	78945	273	85954
					93	7	279	21	–	6367	
25	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	45615	114	45615	114	44012	1377	50751
					1489	24	1489	24	–	3759	

26 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	192733	232	192733	232	189079	3163	211568
				3422	54	3422	54	–	15672	
	2.1 УЧАСТОК №1									
27 СТ ИП "Герасив" г.Алма-Ата										
	Мусорный контейнер V	шт	2	22321,43		44643		44643		48214
32 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	10,7	49273,08	5771,03	527222	61750	322894	148071	729316
				13325,05	1881,96	142578	20137	–	54023	
33 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	712,5	163,92	157,78	116790	112421	–	26513	154767
				6,13	45,55	4369	32454	–	11464	
34 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	26438	30	26438	30	26315	91	28651
				93	7	93	7	–	2122	
38 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	6,7	49273,13	5771,04	330130	38666	202186	92717	456675
				13325,07	1881,94	89278	12609	–	33828	

Итого	**1 765 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге	908 074
Накладные расходы, тенге	272 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 806
Всего	**1 765 896**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	22 957
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	64 935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 076**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 890 864**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 701 778**
Налог на добавленную стоимость 12%	204213
Всего по акту	**1 905 991**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 15
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 7-1-2А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Ворота (5х2)-2 шт									
1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	32387,5	4792	64775	9584	11296	55881	130308
					21947,5	1731	43895	3462	–	9652	

2 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1615	82687,31	20965,94	13354	3386	369	7209	22208
				59436,53	5256,97	9599	849	–	1645	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,1131	246399		27868		27868		30097
5 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	20	1217		24340		24340		26287
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,00478	205921		984		984		1063
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес) К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40	77,98	2,3	3119	92	1407	1125	4584

11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40	40,5	0,25	1620	10	–	340	
				147	3,25	5880	130	3855	1321	7777
	2.2 Калитка (1х2)-2 шт			47,38	0,5	1895	20	–	576	
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	10845,5	99	21691	198	1774	23355	48650
				9859,5	36,5	19719	73	–	3604	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,05492	82665,7	20975,97	4540	1152	124	2452	7551
				59431,9	5262,2	3264	289	–	559	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,04524	246399		11147		11147		12039
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	4	1217		4868		4868		5257
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,0024	205921		494		494		534

18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес) К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	78,13	2,38	625	19	282	225	918
				40,5	0,25	324	2	–	68	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	147	3,25	1176	26	771	264	1555
				47,38	0,5	379	4	–	115	
	2.3 Калитка (1х1,6)-2 шт.									
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	10845,5	99	21691	198	1774	23355	48650
				9859,5	36,5	19719	73	–	3604	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86 К=2,000;	т	0,1421	252773		35919		35919		38793
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,04694	82680,02	20962,93	3881	984	107	2096	6455
				59437,58	5283,34	2790	248	–	478	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0392	246399		9659		9659		10432

27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	3,2	1217		3894		3894		4206
28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес) К=2,000;	т	0,0024	205921		494		494		534
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	477		954		954		1030
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=2,000;	шт.	2	1719		3438		3438		3713
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес) К=2,000;	шт.	4	393		1572		1572		1698
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,4	77,97	2,34	499	15	225	180	733
				40,47	0,31	259	2	–	54	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,4	147,03	3,28	941	21	617	212	1245
				47,34	0,63	303	4	–	92	
	2.4 Участок 1									
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	197	39289	2080	7739933	409760	6538233	849023	9276072
				4020	716	791940	141052	–	687116	
	2.5 Участок 2									

35 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	247,5	39289	2080	9724028	514800	8214278	1066666	11653950
				4020	716	994950	177210	–	863256	

Итого	**21 436 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 890 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	323 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 984 509
Накладные расходы, тенге	2 033 364
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 587 913
Всего	**21 436 807**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	278 678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	788 272
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**450 075**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 953 832**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**20 658 449**
Налог на добавленную стоимость 12%	2479014
Всего по акту	**23 137 463**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 16
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(локальная смета 6-3-4)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	23769,5 / 3768	3075 / 969,5	47539 / 7536	6150 / 1939	33853 / –	6822 / 4349	58711

4 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	4	24501,5	6952	98006	27808	7278	52072	162083
				15730	2350,5	62920	9402	–	12006	
8 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3026,32	90,81	3026	91	423	1830	5245
				2512	29,38	2512	29	–	388	
9 2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339		16339		16339		17646
10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2591,87	21,41	2592	21	1380	858	3725
				1191	–	1191	–	–	276	
11 СТ ТОО "Алма Элик" г. Алмааты.	Автоматический выключатель 16А, АП50Б-2МТ	шт	1	3255,36		3255		3255		3516
12 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1350,42	–	1350	–	56	970	2506
				1293,68	–	1294	–	–	186	
13 2305-1501-1401	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1	12890		12890		12890		13921
	Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							–	1031	
14 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1794,5	723,34	23328	9403	1679	13207	39459

				942	469,08	12246	6098	–	2923	
15 2307-0101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3143		31430		31430		33944
									2514	
16 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1141		3423		3423		3697
									274	
17 2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	3	642		1926		1926		2080
									154	
18 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт	шт.	10	1285		12850		12850		13878
									1028	
19 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549
									263	
20 2307-0104-0501	Лампа энергосберегающая 12В	шт.	1	731		731		731		789
									58	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
21 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	65	310,58	143,72	20188	9342	2980	7620	30032
				121	41,82	7865	2718	–	2225	
22 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	325	285,35	118,93	92738	38651	14762	36270	139328

				121	34	39325	11050	–	10321	
23 2306-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	441771		8835		8835		9542
24 2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	304593		3046		3046	707	3290
25 2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	198416		1984		1984	244	2143
26 2306-0141-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	154287		8486		8486	159	9165
27 2306-0141-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	111109		16111		16111	679	17400
28 2306-0141-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	127908		3837		3837	1289	4144
29 2306-0141-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	93825		938		938	307	1013
30 2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	62978		1260		1260	75	1360
31 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	365580		3656		3656	101	3948

32 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	171877		9453		9453	292	10209
33 2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	181224		3624		3624	756	3914
34 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	34809		174		174	290	188
	Раздел 4 УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								14	
35 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	424,63	3,38	3397	27	54	2392	6253
				414,48	0,88	3316	7	–	463	
36 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1010,99	16,16	1011	16	141	617	1758
				854,08	2,94	854	3	–	130	
37 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444		3552		3552	284	3836
38 2307-0218-1804	Выключатель герметичный 3-х полюсной, 6,3А	шт.	1	1000		1000		1000		1080

								–	80	
	Раздел 5 ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									
39 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1450,92	176,92	2902	354	36	1893	5179
				1256	58,76	2512	117	–	384	
40 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708		22365
									1657	
41 1310-0902-1212	Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	279,77	–	2798	–	332	1775	4939
				246,56	–	2466	–	–	366	
42 2307-0202-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки, У409	шт.	10	888		8880		8880		9590
								–	710	
	Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
50 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	292,45	27,13	11698	1085	2182	6282	19418
				210,78	7,35	8431	294	–	1438	
51 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	100	269,19	59,37	26919	5937	5759	12124	42167
				152,23	16,16	15223	1616	–	3123	
52 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1256	276039		34670		34670		37444
									2774	

53 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	45	262,06	21,92	11793	986	276	6251	19488
				187,36	5,58	8431	251	–	1443	
54 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035325	293888		10382		10382		11212
									831	
55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	349,12	14,97	5236	224	2026	2185	8015
				199,07	3,23	2986	49	–	594	
56 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0033	205921		680		680		734
									54	
57 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	12181,33	162,55	7688	975	1795	3719	12319
				819,7	41,13	4918	247	–	913	
58 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00948	216056		2048		2048		2212
								–	164	

Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

59 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1096,02	–	2192	–	1055	819	3252
				568,5	–	1137	–	–	241	

Итого	**811 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	525 453
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	157 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 125
Всего	**811 686**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	29 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 042**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**869 127**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**782 214**
Налог на добавленную стоимость 12%	**93866**
Всего по акту	**876 080**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЖАНАЖОЛ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №17
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-4-2)

на ВОДОВОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (труба д. 10 мм для сброса конденсата, колено д.100мм, колено д. 50мм, воронка 50х100 мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01658	1308125,58	496254,34	21689	8228	5964	9652	33848
					452171,29	135826,3	7497	2252	–	2507	
6	1328-0101-0601	Фильтр-поглотитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7615,68	391,68	15231	783	–	8952	26119
					7224	114,08	14448	228	–	1935	

7	КП "ТОО TEnrE-Airlife"г. Нур-Султан.	Фильтр-поглотитель	к-т	2	1863985,71	3727971	–	3727971
							3727971	–

Итого	**3 787 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 964
- оборудование, тенге	3 727 971
Накладные расходы, тенге	18 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 442
Всего	**3 787 938**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	780
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 205
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 259**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 792 182**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 412 964**
Налог на добавленную стоимость 12%	409556
Всего по акту	**3 822 520**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов