С П Р А В К А № 1

от 28 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР 16-04/2020-4

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	83 374 291,96	83 374 292	83 374 292					83 374 292		83 374 292	
НДС (12%)	10 004 915,04	10 004 915	10 004 915					10 004 915		10 004 915	
ИТОГО по актам	**93 379 207,00**	**93 379 207**	**93 379 207**					**93 379 207**		**93 379 207**	
5 % на сдачу объекта		4 668 960	4 668 960					4 668 960		4 668 960	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**88 710 247**	**88 710 247**					**88 710 247**		**88 710 247**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 1
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
					32670	13729,5	32670	13730	–	8895	

4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200,99	86,9	1200	86	21	808	2170
				1092,72	29,38	1093	29	–	161	
5 2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	70757		70757		70757	5661	76418
6 1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746,83	28645,68	52747	28646	1493	24116	83012
				22608	10886,72	22608	10887	–	6149	
	1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
8 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,18	906,58	36457	7253	14132	14223	54735
				1884	585,23	15072	4682	–	4054	
9 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696	49576	669272
10 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365	2669	36034
11 2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088		4415
								–	327	
	1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ									

12 1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029,16	16,32	12058	33	1041	7908	21564
				5492	–	10984	–	–	1597	
13 2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
								–	17686	
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (2шт)									
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640	131	1771
15 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310	25	335
16 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2458		2458		2458	197	2655
17 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060		3060		3060	245	3305
18 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3825		3825		3825	306	4131
19 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	1	15012		15012		15012	1201	16213
20 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	234,05	17,21	1638	120	206	965	2812
				187,36	4,11	1312	29	–	208	
21 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004312	223323		963		963	77	1040

22	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754		754		754	60	814
23	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	477		477		477	38	515
24	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056		8224		8224	658	8882
25	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2056		4112		4112	329	4441
26	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2878		17268		17268	1381	18649
27	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310	25	335
28	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640	131	1771
29	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	4	804		3216		3216	257	3473
30	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	1	2240		2240		2240	179	2419
31	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4590		4590		4590	367	4957
32	2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3633		3633		3633	291	3924
33	2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	1	16255		16255		16255	1300	17555
		Раздел 2 КЛ 0,4 кВ									
		2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
36	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	193,6	193,6	17308	17308		3597	22577

				–	55,88	–	4996	–	1672	
37 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,7	268,3	249,38	11993	11147	4	3021	16215
				18,83	75,05	842	3354	–	1201	
38 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,51	202		29797		–		32181
39 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	44,7	3816,4	976,53	170593	43651	94551	45495	233375
				724,62	369,78	32391	16529	–	17287	
40 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,7	1919		85779		85779	6862	92642
41 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	17,67	17,67	1580	1580	–	423	2163
				–	6,57	–	587	–	160	
42 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,4	148,58	72	13283	6437	–	6973	21876
				76,57	31,77	6846	2840	–	1620	
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	73	310,56	143,73	22672	10492	3347	8558	33728
				121	41,81	8833	3052	–	2498	
44 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	683	329,12	151,77	224788	103662	30219	87113	336853

				133,1	44,05	90907	30083	–	24952	
45 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	92	285,35	118,93	26252	10941	4179	10267	39441
				121	34	11132	3128	–	2922	
46 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	681652		20450		20450		22086
47 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,342	465409		159170		159170		171904
48 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	337323		6746		6746		7286
49 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	284689		113876		113876		122986
50 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	216477		8659		8659		9352
51 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,195	66719,52	22446,16	13010	4377	929	7550	22206
				39506,8	8893,5	7704	1734	–	1645	
52 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	455253		93327		93327	7466	100793
53 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,46	0,87	9556	31	5309	3043	13607
				117,1	0,29	4216	11	–	1008	
54 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129		10939

								–	810	
	2.3 ТРУБЫ									
55 1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	4	1046,65	143,55	4187	574	1317	1775	6439
				573,79	42,6	2295	170	–	477	
56 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	961		3844		3844	308	4152
57 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,081	133720,8	–	10830	–	122	8138	20486
				132202	–	10708	–	–	1517	
58 СТ прайс ТОО"Бурагрупп"г. АлмаАты.	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	81	660,71		53518		53518	4281	57799
	2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
59 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	601	24,16	21035	846	14451	4294	27356
				163,94	6,46	5738	226	–	2026	
60 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	349,12	14,97	10474	449	4053	4370	16031
				199,07	3,23	5972	97	–	1187	

61 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00666	205921		1371		1371	110	1481
62 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1281,33	162,55	12813	1626	2990	6198	20532
				819,7	41,13	8197	411	–	1521	
63 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0561768	216056		12137		12137	971	13108
	Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ									
	3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (1шт)									
66 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	
67 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
68 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509	281	3790
69 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857	549	7406
70 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	339,29		221		221		238

									18	
71 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139		278		278	22	300
72 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70		140		140	11	151
73 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478		956		956	76	1032
74 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195		1195		1195	96	1291
75 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377		528		528	42	570
	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3шт)									
78 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,2	339,29		407		407	33	440
79 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	139		1112		1112	89	1201
80 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70		560		560	45	605
81 СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	4	1642,86		6571		6571	526	7097
82 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1195		4780		4780	382	5162
83 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055	84	1139
	3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)									
86 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	

87	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
88	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43		3321		3321	266	3587
89	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857	549	7406
90	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	339,29		221		221	18	238
91	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139		278		278	22	300
92	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70		140		140	11	151
93	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478		956		956	76	1032
94	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195		1195		1195	96	1291
95	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377		528		528	42	570
		3.4 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УА23 (1шт)									
98	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2336,77	1324,85	7010	3975	–	3611	11471
					1011,92	492,5	3036	1477,5	–	850	
99	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	5120		15360		15360	1229	16589

100	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	2	3321,43	6643	6643	7174
							531	
101	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	3	3428,57	10286	10286	11109
							823	
102	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	339,29	339	339	366
							27	
103	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139	556	556	600
							44	
104	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70	280	280	302
							22	
105	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478	478	478	516
							38	
106	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	1291
							96	
107	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	570
							42	
		3.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (1шт)						
110	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43	3321	3321	3587
							266	
111	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,3	339,29	102	102	110
							8	
112	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139	278	278	300
							22	
113	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70	140	140	151
							11	

114	2977-7777-1501(пл)СТ	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	1	1642,86	1643	1643	1774
115	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	1291
116	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,01	26377	264	264	285
							21	

Итого	**3 025 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1895009
- перевозка грузов, тенге	29 797
Накладные расходы, тенге	290 670
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 179
Всего	**3 026 466**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	111 289
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 542**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 240 641**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 916 577**
Налог на добавленную стоимость 12%	349989
Всего по акту	**3 266 566**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 2
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (4шт)									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6766,44	2938,44	27066	11754	2436	14797	45212

				3219,12	1404,94	12876	5620	–	3349	
3 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ3	шт	4	8517,86		34071		34071	2726	36797
4 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	4	696,43		2786		2786		3009
	1.2 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (2шт)							–	223	
5 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13691,84	6792	27384	13584	1219	15264	46059
				6290,96	3248,8	12582	6498	–	3412	
7 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,77	1324,85	9347	5299	–	4814	15294
				1011,92	492,5	4048	1970	–	1133	
8 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	5120		20480		20480	1638	22118
9 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ6	шт	2	10410,71		20821		20821	1666	22487
10 СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ2	шт	4	1214,29		4857		4857	389	5246

11	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Накладка ОГ5	шт	2	821,43	1643	1643	131	1774
12	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43	1393	1393	111	1504
13	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Болт Б5	шт	2	419,64	839	839	67	906
14	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн У1	шт	2	3508,93	7018	7018	561	7579
15	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	4	607,14	2429	2429	194	2623
16	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА1	шт	2	5892,86	11786	11786	943	12729
17	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА2	шт	2	1482,14	2964	2964	237	3201
18	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА4	шт	2	767,86	1536	1536	123	1659

19	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Вал привода РА3	шт	4	4312,5		17250		17250	1380	18630
20	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Кронштейн РА5	шт	2	732,14		1464		1464	117	1581
21	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х7	шт	6	517,86		3107		3107	249	3356
22	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х8	шт	2	562,5		1125		1125	90	1215
		1.3 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ, УОП (1шт)							–		
23	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Траверса ТМ2	шт	2	4625		9250		9250	740	9990
24	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Хомут Х1	шт	2	696,43		1393		1393	111	1504
25	СТ прайс лист ТОО"KArAdelMEC HAniCA" г. Караганда.	Проводник ЗП-1	м	2,4	607,14		1457		1457	117	1574
									–		
		Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		2.0 Подраздел без наименования									
26	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	2	10567,76	959,04	21136	1918	223	15912	40012
					9497,5	447,5	18995	895	–	2964	

27 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	79440		158880		–		158880
								158880	–	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
28 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,628	109206,81	56149,77	68582	35262	1732	34474	111300
				50298,7	18319,4	31588	11505	–	8244	
29 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3666	985293		361208		361208	28897	390105
30 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	516,32	4,14	2065	17	221	1318	3654
				456,69	0,88	1827	4	–	271	
31 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	535573		2142		2142		2313
								–	171	
	Раздел 4 ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
32 2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	64	2107		134848		134848		145636

							10788	
33 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	64	58	3712	3712	297	4009
34 2977-7777-2001(пл)СТ	Крепление провода ВШ-1	м	70	228,57	16000	16000	1280	17280
35 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	340	20400	20400	1632	22032
36 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	513	12312	12312	985	13297
37 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	765	18360	18360	1469	19829
38 2404-0207-1838	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 16 мм2, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	27	216	216	17	233
	4.1 Подвеска натяжная изолирующая (6шт)							
39 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	752	9024	9024	722	9746
40 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	531	6372	6372	510	6882
41 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3637	87288	87288	6983	94271
42 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1148	13776	13776	1102	14878
43 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670	8040	8040		8683

										643	
44	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1798		21576		21576		23302
									–	1726	
		Раздел 5 МЕТИЗЫ									
		5.0 Подраздел без наименования									
45	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031812	309457		984		984		1063
									–	79	
		Раздел 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
46	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	400	234,05	17,21	93620	6882	11794	55144	160666
					187,36	4,11	74944	1645	–	11901	
47	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2464	223323		55027		55027	4402	59429
48	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1213,51	110,41	14562	1325	3401	7285	23595
					819,7	23,5	9836	282	–	1748	
49	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1056	218160		23038		23038		24881
									–	1843	

Итого	**1 622 023**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	963 018
- оборудование, тенге	158 880
Накладные расходы, тенге	149 009
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 381
Всего	**1 622 023**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	21 086
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	59 645
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 055**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 736 809**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 563 128**
Налог на добавленную стоимость 12%	187575
Всего по акту	**1 750 703**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №3
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-3125	198,77	189,02	-621142	-590703	–	-119116	-799479
					9,74	43,2	-30439	-135000	–	-59221	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=13500,5 м									
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	29	2569,7	173,38	74521	5028	16080	54913	139789

				1841,83	70,86	53413	2055	–	10355	
15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	29	2014,78	82,27	58429	2386	8638	46801	113648
				1634,64	12,1	47405	351	–	8418	
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2040,7	108,19	4082	217	596	3251	7920
				1634,64	24,2	3269	48	–	587	
20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142,36	25,92	1142	26	173	945	2254
				943,36	12,1	943	12	–	167	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,87	77,76	3812	156	654	3044	7404
				1500,8	36,3	3002	73	–	548	
24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2796,73	181,44	5593	363	938	4416	10810
				2146,16	84,7	4292	169	–	801	
31 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428	3614	8369
				1801,44	24,2	3603	48	–	620	
44 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	986,8	57,96	5921	348	367	5154	11961
				867,6	–	5206	–	–	886	

111 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,09408	544342	51212	51212	4097	55309
113 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	8	11515	92120	92120	7370	99490

Итого	**4 118 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-304 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-42 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 801 546
Накладные расходы, тенге	616 647
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 056
Всего	**4 118 237**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	151 435
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86 464**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 409 675**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 968 707**
Налог на добавленную стоимость 12%	476245
Всего по акту	**4 444 952**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 4
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1А)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.2 Водопровод									
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	56	10226		572656		572656	–	618468
					–		–		–	45812	
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1596	11441,3	4826,3	18260315	7702775	–	9965169	30483522
					6615	2057	10557540	3282972	–	2258039	

Итого по разделу 2	**31 101 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 671 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 082 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 428 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	572 656
Накладные расходы, тенге	19 512 000
- в т.ч. зарплата, тенге	1 756 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 467 097
Всего	**31 101 990**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	404 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 143 679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**653 000**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**33 302 996**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**29 972 697**
Налог на добавленную стоимость 12%	3596724
Всего по акту	**33 569 421**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №5
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-1-2)

на ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2114,13	198,77	189,03	420216	399623	–	80585	540865
					9,74	43,2	20593	91330	–	40064	

2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1548,73	218,64	207,93	338618	322024	–	64937	435838
				10,71	47,52	16594	73596	–	32284	
3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,91	266,25	256,93	12756	12310	5	2559	16540
				9,23	64,97	442	3113	–	1225	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35,09	292,86	282,62	10276	9917	3	2062	13325

				10,15	71,47	356	2508	–	987	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	136,95	202		27664		–	2213	29877
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	66,87	1807,34	–	120857	–	–	87017	224504
				1807,34	–	120857	–	–	16630	
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15: ктрр1=1,15;	м3 грунта	48,98	1732,04	–	84835	–	–	61081	157590
				1732,04	–	84835	–	–	11673	
8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1366,5	1092,52	1092,52	1492929	1492929	–	714730	2384271
				–	726,44	–	992680	–	176613	

9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	34,16	3212,27	153,79	109731	5253	72109	33478	154666
				947,58	42,35	32369	1447	–	11457	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3400,839	33,8	33,8	114961	114961	–	28538	154979
				–	11,65	–	39636	–	11480	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3400,839	148,58	72	505282	244873	–	265268	832195
				76,57	31,76	260409	108019	–	61644	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	377,871	785,38	–	296771	–	–	213675	551281
				785,38	–	296771	–	–	40836	

Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=522,2 м

2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)

13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2014,78	82,27	24177	987	3574	19366	47026
				1634,64	12,1	19616	145	–	3483	
14 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	977		11724		11724	938	12662

15 1312-1302-0304	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12425,26	1224,97	24851	2450	3041	12365	40192
				9680	454,8	19360	910	–	2977	
16 КП ИП компания " A.L.D Construction" г. Нур-Султан.	Задвижка с электроприводом AUMA DN50,PN10/16, BV 05-47	шт	2	669642,86		1339286		–		1339286
17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,36	25,92	6854	156	1038	5675	13532
				943,36	12,1	5660	73	–	1002	
18 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909		143454		143454	11476	154930
19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,87	77,76	3812	156	654	3043	7404
				1500,8	36,3	3002	73	–	548	
20 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891

21	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1369		21904		21904	1752	23656
22	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,73	892,36	2705	1785	–	1366	4397
					460,37	229,34	921	458	–	326	
24	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3037		6074		6074	486	6560
25	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1502,35	108,03	3005	216	186	2601	6054
					1301,4	12,1	2603	24	–	448	
26	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (свободный)	шт.	2	4471		8942		8942	715	9657
27	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2796,73	181,44	16780	1089	2814	13251	32434

				216,16	84,7	12877	508	–	2403	
28 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	70771		424626		424626	33970	458596
29 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	4471		62594		62594	5008	67602
30 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка муфты НР = 99 %	шт.	2	1352,73	892,3	2705	1785	–	1366	4397
				460,37	229,34	921	458	–	326	
31 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4371		8742		8742	699	9441
32 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,036	1308125,58	496254,34	47093	17865	12950	20957	73493
				452164,2	135840,96	16278	4890	–	5444	
42 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,297	53774,43	–	15971	–	492	15324	33799
				52118	–	15479	–	–	2504	
43 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,11	58715,65	–	6459	–	726	5676	13105
				52118	–	5733	–	–	971	

44	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1042	77702,16	–	8097	–	1580	6452	15712
					62541,6	–	6517	–	–	1164	
		2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (3шт), д.2000 мм (2шт)									
45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,11	19125,77	8848,29	174236	80608	8716	114808	312167
					9320,72	3408,98	84912	31056	–	23123	
46	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,82	37378,46	8952,99	105407	25247	35043	54227	172405
					15998,9	3424,71	45117	9658	–	12771	
59	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,901	33101,46	2113,2	29824	1904	22768	5156	37779
					5717,95	435,6	5152	392	–	2798	
60	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,13056	544342		71069		71069	5686	76755
61	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21806		87224		87224	6978	94202
62	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	32649		32649		32649	2612	35261
63	2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	5	11515		57575		57575	4606	62181

64 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,835	843,66	1901	53855	1213	36524	15133	74507
				252,49	2,42	16118	154	–	5519	

Итого	**8 837 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 093 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 737 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 361 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 639 552
- оборудование, тенге	1 339 286
- перевозка грузов, тенге	27 664
Накладные расходы, тенге	1 850 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	555 411
Всего	**8 837 345**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	114 885
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	324 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 544**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 462 740**
Итого	**9 462 740**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**8 516 466**
Налог на добавленную стоимость 12%	1021976
Всего по акту	**9 538 442**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №6
от 28.12.2020 года задекабрь 2020 года

(локальная смета 6-2-4)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	35558,41	1417,48	71117	2835	2706	40360	120395
				32788	293,8	65576	588	–	8918	
2 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24501,3	6952	49003	13904	3639	26036	81041
				15730	2350,5	31460	4701	–	6003	
5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2476,6	–	4953	–	4384	558	5952
				284,61	–	569	–	–	441	
6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	521,02	25,92	1042	52	30	965	2167
				480,11	12,1	960	24	–	161	
7 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28650		57300		57300		61884
									4584	
8 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	6119,06	1775,56	48952	14204	965	23534	78285
				4222,9	599,62	33783	4797	–	5799	

9 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798	17984	242782
10 2304-0103-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 4497, для воды, канализации, мазута и воздуха, PN 16, DN 50, типа Jafar ГОСТ 13547-79	шт.	4	18756		75024		75024	6002	81026
11 2304-1001-5001	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0132	1308125,58	496254,34	17267	6551	4747	7684	26947
				452164,2	135840,96	5969	1793	–	1996	
13 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
14 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	364	4912
15 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	1095	14785

16 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	1248,73	112,94	2497	226	93	2206	5079
				1089	36,3	2178	73	–	376	
17 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660		14753
									1093	
18 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698		27920		27920		30154
									2234	
19 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815		1630		1630		1760
									130	
20 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	100	1646,18	913,27	164619	91327	1175	80188	264391
				721,16	222,22	72116	22222	–	19584	
21 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100	17848		1784800		1784800		1927584
									142784	
22 КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство беструбного водоподъема УБВ-8 (219 мм)	к-т	2	229910,71		459821		–		459821
23 КП ТОО "КазНИИВХ" г.Тараз.	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 (273 мм)	к-т	2	46875		93750		–		93750

Итого	**3 554 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255 362
- оборудование, тенге	553 571
Накладные расходы, тенге	181 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 284
Всего	**3 554 464**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	46 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	130 704
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 628**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 806 004**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 425 404**
Налог на добавленную стоимость 12%	411048
Всего по акту	**3 836 452**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 7
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,63	149,45	141,93	21466	20386	–	4227	27748
					7,52	33,35	1080	4790	–	2055	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,4	266,25	256,93	31790	30677	12	6378	41221
				9,22	64,97	1101	7757	–	3053	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	208,95	202		42208		–		45585
									3377	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,37	1807,34	–	9705	–	–	6988	18029
				1807,34	–	9705	–	–	1335	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,1	17,67	17,67	2370	2370	–	634	3244
				–	6,57	–	881	–	240	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,1	148,58	72	19924	9656	–	10460	32815
				76,57	31,76	10268	4259	–	2431	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,9	785,38	–	11702	–	–	8426	21738

				785,38	–	11702	–	–	1610	

Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ

2.1 ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ИЗ ФБС, МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС

8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	5441,08	1654,78	50711	15423	27928	12671	68453
				789,65	672,28	7360	6266	–	5071	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	9,32	2210,62	1067,17	20603	9946	0	9810	32846
				1143,45	219,37	10657	123	–	2433	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1569,21	799,23	14123	7193	2423	8351	24271
				500,75	285,56	4507	2570	–	1798	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2220,69	1121,59	59959	30283	10702	35203	102774
				702,74	402,18	18974	10859	–	7613	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3363,71	1774,87	30273	15974	5090	17694	51805
				1023,2	642,89	9209	5786	–	3837	
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,71	2656,43	209119	116883	35539	118218	353524
				1288,56	988,36	56697	43488	–	26187	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,186	24726,84		202414		202414		218607
									16193	

15	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	1,592	20903,88		33279		33279	2662	35941
16	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавкой до W4,2%)	м3	40,747	19396,32		790342		790342	63227	853569
17	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,2	4213,78	1303,54	5057	1564	0	3290	9014
					2910,24	275,6	3492	123	–	668	
18	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	13801,76	1335,2	206	20	–	176	413
					12435,2	542,68	186	8	–	31	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СУ 6-6, СТ 6-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	62614,42	2153,62	4997	172	–	4536	10295
					60460,8	653,4	4825	52	–	763	
21	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	254259		20290		20290	1623	21913
22	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1221,04	1,04	4844	4	–	2954	8422
					1210	0,48	4840	2	–	624	
23	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5600		11200		11200		12096

									896	
24 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5726		11452		11452		12368
									916	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	3,46	13552,35	4543,35	46891	15720	0	28478	81398
				9009	879,3	31171	123	–	6030	
27 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758		4059
									301	
28 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя- гидроизол (отм.-0,020) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	2165,35	42,32	43949	859	38962	3999	51784
				203,41	8,47	4128	172	–	3836	
29 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (отм.-2,400) НР = 93 %	м2 поверхности	20,296	804,11	10,37	16320	210	8264	7388	25605
				386,58	4,84	7846	98	–	1897	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,3	843,66	19,01	168985	3808	114603	47485	233787
				252,49	2,42	50574	485	–	17318	
	2.2 ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
31 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,31	30,11	384	51	217	125	550
				66,6	10,65	115	18	–	41	

32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,1	26649,41	1926,42	29314	2119	22950	4241	36239
				3859,2	377,22	4245	415	–	2684	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	220423		7503		7503		8103
	2.3 ФУНДАМЕНТ Фм-1							–	600	
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,33	2210,62	1067,17	730	352	0	455	1280
				1143,45	219,37	377	123	–	95	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,3	25536,43	967,87	33197	1258	26848	5022	41277
				3916,36	329,12	5091	428	–	3058	
36 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02916	489596,47	1261,47	14277	37	12359	1725	17282
				64496	513,3	1881	15	–	1280	
	2.4 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
37 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,4	4884,23	967,87	1954	387	0	1537	3770
				3916,36	329,12	1567	123	–	279	
	2.5 ПРИЯМКИ (АС4,прим.п.6)									
38 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	16845,4	2113,2	11522	1445	6166	3914	16672
				5717,95	435,6	3911	298	–	1235	

39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,46	2210,62	1067,17	1017	491	0	591	1736
					1143,45	219,37	526	123	–	129	
		2.6 ПРИЯМОК (АС14)									
40	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,2	5797,94	1891,62	1160	378	0	823	2141
					3906,32	615,37	781	123	–	159	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00336	645276,47	1261,47	2168	4	1424	675	3070
					220176	513,3	740	2	–	227	
42	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	552385,14	8715,9	8573	135	7734	698	10013
					45345,6	3012,9	704	47	–	742	
43	2950-9000-5500(пл)	Доплата за применение марки стали С245	т	0,01552	5772		90		90	7	97
44	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	47107		236		236	19	255
		Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
95	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06732	226348		15238		15238	1219	16457

96 1109-0301-0605	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36М (30Б2). Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	6803,8	4087,03	40823	24521	1698	16185	61569
				2433,8	1475,69	14603	8854	–	4561	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,61	77,96	2,29	1295	38	584	467	1903
				40,5	0,24	673	4	–	141	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,61	146,99	3,25	2442	55	1600	549	3229
				47,37	0,48	787	8	–	239	
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Лм1 (АС13)									
120 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2307331	189953,85	17101,83	43829	3946	797	27751	77306
				169400	4908,8	39086	1133	–	5726	
121 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133136	308966		41136		41136	3291	44427

122 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013358	246399		3361		3361	269	3630
123 2105-0111-0113	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,05247	269984		14166		14166	1133	15299
124 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133348	226348		3018		3018	241	3260
125 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2506	445		1892		1892	151	2043
126 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42	217		1610		1610	129	1739
127 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.16х1,6)	м	4,2506	298		1267		1267	101	1368
128 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж,электроды Э42 НР = 69 %	т конструкций	0,23073	68653,26	24916,78	15841	5749	2284	6600	24236
				33841,9	7615,57	7808	1757	–	1795	

129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,54	77,96	2,29	1211	36	546	437	1780
					40,5	0,24	629	4	–	132	
130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,54	146,39	3,25	2284	50	1498	513	3021
					47,37	0,48	736	8	–	224	
131	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 %	м3	0,21	27019,56	1119,15	5674	235	4398	994	7201
					4958,8	242,2	1041	51	–	533	
132	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	273229,09	2036,53	191	1	164	24	232
					36807,2	–	26	–	–	17	
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.1 ДВЕРИ									
133	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2667,62	45,7	5602	96	1062	3093	9391
					2116,41	18,19	4444	39	–	696	
134	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66138		138890		138890		150001
										11111	
135	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,73	73,06	8535	384	2764	4996	14613
					1026,02	31,25	5387	164	–	1082	

136 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	616	8317
137 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	1298	17522
138 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	393		2358		2358	189	2547
139 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3210		9630		9630	770	10400
	8.2 ОКНА									
140 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	2730,42	163,93	5461	328	2793	2240	8317
				1169,93	74,77	2340	150	–	616	
141 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094	2888	38982
142 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	1642,27	9,09	3613	20	3117	437	4374

				216,36	4,55	476	10	–	324	
143 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337		5764
									427	
	Раздел 10 ПОЛЫ									
172 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,31	30,11	11165	1506	6329	3631	15980
				66,6	10,65	3330	532	–	1184	
173 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.120 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22362,97	7,2	134178	43	113734	19177	165623
				3400,14	–	20401	–	–	12268	
174 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	13801,76	1335,2	2396	232	5	2050	4802
				12435,2	542,68	2159	94	–	356	
175 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1736	254259		44139		44139		47670
176 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1461,13	81,82	73056	4091	38307	29340	110589
				613,18	11,09	30659	554	–	8192	
177 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	931,18	40,47	46561	2025	26037	17686	69387
				369,97	6,32	18499	316	–	5140	

178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	1464,85	69,61	73243	3480	14007	53869	137280
				1115,12	31,02	55756	1551	–	10169	
179 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2739		139689		139689		150864
								–	11175	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.3 ПАНДУС ВОРОТ									
190 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	223,31	30,11	1340	181	759	436	1918
				66,6	10,65	400	64	–	142	
191 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные по уклону 160...310 мм. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	3407,34	7,2	4804	10	0	4622	10181
				3400,14	–	4794	123	–	754	
192 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1051,46	91,85	6309	551	3852	1976	8948
				317,68	32,72	1906	196	–	663	
193 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	6	220,3	7,93	1321	47	1164	125	1562
				18,3	3,85	110	23	–	116	

12.4 ОТМОСТКА

194	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство,бетон В7,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	5,31	2210,67	1067,17	11739	5667	0	5637	18766
					1143,5	219,37	6072	123	–	1390	

Итого	**3 828 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 954 619
- перевозка грузов, тенге	42 208
Накладные расходы, тенге	560 007
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 047
Всего	**3 828 307**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	49 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	140 774
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 377**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 099 226**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 689 304**
Налог на добавленную стоимость 12%	442716
Всего по акту	**4 132 020**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №8
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Металлические конструкции .										
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303

2 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014			37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
		т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
				–		–		–	1791	
3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
2.2 Ворота.										
4 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
				–		–		–	1400	
2.3 Проемы.										
5 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
				894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596

7	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			–		–		–	3081	
			м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
8	1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %			–		–		–	7734	
			м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			982,58	73,77	34685	2604	–	8734	
			м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %			–		–		–	77691	
			т конструкций	1,7088	53467,93	24181,3	91366	41321	7127	37298	138957
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86			25115,87	6517,44	42918	11137	–	10293	
			т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %			–		–		–	34555	
			т конструкций	3,83657	82698,35	20965,6	317278	80436	8804	171272	527634
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86			59437,99	5260,69	228038	20183	–	39084	
			т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
					–		–		–	77582	

14 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %									
		м2	80,49	3597,14	1596,45	289534	128498	17770	125378	448105
				1779,92	477,59	143266	38441	–	33193	
15 2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012									
		м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
				–		–		–	49711	
16 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %									
		м2 покрытия	78,72	1100,65	580,7	86643	45713	5915	33032	129249
				444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
17 2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012									
		м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
				–		–		–	54676	
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
				253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
19 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		м	35,9	668		23981		23981	–	25899
				–		–		–	1918	

20 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1006		16096		16096	–	17384
				–		–		–	1288	
21 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	926		14816		14816	–	16001
				–		–		–	1185	
22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
				300,25	2,69	11950	107	–	3674	
23 2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
24 2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
25 2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	2533		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
26 2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	2533		1013		1013	–	1094
				–		–		–	81	

Итого по разделу 2 **5 828 852**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 512 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 341 083

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766
Всего	**5 828 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	214 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 241 344**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 617 210**
Налог на добавленную стоимость 12%	674065
Всего по акту	**6 291 275**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №9
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	45	–	1165	
4 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725		1863
									138	
5 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052		1136
									84	
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12	19,81	21683	267	15911	5494	29351
				407,77	7,5	5505	101	–	2174	
7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884		2035
									151	
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31	1,04	1245	16	25	1180	2619
				76,7	–	1204	–	–	194	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

				40,5	0,24	24	–	–	5	
10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	224,26	5,9	147	4	122	15	175
				35,58	0,73	21	–	–	13	
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322		348
								–	26	
	Раздел 3 СИСТЕМА К1									
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
				733,5	0,41	1100	–	–	175	
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	713,54	3,24	12273	56	119	11872	26076
				703,36	0,95	12098	16	–	1932	
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	310		464		464		501
									37	
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926		13960
									1034	
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	3313	7277

				703,36	0,95	3376	5	–	539	
24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	753		3607		3607		3896
									289	
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	5463	17587
				460,37	229,34	3683	1836	–	1303	
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364		393
									29	
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232		251
									19	
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249		269
									20	
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808		873
									65	
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484		523
									39	
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4	1313,97	5980	3942	–	3021	9722
				679,43	337,83	2038	1013	–	720	
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770		832
									62	

33 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287		310
									23	
34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	104	227
				703,36	0,95	106	–	–	17	
35 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113		122
									9	
36 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99		107
									8	
37 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364		393
									29	
38 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498		538
									40	
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387		7978
									591	
	Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
	4.0 Подраздел без наименования									
42 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	2351	5408
				2359,5	39,78	2360	40	–	401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264	421	5685
44 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381	190	2571
45 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779	62	841
46 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	2669	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	481	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716	1417	19133
48 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	307	1098
				313,07	–	313	–	–	81	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3									
49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–	215	2907
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801	64	865
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704	56	760
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
67 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234	179	2413
68 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551

				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789	63	853
72 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132	11	142
75 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381	111	1492
76 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264	21	286
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229	18	247
78 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	
	Итого					**464 526**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 625
- перевозка грузов, тенге	2 692
Накладные расходы, тенге	101 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 369
Всего	**464 526**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 082
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 753**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**497 399**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**447 659**
Налог на добавленную стоимость 12%	53719
Всего по акту	**501 378**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.11 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОС"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОС"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №10
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-3-4)

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1100х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	23769,5 / 3768	3075 / 969,5	47539 / 7536	6150 / 1939	33853 / –	6822 / 4349	58711

2 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-200-338	к-т	1	75190		75190		–		75190
3 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-250-217	к-т	1	89200		89200		–		89200
4 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	4	24501,5	6952	98006	27808	7278	52072	162083
				15730	2350,5	62920	9402	–	12006	
5 5108-0401-0123(об)	Ящики управления Я 5113-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	77065		77065		–		77065
6 5108-0401-0124(об)	Ящики управления Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73243		73243		–		73243
7 5108-0401-0218(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5113-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	62247		124494		–		124494

8 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3026,32 / 2512	90,81 / 29,38	3026 / 2512	91 / 29	423 / –	1830 / 388	5245
9 2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339		16339		16339	1307	17646
10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2591,87 / 1191	21,41 / –	2592 / 1191	21 / –	1380 / –	858 / 276	3725
11 СТ ТОО "Алма Элик" г. Алмааты.	Автоматический выключатель 16А, АП50Б-2МТ	шт	1	3255,36		3255		3255	260	3516
12 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1350,42 / 1293,68	– / –	1350 / 1294	– / –	56 / –	970 / 186	2506
13 2305-1501-1401	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1	12890		12890		12890 / –	1031	13921
	Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
14 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1794,5 / 942	723,34 / 469,08	23328 / 12246	9403 / 6098	1679 / –	13207 / 2923	39459
15 2307-0101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3143		31430		31430	2514	33944

16	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1141		3423		3423	274	3697
17	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	3	642		1926		1926	154	2080
18	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт	шт.	10	1285		12850		12850	1028	13878
19	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	263	3549
20	2307-0104-0501	Лампа энергосберегающая 12В	шт.	1	731		731		731	58	789
		Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	310,58 / 121	143,72 / 41,82	13976 / 5445	6547 / 1882	2064 / –	5275 / 2225	20791
22	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	345	285,35 / 121	118,93 / 34	98445 / 41745	41030 / 11730	15670 / –	38502 / 10956	147902
23	2306-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	441771		8835		8835		9542

								707	
24	2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	304593	3046	3046	244	3290
25	2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	198416	1984	1984	159	2143
26	2306-0141-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	154287	8486	8486	679	9165
27	2306-0141-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	111109	16111	16111	1289	17400
28	2306-0141-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	127908	3837	3837	307	4144
29	2306-0141-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	93825	938	938	75	1013
30	2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	62978	1260	1260	101	1360
31	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	365580	3656	3656	292	3948
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	171877	9453	9453		10209

										756	
33	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	181224		3624		3624	290	3914
34	2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	34809		174		174	14	188
		Раздел 4 УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
35	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	424,63 / 414,48	3,38 / 0,88	3397 / 3316	27 / 7	54 / –	2392 / 463	6253
36	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1010,99 / 854,08	16,16 / 2,94	1011 / 854	16 / 3	141 / –	617 / 130	1758
37	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444		3552		3552	284	3836
38	2307-0218-1804	Выключатель герметичный 3-х полюсной, 6,3А	шт.	1	1000		1000		1000 / –	80	1080
		Раздел 5 ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									
39	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1450,92	176,92	2902	354	36	1893	5179

				1256	58,76	2512	117	–	384	
-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708	1657	22365
-1212	Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	279,77	–	2798	–	332	1775	4939
				246,56	–	2466	–	–	366	
2-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки, У409	шт.	10	888		8880		8880	710	9590
	Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
8-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	292,45	27,13	11698	1085	2182	6282	19418
				210,78	7,35	8431	294	–	1438	
)8-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	60	269,19	59,37	16152	3562	3456	7274	25300
				152,23	16,16	9134	970	–	1874	
06-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1256	276039		34670		34670	277[illegible]4	37444
208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	45	262,06	21,92	11793	986	276	62[illegible]1	19488
				187,36	5,58	8431	251	–	14[illegible]3	

54 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035325	293888		10382		10382	831	11212
55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	349,12	14,97	5236	224	2026	2185	8015
				199,07	3,23	2986	49	–	594	
56 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0033	205921		680		680	54	734
57 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	12181,33	162,55	7688	975	1795	3719	12319
				819,7	41,13	4918	247	–	913	
58 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00948	216056		2048		2048		2212
								–	164	
	Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
59 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1096,02	–	2192	–	1055	819	3252
				568,5	–	1137	–	–	241	
	Итого					**1 233 344**				

в том числе	179 074
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	305 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	439 192
- оборудование, тенге	152 747
Накладные расходы, тенге	58 826
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 233 344**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	29 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 674**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 289 544**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 160 590**
Налог на добавленную стоимость 12%	139271
Всего по акту	**1 299 861**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №11
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года

(локальная смета 6-3-5)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ									
1	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (Моб.±0,52тн). Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	комплект	1	54639,01	4375,59	54639	4376	6231	27720	88947

				44032	1410	44032	1410	–	6589	
3 1116-0901-0301	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	2	222149,66	7046,09	444299	14092	311890	119928	609365
				59158,4	2029,28	118317	4059	–	45138	
4 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794		353588		353588	28287	381875
5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19257,54	210,1	38515	420	35937	2242	44018
				1078,83	65	2158	130	–	3261	
6 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909		95636		95636	7651	103287
7 5810-5300-0000(пл)(об)	Задвижка с электроприводом AUMA DN100,PN10/16, BV 05-47	шт	2	723214,29		1446429		–		1446429
8 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828
9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
10 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2250		4500		4500		4860

										360	
11 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191	15		206
12 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1352		811		811	65		876
13 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1718		10308		10308	825		11133
14 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	4505		18471		18471	1478		19948
15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3672,54	259,78	7345	520	1043	5771		14166
				2891,2	53,58	5782	107	–	1049		
16 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733		90891

17 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663
18 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,7	5018,97 / 893,92	65,99 / 21,93	169139 / 30125	2224 / 739	136790 / –	30247 / 15951	215337
19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	82,75 / 76,7	1,04 / –	2789 / 2585	35 / –	169 / –	2533 / 426	5748
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,045	967134,58 / 452164,2	496254,34 / 135840,96	43521 / 20347	22331 / 6113	843 / –	26196 / 5577	75294
21 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1652		29736		29736	2379	32115
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,9	77,96 / 40,5	2,29 / 0,24	538 / 279	16 / 2	243 / –	194 / 59	790
23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,9	244,26 / 35,58	5,9 / 0,73	1685 / 246	41 / 5	1398 / –	173 / 149	2007

24 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1472696,78	38570,42	29454	771	23882	4768	36960
				240050	748,88	4801	15	–	2738	
25 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5330,83	270,83	5331	271	–	3149	9159
				5060	102,83	5060	103	–	678	
26 5110-0401-0107(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	49883		49883		–		49883
27 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660		15320		15320	1226	16546
28 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 раб.,1 рез-в на складе) НР = 98 %	насос	1	19548,5	412	19548	413	3723	15228	37558
				15411,89	126,38	15412	126	–	2782	
29 5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		–		130756
30 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24416,52	1119,15	19533	895	14671	3786	25185
				4958,8	242,2	3967	194	–	1866	
	Итого					**3 499 161**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 971
- оборудование, тенге	1 627 068
Накладные расходы, тенге	241 428
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 594
Всего	**3 499 161**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 840
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 305**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 631 643**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 268 479**
Налог на добавленную стоимость 12%	392217
Всего по акту	**3 660 696**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 12
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	27,075	41,27	41,27	1117	1117	–	277	1506
					–	14,23	–	385	–	112	

2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,075	218,05	210,46	5903	5698	2	1184	7654
				7,5	53,22	203	1441	–	567	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	48,735	202		9844		–	768	10632
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,54789	198,77	189,03	38272	36396	–	7340	49261
				9,74	43,2	1876	8318	–	3649	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,39421	1807,34	–	38667	–	–	27840	71828
				1807,34	–	38667	–	–	5321	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Для освобождения фронта работ) НР = 72 %	м3 грунта	213,9421	48,23	48,23	10319	10319	–	2562	13911
				–	16,63	–	3558	–	1030	

8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	116,80833	33,8	33,8	3949	3949	–	980	5323
				–	11,65	–	1361	–	394	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,80833	148,58	72	17355	8411	–	9111	28583
				76,57	31,76	8944	3710	–	2117	
10 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Недостающий грунт для обваловки) НР = 72 %	м3 грунта	182,27785	266,25	256,93	48530	46832	18	9737	62928
				9,22	64,97	1680	11843	–	4661	
11 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	319,10027	202		64458		–	5157	69615
12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	225,43293	48,23	48,23	10873	10873	–	2699	14658
				–	16,63	–	3749	–	1086	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,43293	148,58	72	33494	16232	–	17584	55164
				76,57	31,76	17262	7160	–	4086	

14 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(Подача грунта на перекрытие резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	36	198,77	189,03	7156	6805	–	1372	9210
				9,74	43,2	351	1555	–	682	
15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	785,38	–	28274	–	–	20357	52521
				785,38	–	28274	–	–	3890	
16 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) НР = 72 %	м2 спланированной площади	36	124,48	–	4481	–	–	3226	8324
				124,48	–	4481	–	–	617	
	Раздел 5 Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
68 1106-1301-0308	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/ НР = 91 %	м3	1,04	29887,27	3786,07	31083	3938	23392	4635	38575
				3608,36	1288,91	3753	1340	–	2857	
69 1109-0305-0304	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного НР = 69 %	т конструкций	0,12548	123501,28	1831,6	15497	230	1578	9483	26978
				109090,8	437,26	13689	55	–	1998	
70 2106-0801-0101	Крепление трубопроводов	т	0,12548	463119		58112		58112	4649	62761
71 1106-0101-0115	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 НР = 91 %	м3	19,6	22528,51	1637,21	441559	32089	373965	38611	518584
				1811,48	353,31	35505	6925	–	38414	

72 1106-1301-0308	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб) НР = 91 %	м3	0,56	29889,29	3787,5	16738	2121	12596	2495	20772
				3608,93	1287,5	2021	721	–	1539	
73 1109-0305-0304	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного НР = 69 %	т конструкций	0,05238	123501,28	1831,6	6469	96	659	3959	11262
				109090,8	437,26	5714	23	–	834	
74 2106-0301-0101	Крепление трубопроводов	т	0,05238	463119		24258		24258	1941	26199
75 1106-0101-0115	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 НР = 91 %	м3	5,4	22528,51	1637,21	121654	8841	103031	10638	142875
				1811,48	353,31	9782	1908	–	10583	
	5.2 КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
91 1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР = 69 %	т	0,161	68706,96	24916,78	11062	4012	1601	4606	16921
				33841,9	7615,57	5449	1226	–	1253	
92 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	544342		87639		87639	7011	94650
93 1113-0301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,96	252,95	2,29	243	2	211	21	284
				30,81	0,24	30	–	–	21	
94 1113-0301-1419	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 НР = 69 %	м2	14,30745	172,56	1,62	2468	23	2229	152	2830
				15,12	0,24	216	3	–	210	

95 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	13,035	690,25	6,52	8997	85	8123	553	10314
				60,49	0,97	789	13	–	764	
	5.3 Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/									
96 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление/крышки К1/ НР = 99 %	м2 щитов	4,225184	4857,18	60,64	20945	256	19214	1563	24309
				349,06	24,68	1475	104	–	1801	
97 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ НР = 118 %	т	0,00672	709086,35	6091,01	4765	41	4350	451	5633
				55638,1	1246,3	374	8	–	417	
98 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	0,000068	690,25	6,5	1	–	1	–	1
				60,49	0,97	–	–	–	–	
99 1110-0107-0605	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	6	2891,\26	9	17348	54	10206	6399	25646
				1161,25	3,66	7038	22	–	1900	
100 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00324	499529		1618		1618	129	1748

Итого	1 491 460
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	732 803
- перевозка грузов, тенге	74 302
Накладные расходы, тенге	187 835

Сметная прибыль (8 %), тенге	110 478
Всего	**1 491 460**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	19 389
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	54 844
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 314**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 597 007**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 437 306**
Налог на добавленную стоимость 12%	172477
Всего по акту	**1 609 783**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №13
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(локальная смета 6-4-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
29	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,812	2529,96	1247,47	17234	8498	82	6601	25741

				1270,5	317,95	8655	2166	–	1907	
30	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,686	2972,9	1486,19	19877	9937	152	7487	29552
					1464,1	371,54	9789	2484	–	2189	
31	1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3516,17	1555,71	23066	10205	320	9190	34836
					1911,8	384,66	12541	2523	–	2580	
32	1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3807,36	1576,96	24976	10345	661	10070	37850
					2129,6	386,83	13970	2538	–	2804	
33	1312-0101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,76	4133,12	1591,63	27938	10759	822	11582	42684
					2420	388,71	16359	2628	–	3162	

34	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,812	1352	9210	9210	–
					–	–	–	737
35	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,686	2843	19008	19008	–
					–	–	–	1521
36	2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	5588	36657	36657	–
					–	–	–	2933
37	2301-0501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	8626	56587	56587	–
					–	–	–	4527
38	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,76	10857	73393	73393	–
					–	–	–	5871

Итого по разделу 2	**381 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 890
Накладные расходы, тенге	44 929
- в т.ч. зарплата, тенге	4 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 231
Всего	**381 107**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	14 014
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 002**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**408 077**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**367 269**
Налог на добавленную стоимость 12%	44072
Всего по акту	**411 341**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 25 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 14
от 28.12.2020 года за декабря 2020 года

(локальная смета 6-5-1)

на РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 25 М3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	433,54	198,77	189,03	86173	81950	–	16525	110914
					9,74	43,2	4223	18729	–	8216	

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,7	266,25	256,93	23617	22790	9	4738	30623
				9,22	64,97	818	5763	–	2268	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	146,355	202		29564		–	2365	31929
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,66	1807,34	–	19266	–	–	13872	35789
				1807,34	–	19266	–	–	2651	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	399,78	33,8	33,8	13514	13514	–	3355	18218
				–	11,65	–	4659	–	1349	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	399,78	148,58	72	59398	28786	–	31183	97827
				76,57	31,76	30612	12698	–	7246	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,42	785,38	–	34886	–	–	25118	64804

	785,38	–	34886	–	–	4800

Итого	**390 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9
- перевозка грузов, тенге	29 564
Накладные расходы, тенге	94 790
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 895
Всего	**390 104**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	14 345
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 191**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**417 710**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**375 939**
Налог на добавленную стоимость 12%	45113
Всего по акту	**421 052**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ №15
от 28.12.2020 года за декабря 2020 года
(локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м НР = 72 %	м3 грунта	909	31,67	31,67	28785	28785	–	7702	39405
					–	11,77	–	10697	–	2919	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	909	75,19	75,19	68348	68348	–	18287	93566

				–	27,94	–	25399	–	6931		
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	786	198,96	190,53	156385	149757	78	32616	204122
					8,33	49,3	6551	38750	–	15120	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1296,9	202		261974		–	20958	282932
5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м НР = 72 %	м3 грунта	1695	31,67	31,67	53675	53675	–	14361	73479
					–	11,77	–	19946	–	5443	
6	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	1695	75,19	75,19	127448	127448	–	34100	174472
					–	27,94	–	47361	–	12924	
7	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1695	65,67	65,67	111317	111317	–	29073	151620
					–	23,82	–	40379	–	11231	

8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 4х проходов НР = 72 % ктрр1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 уплотненного грунта	1695	19,3	19,3	32709	32709	–	6618	42473
				–	5,42	–	9191	–	3146	

Итого	**1 062 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	572 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78
- перевозка грузов, тенге	261 974
Накладные расходы, тенге	142 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 672
Всего	**1 062 069**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	39 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 299**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 137 229**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 023 506**
Налог на добавленную стоимость 12%	122821
Всего по акту	**1 146 327**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 16
от 28.12.2020 года за декабрь 2020 года
(Локальная смета 7-1-2)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
16	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	26438	30	26438	30	26315	91	28651
					93	7	93	7	–	2122	
17	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	1	45615	114	45615	114	44012	1377	50751
					1489	24	1489	24	–	3759	
18	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	192733	232	192733	232	189079	3163	211568

				3422	54	3422	54	–	15672	
19	КП ИП "Герасимов" г. Алматы	Мусорный контейнер V	шт	2	22321,43		44643		44643		48214
24	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	10,7	49273,08	5771,03	527222	61750	322894	148071	729316
					13325,05	1881,96	142578	20137	–	54023	
25	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	712,5	163,92	157,78	116790	112421	–	26513	154767
					6,13	45,55	4369	32454	–	11464	
26	1107-0111-0108	Ограды металлические Демонтаж. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	137	2588,31	737,5	354600	101039	–	341068	751321
					1850,81	258,98	253561	35480	–	55653	

Итого	**1 974 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	626 943
Накладные расходы, тенге	520 283
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 264
Всего	**1 974 588**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 609
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 457**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 114 324**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 902 892**
Налог на добавленную стоимость 12%	228347
Всего по акту	**2 131 239**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО"Строй-ЗАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) 16-04/2020-4

Акт приемки выполненных работ № 17
от 28.12.2020 года за декабря 2020 года
(локальная смета 7-1-2А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Ворота (5х2)-1 шт									
1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
					21947	1731	21947	1731	–	4826	
2	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397

3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934		15049
6 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170		13144
10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492		531
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
				40,5	0,2	810	4	–	170	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887

				47,35	0,5	947	10	–	288	
	2.2 Калитка (1х2)-2 шт									
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574		6020
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434		2629
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849

21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
				40,5	–	162	–	–	34	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
				47,25	0,5	189	2	–	58	
	2.3 Калитка (1х1,6)-1 шт.									
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
				59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829		5215
27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,6	1217		1947		1947		2103

28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
				40,63	–	130	–	–	27	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
				47,5	0,63	152	2	–	46	
	2.4 Участок 1									
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	297	39289	2080	11668833	617760	9857133	1279999	13984739
				4020	716	1193940	212652	–	1035907	

Итого **14 238 138**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 973 133
Накладные расходы, тенге	1 338 835

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 681
Всего	**14 238 138**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	185 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	523 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 936**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 245 733**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 721 160**
Налог на добавленную стоимость 12%	1646539
Всего по акту	**15 367 699**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов