ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 5 сентября 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/23 от "16" сентября 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района	43 196 875	39 603 667	39 603 667					39 603 666,96		39 603 667	
НДС (12%)	5 183 625	4 752 440	4 752 440					4 752 440,04		4 752 440	
ИТОГО по актам	**48 380 500**	**44 356 107**	**44 356 107**					**44 356 107**		**44 356 107**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Бурение эксплуатационных скважин
(наименование)

Договор подряда (контракт) №04/23 от "16" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 5.09.2019 года за сентябрь 2019 года
Бурение эксплуатационных скважин

Основание: лс 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	44	8383,25	6590,18	368863	289968	2629	133658	542723
					1733,32	1840,43	76266	80979	–	40202	
2	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	6	13729,33	10766,67	82376	64600	508	30128	121505
					2878	3029,5	17268	18177	–	9000	

3	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	50	3860,18	2685,54	193009	134277	1822	75879	290399
					1138,2	647,18	56910	32359	–	21511	
4	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	34	6163,62	4832,79	209563	164315	2031	75740	308128
					1271,09	1349,68	43217	45889	–	22824	
5	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	20	20249,9	15889,5	404998	317790	3025	145026	594026
					4209,15	4321,8	84183	86436	–	44002	
6	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	96	36283,11	28437,92	3483179	2730040	30830	1211810	5070587
					7524,04	7326,57	722308	703351	–	375599	
7	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	1576994	1171578	3153988	2343156	0	1204101	4706736
					405416	302878,5	810832	605757	–	348647	

9 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	201	670,33	322,95	134736	64913	6637	74108	225552
				314,36	119,4	63186	23999	–	16708	
11 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	416782,4	346246,1	4167824	3462461	0	1378597	5990135
				70536,3	91651,6	705363	916516	–	443714	
12 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	416782,5	346246,17	2500695	2077477	0	827159	3594082
				70536,33	91651,67	423218	549910	–	266228	
13 1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	154418,8	103598,8	1544188	1035988	0	661921	2382597
				50820	27053	508200	270530	–	176489	

	Итого по смете	**23 826 470**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 510 951
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 684 985
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 333 903
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 484
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	5 818 126
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 764 924
	Итого по смете на подряд, тенге	**23 826 470**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	476 529
	Итого по главам 1-8	24 302 999
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	882 199

Итого по главам 1-9	25 185 198
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**503 704**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**25 688 902**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	15 927 119
2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	9 761 783
- в текущих и прогнозных ценах	**27 324 772**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	16 723 475
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	10 601 296
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 592 294**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 951 075**
Всего по сметному расчету	**27 543 370**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04/23 от "16" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
от 5.09.2019 года за сентябрь 2019 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: лс 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4983,3	110,32	104,99	549780	523190	0	104179	706275
					5,34	23,7	26590	118103		52317	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7474,9	149,65	143,5	1118619	1072648	598	226095	1452291
					6,07	35,94	45373	268648		107577	

3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	133,6	1033,68		138100	0	0	99432	256534
					1033,68		138100	0		19003	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	373,7	1240,42		463545	0	0	333752	861081
					1240,42		463545	0		63784	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	12333,59	119		1467697	0	1467697	0	1585112
							0	0		117416	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9941,62	14,63	12,52	145446	124469	497	48102	209031
					2,06	4,66	20480	46328		15484	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	9941,62	149,65	143,5	1487763	1426622	795	300706	1931547
					6,07	35,94	60346	357302		143078	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	16403,67	119		1952036	0	1952036	0	2108199
							0	0		156163	
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	402,8	640,74		258090	0	0	185825	479428
					640,74		258090	0		35513	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	360	640,74		230666	0	0	166080	428486
					640,74		230666	0		31740	

11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	7199,5	13,22	13,22	95177	95177	0	25555	130391
					4,93	0	35494		9659	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7199,5	131,32	62,74	945438	451697	0	503020	1564335
				68,58	28,46	493742	204898		115877	
	Итого по разделу 1					**11 712 711**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 736 931				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 693 803				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 030 772				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 890				
	- перевозка грузов, тенге					3 419 733				
	Накладные расходы, тенге					1 992 746				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					867 608				
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод L=22996.9										
29 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	465,11	29,16	9302	583	425	8211	18915
				414,72		8294	0		1401	
33 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	65	897,47	58,32	58336	3791	4001	50039	117044
				777,6		50544	0		8670	
37 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	33	1212,43	800,08	40010	26403	0	20186	65012
				412,34	205,55	13607	6783		4816	
43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,162	325049,8	2584,16	52658	419	46053	6307	63682
				38184,82	1138,29	6186	184		4717	

60 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,492	294624,16	92497,8	439579	138007	2862	332351	833685
				200208,03	24797,36	298710	36998		61754	
	Итого по разделу 2					**1 098 338**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					377 342				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 965				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 341				
	Накладные расходы, тенге					417 094				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81 358				
Раздел 3 Колодцы круглые										
91 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,92	32162,58	8101,15	1187442	299094	579882	417055	1732857
				8354,98	3055,31	308466	112802		128360	
	Итого по разделу 3					**1 732 857**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 466				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					299 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					112 802				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					579 882				
	Накладные расходы, тенге					417 055				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 360				
	Итого по смете					**14 543 906**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 422 738				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 162 099				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 187 539				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					635 114				

	- перевозка грузов, тенге	3 419 733
	Накладные расходы, тенге	2 826 895
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 077 326
	Итого по смете на подряд, тенге	**14 543 906**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	290 878
	Итого по главам 1-8	14 834 784
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	538 503
	Итого по главам 1-9	15 373 287
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**307 466**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**15 680 753**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	9 722 067
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	5 958 686
	- в текущих и прогнозных ценах	**16 679 303**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	10 208 170
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	6 471 133
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**15 011 373**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 801 365**
	Всего по сметному расчету	**16 812 737**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов