ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 5 сентября 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2019 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/23-2019 от"_16_"_сентчбря_____ 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района	43 196 875	24 450 726	24 450 726					24 450 725,89		24 450 726	
НДС (12%)	5 183 625	2 934 087	2 934 087					2 934 087,11		2 934 087	
ИТОГО по актам	**48 380 500**	**27 384 813**	**27 384 813**					**27 384 813**		**27 384 813**	

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Бурение эксплуатационных скважин

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "16" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
от 25.09.2019 года за сентябрь 2019 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8594,35	110,32	104,99	948167	902309	0	179670
					5,34	23,7	45858	203684		90227
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12308,94	149,65	143,5	1842033	1766333	985	372311
					6,07	35,94	74715	442383		177148

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	586,14	1240,42		727060	0	0	523483
					1240,42		727060	0		100043
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	20309,751	119		2416860	0	2416860	0
							0	0		193349
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11722,8	14,63	12,52	171505	146769	586	56720
					2,06	4,66	24149	54628		18258
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	11722,8	149,65	143,5	1754317	1682222	938	354582
					6,07	35,94	71157	421317		168712
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	19342,62	119		2301772	0	2301772	0
							0	0		184142
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	425,44	640,74		272596	0	0	196269
					640,74		272596	0		37509
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	781,52	640,74		500751	0	0	360541
					640,74		500751	0		68903
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20884,15	13,22	13,22	276088	276088	0	74130

					4,93	0	102959		28018
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20884,15	131,32	62,74	2742506	1310271	0	1459150
				68,58	28,46	1432235	594363		336132
	Итого по разделу 1					**18 932 952**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 148 521			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 083 993			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 819 334			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 509			
	- перевозка грузов, тенге					4 718 632			
	Накладные расходы, тенге					3 576 856			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 402 441			
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод L=22996.9									
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1749,65	73,82	3499	148	661	2728
				1345,41	32,53	2691	65		498
33 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	38	897,47	58,32	34104	2216	2339	29253
				777,6		29549	0		5069
37 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	42	1212,43	800,08	50922	33603	0	25692
				412,34	205,55	17318	8633		6129
43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,3321	325049,8	2584,16	107949	858	94410	12929
				38184,82	1138,29	12681	378		9670
60 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,5084	294624,16	92497,8	1033659	324519	6730	781515

				200208,03	24797,36	702410	86999		145214
	Итого по разделу 2					**2 248 831**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					764 649			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					361 345			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 075			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 140			
	Накладные расходы, тенге					852 117			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					166 580			
	Раздел 3 Колодцы круглые								
91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,425	32162,58	8101,15	1718286	432804	839117	603499
					8354,98	3055,31	446365	163230		185743
	Итого по разделу 3					**2 507 527**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					446 365			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					432 804			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					163 230			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					839 117			
	Накладные расходы, тенге					603 499			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					185 743			
	Итого по смете					**23 689 310**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 359 535			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 878 141			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 078 639			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					945 766			
	- перевозка грузов, тенге					4 718 632			
	Накладные расходы, тенге					5 032 472			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 754 764			
	Итого по смете на подряд, тенге					**23 689 310**			

НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	473 786
	Итого по главам 1-8	24 163 096
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	877 120
	Итого по главам 1-9	25 040 216
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**500 804**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**25 541 021**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	15 835 433
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	9 705 588
	- в текущих и прогнозных ценах	**27 167 473**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	16 627 204
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	10 540 268
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**24 450 725**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% К=0,9	14 964 484
	2020 г. - 38% К=0,9	9 486 242
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 934 087**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (НДС 12%)	1 795 738
	2020 г. - 38% (НДС 12%)	1 138 349
	Всего по сметному расчету	**27 384 813**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г.	16 760 222
	2020 г.	10 624 590

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
Р.Е. Жусупов