ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 30 апреля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА апрель 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/23-2019 от"_16_"_сентября__ 2019 года, № 1 б/д, № 2 от 6.02.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района	317 499 221	161 810 169	59 968 221					59 968 220,54		59 968 221	
НДС (12%)	38 099 907	19 417 220	7 196 186					7 196 186,46		7 196 186	
ИТОГО по актам	**355 599 128**	**181 227 389**	**67 164 407**					**67 164 407**		**67 164 407**	

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "_16_" _сентября_ 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
от 27.04.2020 года за апрель 2020 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание:6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3308,67	110,32	104,99	365027	347373	0	69170	468932
					5,34	23,7	17654	78414		34736	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15254,86	149,65	143,5	2282890	2189072	1220	461417	2963851
					6,07	35,94	92597	548260		219545	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3876,87	1240,42		4808947	0	0	3462442	8933100

				1240,42		4808947	0		661711	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	87007,264	119		10353864	0	10353864	0	11182174
							0	0		828309	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	95017,48	14,63	12,52	1390106	1189619	4751	459733	1997825
					2,06	4,66	195736	442781		147987	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	80012,593	149,65	143,5	11973885	11481807	6401	2420157	15545565
					6,07	35,94	485676	2875653		1151523	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	132220,7814	119		15734273	0	15734273	0	16993015
							0	0		1258742	
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	248,07	640,74		158948	0	0	114443	295262
					640,74		158948	0		21871	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	454,58	640,74		291268	0	0	209713	541059
					640,74		291268	0		40078	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	400,05	13,22	13,22	5289	5289	0	1420	7245
						4,93	0	1972		537	

Итого по разделу 1 **58 928 029**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 050 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 213 160

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 947 080
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 372
	- перевозка грузов, тенге	26 088 137
	Накладные расходы, тенге	7 198 493
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 365 039
	Итого по смете	**58 928 029**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 050 827
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 213 160
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 947 080
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 372
	- перевозка грузов, тенге	26 088 137
	Накладные расходы, тенге	7 198 493
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 365 039
	Итого по смете на подряд, тенге	**58 928 029**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 178 561
	Итого по главам 1-8	60 106 589
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 181 869
	Итого по главам 1-9	62 288 458
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 245 769**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**63 534 353**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	65 748 636
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	-2 214 284
	- в текущих и прогнозных ценах	**66 631 356**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. -74% (Иинф = 1,050)	69 036 068
	2020 г. -26% (Иинф = 1,086)	-2 404 712
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**59 968 220**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**7 196 186**
	Всего по сметному расчету	**67 164 407**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов