ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 25 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/23-2019 от"_16_"_сентября__ 2019 года, № 1 б/д, № 2 от 6.02.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района	317 499 221	338 076 723	236 234 775					76 848 300,00		76 848 300	
НДС (12%)	38 099 907	40 569 207	28 348 173					9 221 796,00		9 221 796	
ИТОГО по актам	**355 599 128**	**378 645 930**	**264 582 948**					**86 070 096**		**86 070 096**	

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "_16_" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 8
от 25.06.2020 года за июнь 2020 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание:6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	113400,05	131,32	62,74	14891695	7114719	0	7923125	24640006
					68,58	28,46	7776975	3227365		1825186	

Итого по разделу 1	**24 640 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 776 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 114 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 227 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	7 923 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 825 186

Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод L=22996.9

13	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	80	2370,8	160,3	189664	12824	44781	135768	351466
					1650,74	63,5	132059	5080		26035	
14	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	73	80513		5877449	0	5877449	0	6347645
							0	0		470196	
15	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	352	623		219296	0	219296	0	236840
							0	0		17544	
16	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	342	1116		381672	0	381672	0	412206
							0	0		30534	
18	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
					845,5	11	1691	22		303	
19	2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7828		15656	0	15656	0	16908
							0	0		1252	
20	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	41	1045	24,61	42845	1009	7163	34766	83820
					845,68	10,83	34673	444		6209	
21	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	41	22777		933857	0	933857	0	1008566
							0	0		74709	
22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1749,65	73,82	52490	2215	9913	40925	100887
					1345,41	32,53	40362	976		7473	

24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2568,33	172,33	15410	1034	2842	11869	29461
				1922,33	75,83	11534	455		2182	
26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	9	1878,89	49,22	16910	443	1945	14570	33998
				1613,56	21,67	14522	195		2518	
27 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	7	113536		794752	0	794752	0	858332
						0	0		63580	
28 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114396		228792	0	228792	0	247095
						0	0		18303	
29 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	741	465,11	29,16	344647	21608	15731	304234	700791
				414,72		307308	0		51910	
30 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 342 шт)	шт.	684	476		325584	0	325584	0	351631
						0	0		26047	
31 2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 12 шт)	шт.	19	749		14231	0	14231	0	15369
						0	0		1138	
32 2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 69 шт)	шт.	430	1808		777440	0	777440	0	839635

						0	0		62195	
33	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	141	897,47	58,32	126543	8223	8679	108545	253896
					777,6		109642	0		18807	
35	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	113	1367,02	107,23	154473	12117	10553	131698	309065
					1166,4	10,84	131803	1225		22894	
37	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	690	1212,43	800,08	836577	552055	7	422081	1359350
					412,34	205,55	284515	141830		100693	
38	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	342	826		282492	0	282492	0	305091
							0	0		22599	
39	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	977		9770	0	9770	0	10552
							0	0		782	
40	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	69	755		52095	0	52095	0	56263
							0	0		4168	
41	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	143	1485		212355	0	212355	0	229343
							0	0		16988	
42	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	2815		275870	0	275870	0	297940
							0	0		22070	

43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	2,3197	325049,8	2584,16	754018	5994	659446	90306	911870
				38184,82	1138,29	88577	2640		67546	
44 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,6437	873796,8	449728,13	562463	289490	12108	335842	970169
				405258,66	121747,71	260865	78369		71864	
56 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - тройники НР = 99 %	т фасонных частей	0,5826	1217239,96	449728,8	709164	262012	211048	303965	1094179
				405259,18	121749,06	236104	70931		81050	
57 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - фильтр для впуска и защемления воздуха НР = 99 %	т фасонных частей	0,01676	1217183,77	449701,67	20400	7537	6071	8745	31476
				405250,6	121778,04	6792	2041		2332	
62 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4629	258615,18	73029,21	378328	106834	1255	295554	727793
				184728	19346,03	270239	28301		53911	
63 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м		604		0	0	0	0	0
						0	0		0	
64 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,048	243645,83	64562,5	11695	3099	26	9299	22674
				178541,67	17145,83	8570	823		1680	
65 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м		211		0	0	0	0	0
						0	0		0	
66 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,5037	243649,89	64572,46	1097326	290815	2438	872464	2127373

				178536,09	17142,35	804073	77204		157583	
67	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м		173		0	0	0	0	0
							0	0		0	
68	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,6645	68854,41		252317	0	46912	203351	492121
					56052,67		205405	0		36453	
69	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	13,0895	52281,75		684342	0	72925	605303	1392816
					46710,49		611417	0		103172	
70	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	6,2429	48109,21		300341	0	8732	288693	636157
					46710,5		291609	0		47123	
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	245	1212,43	800,09	297045	196022	0	149869	482668
					412,34	205,55	101023	50360		35753	
72	2302-0304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°, 45°, 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156	1310		204360	0	204360	0	220709
							0	0		16349	
73	2302-0304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1310		27510	0	27510	0	29711
							0	0		2201	
74	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	256		1536	0	1536	0	1659
							0	0		123	

75 2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019		2038	0	2038	0	2201
						0	0		163	
76 2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	801		1602	0	1602	0	1730
						0	0		128	
83 2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	342	169		57798	0	57798	0	62422
						0	0		4624	
84 2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	24	241		5784	0	5784	0	6247
						0	0		463	
85 2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	65	521		33865	0	33865	0	36574
						0	0		2709	
88 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1155	592043,29	181021,65	68381	20908	1330	54369	132570
				399506,49	75974,03	46143	8775		9820	
89 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		1103		0	0	0	0	0
						0	0		0	
90 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1155	874450,22	31203,46	100999	3604	72776	24437	135471

				213151,52	562,77	24619	65		10035	
	Итого по разделу 2					**23 978 828**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 023 544				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 797 892				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					469 736				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 932 834				
	Накладные расходы, тенге					4 448 348				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 776 209				
	Раздел 3 Колодцы круглые									
91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	238,005	32162,58	8101,15	7654855	1928114	3738214	2688549	11170876
					8354,98	3055,31	1988527	727179		827472	
92	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,24	52124,31	8202,21	1367742	215226	776108	452380	1965731
					14344,82	3069,4	376408	80541		145610	
106	1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	8,428	33261,63	2064,9	280329	17403	219700	43259	349475
					5128,86	390,25	43226	3289		25887	
107	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=191,000;	м2	55,39	3013,7	500,54	166929	27725	78500	60047	245134
					1095,94	108,59	60704	6015		18158	
108	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=191,000;	м2	55,39	803		44478	0	44478	0	48036
							0	0		3558	

109	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=191,000;	м2 покрытия по фермам	55,39	57,84	1,86	3204	103	996	1931	5546
					38	0,74	2105	41		411	
110	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=191,000;	м2	55,39	6355,88	17,39	352052	963	277901	66212	451725
					1321,32	6,88	73188	381		33461	
111	2113-0816-2305	Резина прессованная К=191,000;	кг	38,2	1152		44006	0	44006	0	47527
							0	0		3521	
112	2113-0211-0501	Петля накладная К=191,000;	шт.	382	298		113836	0	113836	0	122943
							0	0		9107	
113	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=191,000;	т	0,1337	265756		35532	0	35532	0	38374
							0	0		2843	
114	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	4,6121	521272		2404159	0	2404159	0	2596491
							0	0		192333	
115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	138,36	68,49	1,56	9476	216	6326	2046	12444
					21,21	0,22	2935	30		922	
116	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=191,000;	м3 основания	107,915	5013,59	1452,2	541042	156714	308010	131426	726265
					707,2	602,33	76317	65000		53797	
117	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=191,000;	м3	107,915	21058,16	1042,88	2272491	112542	2049374	119923	2583808

				1024,65	196,53	110575	21209		191393	
	Итого по разделу 3					**20 364 375**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 733 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 459 007				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					903 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 097 139				
	Накладные расходы, тенге					3 565 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 508 472				
	Раздел 4 Колодцы прямоугольные									
118	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	75,58	31140,78	2479,21	2353620	187379	1519679	726096	3326093
					8554,68	1149,34	646563	86867		246377	
119	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	55,66	18337		1020637	0	1020637	0	1102288
							0	0		81651	
120	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	16,71	40061		669419	0	669419	0	722973
							0	0		53554	
121	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6840		13680	0	13680	0	14774
							0	0		1094	

122	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	7	3884		27188	0	27188	0	29363
							0	0		2175	
123	1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,53	33260,38	2064,15	17628	1094	13816	2720	21976
					5128,3	390,57	2718	207		1628	
124	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20905		125430	0	125430	0	135464
							0	0		10034	
125	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31404		94212	0	94212	0	101749
							0	0		7537	
126	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=9,000;	м2	2,61	3013,79	500,38	7866	1306	3700	2830	11551
					1095,79	108,81	2860	284		856	
127	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=9,000;	м2	2,61	803		2096	0	2096	0	2263
							0	0		168	
128	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=9,000;	м2 покрытия по фермам	2,61	57,85	1,92	151	5	47	91	261
					37,93	0,77	99	2		19	
129	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=9,000;	м2	2,61	6355,94	17,62	16589	46	13094	3120	21286
					1321,46	6,9	3449	18		1577	
130	2113-0816-2305	Резина прессованная К=9,000;	кг	1,8	1152		2074	0	2074	0	2239
							0	0		166	
131	2113-0211-0501	Петля накладная К=9,000;	шт.	18	298		5364	0	5364	0	5793

						0	0		429	
132 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=9,000;	т	0,0063	265756		1674	0	1674	0	1808
						0	0		134	
133 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,21168	521272		110343	0	110343	0	119170
						0	0		8827	
134 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,34	68,61	1,74	435	11	289	95	572
				21,29	0,32	135	2		42	
135 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=9,000;	м3 основания	5,085	5013,37	1451,92	25493	7383	14514	6193	34221
				707,18	602,36	3596	3063		2535	
136 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	5,085	21058,01	1042,87	107080	5303	96567	5650	121749
				1024,58	196,46	5210	999		9018	

Итого по разделу 4	**5 775 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	664 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 733 823
Накладные расходы, тенге	746 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 822

Итого по смете	**74 758 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 199 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 574 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 692 229

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 763 795
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	16 684 040
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 537 689
	Итого по смете на подряд, тенге	**74 758 804**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 495 176
	Итого по главам 1-8	76 253 980
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 768 019
	Итого по главам 1-9	79 021 999
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 580 440**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**80 602 439**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	59 645 805
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	20 956 634
	- в текущих и прогнозных ценах	**85 387 000**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. -74% (Иинф = 1,050)	62 628 095
	2020 г. -26% (Иинф = 1,086)	22 758 905
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**76 848 300**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 221 796**
	Всего по сметному расчету	**86 070 096**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов