ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

от 29 декабря 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Строй-ЗАСТ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 04/23-2019 от"_16_"_сентября__ 2019 года, № 1 б/д, № 2 от 6.02.2020 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района	317 499 221	378 883 988	277 042 039					40 807 264,29		40 807 264	
НДС (12%)	38 099 907	45 466 079	33 245 045					4 896 871,71		4 896 872	
ИТОГО по актам	**355 599 128**	**424 350 066**	**310 287 084**					**45 704 136**		**45 704 136**	

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй-ЗАСТ"

_____ Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Резервуар емкостью 300м3.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "_16_" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 9
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года
Общестроительные работы

Основание:6-4-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	418,1	139,18	132,44	58190	55372	–	11028	74755
					6,74	29,89	2818	12499	–	5537	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,4	1618,78	–	11979	–	–	8625	22252
					1618,78	–	11979	–	–	1648	

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	425,5	28,3	28,3	12043	12043	–	3231	16496
					–	10,55	–	4488	–	1222	
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	425,5	22,4	22,4	9532	9532	–	2558	13057
					–	8,35	–	3553	–	967	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	203,6	30,59	30,59	6229	6229	–	1531	8381
					–	10,45	–	2127	–	621	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	610,8	6,98	6,98	4265	4265	–	1144	5842
					–	2,6	–	1589	–	433	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	203,6	131,32	62,74	26736	12773	–	14224	44237
					68,58	28,45	13963	5793	–	3277	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	221,9	28,3	28,3	6280	6280	–	1686	8603
					–	10,55	–	2341	–	637	
9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	221,9	22,4	22,4	4971	4971	–	1334	6809

				–	8,35	–	1853	–	504	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	462,2	184,04	176,48	85065	81569	44	17192	110438
					7,47	44,19	3452	20426	–	8181	
11	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,700;	т	785,74	70		55002		–	–	59402
					–		–		–	4400	
12	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	684,1	154,65	152,15	105797	104089	–	22059	138084
					2,5	42,29	1708	28929	–	10228	
13	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	406	6,1	6,1	2478	2478	–	449	3161
					–	1,53	–	623	–	234	
14	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	197,6	111,56	–	22044	–	–	15872	40949
					111,56	–	22044	–	–	3033	
15	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	272	102,24	98,2	27810	26710	–	4220	34592
					4,04	17,5	1100	4761	–	2562	
	Итого по разделу 1						**587 058**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326 311				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 982				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44				
	- перевозка грузов, тенге					55 002				
	Накладные расходы, тенге					105 153				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 484				
Раздел 2 Стены и днище резервуара.										
16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,49	7665,78	1468,73	80414	15407	36729	32460	121904
				2695,71	596,19	28278	6254	–	9030	
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W6 F100 АС3 прим. п13 и АС7.1 НР = 91 %	м3	10,49	21691,8	1042,99	227547	10941	205857	11658	258341
				1024,69	196,57	10749	2062	–	19136	
18 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство АС7.1, АС9. В25 W6 F100 НР = 91 %	м3	100,4	32676,62	2822,26	3280733	283355	2311094	706618	4306339
				6835,5	898,6	686284	90219	–	318988	
19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм АС12, АС7 НР = 91 %	т	163,8	16391,61	1220,37	2684946	199897	47666	2264196	5345073
				14880,24	309,8	2437383	50745	–	395931	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11	т	0,35138	195387		68655		68655	–	74147
				–		–		–	5492	

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11								
			т	6,35142	192867		1224979		1224979	–	1322977
					–		–		–	97998	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0896	361819,2	1160,71	32419	104	14645	16117	52419
					197209,82	457,59	17670	41	–	3883	
23	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	806,12	13,67	68923	1169	23674	41618	119384
					515,56	2,27	44080	194	–	8843	
24	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	85,5	1647		140819		140819	–	152085
					–		–		–	11266	
25	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство - АС4 р-рез 2-2 В15 НР = 94 %	м2 стяжки	85,5	677,43	24,51	57920	2096	32073	23252	87666
					277,79	11,52	23751	985	–	6494	
26	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	1026	101,14	4,29	103773	4397	95950	5057	117536
					3,34	1,9	3426	1954	–	8706	
27	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС3 прим п2 - стены снаружи НР = 79 %	м2	212,2	1289,9	210,67	273717	44705	47927	151497	459231

				853,37	50,34	181085	10683	–	34017	
28	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	3183	268		853044		853044	–	921288
					–		–		–	68244	
29	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС6 НР = 98 %	сальник	2	2547,5	–	5095	–	1509	3514	9298
					1793	–	3586	–	–	689	

Итого по разделу 2 **13 347 688**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 436 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 562 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 163 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 104 621

Накладные расходы, тенге 3 255 987

Сметная прибыль (8 %), тенге 988 717

Раздел 3 Перекрытие

30	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2703,8	1357,7	27038	13577	1111	17639	48251
					1235	259,8	12350	2598	–	3574	
31	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9,5	51639		490571		490571	–	529817
					–		–		–	39246	
32	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка АС4.1 8А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,06794	420238,45	10862,53	28551	738	14323	16011	48127
					198557,55	1162,79	13490	79	–	3565	

33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - заделка В25 АС4.1 НР = 91 %								
			м3	0,3	25316,67	1043,33	7595	313	6975	333	8562
					1023,33	196,67	307	59	–	634	
34	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %								
			м3 сборных железобетонных конструкций	1	7281	3933	7281	3933	362	5092	13363
					2986	1329	2986	1329	–	990	
35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %								
			м2 стяжки	100,5	586,58	96,12	58951	9660	30755	18998	84185
					184,44	21,03	18536	2114	–	6236	
36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;								
			м2 стяжки	3517,5	18,23	1,42	64117	5004	56710	3263	72770
					0,68	0,33	2403	1144	–	5390	
37	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %								
			м2 утепляемого покрытия	100,5	537,54	50,23	54023	5048	32020	16561	76231
					168,71	10,41	16955	1046	–	5647	
38	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;								
			м3	5,1809	31674		164100		164100	–	177228
					–		–		–	13128	
39	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %								
			м2 стяжки	100,5	586,58	96,12	58951	9660	30755	18998	84185
					184,44	21,03	18536	2114	–	6236	

40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;									
		м2 стяжки	502,75	18,23	1,42	9163	715	8105	466	10399
				0,68	0,32	343	163	–	770	
41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
		т	0,1075	12400	1227,91	1333	132	3	1138	2669
				11144,19	493,02	1198	53	–	198	
42 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		м2	100,5	544		54672		54672	–	59046
				–		–		–	4374	
43 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %									
		м2	100,5	1535,84	300,3	154352	30180	33966	76969	249827
				897,57	71,87	90206	7223	–	18506	
44 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст									
		кг	2261,3	268		606028		606028	–	654510
				–		–		–	48482	

Итого по разделу 3	**2 119 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530 456
Накладные расходы, тенге	175 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 976

Раздел 4 Камера лаза

45	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	7282,35	3934,12	6190	3344	308	4328	11359
					2985,88	1329,41	2538	1130	–	841	
46	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС16 НР = 91 %	т	0,0055	362000	1272,73	1991	7	899	989	3218
					197272,73	363,64	1085	2	–	238	
50	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ЛМ1 АС4.13, АС25. НР = 69 %	т конструкций	0,1074	62346,37	23370,58	6696	2510	927	2754	10206
					30344,51	6824,95	3259	733	–	756	
51	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1074	521272		55985		55985	–	60464
					–		–		–	4479	

52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
				49843,75	1093,75	638	14	–	757	
53 1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-720 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,2	221,25	1,53	1593	11	1453	90	1818
				17,92	0,28	129	2	–	135	
54 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
				–		–		–	192	
55 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М6х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
				–		–		–	11	
56 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков К1, К2. АС23, АС24. НР = 90 %	м2	1,42	3014,08	500,7	4280	711	2013	1539	6285
				1095,77	108,45	1556	154	–	466	
57 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,36	33418		12030		12030	–	12992
				–		–		–	962	
58 2107-0602-0101	Щиты деревянные толщина 27 мм, для покрытия	м2	1,06	8837		9367		9367	–	10116
				–		–		–	749	
59 1110-0107-0612	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны - К-1 НР = 90 %	м2	1,06	2736,79	5,66	2901	6	2249	583	3763
				609,43	1,89	646	2	–	279	
60 1110-0107-0611	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	0,36	4175	8,33	1503	3	1135	330	1980
				1013,89	5,56	365	2	–	147	

61 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	0,42	311,9	–	131	–	103	25	168
				66,67	–	28	–	–	12	
62 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС15 для венттрубы. НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
				1793	–	1793	–	–	344	
63 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - АС18- Крепление вентиляционной трубы НР = 118 %	т стальных элементов	0,0038	679473,68	6052,63	2582	23	2369	229	3036
				50000	1052,63	190	4	–	225	
64 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,34	63088,24	1005,88	21450	342	14189	5370	28966
				20350	432,35	6919	147	–	2146	
65 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	6,6	1306,36	210,61	8622	1390	1600	4712	14401
				853,33	50,3	5632	332	–	1067	
66 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	99	268		26532		26532	–	28655
				–		–		–	2123	
67 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,24	2550,24	30,19	10813	128	5741	4000	15998
				1166,04	13,21	4944	56	–	1185	
	Итого по разделу 4					**275 212**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 722				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 551				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 578				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					189 077				
	Накладные расходы, тенге					27 475				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 387				
	Раздел 5 Разные работы									
68	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 - отмостка АС16 НР = 91 %								
		м3	1,1	22903,64	1043,64	25194	1148	22919	1223	28530
				1024,55	197,27	1127	217	–	2113	
69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - Ас15 - крепление подводящего трубопровода НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	679259,26	6111,11	3668	33	3366	325	4312
					49814,81	1111,11	269	6	–	319	
70	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - В15 - опоры под трубы Ас15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	
	Итого по разделу 5					**34 156**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 574				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 223				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 113				
	Накладные расходы, тенге					1 717				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 529				
	Итого по смете					**16 363 284**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 701 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					977 116				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 850				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 851 311				
	- перевозка грузов, тенге					55 002				
	Накладные расходы, тенге					3 565 800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 212 093				

	Итого по смете на подряд, тенге	**16 363 284**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	327 266
	Итого по главам 1-8	16 690 550
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	605 867
	Итого по главам 1-9	17 296 417
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**345 928**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**17 642 345**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	13 055 335
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	4 587 010
	- в текущих и прогнозных ценах	**18 689 595**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	13 708 102
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	4 981 493
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 820 635**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 018 476**
	Всего по сметному расчету	**18 839 111**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 200 м3, 2 шт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "_16_" сентября 2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 10
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Основание:6-5-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	375,3	110,33	104,99	41405	39402	–	7846	53191
					5,34	23,7	2003	8894	–	3940	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,6	1240,45	–	8187	–	–	5895	15209
					1240,45	–	8187	–	–	1127	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	375,3	28,3	28,3	10622	10622	–	2850	14550
				–	10,55	–	3959	–	1078	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	375,3	22,4	22,4	8407	8407	–	2256	11516
				–	8,35	–	3133	–	853	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	15,8	15,8	1128	1128	–	302	1544
				–	5,88	–	420	–	114	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	142,8	6,98	6,98	997	997	–	268	1366
				–	2,61	–	372	–	101	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	703,69	–	7811	–	–	5624	14510
				703,69	–	7811	–	–	1075	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,4	131,32	62,73	9376	4479	–	4989	15514
				68,59	28,46	4897	2032	–	1149	
9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	363,3	28,3	28,3	10282	10282	–	2759	14084
				–	10,55	–	3832	–	1043	

10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363,3	22,4	22,4	8138	8138	–	2184	11148
				–	8,35	–	3033	–	826	
11 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	352,2	154,65	152,16	54468	53589	–	11356	71090
				2,5	42,29	879	14893	–	5266	
12 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	92	102,24	98,2	9406	9034	–	1427	11700
				4,04	17,5	372	1610	–	867	
	Итого по разделу 1					**235 422**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 149				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 078				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 178				
	Накладные расходы, тенге					47 756				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 439				

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	7665,78	1468,76	48831	9356	22304	19710	74024
				2695,6	596,08	17171	3797	–	5483	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	21058,08	1042,86	134140	6643	120970	7079	152517
				1024,65	196,55	6527	1252	–	11298	

15 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - B25, F100 W6 НР = 91 %	м3	62,6	32676,58	2822,24	2045554	176672	1440980	440581	2685026
				6835,5	898,61	427902	56253	–	198891	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	195387		46131		46131	–	49821
				–		–		–	3690	
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	186614		62329		62329	–	67315
				–		–		–	4986	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	192867		819280		819280	–	884822
				–		–		–	65542	
19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	211223		18588		18588	–	20075
				–		–		–	1487	
20 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	648990,54	5977,92	41146	379	37605	3815	48558
				49873,82	1119,87	3162	71	–	3597	
21 1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	264,74	1,58	1006	6	947	37	1126
				13,95	–	53	–	–	83	
22 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	806,14	13,68	41355	702	14205	24970	71631

				515,56	2,26	26448	116	–	5306	
23 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1647		84491		84491	–	91250
				–		–		–	6759	
24 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	690,88	24,52	35442	1258	19933	13951	53344
				277,8	11,52	14251	591	–	3951	
25 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	103,06	4,29	63445	2638	58751	3035	71798
				3,34	1,91	2056	1173	–	5318	
26 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1289,9	210,67	215349	35172	37707	119191	361303
				853,37	50,34	142470	8405	–	26763	
27 2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	2504,3	1		2504		2504	–	2704
				–		–		–	200	
28 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2703,67	1357,67	16222	8146	666	10583	28949
				1235	259,83	7410	1559	–	2144	

29	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			м3	5,7	51639		294342		294342	–	317889
					–		–		–	23547	
30	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	5,7	635		3620		3620	–	3910
					–		–		–	290	
31	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	5,7	568		3238		3238	–	3497
					–		–		–	259	
32	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	5,7	736		4195		4195	–	4531
					–		–		–	336	
33	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06364	420254,56	10873,66	26745	692	13417	14998	45082
					198554,37	1162,79	12636	74	–	3339	
34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25 Ас4 НР = 91 %	м3	0,6	25316,67	1041,67	15190	625	13950	667	17126
					1025	196,67	615	118	–	1269	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
					280,89	11,52	16988	697	–	4426	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	362,88	90,97	4,29	33011	1555	30196	1834	37633
					3,47	1,9	1260	691	–	2788	

37 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	3,024	37820,11	1004,63	114368	3038	49792	47765	175104
				20349,87	433,53	61538	1311	–	12971	
38 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,175	19369		61497		61497	–	66417
				–		–		–	4920	
39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
				280,89	11,52	16988	697	–	4426	
40 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,48	604		36530		36530	–	39452
				–		–		–	2922	
41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм - НР = 79 %	м2	60,48	1198,13	300,3	72463	18162	16	46319	128285
				897,57	71,88	54285	4347	–	9503	
42 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	1360,8	268		364694		364694	–	393870
				–		–		–	29176	
43 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	62333,92	23356,64	7131	2672	988	2934	10870
				30340,91	6826,92	3471	781	–	805	
44 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СГ-52	т	0,1414	521272		73708		73708	–	79605
				–		–		–	5897	

45 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	171,91	1,62	1169	11	1066	65	1333
				13,53	0,29	92	2	–	99	
46 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	4909	–	14727	–	7675	6911	23369
				2350,67	–	7052	–	–	1731	
2.2 Отводящий трубопровод										
47 1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24062,08	1272,08	57749	3053	48436	6235	69103
				2608,33	246,67	6260	592	–	5119	
48 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	5825,9	86,45	19476	289	15474	3720	25052
				1110,68	24,83	3713	83	–	1856	
49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	68,67	1,67	206	5	137	44	270
				21,33	–	64	–	–	20	
2.3 Переливной трубопровод										
50 1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
				4450	200	178	8	–	97	
51 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00898	222494,43	1224,94	1998	11	1468	476	2672
				57795,1	445,43	519	4	–	198	
2.4 Подводящий трубопровод										
52 1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
				4450	200	178	8	–	97	

53	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0054	222592,59	1296,3	1202	7	883	286	1607
					57777,78	370,37	312	2	–	119	
2.5 Камера лаза											
54	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
					2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
55	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
56	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
57	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
58	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	439492,75	5978,26	2426	33	2118	332	2979
					49818,84	1086,96	275	6	–	221	
59	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
					49843,75	1093,75	638	14	–	757	
60	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	

61	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	
62	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
63	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
64	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
65	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
66	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	
67	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	
68	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм Крышка - 1.	м2	1,1	803		883		883	–	954
					–		–		–	71	

69 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,1	2737,27	5,45	3011	6	2335	605	3905
				609,09	1,82	670	2	–	289	
70 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 19мм. Крышка - №2	м2	0,36	803		289		289	–	312
				–		–		–	23	
71 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
				608,33	–	219	–	–	95	
72 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	37820	1003,33	11346	301	4940	4739	17372
				20350	433,33	6105	130	–	1287	
73 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
				–		–		–	472	
74 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	361770,83	1145,83	3473	11	1569	1726	5615
				197187,5	416,67	1893	4	–	416	
75 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,7	1182,11	60,7	6738	346	5666	801	8142
				127,37	22,11	726	126	–	603	
76 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-11,4	209,12	3,07	-2384	-35	-2145	-207	-2798
				17,89	1,4	-204	-16	–	-207	

2.6 Камера приборов

77 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
				2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
78 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				–		–		–	1113	
79 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
				–		–		–	1912	
80 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
				–		–		–	248	
81 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04355	439586,68	5970,15	19144	260	16712	2621	23506
				49873,71	1125,14	2172	49	–	1741	
82 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, НР = 118 %	т стальных элементов	0,0064	679218,75	5937,5	4347	38	3990	385	5111
				49843,75	1093,75	319	7	–	379	
83 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
				–		–		–	192	
84 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
				–		–		–	11	

85	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
86	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,36	803		289		289	–	312
					–		–		–	23	
87	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
					608,33	–	219	–	–	95	
88	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
89	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
90	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
91	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	
92	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	

93 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство - отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	1182,34	60,85	5557	286	4672	660	6714
				127,45	21,91	599	103	–	497	
94 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,4	209,15	3,09	-1966	-29	-1769	-170	-2307
				17,87	1,38	-168	-13	–	-171	
2.7 Крепление труб вентиляции										
95 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
				1793	–	1793	–	–	344	
96 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00536	329850,75	5970,15	1768	32	1469	322	2257
				49813,43	1119,4	267	6	–	167	
97 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	25314,29	1042,86	3544	146	3255	155	3995
				1021,43	192,86	143	27	–	296	
	Итого по разделу 2					**6 589 457**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					881 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					285 515				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 225				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 080 264				
	Накладные расходы, тенге					854 171				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					488 108				
Раздел 3 Стены и днище резервуара N2										
98 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	7665,78	1468,76	48831	9356	22304	19710	74024

				2695,6	596,08	17171	3797	–	5483	
99	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	21058,08	1042,86	134140	6643	120970	7079	152517
				1024,65	196,55	6527	1252	–	11298	
100	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 НР = 91 %	м3	62,6	32676,58	2822,24	2045554	176672	1440980	440581	2685026
				6835,5	898,61	427902	56253	–	198891	
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	195387		46131		46131	–	49821
				–		–		–	3690	
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	186614		62329		62329	–	67315
				–		–		–	4986	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	192867		819280		819280	–	884822
				–		–		–	65542	
104	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	211223		18588		18588	–	20075
				–		–		–	1487	
105	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	648990,54	5977,92	41146	379	37605	3815	48558
				49873,82	1119,87	3162	71	–	3597	

106 1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	264,74	1,58	1006	6	947	37	1126
				13,95	–	53	–	–	83	
107 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	806,14	13,68	41355	702	14205	24970	71631
				515,56	2,26	26448	116	–	5306	
108 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1647		84491		84491	–	91250
				–		–		–	6759	
109 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	690,88	24,52	35442	1258	19933	13951	53344
				277,8	11,52	14251	591	–	3951	
110 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	103,06	4,29	63445	2638	58751	3035	71798
				3,34	1,91	2056	1173	–	5318	
111 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1289,9	210,67	215349	35172	37707	119191	361303
				853,37	50,34	142470	8405	–	26763	
112 2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	2504,3	1		2504		2504	–	2704
				–		–		–	200	

113 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2703,67	1357,67	16222	8146	666	10583	28949
				1235	259,83	7410	1559	–	2144	
114 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	51639		294342		294342	–	317889
				–		–		–	23547	
115 2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	5,7	635		3620		3620	–	3910
				–		–		–	290	
116 2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	5,7	568		3238		3238	–	3497
				–		–		–	259	
117 2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	5,7	736		4195		4195	–	4531
				–		–		–	336	
118 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06364	420254,56	10873,66	26745	692	13417	14998	45082
				198554,37	1162,79	12636	74	–	3339	
119 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25 Ас4 НР = 91 %	м3	0,6	25316,67	1041,67	15190	625	13950	667	17126
				1025	196,67	615	118	–	1269	
120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
				280,89	11,52	16988	697	–	4426	

121 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	362,88	90,97	4,29	33011	1555	30196	1834	37633
				3,47	1,9	1260	691	–	2788	
122 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	3,024	37820,11	1004,63	114368	3038	49792	47765	175104
				20349,87	433,53	61538	1311	–	12971	
123 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,175	19369		61497		61497	–	66417
				–		–		–	4920	
124 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
				280,89	11,52	16988	697	–	4426	
125 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,48	604		36530		36530	–	39452
				–		–		–	2922	
126 1141-0101-0104	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм - НР = 79 %	м2	60,48	1198,13	300,3	72463	18162	16	46319	128285
				897,57	71,88	54285	4347	–	9503	
127 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	1360,8	268		364694		364694	–	393870
				–		–		–	29176	
128 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	62333,92	23356,64	7131	2672	988	2934	10870

				30340,91	6826,92	3471	781	–	805	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СГ-52	т	0,1414	521272		73708		73708	–	79605
					–		–		–	5897	
130	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	171,91	1,62	1169	11	1066	65	1333
					13,53	0,29	92	2	–	99	
131	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	4909	–	14727	–	7675	6911	23369
					2350,67	–	7052	–	–	1731	
3.2 Отводящий трубопровод											
132	1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24062,08	1272,08	57749	3053	48436	6235	69103
					2608,33	246,67	6260	592	–	5119	
133	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	5825,9	86,45	19476	289	15474	3720	25052
					1110,68	24,83	3713	83	–	1856	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	68,67	1,67	206	5	137	44	270
					21,33	–	64	–	–	20	
3.3 Переливной трубопровод											
135	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	
136	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00898	222494,43	1224,94	1998	11	1468	476	2672

				57795,1	445,43	519	4	–	198	
3.4 Подводящий трубопровод										
137	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	
138	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0054	222592,59	1296,3	1202	7	883	286	1607
					57777,78	370,37	312	2	–	119	
3.5 Камера лаза											
139	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
					2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
140	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
141	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
142	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
143	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	439492,75	5978,26	2426	33	2118	332	2979
					49818,84	1086,96	275	6	–	221	

144	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
					49843,75	1093,75	638	14	–	757	
145	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	
146	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	
147	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
148	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
149	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
150	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
151	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	

152 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
				1166,09	13,04	2682	30	–	655	
153 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм Крышка - 1.	м2	1,1	803		883		883	–	954
				–		–		–	71	
154 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,1	2737,27	5,45	3011	6	2335	605	3905
				609,09	1,82	670	2	–	289	
155 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 19мм. Крышка - №2	м2	0,36	803		289		289	–	312
				–		–		–	23	
156 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
				608,33	–	219	–	–	95	
157 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	37820	1003,33	11346	301	4940	4739	17372
				20350	433,33	6105	130	–	1287	
158 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
				–		–		–	472	
159 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	361770,83	1145,83	3473	11	1569	1726	5615
				197187,5	416,67	1893	4	–	416	
160 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,7	1182,11	60,7	6738	346	5666	801	8142

				127,37	22,11	726	126	–	603	
161 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-11,4	209,12	3,07	-2384	-35	-2145	-207	-2798
				17,89	1,4	-204	-16	–	-207	
3.6 Камера приборов										
162 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
				2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
163 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				–		–		–	1113	
164 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
				–		–		–	1912	
165 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
				–		–		–	248	
166 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04355	439586,68	5970,15	19144	260	16712	2621	23506
				49873,71	1125,14	2172	49	–	1741	
167 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, НР = 118 %	т стальных элементов	0,0064	679218,75	5937,5	4347	38	3990	385	5111

				49843,75	1093,75	319	7	–	379	
168	2113-0814-2208	Скобы ходовые								
			шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	
169	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90								
			шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	
170	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %								
			т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
171	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм								
			м2	0,36	803		289		289	–	312
					–		–		–	23	
172	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %								
			м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
					608,33	–	219	–	–	95	
173	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %								
			м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
174	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,050;								
			м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
175	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %								
			м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
176	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"								
			кг	85,5	268		22914		22914	–	24747

				–		–		–	1833	
177 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
				1166,09	13,04	2682	30	–	655	
178 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство - отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	1182,34	60,85	5557	286	4672	660	6714
				127,45	21,91	599	103	–	497	
179 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,4	209,15	3,09	-1966	-29	-1769	-170	-2307
				17,87	1,38	-168	-13	–	-171	
3.7 Крепление труб вентиляции										
180 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
				1793	–	1793	–	–	344	
181 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00536	329850,75	5970,15	1768	32	1469	322	2257
				49813,43	1119,4	267	6	–	167	
182 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	25314,29	1042,86	3544	146	3255	155	3995
				1021,43	192,86	143	27	–	296	

Итого по разделу 3	**6 589 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	881 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 080 264

	Накладные расходы, тенге	854 171
	Сметная прибыль (8 %), тенге	488 108
	Итого по смете	**13 414 336**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 786 947
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 108
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 628
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 160 528
	Накладные расходы, тенге	1 756 098
	Сметная прибыль (8 %), тенге	993 655
	Итого по смете на подряд, тенге	**13 414 336**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	268 287
	Итого по главам 1-8	13 682 623
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	496 679
	Итого по главам 1-9	14 179 302
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**283 586**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**14 462 888**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	10 702 537
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	3 760 351
	- в текущих и прогнозных ценах	**15 321 405**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	11 237 664
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	4 083 741
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 789 264**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 654 712**
	Всего по сметному расчету	**15 443 976**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй-ЗАСТ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04/23-2019 от "_16__"_сентября____2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 11
от 25.12.2020 года за декабрь 2020 года

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундамент под ДГУ-1										
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1033,71	–	17573	–	–	12653	32644
					1033,71	–	17573	–	–	2418	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
					–	10,51	–	123	–	34	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
				–	10,51	–	123	–	34	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	703,76	–	8234	–	–	5928	15295
				703,76	–	8234	–	–	1133	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	28,3	28,3	150	150	–	40	205
				–	10,57	–	56	–	15	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	22,45	22,45	119	119	–	32	163
				–	8,3	–	44	–	12	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,8	21478,75	1043,75	17183	835	15528	889	19518
				1025	196,25	820	157	–	1446	
8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1444,75	742	5779	2968	1016	3325	9832
				448,75	255,75	1795	1023	–	728	
9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
				629,88	360,5	5039	2884	–	2058	

10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
				917,25	576	3669	2304	–	1553	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	20291		58844		58844		63552
12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16774		36433		36433		39348
13 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	22955	1215	4591	243	3771	572	5576
				2885	260	577	52	–	413	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37	818,84	18,46	30297	683	21237	7865	41215
				226,41	2,16	8377	80	–	3053	
15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	661220,59	1161,76	134889	237	94422	36694	185310
				197205,88	455,88	40230	93	–	13727	
16 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	5397,22	858,89	9715	1546	3691	4759	15632
				2487,78	325	4478	585	–	1158	
17 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	7665,56	1468,89	6899	1322	3151	2785	10459
				2695,56	596,67	2426	537	–	775	

Раздел 2 Фундамент под трансформаторную подстанцию

2.1 Фундаменты под КТП

18	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86,24	139,17	132,43	12002	11421	–	2274	15418
					6,74	29,89	581	2578	–	1142	
19	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,5	1240,29	–	4341	–	–	3126	8064
					1240,29	–	4341	–	–	597	
20	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	88,94	28,3	28,3	2517	2517	–	675	3447
					–	10,55	–	938	–	255	
21	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	84,3	28,3	28,3	2386	2386	–	640	3268
					–	10,55	–	889	–	242	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,3	703,72	–	59324	–	–	42713	110200
					703,72	–	59324	–	–	8163	
23	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	28,23	28,23	131	131	–	35	179
					–	10,56	–	49	–	13	
24	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	22,41	22,41	104	104	–	28	143

				–	8,41	–	39	–	11	
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,7	21477,14	1042,86	15034	730	13587	778	17077
				1024,29	197,14	717	138	–	1265	
26 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
				917,5	576,5	1835	1153	–	776	
27 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047	1041	8188	4164	1504	4674	13891
				630	360,25	2520	1441	–	1029	
28 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1444,67	741,83	8668	4451	1524	4989	14750
				448,83	255,83	2693	1535	–	1093	
29 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	16774		27342		27342		29529
30 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,318	20291		47035		47035		50798
31 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ НР = 91 %	м3	0,22	22959,09	1218,18	5051	268	4148	629	6134
				2886,36	254,55	635	56	–	454	
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,2	818,9	18,49	23912	540	16761	6207	32529

				226,4	2,16	6611	63	–	2410	
33 1106-0701-0101	Балки фундаментные В25, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	4	40929	3693,25	163716	14773	108243	39461	219431
				10175	666	40700	2664	–	16254	
34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	192867		6233		6233		6732
35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	186614		27264		27264		29445
36 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0194	63092,78	15515,46	1224	301	29	912	2307
				46082,47	5567,01	894	108	–	171	
37 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	2346		33782		33782		36485
38 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0014	469285,71	2142,86	657	3	265	356	1094
				277857,14	1428,57	389	2	–	81	
39 1106-0101-0101	Монолитные заделки В7,5, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	21476,19	1042,86	9020	438	8152	467	10246
				1023,81	197,62	430	83	–	759	
40 1109-0701-0104	Площадка ПМ-1 (2 шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1	130825	26899	130825	26899	4176	74866	222146
				99750	8751	99750	8751	–	16455	

41	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,032;	т	1,18853	491541		584211		584211		630948
42	1109-0606-0110	Площадка ПМ-2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,15168	47689,46	6384,59	54923	7353	3750	31156	92965
					38048,76	1158,31	43820	1334	–	6886	
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,53	75,23	2,2	3049	89	1488	1021	4396
					36,32	0,2	1472	8	–	326	
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40,53	136,98	3,11	5552	126	3706	1199	7291
					42,44	0,44	1720	18	–	540	
45	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	5397,81	859,38	17273	2750	6562	8462	27794
					2487,81	325,31	7961	1041	–	2059	
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	7665,63	1468,75	12265	2350	5602	4951	18593
					2695,63	596,25	4313	954	–	1377	

Раздел 3 Трансформаторная подстанция

3.0 Подраздел без наименования

47	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
					29268	12307	29268	12307	–	8052	

48	5108-0102-0412(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130		1045130		–		1045130
49	5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933		779933		–		779933
50	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	167504,5	13942,5	335009	27885	36884	167757	542987
					135120	2386	270240	4772	–	40221	
51	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Компания Логан"	Дизель-генераторная 100кВА, 380В, в утепленном блок контейнере АД-100	шт	1	5888393		5888393		–		5888393
									5888393	–	

Итого	**10 479 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	673 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 190 344
- оборудование, тенге	7 713 456
Накладные расходы, тенге	522 953

	Сметная прибыль (8 %), тенге	204 881
	Итого по смете на подряд, тенге	**10 479 322**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	55 317
	Итого по главам 1-8	10 534 639
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	102 409
	Итого по главам 1-9	10 637 048
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**58 472**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**10 695 520**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	7 914 685
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	2 780 835
	- в текущих и прогнозных ценах	**11 330 406**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	8 310 419
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	3 019 987
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**10 197 366**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 223 684**
	Всего по сметному расчету	**11 421 049**

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "Строй-ЗАСТ"
_____Р.Е. Жусупов