Приложение
к приказу Министра ф
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980640000093

050240015445

Заказчик Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №329 от 18.04.2016г на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30

Номер документа	Дата составления
21	30.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт 1-3,1-4 на строительно-монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	36 000 210,00	36 000 210,00
				Итого	1	x	36 000 210,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аппоконов А.Н.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

М.П.

Экз. Подрядчика

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "DYNASTY GROUP"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№329	18.04.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) август	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-1, 1-2,1-3,1-4 на строительно-монтажные работы	**122 829 149**	**32 143 045**							**3 857 165**	**36 000 210**
2.Акт №2-1 на общестроительные работы	**20 815 648**	**0**							**0**	**0**
3.Акт №3-1, 3-2 на проектирование	**15 000 000**	**0**							**0**	**0**
Итого:	**158 644 797**	**32 143 045**							**3 857 165**	**36 000 210**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-3

выполненных работ за сентябрь 2016 года

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		ВСЕГО
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Раздел 19. ГП							
276	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42,2	3 000	126 600	-	-	126 600
278	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,2	2 500	105 500	-	-	105 500
279	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,2	500	21 100	-	-	21 100
	Планировка территории из ПГС с цементно-песчаной смесью под брусчатку	м2	750	450	337 500	1 150	862 500	1 200 000
273	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	750	1 800	1 350 000	-	-	1 350 000
274	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	750	-	-	3 420	2 565 000	2 565 000
	Монтаж бордюр дорожных 1000х300х150	пм	485	1 525	739 625	2 800	1 358 000	2 097 625
	Монтаж бордюр тротуарных 1000х200х80	пм	183	1 525	279 075	1 400	256 200	535 275
	Раздел 20. НСС				-		-	-
280	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	22	600	13 200	0	7	13 207
281	Песок природный	м3	25	-	-	3 000	75 000	75 000
282	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1585	450	713 250	4	5 558	718 808
283	Прокладка полиэтиленовой трубы в канализации по занятому каналу трубопровода	м	1475	550	811 250	-	-	811 250
284	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	м	1475	-	-	2 391	3 526 806	3 526 806
285	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 10 мм2	м	30	550	16 500	1	36	16 536
286	Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	1000м	1,62	-	-	1 036	1 677 850	1 677 850

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость работ в текущих ценах, тенге		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Вс
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
287	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	24	-	-	1 765	42 368	42 368
288	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	шт	24	893	21 423	865	20 749	42 172
289	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	24	-	-	1 765	42 368	42 368
290	Монтаж конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг	шт	2	3 028	6 056	3 892	7 784	13 840
291	Полка оптическая	шт	2	-	-	3 290	6 580	6 580
292	Устройство ввода кабеля в НУП	шт	88	10 000	880 000	14 049	1 236 282	2 116 282
293	Коробка оконечная. Монтаж	шт	22	278	6 122	143	3 146	9 267
294	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1	841 958	841 958		-	841 958
295	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	79,2	367	29 063	-	-	29 063
296	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	52,8	2 590	136 728	-	-	136 728
	ИТОГО :						11 686 232	**18 121 182**
	Прямые затраты							**18 121 182**
	Накладные расходы 8%							1 449 695
	Итого							**19 570 877**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							1 174 253
	Итого							**20 745 130**
	Материалы							11 686 232
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							414 903
	Итого							21 160 032
	Плановые накопления 8%							1 692 803
	Итого							**22 852 835**
	НДС, 12%							2 742 340
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**25 595 174**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-4

выполненных работ за сентябрь 2016 года

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ в текущих ценах, тенге (рыночные цены 2016 г.)		Стоимость материалов, оборудования в текущих ценах, тенге		Всего, тенге
				ед-цы	всего	ед-цы	всего	
	Система Безопасности							
	Раздел №1 ОТС							
8	Универсальный кронштейн предназначен для монтажа PIR извещателей любого типа на плоской и угловой поверхности стены. Отличительная особенность данного кронштейна – внутренний канал для провода, который позволяет провести провод сквозь кронштейн и подключить извещатель без особых усилий.	шт	7	1 817	10 811	557	3 900	14 711
25	Кабельный канал 15х10 мм (палка по 2м) цена за 1шт	шт	25	103	2 182	113	2 813	4 994
26	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. Бухта 305 м.	м	2 135	161	291 656	83	177 281	468 938
27	Кабель (провод) 8-и жильный с монолитной жилой 8*0,40 мм. Бухта 200м.	м	800	152	103 214	36	28 571	131 786
28	Силовой кабель 3х2,5	м	200	143	24 286	399	79 821	104 107
29	Гофра серая Д 20 с протяжкой. В бухте 100 м.	м	3 000	85	216 295	34	101 786	318 080
30	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	8 929	7 589	44 196	44 196	51 786
31	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	102 679	87 277	0	0	87 277
	Итого по разделу:				743 310		438 369	1 181 679
	Раздел №2 ПС							
21	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	м	2 000	313	531 250	112	223 214	754 464

22	Силовой кабель 3х2,5	м	200	143	24 286	399	79 821	104 107
23	Гофра серая Д 20 с протяжкой. В бухте 100 м.	м	1 500	85	108 147	38	56 250	164 397
24	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	8 929	7 589	44 196	44 196	51 786
25	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	138 393	117 634	0	0	117 634
	Итого по разделу:				788 906		403 482	1 192 388
	Раздел №3 РО							
5	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	к-кт	1 500	313	398 438	112	167 411	565 848
6	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	4 290	3 647	8 839	8 839	12 486
7	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	44 643	37 946	0	0	37 946
	Итого по разделу:				440 031		176 250	616 281
	Раздел №4 АПТ (сейфовая)							
21	620*500*890	шт.	1	1 112	945	34 670	34 670	35 615
22	Хомут для крепления баллона	шт.	2	179	304	3 045	6 089	6 393
25	Трубный комплект	к-кт	1	267 857	227 679	75 625	75 625	303 304
32	Анкер забивной	шт.	20	446	7 589	108	2 161	9 750
33	Хомут для крепления трубы 32 д.	шт.	12	18	182	238	2 850	3 032
34	М8	шт.	30	504	12 841	27	804	13 645
35	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	м.	305	165	42 823	88	26 960	69 782
36	Кабель (провод) с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, для внутренней прокладки.	м.	80	313	21 250	64	5 143	26 393
37	Кабель пожарный 4-х жильный с дополнительной жилой	м	60	201	10 246	133	7 982	18 228
38	Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380 / 660В	м	100	174	14 799	227	22 679	37 478
39	Тройник соед. для труб ПВХ д.16	шт.	5	379	1 609	140	701	2 310
40	Угол 90гр. соед. для труб ПВХ д.16	шт.	10	478	4 060	140	1 402	5 462
41	Муфта соеденительная для труб ПВХ д.16	шт.	3	583	1 487	140	421	1 907
42	Труба гладкая ПВХ-16	м	50	666	28 308	162	8 080	36 388
43	Крепление трубы ПВХ Д16	шт.	100	862	73 237	21	2 143	75 379
44	Развет кор. УПКР 85х85х45 квадрат	шт.	3	407	1 038	324	972	2 011

45	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	13 393	11 384	21 607	21 607	32 991
46	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	62 500	53 125	0	0	53 125
	Итого по разделу:				512 904		220 288	733 192
	Раздел №5 АПТ (хранилище)							
31	М8	м.	7	7 053	41 963	270	1 888	43 851
32	Анкер забивной	шт.	25	446	9 487	108	2 701	12 188
33	Хомут для крепления трубы 32 д.	шт.	18	18	273	238	4 275	4 548
34	М8	шт.	30	504	12 841	27	804	13 645
35	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	м.	305	165	42 823	88	26 960	69 782
36	Кабель (провод) с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, для внутренней прокладки.	м.	100	313	26 563	64	6 429	32 991
37	Кабель пожарный 4-х жильный с дополнительной жилой	м	80	201	13 661	133	10 643	24 304
38	Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380 / 660В	м	100	174	14 799	227	22 679	37 478
39	Тройник соед. для труб ПВХ д.16	шт.	5	379	1 609	140	701	2 310
40	Угол 90гр. соед. для труб ПВХ д.16	шт.	10	478	4 060	140	1 402	5 462
41	Муфта соеденительная для труб ПВХ д.16	шт.	8	583	3 965	140	1 121	5 086
42	Труба гладкая ПВХ-16	м	100	488	41 438	162	16 161	57 598
43	Крепление трубы ПВХ Д16	шт.	100	504	42 879	21	2 143	45 022
44	Развет кор. УПКР 85х85х45 квадрат	шт.	3	407	1 038	324	972	2 011
45	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	13 393	11 384	21 607	21 607	32 991
46	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	62 500	53 125	0	0	53 125
	Итого по разделу:				321 907		120 484	442 391
	Раздел №6 АПТ (серверная)							
31	Трубный комплект	к-кт	1	133 929	113 839	70 223	70 223	184 063
38	М8	м.	5	7 053	29 974	270	1 348	31 322
39	Анкер забивной	шт.	20	446	7 589	108	2 161	9 750
40	Хомут для крепления трубы 32 д.	шт.	12	18	182	238	2 850	3 032
41	Хомут для крепления трубы 25 д.	шт.	15	18	228	216	3 241	3 469
42	М8	шт.	30	504	12 841	27	804	13 645

43	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	м.	305	165	42 823	88	26 960	69 782
44	Кабель (провод) с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, для внутренней прокладки.	м.	80	313	21 250	64	5 143	26 393
45	Кабель пожарный 4-х жильный с дополнительной жилой	м	60	201	10 246	133	7 982	18 228
46	Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380 / 660В	м	100	174	14 799	227	22 679	37 478
47	Тройник соед. для труб ПВХ д.16	шт.	5	379	1 609	140	701	2 310
48	Угол 90гр. соед. для труб ПВХ д.16	шт.	10	478	4 060	140	1 402	5 462
49	Муфта соеденительная для труб ПВХ д.16	шт.	3	583	1 487	140	421	1 907
50	Труба гладкая ПВХ-16	м	50	488	20 719	162	8 080	28 799
51	Крепление трубы ПВХ Д16	шт.	100	504	42 879	21	2 143	45 022
52	Развет кор. УПКР 85х85х45 квадрат	шт.	3	407	1 038	324	972	2 011
53	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	13 393	11 384	21 607	21 607	32 991
54	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	62 500	53 125	0	0	53 125
	Итого по разделу:				390 072		178 716	568 788
	Раздел №7 СКУД							
26	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. Бухта 305 м.	м	915	201	156 244	83	75 978	232 222
27	Кабель (шнур) гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. лектрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20оС и длине 1 км., не более 26 Ом. Бухта 200 м.	м	400	196	66 786	60	23 929	90 714
28	Кабель (провод) 4-х жильный с монолитной жилой 4*0,50 мм. Бухта 200м.	м	200	196	33 393	29	5 893	39 286
29	Силовой кабель 3х2,5	м	400	201	68 304	399	159 643	227 946
30	Кабельный канал 20х10 мм (палка по 2м) цена за 1шт	шт	100	85	7 210	188	18 750	25 960
31	Гофра серая Д 20 с протяжкой. В бухте 100 м.	м	1 315	103	114 769	32	42 268	157 037
32	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	17 857	15 179	55 000	55 000	70 179
33	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	62 500	53 125	0	0	53 125

34	**Итого по разделу:**				515 009		381 460	896 469
	Раздел №8 СВ							
32	ПВС(ТТR) 3*2,5	м	400	196	66 786	399	159 643	226 429
33	Кабель парной скрутки 5-й категории, для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. Бухта 305 м.	м	7 015	174	1 038 157	83	582 496	1 620 653
34	Разъем RJ45	шт	400	313	106 250	79	31 429	137 679
35	Резиновый колпак для разъема RJ45	шт	400	313	106 250	54	21 429	127 679
36	Кабельный канал 20х10 мм (палка по 2м) цена за 1шт	шт	250	147	31 306	188	46 875	78 181
37	Кабельный канал перфорированый 100х60х2000	м	50	313	13 281	1 084	54 196	67 478
38	Гофра серая Д 20 с протяжкой. В бухте 100 м.	м	3000	98	250 446	32	96 429	346 875
39	Гофра серая Д 25 с протяжкой. В бухте 75 м.	м	2000	107	182 143	54	107 143	289 286
40	Расходный материал и крепежные изделия	к-кт	1	71 429	60 714	180 714	180 714	241 429
41	Разработка проектно сметной документации:	шт	1	89 286	75 893	0	0	75 893
	Итого по разделу:				1 931 227		1 280 353	3 211 579
	Итого по всем разделам:				5 643 366		3 199 401	8 842 766
	Прямые затраты							8 842 766
	Накладные расходы от стоимости работ 2 %							176 855
	Итого							9 019 622
	Материалы							3 199 401
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 3 %)							270 589
	Итого							9 290 210
	НДС							1 114 825
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**10 405 036**

Заказчик:

АО "Банк Центр Кредит"

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Счет-фактура № 00000000018 от 30 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, 050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0085544, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ398560000004783428, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №329 от 18.04.2016г. на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640000093, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акт 1-3,1-4 на строительно-монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	усл	1	32 143 044,64	32 143 044,64	12%	3 857 165,36	36 000 210,00		
Всего по счету:					**32 143 044,64**		**3 857 165,36**	**36 000 210,00**		

Руководитель: Алдыкенов Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мынбаева К. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.