Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 9 севернее пр. Аль- Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы)

Общестроительные работы
Договор генерального подряда №09/9-AFDP от 27 февраля 2012 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	3644	32,50	31,77	118413	115771	22096	--	15
		м3		0,66	5,59	2405	20375	97	0,02	72
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	162	123,98	51,24	20086	8302	13509	0,48	78
		м3		72,23	13,74	11701	2226	97	0,05	8
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	116	402,30	--	46667	--	52733	2,68	310
		м3		402,30	--	46667	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	116	32,53	30,98	3773	3593	1186	0,01	1
		м3		1,53	9,01	177	1045	97	0,03	4
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4912	19,70	--	96766	--	--	--	--
		т		3,94	--	19353	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3070	3,06	2,66	9406	8168	3931	--	8
		м3		0,39	0,93	1197	2855	97	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	1404	32,53	30,98	45667	43492	14353	0,01	15
		м3		1,53	9,01	2148	12649	97	0,03	43
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2246,4	19,70	--	44254	--	--	--	--
		т		3,94	--	8851	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1052	5,55	5,55	5844	5844	1840	--	--
		м3		--	1,80	--	1897	97	0,01	7
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1052	3,11	3,11	3273	3273	1031	--	--
		м3		--	1,01	--	1063	97	--	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1052	21,55	4,52	22666	4751	17378	0,11	114
		м3		17,03	--	17916	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	352	122,18	--	43007	--	48598	0,89	312
		м3		122,18	--	43007	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	88	3718,39	66,01	327218	5809	20391	1,35	119
		м3		195,75	24,93	17226	2194	105	0,12	11
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	450	5496,02	208,34	2473208	93753	238121	2,60	1170
		м3		425,25	78,71	191363	35420	105	0,38	173
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,134	66000,00	--	8844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1	59900,00	--	65890	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	4,044	53577,00	--	216665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,1878	53999,00	--	172138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,74	52241,00	--	665550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1300	245,44	3,82	319072	4966	59504	0,21	276
		м2		37,35	1,44	48555	1872	118	0,01	9
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	27,2	9531,55	990,15	259258	26932	57657	10,40	283
		м3		1644,75	374,04	44737	10174	105	1,83	50
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	53577,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6144	52154,00	--	32043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6552	66000,00	--	43243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,5936	59900,00	--	155357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	114	8510,89	360,48	970241	41095	188668	8,99	1025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1440,00	136,17	164160	15523	105	0,67	76
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7712	53577,00	--	41319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,6	55134,00	--	198482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,5128	53999,00	--	243687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	1,2	225,50	17,67	271	21	215	0,91	1
		м		164,25	6,62	197	8	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	1,2	518,00	--	622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	1	22690,58	355,81	22691	356	11437	75,58	76
		м3		11301,75	135,00	11302	135	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,8	6071,95	353,46	4858	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00238	53410,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01324	53999,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	4,7976	134,31	4,19	644	20	338	0,38	2
		м2		58,05	1,58	279	8	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	63,1636	651,97	34,37	41180	2171	15046	1,21	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,00	12,87	11938	813	118	0,06	4
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	200	9361,70	241,10	1872340	48220	288452	8,06	1612
		м3		1282,50	91,08	256500	18216	105	0,44	89
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,588	53577,00	--	31503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,236	53299,00	--	172476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	14,77962	53999,00	--	798085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,82332	52154,00	--	95093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0942	70437,87	304,24	6635	29	968	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	911	11	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0942	40200,00	--	3787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,2	17710,10	208,73	3542	42	1662	55,16	11
		м3		8230,50	78,75	1646	16	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,68	8376,65	1327,03	14073	2229	4575	12,49	21
		м3		2137,50	456,24	3591	766	105	1,72	3
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04712	41200,00	--	1941	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06112	93997,62	304,24	5745	19	2130	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2022	7	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,06112	40200,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1264	14022,60	1941,97	1772	245	1149	42,30	5
		т		6975,00	726,75	882	92	118	3,55	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	53000,00	--	1145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1048	59200,00	--	6204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	11,92	245,44	3,82	2926	46	546	0,21	3
		м2		37,35	1,44	445	17	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,66	4058,05	66,01	2678	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	5,14	7828,81	360,48	40240	1853	8507	8,99	46
		м3		1440,00	136,17	7402	700	105	0,67	3
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09328	53577,00	--	4998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	53999,00	--	11048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04114	69217,00	--	2848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00384	126994,77	680,89	488	3	23	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	21	1	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,36124	14768,99	4022,39	5335	1453	3599	62,15	22
		т		9999,00	1071,86	3612	387	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,36124	83907,00	--	30311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,048	20932,79	309,62	1005	15	148	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	118	6	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,048	1862,35	14,17	89	1	18	1,88	--
		м3		303,75	5,40	15	--	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	8,4	624,75	5,78	5248	49	708	0,42	4
		м2		68,63	2,16	576	18	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00384	119700,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	3,36	9361,70	241,10	31455	810	4846	8,06	27
		м3		1282,50	91,08	4309	306	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,23142	53999,00	--	12496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	1,05	11330,35	379,21	11897	398	2492	13,00	14
		м3		2117,25	143,26	2223	150	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00264	53577,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	53999,00	--	3888	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02358	69217,00	--	1632	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9925083	424091			5669
			Тенге			928423	129087			571
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9889437				
	Материалы -		Тенге			1392487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1053510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008386				
	Местные материалы -		Тенге			4028299				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1085469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11633401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11675000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6784
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220869			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			9925083	424091			5669
			Тенге			928423	129087			571
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9889437				
	Материалы -		Тенге			1392487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1053510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008386				
	Местные материалы -		Тенге			4028299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1085469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11633401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11675000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6784
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220869			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
73	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	85,6	9531,55	990,15	815901	84757	181449	10,40	890
		м3		1644,75	374,04	140791	32018	105	1,83	156
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,63	53577,00	--	33754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,536	52154,00	--	80109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0968	52154,00	--	5049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,8144	66000,00	--	119750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,736	59900,00	--	283686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,228	70437,87	304,24	16060	69	2344	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2206	26	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,228	40200,00	--	9166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	117,94	10373,93	3467,42	1223502	408948	341112	11,15	1315
		м3		1816,27	938,26	214211	110658	105	3,59	423
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,566	53577,00	--	83902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,78548	53299,00	--	95164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2968	52154,00	--	67633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,6282	52235,00	--	189519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,3316	52154,00	--	173756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,29274	93997,62	304,24	27517	89	10202	198,00	58
		1т		33075,00	114,75	9682	34	105	0,56	--
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,474	70437,87	304,24	33388	144	4872	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4586	54	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,76674	40200,00	--	30823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	219,2568	651,97	34,37	142948	7536	52228	1,21	265
		м2		189,00	12,87	41440	2822	118	0,06	14
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	234,0925	4396,04	335,84	1029080	78618	228096	4,54	1063
		м3		699,75	126,00	163806	29496	118	0,61	143
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	264,52952	1001,71	372,83	264982	98625	228958	3,72	984
		м3		594,00	139,50	157131	36902	118	0,68	180
93	Спрайс лист	Теплоблоки	243,367158	6983,97	--	1699670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-250	Клей	7142,29704	16,00	--	114277	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,3368	4794,84	2285,57	6410	3055	2833	10,29	14
		т		1737,45	617,13	2323	825	90	2,34	3
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	1,252	70000,00	--	87640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0848	64059,00	--	5432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01296	119700,00	--	1551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	260	134,31	4,19	34920	1089	18294	0,38	99
		м2		58,05	1,58	15093	411	118	0,01	2
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,3	11089,36	367,51	3327	110	738	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	661	42	105	0,68	--
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	53577,00	--	707	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53999,00	--	2916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	1190	53,90	1,88	64136	2237	12378	0,04	50
		м		6,71	0,72	7985	857	140	--	4
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	970	106,91	3,26	103706	3162	20533	0,09	85
		м		13,88	1,24	13464	1203	140	0,01	6
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	1	8168,43	150,21	8168	150	4304	28,88	29
		м3		4248,00	56,25	4248	56	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	6	10980,04	252,79	65880	1517	16670	16,12	97
		м3		2550,60	95,49	15304	573	105	0,47	3
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	53577,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00522	65000,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00888	52241,00	--	464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10324	65900,00	--	6804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14342	41200,00	--	5909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	511,7	9361,70	241,10	4790383	123371	738004	8,06	4124
		м3		1282,50	91,08	656255	46606	105	0,44	228
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0768	62000,00	--	4762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3132	65900,00	--	20640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,47444	53577,00	--	132573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,18388	53299,00	--	436193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	39,6852	53999,00	--	2142961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16409	52241,00	--	8572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,33724	52154,00	--	278358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11024	70437,87	304,24	7765	34	1133	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1067	13	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,11024	40200,00	--	4432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,5	17710,10	208,73	8855	104	4155	55,16	28
		м3		8230,50	78,75	4115	39	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	18,468	22124,55	334,28	408596	6173	78086	22,10	408
		м3		3397,50	126,00	62745	2327	120	0,62	11
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,037296	149300,00	--	5568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,207	64059,00	--	13260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,468	573,75	28,11	10596	519	2977	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2285	195	120	0,05	1
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	3,28	20932,79	309,62	68660	1016	10114	13,80	45
		м3		2452,50	117,00	8044	384	120	0,57	2
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	590	20,48	0,91	12084	537	3554	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2761	201	120	--	1
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	590	624,75	5,78	368600	3410	49702	0,42	247
		м2кровли		68,63	2,16	40492	1274	119	0,01	6
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	70	629,83	1,24	44088	87	12803	0,97	68
		м2		153,23	0,47	10726	33	119	--	--
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	54	11330,35	379,21	611839	20477	128171	13,00	702
		м3		2117,25	143,26	114332	7736	105	0,70	38
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,06048	69217,00	--	4186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,66459	53577,00	--	35607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,23971	53999,00	--	120942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,36996	52241,00	--	176050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15552	84497,62	304,24	13141	47	5420	198,00	31
		т		33075,00	114,75	5144	18	105	0,56	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15552	40200,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	5255,26	2020,02	31254	12013	16069	15,51	92
		т		2499,75	502,43	14866	2988	90	1,79	11
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	90036,00	--	535457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,94714	1860,00	--	11062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	60	905,81	4,92	54349	295	13754	1,28	77
		м2		216,45	1,87	12987	112	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
142	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2868	100,48	3,96	288177	11357	197098	0,30	852
		м		52,20	1,49	149710	4273	128	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	810	113,48	3,96	91919	3208	55666	0,30	241
		м		52,20	1,49	42282	1207	128	0,01	6
144	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48	135,48	3,96	6503	190	3299	0,30	14
		м		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	--
145	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	157,48	3,96	4724	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
146	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	186	178,48	3,96	33197	737	12783	0,30	55
		м		52,20	1,49	9709	277	128	0,01	1
147	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	13,2	178,48	3,96	2356	52	907	0,30	4
		м		52,20	1,49	689	20	128	0,01	--
148	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3955,2	10,99	--	43468	--	54120	0,05	198
		м		10,69	--	42281	--	128	--	--
149	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	216,576	5222,44	35,77	1131055	7747	34681	0,70	152
		1кВт		111,70	13,40	24192	2902	128	0,07	14
150	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	192	28,81	--	5531	--	5695	0,12	24
		комплект		23,18	--	4450	--	128	--	--
151	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	192	100,44	--	19285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	118,8	300,44	--	35692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	25,2	456,88	--	11513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	7,2	1654,19	--	11910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	22,8	3376,81	--	76991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	25,2	4622,12	--	116477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	13,2	5502,10	--	72628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	4,8	8204,26	--	39380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	206,4	193,78	--	39996	--	30511	1,00	206
		шт		164,25	--	33901	--	90	--	--
160	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	3,6	266,57	--	960	--	714	1,00	4
		шт		220,50	--	794	--	90	--	--
161	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	14,4	15021,89	--	216315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	3,6	19377,35	--	69758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	192	1207,97	--	231931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
164	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	192	1159,97	--	222715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	192	720,87	--	138408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	282	200,00	--	56400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	576	140,64	0,07	81006	40	65330	0,65	372
		м2		108,00	0,02	62208	12	105	--	--
168	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	564	72,96	16,85	41152	9503	24207	0,21	119
		м		38,59	4,33	21765	2442	100	0,03	14
169	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	158,4	42,00	--	6653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	171,6	46,00	--	7894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	52,8	60,00	--	3168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	33	73,00	--	2409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	204,6	106,00	--	21688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	С11031-544	Самоклеящаяся лента	846	16,94	--	14331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
175	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	162	100,48	3,96	16278	642	11133	0,30	48
		м		52,20	1,49	8456	241	128	0,01	1
176	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	42	113,48	3,96	4766	166	2886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--
177	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	204	10,99	--	2242	--	2791	0,05	10
		м		10,69	--	2181	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	2,4	456,88	--	1097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3,6	28,81	--	104	--	107	0,12	--
		комплект		23,18	--	83	--	128	--	--
180	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	3,6	100,44	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,792	5222,44	35,77	51138	350	1568	0,70	7
		1кВт		111,70	13,40	1094	131	128	0,07	1
182	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	15,6	140,64	0,07	2194	1	1769	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1685	--	105	--	--
184	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	204	72,96	16,85	14885	3437	8756	0,21	43
		м		38,59	4,33	7872	883	100	0,03	5
185	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	178,2	42,00	--	7484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	46,2	46,00	--	2125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	С11031-544	Самоклеящаяся лента	306	16,94	--	5184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	36	644,60	16,96	23205	610	8927	1,12	40
		шт		186,64	7,09	6719	255	128	0,03	1
189	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	51,84	1169,91	13,82	60648	716	17588	1,62	84
		м2		259,88	5,18	13472	268	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,52	1144,51	11,11	13185	128	3580	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2749	48	128	0,02	--
191	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,16	1210,51	11,11	46193	424	11858	1,48	56
		м2		238,61	4,16	9105	159	128	0,02	1
192	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	6,21	1163,92	8,82	7228	55	1260	0,96	6
		м2		155,22	3,31	964	21	128	0,02	--
193	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	118,8	93,00	--	11048	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	12	979,85	16,96	11758	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
195	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,48	1169,91	13,82	28639	338	8305	1,62	40
		м2		259,88	5,18	6362	127	128	0,03	1
196	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,64	1144,51	11,11	9889	96	2685	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2062	36	128	0,02	--
197	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	13,92	1210,51	11,11	16850	155	4326	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3321	58	128	0,02	--
198	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,2	1174,73	9,61	15506	127	3553	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2729	47	128	0,02	--
199	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	50,4	93,00	--	4687	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
200	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	30	693,85	16,96	20815	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
201	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	72	1169,91	13,82	84234	995	24427	1,62	116
		м2		259,88	5,18	18711	373	128	0,03	2
202	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,2	1144,51	11,11	21975	213	5966	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4581	80	128	0,02	--
203	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	63,6	1210,51	11,11	76989	707	19763	1,48	94
		м2		238,61	4,16	15176	264	128	0,02	1
204	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	9,525	1163,92	8,82	11086	84	1933	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1478	32	128	0,02	--
205	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	144	93,00	--	13392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
206	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	36	979,85	16,96	35274	610	8927	1,12	40
		шт		186,64	7,09	6719	255	128	0,03	1
207	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	85,68	1169,91	13,82	100238	1184	29068	1,62	139
		м2		259,88	5,18	22266	444	128	0,03	2
208	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,92	1144,51	11,11	29666	288	8055	1,48	38
		м2		238,61	4,16	6185	108	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1210,51	11,11	34863	320	8949	1,48	43
		м2		238,61	4,16	6872	120	128	0,02	1
210	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,6	1174,73	9,61	46519	380	10660	1,28	51
		м2		206,72	3,59	8186	142	128	0,02	1
211	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	16,02	1174,73	9,61	18819	154	4313	1,28	21
		м2		206,72	3,59	3312	58	128	0,02	--
212	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	216	93,00	--	20088	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	30,96	7327,30	378,22	226853	11710	114800	20,04	620
		м3		3566,25	141,75	110411	4389	100	0,69	21
214	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	30,0312	6240,00	--	187395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
215	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	103,29	4,16	3099	125	2165	0,31	9
		м		54,81	1,56	1644	47	128	0,01	--
216	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	138,29	4,16	1659	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
217	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18	181,29	4,16	3263	75	1299	0,31	6
		м		54,81	1,56	987	28	128	0,01	--
218	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8,4	629,42	14,83	5287	125	1193	0,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		105,37	5,55	885	47	128	0,03	--
219	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	808,36	16,79	48502	1007	9845	0,69	41
		м		121,91	6,29	7314	377	128	0,03	2
220	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	39,6	11,52	--	456	--	569	0,05	2
		м		11,22	--	444	--	128	--	--
221	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,66	--	700	--	862	0,05	3
		м		11,22	--	673	--	128	--	--
222	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	99,6	75,74	17,69	7543	1762	4489	0,22	22
		м		40,52	4,55	4036	453	100	0,03	3
223	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	1,32	65,00	--	86	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	13,2	80,00	--	1056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	19,8	119,00	--	2356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	9,24	158,00	--	1460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	66	200,00	--	13200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	С11031-544	Самоклеящаяся лента	149,4	16,94	--	2531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	10,8	918,83	94,64	9923	1022	6989	2,73	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		470,14	35,44	5077	383	128	0,17	2
231	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	10,8	7208,73	--	77854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2,4	16980,53	78,52	40753	188	1531	2,72	7
		1шт		468,14	30,13	1124	72	128	0,14	--
233	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4,8	201,99	--	970	--	745	1,05	5
		шт		172,46	--	828	--	90	--	--
234	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	2,4	145863,47	--	350072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	2,4	3904,80	--	9372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4,8	77,71	10,43	373	50	406	0,34	2
		фланец		66,15	--	318	--	128	--	--
237	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	2,4	4799,89	--	11520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2,4	918,83	94,64	2205	227	1553	2,73	7
		1шт		470,14	35,44	1128	85	128	0,17	--
239	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2,4	4684,34	--	11242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4,8	553,00	--	2654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	6	277,60	--	1666	--	1250	1,05	6
		шт		231,53	--	1389	--	90	--	--
242	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2,4	27128,29	--	65108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2,4	4519,72	--	10847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	2,4	46770,18	--	112248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3,6	488,14	41,20	1757	148	1306	1,54	6
		1шт		266,96	16,54	961	60	128	0,07	--
246	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	4,8	4281,68	--	20552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,2	488,14	41,20	586	49	435	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	320	20	128	0,07	--
248	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2,4	2327,95	--	5587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4,8	322,00	--	1546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4,8	201,99	--	970	--	745	1,05	5
		шт		172,46	--	828	--	90	--	--
251	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	2,4	30310,45	--	72745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	2,4	36176,99	--	86825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4,8	77,71	10,43	373	50	406	0,34	2
		фланец		66,15	--	318	--	128	--	--
254	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	2,4	2597,28	--	6233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	2,4	1153,75	--	2769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
257	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	2,4	4693,23	--	11264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
259	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	2,4	3373,26	--	8096	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2,4	448,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2,4	201,99	--	485	--	373	1,05	3
		шт		172,46	--	414	--	90	--	--
262	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	2,4	31554,86	--	75732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2,4	2759,83	123,78	6624	297	7162	13,39	32
		1насос		2285,06	46,35	5484	111	128	0,23	1
264	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	2,4	2897,60	180,60	6954	433	1390	3,15	8
		шт		567,00	42,53	1361	102	95	0,25	1
265	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	4,8	469,36	25,41	2253	122	1155	1,05	5
		шт		250,95	2,41	1205	12	95	0,01	--
266	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	1,2	193684,65	--	232422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	2,4	2944,82	--	7068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	1,44	943,32	21,84	1358	31	268	0,76	1
		м		137,03	8,18	197	12	128	0,04	--
269	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,44	11,66	--	17	--	21	0,05	--
		м		11,22	--	16	--	128	--	--
270	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1,2	580,43	--	697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1,2	277,60	--	333	--	250	1,05	1
		шт		231,53	--	278	--	90	--	--
272	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	2,4	42576,85	--	102184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2,4	77,71	10,43	186	25	203	0,34	1
		фланец		66,15	--	159	--	128	--	--
274	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2,4	3655,92	--	8774	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
276	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	2,4	1630,19	--	3912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2,4	202,00	--	485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	7,2	488,14	41,20	3515	297	2613	1,54	11
		1шт		266,96	16,54	1922	119	128	0,07	1
279	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	7,2	2967,05	--	21363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2,4	554,49	1,66	1331	4	1082	3,15	8
		шт		500,85	--	1202	--	90	--	--
281	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	2,4	32354,85	--	77652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3,6	201,99	--	727	--	559	1,05	4
		шт		172,46	--	621	--	90	--	--
283	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	2,4	4933,23	--	11840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	2,4	4933,23	--	11840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	9,6	300,44	--	2884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	2,4	19021,81	--	45652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	16,8	64,62	--	1086	--	1196	0,32	5
		комплект		55,62	--	934	--	128	--	--
288	С131205-5	Термометры в оправе	16,8	541,00	--	9089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	9,6	960,18	1,62	9218	16	712	0,32	3
		комплект		57,94	--	556	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
290	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16,8	629,42	14,83	10574	249	2385	0,58	10
		м		105,37	5,55	1770	93	128	0,03	--
291	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1,2	180,87	4,40	217	5	99	0,35	--
		м		62,84	1,66	75	2	128	0,01	--
292	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	11,52	--	207	--	259	0,05	1
		м		11,22	--	202	--	128	--	--
293	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	411,6	443,04	12,80	182356	5268	164336	1,72	709
		м		307,13	4,80	126413	1975	128	0,02	10
294	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	319,2	340,89	8,30	108812	2648	100687	1,35	432
		м		243,34	3,10	77673	989	128	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	311,19	5,54	5601	100	4609	1,10	20
		м		197,98	2,08	3564	37	128	0,01	--
296	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	40,8	414,84	6,98	16925	285	13956	1,47	60
		м		264,60	2,63	10796	107	128	0,01	1
297	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4,8	400,60	10,11	1923	49	1415	1,28	6
		м		226,57	3,78	1088	18	128	0,02	--
298	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1179,6	8,00	--	9437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	94,38	200,00	--	18876	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	652,8	75,74	17,69	49440	11550	29419	0,22	145
		м		40,52	4,55	26451	2968	100	0,03	17
301	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	18,48	123,00	--	2273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	5,28	117,00	--	618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
303	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	44,88	81,00	--	3635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	19,8	73,00	--	1445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	351,12	61,00	--	21418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	278,52	47,00	--	13090	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	С11031-544	Самоклеящаяся лента	979,2	16,94	--	16588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	52,8	300,44	--	15863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	67,2	456,88	--	30702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	48	375,99	--	18048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	144	375,99	--	54143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
313	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2,4	6891,00	--	16538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2,4	306,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	84	79,27	1,65	6659	138	7620	0,43	36
		1счетчик		70,88	--	5954	--	128	--	--
316	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	84	3415,04	--	286863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	48	259,55	--	12458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	36	163,55	--	5888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2,4	12928,35	1,65	31028	4	174	0,32	1
		1кран		56,70	--	136	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2,4	79,27	1,65	190	4	218	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	170	--	128	--	--
321	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	2,4	3704,81	--	8892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	2,4	1517,30	--	3642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1,2	960,18	1,62	1152	2	89	0,32	--
		комплект		57,94	--	70	--	128	--	--
324	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	2,4	300,44	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	4,8	2608,83	--	12522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
326	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2,4	103,29	4,16	248	10	173	0,31	1
		м		54,81	1,56	132	4	128	0,01	--
327	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2,4	116,29	4,16	279	10	173	0,31	1
		м		54,81	1,56	132	4	128	0,01	--
328	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4,8	138,29	4,16	664	20	346	0,31	1
		м		54,81	1,56	263	8	128	0,01	--
329	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3,6	181,29	4,16	653	15	260	0,31	1
		м		54,81	1,56	197	6	128	0,01	--
330	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13,2	11,52	--	152	--	190	0,05	1
		м		11,22	--	148	--	128	--	--
331	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	486	443,04	12,80	215319	6221	194041	1,72	837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		307,13	4,80	149263	2332	128	0,02	11
332	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	579,6	340,89	8,30	197580	4808	182827	1,35	785
		м		243,34	3,10	141038	1795	128	0,02	9
333	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	40,8	311,19	5,54	12697	226	10448	1,10	45
		м		197,98	2,08	8077	85	128	0,01	--
334	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	39,6	414,84	6,98	16428	277	13545	1,47	58
		м		264,60	2,63	10478	104	128	0,01	1
335	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	2,4	400,60	10,11	961	24	708	1,28	3
		м		226,57	3,78	544	9	128	0,02	--
336	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	113,65	200,00	--	22730	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
337	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1448	8,00	--	11584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
		м		40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
339	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	5,5	117,00	--	644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
340	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	36,3	81,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
341	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	41,8	73,00	--	3051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
342	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	535,7	61,00	--	32678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	324,5	47,00	--	15252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
344	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1287	16,94	--	21802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
345	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	82	300,44	--	24636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	32	456,88	--	14620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	120	375,99	--	45119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	1572,61	7,30	62904	292	5564	0,64	26
		шт		106,31	2,36	4253	94	128	0,01	--
350	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	70	79,27	1,65	5549	115	6350	0,43	30
		1счетчик		70,88	--	4961	--	128	--	--
351	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	70	3415,04	--	239053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	10	259,55	--	2595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	--	9813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
354	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
355	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1	6284,31	--	6284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1	999,98	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
358	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1	456,88	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	2	1654,19	--	3308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
360	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	71	--	128	--	--
361	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1	3415,04	--	3415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	--	361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
364	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1	300,44	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	2	663,10	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
366	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
		м		151,20	4,16	2117	58	128	0,02	--
367	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	6	93,20	--	559	--	548	0,54	3
		м2		86,94	--	522	--	105	--	--
368	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
		м		111,51	0,26	29327	69	128	--	--
369	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		107,50	0,57	39237	207	128	--	1
370	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	354	82,00	--	29028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	399	350,00	--	139650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	35,15	200,00	--	7030	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
373	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	239	8,00	--	1912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	215	13,10	--	2817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	94	148,11	34,70	13923	3262	9106	0,46	44
		м		83,87	13,00	7884	1222	100	0,06	6
376	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,7	6240,00	--	10608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
377	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	2395,68	22,61	95827	904	19112	2,05	82
		комплект		363,83	9,45	14553	378	128	0,04	2
378	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298,00	--	51920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	402,05	14,59	16082	584	15241	1,64	66
		комплект		292,95	4,72	11718	189	128	0,03	1
380	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	40	1204,00	--	48160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	7145,93	41,20	285837	1648	21652	2,33	93
		комплект		406,35	16,54	16254	661	128	0,07	3
382	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	40	350,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5799,30	98,64	231972	3945	19716	2,05	82
		комплект		347,29	37,80	13892	1512	128	0,18	7
384	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	149,70	1,65	5988	66	6774	0,74	29
		шт		132,30	--	5292	--	128	--	--
385	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	40	1999,00	--	79960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная								
386	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	4	80,98	8,35	324	33	368	0,39	2
		м		68,75	3,12	275	12	128	0,02	--
387	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	4	353,00	--	1412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,52	--	46	--	57	0,05	--
		м		11,22	--	45	--	128	--	--
390	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,9	146,04	0,07	131	--	107	0,68	1
		м2		113,40	0,02	102	--	105	--	--
392	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
393	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
		шт		250,95	2,41	251	2	95	0,01	--
394	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	2	14478,00	--	28956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
395	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	120	168,32	21,84	20198	2621	22303	0,76	91
		м		137,03	8,18	16443	982	128	0,04	5
396	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	120	412,00	--	49440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	120	11,66	--	1400	--	1724	0,05	6
		м		11,22	--	1347	--	128	--	--
398	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
399	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	--	138	--	172	0,05	1
		м		11,22	--	135	--	128	--	--
400	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
		м		111,51	0,26	223	1	128	--	--
401	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
		м		40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1
402	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	16	2895,00	--	46320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	С11031-544	Самоклеящаяся лента	82,5	16,94	--	1398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1
405	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	4	3846,14	--	15385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	689,00	--	5512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	11	211,00	--	2321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	12	646,00	--	7752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	18	321,00	--	5778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	34,9	95,95	0,07	3349	3	2321	0,39	14
		м2		63,32	0,02	2210	1	105	--	--
411	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
412	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	340,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	5,5	2075,61	55,80	11416	307	2146	1,53	8
		1соедин.		283,50	21,26	1559	117	128	0,11	1
414	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,048	253602,37	51859,24	12173	2489	5253	328,34	16
		т		65913,75	19589,85	3164	940	128	95,68	5
415	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	3	284,00	--	852	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
416	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Ц0108-572-7	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	--
418	Ц0108-599-6	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	--
419	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	--
420	Прайс.лист "Эл.комплекс"	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	18	2288,20	--	41188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	Ц0108-526-1	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	--
422	Прайс.лист "Эл.комплекс"	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	1	1121,67	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	Ц0108-80-1	**Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов**	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
		шт		106,05	--	106	--	95	--	--
424	Ц0108-594-2	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
		шт		165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
425	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
		шт		128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
426	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
		шт		137,55	26,99	138	27	95	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
		шт		80,85	0,42	1213	6	95	--	--
428	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
		шт		80,33	0,31	6426	25	95	--	--
429	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
		шт		89,78	--	15711	--	95	--	--
430	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
		шт		502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
431	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
		шт		47,78	0,11	4539	10	95	--	--
432	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	50,86	0,21	6866	28	6343	0,30	41
		шт		49,35	0,11	6662	14	95	--	--
433	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
		шт		60,69	0,11	34472	60	95	--	--
434	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
		шт		61,43	0,21	184	1	95	--	--
435	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
		шт		52,19	0,21	470	2	95	--	--
436	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
		т		10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
437	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	--
		т		7654,50	446,26	92	5	95	2,59	--
438	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		34,02	0,21	10206	63	95	--	--
439	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
		м		29,30	0,31	1465	16	95	--	--
440	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
		м		30,24	0,21	198526	1379	95	--	8
441	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
		м		33,29	0,53	3994	63	95	--	--
442	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	--	45453	--	95	--	--
443	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	--	--
444	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	--	--
445	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	--	47941	--	95	--	--
446	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	--	--
447	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55
		м		26,25	0,42	9135	146	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	283,20	--	6230	--	4389	1,05	23
		шт		210,00	--	4620	--	95	--	--
449	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	--	680	--	296	--	--
		шт		51,98	--	312	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
450	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	--	29962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,59	--	55967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	6	72,06	--	432	--	357	0,53	3
		шт		66,15	--	397	--	90	--	--
453	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	50,27	2,73	2765	150	1591	0,18	10
		м		30,24	0,21	1663	12	95	--	--
454	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	55	8,87	0,11	488	6	400	0,05	3
		м		7,67	--	422	--	95	--	--
455	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	260	5,59	0,11	1453	27	960	0,02	5
		м		3,89	--	1010	--	95	--	--
456	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	868,43	20,48	2605	61	1440	3,15	9
		шт		502,95	2,42	1509	7	95	0,01	--
457	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	102	68,72	19,01	7009	1939	2452	0,13	13
		м		21,32	3,99	2174	407	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	283,20	--	1699	--	1197	1,05	6
		шт		210,00	--	1260	--	95	--	--
459	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	10	20426,93	--	204269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	5	15548,57	--	77743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	40	4795,66	--	191826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	28	634,91	--	17777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
464	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1	2327,99	--	2328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	80	55,03	--	4402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	29	59,26	--	1718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
467	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	36	55,03	--	1981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	СПрайс.лист	Патрон настенный E27	15	50,79	--	762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	СПрайс.лист	Патрон подвесной E27(люстровый)	80	40,21	--	3217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	135	35,89	--	4846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	396	35,85	--	14196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	135	16,93	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	135	23,28	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	40	16,93	--	677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	40	1080,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	0,798	16300,00	--	13007	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
477	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,198	64800,00	--	12830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
478	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,98	24200,00	--	23716	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
479	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	135	37,46	--	5058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
480	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	95	156,00	--	14820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	135	182,00	--	24570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	568	195,00	--	110760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9	134,00	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	798	84,65	--	67554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
486	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	39	485,28	--	18926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
487	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	15	213,27	--	3199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
488	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	26	286,97	--	7461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	39	441,60	--	17222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
490	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,33	44644,65	--	14733	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
491	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,018	181250,42	--	3263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
492	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	6,71	9831,00	--	65966	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
493	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	11,16	16397,00	--	182991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,6	25776,00	--	15466	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
495	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,6	62287,00	--	37372	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
496	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	102	11821,96	--	1205840	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
497	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	100	133,33	--	13333	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
498	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	1660,00	--	4980	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
499	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,24	9831,00	--	2359	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
500	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,075	16397,00	--	1230	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12857711	166246			11348
			Тенге			1962016	48797			252
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3216817				
	Материалы -		Тенге			229832				
	Всего заработная плата -		Тенге				503258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23820				
		Накладные расходы -	Тенге			476063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221573				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3914453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				574668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			982960				
	Материалы -		Тенге			170621				
	Всего заработная плата -		Тенге				298660			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472779				
	Сдача и испытание -		Тенге			5282				
		Накладные расходы -	Тенге			301997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1362055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1836
		Сметная заработная плата -	Тенге				343960			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8471997				
	Материалы -		Тенге			2975772				
	Всего заработная плата -		Тенге				1208895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4242188				
	Местные материалы -		Тенге			247				
	Сдача и испытание -		Тенге			45556				
		Накладные расходы -	Тенге			1547385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10620545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16082989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12763
		Сметная заработная плата -	Тенге				2359630			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			30162815	1024436			22202
			Тенге			3690763	326699			1486
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3216817				
	Материалы -		Тенге			229832				
	Всего заработная плата -		Тенге				503258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23820				
		Накладные расходы -	Тенге			476063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221573				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3914453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				574668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17703882				
	Материалы -		Тенге			3204436				
	Всего заработная плата -		Тенге				2284307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6961231				
	Местные материалы -		Тенге			4643972				
	Сдача и испытание -		Тенге			5282				
		Накладные расходы -	Тенге			2472049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1210556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21386487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14890
		Сметная заработная плата -	Тенге				2655114			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			584182				
	Материалы -		Тенге			5406				
	Всего заработная плата -		Тенге				21002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546518				
		Накладные расходы -	Тенге			18902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23837			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8471997				
	Материалы -		Тенге			2975772				
	Всего заработная плата -		Тенге				1208895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4242188				
	Местные материалы -		Тенге			247				
	Сдача и испытание -		Тенге			45556				
		Накладные расходы -	Тенге			1547385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10620545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441002			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			36746690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25945
		Сметная заработная плата -	Тенге				4694622			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40087898	1448528			27871
			Тенге			4619186	455785			2057
	Стоимость оборудования -		Тенге			185937				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			185937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3216817				
	Материалы -		Тенге			229832				
	Всего заработная плата -		Тенге				503258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2452076				
	Сдача и испытание -		Тенге			23820				
		Накладные расходы -	Тенге			476063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221573				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3914453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				574668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27593319				
	Материалы -		Тенге			4596923				
	Всего заработная плата -		Тенге				3337817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9969617				
	Местные материалы -		Тенге			8672271				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
	Сдача и испытание -		Тенге			5282				
		Накладные расходы -	Тенге			3557518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1779
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				533628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1869050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33019888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21648
		Сметная заработная плата -	Тенге				3871445			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			619828				
	Материалы -		Тенге			5676				
	Всего заработная плата -		Тенге				25001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			576829				
		Накладные расходы -	Тенге			22501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38540				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			680868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28376			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8471997				
	Материалы -		Тенге			2975772				
	Всего заработная плата -		Тенге				1208895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4242188				
	Местные материалы -		Тенге			247				
	Сдача и испытание -		Тенге			45556				
		Накладные расходы -	Тенге			1547385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			45556				
		Накладные расходы -	Тенге			1547385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10620545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441002			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48421691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32729
		Сметная заработная плата -	Тенге				5915491			
	Итого СМР		**Тенге**			48 235 754				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			185 937				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 119 069				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			49 540 760				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			103 428 227				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			2 068 565				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			105 496 792				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			12 659 615				
	Всего с НДС		**Тенге**			118 156 407				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____