Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** — **980640000093**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** — **050240015445**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №295 от 16.03.18г на разработку Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Номер документа	Дата составления
84	07.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111			тенге	1	22 210 862,00	22 210 862,00
				Итого	1	x	22 210 862,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2018

М.П.

Тип межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 06 августа 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№295	16.03.18г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111	**63 871 679**	**19 831 127**							**2 379 735**	**22 210 862**
Итого:	**63 871 679**	**19 831 127**							**2 379 735**	**22 210 862**

Заказчик:
АО "Банк ЦентрКредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор: _____ Седов Д.А.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений
в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №1

выполненных работ за август месяц 2018г.

№ п/п	*Наименование работ*	*Един изм*	*Кол-во*	*Зарплата*		*ВСЕГО тенге*
				Ст-ть ед-цы	*Общ. ст-сть*	
1	2	3	4	5	6	9
1	***Новое строительство***					
2	Геологические изыскания	шт	1	800 000	800 000	800 000
	Получение сейсмозаключения с расчетами и графическими материалами	шт	1	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Получение топографической съемки	шт	1	40 000	40 000	40 000
5	Получение АПЗ	шт	1	132 000	132 000	132 000
	Итого:				**2 772 000**	**2 772 000**
	Накладные расходы	10%				277 200
	Итого:					**3 049 200**
	Плановые накопления	8%				243 936
	Итого:					**3 293 136**
	Налоги сборы, обязательные платежи	2%				65 863
	Итого:					**3 358 999**
	НДС	12%				403 080
	Итого по смете:					**3 762 079**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №2

выполненных работ за август месяц 2018г.

Первый этаж (общестроительные и электромонтажные работы.)

№ п/п	№ по смете	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
					Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Ручная разработка грунта для заливки основания под усиление в подвале	пм	32	2 500	78 750			78 750
2		Устройство бетонного основания под усиление в подвале из бетона В7,5 (М100)	м3	7,5	18 000	135 000	12 500	93 750	228 750
3		Кирпичная кладка для усиления плиты перекрытия в подвале	м3	30,75	18 000	553 500		0	553 500
4		- кирпич(400 шт/м3)	шт	12 300,00			42	516 600	516 600
5		- раствор кладочный М-75	м3	12,30			12 500	153 750	153 750
6		- сетка кладочная	м2	123,00			1 535	188 805	188 805
7		Демонтаж решеток оконных	шт	3,0	8 000	24 000			24 000
8		Демонтаж оконных блоков пластиковых	м2	3,0	1 000	3 000			3 000
9		Закладывание оконных и дверных проёмов кирпичом (в комнате пересчета и в комнате отдыха инкассации	м2	7,00	5 250	36 750			36 750
10		- кирпич	шт	357,00			42	14 994	14 994
11		- раствор кладочный М-75	м3	3,50			12 500	43 750	43 750
12		- сетка кладочная	м2	28,70			1 535	44 055	44 055
13		Кладка перегородок из кирпича в комнате пересчета	м2	37,10	5 250	194 775			194 775
14		- кирпич	шт	1 892,10			42	79 468	79 468
15		- раствор кладочный М-75	м3	18,55			12 500	231 875	231 875
16		- сетка кладочная	м2	152,11			1 535	233 489	233 489
17		Улучшенная штукатурка стен	м2	97,2	2 000	194 400			194 400
18		- раствор штукатурный М-75	м3	2,9			12 500	36 450	36 450
19		Обработка праймером стен	м2	151,0	500	75 500			75 500
20		- праймер	кг	45,3			350	15 855	15 855
21		Левкас стен	м2	151,0	1 500	226 500			226 500
22		- шпаклёвка "Алинекс Глатт"(стены)	кг	302,0			94	28 313	28 313
23		Устройство перегородок из ГКЛ (входная группа)	м2	14,00	2 800	39 200			39 200
24		ГКЛ 12,5мм	м2	15,4			550,00	8 470	8 470
25		Профиль 27*28	мп	37,0			313,00	11 568	11 568
26		Профиль 60*27	мп	44,8			357,00	15 994	15 994
27		Самонарезы LN 9	шт	231,0			3,50	809	809
28		Самонарезы 3,5*25	шт	308,0			1,80	554	554
29		Alinex Джоинт	кг	7,0			160,70	1 125	1 125
30		Лента для швов	мп	23,1			9,00	208	208
31		Дюбель SM-6x60	шт.	123,2			16,07	1 980	1 980
32		Левкас перегородок из ГКЛ	м2	14,0	1 000	14 000		0	14 000
33		Шпаклёвка "Алинекс Глатт"	кг	16,8			94,00	1 579	1 579
34		Шпаклёвка "Алинекс Финиш"	кг	16,8			110,00	1 848	1 848
35		Обработка праймером стен	м2	14,0	250	3 500			3 500
36		Грунтовка Праймер	кг	2,8			350,00	980	980
37		Устройство линолеума коммерческого LG Supreme (в Оружейной)	м2	45,0	1 500	67 500	3 110,00	139 950	207 450
38		клей для линолеума	кг	40,5			280,00	11 340	11 340

39		Устройство пластиковых плинтусов с комплектующими (соединители, уголки внутренние и наружные, заглушки)	пм	28,0	300	8 400	800,00	22 400	30 800
40		Приобретение минплиты t=50 мм	м3	3,5			23 800	83 300	83 300
41		**Электромонтажные работы**							
42		Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 НГ-LS	м	400			332	132 800	132 800
43		Прокладка кабельного канала РУВИНИЛ РКК-25х16 (2м) бел. (80 м в	шт	200			325	65 000	65 000
44		Нагель-дюбель 6*40	шт	200			6	1 200	1 200
45		Лента ПХВ (Япония) зеленая	шт	10			140	1 400	1 400
46		NATA 710 0200 127 Розетка 10А сдв бел. о/у - приобретение и монтаж	шт	51			850	43 350	43 350
47		NATA 710 0200 122 Розетка 10А бел. о/у - приобретение и монтаж	шт	92			650	59 800	59 800
48		Капиллярный фломастер 210-110	шт	3			1 000	3 000	3 000
49		Погрузка и вывоз мусора строительного (Камаз)	шт	2,0	12 000	24 000	40 000	80 000	104 000
		Итого:				**1 678 775**		**2 369 808**	**4 048 583**
		Транспорт материалов	5%						118 490
		Итого:							**4 167 073**
		Накладные расходы	10%						416 707
		Итого:							**4 583 781**
		Плановые накопления	8%						366 702
		Итого:							**4 950 483**
		Обязательные платежи	2%						99 010
		Итого:							**5 049 493**
		НДС	12%						605 939
		Итого по смете:							**5 655 432**

Заказчик

АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик

ТОО "Global Construction Development"

Седов Д.А.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №3
выполненных работ за август месяц 2018г.
Новое строительство (общестроительные и специальные работы.)

№ п/п	№ по смете	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
					Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Кирпичи для кладки наружней стены хранилища (приобретение)	м3	18,25					
2		*- кирпичи (400 шт/м3)*	*шт*	*7 300*			*42*	306 600	306 600
3		Устройство подбетонки из бетона В7,5 (М100) под плиту монолитную	м3	12,5	18 000	225 000	12 500	156 250	381 250
4		Устройство плиты монолитной t=200мм	м3	22,5	18 000	405 000			405 000
5		*-бетон В25 с металлической стружкой*	м3	24,8			29 000	717 750	717 750
6		Устройство стен монолитных См из бетона марки В25 с металлической стружкой	м3	35,50	18 000	639 000			639 000
7		*- арматура А1*	тн	0,7437			219 000	162 867	162 867
8		*- арматура А3*	тн	14,5200			191 964	2 787 321	2 787 321
9		*- проволока вязальная*	кг	230,00			320	73 600	73 600
10		Приобретение бруса для устройства кровли	м3	33,00			70 000	2 310 000	2 310 000
		Итого:				**1 269 000**		**6 514 388**	**7 783 388**
		Транспорт материалов	5%						325 719
		Итого:							**8 109 107**
		Накладные расходы	10%						810 911
		Итого:							**8 920 018**
		Обязательные платежи	2%						178 400
		Итого:							**9 098 419**
		НДС	12%						1 091 810
		Итого по смете:							**10 190 229**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор
Седов Д.А.

Заказчик: АО "Банк Центр Кредит"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Акт №4
выполненных работ за август месяц 2018г.
Дебаркадер (Общестроительные работы)

№ п/п	№ п/п по смете	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
					Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
					Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Земляные и подготовительные работы**							
2		Механизированная подготовка территории под устройство дебаркадера (техникой)	м³	1	56 000	56 000			56 000
3		Ручная разработка грунта под фундамент	м³	17	5 000	85 000			85 000
4		**Монолитный столбчатый фундамент ФМС1-4шт, ФМС2-4шт**							
5		Устройство бетонной подготовки	м3	0,71	18 000	12 830			12 830
6		*- бетон марки В7,5*	м3	0,73			12 500	9 088	9 088
7		Устройство монолитного столбчатого фундамента	м3	2,90	18 000	52 272			52 272
8		*- бетон марки В25*	*м3*	*2,95*			*15 100*	*44 508*	44 508
9		*- арматура А1*	*тн*	*0,1067*			*219 000*	*23 367*	23 367
11		*- арматура А3*	*тн*	*0,2218*			*191 964*	*42 578*	42 578
12		*- прокат листовой 18мм*	*тн*	*0,0677*			*245 000*	*16 582*	16 582
		- прокат листовой 24мм	*тн*	*0,1618*			*250 000*	*40 440*	40 440
14		*- проволока вязальная*	*кг*	*6,57*			*320*	*2 102*	2 102
15		*- фанера ламинированная*	*м2*	*1,14*			*5 000*	*5 692*	5 692
16		*- брус*	*м3*	*0,02*			*70 000*	*1 240*	1 240
17		*- гвозди*	*кг*	*0,38*			*320*	*121*	121
18		*электроды Э42А*	*кг*	*114,72*			*550*	*63 096*	63 096
19		Обмазачная гидроизоляция фундамета битумной мастикой	м²	60	700	42 000			42 000
20		- битумная мастика	кг	120			402	*48 214*	48 214
21		- растворитель	л	42			625	*26 250*	26 250
22		**Изделия стальные**							
23		Приобретение металлоконструкций для дебаркадера (всего):	тн	3,65					
24		*уголки 63х63х5*	*тн*	*0,066*			*270 000*	*17 820*	17 820
25		*уголки 75х75х5*	*тн*	*0,32*			*270 000*	*86 400*	86 400
26		*прокат листовой 6мм*	*тн*	*0,0647*			*245 000*	*15 852*	15 852
27		*прокат листовой 8мм*	*тн*	*0,1172*			*245 000*	*28 714*	28 714
28		*прокат листовой 12мм*	*тн*	*0,0317*			*245 000*	*7 767*	7 767
29		*прокат листовой 16мм*	*тн*	*0,2031*			*245 000*	*49 760*	49 760

30		*профиль 50х50х5*	*тн*	*0,5289*			*253 000*	*133 812*	133 812
31		*профиль 80х80х6*	*тн*	*0,1514*			*253 000*	*38 304*	38 304
32		*профиль 140х140х6*	*тн*	*1,1493*			*255 000*	*293 072*	293 072
33		*двутавр 18Б2*	*тн*	*0,5280*			*350 000*	*184 800*	184 800
34		*швеллер 120х60х5*	*тн*	*0,49*			*350 000*	*171 500*	171 500
35		*профнастил Н57-750-0,70*	*м2*	*104,78*			*2 700*	*282 906*	282 906
36		Изготовление шпилек для закладных деталей	шт	32,00	1 850	59 200			59 200
37		*-круг д25*	кг	*210,00*			*220*	*46 200*	46 200
		Итого:				**307 302**		**1 680 183**	**1 987 486**
		Транспорт материалов	5%						84 009
		Итого:							**2 071 495**
		Накладные расходы	10%						207 149
		Итого:							**2 278 644**
		Обязательные платежи	2%						45 573
		Итого:							**2 324 217**
		НДС	12%						278 906
		Итого по смете:							**2 603 123**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор
Седов Д.А.

Счет-фактура № 00000000084 от 7 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 07.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1192891, от 21.04.2017

ИИК поставщика: KZ398560000004783428, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №295 от 16.03.18г на разработку Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development", Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640000093, Банк ЦентрКредит АО, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Банк ЦентрКредит АО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640000093, 050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38

ИИК получателя: KZ789856000000109747, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ по строительству специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г.Алматы по ул.Исаева, 111	тенге	1	19 831 126,79	19 831 126,79	12%	2 379 735,21	22 210 862,00		
Всего по счету:					**19 831 126,79**		**2 379 735,21**	**22 210 862,00**		

Руководитель: Седов Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Алдамжарова Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.