Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		70-3/22	28.07.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"	1 387 476,02	1 238 817,88							148 658,15	
Акт №1	**1 234 888,21**	1 102 578,76							132 309,45	
Акт №2	**152 587,81**	136 239,12							16 348,69	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 387 476,02**	1 238 817,88							148 658,15	**1 387 476,02**
К оплате	***(Один миллион триста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть тенге) 02 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

3723

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70-3/22 от 28.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 31.08.2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	15,3	1968,95	182,74	30125	2796	–	20698	54889
						1786,21	92,73	27329	1419	–	4066	
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревяниое. Разборка НР=72 %	м2	9,45	1167,16	182,74	11030	1727	–	7329	19827
						984,42	92,73	9303	876	–	1469	
		Раздел 2 Потолок										
3	8	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	70	572,81	4,94	40097	346	–	28703	74304

					567,87	1,64	39751	115	–	5504	
4	7	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1123,39	83,89	78637	5872	–	55736	145123
						1039,5	66,37	72765	4646	–	10750	
5	6	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	638,51	5,43	44696	380	0	32035	82869
						633,08	2,53	44316	177	–	6138	
6	35	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72 %	м2	15	573,66	5,81	8605	87	0	6133	15917
						567,85	0	8518	0	–	1179	
7	0	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	25	1581,21	160,56	39530	4014	–	26916	71762
						1420,65	74,69	35516	1867	–	5316	
8	42	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/спорт зал/ НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	13	863,42	5,58	11224	73	0	8054	20820
						857,84	2,58	11152	34	–	1542	
		Раздел 3 Стены										
9	43	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	7	2891,37	15,82	20240	111	0	14533	37555
						2875,55	8,03	20129	56	–	2782	
10	37	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	0,5	8197,15	1683,24	4099	842	0	2546	7176
						6513,91	558,48	3257	279	–	532	
11	16	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1109,53	83,89	166430	12584	–	117937	307116
						1025,64	66,37	153846	9956	–	22749	

12	17	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	15	366,71	4,94	5501	74	–	3925	10180
						361,77	1,64	5427	25	–	754	
13	12	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	301,79	3,34	45269	501	0	32400	83882
						298,45	1,55	44768	233	–	6213	
14	15	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	15	1980,18	17,04	29703	256	0	21282	55063
						1963,14	7,38	29447	111	–	4079	
		Раздел 4 Проемы										
		4.1 Двери										
15	29	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	9,45	1299,74	85,49	12283	808	0	8513	22460
						1214,25	36,99	11475	350	–	1664	
16	24	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,89	2556,08	51,39	4831	97	0	3438	8930
						2504,69	21,53	4734	41	–	661	
17	26	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Уотановка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	3,78	1254,53	195,93	4742	741	0	3125	8496
						1058,6	89,58	4002	339	–	629	
		4.2 Окна										
18	41	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	2,4	1349,16	186,33	3238	447	0	2160	5830
						1162,83	87,3	2791	210	0	432	
19	44	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	4,8	1466,57	192,44	7040	924	0	4713	12693
						1274,13	89,58	6116	430	0	940	
20	46	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м2	15	259,45	5,59	3892	84	0	2770	7195

					253,86	2,63	3808	39	0	533		
21	49	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72 %	м	30	315,27	2,35	9458	71	0	6784	17541
						312,92	1,15	9388	35	0	1299	
22	54	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	20	1023,89	9,82	20478	196	0	14648	37936
						1014,07	3,15	20281	63	0	2810	
23	55	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	2488,41	48,64	24884	486	0	17744	46038
						2439,77	24,68	24398	247	–	3410	
24	56	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1107,17	22,18	11072	222	0	7864	20451
						1084,99	7,26	10850	73	–	1515	
		Раздел 5 Полы										
25	61	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	3,5	92,27	19,15	323	67	0	198	562
						73,12	5,33	256	19	–	42	
26	4	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15	566,15	39,47	8492	592	0	5892	15535
						526,68	18,84	7900	283	0	1151	
27	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	15	401,94	31,34	6029	470	0	4167	11012
						370,6	15,21	5559	228	0	816	
28	11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=12; ктрм1=12: кэкс1=12: кмат1=12:	м2 стяжки	15	118,64	63,68	1780	955	0	920	2915
						54,96	30,19	824	453	0	216	
29	38	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15	1830,13	464,69	27452	6970	0	19091	50267
						1365,44	402,28	20482	6034	–	3723	

30	39 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	33,5	325,28	46,44	10897	1556	0	7174	19517
					278,84	18,59	9341	623	–	1446	

Итого	**1 204 076**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 371 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 134 970
- накладные расходы, тенге	1 779 280
в т.ч. зарплата, тенге	160 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 951
Всего	**1 204 076**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 082**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**1 228 158**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 289 566**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	1 225 087,51
Генподрядные 10%	122 508,75
Итого	**1 102 578,76**
НДС (12 %)	132 309,45
Итого	**1 234 888,21**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

3723

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, полов, системы электроосвещения в здании КГУ " Иртышская СОШ № 4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70-3/22 от 28.07.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 31.08.2022 года

(локальная смета 2-1-2)

на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	20	191,7	1,89	3834	37,8	–	2734	7093
						189,81	0,96	3796,2	19,2	–	525	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	15	58,58	0	878,7	0	–	633	1632
						58,58	0	878,7	0	–	121	
			Раздел 3 Светотехническое оборудование									

		3.1 Монтаж светотехнического оборудования									
3	29	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	1	759,08	8,84	759	9	0	543	1406
						750,24	3,48	750	3	0	104	
4	13	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	15	1231,27	49,47	18469	742	0	12989	33974
						1181,8	20,86	17727	313	–	2517	
5	33	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	1	1139,63	16,49	1140	16	0	814	2110
						1123,14	6,95	1123	7	0	156	
		Раздел 4 Электроустановочные устройства										
6	40	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	15	206,04	0,22	3091	3	–	2224	5740
						205,82	0,1	3087	2	–	425	
7	43	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	3	185,07	0,22	555	1	–	399	1031
						184,85	0,09	555	0	–	76	
		Раздел 6 Прочие работы										
8	56	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	25	66,71	0,94	1668	24	0	1184	3080
						65,77	–	1644	0	0	228	
9	57	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР=72 %	шт.	25	831,07	346,22	20777	8656	0	11658	35030
						484,85	162,82	12121	4071	0	2595	

Итого	**91 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	879
- накладные расходы, тенге	57 145
в т.ч. зарплата, тенге	5 143
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 020

Всего	**148 780**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 976**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**151 756**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**159 344**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	151 376,80
Генподрядные 10%	15 137,68
Итого	**136 239,12**
НДС (12 %)	16 348,69
Итого	**152 587,81**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)