Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) от 02.04.2019 № 178

Заказчик: КГКП на ПХВ "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Форма №3
Подрядчик: ТОО"КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»,Павлодарская область, район Теренкөл, с.Львовка
Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			29	08.02.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»	39 390 161,53									
за месяц	12 412 970,85	11 083 009,69							1 329 961,16	12 412 970,85
удержание 5 %	620 648,54	554 150,48							66 498,06	620 648,54
К оплате:	11 792 322,31	10 528 859,20							1 263 463,10	11 792 322,31

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010240002591

Руководитель _____ Фахирслямов Д.К.

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540000603

Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007230

Директор _____ Абдыхаев М.С.

"SANA-2015" Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Теренкөл,с Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл» Павлодарская область, район Теренкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 8

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 7-2-1)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1-1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	18.2	8770.36	1619.68	159621	29478	125897	8071	181107	Казахстан
					233.28	382.62	4246	6964	–	13415		
2	2-2176-0301-04	Вода техническая	м3	1.274	30		38		38	–	41	Казахстан
					–		–		–	3		
3	3-1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	182	1368.24	143.42	249020	26102	–	165811	448017	Казахстан
					1224.82	40.53	222917	7376	–	33186		
4	4-2114-0101-01	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.7826	2384		1866		1866	–	2015	Казахстан
					–		–		–	149		
5	5-2176-0301-04	Вода техническая	м3	4.55	30		136		136	–	147	Казахстан
					–		–			11		
6	6-2977-7701-01(пл)СТ213-306-0107	Плитка бетонная брусчатка СТ РК 958-93 толщиной 50 мм серая	м2	182	1383		251706		251706	–	271842	Казахстан

					–		–		–	20136		
7	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	120	2236,76	32,62	268411	3914	185995	72049	367697	Казахстан
					820,85	13,05	98502	1566	–	27237		
8	8 2977-7702 С1(пл);СТ1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	32378		62166		62166	–	67139	Казахстан
					–		–			4973		
9	9 8601-0302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам). Скамья со спинкой НР=0	шт	2	90886	202	181772	404	169084	10776	207952	Казахстан
					6142	55	12284	110	–	15404		

10	10 8601-0303-0205	Конструкции урн металлические поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам. Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	1	10660	–	10660	–	10660	–	11513	Казахстан
					–	–	–	–	–	853		
11	11 8601-0303-0204	Конструкции урн металлические поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам. Урна "Сатурн"//мусорный бак// НР=0	шт	1	32606	32	32606	32	32464	93	35315	Казахстан
					110	8	110	8	–	2616		

Итого	**1 592 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 023
материалы, изделия и конструкции, тенге	820 013
- накладные расходы, тенге	256 780
в т.ч. зарплата, тенге	23 112
- сметная прибыль (6 %), тенге	117 983
Всего	1 592 785

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 113
Непредвиденные работы и затраты(2%)	32 238
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**1 644 136**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**1 561 929,20**
НДС (12 %)	**187 431,50**
Итого	**1 749 360,70**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 0509400[illegible]
Директор _____ Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
эксперт _____ Жанпеисов Ф.И.
аттестат № KZ44VJE00073319

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель _____ Захирсламов Д.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007[illegible]
Директор _____ Абдыхаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект: «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 7-1-1)

на ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101 0104 0102	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/ НР=72 %	м3 грунта	31	51,13	51,13	1585	1585	–	439	2186	Казахстан
					–	19,68	–	610	–	162		
2	2 1101 0104 0701	Площади Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланирова нной поверхност и за проход бульдозера	28	1,56	1,56	44	44	–	12	61	Казахстан
					–	0,6	–	17	–	4		
3	3 1101 0201 0101	Грунт Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т Первый проход по одному следу на толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненно го грунта	31	78,16	78,16	242	242	–	79	335	Казахстан
					–	1,59	–	37	–	21		

4	4 1101-0201-0107											
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=5, ктрм1=5, кэкс1=5, кмат1=5.	м3 уплотненного грунта	31	37,17	37,17	1152	1152	–	262	1527	Казахстан
					–	11,72	–	363	–	113		
5	5 1101-0104-0102											
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м вытесненный/ НР=72 %	м3 грунта	50	51,13	51,13	2556	2556	–	708	3526	Казахстан
					–	19,68	–	984	–	261		

6	6 1101-0102-0338											
	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка лишнего грунта/ НР=72 %	м3 грунта	19	339,74	339,74	6455	6455	–	831	7869	Казахстан
				–	60,74	–	1154	–	583		
7	7 4121-0201-05											
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	158,65	59		9360		–	–	10109	Казахстан
				–		–		–	749		
	Итого					28 654					
	в том числе										
	затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 217					
	в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 107					
	перевозка грузов, тенге					9 360					
	накладные расходы, тенге					2 956					
	в т.ч. зарплата, тенге					266					
	сметная прибыль (8 %), тенге					2 122					

Всего	**28 654**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	344
Непредвиденные работы и затраты(2%)	580
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**29 578**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**28 099,10**
НДС (12 %)	**3 371,89**
Итого	**31 470,99**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Абдыкаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
Эксперт _____ Жантеусов Ф.И.
аттестат № KZ44UJE00073319

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель _____ Ф.И.О. Д.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140
Директор _____ Абдыкаев М.С.

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкел,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 10

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Корректирующая смета № 2)

по локальной смете № 2-1-1 Общестроительные работы

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ДОБАВИТЬ.

1	1 1203-0101-1601											
	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72 %	м3	2,6	44191,49	1572,03	114898	4087	13184	71573	201389	Казахстан
				37548,79	684,54	97627	1780	–	14918		
2	2 1111-0101-2705											
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	11	3809,82	21,78	41908	240	22920	13566	59912	Казахстан
				1704,41	8,32	18749	92	–	4438		
3	3 1115-0108-1609											
	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	50,52	1402,14	8,58	70836	433	422	50516	131060	Казахстан
				1385,2	3,58	69980	181	–	9708		
4	4 232-401-0101											
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	50,52	3122		157723		157723	–	170341	Казахстан
				–		–		–	12618		

5	5 1146-0401-0102											
	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72 %	м3	7,73075	19142,43	8647,8	147985	66854	–	81051	247359	Казахстан
				10494,63	4066,88	81131	31440	–	18323		
6	6 1213-0103-0105											
	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	124,6	817,55	58,2	101867	7252	–	70605	186270	Казахстан
				759,35	27,67	94615	3448	–	13798		

Итого	**996 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 249
- накладные расходы, тенге	287 311
в т.ч. зарплата, тенге	25 858
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 803

Всего	**996 331**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 956
Непредвиденные работы и затраты(2%)	20 166
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**1 028 453**

Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	977 030,35
НДС (12 %)	117 243,64
Итого	1 094 273,99

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ Мукаев Б. К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
эксперт _____ Шакуов Б.А
аттестат № KZ14VUE00034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель_____ К

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 07230
Директор_____ Абдыхаев М.С

к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500

Форма

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Теренкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»,Павлодарская область, район Теренкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 11

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 4-1-1)

на ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов/ограничителей перенапряжений/ НР=72 %	комплект	1	10131,39	5124,95	10131	5125	235	4539	15843	Казахстан
					4771,44	1532,24	4771	1532	–	1174		
2	2 2522-0717-01	Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-1/ОПН-0,4/	шт.	1	6790		6790		6790	–	7333	Казахстан
					–		–		–	543		
3	3 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	0,075	185780,21	27445,56	13934	2059	8457	3036	18328	Казахстан
					45576,75	10651,02	3418	799	–	1358		
4	4 2437-0107-18	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х35-0,6/1,0	км	0,075	651787		48884		48884	–	12795	Казахстан
					–		–		–	3911		
5	5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	21,2	515,96	430,04	10938	9117	–	3960	16090	Казахстан

					85,92	173,5	1822	3678	–	1192		
6	6 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	21,2	413,63	178,22	8769	3779	1347	3509	13260	Казахстан
					171,84	58,05	3643	1231	–	982		
7	7 1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	8,8	567,43	241,68	4993	2127	598	2113	7674	Казахстан
					257,76	75,69	2268	666	–	568		
8	8 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	3	479,99	220,19	1440	661	135	615	2221	Казахстан
					214,8	70,51	644	212	–	164		
9	9 2431-1309-07	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ск)-1	км	0,033	1294998		42735		42735	–	46154	Казахстан
					–		–		–	3419		
10	10 1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	25161,2	19377,33	25161	9378	55	8695	26564	Казахстан
					5728	6347,81	5728	6348	–	2708		

11	11 2439-0315-01	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт	1	10975	10975	10975	–	11853	Казахстан
					–	–	–	878		
12	12 2522-0723-20	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	4	2385	9540	9540	–	10303	Казахстан
					–	–	–	763		
13	13 2522-0205-13	Зажим поддерживающий типа SO140	шт	1	9732	9732	9732	–	10511	Казахстан
					–	–	–	779		
14	14 2522-0711-32	Зажим анкерный типа SO234S	шт	4	8253	33012	33012	–	35653	Казахстан
					–	–	–	2641		
15	15 2522-0726-15	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	3	2158	6474	6474	–	6992	Казахстан
					–	–	–	518		
16	16 2522-0726-13	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	8	2158	17264	17264	–	18645	Казахстан
					–	–	–	1381		
17	17 2522-0718-17	Зажим ответвительный типа SC97.1	шт	3	607	1821	1821	–	1967	Казахстан

					–		–		–	146		
18	18 2522-0729-02	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт	2	445		890		890	–	961	Казахстан
					–		–		–	71		
19	19 2522-0708-03	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	6	185		1110		1110	–	1199	Казахстан
					–		–		–	89		
20	20 2522-0718-02	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	574		4477		4477	–	4835	Казахстан
					–		–		–	358		
21	21 2522-0205-12	Зажим поддерживающий типа SO135	шт	1	10597		10597		10597	–	11445	Казахстан
					–		–		–	848		
22	22 2522-0739-10	Проводник ЗП-1 оцинкованный, Т П.3 407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ЗП-6/	шт	4	1081		4324		4324	–	4670	Казахстан
					–		–		–	346		
23	23 1129-0114-0101	Гильзы из стальных /полиэтиленовых/труб диаметром 100 мм Установка НР=72 %	гильза	1	1078,58	0,6	1079	1	4	773	2000	Казахстан
					1073,86	–	1074	–	–	148		
24	24 2412-0702-07	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2,5	351		878		878	–	948	Казахстан
					–		–		–	70		

25	25	1116-1201-0101											
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=72 %	сальник	1	3134,13	–	3134	–	765	1706	5227	Казахстан	
					2368,8	–	2369	–	–	387			
26	26	1101-0205-0108											
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР=72 %	м3 грунта	3,6	3054,48	–	10996	–	–	7917	20426	Казахстан	
					3054,48	–	10996	–	–	1513			
27	27	1101-0205-0502											
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,6	930,2	–	2419	–	–	1742	4493	Казахстан	
					930,2	–	2419	–	–	333			
28	28	1101-0107-1302											
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1	68,58	68,58	69	69	–	17	92	Казахстан	
						22,93	–	23	–	7			
Итого							368 483						
в том числе													

- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	221 101
- накладные расходы, тенге	38 622
в т.ч. зарплата, тенге	3 476
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 295
Всего	**368 483**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 422
Непредвиденные работы и затраты(2%)	7 458
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**380 363**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**361 344,85**
НДС (12 %)	**43 361,38**
Итого	**404 706,23**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
эксперт _____ Шакуов Б.А.
аттестат № KZ14VJE00034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель _____ Фахирсламов Д.К.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140017230
Директор _____ Абдыхаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл

500

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкол" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Теренкол,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкол» Павлодарская область, район Теренкол, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкол»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 12

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-5)

на АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	4620,33	6,61	4620	6	53	3285	8537	Казахстан
					4561,05	1,29	4561	1	–	632		
2	2 2483-0302-05	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт	1	23582		23582		23582	–	25469	Казахстан
					–		–		–	1887		
3	3 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	816,61	4,69	2450	14	33	1733	4518	Казахстан
					801,05	1,43	2403	4	–	335		
4	4 2483-0402-01	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт	1	5793		5793		5793	–	6258	Казахстан
					–		–		–	463		

5	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	25	2935.07	1.92	73377	48	1729	51552	134923	Казахстан
					2864	–	71600	–	–	9994		
6	6 2483-0202-03	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт	25	1732		43300		43300	–	46764	Казахстан
					–		–		–	3464		
7	7 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	1472.07	0.72	4416	2	118	3093	8111	Казахстан
					1432	–	4296	–	–	601		
8	8 2483-0201-06	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт	3	330		990		990	–	1065	Казахстан
							–		–	79		

9	9 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	2935.07	1.92	8805	6	207	6186	16191	Казахстан
					2864	–	8592	–	–	1199		
10	10 2483-0205-01	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт	3	1052		3156		3156	–	3408	Казахстан
					–		–		–	252		
11	11 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1. СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	3178.49	–	3178	–	314	2062	5659	Казахстан
					2864		2864		–	419		
12	12 2483-0603-02	Блок питания Скат 1200 А/А Аккумулятор GP12-4.5 (12В 4.5 А/ч)	шт		5742		5742		5742	–	620	Казахстан
					–		–		–	459		

13	13 1308-0206-0901											
		Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	22	50,9	0,86	1120	19	186	664	1927	Казахстан
					41,58	0,34	915	8	–	143		
14	14 1310-0701-0502											
		Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР=72 %	м	146	489,77	0,69	71506	101	14746	40795	121284	Казахстан
					388,08	–	56660	–	–	8984		
15	15 2433-0501-12											
		Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,168	113815		19121		19121	–	20651	Казахстан
					–		–		–	1530		
16	16 1308-0206-0101											
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72	м	22	248,78	2,3	5473	51	369	3640	9142	Казахстан
					229,69	0,12	5053	3		729		
17	17 2439-0101-05											
		Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	22	84		1848		1848	–	1896	Казахстан

						–		–		–	148	
18	18 1310-0702-0501											
		Коробка ответвительная Монтаж на стене НР=72 %	шт	12	740.34	–	8884	–	130	6303	16402	Казахстан
					729.5	–	8754	–	–	1215		
19	19 2483-0601-01											
		Разветвительная коробка типа УК-2П	шт	12	154		1848		1848	–	1996	Казахстан
						–		–		148		

Итого	441 202
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 264
- накладные расходы, тенге	119 313
в т.ч. зарплата, тенге	10 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 681
Всего	**441 202**
Временные здания и сооружения (1.5 %) К=0.8	5 294
Непредвиденные работы и затраты(2%)	8 930
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г - ОТП	**455 426**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,95	**432 654,70**

НДС (12 %) 51 918,56

Итого 484 573,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013391

Директор _____ Жукаев Б. К.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное

БИН 010240002591

Руководитель _____ Фахиров Д.К.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен

ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

БИН 150540006690

эксперт _____ Шакуов Б.А.

аттестат № KZ14VJE00034768

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Eko-StroiProekt"

БИН 110140

Директор _____ Жукаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

500

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 13

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-4)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт	1	14173,3	96,07	14173	96	9616	3237	18803	Казахстан
					4461	34,77	4461	35	–	1393		
2	2 2472-0302-01	Ящик силовой с рубильником и предохранителями типа ЯРП 11М-3[illegible]100А IP32	шт	1	20119		20119		20119	–	21729	Казахстан
					–		–		–	1610		
3	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт	1	1406,78	86,18	1407	86	27	956	2553	Казахстан
					1293,69	34,77	1294	35	–	189		
4	4 2473-0103-10	Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQ[illegible]SIDN, 3х250-400 В 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5[illegible]1,0	шт	1	25818		25818		25818	–	27883	Казахстан
					–		–		–	2065		

5	36 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт	7	2043,14	733,62	14302	5135	944	8476	24600	Казахстан
					1174,73	507,02	8223	3549	–	1822		
6	37 2471-0406-16	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton 20/2600 Д прозрачный 5К Т/ДПП03-24/	шт	7	22593		158151		158151		170803	Казахстан
					–		–		–	12652		
7	38 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт	31	2071,61	821,57	64220	25468	4179	37285	109626	Казахстан
					1115,25	555,23	34573	17212	–	8120		
8	39 2471-0207-10	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом мощность 30 Вт IP20 СТ РК 2595-2014/LED 595 призм	шт	10	1692		135920		135920		146794	Казахстан
					–		–		–	10874		

9	40 2471-0201-72	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40/LED DRL/	шт	21	10520		220920		220920	–	238594	Казахстан
					–		–		–	17674		
10	41 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	1443.43	140.81	4330	423	249	2718	7612	Казахстан
					1219.34	38.94	3658	117	–	564		
11	42 2471-0101-02	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002/НБ502-25 "Выход"/	шт	3	4138		12414		12414		13407	Казахстан
									–	993		
12	43 2471-0101-01	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002/переносной	шт	2	3990		7980		7980		8618	Казахстан
									–	638		
13	44 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт	2	503.85	3.35	1008	7	20	72	1053	Казахстан
					490.7	1.04	981	2		57		
14	45 2471-1202-05	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2-2002 Одноклавишный 250 В, 10 А, IP54	шт	2	1004		2008		2008		2159	Казахстан
										56		

15	46	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	17	447,59	3,45	7609	59	219	5296	13937	Казахстан
						431,23	1,39	7331	24	–	1032		
16	47	2472-1201-01	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	17	345		5865		5865		6334	Казахстан
						–		–		–	469		
17	48	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт	7	447,59	3,45	3133	24	90	2181	5738	Казахстан
						431,23	1,39	3019	10	–	425		
18	49	2472-1201-04	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	7	368		2576		2576		2782	Казахстан
						–		–		–	206		
19	50	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт	30	534,39	3,45	16032	104	781	10951	29141	Казахстан
						525,58	1,39	15767	42	–	2159		
20	51	2472-1201-16	Розетка штепсельная Одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	16	411		6576		1536		7104	Казахстан

					–		–		–	526		
21	52 2472-1401-19	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	550		7700		7700	–	8316	Казахстан
					–		–		–	616		
22	53 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт	4	549 34	4 22	2197	17	39	1546	4042	Казахстан
					535 32	1 39	2141	6	–	299		
23	54 2472-1401-04	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	4	342		1368		1368		1477	Казахстан
					–		–		–	109		
24	55 1308 0 05-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	2	1138 33	18 37	2277	36	319	1462	4038	Казахстан
					1011 16	4 17	2022	8	–	294		
25	56 2472-1401-03	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	2	358		716		153	–	773	Казахстан
					–		–		–	57		

26	60	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	128,5	227,98	9,63	29295	1237	3124	18306	51410	Казахстан
						194,04	3,82	24934	491	–	3808		
27	62	2412-0703-01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	121,5	27		3281		3281	–	3543	Казахстан
						–		–		–	262		
28	65	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	670,44	22,19	6034	199	3590	1659	8309	Казахстан
						249,48	6,6[illegible]	2245	59	–	615		
29	66	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	980,6	27,36	8825	246	6334	1673	11338	Казахстан
						249,48	8,69	2245	78	–	840		

Итого	95[illegible] 325
в том числе	
[illegible] рабочих строителей, тенге	[illegible] 294
затраты на эксплуатацию машин, тенге	[illegible] 139
[illegible] плата машинистов, тенге	[illegible] 669
[illegible] изделия и конструкции, тенге	[illegible] 822
[illegible] расходы, тенге	[illegible] 455
[illegible] плата, тенге	[illegible]
[illegible] прибыль (8 %), тенге	[illegible] 614

Всего	**953 325**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 440
Непредвиденные работы и затраты(2%)	19 295
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**984 060**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**934 857,00**
НДС (12 %)	**112 182,84**
Итого	**1 047 039,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвриСтрой"
БИН 050[illegible]
Директор _____ Мукаев Б. К.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540[illegible]
Эксперт _____ Шакуов Б.А.
Аттестат № KZ14VSE00034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 01024[illegible]
Руководитель _____ [illegible] Д.К.

Авторский надзор, выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140[illegible]
Директор _____ [illegible]дыкаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500

Форма

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Тереңколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 14

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-3)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1.1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм Установка/с установкой манометра/ НР=72 %	узел	1	18306.22	301.12	18306	301	10201	5675	25899	Казахстан
					7803.88	77.73	7804	78	–	1918		
2	2.2443-0104-10	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем DN 15, Qn 1,5 м3/ч Tmax 50°С	шт	1	30385		30385		30385	–	32816	Казахстан
					–		–		–	2431		
3	3.1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметр 25 мм Установка /НР=72 %	фильтр	1	1251.71	166.59	1252	167	14	810	2226	Казахстан
					1070.69	53.72	1071	54	–	165		

4	4 2424-0401-01	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт	1	8572		8572		8572	–	9258	Казахстан
					–		–		–	686		
5	5 2423-0112-03	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	1	1457		1457		1457	–	1574	Казахстан
					–		–		–	117		
6	6 2423-0112-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	3	858		2574		2574	–	2780	Казахстан
					–		–		–	206		
7	7 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка [illegible]	м трубопровода	2,3	17[illegible]28	22,5[illegible]	3998	51	[illegible]	814	5197	Казахстан

					482,58	8,88	1110	20	–	385	
8	8 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр до 25 мм Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1,3	2096,82	22,55	2726	30	2069	460	3441 Казахстан
					482,58	8,88	627	12	–	255	
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	3,6	93,6	1,17	337	4	6	235	618 Казахстан
					90,78	–	327	–	–	46	
10	31 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л Установка НР=72 %	комплект	3	6006,75	50,95	18020	153	4512	9628	29860 Казахстан
					4438,34	39,02	13315	57	–	2272	
11	32 5131-0601-02(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объемом 15 л	комплект	1	3795,1		3795,1		–	–	37951 Казахстан
									3795,1	–	

12	33 5131-0601-01(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	33750		67500	–	–	67500	Казахстан
					–		–	67500	–		
13	81 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	10	3110 18	99,13	31102	991	2187	20444	55670 Казахстан
					2792 4	47 08	27924	471	–	4124	
14	82 2441-0101-02	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый овальный, прямоугольный трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	10	8000		80000	80000	–	86400	Казахстан
					–		–	–	6400		
15	83 2441-0406-02	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и мек с двумя чашами С5У 2		10	1268		12680	12680	–	13194	Казахстан

					–		–		–	1014		
16	84 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт	10	1035,19	0,12	10352	1	327	7217	18975	Казахстан
					1002,4	–	10024	–	–	1406		
17	85 2441-0404-05	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях настенный/застенный, излив с аэратором	шт	10	5313		53130		53130	–	57380	Казахстан
					–		–		–	4250		
18	86 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным Установка НР=72 %	комплект	1	3860,96	196,69	3861	197	534	2322	6677	Казахстан
					3130,2	94,18	3130	94	–	495		
19	87 2441-0103-02	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589	Казахстан
					–		–		–	710		
20	88 2441-0106-01	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитаз с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8870	–	9586	Казахстан
					–		–		–	710		

21	89 2441-0402-01	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	1	1372	1372	1372	–	1482	Казахстан
					–	–	–	110		
22	90 2613-0103-70	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397	397	397	–	429	Казахстан
					–	–	–	32		
23	91 2441-0107-01	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм/сливная арматура с нижним пуском для смывных бачков унитазов/	комплект	1	8870	8870	8870	–	9580	Казахстан
					–	–	–	710		

Итого	488 582
в том числе	
- заработная плата рабочих-строителей, тенге	65 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 395
в т.ч. заработная плата машинистов, тенге	786
материалы, изделия и конструкции, тенге	239 318
- оборудование, тенге	105 651
накладные расходы, тенге	47 104
в т.ч. заработная плата, тенге	4 284
сметная прибыль (8 %), тенге	28 982

Всего	**488 582**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0 8	4 598
Непредвиденные работы и затраты(2%)	7 755
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**500 935**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**475 888,25**
НДС (12 %)	**57 106,59**
Итого	**532 994,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б. К

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
эксперт _____ Шакуов Б.А
аттестат № KZ14VJE00034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель _____ Бекиросламов Д.К

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007230
Директор _____ Абдыхаев М.С

к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

500

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,БИН 010240002591 Павлодарская область, район Теренкел,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»,Павлодарская область, район Теренкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект: «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 15

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

Основание

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	21 5131-0602-05(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л/ЭВН-К-30Р/	комплект	1	111573		111573		–	–	111573	Казахстан
					–		–		111573	–		
2	22 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	5	2534,49	–	12672	–	10987	1213	14996	Казахстан
					336,95	–	1685	–	–	1111		
3	23 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	507,77	–	20[illegible]	–	261	1275	3570	Казахстан
					442,55	–	177[illegible]	–	–	264		
4	24 2457-1301-01	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт	4	25[illegible]		101[illegible]		10128	–	10938	Казахстан
										810		
5	25 2422-0209-04	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной для воды, нефтепродуктов ГСМ [illegible] до +200 [illegible] ГОСТ 2[illegible] 2000 [illegible] 32	шт	7	67[illegible]		47[illegible]		[illegible]7138		[illegible]0939	Казахстан

						–	–	–	3771		
6	26 2422-0209-03	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	5	5204	26020	26020	–	28102	Казахстан	
						–	–	–	2082		
7	27 2422-0209-01	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	4	4898	19592	19592	–	21159	Казахстан	
						–	–	–	1567		
8	28 2423-0701-04	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В1) пружинный для воды, Т до +130 С, PN 10, типа 4, ТЕ1, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт	1	3548	3548	3548	–	3832	Казахстан	
						–	–	–	284		
9	29 2423-0701-01	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В1) пружинный для воды, Т до +130 С, PN 10, типа 4, ТЕ1, ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт	1	2014	2014	2014	–	2175	Казахстан	

					–		–		–	162		
10	30 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт	1	646.68	2.47	647	3	70	414	1146	Казахстан
					573.93	0.63	574	1	–	85		
11	31 2423-1203-01	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый с фиксируемой ннастройкой 0.1 бар. Т [illegible]=120 °С PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 клапан [illegible]	шт	1	55096		55096		55096	–	59504	Казахстан
					–		–		–	4408		
12	32 1118-1101-0105	Краны воздушные установка НР=72 %	шт	1	209.13	–	209	–	19	138	374	Казахстан
					190.59	–	191	–	–	28		
13	33 2422-0240-01	[illegible] из [illegible] стали [illegible] [illegible] [illegible] воздуха Т [illegible] 200 [illegible] PN 25 [illegible] ГОС [illegible] 21345-[illegible]	шт	1	38[illegible]		8159		38[illegible]	–	[illegible]1212	Казахстан
							–			3053		

14	37 5113-0403-04(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод ст./ручной насос P 1,6-20/	шт	1	124829		124829		–	–	124829	Казахстан
					–		–		124829	–		
15	38 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимость 0,1 м3 Установка НР=72 %	бак	1	15776,94	689,82	15777	690	10342	3591	20917	Казахстан
					4744,66	242,31	4745	242		1549		
16	39 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметр 50 мм Установка НР=72 %	фильтр	1	1538,54	240,39	1539	240	21	975	2715	Казахстан
					1277,54	76,9	1278	77	–	201		
17	40 2424-0406-03	Фильтр латунный сетчатый муфтовый для систем водоснабжения и отопления до +120 °С PN до СТ РК ГОСТ 1505 с 2010 DN 5	шт	1	1014		1047		1014	–	2959	Казахстан
							–			812		

18	41 2454-0514-01	Группа безопасности Т от +20 °С до +120 °С, DN 25 PN 2,5	шт	1	13589		13589		13589	–	14676	Казахстан
					–		–		–	1087		
19	42 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	1935,7	19,69	9678	99	7453	1558	12135	Казахстан
					425,3	7,59	2126	38	–	899		
20	43 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	1342,16	19,7	6711	99	4486	1558	8931	Казахстан
					425,3	7,59	2126	38	–	662		
21	44 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72	м трубопровода		644,85	9,7	164	2	1200	3	2	Казахстан
					425,3	7,59	42		–			

22	45	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	1520.62	19.7	1521	20	1076	312	1979 Казахстан
						425.3	7.59	425	8	–	147	
23	46	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	12	93.6	1.17	1123	14	20	784	2060 Казахстан
						90.78	–	1089	–	–	153	
24	47	1115-0403-1004	Решетки, переплеты радиаторные трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная количество слоев 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0.047	96.22	1.17	45	–	8	28	79 Казахстан
						81.71	0.55	39	–	–	6	
25	48	1113-0301-0429	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1.5	6.42	2.6	42	4	1	12	210 Казахстан
						4.44	0.2	32	–		16	

26	49	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % ктрр1=2 ктрм1=2, кэкс1=2, kмат1=2,	м2	1,5	217,91	6,85	327	10	253	46	403	Казахстан
						42,12	0,86	63	1	–	30		
27	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	11	722,57	77,5	7948	853	3644	2769	11574	Казахстан
						313,76	35,8	3451	394	–	857		
28	51	2343-0303-12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука t от -200 С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм		1,5	482		2651		[illegible]	–	28[illegible]3	Казахстан
						–		–			212		

29	52 2343-0303-10	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,5	437		2404	2404	–	2596	Казахстан
					–		–	–	192		
30	53 2343-0303-08	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	1,1	368		405	405	–	437	Казахстан
					–		–	–	32		
[illegible]	54 2613-0102-19	Крепления для трубопроводов Арон-штейна плавал. хомутый	м	8,5	537		4564	4564	–	4929	Казахстан
							–	–	365		
	55 1115-0403-1004	Решетки, переплеты радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм [illegible] подобное Окраска масляная [illegible] красок 2 [illegible]	м2 [illegible]	0,5	960,22	1,17	4[illegible]0	[illegible]	295	337	Казахстан

						819,77	0,55	410	–	–	62	
33	56 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2 Установка НР=72 %	узел	1	28286,91	1122,09	28287	1122	13153	10421	41805	Казахстан
					14012,12	461,38	14012	461	–	3097		
34	57 2422-0209-06	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной для воды нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		4	10089		40356		40356		43583	Казахстан
									–	3228		
35	58 2423-0212-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый для воды и пара, Т до +225°С PN 16, марки 15кч18п(р); 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	858		1716		1716	–	1853	Казахстан
									–	1147		
36	59 2423-0212-03	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый для воды и пара, Т до +225 °С PN 16, марки 15кч18п(р); 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		3	457		1371		1285		1371	Казахстан

					–		–		–	583	
37	60 2411-1603 06	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	1	1422		1422		1422	–	1536 Казахстан
					–		–		–	114	
38	61 2411-1603-07	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	6	1701		10206		10206	–	11022 Казахстан
					–		–		–	816	
39	62 1118-[illegible]01 0102	Манометры с трехходовым краном Установка трехходовой кран/ НР=72 %	комплект	4	355.49	–	1422	–	74	970	2584 Казахстан
					336,95	–	1348	–	–	[illegible]	
40	63 2422-0743-01	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра Т до +150°С PN 16 [illegible] 15 марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	4	[illegible]		62[illegible]		622		8726 Казахстан
					–					[illegible]	
41	[illegible]	Манометры с трехходовым кран. Установка НР=72 %	комплект	4	2534 [illegible]		[illegible]	–	879	[illegible]	11997 Казахстан
					336 [illegible]	–	[illegible]	–		[illegible]	

42	65 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые Установка НР=72 %	комплект	6	507.77	–	3047	–	392	1912	5355	Казахстан
					442.55	–	2655	–	–	397		
43	66 2457-1301-01	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт	6	2532		15192		15192	–	16407	Казахстан
					–		–		–	1215		
44	67 1118-0701-0102	Трязевики наружный диаметр патрубков 57 мм Установка НР=72 %	шт	2	49015.18	223.91	98030	448	99169	5389	111692	Казахстан
					3706.27	35.81	7413	72	–	8274		
45	68 1118-0801-0201	Элеваторы номерные 1, 2 Установка НР=72 %	шт	1	3923.67	219.59	3924	219	730	2183	6596	Казахстан
					2975.48	57.1	2975	57	–	489		
46	69 2454-0503-01	Элеватор 40с10б водострайный стальной N1	шт	1	14987		14987		14987	–	16186	Казахстан
					–		–		–	1199		
47	70 1118-0901-0107	Насосы ручные Установка НР=72 %	комп	1	9192.67	364.75	9193	365	973	5894	16225	Казахстан
					8025.47	160.12	8025	160	–	1207		

48	71 5113-0403-04(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод ст /ручной насос Р 1,6-20	шт	1	124829	124829	–	–	124829	Казахстан
					–	–	124829	–		
49	72 2411-1401-07	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х4,0 38х4,0 мм	шт	1	362	2896	2896	–	28	Казахстан
					–	–	–	232		
50	73 2411-1401-07	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0 57х2,0			362	2	362	–		Казахстан
					–	–	–	29		

51	74 2411-1401-06	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x5,0-32x3,0 мм	шт.	2	391		782		782	–	845	Казахстан
					–		–		–	63		
52	75 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 [illegible]	[illegible] трубопровода	[illegible]	874,97	43,12	9625	475	275	6514	17430	Казахстан
					806,83	15,61	8875	172	–	1291		
53	76 2411-0201-01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами [illegible]x2,5 мм	[illegible]	[illegible]	507				760	–	[illegible]	Казахстан
					–				–	[illegible]		

54	77	2411-0201-06	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,5	512		768		768	–	829	Казахстан
						–		–		–	61		
55	78	2411-0201-15	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4	748		2992		2992	–	3231	Казахстан
						–		–		–	239		
56	79	2411-0201-23	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4	1139		4556		4556	–	4920	Казахстан
						–		–		–	364		
57	80	116-040-[illegible]	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка [illegible] 2 %	м трубопровода	0,5	19[illegible]97	43,1[illegible]	950	22	[illegible]25	296	1346	Казахстан
						8[illegible]83	15,[illegible]	403	8		100		

58	81 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	2923,71	43,12	11695	172	8296	2369	15189	Казахстан
					806,83	15,61	3227	62	–	1125		
59	82 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	15,5	93,6	1,17	1451	18	26	1013	2661	Казахстан
					90,78	–	1407	–	–	197		
60	83 2613-0117-27	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20 наружным диаметром 15 мм длиной 10 м	[illegible]	25	[illegible]		9400		9400	–	[illegible]	Казахстан
					–		–		–	752		
61	84 1312-0[illegible]-0201	Закладные устройство отбора давления идеальных газов 5 этаж [illegible]/Установка манометра НР=72		4	[illegible]	[illegible]	5867	[illegible]	5	4125	[illegible]	Казахстан

					1432	0.2	5728	1	-	799			
62	85	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа Монтаж оборудования/Установка термометра/ НР=72 %	шт	6	1598.9	95.03	9593	570	4040	3589	14236	Казахстан
						830.56	0.14	4983	1	-	1055		
63	86	1120-0301-0210	Решетки жалюзиинные стальные регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм Установка НР=72 %	решетка	6	188[illegible]	35.95	11281	215	2357	6336	9026	Казахстан
						145[illegible]	15.04	8709	90		1409		
64	87	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные регулирую щие (Р), номер 200, размер 200x200 мм Установка НР=72 %	решетка	4	1914.19	35.95	7897	144	1947	4224	13090	Казахстан
						145[illegible]	15.04	5806	60		970		
65	88	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром 200 мм Установка НР=72 %	шт	2	361[illegible]	47.4	5615	332	2174	2627	6527	Казахстан
						501[illegible]	15.04	3543	105		2259		

66	89 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	6911,73	56,96	8294	68	5810	1759	10857 Казахстан
					2013,17	22,89	2416	27	–	804	
67	90 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600–1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	25,6	6729,92	45,18	172286	1156	123944	34306	223119 Казахстан
					1843,22	17,98	47186	460	–	16527	
68	91 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	34,2	2178,63	33,3	74509	4559	39437	23486	105834 Казахстан
					892,2	61,58	30513	2108	–	7840	
69	92 2343-0516-05	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся от 80°С до +100°С [illegible] 0,033 Вт/м [illegible] +10°С [illegible] больше или равно 3500 ГОС [illegible] 638 [illegible] толщиной 20 мм	м2	[illegible]	16135		2097[illegible]		[illegible]		280494 Казахстан

											20777	
70	93 2343-0519-04	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, Лст 0 035 Вт/(м К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 20 мм	м2	20 46	3691		75518		75518		81559	Казахстан
											6041	
	94 2463-0105-03	Средство для крепления воздуховодо- подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19	655		12445		12445		13441	Казахстан
											996	
72	95 1115-0403 1004	Решетки, переплеты радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная ... количество окрасок 2 К=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1.2	960 22	1 17	1152	2	1	39	2010	Казахстан
					576 77	2 55	934	1		49		

73	96	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	86	535,32	1,53	46038	132	986	32342	84651	Казахстан
						522,33	–	44920	–	–	6270		
74	97	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт	20	1177,09	52,89	23542	1058	–	16575	43326	Казахстан
						1124,2	26,84	22484	537	–	3209		
75	98	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт	2	1704,95	[illegible]	3410	180	–	2397	6265	Казахстан
						1614,76	[illegible]	3230	92		464		

Итого	2 001 223
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 066 953
- оборудование, тенге	361 23[illegible]
- накладные расходы, тенге	185 719
- в т.ч. зарплата, тенге	16 715
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 500
Всего	2 001 223
Временные здания и сооружения (1,5 [illegible] К=)	19 650
Непредвиденные работы и затраты(2 [illegible])	33 193

Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	2 054 096
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	1 951 391,20
НДС (12 %)	234 166,94
Итого	2 185 558,14

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой
БИН 050940013378
Директор _____ Мухаев Б. К

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
Эксперт _____ Шатуов Б.А
аттестат №[illegible]0034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591
Руководитель _____ Захарьямов Д.К

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007[illegible]
Директор _____ Абдыкаев М.С

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

500

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.БИН 010240002591 Павлодарская область, район Теренкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г Павлодар, ул Бухар Жырау 349,кв 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»,Павлодарская область, район Теренкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Теренкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 16

приемки выполненных работ за июль от 05.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Наружняя отделка фасадов(л.5)

1.5 Двери

1	35 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	26,88	2909,7	561,54	78213	15094	30762	26237	112806	Казахстан
					1203,76	151,93	32357	4084	–	8356		
2	36 223 203 0402	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10 однопольный	м2	2,1	2987[illegible]		62729		62729	–	[illegible]	Казахстан
					–		–			5018		
3	37 223 201 0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ-РК 943-6, однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10 ДГ 21-10П	м2	5,2	58[illegible]		[illegible]		146462		[illegible]	Казахстан
					–		–		–	[illegible]		

4	38 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одно-полотный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	v2	1,68	7622		12805		12805	–	13829	Казахстан
					–		–		–	1024		
5	42 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	v3 изоляции	1,16	48706,57	2684,74	56500	3114	20097	24793	87797	Казахстан
					28697,28	988,01	3289	1146	–	503		
6	43 234-1010-0101	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ТУ 35-40	v3	1,252	11293,0		2707		12707	–	13724	Казахстан
					–		–		–	317		

Раздел 7 Ведомость отделки помещений (л.11)

7	49 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	17,3	844,37	4,94	14608	85	4698	7094	23438	Казахстан
					567,87	1,64	9824	28	–	1736		
8	50 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,3	392,58	0,86	6792	15	1393	3881	11527	Казахстан
					311,19	0,41	5384	7	–	854		
9	51 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,3	202,65	0,36	3[illegible]36	[illegible]	543	2[illegible]	6[illegible]67	Казахстан
					170,89	0,17	2[illegible]6	[illegible]	–	4[illegible]		
10	55 1115-[illegible]	Стены. Облицовка керамическими плитками на шее из сухих смесей [illegible] готовой, [illegible] НР=72 %	м2 поверхности облицовки	[illegible]5	4069,15	17,04	[illegible]	469	57447	390[illegible]	16299[illegible]	Казахстан

					1963.14	7.38	53986	203	–	12073		
	Раздел 3 Полы(л.12)											
	3.1 Тип пола 1											
11	59 235--01-1-01	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон адмикс расход 4кг от массы цемента)	кг	31.79968	1331		41793		41793		45138	Казахстан
					–		–		–	3343		
12	60 [illegible] 0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72	м2 изолируемой поверхности	96.2	1604.94	87.1	54395	83[illegible]	76223	5[illegible]	22[illegible]	Казахстан
					725.[illegible]	13.12	69[illegible]	2[illegible]2	–	164[illegible]		
13	61 [illegible]	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 [illegible]	м2 изолируемой поверхности	[illegible]	1999.7[illegible]	86.73	92	[illegible]	[illegible]	6[illegible]6	274[illegible]	Казахстан

					875.48	14.96	84221	1439	–	20324		
14	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР=72 %	м2 стяжки	96.2	834.64	31.35	80292	3016	41624	26723	115576	Казахстан
					370.6	15.21	35652	1463	–	8561		
15	63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 %	м2 стяжки	96.2	117.8	5.31	11332	511	10381	492	12770	Казахстан
					4.58	2.52	441	242	–	946		
16	64 1111-0101-1105	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей Устройство НР=72 %	м2 покрытия	96.2	3809.81	21.78	366504	2095	200446	118630	323945	Казахстан
					1704.4	8.32	163943	800	–	38811		

3.2 Тип пола 2

17	67 235--01-1-01	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон-адмикс расход 4кг от массы цемента)	кг	17.88672	1331		23807		23807	—	25712	Казахстан
					—				—	1905		
18	68 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей Устройство НР=72 %	м2 покрытия	54.8	3809.81	21.78	208[illegible]	1194	114183	67577	298463	Казахстан
					1704.41	8.32	[illegible]	456	—	22108		
19	69 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные Устройство НР=72 %	м	68	1536.[illegible]	13.92	[illegible]	946	8335	14786	[illegible]833	Казахстан
					297[illegible]	[illegible]4.84	[illegible]	329		9543		
	2.3 Тип пола 3											
20	70 [illegible]0101-0[illegible]	[illegible] Уплотнение [illegible]бнем НР=[illegible]	м2 площади уплотнения	44	392[illegible]	[illegible]4.04	[illegible]	1497	232[illegible]	2899	[illegible]797	Казахстан
					[illegible]	12.6	[illegible]	554		[illegible]		

21	71 1111-0101-0209											
		Слои подстилающие бетонные Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	3,52	27287,29	7,2	9605	25	81867	10194	114745	Казахстан
					4022,34	–	14159	–	–	8500		
22	72 235-01-1-01											
		Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(пенетрон-адмикс,расход 4кг от массы цемента)	кг	14,3616	1331		19115		19115		20644	Казахстан
					–		–		–	1529		
23	73 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	27	46,43	23,76	20[illegible]	642	7775	8672	3[illegible]31	Казахстан
					434,[illegible]	[illegible]35	[illegible]	306	–	2306		

24	74 233-01-1-09	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальным и свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	27,54	9048		249182		249182	–	269116	Казахстан
					–		–		–	19935		
25	75 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72	м плинтусов	44,1	287,76	2,43	1252	107	8512	2961	16903	Казахстан
					92,31	0,93	40,1	41	–	1252		
	3.8 Кровля(п.23,24)											
30	106 222-09-0-01	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сбросварочных операций	т	1,0028	45594		296[illegible]		2[illegible]195		31[illegible]	Казахстан
									–	23696		
31	[illegible]	Бо[illegible] ГОСТ [illegible] 87 [illegible]		2,[illegible]	4751		32[illegible]		[illegible]319		39[illegible]	Казахстан

					–		–		–	2708		
32	108 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0.0084	988344.33	6869.25	8302	57	7692	407	9406	Казахстан
					65843.4	1474.96	553	12	–	697		
33	109 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0.00067	292105.7	12101.94	196	8	12	127	349	Казахстан
					262140	1532.24	176	1	–	26		
34	110 214-03-1-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00067	408331		274		274	–	296	Казахстан
									–	22		
	3.9 Крыльцо Кр-1 с пандусом(л.26)											
35	128 214-03-1-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04774	40833		1949		1949	–	21[illegible]	Казахстан
									–	1550		
36	129 214-10-2-01	Сетки арматурные периодического профиля класса А-III (А4) ГОСТ РК 25-1-2011 диаметром от 5 до 12 мм	т	0.027	[illegible]		101		1077	–	1[illegible]	Казахстан

					–		–		–	86		
37	130 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,01698	77750,75	1422,75	1320	24	–	940	2441	Казахстан
					76328	607,47	1296	10	–	181		
38	131 222-19-3-01	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01698	701217		11907		11907	–	12860	Казахстан
					–		–		–	953		
39	132 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0156	261990,75	1422,75	4087	22	–	2934	7582	Казахстан
					260568	607,47	4065	9	–	562		
40	133 222-19-3-01	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0156	701217		10939		10939	–	11814	Казахстан
					–				–	815		
41	134 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими [illegible] плитками [illegible] Кабанчик [illegible]	м2 поверхности [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1624	30	[illegible]	10225	[illegible]	Казахстан
					[illegible]	[illegible]	141[illegible]	64		21[illegible]		

42	135 213--06-1-01	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	4	1383		5532		5532	–	5975	Казахстан
					–		–		–	443		
43	136 1111-0101-2704	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе Устройство НР=72 %	м2 покрытия	14 5	1505 95	83 54	21836	1211	7506	9842	34213	Казахстан
					904 77	37 99	13119	551	–	2534		
44	137 233--02-1-03	Плитка керамическая ГОСТ 6787 2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7 5 мм до 13 мм	м2	14 645	1797		26317		26317	–	28422	Казахстан
					–		–		–	2105		
45	138 1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=72 %	м3 основаания	[illegible]	2720 95	1788 3	1614	1059	2	737	2536	Казахстан
					904 75	79[illegible]	55[illegible]	[illegible]	–	188		
46	139 [illegible] 06	Щебень из плотных горных пород для строительных работ [illegible] СТ РК 1284 2004 фракция 2[illegible] мм	м3	[illegible]	[illegible]		3738		[illegible]	–	4037	Казахстан
									–	299		

47	140 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	14.8	745.96	87.52	11040	1296	1231	6515	18959	Казахстан
					575,19	36,2	8513	536	–	1404		
48	142 241-02-1-34	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2.0 мм	м	23.4	1163		27214		27214	–	29391	Казахстан
					–		–		–	2177		
49	143 241-02-1-29	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1.5 мм	м	53.46	718		38384		38384	–	41455	Казахстан
					–		–			3071		
50	144 214-01-2-01	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		[illegible]	[illegible]		14476		[illegible]	–	[illegible]	Казахстан
					–		–			1158		

51	145	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,9066	94,51	2,66	1031	29	479	379	1522	Казахстан
						47,94	0,28	523	3	–	113		
52	146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2, ктрм1=2, кэпр1=2, кэкс1=2, кэтм1=2, кмат1=2	м2	10,9066	161,96	3,77	1766	41	1114	445	2388	Казахстан
						56,06	0,57	611	6		177		
		3.11 Козырек К-1(л.27)											
53	148	222-25-3-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием внутосварных профилей и круглых труб средняя масса [illegible] единицы до [illegible] т	т	0,[illegible]02	856578		[illegible]420		39420	–	42574	Казахстан
								–			1154		
54	150	[illegible]	[illegible] ГОСТ [illegible]-80 [illegible] до 1,2 мм	т	[illegible]84	686[illegible]		930		129[illegible]	–	[illegible]	Казахстан
											[illegible]34		

55	152 222--25-3-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12118	856578		103800		103800	–	112104	Казахстан
					–		–		–	8304		
56	153 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали устройство НР=72 %	м2 покрытия	0,375	1205,45	14,47	452	5	10	315	829	Казахстан
					1164,46	3,87	437	1	–	61		
57	154 1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	4,18	94,51	2,66	395	11	184	145	583	Казахстан
					47,94	0,29	200	1	–	43		
58	155 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска нитрями ГФ-1[illegible] НР=72 % [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	3,77	377	15	428	170	[illegible]	Казахстан
					[illegible]	0,57	234	2		[illegible]		

	3.12 Навес											
59	156 1101-0205-0302	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	15 16	1781.78	–	27012	–	–	19448	50177	Казахстан
					1781.78	–	27012	–	–	3717		
60	157 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	14 12	846.94	–	11959	–	–	8610	22215	Казахстан
					846.94	–	11959		–	1646		
	3.13 Фундамент Фм-1(2шт)											
61	158 1106-0101-0101	Подготовка бетонная Устройство НР=72 %	м3	0.1	4205.45	1118.59	421	112	174	116	580	Казахстан
					1354.05	259.62	135	25	–	43		
62	159 212 01-3-01	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.102	20453		2086		2086	–	2253	Казахстан
					–				–	167		
63	160 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 Устройство НР=72 %	м3	0.1	4762.15	617.98	279	2[illegible]	629	1443	4579	Казахстан
					4762.8	247.75	190	03	–	339		

64	161 212--01-7-06	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150 W2	м3	0,406	23752	9643	9643	–	10414	Казахстан
					–	–	–	771		
65	162 214--10-2-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	398962	3192	3192	–	3447	Казахстан
					–	–	–	255		
	3.14 Стойка Ст-1									
66	165 214--01-2-01	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12(10) мм	т	0,02476	576293	14269	14269	–	15411	Казахстан
					–	–	–	1142		
	3.15 Козырек									
67	168 222--25-1-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей создания масса сборочной единицы до [illegible] Б 2//	т	0,1546	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	136743	Казахстан
					–	–	–	[illegible]		

68	169 222-25-3-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей из круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//П-1.Т-2//	т	0,15513	856578		132881		132881	–	143511	Казахстан
					–		–		–	10630		
69	171 214-04-6-19	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,5	4504		51796		51796	–	55940	Казахстан
					–		–		–	4144		
70	172 1112-0101-1001	Покрытия мягкие (бранд[illegible] параллельно [illegible] кому подстилающему из листовой [illegible] [illegible] [illegible]

										–	322	
72	174 217--01-1-07	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0111	647579		7188		7188	–	7763	Казахстан
					–		–		–	575		
	3.16 Элементы водостока(л.30)											
73	175 1112-0101-0901	Желоба настенные Устройство КР=72 %	м желобов	6	9855 75	155 53	59134	933	52810	4099	68292	Казахстан
					898 5	50,4	5397	302	–	5059		
74	176 224--06-1-01	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	М	5	1638		9828		9028	–	10614	Казахстан
					–		–		–	786		
75	176 224--06-1-04	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 80 мм	шт	1	319		1913		1913	–	2071	Казахстан
					–		–		–	158,3		

76	179 224-06-1-07	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	8	805		6440		6440	–	6955	Казахстан
										515		
77	180 224-06-1-09	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	2	837		1674		1674	–	1808	Казахстан
										134		
	3.17 Водосточная труба(л.30)											
78	181 1208-0101-1901	Трубы водосточные Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	3	807.29	0.13	2422	–	841	1084	3462	Казахстан
					521.7	–	1505	–	–	256		
79	182 224-06-1-02	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	213		8540		840	–	9213	Казахстан
										683		

80	183 224--06-1-03	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	3	2006		6018		6018	–	6499	Казахстан
					–		–		–	481		
81	184 224--06-1-08	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	2	1047		2094		2094	–	2262	Казахстан
							–			168		
	3.18 Поручень П-1											
82	185 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг установка НР=72 %	т стальных элементов	0.01686	81032.33	6869.25	1366	115	140	817	2358	Казахстан
					65843.4	1474.96	1110	25		175		
83	186 222--06-4-01	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0.1 т		0.016[illegible]	89[illegible]		14567		145[illegible]	–	5732	Казахстан
							–			1165		
84	188 [illegible]	[illegible]		0.004[illegible]	64[illegible]		2875		2[illegible]	–	[illegible]05	Казахстан

					–		–		–	230		
85	189 241--17-4-05	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2.5 мм	шт	6	325		1950		1950	–	2106	Казахстан
					–		–		–	156		
	3.19 Поручень П-2											
86	190 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг Установка НР=72 %	т стальных элементов	0.00977	81032,33	6869.25	792	67	82	474	1367	Казахстан
					65843.4	1474.96	643	14	–	101		
87	191 222--09-4-01	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.00937	895895		8395		8395	–	9067	Казахстан
					–		–		–	672		
88	193 217--01-1-07	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 с 87 строительный	т	0.00296	647579		917		1917	–	2070	Казахстан
							–			153		
89	194 241--17-4-05	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2.5 мм	шт	4	325		500		1300		1414	Казахстан
							–			104		

3.20 Отмостка(п.4)

90	195 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	3.4	7017,45	1056,86	23859	3594	9093	9096	35591	Казахстан
					3286,01	429,6	11172	1461	–	2636		
91	196 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	3.4	13000,94	1818,35	44203	6183	25913	10645	59236	Казахстан
					3560,15	787,6	12107	2678		4388		
92	197 1111-0101-1501	Покрытия бетонные толщина 30 мм Устройство НР=72 %	м2 покрытия	80	554,52	104,72	44362	8378	5927	23877	73698	Казахстан
					375,8	38,72	30064	3098		5459		
93	198 212-0716-01	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	222,37		54363		54362	–	58712	Казахстан
										2149		

94	199 1111-0101-1502	Покрытия бетонные Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101 1501 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2 кэкс1=2; кмат1=2	м2 покрытия	80	30,87	9,21	2470	737	–	1510	4298	Казахстан
					21,66	4,55	1733	364	–	316		
95	200 212-0116-01	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	22207		18121		18121	–	19571	Казахстан
					–		–		–	1450		

Итого	4 445 942
в том числе	
заработная плата рабочих-строителей, тенге	816 211
затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 137
в т.ч. заработная плата машинистов, тенге	22 659
материалы, изделия и конструкции, тенге	2 790 487
накладные расходы, тенге	603 186
в т.ч. заработная плата, тенге	54 359
сметная прибыль (9 %), тенге	342 755
Всего	4 445 942
Временные здания и сооружения (1,5%), тенге	53 411
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	89 [illegible]

Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	4 589 279
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	4 359 815,05
НДС (12 %)	523 177,81
Итого	4 882 992,86

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940[illegible]
Директор _____ Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО"ЛЮКС-ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
Эксперт _____ Жанпеисов Ф.И.
аттестат № [illegible]VJE00073319

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002501
Руководитель _____ Ракурс Тимоа Д.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007[illegible]
Директор _____ Абдыхаев М.С.