Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) от 02.04.2019 № 178

Форма №3

Заказчик: КГКП на ПХВ "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО"КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Львовка
Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					29	08.02.2022			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»	43 914 944,42									
за месяц	4 524 782,89	4 039 984,72							484 798,17	4 524 782,89
удержание 5 %	226 239,14	201 999,24							24 239,91	226 239,14
К оплате:	4 298 543,75	3 837 985,49							460 558,25	4 298 543,75

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 010240002591

Руководитель_____ Фахирслямов Д.К.

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б. К.

Технадзор: с объёмом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 110340006690

Директор_____ Жанпеисов Т. Ф.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007230

Директор_____Абдыхаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»,Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Львовка

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт №17

приемки выполненных работ за июль от 08.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

На Отопление и вентиляцию

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	261--01-2-19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030	Казахстан

					–		–		–	150		
2	19 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	960,22	1,17	192	–	28	118	335	Казахстан
					819,77	0,55	164	–	–	25		
3	20 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка/электрокотел резервный/ НР=72 %	комплект	1	4566,75	50,95	4567	51	78	3209	8398	Казахстан
					4438,34	19,02	4438	19	–	622		
4	34 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	22703,73	453,42	22704	454	3999	13248	38828	Казахстан
					18250,57	149,57	18251	150	–	2876		
5	35 511--03-1-05(об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	21668		21668		–	–	21668	Казахстан
					–		–		21668	–		
6	36 1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР=72 %	узел	1	9192,66	364,75	9193	365	803	5894	16293	Казахстан
					8025,41	160,12	8025	160	–	1207		
7	99 1215-0102-1301	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой НР=72 %	прибор	22	188,45	–	4146	–	–	2985	7702	Казахстан

				188,45	–	4146	–	–	570		
8	100 1118-0101-0101										
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч).Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации,водостоков, отопления, вентиляции), применены коэффициенты к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, исключены нормы расхода материалов НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	котел	1	14683,39	643,17	14683	643	–	10293	26975	Казахстан
				14040,22	256,18	14040	256	–	1998		

Итого	**122 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 788
- оборудование, тенге	21 668
- накладные расходы, тенге	35 749
в т.ч. зарплата, тенге	3 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 448
Всего	**122 229**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 207
Непредвиденные работы и затраты(2%)	2 035
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**125 471**

Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95 **119 197,45**

НДС (12 %) **14 303,69**

Итого **133 501,14**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150540006690
эксперт_____ Шакуов Б.А.
аттестат № KZ14VJE00034768

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное
БИН 010240002591

Руководитель_____ Фахирслямов Д.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"
БИН 110140007230

Директор_____ Абдыхаев М.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

'SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.БИН 010240002591 Павлодарская область, район Тереңкөл,с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бухар Жырау 349,кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории села Львовка, район Тереңкөл»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 08.02.2022 года

Акт № 18

приемки выполненных работ за июль от 08.07.2022 года

(Корректирующая смета № 2)

по локальной смете № 2-1-1 Общестроительные работы

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2021года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72 %	м3	0,6	44191,49	1572,03	26515	943	3042	16517	46475	Казахстан
					37548,79	684,54	22529	411	–	3443		
2	2 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	15,2	4927,12	0,62	74892	9	2619	52033	137079	Казахстан
					4754,22	0,29	72264	4	–	10154		
3	3 1201-0101-0106	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина свыше 1,5 м НР=72 %	м3 грунта	3,2	5777,87	1,86	18489	6	2031	11848	32764	Казахстан
					5141,38	0,86	16452	3	–	2427		
4	4 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	13	5262		68406		68406	–	73878	Казахстан
					–		–		–	5472		
5	5 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	126	891		112266		–	–	121247	Казахстан
					–		–		–	8981		
6	6 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	126	59		7434		–	–	8029	Казахстан
					–		–		–	595		

7	10 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72 %	м3	8,90437	19142,43	8647,8	170451	77003	–	93356	284912	Казахстан
					10494,63	4066,88	93448	36213	–	21105		
8	11 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	40	4571,33	1853,2	182853	74128	–	92304	297170	Казахстан
					2718,13	486,88	108725	19475	–	22013		
9	12 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	157,3	2483,98	32,21	390730	5067	167945	159661	594422	Казахстан
					1384,1	25,64	217719	4033	–	44031		
10	14 1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	114	5110,17	213,77	582559	24370	–	410241	1072224	Казахстан
					4896,4	101,66	558190	11589	–	79424		
11	15 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР=72 %	м2 стен	114	702,31	147,66	80063	16833	–	50343	140838	Казахстан
					554,65	58,69	63230	6691	–	10432		

12	16 1109-0701-0127											
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	0,16778	188465,89	11498,08	31621	1929	860	21114	56954	Казахстан
					171840	2941,38	28831	494	–	4219		
13	17 1207-0101-0102											
		Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	195	76,93	–	15001	–	–	10801	27866	Казахстан
					76,93	–	15001	–	–	2064		
14	18 1207-0101-0301											
		Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	186	37,81	–	7033	–	–	5064	13065	Казахстан
					37,81	–	7033	–	–	968		
15	19 1211-0101-0209											
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	144,2	3017,81	15,82	435168	2281	75874	257883	748495	Казахстан
					2475,82	8,03	357013	1158	–	55444		

16	20 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	20,5	3952,61	9,82	81029	201	60039	15014	103726	Казахстан
					1014,07	3,15	20788	65	–	7683		
17	21 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,04602	79361,37	14391,65	3652	662	119	2204	6324	Казахстан
					62374,5	4140,69	2870	191	–	468		
18	22 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	2,4	697,54	171,25	1674	411	316	773	2643	Казахстан
					394,67	52,83	947	127	–	196		
19	23 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12118	95109,53	21976,65	11525	2663	338	6680	19661	Казахстан
					70342,5	6224,77	8524	754	–	1456		

20	24 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	0,34476	188465,89	11498,08	64976	3964	1768	43386	117031	Казахстан
					171840	2941,38	59244	1014	–	8669		
21	25 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,34476	26872,73	11737,06	9265	4046	902	3965	14288	Казахстан
					12519,65	3453,64	4316	1191	–	1058		
22	26 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,30973	95109,53	21976,65	29458	6807	864	17075	50256	Казахстан
					70342,5	6224,77	21787	1928	–	3723		
23	27 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	11,5	697,54	171,25	8022	1969	1514	3706	12666	Казахстан
					394,67	52,83	4539	608	–	938		
24	28 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72 %	воронка	1	4285,13	369,32	4285	369	152	2731	7577	Казахстан

					3764,22	28,64	3764	29	–	561		
25	29 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72 %	болт	6	157,53	0,93	945	6	–	679	1754	Казахстан
					156,6	0,43	940	3	–	130		
26	30 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72 %	болт	4	157,53	0,93	630	4	–	452	1169	Казахстан
					156,6	0,43	626	2	–	87		
27	31 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,05	62604,59	3520,81	3130	176	4	2177	5732	Казахстан
					59013,48	1433,19	2951	72	–	425		

Итого	**3 998 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 691 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	386 793
- перевозка грузов, тенге	119 700
- накладные расходы, тенге	1 280 007
в т.ч. зарплата, тенге	115 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 166
Всего	**3 998 245**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	47 979
Непредвиденные работы и затраты(2%)	80 924
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.- ОТП	**4 127 148**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**3 920 787,28**
НДС (12 %)	**470 494,47**
Итого	**4 391 281,75**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____Мукаев Б. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
БИН 150640006690
эксперт_____Жанпеисов Ф.И.
аттестат № KZ44VJE00073319

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Теренкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 010240002591

Руководитель_____Фахирслямов Д.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Eko-StroiProekt"

БИН 110140007230

Директор_____Абдыхаев М.С.