Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-1,2-2,2-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор подряда №02/П-2-(1-3)-ШРС от 29 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел								
1	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	21,68	330,85	32,08	7173	695	7398	1,49	32
		м2		272,25	12,13	5902	263	120	0,06	1
2	C12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	21,68	11200,00	--	242816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)**	12	798,85	16,96	9586	203	2790	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
4	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	45,44	46,34	2,62	2106	119	643	0,07	3
		м2		10,51	0,99	478	45	123	--	--
5	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,544	4795,16	--	21789	--	3169	3,66	17
		м3		567,00	--	2576	--	123	--	--
6	E0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	45,44	121,68	9,38	5529	426	2925	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2219	159	123	0,02	1
7	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	45,44	146,64	9,95	6663	452	3127	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2372	170	123	0,02	1
8	E0111-11-2 K=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	45,44	88,76	2,68	4033	122	197	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,52	1,00	115	45	123	--	--
		Тип 2								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,38	46,34	2,62	2520	142	769	0,07	4
		м2		10,51	0,99	572	54	123	--	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,438	4795,16	--	26076	--	3793	3,66	20
		м3		567,00	--	3083	--	123	--	--
11	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	54,38	121,68	9,38	6617	510	3501	0,24	13
		м2		48,83	3,51	2655	191	123	0,02	1
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	54,38	146,64	9,95	7974	541	3742	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2839	203	123	0,02	1
13	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54,38	88,76	2,68	4827	146	235	0,02	1
		м2		2,52	1,00	137	54	123	--	--
		Тип 3								
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	868,8	46,34	2,62	40260	2276	12289	0,07	59
		м2		10,51	0,99	9131	860	123	--	4
15	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	868,8	497,93	20,10	432605	17462	16882	0,06	52
		м2		9,20	5,41	7993	4700	133	0,02	17
16	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	868,8	140,68	1,15	122224	997	712	--	1
		м2		0,14	0,48	122	414	133	--	2
17	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	69,504	1408,07	--	97866	--	45395	3,24	225
		м3		531,00	--	36907	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	169,28	172,67	2,00	29229	339	16685	0,57	96
		м2		93,60	0,27	15845	46	105	0,04	7
19	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	123,14	88,49	1,19	10897	147	7855	0,37	46
		м2		60,30	0,45	7425	55	105	--	--
20	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	231,28	28,88	0,36	6679	83	4517	0,11	26
		м2		18,46	0,14	4269	32	105	--	--
21	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	61,14	76,52	1,42	4679	87	1985	0,19	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-152-2 К=2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза**	1643,56	30,38	0,54	1857	33	105	--	--
		м2		19,80	0,24	32536	394	23470	0,09	145
		Утепление по наружным стенам (л.2)		13,50	0,10	22188	164	105	--	--
23	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен**	258,46	145,84	3,82	37694	987	11830	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9653	372	118	0,01	2
24	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен**	7,76	14044,51	185,63	108985	1440	25876	18,17	141
		м3		3264,75	69,75	25334	541	100	0,34	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1271363	27570			1008
			Тенге			165912	8489			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271363				
		Материалы -	Тенге			583130				
		Всего заработная плата -	Тенге				174401			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242816				
		Местные материалы -	Тенге			251934				
		Сдача и испытание -	Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			199784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29968			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1559416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				204369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1559416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата -	Тенге				204369			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	4274,8	3691,15	24,82	15778924	106101	3382145	3,08	13166
		м2		555,75	9,38	2375720	40098	140	0,05	196
26	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	1264	3691,15	24,82	4665612	31372	1000054	3,08	3893
		м2		555,75	9,38	702468	11856	140	0,05	58
		Дверцы доступа к счетчикам								
27	Е0169-6-3	**Прорезка проемов**	30	97,00	0,79	2910	24	2601	0,61	18
		шт		96,21	0,14	2886	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-34-2	Установка дверок	30	61,59	11,86	1848	356	1758	0,29	9
		шт		44,33	4,50	1330	135	120	0,02	1
29	С11011-818	Петля врезная	60	21,00	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-819	Задвижка	30	40,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	457,4	207,96	1,19	95119	544	14941	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12350	206	119	--	1
32	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1076	455,68	1,27	490312	1367	261923	1,42	1528
		м2		270,00	0,47	290520	506	90	--	2
33	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	272,4	189,45	4,72	51605	1286	23553	0,40	110
		м2		70,88	1,78	19308	485	119	0,01	2
34	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	42,0858	7594,00	--	319600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	803,6	148,03	4,93	118953	3962	29740	0,19	149
		м2		29,25	1,85	23505	1487	119	0,01	7
36	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	124,1562	8390,00	--	1041671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	1076	128,23	15,94	137976	17151	51999	0,24	261
		м2		34,65	5,96	37283	6413	119	0,03	31
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1076	54,68	2,10	58840	2260	3073	0,01	15
		м2		1,65	0,75	1775	807	119	--	--
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,55	5239,08	327,33	8121	507	3277	11,60	18
		1т		1890,00	123,75	2930	192	105	0,60	1
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,55	41200,00	--	63860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,1172	9850,48	1162,95	1154	136	787	46,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	108,00	862	13	90	0,53	--
42	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1172	111158,00	--	13028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	210,2	128,23	15,94	26954	3351	10158	0,24	51
		м2		34,65	5,96	7283	1253	119	0,03	6
44	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	152	72,91	2,80	11083	426	579	0,02	3
		м2		2,20	1,00	334	152	119	0,01	1
45	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-[illegible]	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)	152	793,38	30,23	120594	4595	11001	0,28	43
		м2		49,50	11,32	7524	1721	119	0,06	8
46	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-[illegible]	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)	58,2	369,67	18,33	21515	1067	2174	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1428	399	119	0,03	2
47	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,013986	33697,62	304,24	471	4	487	198,00	3
		т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
48	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли								
49	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)	238	206,16	1,98	49066	471	6780	0,14	33
		м2		23,18	0,76	5517	181	119	--	1
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,9	22656,35	316,57	20391	285	3895	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3139	107	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0112-17-5	Укладка OSB	53	74,81	6,58	3965	349	2413	0,22	12
		м2		35,78	2,48	1896	131	119	0,01	1
52	С11021-113	Плита OSB	0,5406	43700,00	--	23624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	440,3664	161,83	1,24	71264	546	80544	0,97	428
		м2		153,23	0,47	67477	207	119	--	1
54	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	2765,50099	72,00	--	199116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,7471	54900,00	--	41016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	174	188,70	63,44	32834	11039	12962	0,18	30
		м		29,25	23,96	5090	4169	140	0,12	20
		Чаша водосточной воронки								
57	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1884	10586,23	1162,95	1994	219	1391	51,26	10
		т		8093,25	108,00	1525	20	90	0,53	--
58	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,09176	54900,00	--	5038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	15,2	443,00	--	6734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	2,016	35,70	8,70	72	18	85	0,18	--
		м2		27,00	3,29	54	7	140	0,02	--
61	С11011-701	Прокладки уплотнительные	28,8	88,00	--	2534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	830,36	146,64	9,95	121763	8262	57134	0,36	296
		м2		52,20	3,74	43345	3106	123	0,02	15
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	830,36	48,53	5,55	40297	4608	46011	0,26	214
		м2		42,98	2,07	35689	1719	123	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	25,658124	8390,00	--	215272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	830,36	146,64	9,95	121763	8262	57134	0,36	296
		м2		52,20	3,74	43345	3106	123	0,02	15
66	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	830,36	110,95	3,35	92127	2782	4494	0,02	18
		м2		3,15	1,25	2616	1038	123	--	1
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7639312	5239,08	327,33	4002	250	1615	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1444	95	105	0,60	--
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,7639312	50800,00	--	38808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	830,36	663,98	4,90	551342	4069	61638	0,38	317
		м2		58,50	1,85	48576	1536	123	0,01	7
		Тип 5								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,74	146,64	9,95	9933	674	4661	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3536	253	123	0,02	1
71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	67,74	48,53	5,55	3287	376	3754	0,26	17
		м2		42,98	2,07	2911	140	123	0,01	1
72	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	2,093166	8390,00	--	17562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	67,74	146,64	9,95	9933	674	4661	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3536	253	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,74	88,76	2,68	6012	182	293	0,02	1
		м2		2,52	1,00	171	68	123	--	--
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0623208	5239,08	327,33	327	20	132	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	118	8	105	0,60	--
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0623208	50800,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	67,74	121,68	9,38	8242	635	4361	0,24	16
		м2		48,83	3,51	3308	238	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	67,74	891,17	15,20	60368	1030	15053	1,07	72
		м2		173,30	7,37	11739	499	123	0,04	3
		Тип 6								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	3357,2	146,64	9,95	492294	33404	230996	0,36	1195
		м2		52,20	3,74	175246	12556	123	0,02	61
80	Е0111-11-2	Вычитается позиции: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3357,2	-22,19	-0,67	-74495	-2249	-3634	--	-15
		м2		-0,63	-0,25	-2115	-839	123	--	-4
81	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3357,2	663,98	4,90	2229114	16450	249207	0,38	1282
		м2		58,50	1,85	196396	6211	123	0,01	30
		Тип 7								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	260,16	146,64	9,95	38149	2589	17901	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13580	973	123	0,02	5
83	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиции: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	260,16	-44,38	-1,34	-11546	-349	-563	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-328	-130	123	--	-1
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	260,16	121,68	9,38	31656	2440	16749	0,24	63
		м2		48,83	3,51	12704	913	123	0,02	4
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	260,16	891,17	15,20	231847	3954	57814	1,07	278
		м2		173,30	7,37	45086	1917	123	0,04	10
		Тип 8								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	64,34	46,34	2,62	2982	169	910	0,07	4
		м2		10,51	0,99	676	64	123	--	--
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,434	4795,16	--	30852	--	4487	3,66	24
		м3		567,00	--	3648	--	123	--	--
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	64,34	146,64	9,95	9435	640	4427	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3359	241	123	0,02	1
89	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,34	88,76	2,68	5711	172	279	0,02	1
		м2		2,52	1,00	162	64	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	64,34	891,17	15,20	57338	978	14298	1,07	69
		м2		173,30	7,37	11150	474	123	0,04	2
		Тип 9								
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,1	146,64	9,95	4414	299	2071	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1571	113	123	0,02	1
92	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	30,1	48,53	5,55	1461	167	1668	0,26	8
		м2		42,98	2,07	1294	62	123	0,01	--
93	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,93009	8390,00	--	7803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	30,1	146,64	9,95	4414	299	2071	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1571	113	123	0,02	1
95	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,1	88,76	2,68	2672	81	130	0,02	1
		м2		2,52	1,00	76	30	123	--	--
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027692	5239,08	327,33	145	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	52	3	105	0,60	--
97	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,027692	50800,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	30,1	891,17	15,20	26824	458	6689	1,07	32
		м2		173,30	7,37	5216	222	123	0,04	1
		Тип 10								
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	246,5	146,64	9,95	36146	2453	16961	0,36	88
		м2		52,20	3,74	12867	922	123	0,02	4
100	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	246,5	-44,38	-1,34	-10939	-330	-534	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-311	-123	123	--	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	246,5	891,17	15,20	219673	3747	54778	1,07	264
		м2		173,30	7,37	42718	1817	123	0,04	9
		Тип 11								
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136,62	146,64	9,95	20034	1359	9400	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7132	511	123	0,02	2
103	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	136,62	891,17	15,20	121752	2077	30360	1,07	146
		м2		173,30	7,37	23676	1007	123	0,04	5
		Плинтусы								
104	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1266,9	135,76	0,32	171989	405	65043	0,24	299
		м		41,63	0,11	52741	139	123	--	1
105	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4312,82	123,31	0,16	531818	690	86202	0,09	388
		м		16,18	0,07	69781	302	123	--	1
106	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,568	18837,97	11119,34	10700	6316	7014	42,50	24
		1т		7560,00	4200,75	4294	2386	105	20,52	12
107	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,568	47200,00	--	26810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
108	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	175,56	397,39	102,53	69766	18000	39463	0,90	158
		м2		151,65	35,67	26624	6262	120	0,14	24
109	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	31,56	5850,00	--	184626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	144	5470,00	--	787680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	585,6	768,90	31,85	450268	18651	142540	1,15	673
		м2		190,80	12,04	111732	7051	120	0,06	34
112	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	144	3640,00	--	524160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	198	4010,00	--	793980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	89,6	3780,00	--	338688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	154	4250,00	--	654500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0115-202-1	Остекление дверей	95,6304	389,30	3,04	37229	291	13604	0,84	80
		м2		134,33	1,15	12846	110	105	0,01	1
117	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,4	330,85	32,08	1456	141	1502	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1198	53	120	0,06	--
118	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	4,4	11200,00	--	49280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	80	583,00	--	46640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
120	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	107,96	472,81	19,00	51045	2052	29009	1,30	141
		м2		217,73	6,18	23506	668	120	0,03	3
121	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	126,7	427,50	19,32	54165	2448	29225	1,11	141
		м2		185,83	6,39	23545	810	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	220	346,04	18,87	76129	4152	37707	0,82	180
		м2		136,44	6,39	30017	1406	120	0,03	7
123	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	107,96	5501,00	--	593888	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	346,7	6288,00	--	2180050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	270	332,30	23,87	89721	6445	35436	0,68	183
		шт		100,35	9,02	27095	2435	120	0,04	12
126	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	100,02	217,00	--	21704	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	115,2	447,28	20,21	51527	2328	30695	1,29	148
		м2		215,16	6,88	24786	793	120	0,03	4
128	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	115,2	10900,00	--	1255680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	109,4	661,07	1,24	72321	136	20010	0,97	106
		м2		153,23	0,47	16763	51	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	4935,22	187,63	3,94	926005	19445	536853	0,55	2732
		м2		102,11	1,49	503935	7353	105	0,01	36
131	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	4935,22	45,35	0,32	223817	1579	163958	0,20	997
		м2		31,50	0,14	155459	691	105	--	3
		СТЕНЫ								
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	1904,42	252,23	4,07	480345	7742	273251	0,74	1409
		м2		135,68	0,97	258392	1847	105	0,05	98
133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	6738,364	147,12	3,43	991348	23113	530929	0,46	3067
		м2		73,73	1,31	496820	8827	105	0,01	42
134	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	2494,86	45,35	0,32	113144	798	82884	0,20	504
		м2		31,50	0,14	78588	349	105	--	1
135	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	9036,36	102,50	0,49	926263	4428	475642	0,30	2738
		м2		49,95	0,18	451366	1627	105	--	8
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	1377,9	142,58	2,10	196461	2894	95228	0,39	537
		м2		65,03	0,79	89605	1089	105	--	5
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	1081,32	143,53	1,88	155205	2033	89718	0,47	506
		м2		78,30	0,72	84667	779	105	--	4
138	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	443,04	926,55	4,62	410499	2047	118927	1,52	673
		м2		254,97	3,14	112962	1391	104	0,02	7
139	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	96,04	207,64	1,52	19942	146	12686	0,70	67
		м2		111,38	0,56	10697	54	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
140	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	3773,6	181,40	50,15	684533	189246	469868	0,61	2317
		м2		105,83	18,68	399377	70491	100	0,09	347
141	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплители см. таблицу л.2)	386,632	7594,00	--	2936083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
142	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	3805,532	118,31	0,62	450220	2359	310206	0,43	1652
		м2		68,85	0,23	262011	875	118	--	4
143	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	3852,22	558,44	4,92	2151234	18953	788418	1,15	4430
		м2		193,05	1,87	743671	7204	105	0,01	35
144	С11011-752	Сетка стеклянная	4160,3976	65,00	--	270426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	3852,22	80,94	1,65	311799	6356	61724	0,09	339
		м2		14,63	0,63	56358	2427	105	--	12
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
146	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	2,4	78,84	0,08	189	--	112	0,28	1
		м2		46,60	--	112	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
147	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	2,1435	14942,25	5522,03	32029	11836	15443	39,49	85
		т		6682,50	1322,37	14324	2835	90	4,73	10
148	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	2,1435	111158,00	--	238267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
149	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	77	161,83	1,24	12461	95	14084	0,97	75
		м2		153,23	0,47	11799	36	119	--	--
150	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	483,56	72,00	--	34816	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,318	18837,97	11119,34	5990	3536	3927	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	2404	1336	105	20,52	7
152	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,318	47200,00	--	15010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	4,974	11154,54	184,07	55483	916	8349	9,27	46
		м3		1608,75	69,75	8002	347	100	0,34	2
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	160	146,64	9,95	23462	1592	11009	0,36	57
		м2		52,20	3,74	8352	598	123	0,02	3
155	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	160	44,38	1,34	7101	214	346	0,01	1
		м2		1,26	0,50	202	80	123	--	--
156	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,296	5239,08	327,33	1551	97	626	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	559	37	105	0,60	--
157	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,296	50800,00	--	15037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	273,2	167,60	50,15	45787	13701	30246	0,53	146
		м2		92,03	18,68	25143	5103	100	0,09	25
159	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	13,66	7594,00	--	103734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	189,6	3142,91	3,99	595895	757	93243	2,70	512
		м2		467,15	1,22	88572	231	105	--	1
161	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	273,2	558,44	4,92	152566	1344	55915	1,15	314
		м2		193,05	1,87	52741	511	105	0,01	2
162	С11011-752	Сетка стеклянная	295,056	65,00	--	19179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	273,2	80,94	1,65	22113	451	4377	0,09	24
		м2		14,63	0,63	3997	172	105	--	1
		Люк, стремянки, слуховое окно								
164	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,588	22656,35	316,57	13322	186	2545	22,50	13
		м3		3487,50	119,25	2051	70	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,588	1862,35	14,17	1095	8	218	1,88	1
		м3		303,75	5,40	179	3	120	0,03	--
166	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	4,2	148,09	2,78	622	12	720	0,94	4
		м2		141,75	1,06	595	4	120	0,01	--
167	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,03297	72677,00	--	2396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,15	7594,00	--	1139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С11011-819	Петли	24	40,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-813	Ручка	6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,01416	147939,10	1826,10	2095	26	174	42,70	1
		т		8100,00	690,75	115	10	140	3,37	--
172	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0528	35,70	8,70	2	--	2	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
173	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	1,32	88,00	--	116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	5,76	89,31	0,22	514	1	93	0,08	--
		м2		13,32	0,09	77	1	120	--	--
		Стремянка СТ								
175	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,08466	14190,56	5475,87	1201	464	541	31,79	3
		т		5544,00	1552,87	469	131	90	5,46	--
176	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,08466	133700,00	--	11319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
177	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,20226	22656,35	316,57	4582	64	875	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	705	24	120	0,58	--
178	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,20226	1862,35	14,17	377	3	75	1,88	--
		м3		303,75	5,40	61	1	120	0,03	--
179	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	7,92	129,31	4,32	1024	34	1170	0,75	6
		м2		121,50	1,64	962	13	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,08118	43700,00	--	3548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,452	161,83	1,24	1206	9	1363	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1142	4	119	--	--
182	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	46,79856	72,00	--	3369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,18	35,70	8,70	6	2	8	0,18	--
		м2		27,00	3,29	5	1	140	0,02	--
184	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	18	88,00	--	1584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-819	Петли	24	40,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	18,6	140,86	1,61	2620	30	1743	0,53	10
		м2		88,65	0,61	1649	11	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
187	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,12696	14190,56	5475,87	1802	695	811	31,79	4
		т		5544,00	1552,87	704	197	90	5,46	1
188	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,12696	133700,00	--	16975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000648	22656,35	316,57	15	--	3	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	2	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения								
190	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	6,54648	14942,25	5522,03	97819	36150	47163	39,49	259
		т		6682,50	1322,37	43747	8657	90	4,73	31
191	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	6,54648	111158,00	--	727694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	9,012	5174,41	196,62	46632	1772	3279	1,79	16
		м3		272,25	74,27	2454	669	105	0,36	3
193	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,65649	67553,00	--	44348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,41448	93997,62	304,24	38960	126	14444	198,00	82
		1т		33075,00	114,75	13709	48	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Парапетные ограждения								
195	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6465	14942,25	5522,03	9660	3570	4658	39,49	26
		т		6682,50	1322,37	4320	855	90	4,73	3
196	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,6465	111158,00	--	71864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки								
197	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,69556	9850,48	1162,95	6852	809	4673	46,60	32
		т		7357,50	108,00	5118	75	90	0,53	--
198	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,69556	149383,00	--	103905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты								
199	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,24	161,83	1,24	6512	50	7360	0,97	39
		м2		153,23	0,47	6166	19	119	--	--
200	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	252,7072	72,00	--	18195	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,08176	59000,00	--	4824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	550	16,36	0,05	8996	28	2886	0,03	16
		м2		5,81	0,02	3196	11	90	--	--
203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	550	33,16	0,04	18236	22	4118	0,04	23
		м2		8,32	--	4576	--	90	--	--
		Отмостка								
204	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	29,6	653,02	73,75	19329	2183	1301	0,14	4
		м3		21,38	11,67	633	345	133	0,04	1
205	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	198	388,67	--	76956	--	6518	0,14	29
		м2		24,75	--	4901	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
206	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4780	100,48	3,96	480294	18929	328497	0,30	1420
		м		52,20	1,49	249516	7122	128	0,01	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1350	113,48	3,96	153198	5346	92776	0,30	401
		м		52,20	1,49	70470	2012	128	0,01	10
208	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	135,48	3,96	10838	317	5498	0,30	24
		м		52,20	1,49	4176	119	128	0,01	1
209	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	157,48	3,96	7874	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
210	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	310	178,48	3,96	55329	1228	21304	0,30	92
		м		52,20	1,49	16182	462	128	0,01	2
211	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	22	178,48	3,96	3927	87	1512	0,30	7
		м		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	--
212	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6592	10,99	--	72446	--	90200	0,05	330
		м		10,69	--	70468	--	128	--	--
213	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	360,96	5222,44	35,77	1885092	12912	57802	0,70	254
		1кВт		111,70	13,40	40320	4837	128	0,07	24
214	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	320	28,81	--	9218	--	9492	0,12	40
		комплект		23,18	--	7416	--	128	--	--
215	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	320	100,44	--	32142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	198	300,44	--	59487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	42	456,88	--	19189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	12	1654,19	--	19850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	38	3376,81	--	128319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	42	4622,12	--	194129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	22	5502,10	--	121046	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Стройс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	8	8204,26	--	65634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	ЦО111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	344	193,78	--	66660	--	50852	1,00	344
		шт		164,25	--	56502	--	90	--	--
224	ЦО111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	6	266,57	--	1599	--	1191	1,00	6
		шт		220,50	--	1323	--	90	--	--
225	Стройс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	24	15021,89	--	360525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Стройс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	6	19377,35	--	116264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Стройс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	320	1207,97	--	386552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
228	Стройс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	320	1159,97	--	371192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Стройс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	320	720,87	--	230679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	470	200,00	--	94000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	960	140,64	0,07	135010	67	108884	0,65	620
		м2		108,00	0,02	103680	19	105	--	--
232	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	940	72,96	16,85	68586	15839	40345	0,21	198
		м		38,59	4,33	36275	4070	100	0,03	24
233	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	264	42,00	--	11088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	286	46,00	--	13156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	88	60,00	--	5280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	55	73,00	--	4015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	341	106,00	--	36146	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1410	16,94	--	23885	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
239	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	270	100,48	3,96	27130	1069	18555	0,30	80
		м		52,20	1,49	14094	402	128	0,01	2
240	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	70	113,48	3,96	7944	277	4811	0,30	21
		м		52,20	1,49	3654	104	128	0,01	1
241	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	340	10,99	--	3737	--	4652	0,05	17
		м		10,69	--	3635	--	128	--	--
242	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	4	456,88	--	1828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	28,81	--	173	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
244	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	6	100,44	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,32	5222,44	35,77	85230	584	2613	0,70	11
		1кВт		111,70	13,40	1823	219	128	0,07	1
246	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	26	140,64	0,07	3657	2	2949	0,65	17
		м2		108,00	0,02	2808	1	105	--	--
248	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	340	72,96	16,85	24808	5729	14593	0,21	72
		м		38,59	4,33	13121	1472	100	0,03	9
249	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	297	42,00	--	12474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	77	46,00	--	3542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	С11031-544	Самоклеящаяся лента	510	16,94	--	8639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер I размером 100х200 мм (150х150)	60	644,60	16,96	38676	1017	14878	1,12	67
		шт		186,64	7,09	11198	425	128	0,03	2
253	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	86,4	1169,91	13,82	101080	1194	29313	1,62	140
		м2		259,88	5,18	22453	447	128	0,03	2
254	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,2	1144,51	11,11	21975	213	5966	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4581	80	128	0,02	--
255	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	63,6	1210,51	11,11	76989	707	19763	1,48	94
		м2		238,61	4,16	15176	264	128	0,02	1
256	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	10,35	1163,92	8,82	12047	91	2100	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1607	34	128	0,02	--
257	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	198	93,00	--	18414	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	20	979,85	16,96	19597	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
259	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40,8	1169,91	13,82	47732	564	13842	1,62	66
		м2		259,88	5,18	10603	211	128	0,03	1
260	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,4	1144,51	11,11	16481	160	4475	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3436	60	128	0,02	--
261	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	23,2	1210,51	11,11	28084	258	7209	1,48	34
		м2		238,61	4,16	5536	96	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1174,73	9,61	25844	211	5922	1,28	28
		м2		206,72	3,59	4548	79	128	0,02	--
263	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	84	93,00	--	7812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
264	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	50	693,85	16,96	34692	848	12398	1,12	56
		шт		186,64	7,09	9332	354	128	0,03	2
265	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	120	1169,91	13,82	140390	1658	40712	1,62	194
		м2		259,88	5,18	31185	621	128	0,03	3
266	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32	1144,51	11,11	36624	355	9944	1,48	47
		м2		238,61	4,16	7636	133	128	0,02	1
267	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	106	1210,51	11,11	128314	1178	32939	1,48	157
		м2		238,61	4,16	25293	441	128	0,02	2
268	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	15,875	1163,92	8,82	18477	140	3221	0,96	15
		м2		155,22	3,31	2464	53	128	0,02	--
269	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	240	93,00	--	22320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
270	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	60	979,85	16,96	58791	1017	14878	1,12	67
		шт		186,64	7,09	11198	425	128	0,03	2
271	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	142,8	1169,91	13,82	167064	1973	48447	1,62	231
		м2		259,88	5,18	37110	739	128	0,03	4
272	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1144,51	11,11	49443	480	13424	1,48	64
		м2		238,61	4,16	10308	180	128	0,02	1
273	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48	1210,51	11,11	58105	533	14916	1,48	71
		м2		238,61	4,16	11453	200	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	66	1174,73	9,61	77532	634	17767	1,28	85
		м2		206,72	3,59	13644	237	128	0,02	1
275	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	26,7	1174,73	9,61	31365	257	7188	1,28	34
		м2		206,72	3,59	5520	96	128	0,02	--
276	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	360	93,00	--	33480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	51,6	7327,30	378,22	378089	19516	191333	20,04	1034
		м3		3566,25	141,75	184019	7314	100	0,69	36
278	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	50,052	6240,00	--	312324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
279	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
280	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	138,29	4,16	2766	83	1443	0,31	6
		м		54,81	1,56	1096	31	128	0,01	--
281	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	30	181,29	4,16	5439	125	2165	0,31	9
		м		54,81	1,56	1644	47	128	0,01	--
282	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	629,42	14,83	8812	208	1988	0,58	8
		м		105,37	5,55	1475	78	128	0,03	--
283	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	100	808,36	16,79	80836	1679	16409	0,69	69
		м		121,91	6,29	12191	629	128	0,03	3
284	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	66	11,52	--	761	--	948	0,05	3
		м		11,22	--	741	--	128	--	--
285	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	100	11,66	--	1166	--	1437	0,05	5
		м		11,22	--	1122	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	166	75,74	17,69	12572	2937	7481	0,22	37
		м		40,52	4,55	6726	755	100	0,03	4
287	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	2,2	65,00	--	143	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	22	80,00	--	1760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	33	119,00	--	3927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
290	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	15,4	158,00	--	2433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
291	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	110	200,00	--	22000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
292	С11031-544	Самоклеящаяся лента	249	16,94	--	4218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	18	918,83	94,64	16539	1703	11648	2,73	49
		1шт		470,14	35,44	8462	638	128	0,17	3
295	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	18	7208,73	--	129757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	4	16980,53	78,52	67922	314	2551	2,72	11
		1шт		468,14	30,13	1873	121	128	0,14	1
297	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4	201,99	--	808	--	621	1,05	4
		шт		172,46	--	690	--	90	--	--
298	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	2	145863,47	--	291727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	2	3904,80	--	7810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	--	132	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	2	4799,89	--	9600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	918,83	94,64	3675	379	2589	2,73	11
		1шт		470,14	35,44	1881	142	128	0,17	1
303	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	4	4684,34	--	18737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	553,00	--	4424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	10	277,60	--	2776	--	2084	1,05	11
		шт		231,53	--	2315	--	90	--	--
306	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	4	27128,29	--	108513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	4	4519,72	--	18079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	2	46770,18	--	93540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	--
310	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	6	4281,68	--	25690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	--
312	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	4	2327,95	--	9312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	322,00	--	2576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4	201,99	--	808	--	621	1,05	4
		шт		172,46	--	690	--	90	--	--
315	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	2	30310,45	--	60621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	2	36176,99	--	72354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	--	132	--	128	--	--
318	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	2	2597,28	--	5195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	2	1153,75	--	2308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	--
321	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	2	4693,23	--	9386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	--
323	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	2	3373,26	--	6747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	448,00	--	1792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	--	404	--	310	1,05	2
		шт		172,46	--	345	--	90	--	--
326	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	2	31554,86	--	63110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
328	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2897,60	180,60	5795	361	1158	3,15	6
		шт		567,00	42,53	1134	85	95	0,25	--
329	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	4	469,36	25,41	1877	102	963	1,05	4
		шт		250,95	2,41	1004	10	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	2	193684,65	--	387369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	2	2944,82	--	5890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	2,4	943,32	21,84	2264	52	446	0,76	2
		м		137,03	8,18	329	20	128	0,04	--
333	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,4	11,66	--	28	--	34	0,05	--
		м		11,22	--	27	--	128	--	--
334	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	2	580,43	--	1161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	2	277,60	--	555	--	417	1,05	2
		шт		231,53	--	463	--	90	--	--
336	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	2	42576,85	--	85154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4	77,71	10,43	311	42	339	0,34	1
		фланец		66,15	--	265	--	128	--	--
338	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	4	3655,92	--	14624	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	--
340	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	2	1630,19	--	3260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	12	488,14	41,20	5858	494	4355	1,54	19
		1шт		266,96	16,54	3204	198	128	0,07	1
343	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	12	2967,05	--	35605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	554,49	1,66	1109	3	902	3,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		500,85	--	1002	--	90	--	--
345	Спрайс лист	Погодный компенсатор EC1.210	2	32354,85	--	64710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	6	201,99	--	1212	--	931	1,05	6
		шт		172,46	--	1035	--	90	--	--
347	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	4	4933,23	--	19733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	2	4933,23	--	9866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	14	300,44	--	4206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
350	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	2	19021,81	--	38044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	28	64,62	--	1809	--	1993	0,32	9
		комплект		55,62	--	1557	--	128	--	--
352	С131205-5	Термометры в оправе	28	541,00	--	15148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	16	960,18	1,62	15363	26	1187	0,32	5
		комплект		57,94	--	927	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
354	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	28	629,42	14,83	17624	415	3975	0,58	16
		м		105,37	5,55	2950	156	128	0,03	1
355	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	180,87	4,40	362	9	165	0,35	1
		м		62,84	1,66	126	3	128	0,01	--
356	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	11,52	--	346	--	431	0,05	2
		м		11,22	--	337	--	128	--	--
357	Е0116-14-1 Изм. в доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	686	443,04	12,80	303927	8780	273894	1,72	1181
		м		307,13	4,80	210688	3292	128	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	532	340,89	8,30	181354	4413	167812	1,35	721
		м		243,34	3,10	129456	1648	128	0,02	8
359	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	311,19	5,54	9336	166	7682	1,10	33
		м		197,98	2,08	5939	62	128	0,01	--
360	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	68	414,84	6,98	28209	475	23259	1,47	100
		м		264,60	2,63	17993	179	128	0,01	1
361	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	400,60	10,11	3205	81	2359	1,28	10
		м		226,57	3,78	1813	30	128	0,02	--
362	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1966	8,00	--	15728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	157,3	200,00	--	31460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1088	75,74	17,69	82401	19249	49032	0,22	241
		м		40,52	4,55	44085	4947	100	0,03	29
365	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	30,8	123,00	--	3788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
366	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	8,8	117,00	--	1030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
367	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	74,8	81,00	--	6059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	33	73,00	--	2409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
369	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	585,2	61,00	--	35697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	464,2	47,00	--	21817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1632	16,94	--	27646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
372	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	88	300,44	--	26439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	112	456,88	--	51170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	80	375,99	--	30079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	240	375,99	--	90238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	--
377	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6891,00	--	13782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	306,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	140	79,27	1,65	11098	231	12701	0,43	60
		1счетчик		70,88	--	9923	--	128	--	--
380	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	140	3415,04	--	478105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	80	259,55	--	20764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	60	163,55	--	9813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	12928,35	1,65	51713	7	290	0,32	1
		1кран		56,70	--	227	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
384	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	79,27	1,65	159	3	181	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		70,88	--	142	--	128	--	--
385	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	2	3704,81	--	7410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	2	1517,30	--	3035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
388	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	2	300,44	--	601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	6	2608,83	--	15653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
390	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4	103,29	4,16	413	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	--
391	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	116,29	4,16	465	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	--
392	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	138,29	4,16	1106	33	577	0,31	2
		м		54,81	1,56	438	13	128	0,01	--
393	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	181,29	4,16	1088	25	433	0,31	2
		м		54,81	1,56	329	9	128	0,01	--
394	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	11,52	--	254	--	316	0,05	1
		м		11,22	--	247	--	128	--	--
395	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	810	443,04	12,80	358864	10368	323402	1,72	1395
		м		307,13	4,80	248771	3887	128	0,02	19
396	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	966	340,89	8,30	329300	8013	304712	1,35	1308
		м		243,34	3,10	235064	2992	128	0,02	15
397	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	68	311,19	5,54	21161	377	17413	1,10	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		197,98	2,08	13462	141	128	0,01	1
398	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	66	414,84	6,98	27379	461	22575	1,47	97
		м		264,60	2,63	17464	173	128	0,01	1
399	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	400,60	10,11	1602	40	1179	1,28	5
		м		226,57	3,78	906	15	128	0,02	--
400	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/	227,3	200,00	--	45460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
401	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	2896	8,00	--	23168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1716	75,74	17,69	129963	30360	77333	0,22	380
		м		40,52	4,55	69531	7802	100	0,03	45
403	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	11	117,00	--	1287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
404	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	72,6	81,00	--	5881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
405	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	83,6	73,00	--	6103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
406	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	1071,4	61,00	--	65355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
407	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	649	47,00	--	30503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
408	С11031-544	Самоклеящаяся лента	2574	16,94	--	43604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
409	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	164	300,44	--	49272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
410	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	64	456,88	--	29240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	4	663,10	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
412	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	240	375,99	--	90238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	80	1572,61	7,30	125809	584	11128	0,64	51
		шт		106,31	2,36	8505	189	128	0,01	1
414	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	140	79,27	1,65	11098	231	12701	0,43	60
		1счетчик		70,88	--	9923	--	128	--	--
415	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	140	3415,04	--	478105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
416	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	20	259,55	--	5191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	120	163,55	--	19626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
418	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	79,27	1,65	159	3	181	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	142	--	128	--	--
419	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	2	6284,31	--	12569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
420	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	2	999,98	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
422	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	2	456,88	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	4	1654,19	--	6617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
424	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	79,27	1,65	159	3	181	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	142	--	128	--	--
425	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	2	3415,04	--	6830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
426	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	2	360,88	--	722	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
428	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	2	300,44	--	601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	4	663,10	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
430	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	28	1509,78	11,11	42274	311	5568	0,81	23
		м		151,20	4,16	4234	116	128	0,02	1
431	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	12	93,20	--	1118	--	1095	0,54	7
		м2		86,94	--	1043	--	105	--	--
432	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	526	146,84	0,67	77239	353	75254	0,61	323
		м		111,51	0,26	58654	138	128	--	1
433	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	730	155,27	1,50	113347	1096	100977	0,59	429
		м		107,50	0,57	78474	414	128	--	2
434	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	708	82,00	--	58056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	798	350,00	--	279300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	70,3	200,00	--	14060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
437	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	478	8,00	--	3824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	430	13,10	--	5633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
439	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	188	148,11	34,70	27845	6524	18212	0,46	87
		м		83,87	13,00	15768	2444	100	0,06	12
440	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	3,4	6240,00	--	21216	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
441	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	80	2395,68	22,61	191655	1809	38223	2,05	164
		комплект		363,83	9,45	29106	756	128	0,04	3
442	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	80	1298,00	--	103840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	80	402,05	14,59	32164	1168	30482	1,64	131
		комплект		292,95	4,72	23436	378	128	0,03	3
444	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	80	1204,00	--	96320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	80	7145,93	41,20	571675	3296	43304	2,33	186
		комплект		406,35	16,54	32508	1323	128	0,07	6
446	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	80	350,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	80	5799,30	98,64	463944	7891	39433	2,05	164
		комплект		347,29	37,80	27783	3024	128	0,18	14
448	Е0117-2-3	Установка смесителей	80	149,70	1,65	11976	132	13548	0,74	59
		шт		132,30	--	10584	--	128	--	--
449	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	80	1999,00	--	159920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная								
450	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	8	80,98	8,35	648	67	736	0,39	3
		м		68,75	3,12	550	25	128	0,02	--
451	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	8	353,00	--	2824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
452	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	147,00	--	294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	11,52	--	92	--	115	0,05	--
		м		11,22	--	90	--	128	--	--
454	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	1,8	146,04	0,07	263	--	214	0,68	1
		м2		113,40	0,02	204	--	105	--	--
456	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
457	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	--
458	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	4	14478,00	--	57912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
459	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	240	168,32	21,84	40396	5242	44607	0,76	183
		м		137,03	8,18	32886	1963	128	0,04	10
460	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	240	412,00	--	98880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	240	11,66	--	2799	--	3448	0,05	13
		м		11,22	--	2694	--	128	--	--
462	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	160,29	4,16	3847	100	1732	0,31	7
		м		54,81	1,56	1315	38	128	0,01	--
463	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	11,52	--	277	--	345	0,05	1
		м		11,22	--	269	--	128	--	--
464	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	625,88	0,67	2504	3	572	0,61	2
		м		111,51	0,26	446	1	128	--	--
465	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	110	75,74	17,69	8331	1946	4957	0,22	24
		м		40,52	4,55	4457	500	100	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	32	2895,00	--	92640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
467	С11031-544	Самоклеящаяся лента	165	16,94	--	2795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
468	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	8	918,83	94,64	7351	757	5177	2,73	22
		1шт		470,14	35,44	3761	283	128	0,17	1
469	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	8	3846,14	--	30769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
470	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	689,00	--	11024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	22	211,00	--	4642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	24	646,00	--	15504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	36	321,00	--	11556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	69,8	95,95	0,07	6698	5	4642	0,39	27
		м2		63,32	0,02	4419	1	105	--	--
475	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
476	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	340,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	11	2075,61	55,80	22832	614	4291	1,53	17
		1соедин.		283,50	21,26	3119	234	128	0,11	1
478	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,096	253602,37	51859,24	24346	4978	10507	328,34	32
		т		65913,75	19589,85	6328	1881	128	95,68	9
479	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	6	284,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
480	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	2	57699,00	--	115398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3501,55	253,05	7003	506	1369	4,20	8
		шт		661,50	59,12	1323	118	95	0,34	1
482	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	30	1412,38	19,53	42371	586	20394	4,20	126
		шт		710,85	4,73	21326	142	95	0,03	1
483	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	239,71	13,86	959	55	827	1,05	4
		шт		215,25	2,41	861	10	95	0,01	--
484	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	36	2288,20	--	82375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	513,21	13,86	18476	499	8234	1,05	38
		шт		238,35	2,41	8581	87	95	0,01	1
486	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	2	1121,67	--	2243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	2	113,63	1,68	227	3	201	1,05	2
		шт		106,05	--	212	--	95	--	--
488	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	80	357,40	140,70	28592	11256	15625	1,04	83
		шт		165,90	39,69	13272	3175	95	0,23	18
489	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	56	280,90	102,90	15730	5762	8435	0,80	45
		шт		128,10	30,45	7174	1705	95	0,18	10
490	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	252,80	95,55	506	191	313	0,86	2
		шт		137,55	26,99	275	54	95	0,16	--
491	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	30	88,15	2,00	2644	60	2316	0,51	15
		шт		80,85	0,42	2426	13	95	--	--
492	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	160	124,21	1,79	19874	286	12257	0,51	82
		шт		80,33	0,31	12852	50	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	350	102,06	1,68	35719	588	29850	1,05	368
		шт		89,78	--	31421	--	95	--	--
494	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	80	868,43	20,48	69474	1638	38408	3,15	252
		шт		502,95	2,42	40236	193	95	0,01	1
495	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	190	49,29	0,21	9364	40	8642	0,30	58
		шт		47,78	0,11	9077	20	95	--	--
496	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	270	50,86	0,21	13732	57	12685	0,30	82
		шт		49,35	0,11	13325	28	95	--	--
497	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1136	65,60	0,21	74522	239	65610	0,36	406
		шт		60,69	0,11	68944	119	95	--	1
498	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	66,98	1,05	402	6	351	0,38	2
		шт		61,43	0,21	369	1	95	--	--
499	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	18	57,53	0,95	1036	17	896	0,35	6
		шт		52,19	0,21	939	4	95	--	--
500	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,16926	19515,10	7667,10	3303	1298	1953	59,85	10
		т		10206,00	1942,54	1727	329	95	11,27	2
501	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,024	83014,65	1410,15	1992	34	185	39,90	1
		т		7654,50	446,26	184	11	95	2,59	--
502	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	600	86,36	2,94	51816	1764	19511	0,18	107
		м		34,02	0,21	20412	126	95	--	1
503	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	90,45	3,26	9045	326	2813	0,17	17
		м		29,30	0,31	2930	31	95	--	--
504	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	13130	50,27	2,73	660045	35845	379818	0,18	2344
		м		30,24	0,21	397051	2757	95	--	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	240	60,60	4,52	14544	1084	7709	0,20	48
		м		33,29	0,53	7988	126	95	--	1
506	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	11860	8,87	0,11	105198	1245	86362	0,05	623
		м		7,67	--	90907	--	95	--	--
507	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	400	11,05	0,11	4418	42	3551	0,06	25
		м		9,24	0,11	3696	42	95	--	--
508	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	15,20	0,21	6080	84	4748	0,07	29
		м		12,39	0,11	4956	42	95	--	--
509	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24680	5,59	0,11	137961	2591	91088	0,02	518
		м		3,89	--	95882	--	95	--	--
510	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	800	11,00	0,42	8800	336	6145	0,05	42
		м		7,98	0,11	6384	84	95	--	--
511	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	696	35,49	2,84	24698	1973	17634	0,16	110
		м		26,25	0,42	18270	292	95	--	2
512	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	44	283,20	--	12461	--	8778	1,05	46
		шт		210,00	--	9240	--	95	--	--
513	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	12	113,38	--	1361	--	593	--	--
		шт		51,98	--	624	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
514	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	6	9987,34	--	59924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	6	18655,59	--	111934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
516	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	12	72,06	--	865	--	714	0,53	6
		шт		66,15	--	794	--	90	--	--
517	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	110	50,27	2,73	5530	300	3182	0,18	20
		м		30,24	0,21	3326	23	95	--	--
518	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	110	8,87	0,11	976	12	801	0,05	6
		м		7,67	--	843	--	95	--	--
519	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	520	5,59	0,11	2907	55	1919	0,02	11
		м		3,89	--	2020	--	95	--	--
520	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	868,43	20,48	5211	123	2881	3,15	19
		шт		502,95	2,42	3018	14	95	0,01	--
521	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	204	68,72	19,01	14019	3877	4904	0,13	26
		м		21,32	3,99	4348	814	95	0,02	5
522	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	283,20	--	3398	--	2394	1,05	13
		шт		210,00	--	2520	--	95	--	--
523	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	20	20426,93	--	408539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	10	15548,57	--	155486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
526	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	80	4795,66	--	383653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 шт	56	634,91	--	35555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
528	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 шт	2	2327,99	--	4656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
529	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W шт	160	55,03	--	8804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
530	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W шт	58	59,26	--	3437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
531	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W шт	72	55,03	--	3962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
532	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27 шт	30	50,79	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
533	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый) шт	160	40,21	--	6434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
534	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ шт	270	35,89	--	9691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
535	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251 шт	792	35,85	--	28392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
536	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03 шт	270	16,93	--	4571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
537	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В шт	270	23,28	--	6286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
538	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В шт	80	16,93	--	1354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
539	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 шт	80	1080,00	--	86400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
540	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 1000шт	1,596	16300,00	--	26015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
541	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 1000шт	0,396	64800,00	--	25661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,96	24200,00	--	47432	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
543	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	270	37,46	--	10115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
544	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	190	156,00	--	29640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	270	182,00	--	49140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУЗ-01-10/220	1136	195,00	--	221520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
548	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18	134,00	--	2412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
549	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	1596	84,65	--	135108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
550	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FCS020	78	485,28	--	37852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
551	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	30	213,27	--	6398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	52	286,97	--	14922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	78	441,60	--	34445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
554	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,66	44644,65	--	29465	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
555	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,036	181250,42	--	6525	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
556	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	13,42	9831,00	--	131932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
557	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	22,32	16397,00	--	365981	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
558	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,2	25776,00	--	30931	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
559	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1,2	62287,00	--	74744	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
560	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	204	11821,96	--	2411681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	200	133,33	--	26666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
562	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,48	9831,00	--	4719	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
564	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,15	16397,00	--	2460	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22311251	299130			20165
			Тенге			3479124	86270			446
	Стоимость оборудования -		Тенге			371874				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			371874				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6403952				
	Материалы -		Тенге			449771				
	Всего заработная плата -		Тенге				987247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4904151				
	Сдача и испытание -		Тенге			47248				
		Накладные расходы -	Тенге			934627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440315				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7778893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6526
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127441			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1712201				
	Материалы -		Тенге			291027				
	Всего заработная плата -		Тенге				515462			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			832861				
	Сдача и испытание -		Тенге			9869				
		Накладные расходы -	Тенге			521071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2367268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3166
		Сметная заработная плата -	Тенге				593622			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13823224				
	Материалы -		Тенге			5186714				
	Всего заработная плата -		Тенге				2062686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6496178				
	Местные материалы -		Тенге			419				
	Сдача и испытание -		Тенге			78393				
		Накладные расходы -	Тенге			2640238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			987808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17451270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12967
		Сметная заработная плата -	Тенге				2458722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27969305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22659
		Сметная заработная плата -	Тенге				4179785			
		РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
565	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	18	777,15	320,25	13989	5765	9771	2,10	38
		коробка		417,90	75,60	7522	1361	110	0,44	8
566	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	84	112,25	--	9429	--	8819	1,05	88
		шт		103,95	--	8732	--	101	--	--
567	Ц0110-893-21	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	2	3392,75	1069,95	6786	2140	5260	12,60	25
		шт		2137,80	253,05	4276	506	110	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	6	2067,95	662,55	12408	3975	9778	7,35	44
		шт		1325,10	156,45	7951	939	110	0,91	5
569	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	2	4097,10	850,50	8194	1701	5135	12,60	25
		шкаф		2133,60	200,55	4267	401	110	1,16	2
570	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	240	71,72	5,78	17213	1386	8523	0,22	53
		м		36,65	0,73	8795	176	95	--	1
571	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	8200	50,27	2,73	412214	22386	237205	0,18	1464
		м		30,24	0,21	247968	1722	95	--	10
572	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	240	86,36	2,94	20726	706	7804	0,18	43
		м		34,02	0,21	8165	50	95	--	--
573	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2760	28,79	2,21	79460	6086	55613	0,11	290
		м		20,69	0,53	57091	1449	95	--	8
		Материалы,не учтенные ценником								
574	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	0,76	45303,13	--	34430	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
575	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	2	26921,32	--	53843	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
576	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	2	3386,17	--	6772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	18	526,00	--	9468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	СПрайс.лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	84	80,42	--	6755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	6	2503,23	--	15019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
580	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	2	3784,89	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	12	1169,95	--	14039	--	14037	6,30	76
		шт		1158,15	--	13898	--	101	--	--
582	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	2	845,15	--	1690	--	1690	4,20	8
		шт		836,85	--	1674	--	101	--	--
583	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	6	3767,03	--	22602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
584	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	6	5942,09	--	35653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
585	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	2	7978,49	--	15957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	6	1085,80	--	6515	--	6516	5,25	32
		шт		1075,20	--	6451	--	101	--	--
588	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	6	15649,97	--	93900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
589	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	30	334,25	--	10028	--	10022	2,10	63
		шт		330,75	--	9923	--	101	--	--
590	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
592	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	150	112,25	--	16838	--	15748	1,05	158
		шт		103,95	--	15593	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
596	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	210	198,75	--	41738	--	41646	1,05	221
		шт		196,35	--	41234	--	101	--	--
597	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	60	41,78	--	2507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
598	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	150	37,33	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	150	776,87	--	116531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	6	113,63	1,68	682	10	604	1,05	6
		шт		106,05	--	636	--	95	--	--
601	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	6	111,11	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
602	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3300	28,79	2,21	95007	7277	66493	0,11	347
		м		20,69	0,53	68261	1733	95	--	10
603	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	300	120,00	--	35999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
604	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	3000	59,55	--	178663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
605	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,594	16300,00	--	9682	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Лифт №1								
606	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	3	953106,05	129070,20	2859318	387211	902955	1803,90	5412
		лифт		294017,85	31406,55	882054	94220	92,49	181,65	545
607	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	3	-230920,00	-38278,80	-692760	-114836	-238551	-462,00	-1386
		остановк		-75457,20	-9760,80	-226372	-29282	93,31	-58,80	-176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	У214-11-28 К=21,55	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	3	-128665,35	-2443,77	-385996	-7331	-169293	-362,04	-1086
		м высоты		-60257,03	-135,77	-180771	-407	93,44	-0,79	-2
609	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	**Лифт SCHINDLER модель 5500AP**	3	8638275,99	--	25914828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Лифт №2								
610	У214-11-11	**Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	3	953106,05	129070,20	2859318	387211	902955	1803,90	5412
		лифт		294017,85	31406,55	882054	94220	92,49	181,65	545
611	У214-11-20 К=9	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	3	-259785,00	-43063,65	-779355	-129191	-268370	-519,75	-1559
		остановк		-84889,35	-10980,90	-254668	-32943	93,31	-66,15	-198
612	У214-11-28 К=28,95	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м**	3	-172847,42	-3282,93	-518542	-9849	-227426	-486,36	-1459
		м высоты		-80948,54	-182,39	-242846	-547	93,44	-1,06	-3
613	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	**Лифт SCHINDLER модель 5500AP**	3	7891940,20	--	23675821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			54393491	564644			8312
			Тенге			1371884	133597			758
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			49684548				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49684548				
	Материалы -		Тенге			1366959				
	Всего заработная плата -		Тенге			203090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				520771			
	Сдача и испытание -		Тенге			600005				
		Накладные расходы -	Тенге			26851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			504666				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							252
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				75700			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			112297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1983922				
										3280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				596470			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3341983				
	Материалы -		Тенге			1969319				
	Всего заработная плата -		Тенге				984710			
	Сдача и испытание -		Тенге			65365				
		Накладные расходы -	Тенге			902271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4498909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6494
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56167379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9773
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716521			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			128107542	1575827			79645
			Тенге			13622016	479500			2532
	Стоимость оборудования -		Тенге			50056423				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50056423				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7770911				
	Материалы -		Тенге			652861				
	Всего заработная плата -		Тенге				1508017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5504156				
	Сдача и испытание -		Тенге			74099				
		Накладные расходы -	Тенге			1439292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9762815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1723911			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55121422				
	Материалы -		Тенге			26554931				
	Всего заработная плата -		Тенге				10446960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13757695				
	Местные материалы -		Тенге			3489708				
	Сдача и испытание -		Тенге			75234				
		Накладные расходы -	Тенге			12125823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6063
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4034835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71282080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67039
		Сметная заработная плата -	Тенге				12265833			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1335562				
	Материалы -		Тенге			27563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				83852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1183051				
		Накладные расходы -	Тенге			75467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1495691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				95172			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13823224				
	Материалы -		Тенге			5186714				
	Всего заработная плата -		Тенге				2062686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6496178				
	Местные материалы -		Тенге			419				
	Сдача и испытание -		Тенге			78393				
		Накладные расходы -	Тенге			2640238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			987808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17451270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12967
		Сметная заработная плата -	Тенге				2458722			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			150048278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90318
		Сметная заработная плата -	Тенге				16543639			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			129378905	1603398			80654
			Тенге			13787928	487989			2574
	Стоимость оборудования -		Тенге			50056423				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50056423				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7770911				
	Материалы -		Тенге			652861				
	Всего заработная плата -		Тенге				1508017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5504156				
	Сдача и испытание -		Тенге			74099				
		Накладные расходы -	Тенге			1439292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9762815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1723911			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56392785				
	Материалы -		Тенге			27138061				
	Всего заработная плата -		Тенге				10621361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14000511				
	Местные материалы -		Тенге			3741642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			75351				
		Накладные расходы -	Тенге			12325607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1848841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4123104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72841496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68188
		Сметная заработная плата -	Тенге				12470202			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1335562				
	Материалы -		Тенге			27563				
	Всего заработная плата -		Тенге				83852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1183051				
		Накладные расходы -	Тенге			75467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1495691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				95172			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13823224				
	Материалы -		Тенге			5186714				
	Всего заработная плата -		Тенге				2062686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6496178				
	Местные материалы -		Тенге			419				
	Сдача и испытание -		Тенге			78393				
		Накладные расходы -	Тенге			2640238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			987808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17451270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12967
		Сметная заработная плата -	Тенге				2458722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			151607695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91467
		Сметная заработная плата -	Тенге				16748007			
	Итого СМР		**Тенге**			101 551 272				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			50 056 423				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			2 355 990				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			153 963 685				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		**Тенге**			321 436 143				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			6 428 723				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			327 864 866				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			39 343 784				
	Всего с НДС		**Тенге**			367 208 649				

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсеитова Ж.**

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**