Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4, 2-5, 2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Общестроительные работы
Договор подряда №03/П-2(4-6)-ШРС от 30 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные										
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.03-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1 м3	8199	32,50	31,77	266429	260485	49717	--	33		
		м3		0,66	5,59	5411	45843	97	0,02	163		
2	Е0101-38-2	Срезка желобов грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	364,5	123,98	51,24	45192	18679	30396	0,48	175		
		м3		72,23	13,74	26328	5008	97	0,05	17		
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	261	402,30	--	105000	--	118650	2,68	698		
		м3		402,30	--	105000	--	113	--	--		
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	261	32,53	30,98	8489	8085	2668	0,01	3		
		м3		1,53	9,01	399	2351	97	0,03	8		
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11052	19,70	--	217724	--	--	--	--		
		т		3,94	--	43545	--	--	--	--		
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6907,5	3,06	2,66	21163	18379	8844	--	19		
		м3		0,39	0,93	2694	6424	97	--	21		
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	3159	32,53	30,98	102752	97857	32294	0,01	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	1,53	9,01	4833	28459	97	0,03	97
			5054,4	19,70	–	99572	–	–	–	–
			т	3,94	–	19914	–	–	–	–
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2367	5,55	5,55	13149	13149	4141	–	–
			м3	–	1,80	–	4269	97	0,01	16
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2367	3,11	3,11	7364	7364	2319	–	–
			м3	–	1,01	–	2391	97	–	9
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2367	21,55	4,52	51000	10689	39101	0,11	256
			м3	17,03	–	40310	–	97	–	–
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	792	122,18	–	96767	–	109346	0,89	701
			м3	122,18	–	96767	–	113	–	–
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	198	3718,39	66,01	736241	13079	45879	1,35	267
			м3	195,75	24,93	38759	4936	105	0,12	24
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	1012,5	5496,02	208,34	5564717	210944	535772	2,60	2633
			м3	425,25	78,71	430566	79694	105	0,38	389
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3015	66000,00	–	19899	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,475	59900,00	–	148253	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	9,099	53577,00	–	487497	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,17255	53999,00	–	387311	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,665	52241,00	–	1497488	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	2925	245,44	3,82	717912	11174	133884	0,21	620
		м2		37,35	1,44	109249	4212	118	0,01	20
		Колонны								
21	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	61,2	9531,55	990,15	583331	60597	129727	10,40	636
		м3		1644,75	374,04	100659	22891	105	1,83	112
22	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,567	53577,00	–	30378	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,3824	52154,00	–	72098	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,4742	66000,00	–	97297	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,8356	59900,00	–	349552	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								
26	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	256,5	8510,89	360,48	2183043	92463	424502	8,99	2306
		м3		1440,00	136,17	369360	34928	105	0,67	171
27	C12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,7352	53577,00	–	92967	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	C12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	8,1	55134,00	–	446585	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,1538	53999,00	–	548295	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	E0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	2,7	225,50	17,67	609	48	484	0,91	2
		м		164,25	6,62	443	18	105	0,03	–
31	C130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	2,7	518,00	–	1399	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	2,25	22690,58	355,81	51054	801	25733	75,58	170
		м3		11301,75	135,00	25429	304	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1,8	6071,95	353,46	10930	636	1358	3,60	6
		м3		585,00	133,52	1053	240	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,005355	53410,00	–	286	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02979	53999,00	–	1609	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	10,7946	134,31	4,19	1450	45	760	0,38	4
		м2		58,05	1,58	627	17	118	0,01	–
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	142,1181	651,97	34,37	92656	4885	33853	1,21	172
		м2		189,00	12,87	26860	1829	118	0,06	9
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	450	9361,70	241,10	4212766	108495	649017	8,06	3627
		м3		1282,50	91,08	577125	40986	105	0,44	200
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,323	53577,00	–	70882	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	7,281	53299,00	–	388070	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	33,254145	53999,00	–	1795691	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,10247	52154,00	–	213960	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,21195	70437,87	304,24	14929	64	2179	58,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) 1т		9675,00	114,75	2051	24	105	0,56	–
			0,21195	40200,00	–	8520	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)								
			0,45	17710,10	208,73	7970	94	3739	55,16	25
		м3		8230,50	78,75	3704	35	100	0,39	–
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм								
			7,56	8376,65	1327,03	63328	10032	20589	12,49	94
		м3		2137,50	456,24	16160	3449	105	1,72	13
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,21204	41200,00	–	8736	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,27504	93997,62	304,24	25853	84	9585	198,00	54
		1т		33075,00	114,75	9097	32	105	0,56	–
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей								
			0,27504	40200,00	–	11057	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0,5688	14022,60	1941,97	7976	1105	5169	42,30	24
		т		6975,00	726,75	3967	413	118	3,55	2
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0972	53000,00	–	5152	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,4716	59200,00	–	27919	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов								
			53,64	245,44	3,82	13165	205	2455	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2003	77	118	0,01	–
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			2,97	4058,05	66,01	12052	196	688	1,35	4
		м3		195,75	24,93	581	74	105	0,12	–
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)								
			23,13	7828,81	360,48	181080	8338	38280	8,99	208
		м3		1440,00	136,17	33307	3150	105	0,67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,41976	53577,00	–	22489	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9207	53999,00	–	49717	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,18513	69217,00	–	12814	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,01728	126994,77	680,89	2194	12	105	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	96	4	105	1,26	–
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1681	65	118	0,01	–
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,62558	14768,99	4022,39	24008	6539	16197	62,15	101
		т		9999,00	1071,86	16254	1742	90	3,81	6
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Просоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,62558	83907,00	–	136398	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,216	20932,79	309,62	4521	67	666	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	530	25	120	0,57	–
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,216	1862,35	14,17	402	3	80	1,88	–
		м3		303,75	5,40	66	1	120	0,03	–
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	37,8	624,75	5,78	23615	218	3184	0,42	16
		м2		68,63	2,16	2594	82	119	0,01	–
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01728	119700,00	–	2068	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	15,12	9361,70	241,10	141549	3645	21807	8,06	122
		м3		1282,50	91,08	19391	1377	105	0,44	7
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	1,04139	53999,00	–	56234	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
69	E0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**								
		м3	4,725	11330,35	379,21	53536	1792	11215	13,00	61
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**		2117,25	143,26	10004	677	105	0,70	3
		т	0,01188	53577,00	–	636	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**								
		т	0,324	53999,00	–	17496	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**								
		т	0,10611	69217,00	–	7345	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22792629**	**970409**			**13109**
			Тенге			**2146816**	**296029**			**1309**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22632224				
		Материалы -	Тенге			3222532				
		Всего заработная плата -	Тенге				2424849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6879700				
		Местные материалы -	Тенге			9181722				
		Транспортные расходы -	Тенге			317296				
		Накладные расходы -	Тенге			2500247				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							1250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375037			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1507948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26640419				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							15561
		Сметная заработная плата -	Тенге				2799886			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160406				
		Материалы -	Тенге			1215				
		Всего заработная плата -	Тенге				17997			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136398				
		Накладные расходы -	Тенге			16197				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2430			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			10596				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			187199				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26827618				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							15676
		Сметная заработная плата -	Тенге				2820312			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**22792629**	**970409**			**13109**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2146816	296029			1309
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22632224				
		Материалы -	Тенге			3222532				
		Всего заработная плата -	Тенге				2424849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6879700				
		Местные материалы -	Тенге			9181722				
		Транспортные расходы -	Тенге			317296				
		Накладные расходы -	Тенге			2500247				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							1250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26640419				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							15561
		Сметная заработная плата -	Тенге				2799886			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160406				
		Материалы -	Тенге			1215				
		Всего заработная плата -	Тенге				17997			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136398				
		Накладные расходы -	Тенге			16197				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10896				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			187199				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20426			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			26827618				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							15676
		Сметная заработная плата -	Тенге				2820312			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

		Каркас								
73	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	385,2	9531,55	990,15	3671552	381406	816520	10,40	4006
		м3		1644,75	374,04	633558	144080	105	1,83	704
74	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,835	53577,00	–	151891	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	6,912	52154,00	–	360488	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,4356	52154,00	–	22718	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8,1648	66000,00	–	538877	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	21,312	59900,00	–	1276589	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,026	70437,87	304,24	72269	312	10546	58,00	60
		1т		9675,00	114,75	9927	118	105	0,56	1
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей	1,026	40200,00	–	41245	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3,29, К=0,89, К=0,92, пол. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	530,73	10373,93	3467,42	5505757	1840266	1535004	11,15	5919
		м3		1816,27	938,26	963948	497961	105	3,59	1906
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,047	53577,00	–	377557	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,03466	53299,00	–	428239	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,8356	52154,00	–	304350	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	16,3269	52235,00	–	852836	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	14,9922	52154,00	–	781903	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1,31733	93997,62	304,24	123826	401	45908	198,00	261
		1т		33075,00	114,75	43571	151	105	0,56	1
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,133	70437,87	304,24	150244	649	21926	58,00	124
		1т		9675,00	114,75	20637	245	105	0,56	1
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	3,45033	40200,00	–	138703	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17.2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	986,6556	651,97	34,37	643265	33911	235028	1,21	1194
		м2		189,00	12,87	186478	12698	118	0,06	62
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1053,41625	4396,04	335,84	4630860	353779	1026433	4,54	4783
		м3		699,75	126,00	737128	132731	118	0,61	643
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	1190,38284	1001,71	372,83	1192418	443810	1030312	3,72	4428
		м3		594,00	139,50	707087	166058	118	0,68	809
93	Спрайс лист	Теплоблоки	1095,15221	6983,97	–	7648515	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-250	Клей	32140,3367	16,00	–	514245	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	6,0156	4794,84	2285,57	28844	13749	12748	10,29	62
		т		1737,45	617,13	10452	3712	90	2,34	14
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	5,634	70000,00	–	394380	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3816	64059,00	–	24445	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,05832	119700,00	–	6981	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	1170	134,31	4,19	157142	4902	82325	0,38	447
		м2		58,05	1,58	67919	1849	118	0,01	9
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,35	11089,36	367,51	14971	496	3319	13,10	18
		м3		2202,75	138,83	2974	187	105	0,68	1
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0594	53577,00	–	3182	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,243	53999,00	–	13122	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	5355	53,90	1,88	288613	10067	55703	0,04	227
		м		6,71	0,72	35932	3856	140	–	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	4365	106,91	3,26	466675	14230	92398	0,09	385
		м		13,88	1,24	60586	5413	140	0,01	26
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом в раствором (после прокладки коммуникаций)	4,5	8168,43	150,21	36758	676	19369	28,88	130
		м3		4248,00	56,25	19116	253	100	0,28	1
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	27	10980,04	252,79	296461	6825	75017	16,12	435
		м3		2550,60	95,49	68866	2578	105	0,47	13
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00648	53577,00	--	347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02349	65000,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03996	52241,00	--	2088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,46458	65900,00	--	30616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,64539	41200,00	--	26590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2302,65	9361,70	241,10	21556722	555169	3321018	8,06	18559
		м3		1282,50	91,08	2953149	209726	105	0,44	1024
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3456	62000,00	--	21427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4094	65900,00	--	92879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	11,13498	53577,00	–	596579	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	36,82746	53299,00	–	1962867	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	178,5834	53999,00	–	9643325	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,738405	52241,00	–	38575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	24,01758	52154,00	–	1252613	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,49608	70437,87	304,24	34943	151	5099	58,00	29
		1т		9675,00	114,75	4800	57	105	0,56	–
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,49608	40200,00	–	19942	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	2,25	17710,10	208,73	39848	470	18696	55,16	124
		м3		8230,50	78,75	18519	177	100	0,39	1
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	83,106	22124,55	334,28	1838683	27781	351389	22,10	1837
		м3		3397,50	126,00	282353	10471	120	0,62	52
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,167832	149300,00	–	25057	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,9315	64059,00	–	59671	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	83,106	573,75	28,11	47682	2336	13396	0,78	65
		м3		123,75	10,58	10284	879	120	0,05	4
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	14,76	20932,79	309,62	308968	4570	45511	13,80	204
		м3		2452,50	117,00	36199	1727	120	0,57	8
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2655	20,48	0,91	54380	2416	15994	0,03	77
		м2		4,68	0,34	12425	903	120	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам м2кровли	2655	624,75 68,63	5,78 2,16	1658699 182213	15346 5735	223657 119	0,42 0,01	1110 28
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм) м2	315	629,83 153,23	1,24 0,47	198396 48267	391 148	57614 119	0,97 --	306 1
		Лестницы								
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3) для маломобильных групп населения для одной лестницы) м3	243	11330,35 2117,25	379,21 143,26	2753275 514492	92148 34812	576769 105	13,00 0,70	3159 170
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	0,27216	69217,00 --	-- --	18838 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	2,990655	53577,00 --	-- --	160230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	10,078695	53999,00 --	-- --	544239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	15,16482	52241,00 --	-- --	792225 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,69984	84497,62 33075,00	304,24 114,75	59135 23147	213 80	24389 105	198,00 0,56	139 --
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,69984	40200,00 --	-- --	28134 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	26,76213	5255,26 2499,75	2020,02 502,43	140642 66899	54060 13446	72310 90	15,51 1,79	415 48
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	26,76213	90036,00 --	-- --	2409555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) т	26,76213	1860,00 --	-- --	49778 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	270	905,81	4,92	244569	1328	61894	1,28	346
		м2		216,45	1,87	58442	505	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			77872965	3861859			48845
			Тенге			7779364	1250556			5552
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75244147				
		Материалы -	Тенге			13652171				
		Всего заработная плата -	Тенге				8935412			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29198037				
		Местные материалы -	Тенге			20897875				
		Накладные расходы -	Тенге			9765235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4883
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1464785			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5100563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90109944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58741
		Сметная заработная плата -	Тенге				10400197			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2628818				
		Материалы -	Тенге			24326				
		Всего заработная плата -	Тенге				94509			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2459333				
		Накладные расходы -	Тенге			85058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12759			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162833				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2876709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				107268			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			92986653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59323
		Сметная заработная плата -	Тенге				10507465			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			100665595	4832268			61955
			Тенге			9926181	1546585			6861
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97876371				
		Материалы -	Тенге			16874703				
		Всего заработная плата -	Тенге				11360261			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36077737				
		Местные материалы -	Тенге			30079597				
		Транспортные расходы -	Тенге			317296				
		Накладные расходы -	Тенге			12265482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1839822			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6608511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116750364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				13200083			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2789224				
	Материалы -		Тенге			25542				
	Всего заработная плата -		Тенге				112506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2595730				
		Накладные расходы -	Тенге			101255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15188			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			173429				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3063908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				127694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			119814272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74999
		Сметная заработная плата -	Тенге				13327777			
	Итого СМР		Тенге			119 814 272				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			2 779 691				
	Итого в ценах 2001 г.		Тенге			122 593 963				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		Тенге			255 944 321				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			5 118 886				
	Итого сметная стоимость		Тенге			261 063 207				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			31 327 585				
	Всего с НДС		Тенге			292 390 792				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ Кульсентова Ж.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Сауранбаев Е.