Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 2-4, 2-5, 2-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города
Общестроительные работы
Договор подряда №03/П-2(4-6)-ШРС от 30 марта 2012 года

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел								
1	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**								
		м2	10,84	330,85	32,08	3586	348	3699	1,49	16
				272,25	12,13	2951	131	120	0,06	1
2	C12064-4	**Блоки дверные стальные с одностольными утепленными полотнами**								
		м2	10,84	11200,00	--	121408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-11-1	**Установка решеток железнайных стальных (в дверях Д2,Д3)**								
		шт	6	798,85	16,96	4793	102	1395	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
4	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
		м2	22,72	46,34	2,62	1053	60	321	0,07	2
				10,51	0,99	239	22	123	--	--
5	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
		м3	2,272	4795,16	--	10895	--	1585	3,66	8
				567,00	--	1288	--	123	--	--
6	E0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**								
		м2	22,72	121,68	9,38	2765	213	1463	0,24	6
				48,83	3,51	1109	80	123	0,02	--
7	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**								
		м2	22,72	146,64	9,95	3332	226	1563	0,36	8
				52,20	3,74	1186	85	123	0,02	--
8	E0111-11-2 K=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**								
		м2	22,72	88,76	2,68	2017	61	98	0,02	--
				2,52	1,00	57	23	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
9	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	27,19	46,34	2,62	1260	71	385	0,07	2
				10,51	0,99	286	27	123	–	–
10	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	2,719	4795,16	–	13038	–	1896	3,66	10
				567,00	–	1542	–	123	–	–
11	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	27,19	121,68	9,38	3308	255	1750	0,24	7
				48,83	3,51	1328	95	123	0,02	–
12	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
		м2	27,19	146,64	9,95	3987	271	1871	0,36	10
				52,20	3,74	1419	102	123	0,02	–
13	E0111-11-2 K=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	27,19	88,76	2,68	2413	73	118	0,02	–
				2,52	1,00	69	27	123	–	–
		Тип 3								
14	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	434,4	46,34	2,62	20130	1138	6145	0,07	30
				10,51	0,99	4566	430	123	–	2
15	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
		м2	434,4	497,93	20,10	216303	8731	8441	0,06	26
				9,20	5,41	3996	2350	133	0,02	9
16	E0127-49-5 K=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4								
		м2	434,4	140,68	1,15	61112	499	356	–	–
				0,14	0,48	61	207	133	–	1
17	E0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных								
		м3	34,752	1408,07	–	48933	–	22698	3,24	113
				531,00	–	18453	–	123	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	84,64	172,67	2,00	14615	170	8342	0,57	48
				93,60	0,27	7922	23	105	0,04	4
19	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен								
		м2	61,57	88,49	1,19	5448	73	3927	0,37	23
				60,30	0,45	3713	28	105	–	–
20	E0115-151-1 K=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза								
		м2	115,64	28,88	0,36	3339	42	2258	0,11	13
				18,46	0,14	2135	16	105	–	–
21	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза								
		м2	30,57	76,52	1,42	2339	43	992	0,19	6
				30,38	0,54	929	17	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза								
		м2	821,78	19,80	0,24	16268	197	11735	0,09	72
		Утепление по наружным стенам (л.2)		13,50	0,10	11094	82	105	–	–
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен								
		м2	129,23	145,84	3,82	18847	494	5915	0,21	27
				37,35	1,44	4827	186	118	0,01	1
24	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен								
		м3	3,88	14044,51	185,63	54493	720	12938	18,17	70
				3264,75	69,75	12667	271	100	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			635682	13785			504
			Тенге			82956	4244			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635682				
	Материалы -		Тенге			291565				
	Всего заработная плата -		Тенге				87201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121408				
	Местные материалы -		Тенге			125967				
	Сдача и испытание -		Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			99892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14984			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			779708				
		Сметная заработная плата -	Тенге							575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102184			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			779708				
		Сметная заработная плата -	Тенге				102184			575
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой								
		м2	2137,4	3691,15	24,82	7889462	53050	1691072	3,08	6583
				555,75	9,38	1187860	20049	140	0,05	98
26	Е0107-76-4	Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой								
		м2	632	3691,15	24,82	2332806	15686	500027	3,08	1947
				555,75	9,38	351234	5928	140	0,05	29
		Дверцы доступа к счетчикам								
27	Е0169-6-3	Прорезка проемов								
		шт	15	97,00	0,79	1455	12	1301	0,61	9
				96,21	0,14	1443	2	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-34-2	Установка дверок	15	61,59	11,86	924	178	879	0,29	4
		шт		44,33	4,50	665	68	120	0,02	–
29	С11011-818	Петля врезная	30	21,00	–	630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С11011-819	Задвижка	15	40,00	–	600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ								
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	228,7	207,96	1,19	47559	272	7471	0,16	35
		м2		27,00	0,45	6175	103	119	–	1
32	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	538	455,68	1,27	245156	683	130962	1,42	764
		м2		270,00	0,47	145260	253	90	–	1
33	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	136,2	189,45	4,72	25802	643	11777	0,40	55
		м2		70,88	1,78	9654	242	119	0,01	1
34	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу д.4)	21,0429	7594,00	–	159800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	401,8	148,03	4,93	59476	1981	14870	0,19	75
		м2		29,25	1,85	11753	743	119	0,01	4
36	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу д.4)	62,0781	8390,00	–	520835	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	538	128,23	15,94	68988	8576	25999	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18642	3206	119	0,03	16
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	538	54,68	2,10	29420	1130	1537	0,01	7
		м2		1,65	0,75	888	404	119	–	–
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,775	5239,08	327,33	4060	254	1639	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1465	96	105	0,60	–
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,775	41200,00	–	31930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,0586	9850,48	1162,95	577	68	394	46,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СТ2021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	т	7357,50	108,00	431	6	90	0,53	–
			0,0586	111158,00	–	6514	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие водосборного лотка и котырьков (л.11, л.5)								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	м2	128,23	15,94	13477	1675	5079	0,24	26
			105,1	34,65	5,96	3642	626	119	0,03	3
44	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	72,91	2,80	5541	213	289	0,02	1
			76	2,20	1,00	167	76	119	0,01	–
45	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)	м2	793,38	30,23	60297	2297	5501	0,28	22
			76	49,50	11,32	3762	860	119	0,06	4
46	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)	м2	369,67	18,33	10757	533	1087	0,14	4
			29,1	24,53	6,86	714	200	119	0,03	1
47	Е0106-11-7	Заложить трубу на котырьке (л. 11)	т	33697,62	304,24	236	2	244	198,00	1
			0,006993	33075,00	114,75	231	1	105	0,56	–
48	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	м	502,00	–	452	–	–	–	–
			0,9	–	–	–	–	–	–	–
		Узлы кровли								
49	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	м2	206,16	1,98	24533	236	3390	0,14	17
			119	23,18	0,76	2758	90	119	–	–
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	22656,35	316,57	10195	142	1948	22,50	10
			0,45	3487,50	119,25	1569	54	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0112-17-5	Укладка OSB	26,5	74,81	6,58	1982	174	1207	0,22	6
		м2		35,78	2,48	948	66	119	0,01	–
52	С11021-113	Плита OSB	0,2703	43700,00	–	11812	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	220,1832	161,83	1,24	35632	273	40272	0,97	214
		м2		153,23	0,47	33739	103	119	–	1
54	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1382,7505	72,00	–	99558	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,37355	54900,00	–	20508	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	87	188,70	63,44	16417	5519	6481	0,18	15
		м		29,25	23,96	2545	2085	140	0,12	10
		Чаша водосточной воронки								
57	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0942	10586,23	1162,95	997	110	695	51,26	5
		т		8093,25	108,00	762	10	90	0,53	–
58	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,04588	54900,00	–	2519	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	7,6	443,00	–	3367	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	1,008	35,70	8,70	36	9	43	0,18	–
		м2		27,00	3,29	27	3	140	0,02	–
61	С11011-701	Прокладки уплотнительные	14,4	88,00	–	1267	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	415,18	146,64	9,95	60881	4131	28567	0,36	148
		м2		52,20	3,74	21672	1553	123	0,02	8
63	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	415,18	48,53	5,55	20149	2304	23006	0,26	107
		м2		42,98	2,07	17844	859	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СТ1031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС м3	12,829062	8390,00 –	– –	107636 –	– –	– –	– –	– –
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм) м2	415,18	146,64 52,20	9,95 3,74	60881 21672	4131 1553	28567 123	0,36 0,02	148 8
66	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	415,18	110,95 3,15	3,35 1,25	46063 1308	1391 519	2247 123	0,02 –	9 –
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,3819656	5239,08 1890,00	327,33 123,75	2001 722	125 47	808 105	11,60 0,60	4 –
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3819656	50800,00 –	– –	19404 –	– –	– –	– –	– –
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	415,18	663,98 58,50	4,90 1,85	275671 24288	2034 768	30819 123	0,38 0,01	159 4
		Тип 5								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	33,87	146,64 52,20	9,95 3,74	4967 1768	337 127	2330 123	0,36 0,02	12 1
71	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной м2	33,87	48,53 42,98	5,55 2,07	1644 1456	188 70	1877 123	0,26 0,01	9 –
72	СТ1031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС м3	1,046583	8390,00 –	– –	8781 –	– –	– –	– –	– –
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) м2	33,87	146,64 52,20	9,95 3,74	4967 1768	337 127	2330 123	0,36 0,02	12 1
74	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	33,87	88,76 2,52	2,68 1,00	3006 85	91 34	147 123	0,02 –	1 –
75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0311604	5239,08 1890,00	327,33 123,75	163 59	10 4	66 105	11,60 0,60	– –
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0311604	50800,00 –	– –	1583 –	– –	– –	– –	– –
77	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	33,87	121,68 48,83	9,38 3,51	4121 1654	318 119	2180 123	0,24 0,02	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.03-01-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	33,87	891,17 173,30	15,20 7,37	30184 5870	515 250	7527 123	1,07 0,04	36 1
		Тип 6								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм) м2	1678,6	146,64 52,20	9,95 3,74	246147 87623	16702 6278	115498 123	0,36 0,02	598 31
80	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1678,6	-22,19 -0,63	-0,67 -0,25	-37247 -1058	-1125 -420	-1817 123	– –	-7 -2
81	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	1678,6	663,98 58,50	4,90 1,85	1114557 98198	8225 3105	124603 123	0,38 0,01	641 15
		Тип 7								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм) м2	130,08	146,64 52,20	9,95 3,74	19075 6790	1294 486	8950 123	0,36 0,02	46 2
83	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	130,08	-44,38 -1,26	-1,34 -0,50	-5773 -164	-174 -65	-282 123	-0,01 –	-1 –
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	130,08	121,68 48,83	9,38 3,51	15828 6352	1220 457	8374 123	0,24 0,02	32 2
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.03-01-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	130,08	891,17 173,30	15,20 7,37	115923 22543	1977 959	28907 123	1,07 0,04	139 5
		Тип 8								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	32,17	46,34 10,51	2,62 0,99	1491 338	84 32	455 123	0,07 –	2 –
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,217	4795,16 567,00	– –	15426 1824	– –	2244 123	3,66 –	12 –
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) м2	32,17	146,64 52,20	9,95 3,74	4717 1679	320 120	2213 123	0,36 0,02	11 1
89	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	32,17	88,76 2,52	2,68 1,00	2855 81	86 32	139 123	0,02 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	32,17	891,17	15,20	28669	489	7149	1,07	34
		м2		173,30	7,37	5575	237	123	0,04	1
		Тип 9								
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
92	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	15,05	48,53	5,55	730	84	834	0,26	4
		м2		42,98	2,07	647	31	123	0,01	–
93	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,465045	8390,00	–	3902	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	15,05	146,64	9,95	2207	150	1036	0,36	5
		м2		52,20	3,74	786	56	123	0,02	–
95	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,05	88,76	2,68	1336	40	65	0,02	–
		м2		2,52	1,00	38	15	123	–	–
96	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,013846	5239,08	327,33	73	5	29	11,60	–
		т		1890,00	123,75	26	2	108	0,60	–
97	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,013846	50800,00	–	703	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	15,05	891,17	15,20	13412	229	3344	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2608	111	123	0,04	1
		Тип 10								
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	123,25	146,64	9,95	18073	1226	8480	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6434	461	123	0,02	2
100	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	123,25	-44,38	-1,34	-5470	-165	-267	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-155	-62	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	123,25	891,17	15,20	109837	1873	27389	1,07	132
				173,30	7,37	21359	908	123	0,04	5
		Тип 11								
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	68,31	146,64	9,95	10017	680	4700	0,36	24
				52,20	3,74	3566	255	123	0,02	1
103	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси м2	68,31	891,17	15,20	60876	1038	15180	1,07	73
				173,30	7,37	11838	503	123	0,04	3
		Плинтусы								
104	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	633,45	135,76	0,32	85995	203	32521	0,24	149
				41,63	0,11	26371	70	123	–	–
105	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	2156,41	123,31	0,16	265909	345	43101	0,09	194
				16,18	0,07	34891	151	123	–	1
106	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций 1т	0,284	18837,97	11119,34	5350	3158	3507	42,50	12
				7560,00	4200,75	2147	1193	105	20,52	6
107	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм т	0,284	47200,00	–	13405	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЕМЫ								
108	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	87,78	397,39	102,53	34883	9000	19732	0,90	79
				151,65	35,67	13312	3131	120	0,14	12
109	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) м2	15,78	5850,00	–	92313	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
110	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами м2	72	5470,00	–	393840	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 м2	292,8	768,90	31,85	225134	9326	71270	1,15	337
				190,80	12,04	55866	3525	120	0,06	17
112	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние м2	72	3640,00	–	262080	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	99	4010,00	--	396990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	44,8	3780,00	--	169344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	77	4250,00	--	327250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0115-202-1	Остекление дверей	47,8152	389,30	3,04	18614	145	6802	0,84	40
		м2		134,33	1,15	6423	55	105	0,01	--
117	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,2	330,85	32,08	728	71	751	1,49	3
		м2		272,25	12,13	599	27	120	0,06	--
118	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	2,2	11200,00	--	24640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	40	583,00	--	23320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
120	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	53,98	472,81	19,00	25522	1026	14504	1,30	70
		м2		217,73	6,18	11753	334	120	0,03	2
121	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	63,35	427,50	19,32	27082	1224	14613	1,11	70
		м2		185,83	6,39	11772	405	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	110	346,04	18,87	38065	2076	18854	0,82	90
		м2		136,44	6,39	15008	703	120	0,03	3
123	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	53,98	5501,00	–	296944	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
124	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	173,35	6288,00	–	1090025	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
125	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	135	332,30	23,87	44861	3222	17718	0,68	91
		шт		100,35	9,02	13547	1218	120	0,04	6
126	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	50,01	217,00	–	10852	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	57,6	447,28	20,21	25764	1164	15347	1,29	74
		м2		215,16	6,88	12393	396	120	0,03	2
128	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	57,6	10900,00	–	627840	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	54,7	661,07	1,24	36161	68	10005	0,97	53
		м2		153,23	0,47	8382	26	119	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	187,63	3,94	463003	9722	268427	0,55	1366
		м2		102,11	1,49	251968	3677	105	0,01	18
131	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	2467,61	45,35	0,32	111909	790	81979	0,20	498
		м2		31,50	0,14	77730	345	105	--	1
		СТЕНЫ								
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	952,21	252,23	4,07	240172	3871	136625	0,74	705
		м2		135,68	0,97	129196	924	105	0,05	49
133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в т/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	3369,182	147,12	3,43	495674	11556	265465	0,46	1534
		м2		73,73	1,31	248410	4414	105	0,01	21
134	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	1247,43	45,35	0,32	56572	399	41442	0,20	252
		м2		31,50	0,14	39294	175	105	--	1
135	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-[illegible]	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	4518,18	102,50	0,49	463132	2214	237821	0,30	1369
		м2		49,95	0,18	225683	813	105	--	4
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	688,95	142,58	2,10	98230	1447	47614	0,39	269
		м2		65,03	0,79	44802	544	105	--	3
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	540,66	143,53	1,88	77603	1016	44859	0,47	253
		м2		78,30	0,72	42334	389	105	--	2
138	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	221,52	926,55	4,62	205249	1023	59464	1,52	337
		м2		254,97	3,14	56481	696	104	0,02	4
139	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	48,02	207,64	1,52	9971	73	6343	0,70	34
		м2		111,38	0,56	5348	27	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
140	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1886,8	181,40	50,15	342266	94623	234934	0,61	1159
		м2		105,83	18,68	199689	35245	100	0,09	174
141	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	193,316	7594,00	–	1468042	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка фасада								
142	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1902,766	118,31	0,62	225110	1180	155103	0,43	826
		м2		68,85	0,23	131005	438	118	–	2
143	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1926,11	558,44	4,92	1075617	9476	394209	1,15	2215
		м2		193,05	1,87	371836	3602	105	0,01	18
144	С11011-752	Сетка стеклянная	2080,1988	65,00	–	135213	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1926,11	80,94	1,65	155899	3178	30862	0,09	169
		м2		14,63	0,63	28179	1213	105	–	6
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
146	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	1,2	78,84	0,08	95	–	56	0,28	–
		м2		46,60	–	56	–	100	–	–
		Лестничные ограждения (л.17)								
147	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,07175	14942,25	5522,03	16014	5918	7721	39,49	42
		т		6682,50	1322,37	7162	1417	90	4,73	5
148	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,07175	111158,00	–	119134	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Узлы стен (л.26)								
149	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	38,5	161,83	1,24	6230	48	7042	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5899	18	119	–	–
150	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	241,78	72,00	–	17408	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,159	18837,97	11119,34	2995	1768	1963	42,50	7
		1т		7560,00	4200,75	1202	668	105	20,52	3
152	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,159	47200,00	–	7505	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
153	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	2,487	11154,54	184,07	27741	458	4174	9,27	23
		м3		1608,75	69,75	4001	173	100	0,34	1
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	146,64	9,95	11731	796	5504	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4176	299	123	0,02	1
155	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80	44,38	1,34	3550	107	173	0,01	1
		м2		1,26	0,50	101	40	123	–	–
156	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,148	5239,08	327,33	775	48	313	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	280	18	105	0,60	–
157	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,148	50800,00	–	7518	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
158	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	136,6	167,60	50,15	22894	6850	15123	0,53	73
		м2		92,03	18,68	12571	2552	100	0,09	13
159	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	6,83	7594,00	–	51867	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
160	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	94,8	3142,91	3,99	297948	378	46622	2,70	256
		м2		467,15	1,22	44286	116	105	–	–
161	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	136,6	558,44	4,92	76283	672	27957	1,15	157
		м2		193,05	1,87	26371	255	105	0,01	1
162	С11011-752	Сетка стеклянная	147,528	65,00	–	9589	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
163	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	136,6	80,94	1,65	11056	225	2189	0,09	12
		м2		14,63	0,63	1998	86	105	–	–
		Люк, стремянки, слуховое окно								
164	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,294	22656,35	316,57	6661	93	1272	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1025	35	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,294	1862,35	14,17	548	4	109	1,88	1
		м3		303,75	5,40	89	2	120	0,03	–
166	Е0110-28-8	Обшивка люка кровельной сталью оцинкованной по мишалите с одной стороны	2,1	148,09	2,78	311	6	360	0,94	2
		м2		141,75	1,06	298	2	120	0,01	–
167	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,016485	72677,00	–	1198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
168	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,075	7594,00	–	570	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
169	С11011-819	Петли	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	С11011-813	Ручка	3	142,00	–	426	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,00708	147939,10	1826,10	1047	13	87	42,70	–
		т		8100,00	690,75	57	5	140	3,37	–
172	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,0264	35,70	8,70	1	–	1	0,18	–
		м2		27,00	3,29	1	–	140	0,02	–
173	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,66	88,00	–	58	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
174	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	2,88	89,31	0,22	257	1	46	0,08	–
		м2		13,32	0,09	38	–	120	–	–
		Стремянка СТ								
175	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,04233	14190,56	5475,87	601	232	270	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	235	66	90	5,46	–
176	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,04233	133700,00	–	5660	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховое окно								
177	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,10113	22656,35	316,57	2291	32	438	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	353	12	120	0,58	–
178	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,10113	1862,35	14,17	188	1	38	1,88	–
		м3		303,75	5,40	31	1	120	0,03	–
179	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,96	129,31	4,32	512	17	585	0,75	3
		м2		121,50	1,64	481	6	120	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,04059	43700,00	–	1774	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
181	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,726	161,83	1,24	603	5	681	0,97	4
		м2		153,23	0,47	571	2	119	–	–
182	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	23,39928	72,00	–	1685	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
183	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,09	35,70	8,70	3	1	4	0,18	–
		м2		27,00	3,29	2	–	140	0,02	–
184	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	9	88,00	–	792	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
185	С11011-819	Петли	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
186	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	9,3	140,86	1,61	1310	15	872	0,53	5
		м2		88,65	0,61	824	6	105	–	–
		Стремянка СТ 2								
187	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,06348	14190,56	5475,87	901	348	405	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	352	99	90	5,46	–
188	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,06348	133700,00	–	8487	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
189	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,000324	22656,35	316,57	7	–	1	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	1	–	120	0,58	–
		Балконные ограждения								
190	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по жбетонным и каменным опорам/	3,27324	14942,25	5522,03	48910	18075	23582	39,49	129
		т		6682,50	1322,37	21873	4328	90	4,73	15
191	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	3,27324	111158,00	–	363847	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
192	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	4,506	5174,41	196,62	23316	886	1639	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1227	335	105	0,36	2
193	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,328245	67553,00	–	22174	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
194	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,20724	93997,62	304,24	19480	63	7222	198,00	41
		1т		33075,00	114,75	6854	24	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Парапетные ограждения								
195	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,32325	14942,25	5522,03	4830	1785	2329	39,49	13
		т		6682,50	1322,37	2160	427	90	4,73	2
196	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,32325	111158,00	–	35932	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Решетки								
197	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,34778	9850,48	1162,95	3426	404	2337	46,60	16
		т		7357,50	108,00	2559	38	90	0,53	–
198	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Железнодорожные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,34778	149383,00	–	51952	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Зонты								
199	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,12	161,83	1,24	3256	25	3680	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3083	9	119	–	–
200	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	126,3536	72,00	–	9097	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
201	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,04088	59000,00	–	2412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	275	16,36	0,05	4498	14	1443	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1598	6	90	–	–
203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	275	33,16	0,04	9118	11	2059	0,04	12
		м2		8,32	–	2288	–	90	–	–
		Отмостка								
204	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,8	653,02	73,75	9665	1092	651	0,14	2
		м3		21,38	11,67	316	173	133	0,04	1
205	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	99	388,67	–	38478	–	3259	0,14	14
		м2		24,75	–	2450	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
206	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2390	100,48	3,96	240147	9464	164248	0,30	710
		м		52,20	1,49	124758	3561	128	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	675	113,48	3,96	76599	2673	46388	0,30	200
		м		52,20	1,49	35235	1006	128	0,01	5
208	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40	135,48	3,96	5419	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	–
209	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	25	157,48	3,96	3937	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	–
210	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	155	178,48	3,96	27664	614	10652	0,30	46
		м		52,20	1,49	8091	231	128	0,01	1
211	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	11	178,48	3,96	1963	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	–
212	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3296	10,99	–	36223	–	45100	0,05	165
		м		10,69	–	35234	–	128	–	–
213	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	180,48	5222,44	35,77	942546	6456	28901	0,70	127
		1кВт		111,70	13,40	20160	2418	128	0,07	12
214	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	160	28,81	–	4609	–	4746	0,12	20
		комплект		23,18	–	3708	–	128	–	–
215	Справк лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	160	100,44	–	16071	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	Справк лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	99	300,44	–	29743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
217	Справк лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	21	456,88	–	9594	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
218	Справк лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	6	1654,19	–	9925	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
219	Справк лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	19	3376,81	–	64159	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
220	Справк лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	21	4622,12	–	97065	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
221	Справк лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	11	5502,10	–	60523	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	4	8204,26	—	32817	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
223	Ц0111-380-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	172	193,78	—	33330	—	25426	1,00	172
				164,25	—	28251	—	90	—	—
224	Ц0111-380-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	266,57	—	800	—	595	1,00	3
				220,50	—	662	—	90	—	—
225	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	шт	12	15021,89	—	180263	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
226	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	шт	3	19377,35	—	58132	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
227	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	160	1207,97	—	193276	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
		Муфтовая арматура								
228	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	160	1159,97	—	185596	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
229	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	160	720,87	—	115340	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
230	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	235	200,00	—	47000	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
231	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	м2	480	140,64	0,07	67505	34	54442	0,65	310
				108,00	0,02	51840	10	105	—	—
232	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	470	72,96	16,85	34293	7920	20172	0,21	99
				38,59	4,33	18137	2035	100	0,03	12
233	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	132	42,00	—	5544	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
234	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	143	46,00	—	6578	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
235	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	44	60,00	—	2640	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм м	27,5	– 73,00 –	– – –	– 2008 –	– – –	– – –	– – –	– – –
237	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм м	170,5	106,00 –	– –	18073 –	– –	– –	– –	– –
238	С11031-544	Самоклеящаяся лента м	705	16,94 –	– –	11943 –	– –	– –	– –	– –
		Лестничная клетка								
239	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	135	100,48 52,20	3,96 1,49	13565 7047	535 201	9278 128	0,30 0,01	40 1
240	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	35	113,48 52,20	3,96 1,49	3972 1827	139 52	2405 128	0,30 0,01	10 –
241	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм м	170	10,99 10,69	– –	1868 1817	– –	2326 128	0,05 –	9 –
242	Справс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия шт	2	456,88 –	– –	914 –	– –	– –	– –	– –
243	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	3	28,81 23,18	– –	86 70	– –	89 128	0,12 –	– –
244	Справс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия шт	3	100,44 –	– –	301 –	– –	– –	– –	– –
245	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	8,16	5222,44 111,70	35,77 13,40	42615 912	292 109	1307 128	0,70 0,07	6 1
246	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	10	200,00 –	– –	2000 –	– –	– –	– –	– –
247	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза м2	13	140,64 108,00	0,07 0,02	1828 1404	1 –	1474 105	0,65 –	8 –
248	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	170	72,96 38,59	16,85 4,33	12404 6560	2865 736	7296 100	0,21 0,03	36 4
249	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn15 мм м	148,5	42,00 –	– –	6237 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 20 мм								
		м	38,5	46,00	--	1771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	С11031-544	Самоклеящаяся лента								
		м	255	16,94	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
252	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)								
		шт	30	644,60	16,96	19338	509	7439	1,12	34
				186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
253	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	43,2	1169,91	13,82	50540	597	14656	1,62	70
				259,88	5,18	11227	224	128	0,03	1
254	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
				238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
255	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	31,8	1210,51	11,11	38494	353	9882	1,48	47
				238,61	4,16	7588	132	128	0,02	1
256	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
		м2	5,175	1163,92	8,82	6023	46	1050	0,96	5
				155,22	3,31	803	17	128	0,02	--
257	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	99	93,00	--	9207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
258	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)								
		шт	10	979,85	16,96	9798	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
259	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	20,4	1169,91	13,82	23866	282	6921	1,62	33
				259,88	5,18	5301	106	128	0,03	1
260	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
				238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
261	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)								
		м2	11,6	1210,51	11,11	14042	129	3605	1,48	17
				238,61	4,16	2768	48	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
				206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
263	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	42	93,00	--	3906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16								
264	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)								
		шт	25	693,85	16,96	17346	424	4199	1,12	28
				186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
265	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	60	1169,91	13,82	70195	829	20356	1,62	97
				259,88	5,18	15593	311	128	0,03	2
266	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
				238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
267	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	53	1210,51	11,11	64157	589	16470	1,48	78
				238,61	4,16	12646	220	128	0,02	1
268	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
		м2	7,9375	1163,92	8,82	9239	70	1611	0,96	8
				155,22	3,31	1232	26	128	0,02	--
269	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	120	93,00	--	11160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
270	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)								
		шт	30	979,85	16,96	29395	509	7439	1,12	34
				186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
271	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	71,4	1169,91	13,82	83532	987	24224	1,62	115
				259,88	5,18	18555	370	128	0,03	2
272	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	21,6	1144,51	11,11	24721	240	6712	1,48	32
				238,61	4,16	5154	90	128	0,02	--
273	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	24	1210,51	11,11	29052	267	7458	1,48	36
				238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1174,73	9,61	38766	317	8884	1,28	42
		м2		206,72	3,59	6822	119	128	0,02	1
275	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	13,35	1174,73	9,61	15683	128	3594	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2760	48	128	0,02	–
276	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	180	93,00	–	16740	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
277	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	25,8	7327,30	378,22	189044	9758	95666	20,04	517
		м3		3566,25	141,75	92009	3657	100	0,69	18
278	С11031-165 Изм. в лок.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	25,026	6240,00	–	156162	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Тепловой пункт								
279	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	103,29	4,16	103	4	72	0,31	–
		м		54,81	1,56	55	2	128	0,01	–
280	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	138,29	4,16	1383	42	722	0,31	3
		м		54,81	1,56	548	16	128	0,01	–
281	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	181,29	4,16	2719	62	1082	0,31	5
		м		54,81	1,56	822	23	128	0,01	–
282	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	629,42	14,83	4406	104	994	0,58	4
		м		105,37	5,55	738	39	128	0,03	–
283	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	50	808,36	16,79	40418	839	8204	0,69	34
		м		121,91	6,29	6095	314	128	0,03	2
284	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	33	11,52	–	380	–	474	0,05	2
		м		11,22	–	370	–	128	–	–
285	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,66	–	583	–	718	0,05	3
		м		11,22	–	561	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	83	75,74	17,69	6286	1468	3740	0,22	18
		м		40,52	4,55	3363	377	100	0,03	2
287	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 18 мм	1,1	65,00	–	72	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
288	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 28 мм	11	80,00	–	880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
289	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 48 мм	16,5	119,00	–	1964	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
290	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 57 мм	7,7	158,00	–	1217	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
291	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 76 мм	55	200,00	–	11000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
292	С11031-544	Самоклеящаяся лента	124,5	16,94	–	2109	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
293	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	–	10000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
294	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	9	918,83	94,64	8269	852	5824	2,73	25
		1шт		470,14	35,44	4231	319	128	0,17	2
295	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	9	7208,73	–	64879	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
296	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	–
297	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническим трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
298	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1	145863,47	–	145863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
299	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1	3904,80	–	3905	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
300	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Справс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1	4799,89	–	4800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
302	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	918,83	94,64	1838	189	1294	2,73	5
		1шт		470,14	35,44	940	71	128	0,17	–
303	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	2	4684,34	–	9369	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
304	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	553,00	–	2212	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
305	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5	277,60	–	1388	–	1042	1,05	5
		шт		231,53	–	1158	–	90	–	–
306	Справс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	2	27128,29	–	54257	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
307	Справс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	2	4519,72	–	9039	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
308	Справс лист	Теплосчетчик INFOCAL 5OS	1	46770,18	–	46770	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
309	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	3	488,14	41,20	1464	124	1089	1,54	5
		1шт		266,96	16,54	801	50	128	0,07	–
310	Справс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	3	4281,68	–	12845	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
312	Справс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	2	2327,95	–	4656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
313	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	322,00	–	1288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
314	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	201,99	–	404	–	310	1,05	2
		шт		172,46	–	345	–	90	–	–
315	Справс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1	30310,45	–	30310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Справк лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1	36176,99	–	36177	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
317	E0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1	77,71	10,43	78	10	85	0,34	–
		фланец		66,15	–	66	–	128	–	–
318	Справк лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	1	2597,28	–	2597	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
319	Справк лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	1	1153,75	–	1154	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
320	E0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
321	Справк лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	1	4693,23	–	4693	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
322	E0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
323	Справк лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1	3373,26	–	3373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
324	СТ30809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	448,00	–	896	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
325	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	201,99	–	202	–	155	1,05	1
		шт		172,46	–	172	–	90	–	–
326	Справк лист	Сдвельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1	31554,86	–	31555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
327	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
328	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2897,60	180,60	2898	181	579	3,15	3
		шт		567,00	42,53	567	43	95	0,25	–
329	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	469,36	25,41	939	51	481	1,05	2
		шт		250,95	2,41	502	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	1	193684,65	–	193685	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
331	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1	2944,82	–	2945	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
332	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенки)	1,2	943,32	21,84	1132	26	223	0,76	1
		м		137,03	8,18	164	10	128	0,04	–
333	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	11,66	–	14	–	17	0,05	–
		м		11,22	–	13	–	128	–	–
334	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1	580,43	–	580	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
335	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1	277,60	–	278	–	208	1,05	1
		шт		231,53	–	232	–	90	–	–
336	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1	42576,85	–	42577	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
337	E0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	77,71	10,43	155	21	169	0,34	1
		фланец		66,15	–	132	–	128	–	–
338	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	2	3655,92	–	7312	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
339	E0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	–
340	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1	1630,19	–	1630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
341	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	202,00	–	404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
342	E0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	488,14	41,20	2929	247	2177	1,54	9
		1шт		266,96	16,54	1602	99	128	0,07	–
343	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	6	2967,05	–	17802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
344	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1	554,49	1,66	554	2	451	3,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Справс лист	Погодный компенсатор ECL210 шт	1	500,85 32354,85	– –	501 32355	– –	90 –	– –	– –
346	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе шт	3	201,99 172,46	– –	606 517	– –	466 90	1,05 –	3 –
347	Справс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания шт	2	4933,23 –	– –	9866 –	– –	– –	– –	– –
348	Справс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания шт	1	4933,23 –	– –	4933 –	– –	– –	– –	– –
349	Справс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия шт	7	300,44 –	– –	2103 –	– –	– –	– –	– –
350	Справс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания шт	1	19021,81 –	– –	19022 –	– –	– –	– –	– –
351	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых шт	14	64,62 55,62	– –	905 779	– –	997 128	0,32 –	4 –
352	С131205-5	Термометры в оправе комплект	14	541,00 –	– –	7574 –	– –	– –	– –	– –
353	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном шт	8	960,18 57,94	1,62 –	7681 464	13 –	593 128	0,32 –	3 –
		Водопровод и канализация комплект								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
354	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	14	629,42 105,37	14,83 5,55	8812 1475	208 78	1988 128	0,58 0,03	8 –
355	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	1	180,87 62,84	4,40 1,66	181 63	4 2	83 128	0,35 0,01	– –
356	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	15	11,52 11,22	– –	173 168	– –	216 128	0,05 –	1 –
357	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	343	443,04 307,13	12,80 4,80	151964 105344	4390 1646	136947 128	1,72 0,02	591 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	266 м	340,89 243,34	8,30 3,10	90677 64728	2206 824	83906 128	1,35 0,02	360 4
359	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15 м	311,19 197,98	5,54 2,08	4668 2970	83 31	3841 128	1,10 0,01	17 –
360	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34 м	414,84 264,60	6,98 2,63	14105 8996	237 89	11630 128	1,47 0,01	50 –
361	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4 м	400,60 226,57	10,11 3,78	1602 906	40 15	1179 128	1,28 0,02	5 –
362	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	983 шт	8,00 –	– –	7864 –	– –	– –	– –	– –
363	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/	78,65 кг	200,00 –	– –	15730 –	– –	– –	– –	– –
364	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	544 м	75,74 40,52	17,69 4,55	41200 22043	9625 2473	24516 100	0,22 0,03	121 14
365	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 60 мм	15,4 м	123,00 –	– –	1894 –	– –	– –	– –	– –
366	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	4,4 м	117,00 –	– –	515 –	– –	– –	– –	– –
367	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	37,4 м	81,00 –	– –	3029 –	– –	– –	– –	– –
368	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	16,5 м	73,00 –	– –	1205 –	– –	– –	– –	– –
369	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	292,6 м	61,00 –	– –	17849 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм м	232,1	47,00 –	– –	10909 –	– –	– –	– –	– –
371	С11031-844	Самоклеящаяся лента м	816	16,94 –	– –	13823 –	– –	– –	– –	– –
372	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	44	300,44 –	– –	13219 –	– –	– –	– –	– –
373	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	56	456,88 –	– –	25585 –	– –	– –	– –	– –
374	Справк лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	40	375,99 –	– –	15040 –	– –	– –	– –	– –
375	Справк лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	120	375,99 –	– –	45119 –	– –	– –	– –	– –
376	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	488,14 266,96	41,20 16,54	488 267	41 17	363 128	1,54 0,07	2 –
377	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	6891,00 –	– –	6891 –	– –	– –	– –	– –
378	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	306,00 –	– –	612 –	– –	– –	– –	– –
379	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	70	79,27 70,88	1,65 –	5549 4961	115 –	6350 128	0,43 –	30 –
380	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	70	3415,04 –	– –	239053 –	– –	– –	– –	– –
381	Справк лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	40	259,55 –	– –	10382 –	– –	– –	– –	– –
382	Справк лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	30	163,55 –	– –	4907 –	– –	– –	– –	– –
383	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	12928,35 56,70	1,65 –	25857 113	3 –	145 128	0,32 –	1 –
		Водомерный узел 1:								
384	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	79,27	1,65	79	2	91	0,43	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия 1счетчик	1	70,88	–	71	–	128	–	–
				3704,81	–	3705	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
386	Справк лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	1	1517,30	–	1517	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
387	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
				57,94	–	58	–	128	–	–
388	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	1	300,44	–	300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
389	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия шт	3	2608,83	–	7826	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Горячее водоснабжение								
390	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2	103,29	4,16	207	8	144	0,31	1
				54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
391	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	2	116,29	4,16	233	8	144	0,31	1
				54,81	1,56	110	3	128	0,01	–
392	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
				54,81	1,56	219	6	128	0,01	–
393	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	3	181,29	4,16	544	12	216	0,31	1
				54,81	1,56	164	5	128	0,01	–
394	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	11	11,52	–	127	–	158	0,05	1
				11,22	–	123	–	128	–	–
395	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	405	443,04	12,80	179432	5184	161701	1,72	697
				307,13	4,80	124386	1943	128	0,02	9
396	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	483	340,89	8,30	164650	4006	152356	1,35	654
				243,34	3,10	117532	1496	128	0,02	7
397	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	34	311,19	5,54	10580	188	8706	1,10	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	197,98	2,08	6731	71	128	0,01	–
			33	414,84	6,98	13690	230	11288	1,47	49
399	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	264,60	2,63	8732	87	128	0,01	–
			2	400,60	10,11	801	20	590	1,28	3
400	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	м	226,57	3,78	453	8	128	0,02	–
			113,65	200,00	–	22730	–	–	–	–
401	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	кг	–	–	–	–	–	–	–
			1448	8,00	–	11584	–	–	–	–
402	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	шт	–	–	–	–	–	–	–
			858	75,74	17,69	64981	15180	38667	0,22	190
403	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 54 мм	м	40,52	4,55	34766	3901	100	0,03	23
			5,5	117,00	–	644	–	–	–	–
404	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 42 мм	м	–	–	–	–	–	–	–
			36,3	81,00	–	2940	–	–	–	–
405	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 35 мм	м	–	–	–	–	–	–	–
			41,8	73,00	–	3051	–	–	–	–
406	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 28 мм	м	–	–	–	–	–	–	–
			535,7	61,00	–	32678	–	–	–	–
407	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 22 мм	м	–	–	–	–	–	–	–
			324,5	47,00	–	15252	–	–	–	–
408	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м	–	–	–	–	–	–	–
			1287	16,94	–	21802	–	–	–	–
409	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	м	–	–	–	–	–	–	–
			82	300,44	–	24636	–	–	–	–
410	Справс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	–	–	–	–	–	–	–
			32	456,88	–	14620	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия шт	2	663,10 --	--	1326 --	--	--	--	--
412	Справк лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, бачк 1/2"1/2 "Bugatti" Италия шт	120	375,99 --	--	45119 --	--	--	--	--
413	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	40	1572,61 106,31	7,30 2,36	62904 4253	292 94	5564 128	0,64 0,01	26 --
414	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	70	79,27 70,88	1,65 --	5549 4961	115 --	6350 128	0,43 --	30 --
415	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	70	3415,04 --	--	239053 --	--	--	--	--
416	Справк лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	10	259,55 --	--	2595 --	--	--	--	--
417	Справк лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	60	163,55 --	--	9813 --	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
418	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	79,27 70,88	1,65 --	79 71	2 --	91 128	0,43 --	--
419	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия шт	1	6284,31 --	--	6284 --	--	--	--	--
420	Справк лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	1	999,98 --	--	1000 --	--	--	--	--
421	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	1	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	74 128	0,32 --	--
422	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия шт	1	456,88 --	--	457 --	--	--	--	--
423	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия шт	2	1654,19 --	--	3308 --	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
424	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	79,27 70,88	1,65 --	79 71	2 --	91 128	0,43 --	--
425	Справк лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	1	3415,04 --	--	3415 --	--	--	--	--
426	Справк лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1	360,88	--	361	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
		шт	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	–
		комплект		57,94	–	58	–	128	–	–
428	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия								
		шт	1	300,44	–	300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
429	Справк лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия								
		шт	2	663,10	–	1326	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Канализация бытовая								
430	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	14	1509,78	11,11	21137	156	2784	0,81	11
				151,20	4,16	2117	58	128	0,02	–
431	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза								
		м2	6	93,20	–	559	–	548	0,54	3
				86,94	–	522	–	105	–	–
432	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	263	146,84	0,67	38619	177	37627	0,61	161
				111,51	0,26	29327	69	128	–	–
433	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м	365	155,27	1,50	56674	548	50488	0,59	215
				107,50	0,57	39237	207	128	–	1
434	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм								
		шт	354	82,00	–	29028	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
435	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм								
		шт	399	350,00	–	139650	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
436	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шайбы, шпильки/								
		кг	35,15	200,00	–	7030	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
437	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм								
		шт	239	8,00	–	1912	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
438	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм								
		шт	215	13,10	–	2817	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
439	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм								
		м	94	148,11	34,70	13923	3262	9106	0,46	44
				83,87	13,00	7884	1222	100	0,06	6
440	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			1,7	6240,00	–	10608	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы	нз	–	–	–	–	–	–	–
441	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	2395,68	22,61	95827	904	19112	2,05	82
		комплект		363,83	9,45	14553	378	128	0,04	2
442	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298,00	–	51920	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
443	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	402,05	14,59	16082	584	15241	1,64	66
		комплект		292,95	4,72	11718	189	128	0,03	1
444	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	40	1204,00	–	48160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
445	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	7145,93	41,20	285837	1648	21652	2,33	93
		комплект		406,35	16,54	16254	661	128	0,07	3
446	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	40	350,00	–	14000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
447	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5799,30	98,64	231972	3945	19716	2,05	82
		комплект		347,29	37,80	13892	1512	128	0,18	7
448	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	149,70	1,65	5988	66	6774	0,74	29
		шт		132,30	–	5292	–	128	–	–
449	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	40	1999,00	–	79960	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация напорная								
450	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	4	80,98	8,35	324	33	368	0,39	2
		м		68,75	3,12	275	12	128	0,02	–
451	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	4	353,00	–	1412	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
452	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	147,00	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	4	11,52	–	46	–	57	0,05	–
				11,22	–	45	–	128	–	–
454	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	1	200,00	–	200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
455	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза								
		м2	0,9	146,04	0,07	131	–	107	0,68	1
				113,40	0,02	102	–	105	–	–
456	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		1насос	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
457	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т								
		шт	1	469,36	25,41	469	25	241	1,05	1
				250,95	2,41	251	2	95	0,01	–
458	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)								
		шт	2	14478,00	–	28956	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Канализация дождевая								
459	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
		м	120	168,32	21,84	20198	2621	22303	0,76	91
				137,03	8,18	16443	982	128	0,04	5
460	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм								
		м	120	412,00	–	49440	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
461	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм								
		м	120	11,66	–	1400	–	1724	0,05	6
				11,22	–	1347	–	128	–	–
462	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	12	160,29	4,16	1923	50	866	0,31	4
				54,81	1,56	658	19	128	0,01	–
463	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	12	11,52	–	138	–	172	0,05	1
				11,22	–	135	–	128	–	–
464	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	2	625,88	0,67	1252	1	286	0,61	1
				111,51	0,26	223	1	128	–	–
465	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
		м	55	75,74	17,69	4165	973	2479	0,22	12
				40,52	4,55	2229	250	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм м2	16	2895,00 –	– –	46320 –	– –	– –	– –	– –
467	С11031-544	Самоклеющаяся лента м	82,5	16,94 –	– –	1398 –	– –	– –	– –	– –
468	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм 1шт	4	918,83 470,14	94,64 35,44	3675 1881	379 142	2589 128	2,73 0,17	11 1
469	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения шт	4	3846,14 –	– –	15385 –	– –	– –	– –	– –
470	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	8	689,00 –	– –	5512 –	– –	– –	– –	– –
471	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм шт	11	211,00 –	– –	2321 –	– –	– –	– –	– –
472	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм шт	12	646,00 –	– –	7752 –	– –	– –	– –	– –
473	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм шт	18	321,00 –	– –	5778 –	– –	– –	– –	– –
474	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза м2	34,9	95,95 63,32	0,07 0,02	3349 2210	3 1	2321 105	0,39 –	14 –
475	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/ кг	10	200,00 –	– –	2000 –	– –	– –	– –	– –
476	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	3	340,00 –	– –	1020 –	– –	– –	– –	– –
477	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	5,5	2075,61 283,50	55,80 21,26	11416 1559	307 117	2146 128	1,53 0,11	8 1
478	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100 т	0,048	253602,37 65913,75	51859,24 19589,85	12173 3164	2489 940	5253 128	328,34 95,68	16 5
479	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм шт	3	284,00 –	– –	852 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
480	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	–	57699	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
481	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3501,55	253,05	3502	253	685	4,20	4
		шт		661,50	59,12	662	59	95	0,34	–
482	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	15	1412,38	19,53	21186	293	10197	4,20	63
		шт		710,85	4,73	10663	71	95	0,03	–
483	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	239,71	13,86	479	28	414	1,05	2
		шт		215,25	2,41	431	5	95	0,01	–
484	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС,1 с выдержкой времени	18	2288,20	–	41188	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
485	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	513,21	13,86	9238	249	4117	1,05	19
		шт		238,35	2,41	4290	43	95	0,01	–
486	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	1	1121,67	–	1122	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
487	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	113,63	1,68	114	2	101	1,05	1
		шт		106,05	–	106	–	95	–	–
488	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	40	357,40	140,70	14296	5628	7812	1,04	42
		шт		165,90	39,69	6636	1588	95	0,23	9
489	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	28	280,90	102,90	7865	2881	4217	0,80	22
		шт		128,10	30,45	3587	853	95	0,18	5
490	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	252,80	95,55	253	96	156	0,86	1
		шт		137,55	26,99	138	27	95	0,16	–
491	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	15	88,15	2,00	1322	30	1158	0,51	8
		шт		80,85	0,42	1213	6	95	–	–
492	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	124,21	1,79	9937	143	6129	0,51	41
		шт		80,33	0,31	6426	25	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	175	102,06	1,68	17860	294	14925	1,05	184
		шт		89,78	–	15711	–	95	–	–
494	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	40	868,43	20,48	34737	819	19204	3,15	126
		шт		502,95	2,42	20118	97	95	0,01	1
495	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	95	49,29	0,21	4682	20	4321	0,30	29
		шт		47,78	0,11	4539	10	95	–	–
496	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	50,86	0,21	6866	28	6343	0,30	41
		шт		49,35	0,11	6662	14	95	–	–
497	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	568	65,60	0,21	37261	119	32805	0,36	203
		шт		60,69	0,11	34472	60	95	–	–
498	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	66,98	1,05	201	3	176	0,38	1
		шт		61,43	0,21	184	1	95	–	–
499	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	57,53	0,95	518	9	448	0,35	3
		шт		52,19	0,21	470	2	95	–	–
500	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,08463	19515,10	7667,10	1652	649	977	59,85	5
		т		10206,00	1942,54	864	164	95	11,27	1
501	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,012	83014,65	1410,15	996	17	92	39,90	–
		т		7654,50	446,26	92	5	95	2,59	–
502	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	300	86,36	2,94	25908	882	9756	0,18	54
		м		34,02	0,21	10206	63	95	–	–
503	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	90,45	3,26	4523	163	1406	0,17	8
		м		29,30	0,31	1465	16	95	–	–
504	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6565	50,27	2,73	330023	17922	189909	0,18	1172
		м		30,24	0,21	198526	1379	95	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	120	60,60	4,52	7272	542	3854	0,20	24
		м		33,29	0,53	3994	63	95	–	–
506	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	5930	8,87	0,11	52599	623	43181	0,05	311
		м		7,67	–	45453	–	95	–	–
507	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	11,05	0,11	2209	21	1776	0,06	13
		м		9,24	0,11	1848	21	95	–	–
508	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	15,20	0,21	3040	42	2374	0,07	15
		м		12,39	0,11	2478	21	95	–	–
509	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12340	5,59	0,11	68981	1296	45544	0,02	259
		м		3,89	–	47941	–	95	–	–
510	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	11,00	0,42	4400	168	3072	0,05	21
		м		7,98	0,11	3192	42	95	–	–
511	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	348	35,49	2,84	12349	987	8817	0,16	55
		м		26,25	0,42	9135	146	95	–	1
512	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляционной напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	283,20	–	6230	–	4389	1,05	23
		шт		210,00	–	4620	–	95	–	–
513	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	113,38	–	680	–	296	–	–
		шт		51,98	–	312	–	95	–	–
		Обогрев водосточных труб								
514	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	3	9987,34	–	29962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
515	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	3	18655,89	–	55967	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
516	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг шт	6	72,86 66,15	– –	432 397	– –	357 90	0,53 –	3 –
517	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	55	50,27 30,24	2,73 0,21	2765 1663	150 12	1591 95	0,18 –	10 –
518	Ц0108-412-1	Затягивание проволок в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	55	8,87 7,67	0,11 –	488 422	6 –	400 95	0,05 –	3 –
519	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	260	5,59 3,89	0,11 –	1453 1010	27 –	960 95	0,02 –	5 –
520	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	3	868,43 502,95	20,48 2,42	2605 1509	61 7	1440 95	3,15 0,01	9 –
521	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	102	68,72 21,32	19,01 3,99	7009 2174	1939 407	2452 95	0,13 0,02	13 2
522	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	6	283,20 210,00	– –	1699 1260	– –	1197 95	1,05 –	6 –
523	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720,00 –	– –	9440 –	– –	– –	– –	– –
524	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт шт	10	20426,93 –	– –	204269 –	– –	– –	– –	– –
525	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт шт	5	15548,57 –	– –	77743 –	– –	– –	– –	– –
526	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218 шт	40	4795,66 –	– –	191826 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 шт	28	634,91 --	-- --	17777 --	-- --	-- --	-- --	-- --
528	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХ.П шт	1	2327,99 --	-- --	2328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
529	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W шт	80	55,03 --	-- --	4402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
530	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W шт	29	59,26 --	-- --	1718 --	-- --	-- --	-- --	-- --
531	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W шт	36	55,03 --	-- --	1981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
532	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27 шт	15	50,79 --	-- --	762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
533	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый) шт	80	40,21 --	-- --	3217 --	-- --	-- --	-- --	-- --
534	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ шт	135	35,89 --	-- --	4846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
535	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251 шт	396	35,85 --	-- --	14196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
536	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03 шт	135	16,93 --	-- --	2286 --	-- --	-- --	-- --	-- --
537	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В шт	135	23,28 --	-- --	3143 --	-- --	-- --	-- --	-- --
538	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В шт	40	16,93 --	-- --	677 --	-- --	-- --	-- --	-- --
539	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 шт	40	1080,00 --	-- --	43200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
540	С151801-132	Коробка пластмассовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХ.П3 1000шт	0,798	16300,00 --	-- --	13007 --	-- --	-- --	-- --	-- --
541	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 1000шт	0,198	64800,00 --	-- --	12830 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
542	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,98	24200,00	—	23716	—	—	—	—
543	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	шт	135	37,46	—	5058	—	—	—	—
544	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	95	156,00	—	14820	—	—	—	—
545	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	135	182,00	—	24570	—	—	—	—
546	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУЗ-01-10/220	шт	568	195,00	—	110760	—	—	—	—
547	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3	134,00	—	402	—	—	—	—
548	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9	134,00	—	1206	—	—	—	—
549	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛБ	шт	798	84,65	—	67554	—	—	—	—
550	СПрайс.лист ЗАО"ЛКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	39	485,28	—	18926	—	—	—	—
551	СПрайс.лист ЗАО"ЛКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	15	213,27	—	3199	—	—	—	—
552	СПрайс.лист ЗАО"ЛКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	26	286,97	—	7461	—	—	—	—
553	СПрайс.лист ЗАО"ЛКС"	Крышка лотка типа 35524	м	39	441,60	—	17222	—	—	—	—
554	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,33	44644,65	—	14733	—	—	—	—
555	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,018	181250,42	—	3263	—	—	—	—
556	С151607-117 Изм. и зон. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марки ПВ1 сечение 1,5 мм2		6,71	9831,00	—	65966	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	11,16	– 16397,00	– –	– 182991	– –	– –	– –	– –
558	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,6	– 25776,00	– –	– 15466	– –	– –	– –	– –
559	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,6	– 62287,00	– –	– 37372	– –	– –	– –	– –
		Обогрев водосточных труб								
560	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двужильный Deviflex TM DTCE-30 м	102	– 11821,96	– –	– 1205840	– –	– –	– –	– –
561	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape м	100	– 133,33	– –	– 13333	– –	– –	– –	– –
562	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и ответвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	3	– 1660,00	– –	– 4980	– –	– –	– –	– –
563	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,24	– 9831,00	– –	– 2359	– –	– –	– –	– –
564	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,075	– 16397,00	– –	– 1230	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11155625	149565			10082
		Стоимость оборудования -	Тенге			1739562	43135			223
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			185937				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			185937				
		Материалы -	Тенге			3201976				
		Всего заработная плата -	Тенге			224886				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				493623			
		Сдача и испытание -	Тенге			2452076				
		Накладные расходы -	Тенге			23624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			467313				
										234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				563720			3263
	Материалы -		Тенге			856101				
	Всего заработная плата -		Тенге			145514				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				257731			
	Сдача и испытание -		Тенге			416431				
		Накладные расходы -	Тенге			4935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			260535				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				39080			130
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1183634				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				296811			1583
	Материалы -		Тенге			6911612				
	Всего заработная плата -		Тенге			2593357				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1031343			
	Местные материалы -		Тенге			3248089				
	Сдача и испытание -		Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			39197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1320119				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				198018			660
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			493904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8725635				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1229361			6484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13984653				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				2089893			11330
			Тенге			36857026	505591			
	Стоимость оборудования -					6125066	172952			35667
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге							887
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			185937				
	Материалы -		Тенге			185937				
	Всего заработная плата -		Тенге			3201976				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224886				
	Сдача и испытание -		Тенге				493623			
		Накладные расходы -	Тенге			2452076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			23624				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			467313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
			Тенге				70097			234
						220157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3889446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				563720			3263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25889720				
		Материалы -	Тенге			12292806				
		Всего заработная плата -	Тенге				4731125			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6878848				
		Местные материалы -	Тенге			1744854				
		Сдача и испытание -	Тенге			4935				
		Накладные расходы -	Тенге			5611776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841766			2806
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1890090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33391586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5572891			30273
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			667781				
		Материалы -	Тенге			13782				
		Всего заработная плата -	Тенге				41926			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591525				
		Накладные расходы -	чел.-ч			37733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5660			19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42331				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			747845				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47586			253
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6911612				
		Материалы -	Тенге			2593357				
		Всего заработная плата -	Тенге				1031343			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3248089				
		Местные материалы -	Тенге			210				
		Сдача и испытание -	Тенге			39197				
		Накладные расходы -	Тенге			1320119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198018			660
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493904				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229361			6484
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			46940450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7413559			40272
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37492707	519377			
			Тенге			6208022	177196			36171
		Стоимость оборудования -	Тенге			185937				908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			185937				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3201976				
		Материалы -	Тенге			224886				
		Всего заработная плата -	Тенге				493623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2452076				
		Сдача и испытание -	Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			467313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70097			234
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			220157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3889446				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				563720			3263
		Материалы -	Тенге			26525401				
		Всего заработная плата -	Тенге			12584371				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4818325			
		Местные материалы -	Тенге			7000256				
		Сдача и испытание -	Тенге			1870821				
		Накладные расходы -	Тенге			4993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5711668				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				856750			2856
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1934224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34171294				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5675076			30847
		Материалы -	Тенге			667781				
		Всего заработная плата -	Тенге			13782				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				41926			
		Накладные расходы -	Тенге			591525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			37733				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5660			19
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			747845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				47586			253
		Материалы -	Тенге			6911612				
		Всего заработная плата -	Тенге			2593357				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1031343			
		Местные материалы -	Тенге			3248089				
		Сдача и испытание -	Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			39197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1320119				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				198018			660
						493904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8725635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1229361			6484
		Сметная заработная плата -	Тенге			47720158				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7515743			40847
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			47 534 221				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			185 937				
	Итого СМР		Тенге			1 102 794				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге			48 822 952				
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			101 929 630				
	Итого в ценах 2001 г.		Тенге			2 038 593				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774)		Тенге			103 968 222				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			12 476 187				
	Итого сметная стоимость		Тенге			116 444 409				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %									
	Всего с НДС									

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор _____ **Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**