**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-1,5-2) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Общестроительные работы*
Договор подряда №02/П-5 ШРС от 25 июня 2013 года

# АКТ

выполненных работ за март месяц 2014 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | |
| 1 | E0110-14-1 | **Установка стропил** | 36,936 | 22124,55 | 334,28 | 817192 | 12347 | 156173 | 22,10 | 816 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 125490 | 4654 | 120 | 0,62 | 23 |
| 2 | C11011-59 | **Болты строительные с гайками и шайбами** | 0,074592 | 149300,00 | – | 11137 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | C11011-879 Изм. и доп. вып. 26 | **Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0** | 0,414 | 64059,00 | – | 26520 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | E0110-51-1 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | 36,936 | 573,75 | 28,11 | 21192 | 1038 | 5954 | 0,78 | 29 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 4571 | 391 | 120 | 0,05 | 2 |
| 5 | E0110-49-2 | **Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)** | 6,56 | 20932,79 | 309,62 | 137319 | 2031 | 20227 | 13,80 | 91 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 16088 | 768 | 120 | 0,57 | 4 |
| 6 | E0110-52-1 | **Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | 1180 | 20,48 | 0,91 | 24169 | 1074 | 7108 | 0,03 | 34 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 5522 | 401 | 120 | – | 2 |
| 7 | E0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам** | 1180 | 624,75 | 5,78 | 737199 | 6820 | 99403 | 0,42 | 493 |
| | | м2кровли | | 68,63 | 2,16 | 80983 | 2549 | 119 | 0,01 | 13 |
| 8 | E0112-10-1 | **Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)** | 140 | 629,83 | 1,24 | 88176 | 174 | 25606 | 0,97 | 136 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 21452 | 66 | 119 | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 1862905 | 23484 | | | 1599 |
| | | | Тенге | | | 254107 | 8828 | | | 43 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1862905 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 1547656 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 262935 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 37657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 314472 | | | | 157 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 47171 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 130643 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2308019 | | | | 1800 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 310106 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 2308019 | | | | 1800 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 310106 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 21,68 | 330,85 | 32,08 | 7173 | 695 | 7398 | 1,49 | 32 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 5902 | 263 | 120 | 0,06 | 1 |
| 10 | С12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | 21,68 | 11200,00 | -- | 242816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3) | 12 | 798,85 | 16,96 | 9586 | 203 | 2790 | 1,12 | 13 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2240 | 85 | 120 | 0,03 | -- |
| | | ПОЛЫ (л.4) | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 45,44 | 46,34 | 2,62 | 2106 | 119 | 643 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 478 | 45 | 123 | -- | -- |
| 13 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 4,544 | 4795,16 | -- | 21789 | -- | 3169 | 3,66 | 17 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2576 | -- | 123 | -- | -- |
| 14 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 45,44 | 121,68 | 9,38 | 5529 | 426 | 2925 | 0,24 | 11 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 2219 | 159 | 123 | 0,02 | 1 |
| 15 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 45,44 | 146,64 | 9,95 | 6663 | 452 | 3127 | 0,36 | 16 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2372 | 170 | 123 | 0,02 | 1 |
| 16 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 45,44 | 88,76 | 2,68 | 4033 | 122 | 197 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 115 | 45 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 54,38 | 46,34 | 2,62 | 2520 | 142 | 769 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 572 | 54 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 5,438 | 4795,16 | – | 26076 | – | 3793 | 3,66 | 20 |
| | | м3 | | 567,00 | – | 3083 | – | 123 | – | – |
| 19 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 54,38 | 121,68 | 9,38 | 6617 | 510 | 3501 | 0,24 | 13 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 2655 | 191 | 123 | 0,02 | 1 |
| 20 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 54,38 | 146,64 | 9,95 | 7974 | 541 | 3742 | 0,36 | 19 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2839 | 203 | 123 | 0,02 | 1 |
| 21 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 54,38 | 88,76 | 2,68 | 4827 | 146 | 235 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 137 | 54 | 123 | – | – |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 868,8 | 46,34 | 2,62 | 40260 | 2276 | 12289 | 0,07 | 59 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 9131 | 860 | 123 | – | 4 |
| 23 | Е0127-49-4 | Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума | 868,8 | 497,93 | 20,10 | 432605 | 17462 | 16882 | 0,06 | 52 |
| | | м2 | | 9,20 | 5,41 | 7993 | 4700 | 133 | 0,02 | 17 |
| 24 | Е0127-49-5 К=2 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 | 868,8 | 140,68 | 1,15 | 122224 | 997 | 712 | – | 1 |
| | | м2 | | 0,14 | 0,48 | 122 | 414 | 133 | – | 2 |
| 25 | Е0111-2-4 | Устройство покрытий щебеночных | 69,504 | 1408,07 | – | 97866 | – | 45395 | 3,24 | 225 |
| | | м3 | | 531,00 | – | 36907 | – | 123 | – | – |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 26 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 169,28 | 172,67 | 2,00 | 29229 | 339 | 16685 | 0,57 | 96 |
| | | м2 | | 93,60 | 0,27 | 15845 | 46 | 105 | 0,04 | 7 |
| 27 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 123,14 | 88,49 | 1,19 | 10897 | 147 | 7855 | 0,37 | 46 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 7425 | 55 | 105 | – | – |
| 28 | Е0115-151-1 К=2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза | 231,28 | 28,88 | 0,36 | 6679 | 83 | 4517 | 0,11 | 26 |
| | | м2 | | 18,46 | 0,14 | 4269 | 32 | 105 | – | – |
| 29 | Е0115-163-8 | Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза | 61,14 | 76,52 | 1,42 | 4679 | 87 | 1985 | 0,19 | 12 |
| | | м2 | | 30,38 | 0,54 | 1857 | 33 | 105 | – | – |
| 30 | Е0115-152-2 К=2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза | 1643,56 | 19,80 | 0,24 | 32536 | 394 | 23470 | 0,09 | 145 |
| | | м2 | | 13,50 | 0,10 | 22188 | 164 | 105 | – | – |
| | | Утепление по наружным стенам (л.2) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен | 258,46 | 145,84 | 3,82 | 37694 | 987 | 11830 | 0,21 | 55 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 9653 | 372 | 118 | 0,01 | 2 |
| 32 | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен | 7,76 | 14044,51 | 185,63 | 108985 | 1440 | 25876 | 18,17 | 141 |
| | | м3 | | 3264,75 | 69,75 | 25334 | 541 | 100 | 0,34 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1271363 | 27570 | | | 1008 |
| | | | Тенге | | | 165912 | 8489 | | | 41 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1271363 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 583130 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 174401 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 242816 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 251934 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 116 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 199784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 29968 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 88269 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1559416 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1149 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 204369 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1559416 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1149 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 204369 | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 33 | Е0107-76-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой | 4274,8 | 3691,15 | 24,82 | 15778924 | 106101 | 3382145 | 3,08 | 13166 |
| | | м2 | | 555,75 | 9,38 | 2375720 | 40098 | 140 | 0,05 | 196 |
| 34 | Е0107-76-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой | 1264 | 3691,15 | 24,82 | 4665612 | 31372 | 1000054 | 3,08 | 3893 |
| | | м2 | | 555,75 | 9,38 | 702468 | 11856 | 140 | 0,05 | 58 |
| | | **Дверцы доступа к счетчикам** | | | | | | | | |
| 35 | Е0169-6-3 | Прорезка проемов | 30 | 97,00 | 0,79 | 2910 | 24 | 2601 | 0,61 | 18 |
| | | шт | | 96,21 | 0,14 | 2886 | 4 | 90 | -- | -- |
| 36 | Е0110-34-2 | Установка дверок | 30 | 61,59 | 11,86 | 1848 | 356 | 1758 | 0,29 | 9 |
| | | шт | | 44,33 | 4,50 | 1330 | 135 | 120 | 0,02 | 1 |
| 37 | С11011-818 | Петля врезная | 60 | 21,00 | -- | 1260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С11011-819 | Задвижка | 30 | 40,00 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 39 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м) | 457,4 | 207,96 | 1,19 | 95119 | 544 | 14941 | 0,16 | 71 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 12350 | 206 | 119 | -- | 1 |
| 40 | Е0113-43-1 | Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 1076 | 455,68 | 1,27 | 490312 | 1367 | 261923 | 1,42 | 1528 |
| | | м2 | | 270,00 | 0,47 | 290520 | 506 | 90 | -- | 2 |
| 41 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 272,4 | 189,45 | 4,72 | 51605 | 1286 | 23553 | 0,40 | 110 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 19308 | 485 | 119 | 0,01 | 2 |
| 42 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) | 42,0858 | 7594,00 | -- | 319600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0112-13-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 803,6 | 148,03 | 4,93 | 118953 | 3962 | 29740 | 0,19 | 149 |
| | | м2 | | 29,25 | 1,85 | 23505 | 1487 | 119 | 0,01 | 7 |
| 44 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) | 124,1562 | 8390,00 | -- | 1041671 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм) | 1076 | 128,23 | 15,94 | 137976 | 17151 | 51999 | 0,24 | 261 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 37283 | 6413 | 119 | 0,03 | 31 |
| 46 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 1076 | 54,68 | 2,10 | 58840 | 2260 | 3073 | 0,01 | 15 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 1775 | 807 | 119 | -- | -- |
| 47 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,55 | 5239,08 | 327,33 | 8121 | 507 | 3277 | 11,60 | 18 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 2930 | 192 | 105 | 0,60 | 1 |
| 48 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 1,55 | 41200,00 | -- | 63860 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток (60шт для III района) | 0,1172 | 9850,48 | 1162,95 | 1154 | 136 | 787 | 46,60 | 5 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 862 | 13 | 90 | 0,53 | -- |
| 50 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 0,1172 | 111158,00 | -- | 13028 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5) | | | | | | | | |
| 51 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм) | 210,2 | 128,23 | 15,94 | 26954 | 3351 | 10158 | 0,24 | 51 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 7283 | 1253 | 119 | 0,03 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е0112-17-2 К=20 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 152 | 72,91 | 2,80 | 11083 | 426 | 579 | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | 2,20 | 1,00 | 334 | 152 | 119 | 0,01 | 1 |
| 53 | Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан) | 152 | 793,38 | 30,23 | 120594 | 4595 | 11001 | 0,28 | 43 |
| | | м2 | | 49,50 | 11,32 | 7524 | 1721 | 119 | 0,06 | 8 |
| 54 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан) | 58,2 | 369,67 | 18,33 | 21515 | 1067 | 2174 | 0,14 | 8 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 1428 | 399 | 119 | 0,03 | 2 |
| 55 | Е0106-11-7 | Заложить трубу на козырьке (л. 11) | 0,013986 | 33697,62 | 304,24 | 471 | 4 | 487 | 198,00 | 3 |
| | | т | | 33075,00 | 114,75 | 463 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 56 | С130806-78 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы электросварные, 108х3 мм | 1,8 | 502,00 | -- | 904 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узлы кровли | | | | | | | | |
| 57 | Е0112-15-3 К=2 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1) | 238 | 206,16 | 1,98 | 49066 | 471 | 6780 | 0,14 | 33 |
| | | м2 | | 23,18 | 0,76 | 5517 | 181 | 119 | -- | 1 |
| 58 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,9 | 22656,35 | 316,57 | 20391 | 285 | 3895 | 22,50 | 20 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 3139 | 107 | 120 | 0,58 | 1 |
| 59 | Е0112-17-5 | Укладка OSB | 53 | 74,81 | 6,58 | 3965 | 349 | 2413 | 0,22 | 12 |
| | | м2 | | 35,78 | 2,48 | 1896 | 131 | 119 | 0,01 | 1 |
| 60 | С11021-113 | Плита OSB | 0,5406 | 43700,00 | -- | 23624 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами) | 440,3664 | 161,83 | 1,24 | 71264 | 546 | 80544 | 0,97 | 428 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 67477 | 207 | 119 | -- | 1 |
| 62 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 2765,50099 | 72,00 | -- | 199116 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С11011-886 | Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет колырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами) | 0,7471 | 54900,00 | -- | 41016 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3) | 174 | 188,70 | 63,44 | 32834 | 11039 | 12962 | 0,18 | 30 |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 5090 | 4169 | 140 | 0,12 | 20 |
| | | Чаша водосточной воронки | | | | | | | | |
| 65 | Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,1884 | 10586,23 | 1162,95 | 1994 | 219 | 1391 | 51,26 | 10 |
| | | т | | 8093,25 | 108,00 | 1525 | 20 | 90 | 0,53 | -- |
| 66 | С11011-886 | Прокат тонколистовой толщиной 4 мм | 0,09176 | 54900,00 | -- | 5038 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С130806-74 | Трубы электросварные, 89х3 мм | 15,2 | 443,00 | -- | 6734 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 2,016 | 35,70 | 8,70 | 72 | 18 | 85 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 54 | 7 | 140 | 0,02 | -- |
| 69 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные | 28,8 | 88,00 | -- | 2534 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 70 | Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 175,56 | 397,39 | 102,53 | 69766 | 18000 | 39463 | 0,90 | 158 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 26624 | 6262 | 120 | 0,14 | 24 |
| 71 | С12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | 31,56 | 5850,00 | -- | 184626 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С12063-1 | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | 144 | 5470,00 | -- | 787680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 585,6 | 768,90 | 31,85 | 450268 | 18651 | 142540 | 1,15 | 673 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 111732 | 7051 | 120 | 0,06 | 34 |
| 74 | С12062-11 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние | 144 | 3640,00 | -- | 524160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12062-3 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние | 198 | 4010,00 | -- | 793980 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С12062-10 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние | 89,6 | 3780,00 | – | 338688 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | С12062-2 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние | 154 | 4250,00 | – | 654500 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Е0115-202-1 | Остекление дверей | 95,6304 | 389,30 | 3,04 | 37229 | 291 | 13604 | 0,84 | 80 |
| | | м2 | | 134,33 | 1,15 | 12846 | 110 | 105 | 0,01 | 1 |
| 79 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 4,4 | 330,85 | 32,08 | 1456 | 141 | 1502 | 1,49 | 7 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 1198 | 53 | 120 | 0,06 | – |
| 80 | С12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | 4,4 | 11200,00 | – | 49280 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) | 80 | 583,00 | – | 46640 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Окна, двери балконные | | | | | | | | |
| 82 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41) | 107,96 | 472,81 | 19,00 | 51045 | 2052 | 29009 | 1,30 | 141 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 23506 | 668 | 120 | 0,03 | 3 |
| 83 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 126,7 | 427,50 | 19,32 | 54165 | 2448 | 29225 | 1,11 | 141 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 23545 | 810 | 120 | 0,03 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 220 | 346,04 | 18,87 | 76129 | 4152 | 37707 | 0,82 | 180 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 30017 | 1406 | 120 | 0,03 | 7 |
| 85 | С12061-182 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 107,96 | 5501,00 | – | 593888 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 86 | С12061-186 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками | 346,7 | 6288,00 | – | 2180050 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | Е0110-35-1 | Установка подоконных досок | 270 | 332,30 | 23,87 | 89721 | 6445 | 35436 | 0,68 | 183 |
| | | шт | | 100,35 | 9,02 | 27095 | 2435 | 120 | 0,04 | 12 |
| 88 | С12061-194 Изм. и доп. вып. 24 | Доски подоконные из ПХВ профилей | 100,02 | 217,00 | – | 21704 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 115,2 | 447,28 | 20,21 | 51527 | 2328 | 30695 | 1,29 | 148 |
| | | м2 | | 215,16 | 6,88 | 24786 | 793 | 120 | 0,03 | 4 |
| 90 | С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 115,2 | 10900,00 | – | 1255680 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 109,4 | 661,07 | 1,24 | 72321 | 136 | 20010 | 0,97 | 106 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 16763 | 51 | 119 | – | – |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | |
| 92 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2) | 4935,22 | 187,63 | 3,94 | 926005 | 19445 | 536853 | 0,55 | 2732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 503935 | 7353 | 105 | 0,01 | 36 |
| 93 | Е0115-151-2 К=2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2) | 4935,22 | 45,35 | 0,32 | 223817 | 1579 | 163958 | 0,20 | 997 |
| | | м2 | | 31,50 | 0,14 | 155459 | 691 | 105 | -- | 3 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 94 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2) | 1904,42 | 252,23 | 4,07 | 480345 | 7742 | 273251 | 0,74 | 1409 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 258392 | 1847 | 105 | 0,05 | 98 |
| 95 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2) | 6738,364 | 147,12 | 3,43 | 991348 | 23113 | 530929 | 0,46 | 3067 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 496820 | 8827 | 105 | 0,01 | 42 |
| 96 | Е0115-151-2 К=2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза | 2494,86 | 45,35 | 0,32 | 113144 | 798 | 82884 | 0,20 | 504 |
| | | м2 | | 31,50 | 0,14 | 78588 | 349 | 105 | -- | 1 |
| 97 | Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону | 9036,36 | 102,50 | 0,49 | 926263 | 4428 | 475642 | 0,30 | 2738 |
| | | м2 | | 49,95 | 0,18 | 451366 | 1627 | 105 | -- | 8 |
| 98 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2) | 1377,9 | 142,58 | 2,10 | 196461 | 2894 | 95228 | 0,39 | 537 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 89605 | 1089 | 105 | -- | 5 |
| 99 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2) | 1081,32 | 143,53 | 1,88 | 155205 | 2033 | 89718 | 0,47 | 506 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 84667 | 779 | 105 | -- | 4 |
| 100 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей | 443,04 | 926,55 | 4,62 | 410499 | 2047 | 118927 | 1,52 | 673 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 112962 | 1391 | 104 | 0,02 | 7 |
| 101 | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках) | 96,04 | 207,64 | 1,52 | 19942 | 146 | 12686 | 0,70 | 67 |
| | | м2 | | 111,38 | 0,56 | 10697 | 54 | 118 | -- | -- |
| | | Утепление по наружным стенам (л.2) | | | | | | | | |
| 102 | Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 | Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м | 3773,6 | 181,40 | 50,15 | 684533 | 189246 | 469868 | 0,61 | 2317 |
| | | м2 | | 105,83 | 18,68 | 399377 | 70491 | 100 | 0,09 | 347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2) | 386,632 | 7594,00 | – | 2936083 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Отделка фасада | | | | | | | | |
| 104 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 3805,532 | 118,31 | 0,62 | 450220 | 2359 | 310206 | 0,43 | 1652 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 262011 | 875 | 118 | – | 4 |
| 105 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7) | 3852,22 | 558,44 | 4,92 | 2151234 | 18953 | 788418 | 1,15 | 4430 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 743671 | 7204 | 105 | 0,01 | 35 |
| 106 | С11011-752 | Сетка стеклянная | 4160,3976 | 65,00 | – | 270426 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных) | 3852,22 | 80,94 | 1,65 | 311799 | 6356 | 61724 | 0,09 | 339 |
| | | м2 | | 14,63 | 0,63 | 56358 | 2427 | 105 | – | 12 |
| | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 108 | Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8) | 2,4 | 78,84 | 0,08 | 189 | – | 112 | 0,28 | 1 |
| | | м2 | | 46,60 | – | 112 | – | 100 | – | – |
| | | Лестничные ограждения (л.17) | | | | | | | | |
| 109 | Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/ | 2,1435 | 14942,25 | 5522,03 | 32029 | 11836 | 15443 | 39,49 | 85 |
| | | т | | 6682,50 | 1322,37 | 14324 | 2835 | 90 | 4,73 | 10 |
| 110 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 2,1435 | 111158,00 | – | 238267 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Узлы стен (л.26) | | | | | | | | |
| 111 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 77 | 161,83 | 1,24 | 12461 | 95 | 14084 | 0,97 | 75 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 11799 | 36 | 119 | – | – |
| 112 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 483,56 | 72,00 | – | 34816 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций (узел 10) | 0,318 | 18837,97 | 11119,34 | 5990 | 3536 | 3927 | 42,50 | 14 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 2404 | 1336 | 105 | 20,52 | 7 |
| 114 | С11041-84 | Сталь угловая 30х30 | 0,318 | 47200,00 | – | 15010 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | Е0126-33-2 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме | 4,974 | 11154,54 | 184,07 | 55483 | 916 | 8349 | 9,27 | 46 |
| | | м3 | | 1608,75 | 69,75 | 8002 | 347 | 100 | 0,34 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 160 | 146,64 | 9,95 | 23462 | 1592 | 11009 | 0,36 | 57 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 8352 | 598 | 123 | 0,02 | 3 |
| 117 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 160 | 44,38 | 1,34 | 7101 | 214 | 346 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 202 | 80 | 123 | -- | -- |
| 118 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,296 | 5239,08 | 327,33 | 1551 | 97 | 626 | 11,60 | 3 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 559 | 37 | 105 | 0,60 | -- |
| 119 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,296 | 50800,00 | -- | 15037 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 273,2 | 167,60 | 50,15 | 45787 | 13701 | 30246 | 0,53 | 146 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 25143 | 5103 | 100 | 0,09 | 25 |
| 121 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 13,66 | 7594,00 | -- | 103734 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 189,6 | 3142,91 | 3,99 | 595895 | 757 | 93243 | 2,70 | 512 |
| | | м2 | | 467,15 | 1,22 | 88572 | 231 | 105 | -- | 1 |
| 123 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание поверхностей по сетке | 273,2 | 558,44 | 4,92 | 152566 | 1344 | 55915 | 1,15 | 314 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 52741 | 511 | 105 | 0,01 | 2 |
| 124 | С11011-752 | Сетка стеклянная | 295,056 | 65,00 | -- | 19179 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 273,2 | 80,94 | 1,65 | 22113 | 451 | 4377 | 0,09 | 24 |
| | | м2 | | 14,63 | 0,63 | 3997 | 172 | 105 | -- | 1 |
| | | Люк, стремянки, слуховое окно | | | | | | | | |
| 126 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк) | 0,588 | 22656,35 | 316,57 | 13322 | 186 | 2545 | 22,50 | 13 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2051 | 70 | 120 | 0,58 | -- |
| 127 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | 0,588 | 1862,35 | 14,17 | 1095 | 8 | 218 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 179 | 3 | 120 | 0,03 | -- |
| 128 | Е0110-28-8 | Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны | 4,2 | 148,09 | 2,78 | 622 | 12 | 720 | 0,94 | 4 |
| | | м2 | | 141,75 | 1,06 | 595 | 4 | 120 | 0,01 | -- |
| 129 | С11011-867 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | 0,03297 | 72677,00 | -- | 2396 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 0,15 | 7594,00 | -- | 1139 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | С11011-819 | Петли | 24 | 40,00 | -- | 960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С11011-813 | Ручка | 6 | 142,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок) | 0,01416 | 147939,10 | 1826,10 | 2095 | 26 | 174 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 115 | 10 | 140 | 3,37 | -- |
| 134 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 0,0528 | 35,70 | 8,70 | 2 | -- | 2 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 1 | -- | 140 | 0,02 | -- |
| 135 | С11011-701 | Резиновые прокладки уплотнительные | 1,32 | 88,00 | -- | 116 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0110-7-5 | Полоса из рубероида | 5,76 | 89,31 | 0,22 | 514 | 1 | 93 | 0,08 | -- |
| | | м2 | | 13,32 | 0,09 | 77 | 1 | 120 | -- | -- |
| | | Стремянка СТ | | | | | | | | |
| 137 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж стремянок | 0,08466 | 14190,56 | 5475,87 | 1201 | 464 | 541 | 31,79 | 3 |
| | | т | | 5544,00 | 1552,87 | 469 | 131 | 90 | 5,46 | -- |
| 138 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Стремянка | 0,08466 | 133700,00 | -- | 11319 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Слуховое окно | | | | | | | | |
| 139 | Е0110-5-1 | Установка деревянных элементов | 0,20226 | 22656,35 | 316,57 | 4582 | 64 | 875 | 22,50 | 5 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 705 | 24 | 120 | 0,58 | -- |
| 140 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,20226 | 1862,35 | 14,17 | 377 | 3 | 75 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 61 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 141 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен | 7,92 | 129,31 | 4,32 | 1024 | 34 | 1170 | 0,75 | 6 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 962 | 13 | 120 | 0,01 | -- |
| 142 | С11021-113 | Фанера клееная (OSB) | 0,08118 | 43700,00 | -- | 3548 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 7,452 | 161,83 | 1,24 | 1206 | 9 | 1363 | 0,97 | 7 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1142 | 4 | 119 | -- | -- |
| 144 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 46,79856 | 72,00 | -- | 3369 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 0,18 | 35,70 | 8,70 | 6 | 2 | 8 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 5 | 1 | 140 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | С11011-701 | Резиновые прокладки уплотнительные | 18 | 88,00 | – | 1584 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 147 | С11011-819 | Петли | 24 | 40,00 | – | 960 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 148 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1) | 18,6 | 140,86 | 1,61 | 2620 | 30 | 1743 | 0,53 | 10 |
| | | м2 | | 88,65 | 0,61 | 1649 | 11 | 105 | – | – |
| | | Стремянка СТ 2 | | | | | | | | |
| 149 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж стремянок | 0,12696 | 14190,56 | 5475,87 | 1802 | 695 | 811 | 31,79 | 4 |
| | | т | | 5544,00 | 1552,87 | 704 | 197 | 90 | 5,46 | 1 |
| 150 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Стремянка | 0,12696 | 133700,00 | – | 16975 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 151 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,000648 | 22656,35 | 316,57 | 15 | – | 3 | 22,50 | – |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2 | – | 120 | 0,58 | – |
| | | Балконные ограждения | | | | | | | | |
| 152 | Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/ | 6,54648 | 14942,25 | 5522,03 | 97819 | 36150 | 47163 | 39,49 | 259 |
| | | т | | 6682,50 | 1322,37 | 43747 | 8657 | 90 | 4,73 | 31 |
| 153 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 6,54648 | 111158,00 | – | 727694 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 154 | Е0106-1-16прим. | Устройство плит ограждения (на строительной площадке) | 9,012 | 5174,41 | 196,62 | 46632 | 1772 | 3279 | 1,79 | 16 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 2454 | 669 | 105 | 0,36 | 3 |
| 155 | С12041-40 Изм. и доп. вып. 27 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,65649 | 67553,00 | – | 44348 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | 0,41448 | 93997,62 | 304,24 | 38960 | 126 | 14444 | 198,00 | 82 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 13709 | 48 | 105 | 0,56 | – |
| | | Парапетные ограждения | | | | | | | | |
| 157 | Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,6465 | 14942,25 | 5522,03 | 9660 | 3570 | 4658 | 39,49 | 26 |
| | | т | | 6682,50 | 1322,37 | 4320 | 855 | 90 | 4,73 | 3 |
| 158 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 0,6465 | 111158,00 | – | 71864 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Решетки | | | | | | | | |
| 159 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток | 0,69556 | 9850,48 | 1162,95 | 6852 | 809 | 4673 | 46,60 | 32 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 5118 | 75 | 90 | 0,53 | – |
| 160 | С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 | Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей | 0,69556 | 149383,00 | – | 103905 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Зонты | | | | | | | | |
| 161 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 40,24 | 161,83 | 1,24 | 6512 | 50 | 7360 | 0,97 | 39 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 6166 | 19 | 119 | -- | -- |
| 162 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 252,7072 | 72,00 | -- | 18195 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С11011-880 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм | 0,08176 | 59000,00 | -- | 4824 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки) | 550 | 16,36 | 0,05 | 8996 | 28 | 2886 | 0,03 | 16 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3196 | 11 | 90 | -- | -- |
| 165 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 550 | 33,16 | 0,04 | 18236 | 22 | 4118 | 0,04 | 23 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 4576 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 166 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 29,6 | 653,02 | 73,75 | 19329 | 2183 | 1301 | 0,14 | 4 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 633 | 345 | 133 | 0,04 | 1 |
| 167 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 198 | 388,67 | -- | 76956 | -- | 6518 | 0,14 | 29 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 4901 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| 168 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 4780 | 100,48 | 3,96 | 480294 | 18929 | 328497 | 0,30 | 1420 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 249516 | 7122 | 128 | 0,01 | 35 |
| 169 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 1350 | 113,48 | 3,96 | 153198 | 5346 | 92776 | 0,30 | 401 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 70470 | 2012 | 128 | 0,01 | 10 |
| 170 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 80 | 135,48 | 3,96 | 10838 | 317 | 5498 | 0,30 | 24 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 4176 | 119 | 128 | 0,01 | 1 |
| 171 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 50 | 157,48 | 3,96 | 7874 | 198 | 3436 | 0,30 | 15 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 2610 | 75 | 128 | 0,01 | -- |
| 172 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 310 | 178,48 | 3,96 | 55329 | 1228 | 21304 | 0,30 | 92 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 16182 | 462 | 128 | 0,01 | 2 |
| 173 | Е0116-6-5 | Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 22 | 178,48 | 3,96 | 3927 | 87 | 1512 | 0,30 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1148 | 33 | 128 | 0,01 | – |
| 174 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 6592 | | | | | | | |
| | | м | | 10,99 | – | 72446 | – | 90200 | 0,05 | 330 |
| 175 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | 10,69 | – | 70468 | – | 128 | – | – |
| | | 1кВт | 360,96 | 5222,44 | 35,77 | 1885092 | 12912 | 57802 | 0,70 | 254 |
| 176 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | | 111,70 | 13,40 | 40320 | 4837 | 128 | 0,07 | 24 |
| | | комплект | 320 | 28,81 | – | 9218 | – | 9492 | 0,12 | 40 |
| 177 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | | 23,18 | – | 7416 | – | 128 | – | – |
| | | шт | 320 | 100,44 | – | 32142 | – | – | – | – |
| 178 | Спрайс лист | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 198 | 300,44 | – | 59487 | – | – | – | – |
| 179 | Спрайс лист | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 42 | 456,88 | – | 19189 | – | – | – | – |
| 180 | Спрайс лист | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 12 | 1654,19 | – | 19850 | – | – | – | – |
| 181 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 38 | 3376,81 | – | 128319 | – | – | – | – |
| 182 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 42 | 4622,12 | – | 194129 | – | – | – | – |
| 183 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 22 | 5502,10 | – | 121046 | – | – | – | – |
| 184 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 8 | 8204,26 | – | 65634 | – | – | – | – |
| 185 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 344 | 193,78 | – | 66660 | – | 50852 | 1,00 | 344 |
| 186 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм | | 164,25 | – | 56502 | – | 90 | – | – |
| | | шт | 6 | 266,57 | – | 1599 | – | 1191 | 1,00 | 6 |
| 187 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания | | 220,50 | – | 1323 | – | 90 | – | – |
| | | шт | 24 | 15021,89 | – | 360525 | – | – | – | – |
| 188 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | шт | 6 | 19377,35 | – | 116264 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Спрайс лист | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | 320 | 1207,97 | -- | 386552 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Муфтовая арматура | | | | | | | | |
| 190 | Спрайс лист | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | 320 | 1159,97 | -- | 371192 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | Спрайс лист | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | 320 | 720,87 | -- | 230679 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 470 | 200,00 | -- | 94000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 960 | 140,64 | 0,07 | 135010 | 67 | 108884 | 0,65 | 620 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 103680 | 19 | 105 | -- | -- |
| 194 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 940 | 72,96 | 16,85 | 68586 | 15839 | 40345 | 0,21 | 198 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 36275 | 4070 | 100 | 0,03 | 24 |
| 195 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм | 264 | 42,00 | -- | 11088 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 286 | 46,00 | -- | 13156 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | С11031-202 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм | 88 | 60,00 | -- | 5280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 55 | 73,00 | -- | 4015 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | С11031-229 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм | 341 | 106,00 | -- | 36146 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 1410 | 16,94 | -- | 23885 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | |
| 201 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 270 | 100,48 | 3,96 | 27130 | 1069 | 18555 | 0,30 | 80 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 14094 | 402 | 128 | 0,01 | 2 |
| 202 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 70 | 113,48 | 3,96 | 7944 | 277 | 4811 | 0,30 | 21 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 3654 | 104 | 128 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм | 340 | 10,99 | – | 3737 | – | 4652 | 0,05 | 17 |
| | | м | | 10,69 | – | 3635 | – | 128 | – | – |
| 204 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | 4 | 456,88 | – | 1828 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 205 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 6 | 28,81 | – | 173 | – | 178 | 0,12 | 1 |
| | | комплект | | 23,18 | – | 139 | – | 128 | – | – |
| 206 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | 6 | 100,44 | – | 603 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 207 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 16,32 | 5222,44 | 35,77 | 85230 | 584 | 2613 | 0,70 | 11 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 1823 | 219 | 128 | 0,07 | 1 |
| 208 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 20 | 200,00 | – | 4000 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 209 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 26 | 140,64 | 0,07 | 3657 | 2 | 2949 | 0,65 | 17 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 2808 | 1 | 105 | – | – |
| 210 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 340 | 72,96 | 16,85 | 24808 | 5729 | 14593 | 0,21 | 72 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 13121 | 1472 | 100 | 0,03 | 9 |
| 211 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм | 297 | 42,00 | – | 12474 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 212 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 77 | 46,00 | – | 3542 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 213 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 510 | 16,94 | – | 8639 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150) | 60 | 644,60 | 16,96 | 38676 | 1017 | 14878 | 1,12 | 67 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 11198 | 425 | 128 | 0,03 | 2 |
| 215 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 86,4 | 1169,91 | 13,82 | 101080 | 1194 | 29313 | 1,62 | 140 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 22453 | 447 | 128 | 0,03 | 2 |
| 216 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 19,2 | 1144,51 | 11,11 | 21975 | 213 | 5966 | 1,48 | 28 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 4581 | 80 | 128 | 0,02 | – |
| 217 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 63,6 | 1210,51 | 11,11 | 76989 | 707 | 19763 | 1,48 | 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 15176 | 264 | 128 | 0,02 | 1 |
| 218 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 10,35 | 1163,92 | 8,82 | 12047 | 91 | 2100 | 0,96 | 10 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 1607 | 34 | 128 | 0,02 | -- |
| 219 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 198 | 93,00 | -- | 18414 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300) | 20 | 979,85 | 16,96 | 19597 | 339 | 4959 | 1,12 | 22 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 3733 | 142 | 128 | 0,03 | 1 |
| 221 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 40,8 | 1169,91 | 13,82 | 47732 | 564 | 13842 | 1,62 | 66 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 10603 | 211 | 128 | 0,03 | 1 |
| 222 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 14,4 | 1144,51 | 11,11 | 16481 | 160 | 4475 | 1,48 | 21 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 3436 | 60 | 128 | 0,02 | -- |
| 223 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб) | 23,2 | 1210,51 | 11,11 | 28084 | 258 | 7209 | 1,48 | 34 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 5536 | 96 | 128 | 0,02 | -- |
| 224 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 22 | 1174,73 | 9,61 | 25844 | 211 | 5922 | 1,28 | 28 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 4548 | 79 | 128 | 0,02 | -- |
| 225 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 84 | 93,00 | -- | 7812 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16 | | | | | | | | |
| 226 | Е0120-12-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150) | 50 | 693,85 | 16,96 | 34692 | 848 | 12398 | 1,12 | 56 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 9332 | 354 | 128 | 0,03 | 2 |
| 227 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 120 | 1169,91 | 13,82 | 140390 | 1658 | 40712 | 1,62 | 194 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 31185 | 621 | 128 | 0,03 | 3 |
| 228 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 32 | 1144,51 | 11,11 | 36624 | 355 | 9944 | 1,48 | 47 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 7636 | 133 | 128 | 0,02 | 1 |
| 229 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 106 | 1210,51 | 11,11 | 128314 | 1178 | 32939 | 1,48 | 157 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 25293 | 441 | 128 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 15,875 | 1163,92 | 8,82 | 18477 | 140 | 3221 | 0,96 | 15 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 2464 | 53 | 128 | 0,02 | -- |
| 231 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 240 | 93,00 | -- | 22320 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15 | | | | | | | | |
| 232 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400) | 60 | 979,85 | 16,96 | 58791 | 1017 | 14878 | 1,12 | 67 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 11198 | 425 | 128 | 0,03 | 2 |
| 233 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 142,8 | 1169,91 | 13,82 | 167064 | 1973 | 48447 | 1,62 | 231 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 37110 | 739 | 128 | 0,03 | 4 |
| 234 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 43,2 | 1144,51 | 11,11 | 49443 | 480 | 13424 | 1,48 | 64 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 10308 | 180 | 128 | 0,02 | 1 |
| 235 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 48 | 1210,51 | 11,11 | 58105 | 533 | 14916 | 1,48 | 71 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 11453 | 200 | 128 | 0,02 | 1 |
| 236 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 66 | 1174,73 | 9,61 | 77532 | 634 | 17767 | 1,28 | 85 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 13644 | 237 | 128 | 0,02 | 1 |
| 237 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 26,7 | 1174,73 | 9,61 | 31365 | 257 | 7188 | 1,28 | 34 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 5520 | 96 | 128 | 0,02 | -- |
| 238 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 360 | 93,00 | -- | 33480 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов | 51,6 | 7327,30 | 378,22 | 378089 | 19516 | 191333 | 20,04 | 1034 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 184019 | 7314 | 100 | 0,69 | 36 |
| 240 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 | 50,052 | 6240,00 | -- | 312324 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тепловой пункт | | | | | | | | |
| 241 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 2 | 103,29 | 4,16 | 207 | 8 | 144 | 0,31 | 1 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 110 | 3 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 20 | 138,29 | 4,16 | 2766 | 83 | 1443 | 0,31 | 6 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 1096 | 31 | 128 | 0,01 | -- |
| 243 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 30 | 181,29 | 4,16 | 5439 | 125 | 2165 | 0,31 | 9 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 1644 | 47 | 128 | 0,01 | -- |
| 244 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 14 | 629,42 | 14,83 | 8812 | 208 | 1988 | 0,58 | 8 |
| | | м | | 105,37 | 5,55 | 1475 | 78 | 128 | 0,03 | -- |
| 245 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | 100 | 808,36 | 16,79 | 80836 | 1679 | 16409 | 0,69 | 69 |
| | | м | | 121,91 | 6,29 | 12191 | 629 | 128 | 0,03 | 3 |
| 246 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 66 | 11,52 | -- | 761 | -- | 948 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 11,22 | -- | 741 | -- | 128 | -- | -- |
| 247 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 100 | 11,66 | -- | 1166 | -- | 1437 | 0,05 | 5 |
| | | м | | 11,22 | -- | 1122 | -- | 128 | -- | -- |
| 248 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 166 | 75,74 | 17,69 | 12572 | 2937 | 7481 | 0,22 | 37 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 6726 | 755 | 100 | 0,03 | 4 |
| 249 | С11031-223 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм | 2,2 | 65,00 | -- | 143 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | С11031-226 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм | 22 | 80,00 | -- | 1760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | С11031-230 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм | 33 | 119,00 | -- | 3927 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | С11031-232 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм | 15,4 | 158,00 | -- | 2433 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | С11031-236 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм | 110 | 200,00 | -- | 22000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 249 | 16,94 | -- | 4218 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 100 | 200,00 | -- | 20000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Е0116-15-3 | Установка кранов диам. до 100 мм | 18 | 918,83 | 94,64 | 16539 | 1703 | 11648 | 2,73 | 49 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 8462 | 638 | 128 | 0,17 | 3 |
| 257 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия | 18 | 7208,73 | -- | 129757 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | Е0118-16-2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм | 4 | 16980,53 | 78,52 | 67922 | 314 | 2551 | 2,72 | 11 |
| | | 1шт | | 468,14 | 30,13 | 1873 | 121 | 128 | 0,14 | 1 |
| 259 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 4 | 201,99 | -- | 808 | -- | 621 | 1,05 | 4 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 690 | -- | 90 | -- | -- |
| 260 | Спрайс лист | Клапан AVP, "Danfoss" Дания | 2 | 145863,47 | -- | 291727 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | Спрайс лист | AV импульсная трубка "Danfoss" Дания | 2 | 3904,80 | -- | 7810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 2 | 77,71 | 10,43 | 155 | 21 | 169 | 0,34 | 1 |
| | | фланец | | 66,15 | -- | 132 | -- | 128 | -- | -- |
| 263 | Спрайс лист | Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания | 2 | 4799,89 | -- | 9600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | Е0116-15-3 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 4 | 918,83 | 94,64 | 3675 | 379 | 2589 | 2,73 | 11 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 1881 | 142 | 128 | 0,17 | 1 |
| 265 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения | 4 | 4684,34 | -- | 18737 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | С130809-34 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм | 8 | 553,00 | -- | 4424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 10 | 277,60 | -- | 2776 | -- | 2084 | 1,05 | 11 |
| | | шт | | 231,53 | -- | 2315 | -- | 90 | -- | -- |
| 268 | Спрайс лист | Расходомер Д25, SONO 1500 CT | 4 | 27128,29 | -- | 108513 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | Спрайс лист | Термопреобразователь сопротивления Pt500 | 4 | 4519,72 | -- | 18079 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | Спрайс лист | Тепловычислитель INFOCAL 5OS | 2 | 46770,18 | -- | 93540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | Е0116-15-2 | Установка кранов диам. до 50 мм | 6 | 488,14 | 41,20 | 2929 | 247 | 2177 | 1,54 | 9 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 1602 | 99 | 128 | 0,07 | -- |
| 272 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия | 6 | 4281,68 | -- | 25690 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 273 | Е0116-15-2 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 488,14 | 41,20 | 976 | 82 | 726 | 1,54 | 3 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | – |
| 274 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения | 4 | 2327,95 | – | 9312 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 275 | С130809-32 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 8 | 322,00 | – | 2576 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 276 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 4 | 201,99 | – | 808 | – | 621 | 1,05 | 4 |
| | | шт | | 172,46 | – | 690 | – | 90 | – | – |
| 277 | Спрайс лист | Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания | 2 | 30310,45 | – | 60621 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 278 | Спрайс лист | Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания | 2 | 36176,99 | – | 72354 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 279 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 2 | 77,71 | 10,43 | 155 | 21 | 169 | 0,34 | 1 |
| | | фланец | | 66,15 | – | 132 | – | 128 | – | – |
| 280 | Спрайс лист | Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания | 2 | 2597,28 | – | 5195 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 281 | Спрайс лист | Обратный клапан "BUGATTI" Италия | 2 | 1153,75 | – | 2308 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 282 | Е0116-15-2 | Установка кранов диам. до 50 мм | 2 | 488,14 | 41,20 | 976 | 82 | 726 | 1,54 | 3 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | – |
| 283 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия | 2 | 4693,23 | – | 9386 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 284 | Е0116-15-2 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 488,14 | 41,20 | 976 | 82 | 726 | 1,54 | 3 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | – |
| 285 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения | 2 | 3373,26 | – | 6747 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 286 | С130809-33 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 448,00 | – | 1792 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 2 | 201,99 | – | 404 | – | 310 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 172,46 | – | 345 | – | 90 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Спрайс лист | Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания | 2 | 31554,86 | -- | 63110 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2 | 2759,83 | 123,78 | 5520 | 248 | 5968 | 13,39 | 27 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | -- |
| 290 | Ц0108-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 2 | 2897,60 | 180,60 | 5795 | 361 | 1158 | 3,15 | 6 |
| | | шт | | 567,00 | 42,53 | 1134 | 85 | 95 | 0,25 | -- |
| 291 | Ц0108-481-20 | Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети | 4 | 469,36 | 25,41 | 1877 | 102 | 963 | 1,05 | 4 |
| | | шт | | 250,95 | 2,41 | 1004 | 10 | 95 | 0,01 | -- |
| 292 | Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г | Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия | 2 | 193684,65 | -- | 387369 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 293 | Спрайс лист | Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия | 2 | 2944,82 | -- | 5890 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка) | 2,4 | 943,32 | 21,84 | 2264 | 52 | 446 | 0,76 | 2 |
| | | м | | 137,03 | 8,18 | 329 | 20 | 128 | 0,04 | -- |
| 295 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 2,4 | 11,66 | -- | 28 | -- | 34 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 27 | -- | 128 | -- | -- |
| 296 | Спрайс лист | Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия | 2 | 580,43 | -- | 1161 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм | 2 | 277,60 | -- | 555 | -- | 417 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 231,53 | -- | 463 | -- | 90 | -- | -- |
| 298 | Спрайс лист | Клапан FJV, "Danfoss" Дания | 2 | 42576,85 | -- | 85154 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 4 | 77,71 | 10,43 | 311 | 42 | 339 | 0,34 | 1 |
| | | фланец | | 66,15 | -- | 265 | -- | 128 | -- | -- |
| 300 | Спрайс лист | Приварные фитинги "Danfoss" Дания | 4 | 3655,92 | -- | 14624 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | Е0116-15-1 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 2 | 488,14 | 41,20 | 976 | 82 | 726 | 1,54 | 3 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения | 2 | 1630,19 | -- | 3260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303 | С130809-30 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 4 | 202,00 | -- | 808 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304 | Е0116-15-1 | Установка кранов диам. до 25 мм | 12 | 488,14 | 41,20 | 5858 | 494 | 4355 | 1,54 | 19 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 3204 | 198 | 128 | 0,07 | 1 |
| 305 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия | 12 | 2967,05 | -- | 35605 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | Ц0111-350-3 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 2 | 554,49 | 1,66 | 1109 | 3 | 902 | 3,15 | 6 |
| | | шт | | 500,85 | -- | 1002 | -- | 90 | -- | -- |
| 307 | Спрайс лист | Погодный компенсатор ECL210 | 2 | 32354,85 | -- | 64710 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 6 | 201,99 | -- | 1212 | -- | 931 | 1,05 | 6 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 1035 | -- | 90 | -- | -- |
| 309 | Спрайс лист | Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания | 4 | 4933,23 | -- | 19733 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | Спрайс лист | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания | 2 | 4933,23 | -- | 9866 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия | 14 | 300,44 | -- | 4206 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | Спрайс лист | Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания | 2 | 19021,81 | -- | 38044 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 28 | 64,62 | -- | 1809 | -- | 1993 | 0,32 | 9 |
| | | комплект | | 55,62 | -- | 1557 | -- | 128 | -- | -- |
| 314 | С131205-5 | Термометры в оправе | 28 | 541,00 | -- | 15148 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 16 | 960,18 | 1,62 | 15363 | 26 | 1187 | 0,32 | 5 |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 927 | -- | 128 | -- | -- |
| | | Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| | | Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| 316 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 28 | 629,42 | 14,83 | 17624 | 415 | 3975 | 0,58 | 16 |
| | | м | | 105,37 | 5,55 | 2950 | 156 | 128 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | 2 | 180,87 | 4,40 | 362 | 9 | 165 | 0,35 | 1 |
| | | м | | 62,84 | 1,66 | 126 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| 318 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 30 | 11,52 | -- | 346 | -- | 431 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 11,22 | -- | 337 | -- | 128 | -- | -- |
| 319 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 686 | 443,04 | 12,80 | 303927 | 8780 | 273894 | 1,72 | 1181 |
| | | м | | 307,13 | 4,80 | 210688 | 3292 | 128 | 0,02 | 16 |
| 320 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 532 | 340,89 | 8,30 | 181354 | 4413 | 167812 | 1,35 | 721 |
| | | м | | 243,34 | 3,10 | 129456 | 1648 | 128 | 0,02 | 8 |
| 321 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 30 | 311,19 | 5,54 | 9336 | 166 | 7682 | 1,10 | 33 |
| | | м | | 197,98 | 2,08 | 5939 | 62 | 128 | 0,01 | -- |
| 322 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 68 | 414,84 | 6,98 | 28209 | 475 | 23259 | 1,47 | 100 |
| | | м | | 264,60 | 2,63 | 17993 | 179 | 128 | 0,01 | 1 |
| 323 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 8 | 400,60 | 10,11 | 3205 | 81 | 2359 | 1,28 | 10 |
| | | м | | 226,57 | 3,78 | 1813 | 30 | 128 | 0,02 | -- |
| 324 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 1966 | 8,00 | -- | 15728 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | 157,3 | 200,00 | -- | 31460 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 1088 | 75,74 | 17,69 | 82401 | 19249 | 49032 | 0,22 | 241 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 44085 | 4947 | 100 | 0,03 | 29 |
| 327 | С11031-210 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм | 30,8 | 123,00 | -- | 3788 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | С11031-208 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм | 8,8 | 117,00 | -- | 1030 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | С11031-206 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм | 74,8 | 81,00 | – | 6059 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 330 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 33 | 73,00 | – | 2409 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 331 | С11031-203 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | 585,2 | 61,00 | – | 35697 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 332 | С11031-201 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм | 464,2 | 47,00 | – | 21817 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 333 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 1632 | 16,94 | – | 27646 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 334 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 88 | 300,44 | – | 26439 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 335 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | 112 | 456,88 | – | 51170 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 336 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | 80 | 375,99 | – | 30079 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 337 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | 240 | 375,99 | – | 90238 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 338 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 488,14 | 41,20 | 976 | 82 | 726 | 1,54 | 3 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | – |
| 339 | С130902-38 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 6891,00 | – | 13782 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 340 | С130809-9 Изм. и доп. вып. 27 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 306,00 | – | 1224 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 341 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 140 | 79,27 | 1,65 | 11098 | 231 | 12701 | 0,43 | 60 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | – | 9923 | – | 128 | – | – |
| 342 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 140 | 3415,04 | – | 478105 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 343 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | 80 | 259,55 | – | 20764 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 60 | 163,55 | -- | 9813 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 4 | 12928,35 | 1,65 | 51713 | 7 | 290 | 0,32 | 1 |
| | | 1кран | | 56,70 | -- | 227 | -- | 128 | -- | -- |
| | | Водомерный узел 1: | | | | | | | | |
| 346 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 2 | 79,27 | 1,65 | 159 | 3 | 181 | 0,43 | 1 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 142 | -- | 128 | -- | -- |
| 347 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия | 2 | 3704,81 | -- | 7410 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый | 2 | 1517,30 | -- | 3035 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 2 | 960,18 | 1,62 | 1920 | 3 | 148 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 116 | -- | 128 | -- | -- |
| 350 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 2 | 300,44 | -- | 601 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия | 6 | 2608,83 | -- | 15653 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| 352 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 4 | 103,29 | 4,16 | 413 | 17 | 289 | 0,31 | 1 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 219 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| 353 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 4 | 116,29 | 4,16 | 465 | 17 | 289 | 0,31 | 1 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 219 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| 354 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 8 | 138,29 | 4,16 | 1106 | 33 | 577 | 0,31 | 2 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 438 | 13 | 128 | 0,01 | -- |
| 355 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 6 | 181,29 | 4,16 | 1088 | 25 | 433 | 0,31 | 2 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 329 | 9 | 128 | 0,01 | -- |
| 356 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 22 | 11,52 | -- | 254 | -- | 316 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 11,22 | -- | 247 | -- | 128 | -- | -- |
| 357 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 810 | 443,04 | 12,80 | 358864 | 10368 | 323402 | 1,72 | 1395 |
| | | м | | 307,13 | 4,80 | 248771 | 3887 | 128 | 0,02 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 966 | 340,89 | 8,30 | 329300 | 8013 | 304712 | 1,35 | 1308 |
| | | м | | 243,34 | 3,10 | 235064 | 2992 | 128 | 0,02 | 15 |
| 359 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 68 | 311,19 | 5,54 | 21161 | 377 | 17413 | 1,10 | 75 |
| | | м | | 197,98 | 2,08 | 13462 | 141 | 128 | 0,01 | 1 |
| 360 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 66 | 414,84 | 6,98 | 27379 | 461 | 22575 | 1,47 | 97 |
| | | м | | 264,60 | 2,63 | 17464 | 173 | 128 | 0,01 | 1 |
| 361 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 4 | 400,60 | 10,11 | 1602 | 40 | 1179 | 1,28 | 5 |
| | | м | | 226,57 | 3,78 | 906 | 15 | 128 | 0,02 | – |
| 362 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/ | 227,3 | 200,00 | – | 45460 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 363 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 2896 | 8,00 | – | 23168 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 364 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 1716 | 75,74 | 17,69 | 129963 | 30360 | 77333 | 0,22 | 380 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 69531 | 7802 | 100 | 0,03 | 45 |
| 365 | С11031-208 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм | 11 | 117,00 | – | 1287 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 366 | С11031-206 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм | 72,6 | 81,00 | – | 5881 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 367 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 83,6 | 73,00 | – | 6103 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 368 | С11031-203 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | 1071,4 | 61,00 | – | 65355 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 369 | С11031-201 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм | 649 | 47,00 | – | 30503 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 370 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 2574 | 16,94 | – | 43604 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 164 | 300,44 | -- | 49272 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | 64 | 456,88 | -- | 29240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | 4 | 663,10 | -- | 2652 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | 240 | 375,99 | -- | 90238 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | E0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 80 | 1572,61 | 7,30 | 125809 | 584 | 11128 | 0,64 | 51 |
| | | шт | | 106,31 | 2,36 | 8505 | 189 | 128 | 0,01 | 1 |
| 376 | E0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 140 | 79,27 | 1,65 | 11098 | 231 | 12701 | 0,43 | 60 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 9923 | -- | 128 | -- | -- |
| 377 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 140 | 3415,04 | -- | 478105 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | 20 | 259,55 | -- | 5191 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 120 | 163,55 | -- | 19626 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водомерный узел 2: | | | | | | | | |
| 380 | E0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 2 | 79,27 | 1,65 | 159 | 3 | 181 | 0,43 | 1 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 142 | -- | 128 | -- | -- |
| 381 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия | 2 | 6284,31 | -- | 12569 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 2 | 999,98 | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | E0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 2 | 960,18 | 1,62 | 1920 | 3 | 148 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 116 | -- | 128 | -- | -- |
| 384 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | 2 | 456,88 | -- | 914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия | 4 | 1654,19 | -- | 6617 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водомерный узел 3: | | | | | | | | |
| 386 | E0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 2 | 79,27 | 1,65 | 159 | 3 | 181 | 0,43 | 1 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 142 | -- | 128 | -- | -- |
| 387 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 2 | 3415,04 | -- | 6830 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый | 2 | 360,88 | -- | 722 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 2 | 960,18 | 1,62 | 1920 | 3 | 148 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 116 | -- | 128 | -- | -- |
| 390 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 2 | 300,44 | -- | 601 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 391 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | 4 | 663,10 | -- | 2652 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация бытовая | | | | | | | | |
| 392 | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 28 | 1509,78 | 11,11 | 42274 | 311 | 5568 | 0,81 | 23 |
| | | м | | 151,20 | 4,16 | 4234 | 116 | 128 | 0,02 | 1 |
| 393 | Е0115-179-6 | Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза | 12 | 93,20 | -- | 1118 | -- | 1095 | 0,54 | 7 |
| | | м2 | | 86,94 | -- | 1043 | -- | 105 | -- | -- |
| 394 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 526 | 146,84 | 0,67 | 77239 | 353 | 75254 | 0,61 | 323 |
| | | м | | 111,51 | 0,26 | 58654 | 138 | 128 | -- | 1 |
| 395 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 730 | 155,27 | 1,50 | 113347 | 1096 | 100977 | 0,59 | 429 |
| | | м | | 107,50 | 0,57 | 78474 | 414 | 128 | -- | 2 |
| 396 | С130804-56 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм | 708 | 82,00 | -- | 58056 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | С130804-59 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм | 798 | 350,00 | -- | 279300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/ | 70,3 | 200,00 | -- | 14060 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 478 | 8,00 | -- | 3824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400 | С130804-45 | Хомуты крепежные диаметром до 110 мм | 430 | 13,10 | -- | 5633 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | Е0126-11-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм | 188 | 148,11 | 34,70 | 27845 | 6524 | 18212 | 0,46 | 87 |
| | | м | | 83,87 | 13,00 | 15768 | 2444 | 100 | 0,06 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 3,4 | 6240,00 | -- | 21216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Приборы | | | | | | | | |
| 403 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 80 | 2395,68 | 22,61 | 191655 | 1809 | 38223 | 2,05 | 164 |
| | | комплект | | 363,83 | 9,45 | 29106 | 756 | 128 | 0,04 | 3 |
| 404 | С131101-96 Изм. и доп. вып. 27 | Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 80 | 1298,00 | -- | 103840 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | 80 | 402,05 | 14,59 | 32164 | 1168 | 30482 | 1,64 | 131 |
| | | комплект | | 292,95 | 4,72 | 23436 | 378 | 128 | 0,03 | 3 |
| 406 | С131101-26 Изм. и доп. вып. 26 | Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном | 80 | 1204,00 | -- | 96320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 80 | 7145,93 | 41,20 | 571675 | 3296 | 43304 | 2,33 | 186 |
| | | комплект | | 406,35 | 16,54 | 32508 | 1323 | 128 | 0,07 | 6 |
| 408 | С130804-59 | Гофрированная манжета для унитаза | 80 | 350,00 | -- | 28000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | 80 | 5799,30 | 98,64 | 463944 | 7891 | 39433 | 2,05 | 164 |
| | | комплект | | 347,29 | 37,80 | 27783 | 3024 | 128 | 0,18 | 14 |
| 410 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 80 | 149,70 | 1,65 | 11976 | 132 | 13548 | 0,74 | 59 |
| | | шт | | 132,30 | -- | 10584 | -- | 128 | -- | -- |
| 411 | С131101-88 Изм. и доп. вып. 27 | Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой | 80 | 1999,00 | -- | 159920 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация напорная | | | | | | | | |
| 412 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 8 | 80,98 | 8,35 | 648 | 67 | 736 | 0,39 | 3 |
| | | м | | 68,75 | 3,12 | 550 | 25 | 128 | 0,02 | -- |
| 413 | С130806-23 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм | 8 | 353,00 | -- | 2824 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | С130810-76 Изм. и доп. вып. 24 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 2 | 147,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 8 | 11,52 | – | 92 | – | 115 | 0,05 | – |
| | | м | | 11,22 | – | 90 | – | 128 | – | – |
| 416 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 2 | 200,00 | – | 400 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 417 | Е0115-172-4 | Окраска труб, масляной краской за 2 раза | 1,8 | 146,04 | 0,07 | 263 | – | 214 | 0,68 | 1 |
| | | м2 | | 113,40 | 0,02 | 204 | – | 105 | – | – |
| 418 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2 | 3302,83 | 123,78 | 6606 | 248 | 5968 | 13,39 | 27 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | – |
| 419 | Ц0108-481-20 | Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т | 2 | 469,36 | 25,41 | 939 | 51 | 481 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 250,95 | 2,41 | 502 | 5 | 95 | 0,01 | – |
| 420 | С131004-1 Изм. и доп. вып. 25 | Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный) | 4 | 14478,00 | – | 57912 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Канализация дождевая** | | | | | | | | |
| 421 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 240 | 168,32 | 21,84 | 40396 | 5242 | 44607 | 0,76 | 183 |
| | | м | | 137,03 | 8,18 | 32886 | 1963 | 128 | 0,04 | 10 |
| 422 | С130806-74 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм | 240 | 412,00 | – | 98880 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 423 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм | 240 | 11,66 | – | 2799 | – | 3448 | 0,05 | 13 |
| | | м | | 11,22 | – | 2694 | – | 128 | – | – |
| 424 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 24 | 160,29 | 4,16 | 3847 | 100 | 1732 | 0,31 | 7 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 1315 | 38 | 128 | 0,01 | – |
| 425 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 24 | 11,52 | – | 277 | – | 345 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 11,22 | – | 269 | – | 128 | – | – |
| 426 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 4 | 625,88 | 0,67 | 2504 | 3 | 572 | 0,61 | 2 |
| | | м | | 111,51 | 0,26 | 446 | 1 | 128 | – | – |
| 427 | Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 110 | 75,74 | 17,69 | 8331 | 1946 | 4957 | 0,22 | 24 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 4457 | 500 | 100 | 0,03 | 3 |
| 428 | С11031-323 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм | 32 | 2895,00 | – | 92640 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 429 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 165 | 16,94 | -- | 2795 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430 | Е0116-15-3 | Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм | 8 | 918,83 | 94,64 | 7351 | 757 | 5177 | 2,73 | 22 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 3761 | 283 | 128 | 0,17 | 1 |
| 431 | Спрайс лист | Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения | 8 | 3846,14 | -- | 30769 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | С130809-35 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 16 | 689,00 | -- | 11024 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | С130810-18 Изм. и доп. вып. 24 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм | 22 | 211,00 | -- | 4642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434 | С130810-137 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм | 24 | 646,00 | -- | 15504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм | 36 | 321,00 | -- | 11556 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных труб, за 2 раза | 69,8 | 95,95 | 0,07 | 6698 | 5 | 4642 | 0,39 | 27 |
| | | м2 | | 63,32 | 0,02 | 4419 | 1 | 105 | -- | -- |
| 437 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | 20 | 200,00 | -- | 4000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | С130901-27 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 6 | 340,00 | -- | 2040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439 | Е0116-12-3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм | 11 | 2075,61 | 55,80 | 22832 | 614 | 4291 | 1,53 | 17 |
| | | 1соедин. | | 283,50 | 21,26 | 3119 | 234 | 128 | 0,11 | 1 |
| 440 | Е0122-33-5 | Колпак от воронки ВУ-100 | 0,096 | 253602,37 | 51859,24 | 24346 | 4978 | 10507 | 328,34 | 32 |
| | | т | | 65913,75 | 19589,85 | 6328 | 1881 | 128 | 95,68 | 9 |
| 441 | С131101-60 | Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм | 6 | 284,00 | -- | 1704 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | |
| | | Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 75-6-47 Изм. и доп. вып. 21 | Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 | 2 | 57699,00 | -- | 115398 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443 | Ц0108-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 2 | 3501,55 | 253,05 | 7003 | 506 | 1369 | 4,20 | 8 |
| | | шт | | 661,50 | 59,12 | 1323 | 118 | 95 | 0,34 | 1 |
| 444 | Ц0108-599-6 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | 30 | 1412,38 | 19,53 | 42371 | 586 | 20394 | 4,20 | 126 |
| | | шт | | 710,85 | 4,73 | 21326 | 142 | 95 | 0,03 | 1 |
| 445 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 4 | 239,71 | 13,86 | 959 | 55 | 827 | 1,05 | 4 |
| | | шт | | 215,25 | 2,41 | 861 | 10 | 95 | 0,01 | -- |
| 446 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени | 36 | 2288,20 | -- | 82375 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447 | Ц0108-526-1 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 36 | 513,21 | 13,86 | 18476 | 499 | 8234 | 1,05 | 38 |
| | | шт | | 238,35 | 2,41 | 8581 | 87 | 95 | 0,01 | 1 |
| 448 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Фотосопротивление типа ФСК-Г | 2 | 1121,67 | -- | 2243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 449 | Ц0108-80-1 | Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов | 2 | 113,63 | 1,68 | 227 | 3 | 201 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 106,05 | -- | 212 | -- | 95 | -- | -- |
| 450 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | 80 | 357,40 | 140,70 | 28592 | 11256 | 15625 | 1,04 | 83 |
| | | шт | | 165,90 | 39,69 | 13272 | 3175 | 95 | 0,23 | 18 |
| 451 | Ц0108-594-1 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | 56 | 280,90 | 102,90 | 15730 | 5762 | 8435 | 0,80 | 45 |
| | | шт | | 128,10 | 30,45 | 7174 | 1705 | 95 | 0,18 | 10 |
| 452 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | 2 | 252,80 | 95,55 | 506 | 191 | 313 | 0,86 | 2 |
| | | шт | | 137,55 | 26,99 | 275 | 54 | 95 | 0,16 | -- |
| 453 | Ц0108-592-1 | Патрон стенной или потолочный | 30 | 88,15 | 2,00 | 2644 | 60 | 2316 | 0,51 | 15 |
| | | шт | | 80,85 | 0,42 | 2426 | 13 | 95 | -- | -- |
| 454 | Ц0108-592-2 | Патрон подвесной | 160 | 124,21 | 1,79 | 19874 | 286 | 12257 | 0,51 | 82 |
| | | шт | | 80,33 | 0,31 | 12852 | 50 | 95 | -- | -- |
| 455 | Ц0108-81-1 | Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов | 350 | 102,06 | 1,68 | 35719 | 588 | 29850 | 1,05 | 368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 89,78 | -- | 31421 | -- | 95 | -- | -- |
| 456 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 80 | 868,43 | 20,48 | 69474 | 1638 | 38408 | 3,15 | 252 |
| | | шт | | 502,95 | 2,42 | 40236 | 193 | 95 | 0,01 | 1 |
| 457 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 190 | 49,29 | 0,21 | 9364 | 40 | 8642 | 0,30 | 58 |
| | | шт | | 47,78 | 0,11 | 9077 | 20 | 95 | -- | -- |
| 458 | Ц0108-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 270 | 50,86 | 0,21 | 13732 | 57 | 12685 | 0,30 | 82 |
| | | шт | | 49,35 | 0,11 | 13325 | 28 | 95 | -- | -- |
| 459 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 1136 | 65,60 | 0,21 | 74522 | 239 | 65610 | 0,36 | 406 |
| | | шт | | 60,69 | 0,11 | 68944 | 119 | 95 | -- | 1 |
| 460 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 6 | 66,98 | 1,05 | 402 | 6 | 351 | 0,38 | 2 |
| | | шт | | 61,43 | 0,21 | 369 | 1 | 95 | -- | -- |
| 461 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 18 | 57,53 | 0,95 | 1036 | 17 | 896 | 0,35 | 6 |
| | | шт | | 52,19 | 0,21 | 939 | 4 | 95 | -- | -- |
| 462 | Ц0108-395-1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 0,16926 | 19515,10 | 7667,10 | 3303 | 1298 | 1953 | 59,85 | 10 |
| | | т | | 10206,00 | 1942,54 | 1727 | 329 | 95 | 11,27 | 2 |
| 463 | Ц0108-152-3 | Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков | 0,024 | 83014,65 | 1410,15 | 1992 | 34 | 185 | 39,90 | 1 |
| | | т | | 7654,50 | 446,26 | 184 | 11 | 95 | 2,59 | -- |
| 464 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 600 | 86,36 | 2,94 | 51816 | 1764 | 19511 | 0,18 | 107 |
| | | м | | 34,02 | 0,21 | 20412 | 126 | 95 | -- | 1 |
| 465 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 100 | 90,45 | 3,26 | 9045 | 326 | 2813 | 0,17 | 17 |
| | | м | | 29,30 | 0,31 | 2930 | 31 | 95 | -- | -- |
| 466 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 13130 | 50,27 | 2,73 | 660045 | 35845 | 379818 | 0,18 | 2344 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 397051 | 2757 | 95 | -- | 16 |
| 467 | Ц0108-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 240 | 60,60 | 4,52 | 14544 | 1084 | 7709 | 0,20 | 48 |
| | | м | | 33,29 | 0,53 | 7988 | 126 | 95 | -- | 1 |
| 468 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 11860 | 8,87 | 0,11 | 105198 | 1245 | 86362 | 0,05 | 623 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 7,67 | -- | 90907 | -- | 95 | -- | -- |
| 469 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 400 | 11,05 | 0,11 | 4418 | 42 | 3551 | 0,06 | 25 |
| | | м | | 9,24 | 0,11 | 3696 | 42 | 95 | -- | -- |
| 470 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 400 | 15,20 | 0,21 | 6080 | 84 | 4748 | 0,07 | 29 |
| | | м | | 12,39 | 0,11 | 4956 | 42 | 95 | -- | -- |
| 471 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 24680 | 5,59 | 0,11 | 137961 | 2591 | 91088 | 0,02 | 518 |
| | | м | | 3,89 | -- | 95882 | -- | 95 | -- | -- |
| 472 | Ц0108-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 800 | 11,00 | 0,42 | 8800 | 336 | 6145 | 0,05 | 42 |
| | | м | | 7,98 | 0,11 | 6384 | 84 | 95 | -- | -- |
| 473 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 696 | 35,49 | 2,84 | 24698 | 1973 | 17634 | 0,16 | 110 |
| | | м | | 26,25 | 0,42 | 18270 | 292 | 95 | -- | 2 |
| 474 | Ц0108-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 44 | 283,20 | -- | 12461 | -- | 8778 | 1,05 | 46 |
| | | шт | | 210,00 | -- | 9240 | -- | 95 | -- | -- |
| 475 | Ц0108-158-5 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил | 12 | 113,38 | -- | 1361 | -- | 593 | -- | -- |
| | | шт | | 51,98 | -- | 624 | -- | 95 | -- | -- |
| | | Обогрев водосточных труб | | | | | | | | |
| 476 | Прайс_лист | Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С | 6 | 9987,34 | -- | 59924 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477 | Прайс_лист | Датчик температуры на проводе 15м | 6 | 18655,59 | -- | 111934 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | Ц0111-31-1 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | 12 | 72,06 | -- | 865 | -- | 714 | 0,53 | 6 |
| | | шт | | 66,15 | -- | 794 | -- | 90 | -- | -- |
| 479 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 110 | 50,27 | 2,73 | 5530 | 300 | 3182 | 0,18 | 20 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 3326 | 23 | 95 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 110 | 8,87 | 0,11 | 976 | 12 | 801 | 0,05 | 6 |
| | | м | | 7,67 | – | 843 | – | 95 | – | – |
| 481 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 520 | 5,59 | 0,11 | 2907 | 55 | 1919 | 0,02 | 11 |
| | | м | | 3,89 | – | 2020 | – | 95 | – | – |
| 482 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 6 | 868,43 | 20,48 | 5211 | 123 | 2881 | 3,15 | 19 |
| | | шт | | 502,95 | 2,42 | 3018 | 14 | 95 | 0,01 | – |
| 483 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 204 | 68,72 | 19,01 | 14019 | 3877 | 4904 | 0,13 | 26 |
| | | м | | 21,32 | 3,99 | 4348 | 814 | 95 | 0,02 | 5 |
| 484 | Ц0108-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 12 | 283,20 | – | 3398 | – | 2394 | 1,05 | 13 |
| | | шт | | 210,00 | – | 2520 | – | 95 | – | – |
| 485 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 4 | 4720,00 | – | 18880 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 486 | СПрайс_лист ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт | 20 | 20426,93 | – | 408539 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 487 | СПрайс_лист ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт | 10 | 15548,57 | – | 155486 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 488 | СПрайс_лист "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218 | 80 | 4795,66 | – | 383653 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 489 | СПрайс_лист "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100 | 56 | 634,91 | – | 35555 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 490 | СПрайс_лист | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | 2 | 2327,99 | – | 4656 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 491 | СПрайс_лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | 160 | 55,03 | – | 8804 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | СПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | 58 | 59,26 | -- | 3437 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 493 | СПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | 72 | 55,03 | -- | 3962 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | СПрайс.лист | Патрон настенный Е27 | 30 | 50,79 | -- | 1524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 495 | СПрайс.лист | Патрон подвесной Е27(люстровый) | 160 | 40,21 | -- | 6434 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Крюк типа Л249У3 | 270 | 35,89 | -- | 9691 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Коробка ответвительная типа Л251 | 792 | 35,85 | -- | 28392 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Розетка типа РП1-03 | 270 | 16,93 | -- | 4571 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Колодка клеммная на четыре контакта 220В | 270 | 23,28 | -- | 6286 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Колодка клеммная на три контакта 220В | 80 | 16,93 | -- | 1354 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501 | С151801-133 | Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 | 80 | 1080,00 | -- | 86400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | 1,596 | 16300,00 | -- | 26015 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | С151801-137 | Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 | 0,396 | 64800,00 | -- | 25661 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | С151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 1,96 | 24200,00 | -- | 47432 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Коробка потолочная типа Л253 | 270 | 37,46 | -- | 10115 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 190 | 156,00 | -- | 29640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 270 | 182,00 | -- | 49140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | С151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РЗЗ-01-10/220 | 1136 | 195,00 | -- | 221520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | 6 | 134,00 | -- | 804 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | 18 | 134,00 | -- | 2412 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511 | СПрайс-лист "Юг-Эл.Комплект" | Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ | 1596 | 84,65 | -- | 135108 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 512 | СПрайс-лист ЗАО"ДКС" | Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020 | 78 | 485,28 | -- | 37852 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 513 | СПрайс-лист ЗАО"ДКС" | Легкая потолочная консоль DS34162 | 30 | 213,27 | -- | 6398 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 514 | СПрайс-лист ЗАО"ДКС" | Боковая соединительная пластина типа FC34247 | 52 | 286,97 | -- | 14922 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | СПрайс-лист ЗАО"ДКС" | Крышка лотка типа 35524 | 78 | 441,60 | -- | 34445 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516 | СПрайс-лист ООО"Кальчуг.каб.з-д" | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 | 0,66 | 44644,65 | -- | 29465 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 517 | СПрайс-лист ООО"Кальчуг.каб.з-д" | Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 | 0,036 | 181250,42 | -- | 6525 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 13,42 | 9831,00 | -- | 131932 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 22,32 | 16397,00 | -- | 365981 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | С151607-121 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 1,2 | 25776,00 | -- | 30931 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | С151607-125 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановоке поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 | 1,2 | 62287,00 | -- | 74744 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Обогрев водосточных труб** | | | | | | | | |
| 522 | СПрайс.лист | Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 | 204 | 11821,96 | – | 2411681 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 523 | СПрайс.лист | Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape | 200 | 133,33 | – | 26666 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 524 | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 | 6 | 1660,00 | – | 9960 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 525 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 0,48 | 9831,00 | – | 4719 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 526 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 0,15 | 16397,00 | – | 2460 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 22311251 | 299130 | | | 20165 |
| | | | **Тенге** | | | 3479124 | 86270 | | | 446 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 371874 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 371874 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6403952 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 449771 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 987247 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4904151 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 47248 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 934627 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 467 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 140194 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 440315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7778893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6526 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1127441 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1712201 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 291027 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 515462 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 832861 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 9869 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 521071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 261 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 78161 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 133996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2367268 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3166 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 593622 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13823224 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5186714 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2062686 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6496178 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 419 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 78393 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2640238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1320 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 396036 | | | |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 987808 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17451270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12967 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2458722 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 27969305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22659 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4179785 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети** | | | | | | | | |
| | | **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | |
| 527 | Ц0110-898-12 | **Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** | 18 | 777,15 | 320,25 | 13989 | 5765 | 9771 | 2,10 | 38 |
| | | коробка | | 417,90 | 75,60 | 7522 | 1361 | 110 | 0,44 | 8 |
| 528 | Ц0110-349-7 | **Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная** | 84 | 112,25 | -- | 9429 | -- | 8819 | 1,05 | 88 |
| | | шт | | 103,95 | -- | 8732 | -- | 101 | -- | -- |
| 529 | Ц0110-893-21 | **Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2** | 2 | 3392,75 | 1069,95 | 6786 | 2140 | 5260 | 12,60 | 25 |
| | | шт | | 2137,80 | 253,05 | 4276 | 506 | 110 | 1,47 | 3 |
| 530 | Ц0110-893-19 | **Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2** | 6 | 2067,95 | 662,55 | 12408 | 3975 | 9778 | 7,35 | 44 |
| | | шт | | 1325,10 | 156,45 | 7951 | 939 | 110 | 0,91 | 5 |
| 531 | Ц0110-898-2 | **Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2** | 2 | 4097,10 | 850,50 | 8194 | 1701 | 5135 | 12,60 | 25 |
| | | шкаф | | 2133,60 | 200,55 | 4267 | 401 | 110 | 1,16 | 2 |
| 532 | Ц0108-409-8 | **Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм** | 240 | 71,72 | 5,78 | 17213 | 1386 | 8523 | 0,22 | 53 |
| | | м | | 36,65 | 0,73 | 8795 | 176 | 95 | -- | 1 |
| 533 | Ц0108-409-6 | **Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм** | 8200 | 50,27 | 2,73 | 412214 | 22386 | 237205 | 0,18 | 1464 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 247968 | 1722 | 95 | -- | 10 |
| 534 | Ц0108-472-8 | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм** | 240 | 86,36 | 2,94 | 20726 | 706 | 7804 | 0,18 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 34,02 | 0,21 | 8165 | 50 | 95 | – | – |
| 535 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 2760 | 28,79 | 2,21 | 79460 | 6086 | 55613 | 0,11 | 290 |
| | | м | | 20,69 | 0,53 | 57091 | 1449 | 95 | – | 8 |
| | | Материалы,не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 536 | СПрайс_лист "Казцентрэл.провода" | Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4 | 0,76 | 45303,13 | – | 34430 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 537 | СПрайс_лист "Казцентрэл.провода" | Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5 | 2 | 26921,32 | – | 53843 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 538 | СПрайс_лист "Каз.телеком" | Распределительный телефонный шкаф | 2 | 3386,17 | – | 6772 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 539 | С151802-13 | Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2 | 18 | 526,00 | – | 9468 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 540 | СПрайс_лист "Каз.телеком" | Розетка телефонная типа Rj-45 | 84 | 80,42 | – | 6755 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 541 | СПрайс_лист "Казцентрэл.провода" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30 | 6 | 2503,23 | – | 15019 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 542 | СПрайс_лист "Казцентрэл.провода" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100 | 2 | 3784,89 | – | 7570 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | Ц0110-512-1 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная | 12 | 1169,95 | – | 14039 | – | 14037 | 6,30 | 76 |
| | | шт | | 1158,15 | – | 13898 | – | 101 | – | – |
| 544 | Ц0110-512-2 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная | 2 | 845,15 | – | 1690 | – | 1690 | 4,20 | 8 |
| | | шт | | 836,85 | – | 1674 | – | 101 | – | – |
| 545 | СПрайс_лист ТОО"КТВ-СервисПлюс" | Антенна эфирная,МВ типа FX 10 | 6 | 3767,03 | – | 22602 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 546 | СПрайс_лист | Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44 | 6 | 5942,09 | – | 35653 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 547 | СПрайс_лист | Мачта телевизионная | 2 | 7978,49 | – | 15957 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 548 | СПрайс_лист | Заглушка верхняя | 6 | 208,00 | – | 1248 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549 | Ц0110-513-3 | Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу | 6 | 1085,80 | -- | 6515 | -- | 6516 | 5,25 | 32 |
| | | шт | | 1075,20 | -- | 6451 | -- | 101 | -- | -- |
| 550 | Прайс_лист | Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A | 6 | 15649,97 | -- | 93900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | Ц0110-513-4 | Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные | 30 | 334,25 | -- | 10028 | -- | 10022 | 2,10 | 63 |
| | | шт | | 330,75 | -- | 9923 | -- | 101 | -- | -- |
| 552 | СПрайс_лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20 | 6 | 1367,97 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 553 | СПрайс_лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18 | 6 | 1367,97 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 554 | СПрайс_лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16 | 6 | 1367,97 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 555 | СПрайс_лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14 | 6 | 1367,97 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 556 | СПрайс_лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14 | 6 | 1367,97 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой | 150 | 112,25 | -- | 16838 | -- | 15748 | 1,05 | 158 |
| | | шт | | 103,95 | -- | 15593 | -- | 101 | -- | -- |
| 558 | Ц0110-513-6 | Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/ | 210 | 198,75 | -- | 41738 | -- | 41646 | 1,05 | 221 |
| | | шт | | 196,35 | -- | 41234 | -- | 101 | -- | -- |
| 559 | СПрайс_лист | Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS | 60 | 41,78 | -- | 2507 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560 | СПрайс_лист | Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810 | 150 | 37,33 | -- | 5600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 561 | СПрайс_лист | Розетка NV с крышкойтипа DB 03 | 150 | 776,87 | -- | 116531 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 562 | Ц0108-80-1 | Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов | 6 | 113,63 | 1,68 | 682 | 10 | 604 | 1,05 | 6 |
| | | шт | | 106,05 | -- | 636 | -- | 95 | -- | -- |
| 563 | СПрайс_лист | Нагрузка 75 ОМ F 125-24 | 6 | 111,11 | -- | 667 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 564 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 3300 | 28,79 | 2,21 | 95007 | 7277 | 66493 | 0,11 | 347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 20,69 | 0,53 | 68261 | 1733 | 95 | -- | 10 |
| 565 | СПрайс_лист | Кабель распределительный марки RG 11-60 | 300 | 120,00 | -- | 35999 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 566 | СПрайс_лист | Кабель абонентскиймарки RG 6U | 3000 | 59,55 | -- | 178663 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Материалы,не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 567 | С151801-132 | Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа | 0,594 | 16300,00 | -- | 9682 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лифт №1 | | | | | | |
| 568 | У214-11-11 | Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | 953106,05 | 129070,20 | 1906212 | 258140 | 601970 | 1803,90 | 3608 |
| | | лифт | | 294017,85 | 31406,55 | 588036 | 62813 | 92,49 | 181,65 | 363 |
| 569 | У214-11-20 К=8 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | -230920,00 | -38278,80 | -461840 | -76558 | -159034 | -462,00 | -924 |
| | | остановк | | -75457,20 | -9760,80 | -150914 | -19522 | 93,31 | -58,80 | -118 |
| 570 | У214-11-28 К=21,55 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | -128665,35 | -2443,77 | -257331 | -4888 | -112862 | -362,04 | -724 |
| | | м высоты | | -60257,03 | -135,77 | -120514 | -272 | 93,44 | -0,79 | -2 |
| 571 | 172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп" | Лифт SCHINDLER модель 5500AP | 2 | 8638275,99 | -- | 17276552 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лифт №2 | | | | | | |
| 572 | У214-11-11 | Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | 953106,05 | 129070,20 | 1906212 | 258140 | 601970 | 1803,90 | 3608 |
| | | лифт | | 294017,85 | 31406,55 | 588036 | 62813 | 92,49 | 181,65 | 363 |
| 573 | У214-11-20 К=9 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | -259785,00 | -43063,65 | -519570 | -86127 | -178913 | -519,75 | -1040 |
| | | остановк | | -84889,35 | -10980,90 | -169779 | -21962 | 93,31 | -66,15 | -132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | У214-11-28 К=28,95 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 2 | -172847,42 | -3282,93 | -345695 | -6566 | -151617 | -486,36 | -973 |
| | | м высоты | | -80948,54 | -182,39 | -161897 | -365 | 93,44 | -1,06 | -2 |
| 575 | 172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп" | Лифт SCHINDLER модель 5500АР | 2 | 7891940,20 | – | 15783880 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 36749280 | 393573 | | | 6534 |
| | | | **Тенге** | | | 1085401 | 91844 | | | 521 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 33154332 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 33154332 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1366959 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 203090 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 520771 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 600005 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 26851 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 504666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 75700 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 112297 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1983922 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3280 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 596470 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2227989 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1312879 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 656474 | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 43577 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 601514 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 301 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 90227 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 169770 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2999272 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4329 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 746701 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 38137527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7609 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1343171 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | 104938668 | 1296703 | | | 72229 |
| | | | **Тенге** | | | 12452955 | 395742 | | | 2095 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 33526206 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 33526206 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 7770911 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 652861 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1508017 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5504156 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 74099 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1439292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 720 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 215894 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 552612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 9762815 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9806 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1723911 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48482765 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22293331 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9194141 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13446869 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2871662 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 53446 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10689342 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5345 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1603401 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3550326 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 62722433 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58466 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10797542 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1335562 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27563 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 83852 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1183051 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11320 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 84662 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1495691 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95172 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13823224 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5186714 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2062686 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6496178 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 419 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 78393 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2640238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1320 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 396036 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 987808 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17451270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12967 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2458722 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 124958415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 81746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15075347 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 108072936 | 1347758 | | | 74836 |
| | | | **Тенге** | | | 12872974 | 413059 | | | 2180 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 33526206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 33526206 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7770911 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 652861 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1508017 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5504156 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 74099 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1439292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 720 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 215894 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 552612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 9762815 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9806 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1723911 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51617033 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 24424118 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9631478 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13727342 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3123597 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 53562 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11203598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5602 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1680540 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3769238 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 66589868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61415 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11312017 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1335562 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27563 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 83852 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1183051 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11320 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 84662 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1495691 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95172 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13823224 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5186714 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2062686 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6496178 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 419 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 78393 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2640238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1320 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 396036 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 987808 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17451270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12967 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2458722 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 128825851 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 84695 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15589822 | | | |
| | **Итого СМР** | | Тенге | | | 95 299 645 | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | 33 526 206 | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | 2 210 952 | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | Тенге | | | 97 510 597 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,23355)** | | Тенге | | | 217 794 793 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | Тенге | | | 4 355 896 | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | Тенге | | | 222 150 689 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 26 658 083 | | | | |
| | **Всего с НДС** | | Тенге | | | 248 808 772 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "SHEBERIVEST"

**Директор**_____ **Кульсеитова Ж.**

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____ **Сауранбаев Е.**