**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-1,5-2) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Общестроительные работы*
Договор подряда №02/П-5 ШРС от 25 июня 2013 года

# АКТ

выполненных работ за октябрь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02.17-2006 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1 м3 | 4737,2 | 32,50 | 31,77 | 153937 | 150502 | 28725 | -- | 19 |
| | | м3 | | 0,66 | 5,59 | 3127 | 26487 | 97 | 0,02 | 94 |
| 2 | Е0101-38-2 | Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой) | 210,6 | 123,98 | 51,24 | 26111 | 10792 | 17562 | 0,48 | 101 |
| | | м3 | | 72,23 | 13,74 | 15212 | 2893 | 97 | 0,05 | 10 |
| 3 | Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 150,8 | 402,30 | -- | 60667 | -- | 68554 | 2,68 | 404 |
| | | м3 | | 402,30 | -- | 60667 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-17-13 | Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 150,8 | 32,53 | 30,98 | 4905 | 4671 | 1542 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 231 | 1359 | 97 | 0,03 | 5 |
| 5 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 6385,6 | 19,70 | -- | 125796 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 3,94 | -- | 25159 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 3991 | 3,06 | 2,66 | 12227 | 10619 | 5110 | -- | 11 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 1556 | 3712 | 97 | -- | 12 |
| 7 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки) | 1825,2 | 32,53 | 30,98 | 59368 | 56539 | 18659 | 0,01 | 19 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 2793 | 16443 | 97 | 0,03 | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 2920,32 | 19,70 | -- | 57530 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 3,94 | -- | 11506 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1367,6 | 5,55 | 5,55 | 7597 | 7597 | 2392 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 2466 | 97 | 0,01 | 9 |
| 10 | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1367,6 | 3,11 | 3,11 | 4255 | 4255 | 1340 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,01 | -- | 1381 | 97 | -- | 5 |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1367,6 | 21,55 | 4,52 | 29466 | 6176 | 22592 | 0,11 | 148 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 23290 | -- | 97 | -- | -- |
| 12 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 457,6 | 122,18 | -- | 55910 | -- | 63178 | 0,89 | 405 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 55910 | -- | 113 | -- | -- |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 114,4 | 3718,39 | 66,01 | 425384 | 7552 | 26508 | 1,35 | 154 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 22394 | 2852 | 105 | 0,12 | 14 |
| 14 | Е0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | 585 | 5496,02 | 208,34 | 3215170 | 121879 | 309557 | 2,60 | 1521 |
| | | м3 | | 425,25 | 78,71 | 248771 | 46045 | 105 | 0,38 | 225 |
| 15 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1742 | 66000,00 | -- | 11497 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 1,43 | 59900,00 | -- | 85657 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 5,2572 | 53577,00 | -- | 281665 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 4,14414 | 53999,00 | -- | 223779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 16,562 | 52241,00 | -- | 865215 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 1690 | 245,44 | 3,82 | 414794 | 6456 | 77355 | 0,21 | 358 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 63122 | 2434 | 118 | 0,01 | 12 |
| | | Колонны | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м | 35,36 | 9531,55 | 990,15 | 337036 | 35012 | 74954 | 10,40 | 368 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 58158 | 13226 | 105 | 1,83 | 65 |
| 22 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3276 | 53577,00 | -- | 17552 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,79872 | 52154,00 | -- | 41656 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,85176 | 66000,00 | -- | 56216 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,37168 | 59900,00 | -- | 201964 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стены, перегородки | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 148,2 | 8510,89 | 360,48 | 1261314 | 53423 | 245268 | 8,99 | 1332 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 213408 | 20180 | 105 | 0,67 | 99 |
| 27 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 1,00256 | 53577,00 | -- | 53714 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 4,68 | 55134,00 | -- | 258027 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 5,86664 | 53999,00 | -- | 316793 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0116-5-3 примен. | Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм | 1,56 | 225,50 | 17,67 | 352 | 28 | 280 | 0,91 | 1 |
| | | м | | 164,25 | 6,62 | 256 | 10 | 105 | 0,03 | -- |
| 31 | С130802-26 Изм. и доп. вып. 27 | Трубы асбестоцементные Dy 150 мм | 1,56 | 518,00 | -- | 808 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0146-33-3 | Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций) | 1,3 | 22690,58 | 355,81 | 29498 | 463 | 14868 | 75,58 | 98 |
| | | м3 | | 11301,75 | 135,00 | 14692 | 176 | 100 | 0,66 | 1 |
| | | Перегородки кирпичные | | | | | | | | |
| 33 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов | 1,04 | 6071,95 | 353,46 | 6315 | 368 | 785 | 3,60 | 4 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 608 | 139 | 105 | 0,65 | 1 |
| 34 | С12041-21 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,003094 | 53410,00 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,017212 | 53999,00 | -- | 929 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов | 6,23688 | 134,31 | 4,19 | 838 | 26 | 439 | 0,38 | 2 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 362 | 10 | 118 | 0,01 | -- |
| 37 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 82,11268 | 651,97 | 34,37 | 53535 | 2822 | 19560 | 1,21 | 99 |
| | | м2 | | 189,00 | 12,87 | 15519 | 1057 | 118 | 0,06 | 5 |
| | | Перекрытие | | | | | | | | |
| | | Перекрытие на отм. -0,100 | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения) | 260 | 9361,70 | 241,10 | 2434042 | 62686 | 374987 | 8,06 | 2096 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 333450 | 23681 | 105 | 0,44 | 116 |
| 39 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7644 | 53577,00 | -- | 40954 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 4,2068 | 53299,00 | -- | 224218 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения) | 19,213506 | 53999,00 | -- | 1037510 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,370316 | 52154,00 | -- | 123621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения) | 0,12246 | 70437,87 | 304,24 | 8626 | 37 | 1259 | 58,00 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1185 | 14 | 105 | 0,56 | -- |
| 44 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) | 0,12246 | 40200,00 | -- | 4923 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций) | 0,26 | 17710,10 | 208,73 | 4605 | 54 | 2160 | 55,16 | 14 |
| | | м3 | | 8230,50 | 78,75 | 2140 | 20 | 100 | 0,39 | -- |
| | | Разные работы | | | | | | | | |
| | | Монолитный приямок | | | | | | | | |
| 46 | Е0106-33-3 | Устройство приямка при толщине до 150 мм | 4,368 | 8376,65 | 1327,03 | 36589 | 5796 | 11896 | 12,49 | 55 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 9337 | 1993 | 105 | 1,72 | 7 |
| 47 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,122512 | 41200,00 | -- | 5047 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,158912 | 93997,62 | 304,24 | 14937 | 48 | 5538 | 198,00 | 31 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 5256 | 18 | 105 | 0,56 | -- |
| 49 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей | 0,158912 | 40200,00 | -- | 6388 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,32864 | 14022,60 | 1941,97 | 4608 | 638 | 2987 | 42,30 | 14 |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 2292 | 239 | 118 | 3,55 | 1 |
| 51 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,05616 | 53000,00 | -- | 2976 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С11011-899 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,27248 | 59200,00 | -- | 16131 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов | 30,992 | 245,44 | 3,82 | 7607 | 118 | 1419 | 0,21 | 7 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1158 | 45 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Монолитная лестница | | | | | | | | |
| 54 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,716 | 4058,05 | 66,01 | 6964 | 113 | 398 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 336 | 43 | 105 | 0,12 | -- |
| 55 | Е0106-13-3 | Устройство монолитной лестницы (стены, ступени) | 13,364 | 7828,81 | 360,48 | 104624 | 4817 | 22117 | 8,99 | 120 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 19244 | 1820 | 105 | 0,67 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,242528 | 53577,00 | -- | 12994 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,53196 | 53999,00 | -- | 28725 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-41 Изм. и доп. вып. 27 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,106964 | 69217,00 | -- | 7404 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0106-11-4 | Установка болтов | 0,009984 | 126994,77 | 680,89 | 1268 | 7 | 61 | 33,10 | -- |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 55 | 3 | 105 | 1,26 | -- |
| 60 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов | 26 | 245,44 | 3,82 | 6381 | 99 | 1190 | 0,21 | 6 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 971 | 37 | 118 | 0,01 | -- |
| 61 | Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,939224 | 14768,99 | 4022,39 | 13871 | 3778 | 9358 | 62,15 | 58 |
| | | т | | 9999,00 | 1071,86 | 9391 | 1007 | 90 | 3,81 | 4 |
| 62 | С12021-120 Изм. и доп. вып. 25 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,939224 | 83907,00 | -- | 78807 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 0,1248 | 20932,79 | 309,62 | 2612 | 39 | 385 | 13,80 | 2 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 306 | 15 | 120 | 0,57 | -- |
| 64 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,1248 | 1862,35 | 14,17 | 232 | 2 | 46 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 38 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 65 | Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам | 21,84 | 624,75 | 5,78 | 13644 | 126 | 1840 | 0,42 | 9 |
| | | м2 | | 68,63 | 2,16 | 1499 | 47 | 119 | 0,01 | -- |
| 66 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,009984 | 119700,00 | -- | 1195 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Перекрытие на отм. -0,95** | | | | | | | | |
| 67 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия) | 8,736 | 9361,70 | 241,10 | 81784 | 2106 | 12600 | 8,06 | 70 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 11204 | 796 | 105 | 0,44 | 4 |
| 68 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия) | 0,601692 | 53999,00 | -- | 32491 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Монолитная лестница Лм2, Лм-2н** | | | | | | | | |
| 69 | **Е0106-22-5** | **Устройство монолитной лестницы** | **2,73** | **11330,35** | **379,21** | **30932** | **1035** | **6480** | **13,00** | **35** |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 5780 | 391 | 105 | 0,70 | 2 |
| 70 | **С12041-4 Изм. и доп. вып. 27** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | **0,006864** | **53577,00** | -- | **368** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | **С12041-23 Изм. и доп. вып. 27** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,1872** | **53999,00** | -- | **10109** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | **С12041-41 Изм. и доп. вып. 27** | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | **0,061308** | **69217,00** | -- | **4244** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **13169075** | **560681** | | | **7574** |
| | | | **Тенге** | | | **1240383** | **171039** | | | **756** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13076396 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1861907 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1401024 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3974938 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5304995 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 183327 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1444587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 722 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 216688 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 871259 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15392242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8991 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1617712 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 92679 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 702 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10398 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78807 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1404 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 108159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11802 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 15500402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9057 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1629514 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **13169075** | **560681** | | | **7574** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 1240383 | 171039 | | | 756 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13076396 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1861907 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1401024 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3974938 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5304995 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 183327 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1444587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 722 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 216688 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 871259 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15392242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8991 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1617712 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 92679 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 702 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10398 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78807 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1404 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 108159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11802 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 15500402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9057 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1629514 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **Каркас** | | | | | | | | |
| 73 | E0106-14-4 | **Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м** | 222,56 | 9531,55 | 990,15 | 2121341 | 220368 | 471767 | 10,40 | 2315 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 366056 | 83246 | 105 | 1,83 | 407 |
| 74 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 1,638 | 53577,00 | -- | 87759 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** | 3,9936 | 52154,00 | -- | 208282 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** | 0,25168 | 52154,00 | -- | 13126 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 4,71744 | 66000,00 | -- | 311351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 12,3136 | 59900,00 | -- | 737585 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,5928 | 70437,87 | 304,24 | 41756 | 180 | 6094 | 58,00 | 34 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 5735 | 68 | 105 | 0,56 | -- |
| 80 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей | 0,5928 | 40200,00 | -- | 23831 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м | 306,644 | 10373,93 | 3467,42 | 3181104 | 1063265 | 886891 | 11,15 | 3420 |
| | | м3 | | 1816,27 | 938,26 | 556948 | 287711 | 105 | 3,59 | 1101 |
| 82 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 4,0716 | 53577,00 | -- | 218144 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 4,642248 | 53299,00 | -- | 247427 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,37168 | 52154,00 | -- | 175847 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 9,43332 | 52235,00 | -- | 492749 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 8,66216 | 52154,00 | -- | 451766 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы) | 0,761124 | 93997,62 | 304,24 | 71544 | 232 | 26525 | 198,00 | 151 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 25174 | 87 | 105 | 0,56 | -- |
| 88 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1,2324 | 70437,87 | 304,24 | 86808 | 375 | 12668 | 58,00 | 71 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 11923 | 141 | 105 | 0,56 | 1 |
| 89 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей | 1,993524 | 40200,00 | -- | 80140 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стены, перегородки | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 570,06768 | 651,97 | 34,37 | 371664 | 19593 | 135794 | 1,21 | 690 |
| | | м2 | | 189,00 | 12,87 | 107743 | 7337 | 118 | 0,06 | 36 |
| 91 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 608,6405 | 4396,04 | 335,84 | 2675608 | 204406 | 593050 | 4,54 | 2763 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 425896 | 76689 | 118 | 0,61 | 371 |
| 92 | Е0108-22-1 | Кладки стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м | 687,776752 | 1001,71 | 372,83 | 688953 | 256424 | 595291 | 3,72 | 2559 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 408539 | 95945 | 118 | 0,68 | 468 |
| 93 | Сирайс лист | Теплоблоки | 632,754612 | 6983,97 | -- | 4419142 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С11011-250 | Клей | 18569,9723 | 16,00 | -- | 297120 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ | 3,47568 | 4794,84 | 2285,57 | 16665 | 7944 | 7365 | 10,29 | 36 |
| | | т | | 1737,45 | 617,13 | 6039 | 2145 | 90 | 2,34 | 8 |
| 96 | С11011-907 | Швеллеры из горячекатанного проката | 3,2552 | 70000,00 | -- | 227864 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С11011-880 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп | 0,22048 | 64059,00 | -- | 14124 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,033696 | 119700,00 | -- | 4033 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов | 676 | 134,31 | 4,19 | 90793 | 2832 | 47566 | 0,38 | 258 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 39242 | 1068 | 118 | 0,01 | 5 |
| 100 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 0,78 | 11089,36 | 367,51 | 8650 | 287 | 1918 | 13,10 | 10 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 1718 | 108 | 105 | 0,68 | 1 |
| 101 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,03432 | 53577,00 | -- | 1839 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1404 | 53999,00 | -- | 7581 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е0107-57-4 | Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом | 3094 | 53,90 | 1,88 | 166754 | 5817 | 32184 | 0,04 | 131 |
| | | м | | 6,71 | 0,72 | 20761 | 2228 | 140 | -- | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е0107-57-5 | Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом | 2522 | 106,91 | 3,26 | 269635 | 8222 | 53386 | 0,09 | 222 |
| | | м | | 13,88 | 1,24 | 35005 | 3127 | 140 | 0,01 | 15 |
| 105 | Е0146-33-7 | Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций) | 2,6 | 8168,43 | 150,21 | 21238 | 391 | 11191 | 28,88 | 75 |
| | | м3 | | 4248,00 | 56,25 | 11045 | 146 | 100 | 0,28 | 1 |
| | | Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43) | | | | | | | | |
| 106 | Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04 | Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м | 15,6 | 10980,04 | 252,79 | 171289 | 3944 | 43343 | 16,12 | 251 |
| | | м3 | | 2550,60 | 95,49 | 39789 | 1490 | 105 | 0,47 | 7 |
| 107 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,003744 | 53577,00 | -- | 201 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,013572 | 65000,00 | -- | 882 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,023088 | 52241,00 | -- | 1206 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,268424 | 65900,00 | -- | 17689 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,372892 | 41200,00 | -- | 15363 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перекрытие | | | | | | | | |
| 112 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 1330,42 | 9361,70 | 241,10 | 12454995 | 320764 | 1918810 | 8,06 | 10723 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 1706264 | 121175 | 105 | 0,44 | 592 |
| 113 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,19968 | 62000,00 | -- | 12380 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,81432 | 65900,00 | -- | 53664 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 6,433544 | 53577,00 | -- | 344690 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 21,278088 | 53299,00 | -- | 1134101 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 103,18152 | 53999,00 | -- | 5571699 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,426634 | 52241,00 | -- | 22288 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 13,876824 | 52154,00 | -- | 723732 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,286624 | 70437,87 | 304,24 | 20189 | 87 | 2946 | 58,00 | 17 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 2773 | 33 | 105 | 0,56 | -- |
| 121 | С12041-132 | Металлизация закладных деталей | 0,286624 | 40200,00 | -- | 11522 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций) | 1,3 | 17710,10 | 208,73 | 23023 | 271 | 10802 | 55,16 | 72 |
| | | м3 | | 8230,50 | 78,75 | 10700 | 102 | 100 | 0,39 | 1 |
| | | Кровля (л.37) | | | | | | | | |
| 123 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 48,0168 | 22124,55 | 334,28 | 1062350 | 16051 | 203025 | 22,10 | 1061 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 163137 | 6050 | 120 | 0,62 | 30 |
| 124 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0969696 | 149300,00 | -- | 14478 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С11011-879 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,5382 | 64059,00 | -- | 34477 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 48,0168 | 573,75 | 28,11 | 27549 | 1350 | 7740 | 0,78 | 37 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 5942 | 508 | 120 | 0,05 | 2 |
| 127 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка) | 8,528 | 20932,79 | 309,62 | 178515 | 2640 | 26295 | 13,80 | 118 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 20915 | 998 | 120 | 0,57 | 5 |
| 128 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1534 | 20,48 | 0,91 | 31419 | 1396 | 9241 | 0,03 | 44 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 7179 | 522 | 120 | -- | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам | 1534 | 624,75 | 5,78 | 958359 | 8867 | 129224 | 0,42 | 641 |
| | | м2кровли | | 68,63 | 2,16 | 105278 | 3313 | 119 | 0,01 | 16 |
| 130 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм) | 182 | 629,83 | 1,24 | 114629 | 226 | 33288 | 0,97 | 177 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 27888 | 86 | 119 | -- | -- |
| | | Лестницы | | | | | | | | |
| 131 | Е0106-22-5 | Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 140,4 | 11330,35 | 379,21 | 1590781 | 53241 | 333244 | 13,00 | 1825 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 297262 | 20114 | 105 | 0,70 | 98 |
| 132 | С12041-41 Изм. и доп. вып. 27 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 0,157248 | 69217,00 | -- | 10884 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 1,727934 | 53577,00 | -- | 92578 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 5,823246 | 53999,00 | -- | 314449 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 8,761896 | 52241,00 | -- | 457730 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,404352 | 84497,62 | 304,24 | 34167 | 123 | 14091 | 198,00 | 80 |
| | | т | | 33075,00 | 114,75 | 13374 | 46 | 105 | 0,56 | -- |
| 137 | С12041-132 | Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,404352 | 40200,00 | -- | 16255 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 15,462564 | 5255,26 | 2020,02 | 81260 | 31235 | 41779 | 15,51 | 240 |
| | | т | | 2499,75 | 502,43 | 38653 | 7769 | 90 | 1,79 | 28 |
| 139 | С12021-146 Изм. и доп. вып. 25 | Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 15,462564 | 90036,00 | -- | 1392187 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | СССЦ кн.2 т.ч.тб.3 | Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) | 15,462564 | 1860,00 | -- | 28760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е0115-70-2 | Штукатурка по сетке косоуров | 156 | 905,81 | 4,92 | 141306 | 768 | 35761 | 1,28 | 200 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 33766 | 292 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел** | | | | | | | | |
| 142 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 28,184 | 330,85 | 32,08 | 9325 | 904 | 9618 | 1,49 | 42 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 7673 | 342 | 120 | 0,06 | 2 |
| 143 | С12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | 28,184 | 11200,00 | -- | 315661 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3) | 15,6 | 798,85 | 16,96 | 12462 | 265 | 3627 | 1,12 | 18 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2912 | 111 | 120 | 0,03 | -- |
| | | ПОЛЫ (л.4) | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 145 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 59,072 | 46,34 | 2,62 | 2737 | 155 | 836 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 621 | 58 | 123 | -- | -- |
| 146 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 5,9072 | 4795,16 | -- | 28326 | -- | 4120 | 3,66 | 22 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3349 | -- | 123 | -- | -- |
| 147 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 59,072 | 121,68 | 9,38 | 7188 | 554 | 3803 | 0,24 | 14 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 2884 | 207 | 123 | 0,02 | 1 |
| 148 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 59,072 | 146,64 | 9,95 | 8662 | 588 | 4065 | 0,36 | 21 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3084 | 221 | 123 | 0,02 | 1 |
| 149 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 59,072 | 88,76 | 2,68 | 5243 | 158 | 256 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 149 | 59 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 150 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 70,694 | 46,34 | 2,62 | 3276 | 185 | 1000 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 743 | 70 | 123 | -- | -- |
| 151 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 7,0694 | 4795,16 | -- | 33899 | -- | 4930 | 3,66 | 26 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4008 | -- | 123 | -- | -- |
| 152 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 70,694 | 121,68 | 9,38 | 8602 | 663 | 4551 | 0,24 | 17 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 3452 | 248 | 123 | 0,02 | 1 |
| 153 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 70,694 | 146,64 | 9,95 | 10366 | 703 | 4864 | 0,36 | 25 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3690 | 264 | 123 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 70,694 | 88,76 | 2,68 | 6275 | 189 | 306 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 178 | 71 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 155 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 1129,44 | 46,34 | 2,62 | 52338 | 2959 | 15976 | 0,07 | 77 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 11870 | 1118 | 123 | -- | 5 |
| 156 | Е0127-49-4 | Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума | 1129,44 | 497,93 | 20,10 | 562387 | 22700 | 21946 | 0,06 | 68 |
| | | м2 | | 9,20 | 5,41 | 10391 | 6110 | 133 | 0,02 | 22 |
| 157 | Е0127-49-5 К=2 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 | 1129,44 | 140,68 | 1,15 | 158891 | 1296 | 926 | -- | 1 |
| | | м2 | | 0,14 | 0,48 | 158 | 538 | 133 | -- | 2 |
| 158 | Е0111-2-4 | Устройство покрытий щебеночных | 90,3552 | 1408,07 | -- | 127226 | -- | 59014 | 3,24 | 293 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 47979 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1352865 | 31320 | | | 635 |
| | | | Тенге | | | 103141 | 9418 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1352865 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 593558 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 112559 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 315661 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 309185 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 151 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 139837 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20975 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 89562 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1582263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 133535 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1582263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 742 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 133535 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 46346134 | 2262616 | | | 28856 |
| | | | Тенге | | | 4597885 | 731961 | | | 3245 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44827261 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8481479 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5275242 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17185638 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 12383513 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 151 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5781972 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2891 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 867296 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3036554 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 53645787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6142537 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1518873 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14055 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 54605 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1420948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7372 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1662099 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 336 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61977 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 55307885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35017 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6204514 | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 159 | E0107-76-4 | **Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолционной прокладкой** | 5557,24 | 3691,15 | 24,82 | 20512601 | 137931 | 4396788 | 3,08 | 17116 |
| | | м2 | | 555,75 | 9,38 | 3088436 | 52127 | 140 | 0,05 | 255 |
| 160 | E0107-76-4 | **Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолционной прокладкой** | 1643,2 | 3691,15 | 24,82 | 6065296 | 40784 | 1300070 | 3,08 | 5061 |
| | | м2 | | 555,75 | 9,38 | 913208 | 15413 | 140 | 0,05 | 75 |
| | | **Дверцы доступа к счетчикам** | | | | | | | | |
| 161 | E0169-6-3 | **Прорезка проемов** | 39 | 97,00 | 0,79 | 3783 | 31 | 3382 | 0,61 | 24 |
| | | шт | | 96,21 | 0,14 | 3752 | 5 | 90 | -- | -- |
| 162 | E0110-34-2 | **Установка дверок** | 39 | 61,59 | 11,86 | 2402 | 463 | 2285 | 0,29 | 11 |
| | | шт | | 44,33 | 4,50 | 1729 | 176 | 120 | 0,02 | 1 |
| 163 | C11011-818 | **Петля врезная** | 78 | 21,00 | -- | 1638 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | C11011-819 | **Задвижка** | 39 | 40,00 | -- | 1560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 165 | E0112-15-1 | **Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)** | 594,62 | 207,96 | 1,19 | 123654 | 708 | 19424 | 0,16 | 92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 16055 | 268 | 119 | -- | 1 |
| 166 | Е0113-43-1 | Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 1398,8 | 455,68 | 1,27 | 637405 | 1776 | 340500 | 1,42 | 1986 |
| | | м2 | | 270,00 | 0,47 | 377676 | 657 | 90 | -- | 3 |
| 167 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 354,12 | 189,45 | 4,72 | 67086 | 1671 | 30619 | 0,40 | 143 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 25100 | 630 | 119 | 0,01 | 3 |
| 168 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) | 54,71154 | 7594,00 | -- | 415479 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | Е0112-13-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 1044,68 | 148,03 | 4,93 | 154639 | 5150 | 38663 | 0,19 | 194 |
| | | м2 | | 29,25 | 1,85 | 30557 | 1933 | 119 | 0,01 | 9 |
| 170 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) | 161,40306 | 8390,00 | -- | 1354172 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм) | 1398,8 | 128,23 | 15,94 | 179369 | 22297 | 67598 | 0,24 | 340 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 48468 | 8337 | 119 | 0,03 | 41 |
| 172 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 1398,8 | 54,68 | 2,10 | 76492 | 2937 | 3995 | 0,01 | 19 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 2308 | 1049 | 119 | -- | -- |
| 173 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,015 | 5239,08 | 327,33 | 10557 | 660 | 4261 | 11,60 | 23 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 3808 | 249 | 105 | 0,60 | 1 |
| 174 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм | 2,015 | 41200,00 | -- | 83018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток (60шт для III района) | 0,15236 | 9850,48 | 1162,95 | 1501 | 177 | 1024 | 46,60 | 7 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 1121 | 16 | 90 | 0,53 | -- |
| 176 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 0,15236 | 111158,00 | -- | 16936 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5) | | | | | | | | |
| 177 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм) | 273,26 | 128,23 | 15,94 | 35040 | 4356 | 13206 | 0,24 | 66 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 9468 | 1629 | 119 | 0,03 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Е0112-17-2 К=20 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 197,6 | 72,91 | 2,80 | 14407 | 553 | 752 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | 2,20 | 1,00 | 435 | 198 | 119 | 0,01 | 1 |
| 179 | Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав) | 197,6 | 793,38 | 30,23 | 156772 | 5973 | 14301 | 0,28 | 56 |
| | | м2 | | 49,50 | 11,32 | 9781 | 2237 | 119 | 0,06 | 11 |
| 180 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав) | 75,66 | 369,67 | 18,33 | 27969 | 1387 | 2826 | 0,14 | 10 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 1856 | 519 | 119 | 0,03 | 3 |
| 181 | Е0106-11-7 | Заложить трубу на козырьке (л. 11) | 0,0181818 | 33697,62 | 304,24 | 613 | 6 | 634 | 198,00 | 4 |
| | | т | | 33075,00 | 114,75 | 601 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 182 | С130806-78 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы электросварные, 108х3 мм | 2,34 | 502,00 | -- | 1175 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узлы кровли | | | | | | | | |
| 183 | Е0112-15-3 К=2 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1) | 309,4 | 206,16 | 1,98 | 63786 | 613 | 8814 | 0,14 | 43 |
| | | м2 | | 23,18 | 0,76 | 7172 | 235 | 119 | -- | 1 |
| 184 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1,17 | 22656,35 | 316,57 | 26508 | 370 | 5064 | 22,50 | 26 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 4080 | 140 | 120 | 0,58 | 1 |
| 185 | Е0112-17-5 | Укладка OSB | 68,9 | 74,81 | 6,58 | 5154 | 453 | 3137 | 0,22 | 15 |
| | | м2 | | 35,78 | 2,48 | 2465 | 171 | 119 | 0,01 | 1 |
| 186 | С11021-113 | Плита OSB | 0,70278 | 43700,00 | -- | 30711 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами) | 572,47632 | 161,83 | 1,24 | 92644 | 710 | 104708 | 0,97 | 556 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 87721 | 269 | 119 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 3595,15129 | 72,00 | -- | 258851 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | С11011-886 | Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами) | 0,97123 | 54900,00 | -- | 53321 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | Е0107-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3) | 226,2 | 188,70 | 63,44 | 42684 | 14350 | 16851 | 0,18 | 40 |
| | | м | | 29,25 | 23,96 | 6616 | 5420 | 140 | 0,12 | 26 |
| | | Чаша водосточной воронки | | | | | | | | |
| 191 | Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,24492 | 10586,23 | 1162,95 | 2593 | 285 | 1808 | 51,26 | 13 |
| | | т | | 8093,25 | 108,00 | 1982 | 26 | 90 | 0,53 | -- |
| 192 | С11011-886 | Прокат тонколистовой толщиной 4 мм | 0,119288 | 54900,00 | -- | 6549 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | С130806-74 | Трубы электросварные, 89х3 мм | 19,76 | 443,00 | -- | 8754 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 2,6208 | 35,70 | 8,70 | 94 | 23 | 111 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 71 | 9 | 140 | 0,02 | -- |
| 195 | С11011-701 | Прокладки уплотнительные | 37,44 | 88,00 | -- | 3295 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 196 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 1079,468 | 146,64 | 9,95 | 158291 | 10741 | 74274 | 0,36 | 384 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 56348 | 4037 | 123 | 0,02 | 20 |
| 197 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | 1079,468 | 48,53 | 5,55 | 52387 | 5991 | 59815 | 0,26 | 279 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 46396 | 2234 | 123 | 0,01 | 11 |
| 198 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС | 33,3555612 | 8390,00 | -- | 279853 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм) | 1079,468 | 146,64 | 9,95 | 158291 | 10741 | 74274 | 0,36 | 384 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 56348 | 4037 | 123 | 0,02 | 20 |
| 200 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1079,468 | 110,95 | 3,35 | 119765 | 3616 | 5842 | 0,02 | 24 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 3400 | 1349 | 123 | -- | 1 |
| 201 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,9931106 | 5239,08 | 327,33 | 5203 | 325 | 2100 | 11,60 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1877 | 123 | 105 | 0,60 | 1 |
| 202 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,9931106 | 50800,00 | -- | 50450 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 1079,468 | 663,98 | 4,90 | 716745 | 5289 | 80129 | 0,38 | 412 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 63149 | 1997 | 123 | 0,01 | 10 |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 204 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 88,062 | 146,64 | 9,95 | 12913 | 876 | 6059 | 0,36 | 31 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4597 | 329 | 123 | 0,02 | 2 |
| 205 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | 88,062 | 48,53 | 5,55 | 4274 | 489 | 4880 | 0,26 | 23 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 3785 | 182 | 123 | 0,01 | 1 |
| 206 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС | 2,7211158 | 8390,00 | -- | 22830 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 88,062 | 146,64 | 9,95 | 12913 | 876 | 6059 | 0,36 | 31 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4597 | 329 | 123 | 0,02 | 2 |
| 208 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 88,062 | 88,76 | 2,68 | 7816 | 236 | 381 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 222 | 88 | 123 | -- | -- |
| 209 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,081017 | 5239,08 | 327,33 | 424 | 27 | 171 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 153 | 10 | 105 | 0,60 | -- |
| 210 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,081017 | 50800,00 | -- | 4116 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 88,062 | 121,68 | 9,38 | 10715 | 826 | 5669 | 0,24 | 21 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 4300 | 309 | 123 | 0,02 | 2 |
| 212 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 88,062 | 891,17 | 15,20 | 78478 | 1339 | 19569 | 1,07 | 94 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 15261 | 649 | 123 | 0,04 | 3 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 213 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм) | 4364,36 | 146,64 | 9,95 | 639983 | 43425 | 300295 | 0,36 | 1554 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 227820 | 16323 | 123 | 0,02 | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 4364,36 | -22,19 | -0,67 | -96843 | -2924 | -4724 | -- | -19 |
| | | м2 | | -0,63 | -0,25 | -2750 | -1091 | 123 | -- | -5 |
| 215 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 4364,36 | 663,98 | 4,90 | 2897848 | 21385 | 323969 | 0,38 | 1667 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 255315 | 8074 | 123 | 0,01 | 39 |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 216 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм) | 338,208 | 146,64 | 9,95 | 49594 | 3365 | 23271 | 0,36 | 120 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 17654 | 1265 | 123 | 0,02 | 6 |
| 217 | Е0111-11-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 338,208 | -44,38 | -1,34 | -15009 | -453 | -732 | -0,01 | -3 |
| | | м2 | | -1,26 | -0,50 | -426 | -169 | 123 | -- | -1 |
| 218 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 338,208 | 121,68 | 9,38 | 41152 | 3172 | 21773 | 0,24 | 82 |
| | | м2 | | 48,83 | 3,51 | 16515 | 1187 | 123 | 0,02 | 6 |
| 219 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 338,208 | 891,17 | 15,20 | 301401 | 5141 | 75158 | 1,07 | 362 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 58611 | 2493 | 123 | 0,04 | 13 |
| | | Тип 8 | | | | | | | | |
| 220 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 83,642 | 46,34 | 2,62 | 3876 | 219 | 1183 | 0,07 | 6 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 879 | 83 | 123 | -- | -- |
| 221 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 8,3642 | 4795,16 | -- | 40108 | -- | 5833 | 3,66 | 31 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4743 | -- | 123 | -- | -- |
| 222 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 83,642 | 146,64 | 9,95 | 12265 | 832 | 5755 | 0,36 | 30 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4366 | 313 | 123 | 0,02 | 2 |
| 223 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 83,642 | 88,76 | 2,68 | 7424 | 224 | 362 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 211 | 84 | 123 | -- | -- |
| 224 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 83,642 | 891,17 | 15,20 | 74539 | 1271 | 18587 | 1,07 | 89 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 14495 | 616 | 123 | 0,04 | 3 |
| | | Тип 9 | | | | | | | | |
| 225 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 39,13 | 146,64 | 9,95 | 5738 | 389 | 2692 | 0,36 | 14 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2043 | 146 | 123 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | 39,13 | 48,53 | 5,55 | 1899 | 217 | 2168 | 0,26 | 10 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1682 | 81 | 123 | 0,01 | -- |
| 227 | С11031-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС | 1,209117 | 8390,00 | -- | 10144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм) | 39,13 | 146,64 | 9,95 | 5738 | 389 | 2692 | 0,36 | 14 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2043 | 146 | 123 | 0,02 | 1 |
| 229 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 39,13 | 88,76 | 2,68 | 3473 | 105 | 169 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 99 | 39 | 123 | -- | -- |
| 230 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0359996 | 5239,08 | 327,33 | 189 | 12 | 76 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 68 | 4 | 105 | 0,60 | -- |
| 231 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0359996 | 50800,00 | -- | 1829 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 39,13 | 891,17 | 15,20 | 34871 | 595 | 8696 | 1,07 | 42 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 6781 | 288 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | Тип 10 | | | | | | | | |
| 233 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм) | 320,45 | 146,64 | 9,95 | 46990 | 3188 | 22049 | 0,36 | 114 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 16727 | 1198 | 123 | 0,02 | 6 |
| 234 | Е0111-11-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 320,45 | -44,38 | -1,34 | -14221 | -429 | -694 | -0,01 | -3 |
| | | м2 | | -1,26 | -0,50 | -404 | -160 | 123 | -- | -1 |
| 235 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 320,45 | 891,17 | 15,20 | 285575 | 4871 | 71212 | 1,07 | 343 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 55534 | 2362 | 123 | 0,04 | 12 |
| | | Тип 11 | | | | | | | | |
| 236 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 177,606 | 146,64 | 9,95 | 26044 | 1767 | 12220 | 0,36 | 63 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 9271 | 664 | 123 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003 | Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси | 177,606 | 891,17 | 15,20 | 158277 | 2700 | 39468 | 1,07 | 190 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 30779 | 1309 | 123 | 0,04 | 7 |
| | | Плинтусы | | | | | | | | |
| 238 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1646,97 | 135,76 | 0,32 | 223586 | 527 | 84556 | 0,24 | 389 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 68563 | 181 | 123 | -- | 1 |
| 239 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 5606,666 | 123,31 | 0,16 | 691364 | 897 | 112063 | 0,09 | 504 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 90716 | 392 | 123 | -- | 2 |
| 240 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций | 0,7384 | 18837,97 | 11119,34 | 13910 | 8211 | 9118 | 42,50 | 31 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 5582 | 3102 | 105 | 20,52 | 15 |
| 241 | С11041-84 | Сталь угловая 20х20 мм | 0,7384 | 47200,00 | -- | 34852 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 242 | Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 228,228 | 397,39 | 102,53 | 90696 | 23400 | 51302 | 0,90 | 205 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 34611 | 8141 | 120 | 0,14 | 32 |
| 243 | С12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | 41,028 | 5850,00 | -- | 240014 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | С12063-1 | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | 187,2 | 5470,00 | -- | 1023984 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 761,28 | 768,90 | 31,85 | 585348 | 24247 | 185302 | 1,15 | 875 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 145252 | 9166 | 120 | 0,06 | 45 |
| 246 | С12062-11 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние | 187,2 | 3640,00 | -- | 681408 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | С12062-3 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние | 257,4 | 4010,00 | -- | 1032174 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | С12062-10 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние | 116,48 | 3780,00 | -- | 440294 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | С12062-2 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние | 200,2 | 4250,00 | -- | 850850 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | Е0115-202-1 | Остекление дверей | 124,31952 | 389,30 | 3,04 | 48398 | 378 | 17685 | 0,84 | 104 |
| | | м2 | | 134,33 | 1,15 | 16700 | 143 | 105 | 0,01 | 1 |
| 251 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 5,72 | 330,85 | 32,08 | 1892 | 183 | 1952 | 1,49 | 9 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 1557 | 69 | 120 | 0,06 | -- |
| 252 | С12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | 5,72 | 11200,00 | -- | 64064 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры) | 104 | 583,00 | -- | 60632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Окна, двери балконные | | | | | | | | |
| 254 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41) | 140,348 | 472,81 | 19,00 | 66358 | 2667 | 37711 | 1,30 | 183 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 30558 | 868 | 120 | 0,03 | 4 |
| 255 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 164,71 | 427,50 | 19,32 | 70414 | 3182 | 37993 | 1,11 | 183 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 30608 | 1052 | 120 | 0,03 | 5 |
| 256 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 286 | 346,04 | 18,87 | 98968 | 5397 | 49019 | 0,82 | 234 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 39022 | 1828 | 120 | 0,03 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | С12061-182 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 140,348 | 5501,00 | -- | 772054 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | С12061-186 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками | 450,71 | 6288,00 | -- | 2834064 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | Е0110-35-1 | Установка подоконных досок | 351 | 332,30 | 23,87 | 116637 | 8378 | 46067 | 0,68 | 238 |
| | | шт | | 100,35 | 9,02 | 35223 | 3166 | 120 | 0,04 | 15 |
| 260 | С12061-194 Изм. и доп. вып. 24 | Доски подоконные из ПХВ профилей | 130,026 | 217,00 | -- | 28216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 149,76 | 447,28 | 20,21 | 66985 | 3027 | 39903 | 1,29 | 193 |
| | | м2 | | 215,16 | 6,88 | 32222 | 1031 | 120 | 0,03 | 5 |
| 262 | С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 149,76 | 10900,00 | -- | 1632384 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 142,22 | 661,07 | 1,24 | 94017 | 176 | 26012 | 0,97 | 138 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 21792 | 67 | 119 | -- | -- |
| | | Люк, стремянки, слуховое окно | | | | | | | | |
| 264 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк) | 0,7644 | 22656,35 | 316,57 | 17319 | 242 | 3308 | 22,50 | 17 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2666 | 91 | 120 | 0,58 | -- |
| 265 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | 0,7644 | 1862,35 | 14,17 | 1424 | 11 | 284 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 232 | 4 | 120 | 0,03 | -- |
| 266 | Е0110-28-8 | Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны | 5,46 | 148,09 | 2,78 | 809 | 15 | 936 | 0,94 | 5 |
| | | м2 | | 141,75 | 1,06 | 774 | 6 | 120 | 0,01 | -- |
| 267 | С11011-867 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | 0,042861 | 72677,00 | -- | 3115 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 0,195 | 7594,00 | -- | 1481 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | С11011-819 | Петли | 31,2 | 40,00 | -- | 1248 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | С11011-813 | Ручка | 7,8 | 142,00 | -- | 1108 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок) | 0,018408 | 147939,10 | 1826,10 | 2723 | 34 | 227 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 149 | 13 | 140 | 3,37 | -- |
| 272 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 0,06864 | 35,70 | 8,70 | 2 | 1 | 3 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 2 | -- | 140 | 0,02 | -- |
| 273 | С11011-701 | Резиновые прокладки уплотнительные | 1,716 | 88,00 | -- | 151 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | Е0110-7-5 | Полоса из рубероида | 7,488 | 89,31 | 0,22 | 669 | 2 | 120 | 0,08 | 1 |
| | | м2 | | 13,32 | 0,09 | 100 | 1 | 120 | -- | -- |
| | | Стремянка СТ | | | | | | | | |
| 275 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж стремянок | 0,110058 | 14190,56 | 5475,87 | 1562 | 603 | 703 | 31,79 | 3 |
| | | т | | 5544,00 | 1552,87 | 610 | 171 | 90 | 5,46 | 1 |
| 276 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Стремянка | 0,110058 | 133700,00 | -- | 14715 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Слуховое окно | | | | | | | | |
| 277 | Е0110-5-1 | Установка деревянных элементов | 0,262938 | 22656,35 | 316,57 | 5957 | 83 | 1138 | 22,50 | 6 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 917 | 31 | 120 | 0,58 | -- |
| 278 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,262938 | 1862,35 | 14,17 | 490 | 4 | 98 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 80 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 279 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен | 10,296 | 129,31 | 4,32 | 1331 | 44 | 1521 | 0,75 | 8 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 1251 | 17 | 120 | 0,01 | -- |
| 280 | С11021-113 | Фанера клееная (OSB) | 0,105534 | 43700,00 | -- | 4612 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 9,6876 | 161,83 | 1,24 | 1568 | 12 | 1772 | 0,97 | 9 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1484 | 5 | 119 | -- | -- |
| 282 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 60,838128 | 72,00 | -- | 4380 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Е0107-28-1 | Укладка резиновых прокладок | 0,234 | 35,70 | 8,70 | 8 | 2 | 10 | 0,18 | -- |
| | | м2 | | 27,00 | 3,29 | 6 | 1 | 140 | 0,02 | -- |
| 284 | С11011-701 | Резиновые прокладки уплотнительные | 23,4 | 88,00 | -- | 2059 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | С11011-819 | Петли | 31,2 | 40,00 | -- | 1248 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1) | 24,18 | 140,86 | 1,61 | 3406 | 39 | 2266 | 0,53 | 13 |
| | | м2 | | 88,65 | 0,61 | 2144 | 15 | 105 | -- | -- |
| | | Стремянка СТ 2 | | | | | | | | |
| 287 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж стремянок | 0,165048 | 14190,56 | 5475,87 | 2342 | 904 | 1054 | 31,79 | 5 |
| | | т | | 5544,00 | 1552,87 | 915 | 256 | 90 | 5,46 | 1 |
| 288 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Стремянка | 0,165048 | 133700,00 | -- | 22067 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,0008424 | 22656,35 | 316,57 | 19 | -- | 4 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 3 | -- | 120 | 0,58 | -- |
| | | Балконные ограждения | | | | | | | | |
| 290 | Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/ | 8,510424 | 14942,25 | 5522,03 | 127165 | 46995 | 61312 | 39,49 | 336 |
| | | т | | 6682,50 | 1322,37 | 56871 | 11254 | 90 | 4,73 | 40 |
| 291 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 8,510424 | 111158,00 | -- | 946002 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | Е0106-1-16прим. | Устройство плит ограждения (на строительной площадке) | 11,7156 | 5174,41 | 196,62 | 60621 | 2304 | 4263 | 1,79 | 21 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 3190 | 870 | 105 | 0,36 | 4 |
| 293 | С12041-40 Изм. и доп. вып. 27 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,853437 | 67553,00 | -- | 57652 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | 0,538824 | 93997,62 | 304,24 | 50648 | 164 | 18778 | 198,00 | 107 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 17822 | 62 | 105 | 0,56 | -- |
| | | Парапетные ограждения | | | | | | | | |
| 295 | Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1 | Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/ | 0,84045 | 14942,25 | 5522,03 | 12558 | 4641 | 6055 | 39,49 | 33 |
| | | т | | 6682,50 | 1322,37 | 5616 | 1111 | 90 | 4,73 | 4 |
| 296 | С12021-268 Изм. и доп. вып. 25 | Сварная решетка ограждения | 0,84045 | 111158,00 | -- | 93423 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Решетки | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток | 0,904228 | 9850,48 | 1162,95 | 8907 | 1052 | 6075 | 46,60 | 42 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 6653 | 98 | 90 | 0,53 | -- |
| 298 | С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 | Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей | 0,904228 | 149383,00 | -- | 135076 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Зонты | | | | | | | | |
| 299 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 52,312 | 161,83 | 1,24 | 8466 | 65 | 9568 | 0,97 | 51 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 8016 | 25 | 119 | -- | -- |
| 300 | С11011-866 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 328,51936 | 72,00 | -- | 23653 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | С11011-880 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм | 0,106288 | 59000,00 | -- | 6271 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки) | 715 | 16,36 | 0,05 | 11695 | 36 | 3752 | 0,03 | 21 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4154 | 14 | 90 | -- | -- |
| 303 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 715 | 33,16 | 0,04 | 23707 | 29 | 5354 | 0,04 | 30 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 5949 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 304 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 38,48 | 653,02 | 73,75 | 25128 | 2838 | 1691 | 0,14 | 6 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 823 | 449 | 133 | 0,04 | 2 |
| 305 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 257,4 | 388,67 | -- | 100042 | -- | 8473 | 0,14 | 37 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 6371 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| 306 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 6214 | 100,48 | 3,96 | 624383 | 24607 | 427046 | 0,30 | 1846 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 324371 | 9259 | 128 | 0,01 | 45 |
| 307 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 1755 | 113,48 | 3,96 | 199157 | 6950 | 120609 | 0,30 | 521 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 91611 | 2615 | 128 | 0,01 | 13 |
| 308 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 104 | 135,48 | 3,96 | 14090 | 412 | 7147 | 0,30 | 31 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 5429 | 155 | 128 | 0,01 | 1 |
| 309 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 65 | 157,48 | 3,96 | 10236 | 257 | 4467 | 0,30 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 3393 | 97 | 128 | 0,01 | -- |
| 310 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 403 | | | | | | | |
| | | | | 178,48 | 3,96 | 71927 | 1596 | 27695 | 0,30 | 120 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 21037 | 600 | 128 | 0,01 | 3 |
| 311 | Е0116-6-5 | Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 28,6 | | | | | | | |
| | | | | 178,48 | 3,96 | 5105 | 113 | 1965 | 0,30 | 8 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1493 | 43 | 128 | 0,01 | -- |
| 312 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 8569,6 | | | | | | | |
| | | | | 10,99 | -- | 94180 | -- | 117260 | 0,05 | 429 |
| | | м | | 10,69 | -- | 91609 | -- | 128 | -- | -- |
| 313 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 469,248 | | | | | | | |
| | | | | 5222,44 | 35,77 | 2450620 | 16786 | 75142 | 0,70 | 330 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 52417 | 6288 | 128 | 0,07 | 31 |
| 314 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 416 | | | | | | | |
| | | | | 28,81 | -- | 11983 | -- | 12340 | 0,12 | 51 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 9641 | -- | 128 | -- | -- |
| 315 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | 416 | | | | | | | |
| | | | | 100,44 | -- | 41784 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | Спрайс лист | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | 257,4 | | | | | | | |
| | | | | 300,44 | -- | 77333 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | Спрайс лист | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | 54,6 | | | | | | | |
| | | | | 456,88 | -- | 24946 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | Спрайс лист | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | 15,6 | | | | | | | |
| | | | | 1654,19 | -- | 25805 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания | 49,4 | | | | | | | |
| | | | | 3376,81 | -- | 166815 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания | 54,6 | | | | | | | |
| | | | | 4622,12 | -- | 252368 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | 28,6 | | | | | | | |
| | | | | 5502,10 | -- | 157360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | 10,4 | | | | | | | |
| | | | | 8204,26 | -- | 85324 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 447,2 | | | | | | | |
| | | | | 193,78 | -- | 86658 | -- | 66107 | 1,00 | 447 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 73453 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм | 7,8 | 266,57 | -- | 2079 | -- | 1548 | 1,00 | 8 |
| | | шт | | 220,50 | -- | 1720 | -- | 90 | -- | -- |
| 325 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания | 31,2 | 15021,89 | -- | 468683 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания | 7,8 | 19377,35 | -- | 151143 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | Спрайс лист | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | 416 | 1207,97 | -- | 502517 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Муфтовая арматура | | | | | | | | |
| 328 | Спрайс лист | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | 416 | 1159,97 | -- | 482549 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | Спрайс лист | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | 416 | 720,87 | -- | 299883 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 611 | 200,00 | -- | 122200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 1248 | 140,64 | 0,07 | 175512 | 87 | 141549 | 0,65 | 806 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 134784 | 25 | 105 | -- | -- |
| 332 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 1222 | 72,96 | 16,85 | 89162 | 20591 | 52448 | 0,21 | 258 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 47157 | 5291 | 100 | 0,03 | 31 |
| 333 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм | 343,2 | 42,00 | -- | 14414 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 371,8 | 46,00 | -- | 17103 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | С11031-202 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм | 114,4 | 60,00 | -- | 6864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 71,5 | 73,00 | -- | 5220 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | С11031-229 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм | 443,3 | 106,00 | -- | 46990 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 1833 | 16,94 | -- | 31051 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | |
| 339 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 351 | 100,48 | 3,96 | 35268 | 1390 | 24122 | 0,30 | 104 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 18322 | 523 | 128 | 0,01 | 3 |
| 340 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 91 | 113,48 | 3,96 | 10327 | 360 | 6254 | 0,30 | 27 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 4750 | 136 | 128 | 0,01 | 1 |
| 341 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм | 442 | 10,99 | -- | 4858 | -- | 6048 | 0,05 | 22 |
| | | м | | 10,69 | -- | 4725 | -- | 128 | -- | -- |
| 342 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | 5,2 | 456,88 | -- | 2376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 7,8 | 28,81 | -- | 225 | -- | 231 | 0,12 | 1 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 181 | -- | 128 | -- | -- |
| 344 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | 7,8 | 100,44 | -- | 783 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 21,216 | 5222,44 | 35,77 | 110799 | 759 | 3397 | 0,70 | 15 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 2370 | 284 | 128 | 0,07 | 1 |
| 346 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 26 | 200,00 | -- | 5200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 33,8 | 140,64 | 0,07 | 4753 | 2 | 3834 | 0,65 | 22 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 3650 | 1 | 105 | -- | -- |
| 348 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 442 | 72,96 | 16,85 | 32250 | 7448 | 18971 | 0,21 | 93 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 17057 | 1914 | 100 | 0,03 | 11 |
| 349 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм | 386,1 | 42,00 | -- | 16216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 100,1 | 46,00 | -- | 4605 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 663 | 16,94 | -- | 11231 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150) | 78 | 644,60 | 16,96 | 50278 | 1323 | 19342 | 1,12 | 88 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 14558 | 553 | 128 | 0,03 | 2 |
| 353 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 112,32 | 1169,91 | 13,82 | 131405 | 1552 | 38106 | 1,62 | 182 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 29189 | 581 | 128 | 0,03 | 3 |
| 354 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 24,96 | 1144,51 | 11,11 | 28567 | 277 | 7756 | 1,48 | 37 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 5956 | 104 | 128 | 0,02 | 1 |
| 355 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 82,68 | 1210,51 | 11,11 | 100085 | 918 | 25692 | 1,48 | 122 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 19728 | 344 | 128 | 0,02 | 2 |
| 356 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 13,455 | 1163,92 | 8,82 | 15661 | 119 | 2730 | 0,96 | 13 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 2089 | 45 | 128 | 0,02 | -- |
| 357 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 257,4 | 93,00 | -- | 23938 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300) | 26 | 979,85 | 16,96 | 25476 | 441 | 6447 | 1,12 | 29 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 4853 | 184 | 128 | 0,03 | 1 |
| 359 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 53,04 | 1169,91 | 13,82 | 62052 | 733 | 17995 | 1,62 | 86 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 13784 | 275 | 128 | 0,03 | 1 |
| 360 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 18,72 | 1144,51 | 11,11 | 21425 | 208 | 5817 | 1,48 | 28 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 4467 | 78 | 128 | 0,02 | -- |
| 361 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб) | 30,16 | 1210,51 | 11,11 | 36509 | 335 | 9372 | 1,48 | 45 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 7197 | 125 | 128 | 0,02 | 1 |
| 362 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 28,6 | 1174,73 | 9,61 | 33597 | 275 | 7699 | 1,28 | 37 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 5912 | 103 | 128 | 0,02 | 1 |
| 363 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 109,2 | 93,00 | -- | 10156 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | E0120-12-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150) | 65 | 693,85 | 16,96 | 45100 | 1102 | 16118 | 1,12 | 73 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 12131 | 461 | 128 | 0,03 | 2 |
| 365 | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 156 | 1169,91 | 13,82 | 182506 | 2156 | 52925 | 1,62 | 252 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 40541 | 808 | 128 | 0,03 | 4 |
| 366 | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 41,6 | 1144,51 | 11,11 | 47612 | 462 | 12927 | 1,48 | 62 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 9926 | 173 | 128 | 0,02 | 1 |
| 367 | E0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 137,8 | 1210,51 | 11,11 | 166808 | 1531 | 42821 | 1,48 | 204 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 32881 | 573 | 128 | 0,02 | 3 |
| 368 | E0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 20,6375 | 1163,92 | 8,82 | 24020 | 182 | 4188 | 0,96 | 20 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 3203 | 68 | 128 | 0,02 | -- |
| 369 | C131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 312 | 93,00 | -- | 29016 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15 | | | | | | | | |
| 370 | E0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400) | 78 | 979,85 | 16,96 | 76428 | 1323 | 19342 | 1,12 | 88 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 14558 | 553 | 128 | 0,03 | 2 |
| 371 | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 185,64 | 1169,91 | 13,82 | 217183 | 2565 | 62981 | 1,62 | 300 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 48243 | 961 | 128 | 0,03 | 5 |
| 372 | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 56,16 | 1144,51 | 11,11 | 64276 | 624 | 17452 | 1,48 | 83 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 13400 | 234 | 128 | 0,02 | 1 |
| 373 | E0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 62,4 | 1210,51 | 11,11 | 75536 | 693 | 19391 | 1,48 | 92 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 14889 | 259 | 128 | 0,02 | 1 |
| 374 | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 85,8 | 1174,73 | 9,61 | 100792 | 824 | 23098 | 1,28 | 110 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 17737 | 308 | 128 | 0,02 | 2 |
| 375 | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 34,71 | 1174,73 | 9,61 | 40775 | 333 | 9344 | 1,28 | 44 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 7175 | 125 | 128 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 468 | 93,00 | -- | 43524 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов | 67,08 | 7327,30 | 378,22 | 491515 | 25371 | 248733 | 20,04 | 1344 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 239224 | 9509 | 100 | 0,69 | 46 |
| 378 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 | 65,0676 | 6240,00 | -- | 406022 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 9604599 | 124706 | | | 8497 |
| | | | Тенге | | | 1470810 | 43652 | | | 219 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 88738 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13565 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 75173 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10148 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9384 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 165776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 489 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85321 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1352909 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 297822 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 458612 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 559715 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 465535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 233 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 69830 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 109107 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1927550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2844 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 528442 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8162953 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4163827 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 980678 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2973704 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 451 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 18602 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1255267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 188290 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 565093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9983313 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1168968 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 12076640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9610 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1782730 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | 60011848 | 639993 | | | 44795 |
| | | | **Тенге** | | | 7776970 | 229998 | | | 1093 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 88738 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13565 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 75173 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10148 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9384 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 165776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 489 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85321 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50375312 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 29061053 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6864416 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12949429 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1176436 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8876476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4438 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1331471 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3555107 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 62806894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43736 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8195888 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1384846 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 28203 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 86702 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1228218 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 78031 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11705 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 87773 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1550650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 525 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 98406 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8162953 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4163827 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 980678 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2973704 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 451 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 18602 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1255267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 188290 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 565093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9983313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1168968 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 74506634 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 51027 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9548582 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 119527057 | 3463290 | | | 81226 |
| | | | **Тенге** | | | 13615238 | 1132999 | | | 5095 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 88738 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13565 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 75173 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67655 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10148 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9384 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 165776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 489 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85321 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 108278968 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39404439 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13540682 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34110005 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 18864943 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 183327 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 151 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16103035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8052 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2415455 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7462920 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 131844923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 87408 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15956137 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2996398 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 42961 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 151705 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2727974 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 136534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20480 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 187976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3320908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 172185 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8162953 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4163827 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 980678 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2973704 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 451 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 18602 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1255267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 188290 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 565093 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9983313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1168968 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 145314921 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 95102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17382610 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 145 314 921 | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 3 371 306 | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | **Тенге** | | | 148 686 227 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,23355 )** | | **Тенге** | | | 332 098 123 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | 6 641 962 | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | 338 740 085 | | | | |
| | **Налоги, включаемые в стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | 40 648 810 | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | 379 388 895 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "SHEBERINVEST"

**Директор** _____ **Кульсентова Ж.**

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор** _____ **Сауранбаев Е.**