Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Туркисбский район в г.Алматы" Пятна 1,2" (без наружных инженерных сетей)" Пятно 2

Форма 4

Общестроительные работы
Договор генерального подряда №03/PAR/2019-П-2 от 11 июня 2019 года

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2854		235,05	225,33	670842	643100	243	159924	897228
		НР - 72%, СП - 8%				9,64	68,19	27499	194618		66461	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	162		915,36	342,22	148289	55439	123	78922	245387
		НР - 72%, СП - 8%				572,39	104,24	92727	16886		18177	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54		3353,03	--	181064	--	--	130366	336344
		НР - 72%, СП - 8%				3353,03	--	181064	--		24914	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54		235,05	225,33	12693	12168	5	3026	16976
		НР - 72%, СП - 8%				9,64	68,19	520	3682		1258	
5	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4912		47,00	--	230864	--		--	249333
		СП - 8%				--	--	--	--		18469	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3070		18,47	15,46	56700	47457	174	21255	84191
		НР - 72%, СП - 8%				2,95	6,66	9069	20452		6236	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1404		235,05	225,33	330015	316367	120	78673	441383
		НР - 72%, СП - 8%				9,64	68,19	13528	95740		32695	
8	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2246,4		47,00	--	105581	--		--	114027
		СП - 8%				--	--	--	--		8446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1052	31,81 --	31,81 12,80	33468 --	33468 13470	--	9698 3453	46620
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1052	18,32 --	18,32 7,37	19277 --	19277 7758	--	5586 1989	26852
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1052	179,18 98,17	81,01 40,69	188497 103277	85220 42803	--	105178 23494	317169
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	352	916,86 916,86	-- --	322735 322735	-- --	--	232369 44408	599512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2300024 750419	1212496 395410	665 --	824997 250000	3375022
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300024				
	Материалы		Тенге				664				
	Всего заработная плата		Тенге					1145829			
	Транспортные расходы		Тенге				336445				
		Накладные расходы	Тенге				824997				
		Сметная прибыль	Тенге				250002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3375022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
		Сметная заработная плата	Тенге					1145829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3375022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
		Сметная заработная плата	Тенге					1145829			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	88	18758,69 1466,10	1130,61 281,02	1650765 129017	99494 24729	1422254	139909 143254	1933928
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	450	23196,40 3572,40	1815,13 426,60	10438381 1607580	816808 191970	8013993	1637591 966078	13042050
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,134	224070,00 --	-- --	30025 --	-- --	30025	-- 2402	32427
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	4,044	224070,00 --	-- --	906139 --	-- --	906139	-- 72491	978630
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	1300	915,80 323,51	19,97 3,10	1190540 420566	25956 4030	744018	394874 126833	1712247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14215850 2157162	942259 220730	11116429 --	2172374 1311058	17699282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14215850				
	Материалы		Тенге				10180265				
	Всего заработная плата		Тенге					2377892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				936164				
		Накладные расходы	Тенге				2172374				
		Сметная прибыль	Тенге				1311058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17699282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1704
		Сметная заработная плата	Тенге					2377892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17699282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1704
		Сметная заработная плата	Тенге					2377892			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	27,2	39246,95	6322,67	1067517	171977	514218	386096	1569903
		НР - 91%; СП - 8%			14019,20	1579,40	381322	42960		116289	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,252	224070,00	--	56466	--	56466	--	60983
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,6552	224070,00	--	146811	--	146811	--	158556
		СП - 8%			--	--	--	--		11745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1270793	171977	717495	386096	1789442
							381322	42960	--	132551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1270793				
	Материалы		Тенге				514218				
	Всего заработная плата		Тенге					424282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203276				
		Накладные расходы	Тенге				386096				
		Сметная прибыль	Тенге				132551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					424282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1789441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					424282			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	114	32557,28	2594,51	3711530	295774	2034245	1325819	5440337
		НР - 91%; СП - 8%			12118,52	661,69	1381511	75432		402988	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,7712	224070,00	--	172803	--	172803	--	186627
		СП - 8%			--	--	--	--		13824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1,2	15719,58	86,61	18864	104	17067	1822	22340
		НР - 105%; СП - 8%			1410,50	35,34	1693	42		1655	
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	1,2	256,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1	139196,52	1267,83	139197	1268	49576	74776	231091
		НР - 84%; СП - 8%			88353,02	666,50	88353	667		17118	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,8	24947,45	2042,42	19958	1634	14367	3953	25824
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	3957	387		1913	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,7976	1062,41	11,74	5097	56	2662	2240	7924
		НР - 93%; СП - 8%			495,84	6,20	2379	30		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4067755	298836	2291027	1408610	5914475
							1477893	76558	--	438110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4067448				
	Материалы		Тенге				2117917				
	Всего заработная плата		Тенге					1554450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172803				
		Накладные расходы	Тенге				1408610				
		Сметная прибыль	Тенге				438085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5914142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1554450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				25				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5914474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1554450			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	200	36598,61	1890,45	7319721	378090	4808955	2029802	10097485
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	2132676	97875		747962	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,588	224070,00	--	131753	--	131753	--	142293
		СП - 8%			--	--	--	--		10540	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0942	507095,34	1406,34	47768	132	39850	7141	59302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	7786	62		4393	
31	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,0942	96078,00	--	9051	--	9051	--	9775
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	102668,08	716,04	20534	143	7495	10895	33943
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	12896	74		2514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7528827	378365	4997104	2047838	10342798
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2153358	98012	--	766133	
	Материалы		Тенге				7528827				
	Всего заработная плата		Тенге				4856300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2251370			
		Накладные расходы	Тенге				140804				
		Сметная прибыль	Тенге				2047838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10342798				1691
		Сметная заработная плата	Тенге					2251370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10342798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1691
		Сметная заработная плата	Тенге					2251370			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Монолитный приямок									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,36	43286,62	5843,58	145443	19634	62817	64360	226587
		НР - 91%; СП - 8%			18747,49	2301,63	62992	7733		16784	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12224	706595,34	1406,34	86374	172	51712	31459	127260
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	34490	80		9427	
35	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,12224	96078,00	--	11745	--	11745	--	12684
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2528	563474,34	9573,00	142446	2420	125333	14572	169579
		НР - 93%; СП - 8%			58120,20	3859,50	14693	976		12561	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,84	915,80	19,97	21833	476	13644	7241	31400
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	7713	74		2326	
		Монолитная лестница									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,32	18758,69	1130,61	24761	1492	21334	2099	29009
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	1935	371		2149	
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,28	32557,28	2594,51	334689	26672	183439	119556	490585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			12118,52	661,69	124578	6802		36340	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18656	224070,00	--	41802	--	41802	--	45147
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00768	282978,79	2225,71	2173	17	1794	335	2709
		НР - 91%, СП - 8%			47167,50	823,21	362	6		201	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	915,80	19,97	18316	399	11447	6075	26342
		НР - 93%, СП - 8%			323,51	3,10	6470	62		1951	
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,72248	109746,03	22464,07	79289	16230	2531	45125	134367
		НР - 69%, СП - 8%			83778,20	6741,16	60528	4870		9953	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,096	86909,28	1408,02	8343	135	6155	1905	11068
		НР - 90%, СП - 8%			21390,00	657,60	2053	63		820	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,096	8694,57	44,54	835	4	588	221	1140
		НР - 90%, СП - 8%			2534,24	21,26	243	2		84	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	16,8	1749,71	58,11	29395	976	19128	8862	41318
		НР - 92%, СП - 8%			553,01	20,37	9291	342		3061	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00768	526783,00	--	4046	--	4046	--	4369
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,72	36598,61	1890,45	245943	12704	161581	68201	339275
		НР - 91%, СП - 8%			10663,38	489,38	71658	3289		25132	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,1	46245,07	2918,42	97115	6129	54868	34130	141745
		НР - 91%, СП - 8%			17199,00	660,96	36118	1388		10500	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00528	224070,00	--	1183	--	1183	--	1278
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1295731**	**87461**	**775147**	**404141**	**1835862**
							433124	**26059**	--	**135992**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1216442**				
	Материалы		Тенге				**713839**				
	Всего заработная плата		Тенге					**393785**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58776				
		Накладные расходы	Тенге				359017				
		Сметная прибыль	Тенге				126037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					393785			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79289				
	Материалы		Тенге				2531				
	Всего заработная плата		Тенге					65398			
		Накладные расходы	Тенге				45125				
		Сметная прибыль	Тенге				9953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					65398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1835863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					459183			
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	171,2	39246,95 14019,20	6322,67 1579,40	6719078 2400087	1082441 270393	3236550	2430137 731937	9881151
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	1,26	224070,00 --	-- --	282328 --	-- --	282328	-- 22586	304914
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	3,6288	224070,00 --	-- --	813105 --	-- --	813105	-- 65048	878154
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,456	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	231235 37688	641 300	192906	34569 21264	287069
55	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,456	96078,00 --	-- --	43812 --	-- --	43812	-- 3505	47316
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	235,88	38404,28 15322,44	5385,69 1378,37	9058802 3614256	1270377 325129	4174169	3584840 1011491	13655134
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	3,132	224070,00 --	-- --	701787 --	-- --	701787	-- 56143	757930
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,58548	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	413697 165193	823 385	247681	150676 45150	609523
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,948	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	480726 78352	1333 623	401041	71868 44208	596802
60	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	1,53348	96078,00	--	147334	--	147334	--	159120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11787	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	468,185	11557,60	2488,00	5411097	1164844	1627563	2705337	8765749
		НР - 93%, СП - 8%			5593,28	620,00	2618690	290275		649315	
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	529,05904	9256,83	2736,80	4897411	1447929	845686	2757091	8266862
		НР - 93%, СП - 8%			4921,56	682,00	2603796	360818		612360	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	486,7343168	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	СТ11011-250	Клей	кг	14284,59408	38,00	--	542815	--	542815	--	586240
		СП - 8%			--	--	--	--		43425	
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,6736	28934,24	11892,47	77359	31796	5691	34411	120711
		НР - 69%, СП - 8%			14913,25	3739,86	39872	9999		8942	
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	2,504	167300,00	--	418919	--	418919	--	452433
		СП - 8%			--	--	--	--		33514	
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02592	526783,00	--	13654	--	13654	--	14747
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	520	1062,41	11,74	552452	6103	288514	242785	858855
		НР - 93%, СП - 8%			495,84	6,20	257835	3224		63619	
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,6	44886,04	4445,78	26932	2667	13866	10034	39923
		НР - 91%, СП - 8%			17331,30	1046,31	10399	628		2957	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0264	224070,00	--	5915	--	5915	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	2380	164,66	6,75	391888	16061	244843	164573	600978
		НР - 118%, СП - 8%			55,04	3,57	130984	8485		44517	
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	1940	329,94	11,74	640075	22768	395461	275972	989330
		НР - 118%, СП - 8%			114,35	6,20	221846	12028		73284	
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2	56148,50	508,77	112297	1018	42545	58180	184115
		НР - 84%, СП - 8%			34367,20	263,50	68734	527		13638	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	12	48503,13 21326,76	5791,07 1443,96	582038 255921	69493 17327	256624	248656 66456	897149
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,00288	224070,00 --	-- --	645 --	-- --	645	-- 52	697
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,01044	224070,00 --	-- --	2339 --	-- --	2339	-- 187	2526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32567740 12503654	5118293 1300141	14945793 --	12769129 3626950	48963817
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32490382				
	Материалы		Тенге				11967449				
	Всего заработная плата		Тенге					13753924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2972654				
		Накладные расходы	Тенге				12734718				
		Сметная прибыль	Тенге				3618008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48843107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10260
		Сметная заработная плата	Тенге					13753924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77359				
	Материалы		Тенге				5691				
	Всего заработная плата		Тенге					49871			
		Накладные расходы	Тенге				34411				
		Сметная прибыль	Тенге				8942				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48963818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10293
		Сметная заработная плата	Тенге					13803795			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)									
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1023,4	36598,61 10663,38	1890,45 489,38	37455012 10912903	1934684 500828	24607425	10386495 3827321	51668828
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,1536	224070,00 --	-- --	34417 --	-- --	34417	-- 2753	37171
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	4,94888	224070,00 --	-- --	1108896 --	-- --	1108896	-- 88712	1197607
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,22048	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	111804 18223	310 145	93271	16715 10282	138800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,22048	96078,00 --	-- --	21183 --	-- --	21183	-- 1695	22878
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1	102668,08 64482,04	716,04 372,00	102668 64482	716 372	37470	54477 12572	169717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				38833981 10995608	1935710 501345	25902662 --	10457687 3943335	53235001
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38833981				
	Материалы		Тенге				24738167				
	Всего заработная плата		Тенге					11496953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164496				
		Накладные расходы	Тенге				10457687				
		Сметная прибыль	Тенге				3943333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53235002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8636
		Сметная заработная плата	Тенге					11496953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53235002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8636
		Сметная заработная плата	Тенге					11496953			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)									
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	103648,98 27227,20	1507,40 673,10	3828379 1005664	55677 24862	2767038	927473 380468	5136320
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,074592	498729,00 --	-- --	37201 --	-- --	37201	-- 2976	40177
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	8986,12 1031,94	61,55 29,67	331911 38116	2273 1096	291522	35290 29376	396578
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,56	86909,28 21390,00	1408,02 657,60	570125 140318	9237 4314	420570	130169 56024	756317
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1180	313,41 39,09	2,85 1,38	369823 46129	3369 1625	320325	42978 33024	445825
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1180	1749,71 553,01	58,11 20,37	2064652 652557	68574 24037	1343521	622466 214969	2902088
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	140	3117,16 1261,66	14,49 4,19	436402 176632	2029 586	257741	163040 47955	647398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7638493 2059415	141159 56520	5437918 --	1921416 764792	10324703
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7638493				
	Материалы		Тенге				5400718				
	Всего заработная плата		Тенге					2115935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37201				
		Накладные расходы	Тенге				1921417				
		Сметная прибыль	Тенге				764793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10324703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2115935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10324703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2115935			
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	108	46245,07	2918,42	4994467	315189	2821786	1755277	7289724
		НР - 91%, СП - 8%			17199,00	660,96	1857492	71384		539980	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	1,32918	224070,00	--	297829	--	297829	--	321656
		СП - 8%			--	--	--	--		23826	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,31104	706595,34	1406,34	219779	437	131582	80048	323813
		НР - 91%, СП - 8%			282150,00	657,60	87760	205		23986	
93	СТ12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,31104	96078,00	--	29884	--	29884	--	32275
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктп=1.1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	11,89428	35397,16	10666,09	421024	126865	45480	199902	670599
		НР - 69%, СП - 8%			20907,48	3449,83	248679	41033		49674	
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	11,89428	651820,00	--	7752930	--	7752930	--	8373164
		СП - 8%			--	--	--	--		620234	
96	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	т	11,89428	4445,00	--	52870	--	52870	--	57100
		СП - 8%			--	--	--	--		4230	
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3752,64	36,69	450316	4403	223193	180004	680746
		НР - 80%, СП - 8%			1856,00	19,04	222720	2285		50426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				14219100	446896	11355554	2215231	17749077
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2416651	114907	--	1314747	
	Материалы		Тенге				5992277				
	Всего заработная плата		Тенге				3176561				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2241846			
							327713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2015329				
		Сметная прибыль	Тенге				640608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8648214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1667
		Сметная заработная плата	Тенге					2241846			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8226823				
	Материалы		Тенге				45479				
	Всего заработная плата		Тенге					289713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7805800				
		Накладные расходы	Тенге				199902				
		Сметная прибыль	Тенге				674138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9100863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					289713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				17749077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					2531558			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты									
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	30,7128	11557,60	2488,00	354966	76413	106768	177469	575031
		НР - 93%, СП - 8%			5593,28	620,00	171785	19042		42595	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	9,12	23910,18	1190,22	218061	10855	149201	55360	295294
		НР - 91%, СП - 8%			6360,20	310,26	58005	2830		21874	
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0558	706595,34	1406,34	39428	78	23606	14360	58091
		НР - 91%, СП - 8%			282150,00	657,60	15744	37		4303	
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,6	382,00	--	11689	--	11689	--	12624
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	1	122946,22	1179,27	122946	1179	33835	74384	213116
		НР - 84%, СП - 8%			87932,18	620,00	87932	620		15786	
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	м2 стяжки	260	3895,70	15,37	1012882	3995	928864	74511	1174384
		НР - 92%, СП - 8%			307,78	3,72	80023	967		86991	
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	227,5	1831,33	66,54	416629	15137	344875	57170	511703
		НР - 91%, СП - 8%			248,86	27,29	56617	6208		37904	
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=2	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	227,5	-347,79	-13,07	-79122	-2974	-68917	-7694	-93761
		НР - 91%, СП - 8%			-31,79	-5,38	-7231	-1223		-6945	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,50048	17458,12	1488,36	8737	745	15	7576	17618
		НР - 91%, СП - 8%			15938,40	695,24	7977	348		1305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер) *СП - 8%*	т	0,00128	224070,00 --	--	287 --	--	287 --	-- 23	310
		Вентиляционные шахты									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	4,72798	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	3329942 247926	30105 7475	3051911	301373 290505	3921821
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	245,85496	90,83 51,92	2,37 0,31	22332 12765	583 76	8984	8860 2495	33688
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	245,85496	176,98 60,71	3,40 0,62	43511 14925	835 152	27751	10403 4313	58228
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	222,52	2089,63 1015,04	14,47 7,60	464984 225868	3219 1690	235897	204802 53583	723368
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	228,083	2637,00 --	-- --	601455 --	-- --	601455	-- 48116	649571
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	600	90,83 51,92	2,37 0,31	54501 31152	1423 186	21926	21623 6090	82214
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	600	176,98 60,71	3,40 0,62	106188 36423	2039 372	67726	25389 10526	142103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				6729417 1039909	143633 38779	5545873 --	1025586 620399	8375403
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6729417				
	Материалы		Тенге				4932444				
	Всего заработная плата		Тенге					1078689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				613431				
		Накладные расходы	Тенге				1025586				
		Сметная прибыль	Тенге				620400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8375403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1078689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8375403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1078689			

РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,111	141829,38	72240,40	157572	80259	2282	96412	274303
		НР - 84%; СП - 8%			67534,94	35774,00	75031	39745		20319	
		ОТВЕРСТИЯ									
116	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	110	1771,10	686,50	194821	75515	–	130451	351293
		НР - 84%; СП - 8%			1084,60	327,21	119306	35993		26022	
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ									
117	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	138,4	13354,90	3599,50	1848318	498171	–	1341350	3444842
		НР - 84%; СП - 8%			9755,40	1782,50	1350147	246698		255173	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА									
118	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	86,4125	27337,42	2488,00	2362295	214994	1681005	483480	3073438
		НР - 93%; СП - 8%			5396,16	620,00	466296	53576		227662	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
119	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,4	4772,57	258,87	918243	49806	511316	343827	1363035
		НР - 93%; СП - 8%			1856,14	65,41	357121	12585		100966	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА									
120	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	49,6	23920,74	500,73	1186469	24836	832445	312437	1618818
		НР - 93%; СП - 8%			6636,86	136,40	329188	6765		119912	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,70754	706595,34	1406,34	499944	995	299317	182089	736596
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	199632	465		54563	
122	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45786	327190,74	2340,14	149808	1071	113256	33354	197814
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	35481	383		14653	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/									
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04256	706595,34	1406,34	30073	60	18005	10953	44308
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	12008	28		3282	
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,043232	327190,74	2340,14	14145	101	10694	3149	18678
		НР - 93%; СП - 8%			77493,60	837,00	3350	36		1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/									
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
125	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	42	368,84	209,24	15491	8788	--	10552	28127
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	6703	2239		2083	
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	8	404,63	209,24	3237	1674	286	2010	5667
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	1277	427		420	
127	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	0,208	60617,00	--	12608	--	12608	--	13617
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
128	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**/Бетон В15/ Перемычки. Устройство**	**м3**	2,84	40530,62	3556,62	115107	10101	65629	37996	165351
		НР - 91%; СП - 8%			13865,04	837,05	39377	2377		12248	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,11186	248240,00	--	27768	--	27768	--	29990
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	4	404,63	209,24	1619	837	144	1005	2833
		НР - 118%; СП - 8%			159,60	53,32	638	213		210	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	0,088	60617,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				7542853	967209	3580089	2989065	11374471
							2995557	401531	--	842554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7542853				
	Материалы		Тенге				1013208				
	Всего заработная плата		Тенге					3397088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27768				
	Местные материалы		Тенге				2539111				
		Накладные расходы	Тенге				2989066				
		Сметная прибыль	Тенге				842553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11374472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2484
		Сметная заработная плата	Тенге					3397088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11374472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2484
		Сметная заработная плата	Тенге					3397088			
		РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
132	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	3457,62 2597,86	859,76 218,44	6915 5196	1720 437	--	6646 1085	14647
133	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,38	89456,22 43222,36	46233,86 22895,36	33993 16424	17569 8700	--	21105 4408	59506
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,64	34660,37 6824,56	1209,89 313,20	91503 18017	3194 827	70292	17148 8692	117343
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1954828	14815,82 13625,28	902,54 283,39	2896 2664	176 55	56	2474 430	5800
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,027264	224070,00 --	-- --	6109 --	-- --	6109	-- 489	6598
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1682188	217839,00 --	-- --	36645 --	-- --	36645	-- 2932	39576
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
138	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т усиления	0,98872	57330,47 40468,38	12109,72 4745,43	56684 40012	11973 4692	4699	37551 7539	101774
139	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,98872	463337,00 --	-- --	458111 --	-- --	458111	-- 36649	494759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				692856 82312	34632 14711	575912 --	84924 62224	840003
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234746				
	Материалы		Тенге				25065				
	Всего заработная плата		Тенге					97024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42754				
	Местные материалы		Тенге				49983				
		Накладные расходы	Тенге				84924				
		Сметная прибыль	Тенге				25574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					97024			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458111				
		Сметная прибыль	Тенге				36649				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				840003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					97024			
		РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
		=									
140	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	1090,674	5459,01	322,63	5953997	351882	5439	3989941	10739453
		НР - 69%; СП - 8%			5131,39	170,40	5596676	185847		795515	
141	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	1090,674	33693,00	--	36748079	--	36748079	--	39687925
		СП - 8%			--	--	--	--		2939846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				42702076	351882	36753518	3989941	50427378
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5596676	185847	--	3735361	
	Материалы		Тенге				42702076				
	Всего заработная плата		Тенге				5440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5782523			
		Накладные расходы	Тенге				36748079				
		Сметная прибыль	Тенге				3989941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3735361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50427379				
		Сметная заработная плата	Тенге								3613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5782523			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50427379				
		Сметная заработная плата	Тенге								3613
								5782523			
		РАЗДЕЛ 15.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=									
142	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	54,8136	2804,53	119,94	153726	6574	77945	65349	236601
		НР - 90%; СП - 8%			1262,59	62,08	69207	3403		17526	
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	236,2596	2010,78	118,25	475066	27938	238533	200936	730082
		НР - 90%; СП - 8%			882,91	62,08	208595	14667		54080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	161,5306	2386,38	118,71	385474	19176	211321	148396	576580
		НР - 90%, СП - 8%			959,43	61,33	154977	9907		42710	
145	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	285,7692	19850,00	--	5672519	--	5672519	--	6126320
		СП - 8%			--	--	--	--		453801	
146	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	69,6282	22442,00	--	1562596	--	1562596	--	1687604
		СП - 8%			--	--	--	--		125008	
147	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	91,9024	20138,00	--	1850731	--	1850731	--	1998789
		СП - 8%			--	--	--	--		148058	
148	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,304	13427,00	--	71217	--	71217	--	76914
		СП - 8%			--	--	--	--		5697	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
149	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	188,7472	2989,63	122,63	564285	23145	331472	199458	824843
		НР - 90%, СП - 8%			1110,84	63,33	209668	11953		61099	
150	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	188,7472	28525,00	--	5384014	--	5384014	--	5814735
		СП - 8%			--	--	--	--		430721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				16119627	76834	15400348	614139	18072468
							642448	39930	--	1338700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16119627				
	Материалы		Тенге				859270				
	Всего заработная плата		Тенге					682377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14541076				
		Накладные расходы	Тенге				614140				
		Сметная прибыль	Тенге				1338701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18072469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					682377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				18072469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					682377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=									
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
151	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	11,266	5459,01	322,63	61501	3635	56	41214	110932
		НР - 69%, СП - 8%			5131,39	170,40	57810	1920		8217	
152	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88**	м2	11,266	56386,00	--	635245	--	635245	--	686064
		СП - 8%			--	--	--	--		50820	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
		=									
153	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	12,6	2250,90	32,58	28361	410	6082	15219	47067
		НР - 69%, СП - 8%			1735,62	14,92	21869	188		3486	
154	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	12,6	57875,00	--	729225	--	729225	--	787563
		СП - 8%			--	--	--	--		58338	
155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	2037,07	34,41	11122	188	2118	6143	18647
		НР - 69%, СП - 8%			1614,67	15,89	8816	87		1381	
156	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	5,46	65368,00	--	356909	--	356909	--	385462
		СП - 8%			--	--	--	--		28553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1822364	4233	1729635	62576	2035735
							88495	2194	--	150795	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1822364				
	Материалы		Тенге				8257				
	Всего заработная плата		Тенге					90690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1721379				
		Накладные расходы	Тенге				62576				
		Сметная прибыль	Тенге				150795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2035735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					90690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2035735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					90690			
		РАЗДЕЛ 17.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	824	263,20 24,16	0,75 0,40	216879 19905	619 327	196355	18613 18839	254331
158	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	2	2174,05 132,57	9,47 3,09	4348 265	19 6	4064	250 368	4966
		КРОВЛЯ тип 2									
159	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	82,08	645,58 148,90	16,99 3,08	52990 12222	1395 252	39373	11476 5157	69623
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	7,7976	13220,40 1883,56	1143,96 337,28	103087 14687	8920 2630	79480	15932 9522	128541
161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	82,08	734,68 393,59	34,45 9,08	60303 32306	2827 746	25170	30407 7257	97966
162	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	82,08	589,53 304,71	33,57 9,08	48389 25011	2755 746	20623	23696 5767	77851
163	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	17,753904	22960,00 --	-- --	407630 --	-- --	407630	-- 32610	440240
164	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	82,08	68,14 59,87	8,27 2,30	5593 4914	679 188	--	4695 823	11111
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1083456	258541,49 10200,58	952,55 444,95	28012 1105	103 48	26804	1050 2325	31386
166	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	82,08	487,33 168,89	67,66 19,24	40000 13863	5554 1580	20583	14207 4337	58544
167	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	82,08	221,47 9,38	15,06 4,46	18179 770	1236 366	16173	1046 1538	20762
168	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	82,08	263,20 24,16	0,75 0,40	21604 1983	62 33	19559	1854 1877	25334
169	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	2	2174,05 132,57	9,47 3,09	4348 265	19 6	4064	250 368	4966
		ПАРАПЕТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	174	3320,38 516,46	22,40 4,99	577747 89864	3897 868	483986	83473 52898	714117
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
171	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	4	14847,56 729,87	-- --	59390 2919	-- --	56471	2861 4980	67231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1648497	28084	1400335	209810	2006969
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220079	7796	--	148666	
	Материалы		Тенге				1589107				
	Всего заработная плата		Тенге				936233				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					224955			
		Накладные расходы	Тенге				407630				
		Сметная прибыль	Тенге				206947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1939738				168
		Сметная заработная плата	Тенге					224955			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59390				
	Материалы		Тенге				56471				
	Всего заработная плата		Тенге					2919			
		Накладные расходы	Тенге				2861				
		Сметная прибыль	Тенге				4980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2006970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					227875			
		РАЗДЕЛ 18.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
172	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	958,38	22089,21 3213,58	37,91 11,94	21169860 3079835	36334 11440	18053691	2473020 1891430	25534310
173	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012** *СП - 8%*	м2	977,5476	14688,00 --	-- --	14358219 --	-- --	14358219	-- 1148658	15506877
174	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2876,28	6430,78 2733,16	170,38 142,35	18496725 7861347	490058 409444	10145320	6616633 2009069	27122427
175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	89,736	2657,74 807,46	9,28 2,68	238495 72458	832 240	165205	66883 24430	329808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				54263299	527225	42722435	9156536	68493422
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11013640 54263299	421125	--	5073587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				28364215				
	Всего заработная плата		Тенге					11434765			
	Местные материалы		Тенге				14358219				
		Накладные расходы	Тенге				9156536				
		Сметная прибыль	Тенге				5073587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68493422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6938
		Сметная заработная плата	Тенге					11434765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				68493422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6938
		Сметная заработная плата	Тенге					11434765			

РАЗДЕЛ 19.=ЛЕСТНИЦА Л-1=

СТУПЕНИ - 20шт

176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	48	1051,57 984,96	36,42 17,09	50475 47278	1748 820	1449	56756 8579	115810
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	48	2145,00 --	-- --	102960 --	-- --	102960	-- 8237	111197
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1544	604515,06 180576,00	900,06 420,86	93337 27881	139 65	65317	25431 9501	128269
179	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,3279864	599715,32 27762,50	17401,07 6245,71	1995844 92393	57911 20786	1845540	78093 165915	2239853
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	89,8556328	153,90 38,85	2,17 0,40	13829 3491	195 36	10143	2433 1301	17563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2256446 171043	59993 21707	2025409 --	162713 193533	2612692
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260601				
	Материалы		Тенге				76909				
	Всего заработная плата		Тенге					79571			
	Местные материалы		Тенге				102960				
		Накладные расходы	Тенге				84620				
		Сметная прибыль	Тенге				27618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					79571			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1995844				
	Материалы		Тенге				1845541				
	Всего заработная плата		Тенге					113179			
		Накладные расходы	Тенге				78093				
		Сметная прибыль	Тенге				165915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2239853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					113179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2612692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					192750			
		РАЗДЕЛ 20.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
181	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,5333334	2926,32 594,05	692,22 303,19	7413 1505	1754 768	4154	2114 762	10289
182	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,5333334	5844,09 647,36	1181,18 551,19	14805 1640	2992 1396	10173	2824 1410	19039
183	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,8	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	73163 5651	4231 1101	63281	6144 6345	85651
184	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,4245	248240,00 --	-- --	105378 --	-- --	105378	-- 8430	113808
185	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,3333334	17642,45 2417,40	63,91 26,30	446942 61241	1619 666	384082	58193 40411	545545
		КРЫЛЬЦО КР-2									
186	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	17,0666666	2926,32 594,05	692,22 303,19	49943 10138	11814 5175	27991	14241 5135	69318
187	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	17,0666666	5844,09 647,36	1181,18 551,19	99739 11048	20159 9407	68532	19023 9501	128264
188	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,6	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	492885 38067	28502 7415	426316	41389 42742	577016
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,39566	248240,00 --	-- --	346459 --	-- --	346459	-- 27717	374175
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,112	224070,00 --	-- --	25096 --	-- --	25096	-- 2008	27104
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,033	217839,00 --	-- --	7189 --	-- --	7189	-- 575	7764
192	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01866	604515,06 180576,00	900,06 420,86	11280 3370	17 8	7893	3073 1148	15502
193	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	170,6666666	17642,45	63,91	3010979	10907	2587503	392034	3675254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	412569	4489		272241	
194	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,280904	44274,94	1641,73	145262	5386	12867	88448	252406
					38711,55	358,52	127009	1176		18697	
195	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	3,280904	463337,00	--	1520164	--	1520164	--	1641777
					--	--	--	--		121613	
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	95,146216	153,90	2,17	14643	207	10739	2577	18598
					38,85	0,40	3697	38		1378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				6371340	87588	5607817	630060	7561510
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				675934	31639	--	560113	
	Материалы		Тенге				4705914				
	Всего заработная плата		Тенге				711819				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					579387			
	Местные материалы		Тенге				484121				
		Накладные расходы	Тенге				2878848				
		Сметная прибыль	Тенге				541612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5667327				
		Сметная заработная плата	Тенге								444
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					579387			
	Материалы		Тенге				1665426				
	Всего заработная плата		Тенге				12867				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					128185			
		Накладные расходы	Тенге				1520164				
		Сметная прибыль	Тенге				88448				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1894184				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					128185			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7561511				
		Сметная заработная плата	Тенге								542
								707573			
		РАЗДЕЛ 21.=ПРОЧЕЕ=									
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/									
197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11188	599715,32	17401,07	67096	1947	62043	2625	75299
					27762,50	6245,71	3106	699		5578	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,02076	153,90	2,17	465	7	341	82	590
					38,85	0,40	117	1		44	
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	235,91397	136,66 7,99	128,67 35,42	32241 1886	30356 8357	-- --	7375 3169	42785
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4,20203	1481,95 1481,95	-- --	6227 6227	-- --	-- --	4484 857	11568
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	15,164	1234,96 1234,96	-- --	18727 18727	-- --	-- --	13483 2577	34787
202	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	47,16	183,73 7,56	176,05 53,28	8665 357	8303 2513	5 --	2066 858	11589
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,84	1481,95 1481,95	-- --	1245 1245	-- --	-- --	896 171	2312
204	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,84	183,73 7,56	176,05 53,28	154 6	148 45	-- --	37 15	206
205	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/ *СП - 8%*	т	79,2	45,00 --	-- --	3564 --	-- --	 --	-- 285	3849
206	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	216,988	25,49 --	25,49 8,64	5530 --	5530 1876	-- 	1350 550	7431
207	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	216,988	12,28 --	12,28 4,17	2665 --	2665 904	-- 	651 265	3581
208	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	38,292	586,79 586,79	-- --	22469 22469	-- --	-- 	16178 3092	41739
209	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	216,988	114,67 62,83	51,84 26,04	24883 13633	11250 5650	-- 	13884 3101	41869
210	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1500	2148,28	26,89	3222423	40340	2496482	645220	4177055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	685601	8184		309411	
211	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	150	58254,16	843,84	8738125	126576	5855523	2133029	11740846
		НР - 76%; СП - 8%			18373,50	337,28	2756026	50592		869692	
212	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1500	2148,28	26,89	3222423	40340	2496482	645220	4177055
		НР - 93%; СП - 8%			457,07	5,46	685601	8184		309411	
213	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1500	182,64	0,15	273967	224	234345	31606	330020
		НР - 80%; СП - 8%			26,27	0,07	39398	110		24446	
214	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	420	1250,51	18,61	525212	7816	467503	48532	619643
		НР - 93%; СП - 8%			118,79	5,46	49893	2292		45900	
215	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	420	2080,17	28,92	873671	12148	791394	67933	1016932
		НР - 93%; СП - 8%			166,97	6,94	70129	2916		75328	
		ПРИЯМОК /лист 41/									
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	18121,72	723,59	14497	579	13167	814	16536
		НР - 91%; СП - 8%			938,30	179,85	751	144		1225	
217	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,6	37266,70	3739,89	59627	5984	34446	19614	85580
		НР - 91%; СП - 8%			11998,39	1473,04	19197	2357		6339	
218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0746	217839,00	--	16251	--	16251	--	17551
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15808	210429,00	--	33265	--	33265	--	35926
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
220	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,6956	455177,00	--	771798	--	771798	--	833542
		СП - 8%			--	--	--	--		61744	
221	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	44	14674,41	196,02	645674	8625	537783	99923	805245
		НР - 98%; СП - 8%			2256,04	61,29	99266	2697		59648	
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/									
		=									
222	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	12	7648,03	1259,93	91776	15119	45127	35185	137118
		НР - 94%; СП - 8%			2627,52	491,67	31530	5900		10157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	18121,72 938,30	723,59 179,85	21746 1126	868 216	19752	1221 1837	24804
224	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12	1337,24 502,93	55,10 9,09	16047 6035	661 109	9351	5776 1746	23568
225	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12	857,34 303,45	27,38 5,18	10288 3641	329 62	6318	3481 1102	14871
226	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,8	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	253414 81589	25431 10017	146394	83361 26942	363717
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03072	224070,00 --	-- --	6883 --	-- --	6883	-- 551	7434
228	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00712	217839,00 --	-- --	1551 --	-- --	1551	-- 124	1675
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1	217839,00 --	-- --	217839 --	-- --	217839	-- 17427	235266
230	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,21068	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	113579 7837	1291 520	104451	7772 9708	131059
231	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07392	476835,06 52896,00	900,06 420,86	35248 3910	67 31	31271	3586 3107	41941
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
232	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	15296 5255	2520 983	7521	5864 1693	22853
233	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	18121,72 938,30	723,59 179,85	3624 188	145 36	3291	204 306	4134
234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	1337,24 502,93	55,10 9,09	2674 1006	110 18	1558	963 291	3928
235	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	857,34 303,45	27,38 5,18	1715 607	55 10	1053	580 184	2479
236	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	52173 16798	5236 2062	30139	17163 5547	74883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	224070,00	--	5019	--	5019	--	5421
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00652	217839,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83476	217839,00	--	181843	--	181843	--	196391
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
240	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1514198	539104,79	6126,72	81631	928	75071	5586	94194
		НР - 93%; СП - 8%			37196,93	2470,08	5632	374		6977	
241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07728	476835,06	900,06	36850	70	32692	3749	43847
		НР - 91%; СП - 8%			52896,00	420,86	4088	33		3248	
242	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,77	442179,06	900,06	1224836	2493	1171818	47038	1373624
		НР - 91%; СП - 8%			18240,00	420,86	50525	1166		101750	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/									
		=									
243	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,04	40677,98	4505,56	123661	13697	73247	36306	172765
		НР - 91%; СП - 8%			12078,08	1045,86	36717	3179		12797	
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	224070,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05928	217839,00	--	12913	--	12913	--	13947
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	217839,00	--	6753	--	6753	--	7293
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
247	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48056	210429,00	--	101124	--	101124	--	109214
		СП - 8%			--	--	--	--		8090	
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/									
		=									
248	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,6	40677,98	4505,56	65085	7209	38551	19108	90929
		НР - 91%; СП - 8%			12078,08	1045,86	19325	1673		6735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	217839,00	--	6457	--	6457	--	6973
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	217839,00	--	3093	--	3093	--	3341
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223	210429,00	--	46926	--	46926	--	50680
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
252	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	210429,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				21337176	379062	16205100	4031945	27398653
							4749445	123910	--	2029528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19852608				
	Материалы		Тенге				13879040				
	Всего заработная плата		Тенге					4767588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				646184				
	Местные материалы		Тенге				308255				
	Транспортные расходы		Тенге				3564				
		Накладные расходы	Тенге				3929399				
		Сметная прибыль	Тенге				1902561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25684567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3106
		Сметная заработная плата	Тенге					4767588			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				838894				
	Материалы		Тенге				62043				
	Всего заработная плата		Тенге					3805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771798				
		Накладные расходы	Тенге				2625				
		Сметная прибыль	Тенге				67322				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				908841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3805			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				645674				
	Материалы		Тенге				537784				
	Всего заработная плата		Тенге					101962			
		Накладные расходы	Тенге				99923				
		Сметная прибыль	Тенге				59648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				805245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					101962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				27398653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3175
		Сметная заработная плата	Тенге					4873355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
		=									
253	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	231,024	3374,27	104,72	779537	24192	32746	504005	1386226
		НР - 69%, СП - 8%			3127,81	33,95	722599	7843		102683	
254	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	54,375	59652,00	--	3243578	--	3243578	--	3503064
		СП - 8%			--	--	--	--		259486	
255	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	176,649	29325,00	--	5180232	--	5180232	--	5594650
		СП - 8%			--	--	--	--		414419	
256	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	20	9999,98	1,30	200000	26	181121	13009	230049
		НР - 69%, СП - 8%			942,67	--	18853	--		17041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				9403346	24218	8637677	517014	10713989
							741452	7843	--	793629	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9403346				
	Материалы		Тенге				213866				
	Всего заработная плата		Тенге					749296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8423809				
		Накладные расходы	Тенге				517014				
		Сметная прибыль	Тенге				793629				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10713989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					749296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				10713989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					749296			
		РАЗДЕЛ 23.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
		=									
257	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	2037,07	34,41	11122	188	2118	6143	18647
		НР - 69%, СП - 8%			1614,67	15,89	8816	87		1381	
258	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	5,46	38478,00	--	210090	--	210090	--	226897
		СП - 8%			--	--	--	--		16807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
		=									
259	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,676	2250,90 1735,62	32,58 14,92	26282 20265	380 174	5637	14103 3231	43615
260	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	11,676	46589,00 --	-- --	543973 --	-- --	543973	-- 43518	587491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				791467 29081	568 261	761818 --	20246 64937	876650
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				791467				
	Материалы		Тенге				7754				
	Всего заработная плата		Тенге					29342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754063				
		Накладные расходы	Тенге				20246				
		Сметная прибыль	Тенге				64937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				876650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				876650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29342			
		РАЗДЕЛ 24.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
261	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	394,174	1028,29 176,03	3,41 1,82	405325 69386	1344 718	334595	63093 37473	505892
262	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	394,174	2357,00 --	-- --	929068 --	-- --	929068	-- 74325	1003394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				1334393 69386	1344 718	1263663 --	63093 111798	1509286
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334393				
	Материалы		Тенге				334595				
	Всего заработная плата		Тенге					70104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				929068				
		Накладные расходы	Тенге				63093				
		Сметная прибыль	Тенге				111799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1509286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70104			
		РАЗДЕЛ 25.=ПОЛЫ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/									
		=									
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	252,02	221,34 205,60	15,74 8,44	55782 51816	3966 2127	--	50707 8519	115008
264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	252,02	20,83 10,16	10,66 5,58	5248 2562	2687 1407	--	3730 718	9697
		на отм. -3,300									
		ТИП 1									
265	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	570,64	234,16 43,69	16,95 6,98	133620 24930	9675 3985	99015	27181 12864	173665
266	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	57,064	6870,54 2102,02	1007,94 393,34	392060 119949	57517 22445	214594	133851 42073	567985
267	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	28,532	17789,34 750,64	578,87 143,88	507565 21417	16516 4105	469632	23225 42463	573254
268	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	570,64	1225,64 402,34	44,08 7,27	699398 229592	25154 4151	444652	219719 73529	992646
269	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	570,64	791,18 242,76	21,90 4,15	451477 138528	12498 2367	300451	132441 46713	630632
270	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	28,532	39527,59 7277,81	478,82 246,02	1127801 207650	13662 7019	906489	163149 103276	1394226
271	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,684768	256310,86 8160,46	762,04 355,96	175513 5588	522 244	169403	5307 14466	195286
272	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	570,64	601,91 203,51	15,40 8,44	343476 116130	8788 4816	218558	113689 36573	493738
273	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	570,64	1609,75 39,14	42,64 22,33	918586 22338	24333 12742	871915	32975 76125	1027686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	570,64	3963,99 781,00	40,79 20,36	2262011 445672	23275 11621	1793064	429855 215349	2907215
		ТИП 2									
275	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	72,48	234,16 43,69	16,95 6,98	16972 3167	1229 506	12576	3452 1634	22058
276	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,248	6870,54 2102,02	1007,94 393,34	49798 15235	7306 2851	27257	17001 5344	72143
277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,624	17789,34 750,64	578,87 143,88	64469 2720	2098 521	59651	2950 5393	72812
278	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	72,48	1225,64 402,34	44,08 7,27	88834 29162	3195 527	56477	27908 9339	126081
279	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	72,48	791,18 242,76	21,90 4,15	57345 17595	1587 301	38163	16822 5933	80100
280	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,624	39527,59 7277,81	478,82 246,02	143248 26375	1735 892	115138	20722 13118	177088
281	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,086976	256310,86 8160,46	762,04 355,96	22293 710	66 31	21517	674 1837	24804
282	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	601,91 203,51	15,40 8,44	43627 14750	1116 612	27761	14440 4645	62712
283	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	1609,75 39,14	42,64 22,33	116674 2837	3091 1618	110746	4188 9669	130532
284	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	278,06 199,99	1,61 0,83	20154 14495	117 60	5542	13682 2707	36543
		на отм. +0,000...+21.000									
		ТИП 3									
285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	542,70 205,60	15,74 8,44	540210 204661	15665 8401	319884	200279 59239	799728
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	682,33 20,33	21,32 11,16	679207 20236	21223 11114	637748	29469 56694	765371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	995,42	85,29	2,67	84901	2653	79718	3684	95671
		НР - 94%; СП - 8%			2,54	1,40	2530	1389		7087	
288	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	995,42	3963,99	40,79	3945835	40601	3127808	749835	5071324
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	777426	20271		375654	
		ТИП 4									
289	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4015,36	542,70	15,74	2179118	63188	1290361	807892	3225971
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	825569	33890		238961	
290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4015,36	682,33	21,32	2739811	85611	2572571	118873	3087378
		НР - 94%; СП - 8%			20,33	11,16	81629	44831		228695	
291	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4015,36	255,87	8,00	1027429	32104	964714	44577	1157767
		НР - 94%; СП - 8%			7,62	4,19	30611	16812		85761	
292	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	4015,36	94,00	--	377444	--	377444	--	407639
					--	--	--	--		30196	
293	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	4015,36	2940,17	11,66	11805823	46803	10791481	933243	13758191
		НР - 94%; СП - 8%			240,96	6,29	967539	25273		1019125	
		ТИП 5									
294	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	496,48	1225,64	44,08	608505	21885	386865	191164	863643
		НР - 94%; СП - 8%			402,34	7,27	199755	3611		63974	
295	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	496,48	791,18	21,90	392804	10874	261405	115229	548675
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	4,15	120525	2059		40643	
296	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	496,48	542,70	15,74	269438	7813	159547	99892	398876
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	102078	4190		29546	
297	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	496,48	597,04	18,66	296419	9262	278326	12861	334022
		НР - 94%; СП - 8%			17,79	9,77	8831	4850		24742	
298	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	496,48	3963,99	40,79	1968042	20250	1560040	373991	2529396
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	387752	10110		187363	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									
299	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,9015	14039,06	867,32	54773	3384	42470	9609	69533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2286,14	333,90	8919	1303		5151	
300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,06	542,70	15,74	84693	2456	50151	31399	125380
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	32086	1317		9287	
301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	156,06	341,17	10,66	53242	1664	49992	2310	59997
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	1586	871		4444	
302	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,06	3963,99	40,79	618620	6365	490372	117558	795072
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	121883	3178		58894	
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
303	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	24,8855	14039,06	867,32	349369	21584	270893	61289	443511
		НР - 94%; СП - 8%			2286,14	333,90	56892	8309		32853	
304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	995,42	542,70	15,74	540210	15665	319884	200279	799728
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	204661	8401		59239	
305	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	995,42	341,17	10,66	339604	10612	318874	14734	382685
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	10118	5557		28347	
306	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	995,42	3963,99	40,79	3945835	40601	3127808	749835	5071324
		НР - 94%; СП - 8%			781,00	20,36	777426	20271		375654	
		ТИП 8									
307	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	652,46	542,70	15,74	354087	10268	209671	131275	524191
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	134148	5507		38829	
308	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	652,46	2438,22	46,88	1590843	30584	790385	744911	2522614
		НР - 94%; СП - 8%			1179,96	34,61	769874	22585		186860	
309	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	137,0166	7756,63	478,82	1062787	65606	--	783476	1993963
		НР - 76%; СП - 8%			7277,81	246,02	997181	33708		147701	
310	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	97,869	31148,00	--	3048424	--	3048424	--	3292298
		СП - 8%			--	--	--	--		243874	
311	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	39,1476	37829,00	--	1480915	--	1480915	--	1599388
		СП - 8%			--	--	--	--		118473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,892134	256310,86	762,04	484974	1442	468091	14664	539610
		НР - 91%; СП - 8%			8160,46	355,96	15441	674		39971	
313	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	652,46	542,70	15,74	354087	10268	209671	131275	524191
		НР - 94%; СП - 8%			205,60	8,44	134148	5507		38829	
314	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	652,46	341,17	10,66	222597	6956	209009	9658	250836
		НР - 94%; СП - 8%			10,16	5,58	6632	3642		18580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				49195998	825518	39857123	8140929	61923884
							8513357	392582	--	4586953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49195998				
	Материалы		Тенге				33136911				
	Всего заработная плата		Тенге					8905938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4906782				
	Местные материалы		Тенге				1813431				
		Накладные расходы	Тенге				8140930				
		Сметная прибыль	Тенге				4586954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61923883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6625
		Сметная заработная плата	Тенге					8905938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				61923883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6625
		Сметная заработная плата	Тенге					8905938			
		РАЗДЕЛ 26.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
315	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	197	851,07	8,71	167661	1717	86050	78938	266327
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	79894	655		19728	
316	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1316	1857,00	--	2443812	--	2443812	--	2639317
		СП - 8%			--	--	--	--		195505	
317	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	448	391,27	1,20	175290	536	32180	139876	340379
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	142574	156		25213	
318	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	
319	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	112	7476,00	--	837312	--	837312	--	904297
		СП - 8%			--	--	--	--		66985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	112	8311,00	--	930832	--	930832	--	1005299
		СП - 8%			--	--	--	--		74467	
321	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	112	6236,00	--	698432	--	698432	--	754307
		СП - 8%			--	--	--	--		55875	
322	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	48	908,73	--	43619	--	2865	30566	80120
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	40754	--		5935	
323	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	48	41087,00	--	1972176	--	1972176	--	2129950
		СП - 8%			--	--	--	--		157774	
324	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	391,27	1,20	18781	57	3448	14987	36469
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	15276	17		2701	
325	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	54839,00	--	2632272	--	2632272	--	2842854
		СП - 8%			--	--	--	--		210582	
326	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	16	24469,00	--	391504	--	391504	--	422824
		СП - 8%			--	--	--	--		31320	
327	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	13261,38	81,27	106091	650	100692	4888	119857
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	4749	238		8878	
328	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	96	7465,00	--	716640	--	716640	--	773971
		СП - 8%			--	--	--	--		57331	
329	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5274,00	--	84384	--	84384	--	91135
		СП - 8%			--	--	--	--		6751	
330	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	112	4054,00	--	454048	--	454048	--	490372
		СП - 8%			--	--	--	--		36324	
331	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2561,17	142,41	10245	570	2087	7574	19244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	35,14	7588	141		1425	
332	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	28393,00	--	113572	--	113572	--	122658
		СП - 8%			--	--	--	--		9086	
333	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
334	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	391,27	1,20	391	1	72	312	760
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	318	--		56	
335	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	1	2781,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
336	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	8	11754,21	--	94034	--	91968	2025	103743
		НР - 98%; СП - 8%			258,30	--	2066	--		7685	
337	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	4613,14	--	36905	--	34942	1924	41935
		НР - 98%; СП - 8%			245,39	--	1963	--		3106	
338	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	8	5818,88	113,96	46551	912	780	44273	98090
		НР - 98%; СП - 8%			5607,42	39,70	44859	318		7266	
339	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	8	50286,00	--	402288	--	402288	--	434471
		СП - 8%			--	--	--	--		32183	
340	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
341	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7236,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
342	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1996	1002,75	1,27	2001496	2531	821242	1154395	3408362
		НР - 98%; СП - 8%			590,04	0,12	1177723	231		252471	
343	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1966	52,73	0,55	103675	1072	3659	96965	216691
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	98944	--		16051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1585,00	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
345	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1100,35	9,85	26408	236	20515	5643	34615
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	5657	101		2564	
346	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1649,98	9,85	13200	79	11235	1881	16287
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1206	
347	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1776,88	9,85	14215	79	12250	1881	17384
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1288	
348	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2459,83	21,23	39357	340	31859	7150	50228
		НР - 98%; СП - 8%			447,35	8,65	7158	138		3721	
349	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2866,84	25,43	194945	1729	157130	36038	249462
		НР - 98%; СП - 8%			530,68	10,11	36086	688		18479	
350	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	52,73	0,55	2953	31	104	2762	6172
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2818	--		457	
351	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	56,74	0,55	3858	37	399	3354	7789
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	3422	--		577	
352	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
353	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2120	477,51	37,56	1012324	79617	563972	312205	1430491
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	368735	42061		105962	
354	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	4676,00	--	246893	--	246893	--	266644
		СП - 8%			--	--	--	--		19751	
355	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1028,00	--	22616	--	22616	--	24425
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	691,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
357	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	508,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
358	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	450,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
359	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	396,00	--	10454	--	10454	--	11291
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
360	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2195,6	197,00	--	432533	--	432533	--	467136
		СП - 8%			--	--	--	--		34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**17515049**	**90192**	**15380075**	**1948051**	**21020148**
							2044780	**44810**	--	**1557047**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**43619**				
	Материалы		Тенге				**2865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40754**			
		Накладные расходы	Тенге				**30566**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5935**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**80120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40754**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1745413**				
	Материалы		Тенге				**563972**				
	Всего заработная плата		Тенге					**410796**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**733088**				
		Накладные расходы	Тенге				**312205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2222227**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					410796			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15726017				
	Материалы		Тенге				1411052				
	Всего заработная плата		Тенге					1638041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12669099				
	Сдача и испытание		Тенге				3997				
		Накладные расходы	Тенге				1605280				
		Сметная прибыль	Тенге				1386504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18717801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1638041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				21020147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2089591			

РАЗДЕЛ 27.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=

361	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17	851,07	8,71	14468	148	7426	6812	22983
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	6894	56		1702	
362	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	38	1857,00	--	70566	--	70566	--	76211
		СП - 8%			--	--	--	--		5645	
363	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка	м труб нитки регистра	1	1017,28	9,34	1017	9	896	114	1222
		НР - 98%; СП - 8%			111,97	4,52	112	5		91	
364	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
365	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
366	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	213	1100,35	9,85	234375	2097	182074	50078	307209
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	50204	896		22756	
367	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1205,72	9,85	12057	98	9602	2351	15561
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	2357	42		1153	
368	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	223	52,73	0,55	11760	122	415	10999	24579
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	11223	--		1821	
369	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	3	4054,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	223	477,51	37,56	106485	8375	59323	32840	150471
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	38787	4424		11146	
371	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	173,8	2274,00	--	395221	--	395221	--	426839
		СП - 8%			--	--	--	--		31618	
372	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	396,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
373	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1833,00	--	20163	--	20163	--	21776
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
374	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
375	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
376	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2395,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
377	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1040935	10852	919448	104232	1236782
							110636	5424	--	91614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				545827				
	Материалы		Тенге				59324				
	Всего заработная плата		Тенге					43211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439342				
		Накладные расходы	Тенге				32840				
		Сметная прибыль	Тенге				46293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				624961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					43211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				495108				
	Материалы		Тенге				200995				
	Всего заработная плата		Тенге					72849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219786				
	Сдача и испытание		Тенге				221				
		Накладные расходы	Тенге				71392				
		Сметная прибыль	Тенге				45320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				611820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1236781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					116060			
		РАЗДЕЛ 28.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (коммерческие помещения)									
378	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	851,07 405,56	8,71 3,32	14468 6894	148 56	7426	6812 1702	22983
379	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	142	1857,00 --	-- --	263694 --	-- --	263694	-- 21096	284790
380	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	44	391,27 318,25	1,20 0,35	17216 14003	53 15	3160	13738 2476	33430
381	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	11	7476,00 --	-- --	82236 --	-- --	82236	-- 6579	88815
382	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	11	7476,00 --	-- --	82236 --	-- --	82236	-- 6579	88815
383	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	11	8311,00 --	-- --	91421 --	-- --	91421	-- 7314	98735
384	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	11	6236,00 --	-- --	68596 --	-- --	68596	-- 5488	74084
385	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	908,73 849,05	-- --	1817 1698	-- --	119	1274 247	3338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	41087,00	--	82174	--	82174	--	88748
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
387	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
388	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59058,00	--	118116	--	118116	--	127565
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
389	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
390	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13261,38	81,27	26523	163	25173	1222	29964
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		2220	
391	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5129,00	--	10258	--	10258	--	11079
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
392	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	215,59	--	431	--	220	207	689
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	211	--		51	
393	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	13	4054,00	--	52702	--	52702	--	56918
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
394	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	24921,00	--	49842	--	49842	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
395	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	215,59	--	431	--	220	207	689
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	211	--		51	
396	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1100,35	9,85	33011	295	25645	7053	43269
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	7071	126		3205	
397	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	118	1649,98	9,85	194698	1162	165723	27743	240235
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	27813	496		17795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1002,75 590,04	1,27 0,12	26072 15341	33 3	10698	15037 3289	44398
399	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	222	1309,83 589,41	1,06 0,17	290782 130848	235 39	159699	128269 33524	452576
400	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	396	52,73 50,33	0,55 --	20883 19930	216 --	737	19531 3233	43647
401	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	396	477,51 173,93	37,56 19,84	189095 68877	14872 7857	105346	58317 19793	267205
402	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	129,8	2274,00 --	--	295165 --	--	295165	-- 23613	318778
403	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	339,00 --	--	11187 --	--	11187	-- 895	12082
404	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	244,2	259,00 --	--	63248 --	--	63248	-- 5060	68308
405	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,6	197,00 --	--	5634 --	--	5634	-- 451	6085
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			**Тенге**				2190594 294721	17179 8653	1878696 --	280034 197651	2668280
Стоимость монтажных работ			Тенге				1817				
Материалы			Тенге				119				
Всего заработная плата			Тенге					1698			
		Накладные расходы	Тенге				1274				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				564329				
	Материалы		Тенге				105346				
	Всего заработная плата		Тенге					76734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375234				
		Накладные расходы	Тенге				58317				
		Сметная прибыль	Тенге				49812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					76734			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1624448				
	Материалы		Тенге				398843				
	Всего заработная плата		Тенге					224943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				999151				
	Сдача и испытание		Тенге				257				
		Накладные расходы	Тенге				220444				
		Сметная прибыль	Тенге				147591				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1992483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					224943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				2668279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					303374			

РАЗДЕЛ 29.Вентиляция

406	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	125	956,30 804,75	28,22 8,33	119537 100594	3528 1042	15415	99603 17531	236671
407	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2901,00 --	-- --	5802 --	-- --	5802	-- 464	6266
408	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	123	2290,00 --	-- --	281670 --	-- --	281670	-- 22534	304204
409	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/140х140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,44	4091,66 1116,01	28,75 12,69	54992 14999	386 171	39607	14866 5589	75447
410	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/150х150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4091,66 1116,01	28,75 12,69	7365 2009	52 23	5304	1991 748	10104
411	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	118	993,47 760,82	23,18 8,33	117229 89777	2735 983	24717	88945 16494	222668
412	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	**Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением**	шт.	118	12418,00	--	1465324	--	1465324	--	1582550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		117226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				2051919	6701	1837839	205405	2437910
							207379	2218	--	180586	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2051919				
	Материалы		Тенге				85043				
	Всего заработная плата		Тенге					209597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1752796				
	Сдача и испытание		Тенге				10194				
		Накладные расходы	Тенге				205405				
		Сметная прибыль	Тенге				180586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		РАЗДЕЛ 30.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1-=									
413	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**5070,00**	**--**	**50700**	**--**	**50700**	**--**	**54756**
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
414	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**84**	**4622,00**	**--**	**388248**	**--**	**388248**	**--**	**419308**
		СП - 8%			--	--	--	--		31060	
415	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**208**	**4396,00**	**--**	**914368**	**--**	**914368**	**--**	**987517**
		СП - 8%			--	--	--	--		73149	
416	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**10**	**215,59**	**--**	**2156**	**--**	**1099**	**1036**	**3447**
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	1057	--		255	
417	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**80**	**10003,38**	**81,27**	**800270**	**6502**	**746274**	**48879**	**917081**
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	47494	2382		67932	
418	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**80**	**349,02**	**15,02**	**27922**	**1202**	**1513**	**25325**	**57507**
		НР - 98%; СП - 8%			315,09	7,94	25207	635		4260	
419	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**80**	**23101,00**	**--**	**1848080**	**--**	**1848080**	**--**	**1995926**
		СП - 8%			--	--	--	--		147846	
420	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**80**	**40350,00**	**--**	**3228000**	**--**	**3228000**	**--**	**3486240**
		СП - 8%			--	--	--	--		258240	
421	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**80**	**391,27**	**1,20**	**31302**	**96**	**5746**	**24978**	**60782**
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	25460	28		4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	80	2126,00	--	170080	--	170080	--	183686
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
423	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	330	796,13	1,27	262723	418	33520	224247	525928
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	228785	38		38958	
424	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	180	856,06	1,06	154091	190	29338	122103	298290
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	124563	31		22096	
425	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	210	915,49	2,12	192253	446	50849	138194	356883
		НР - 98%; СП - 8%			671,23	0,27	140958	57		26436	
426	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1542,06	11,23	33925	247	27794	5872	42981
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	5884	108		3184	
427	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1845,41	11,23	33217	202	28201	4804	41064
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	4814	89		3042	
428	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2098,04	11,23	31471	168	27291	4004	38312
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	4012	74		2838	
429	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2529,94	11,23	12650	56	11257	1335	15103
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	1337	25		1119	
430	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2864,94	19,68	28649	197	25016	3454	34672
		НР - 98%; СП - 8%			343,63	8,81	3436	88		2568	
431	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	790	52,73	0,55	41660	431	1470	38964	87073
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	39759	--		6450	
432	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	630	477,51	37,56	300832	23660	167595	92778	425099
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	109577	12499		31489	
433	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	200,2	259,00	--	51852	--	51852	--	56000
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	217,8	306,00	--	66647	--	66647	--	71979
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
435	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	258,5	341,00	--	88149	--	88149	--	95200
		СП - 8%			--	--	--	--		7052	
436	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	524,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
437	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	11	680,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
438	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	11,37	4098,00	--	46594	--	46594	--	50322
		СП - 8%			--	--	--	--		3728	
439	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	538,00	--	17216	--	17216	--	18593
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				8833417	33815	8037259	735973	10334940
							762343	16054	--	765552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517841				
	Материалы		Тенге				167596				
	Всего заработная плата		Тенге					122076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217009				
		Накладные расходы	Тенге				92778				
		Сметная прибыль	Тенге				48850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					122076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8315576				
	Материалы		Тенге				989368				
	Всего заработная плата		Тенге					656320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6663286				
	Сдача и испытание		Тенге				1603				
		Накладные расходы	Тенге				643194				
		Сметная прибыль	Тенге				716702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9675471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					656320			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				10334940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					778396			
		РАЗДЕЛ 31.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3. Т4-=									
440	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5070,00	--	81120	--	81120	--	87610
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
441	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	176	4622,00	--	813472	--	813472	--	878550
		СП - 8%			--	--	--	--		65078	
442	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	152	4396,00	--	668192	--	668192	--	721647
		СП - 8%			--	--	--	--		53455	
443	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	12	215,59	--	2587	--	1319	1243	4136
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	1268	--		306	
444	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
445	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	31088,00	--	62176	--	62176	--	67150
		СП - 8%			--	--	--	--		4974	
446	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	10003,38	81,27	800270	6502	746274	48879	917081
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	47494	2382		67932	
447	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	349,02	15,02	27922	1202	1513	25325	57507
		НР - 98%; СП - 8%			315,09	7,94	25207	635		4260	
448	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	80	6020,00	--	481600	--	481600	--	520128
		СП - 8%			--	--	--	--		38528	
449	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	80	40350,00	--	3228000	--	3228000	--	3486240
		СП - 8%			--	--	--	--		258240	
450	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	80	391,27	1,20	31302	96	5746	24978	60782
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	25460	28		4502	
451	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	80	2126,00	--	170080	--	170080	--	183686
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	330	796,13	1,27	262723	418	33520	224247	525928
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	228785	38		38958	
453	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	230	856,06	1,06	196895	243	37488	156020	381148
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	159164	40		28233	
454	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	310	915,49	2,12	283802	658	75064	204001	526827
		НР - 98%; СП - 8%			671,23	0,27	208080	84		39024	
455	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1542,06	11,23	33925	247	27794	5872	42981
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	5884	108		3184	
456	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1845,41	11,23	64589	393	54835	9342	79846
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	9361	172		5915	
457	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2098,04	11,23	62941	337	54581	8007	76625
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	8023	148		5676	
458	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2529,94	11,23	25299	112	22513	2669	30206
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	2674	49		2237	
459	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2864,94	19,68	28649	197	25016	3454	34672
		НР - 98%; СП - 8%			343,63	8,81	3436	88		2568	
460	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	977	52,73	0,55	51521	533	1818	48187	107684
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	49170	--		7977	
461	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	787	477,51	37,56	375801	29556	209361	115899	531036
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	136884	15614		39336	
462	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	200,2	339,00	--	67868	--	67868	--	73297
		СП - 8%			--	--	--	--		5429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	291,5	396,00 --	-- --	115434 --	-- --	115434	-- 9235	124669
464	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	352	450,00 --	-- --	158400 --	-- --	158400	-- 12672	171072
465	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	691,00 --	-- --	7601 --	-- --	7601	-- 608	8209
466	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	867,00 --	-- --	9537 --	-- --	9537	-- 763	10300
467	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	13,8	4098,00 --	-- --	56552 --	-- --	56552	-- 4524	61077
468	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	145	538,00 --	-- --	78010 --	-- --	78010	-- 6241	84251
469	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	20366,11 1968,13	15,27 7,94	977573 94470	733 381	882370	92954 85642	1156169
470	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	908,73 849,05	-- --	1817 1698	-- --	119	1274 247	3338
471	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	2	2781,00 --	-- --	5562 --	-- --	5562	-- 445	6007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				9232005	41229	8183080	972975	11021379
							1007696	19768	--	816398	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1817				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					1698			
		Накладные расходы	Тенге				1274				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734641				
	Материалы		Тенге				209361				
	Всего заработная плата		Тенге					152498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358840				
		Накладные расходы	Тенге				115899				
		Сметная прибыль	Тенге				68043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					152498			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8495547				
	Материалы		Тенге				1969995				
	Всего заработная плата		Тенге					873268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644764				
	Сдача и испытание		Тенге				1610				
		Накладные расходы	Тенге				855803				
		Сметная прибыль	Тенге				748108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10099457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					873268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				11021378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					1027464			

РАЗДЕЛ 32.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

472	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4622,00	--	18488	--	18488	--	19967
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
473	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
474	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	10003,38	81,27	20007	163	18657	1222	22927
		НР - 98%, СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		1698	
475	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	349,02	15,02	698	30	38	633	1438
		НР - 98%, СП - 8%			315,09	7,94	630	16		106	
476	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	2	23101,00	--	46202	--	46202	--	49898
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
477	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
478	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%, СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
480	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	796,13	1,27	3981	6	509	3398	7969
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	3466	1		590	
481	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	856,06	1,06	8561	11	1630	6783	16572
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	6920	2		1228	
482	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1542,06	11,23	41636	303	34112	7207	52750
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	7221	133		3907	
483	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1845,41	11,23	23990	146	20367	3470	29657
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	3477	64		2197	
484	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	52,73	0,55	2900	30	102	2713	6062
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2768	--		449	
485	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	477,51	37,56	23876	1878	13301	7363	33738
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	8697	992		2499	
486	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	259,00	--	7692	--	7692	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
487	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	306,00	--	7742	--	7742	--	8361
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
488	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,18	4098,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
489	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	/д.20/ Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20874,99	--	41750	--	41274	467	45594
		НР - 98%; СП - 8%			238,08	--	476	--		3377	
490	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	538,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				358034	2569	319989	33880	423269
							35479	1267	--	31351	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				39310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13301				
	Всего заработная плата		Тенге					9689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15434				
		Накладные расходы	Тенге				7363				
		Сметная прибыль	Тенге				3734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				318725				
	Материалы		Тенге				116831				
	Всего заработная плата		Тенге					27058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174420				
	Сдача и испытание		Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				26517				
		Сметная прибыль	Тенге				27619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					27058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				423267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36746			
		РАЗДЕЛ 33.=-Т3. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
491	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4622,00	--	27732	--	27732	--	29951
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
492	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
493	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	391,27	1,20	391	1	72	312	760
		НР - 98%, СП - 8%			318,25	0,35	318	--		56	
494	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91**	шт.	1	31088,00	--	31088	--	31088	--	33575
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
495	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	10003,38	81,27	20007	163	18657	1222	22927
		НР - 98%, СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		1698	
496	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	349,02	15,02	698	30	38	633	1438
		НР - 98%, СП - 8%			315,09	7,94	630	16		106	
497	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	2	6020,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
499	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
500	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
501	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20x2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	796,13	1,27	3981	6	509	3398	7969
		НР - 98%; СП - 8%			693,29	0,12	3466	1		590	
502	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25x2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	856,06	1,06	10273	13	1956	8140	19886
		НР - 98%; СП - 8%			692,02	0,17	8304	2		1473	
503	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1542,06	11,23	64766	472	53061	11210	82055
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	11233	207		6078	
504	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1845,41	11,23	23990	146	20367	3470	29657
		НР - 98%; СП - 8%			267,44	4,92	3477	64		2197	
505	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	52,73	0,55	3797	39	134	3551	7936
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	3624	--		588	
506	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	67	477,51	37,56	31993	2516	17824	9867	45209
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	11653	1329		3349	
507	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	339,00	--	15662	--	15662	--	16915
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
508	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	396,00	--	10890	--	10890	--	11761
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
509	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25	4098,00	--	1025	--	1025	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	538,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
511	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20936,99	--	41874	--	41398	467	45728
		НР - 98%; СП - 8%			238,08	--	476	--		3387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				414823	3388	366432	42894	494337
							45005	1679	--	36617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58545				
	Материалы		Тенге				17824				
	Всего заработная плата		Тенге					12983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26552				
		Накладные расходы	Тенге				9867				
		Сметная прибыль	Тенге				5473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12983			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				356278				
	Материалы		Тенге				136335				
	Всего заработная плата		Тенге					33702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185719				
	Сдача и испытание		Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				33028				
		Сметная прибыль	Тенге				31144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				494335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					46685			
		РАЗДЕЛ 34.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
512	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	390	1460,69	1,80	569670	700	388939	176669	806046
		НР - 98%; СП - 8%			461,62	0,62	180031	243		59707	
513	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	794,34	0,74	142982	133	56196	84967	246185
		НР - 98%; СП - 8%			481,40	0,27	86653	49		18236	
514	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	60	10197,43	26,49	611846	1589	573593	36566	700285
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	10,79	36664	648		51873	
515	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	7867,56	17,86	188822	429	175061	13238	218224
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	7,30	13332	175		16165	
516	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390	133,00	--	51870	--	51870	--	56020
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	360	40,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
518	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм	шт.	152	235,00	--	35720	--	35720	--	38578
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
519	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	56	1816,92	48,57	101747	2720	12366	86360	203156
		НР - 98%; СП - 8%			1547,52	26,10	86661	1462		15049	
520	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	56	9594,00	--	537264	--	537264	--	580245
		СП - 8%			--	--	--	--		42981	
521	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	56	780,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
522	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	56	593,36	0,06	33228	3	2116	30487	68813
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	31109	--		5097	
523	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	4817,00	--	269752	--	269752	--	291332
		СП - 8%			--	--	--	--		21580	
524	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	48	1603,96	36,55	76990	1754	15811	59165	147048
		НР - 98%; СП - 8%			1238,02	19,75	59425	948		10892	
525	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	48	4495,00	--	215760	--	215760	--	233021
		СП - 8%			--	--	--	--		17261	
526	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	48	593,36	0,06	28481	3	1813	26132	58982
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	26665	--		4369	
527	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	7555,00	--	362640	--	362640	--	391651
		СП - 8%			--	--	--	--		29011	
528	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	48	2367,67	96,61	113648	4637	25754	84048	213512
		НР - 98%; СП - 8%			1734,51	52,22	83257	2506		15816	
529	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	48	15128,00	--	726144	--	726144	--	784236
		СП - 8%			--	--	--	--		58092	
530	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	48	1973,68	191,21	94737	9178	11278	77470	185983
		НР - 98%; СП - 8%			1547,52	99,37	74281	4770		13777	
531	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	48	20102,00	--	964896	--	964896	--	1042088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77192	
532	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	48	593,36	0,06	28481	3	1813	26132	58982
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	26665	--		4369	
533	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	48	7556,00	--	362688	--	362688	--	391703
		СП - 8%			--	--	--	--		29015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				5575447	21149	4849554	701234	6778816
							704743	10800	--	502136	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5575447				
	Материалы		Тенге				1264740				
	Всего заработная плата		Тенге					715544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3584814				
		Накладные расходы	Тенге				701233				
		Сметная прибыль	Тенге				502134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6778814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					715544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				6778814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					715544			
		РАЗДЕЛ 35.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
534	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	16298,40	182,86	65194	731	56115	8244	79312
		НР - 98%; СП - 8%			2087,12	15,87	8348	63		5875	
535	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4	231,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
536	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	4671,27	36,98	420414	3328	364301	52998	511285
		НР - 98%; СП - 8%			586,50	14,39	52785	1295		37873	
537	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	10197,43	26,49	81579	212	76478	4875	93371
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	10,79	4889	86		6916	
538	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,6	64,34	1,21	232	4	132	66	322
		НР - 69%; СП - 8%			26,58	0,16	96	1		24	
539	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,6	177,96	3,14	641	11	546	59	756
		НР - 69%; СП - 8%			23,35	0,48	84	2		56	
540	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42	538,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				591579	4287	521092	66242	710448
							66201	1447	--	52626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872				
	Материалы		Тенге				677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					182			
		Накладные расходы	Тенге				126				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078				
		Сметная заработная плата	Тенге					182			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				590707				
	Материалы		Тенге				496894				
	Всего заработная плата		Тенге					67466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23520				
		Накладные расходы	Тенге				66117				
		Сметная прибыль	Тенге				52546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				709370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				710448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67648			
		РАЗДЕЛ 36.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=									
541	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	1460,69	1,80	55506	68	37896	17214	78538
		НР - 98%; СП - 8%			461,62	0,62	17542	24		5818	
542	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	794,34	0,74	7943	7	3122	4720	13677
		НР - 98%; СП - 8%			481,40	0,27	4814	3		1013	
543	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	40	10197,43	26,49	407897	1059	382395	24377	466856
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	10,79	24443	432		34582	
544	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	72	133,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
545	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
546	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм**	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
547	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	1816,92	48,57	3634	97	442	3084	7256
		НР - 98%; СП - 8%			1547,52	26,10	3095	52		537	
548	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	780,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
550	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	593,36	0,06	1187	--	76	1089	2458
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	1111	--		182	
551	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4817,00	--	9634	--	9634	--	10405
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
552	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	2367,67	96,61	4735	193	1073	3502	8896
		НР - 98%; СП - 8%			1734,51	52,22	3469	104		659	
553	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
554	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1174,33	120,37	2349	241	537	1666	4336
		НР - 98%; СП - 8%			785,66	64,49	1571	129		321	
555	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	12656,00	--	25312	--	25312	--	27337
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
556	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				581892	1666	524181	55652	688549
							56045	744	--	51004	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				581892				
	Материалы		Тенге				425540				
	Всего заработная плата		Тенге					56789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98640				
		Накладные расходы	Тенге				55653				
		Сметная прибыль	Тенге				51004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				688548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				688548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56789			
		РАЗДЕЛ 37.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=									
557	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	10693,73	552,77	21387	1106	16984	2652	25962
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	192,72	3297	385		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	143348,00	--	143348	--		--	143348
					--	--	--	--	143348	--	
559	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
560	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	16034,06	3898,57	32068	7797	3637	17076	53076
		НР - 72%, СП - 8%			10316,80	1541,73	20634	3083		3932	
561	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	190545,00	--	381090	--		--	381090
					--	--	--	--	381090	--	
562	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3749,71	62,48	7499	125	4249	2278	10560
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	3125	39		782	
563	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2598,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
564	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2172,25	11,29	6517	34	4139	1688	8861
		НР - 72%, СП - 8%			781,31	--	2344	--		656	
565	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2067,00	--	6201	--	6201	--	6697
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
566	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	787,26	48,73	3149	195	85	2121	5692
		НР - 72%, СП - 8%			717,16	19,27	2869	77		422	
567	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	50201,00	--	200804	--	200804	--	216868
		СП - 8%			--	--	--	--		16064	
568	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
569	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17795,00	--	17795	--	17795	--	19219
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
570	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	941,38	99,06	1883	198	36	1243	3375
		НР - 72%, СП - 8%			824,32	38,54	1649	77		250	
571	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10355,00	--	20710	--	20710	--	22367
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	48	1698,97	50,33	81551	2416	--	57643	150329
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	79135	925		11135	
573	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные	шт.	48	44046,00	--	2114208	--	2114208	--	2283345
		СП - 8%			--	--	--	--		169137	
		ЩЭ-6 - 8шт									
574	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	2123,24	50,85	16986	407	3390	9607	28721
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	13189	154		2127	
575	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	27816,00	--	222528	--	222528	--	240330
		СП - 8%			--	--	--	--		17802	
576	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	3749,71	62,48	179986	2999	101981	54670	253429
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	75006	925		18773	
577	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	1038,00	--	49824	--	49824	--	53810
		СП - 8%			--	--	--	--		3986	
578	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	48	787,26	48,73	37788	2339	1025	25451	68299
		НР - 72%, СП - 8%			717,16	19,27	34424	925		5059	
579	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	48	48438,00	--	2325024	--	2325024	--	2511026
		СП - 8%			--	--	--	--		186002	
		ЩК - 48шт									
580	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	48	2123,24	50,85	101916	2441	20340	57643	172323
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	79135	925		12765	
581	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	48	3823,00	--	183504	--	183504	--	198184
		СП - 8%			--	--	--	--		14680	
582	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	3749,71	62,48	179986	2999	101981	54670	253429
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	75006	925		18773	
583	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	336	2172,25	11,29	729876	3795	463560	189015	992402
		НР - 72%, СП - 8%			781,31	--	262521	--		73511	
584	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	4305,00	--	206640	--	206640	--	223171
		СП - 8%			--	--	--	--		16531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	698,00	--	33504	--	33504	--	36184
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
586	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	48	1150,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
587	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	3772,00	--	724224	--	724224	--	782162
		СП - 8%			--	--	--	--		57938	
588	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	3772,00	--	181056	--	181056	--	195540
		СП - 8%			--	--	--	--		14484	
589	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	4110,00	--	197280	--	197280	--	213062
		СП - 8%			--	--	--	--		15782	
		Щ-АВР									
590	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
591	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6860,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
592	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3749,71	62,48	11249	187	6374	3417	15839
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	4688	58		1173	
593	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2172,25	11,29	2172	11	1380	563	2954
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	781	--		219	
594	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784,00	--	1784	--	1784	--	1927
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
595	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1505,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
596	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1495,00	--	1495	--	1495	--	1615
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
597	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
598	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ЩСоб.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
600	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
601	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2172,25	11,29	6517	34	4139	1688	8861
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	2344	--		656	
602	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
603	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка**	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
604	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				8667241	27236	7309435	485028	9831213
							665091	8557	665475	678944	
	Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8001766				
	Материалы		Тенге				734573				
	Всего заработная плата		Тенге					673648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6574866				
		Накладные расходы	Тенге				485026				
		Сметная прибыль	Тенге				678943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9165736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					673648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				9831211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					673648			
		РАЗДЕЛ 38.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
605	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	100	381,96	19,49	38196	1949	9349	19922	62767
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	7,71	26898	771		4649	
606	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	182,68	12,18	2740	183	713	1380	4450
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,82	1844	72		330	
607	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	136,28	6,82	6814	341	1478	3694	11348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	2,70	4995	135		841	
608	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	790	107,00	3,90	84532	3080	20740	44590	139451
		НР - 72%; СП - 8%			76,85	1,54	60712	1218		10330	
609	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11025	77,76	1,95	857343	21491	242753	433151	1393733
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	593099	8499		103239	
610	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	279,35	1,46	2793	15	1548	889	3978
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	0,58	1230	6		295	
611	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	24741313,00	--	252361	--	252361	--	272550
		СП - 8%			--	--	--	--		20189	
612	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	11579347,00	--	1062984	--	1062984	--	1148023
		СП - 8%			--	--	--	--		85039	
613	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	2697015,00	--	41264	--	41264	--	44565
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
614	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1658275,00	--	84572	--	84572	--	91338
		СП - 8%			--	--	--	--		6766	
615	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	995872,00	--	10158	--	10158	--	10971
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
616	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	692177,00	--	42361	--	42361	--	45750
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
617	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	1011252,00	--	742663	--	742663	--	802077
		СП - 8%			--	--	--	--		59413	
618	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	269018,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
619	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3417	171891,00	--	58735	--	58735	--	63434
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
620	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	578312,00	--	424712	--	424712	--	458689
		СП - 8%			--	--	--	--		33977	
621	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,08	260504,00	--	1062856	--	1062856	--	1147885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		85029	
622	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,7846	168510,00	--	469233	--	469233	--	506772
		СП - 8%			--	--	--	--		37539	
623	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	220320,00	--	179781	--	179781	--	194164
		СП - 8%			--	--	--	--		14382	
624	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	114767,00	--	93650	--	93650	--	101142
		СП - 8%			--	--	--	--		7492	
625	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,816	226813,00	--	185079	--	185079	--	199886
		СП - 8%			--	--	--	--		14806	
626	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,816	81514,00	--	66515	--	66515	--	71837
		СП - 8%			--	--	--	--		5321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**5783065**	**27059**	**5067225**	**503626**	**6789628**
							688779	**10701**	--	**502937**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5783065**				
	Материалы		Тенге				**276581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**699479**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4790647**				
		Накладные расходы	Тенге				**503625**				
		Сметная прибыль	Тенге				**502935**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6789626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					**699479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**6789626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					**699479**			
		РАЗДЕЛ 39.=ТРУБЫ=									
627	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	90	212,06	10,84	19085	976	7042	8243	29514
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,24	11067	382		2186	
628	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	91,8	878,00	--	80600	--	80600	--	87048
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
629	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1515	209,38	6,92	317205	10481	120437	137070	490617
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	2,70	186287	4088		36342	
630	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,3	91,00	--	1392	--	1392	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
631	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1530	70,00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
632	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10375	192,05	5,44	1992567	56390	819913	819545	3037082
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	2,12	1116264	21994		224969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10582,5	32,00	--	338640	--	338640	--	365731
		СП - 8%			--	--	--	--		27091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				2856590	67847	1475124	964858	4127164
							1313618	26463	--	305715	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2328858				
	Материалы		Тенге				947393				
	Всего заработная плата		Тенге					1340080			
		Накладные расходы	Тенге				964858				
		Сметная прибыль	Тенге				263497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3557213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				527733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527733				
		Сметная прибыль	Тенге				42219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				4127164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
		РАЗДЕЛ 40.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
634	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	10	1061,00	--	10610	--	10610	--	11459
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
635	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	672	305,38	1,95	205214	1310	15563	135978	368487
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	188341	518		27295	
636	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	636,48	419,00	--	266685	--	266685	--	288020
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
637	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48,96	419,00	--	20514	--	20514	--	22155
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
638	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	305,38	1,95	14658	94	1111	9713	26321
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	13453	37		1950	
639	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	/Для электроплиты розетка + Вилка/ Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	48,96	1929,00	--	94444	--	94444	--	101999
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
640	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	48	560,73	6,05	26915	291	1301	18299	48831
		НР - 72%; СП - 8%			527,56	1,93	25323	93		3617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	48	926,00	--	44448	--	44448	--	48004
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
642	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная на 4 контакта	шт.	160	1673,00	--	267680	--	267680	--	289094
		СП - 8%			--	--	--	--		21414	
643	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	154	253,94	1,95	39107	300	1993	26592	70955
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	36814	119		5256	
644	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	155,04	351,00	--	54419	--	54419	--	58773
		СП - 8%			--	--	--	--		4354	
645	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	351,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
646	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	112	253,94	1,95	28442	218	1450	19339	51603
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	26774	86		3822	
647	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	114,24	369,00	--	42155	--	42155	--	45527
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
648	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1005,72	55,00	--	55315	--	55315	--	59740
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
649	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1005,72	778,00	--	782450	--	782450	--	845046
		СП - 8%			--	--	--	--		62596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				1953771	2213	1660854	209921	2336787
							290705	853	--	173095	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1953771				
	Материалы		Тенге				21418				
	Всего заработная плата		Тенге					291557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639436				
		Накладные расходы	Тенге				209921				
		Сметная прибыль	Тенге				173095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			

РАЗДЕЛ 41.=ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	43	207,07	18,84	8904	810	5120	2338	12142
		НР - 72%; СП - 8%			69,17	6,36	2974	273		899	
651	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 450 мм	м	16,32	3938,00	--	64268	--	64268	--	69410
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
652	2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	1,02	3302,00	--	3368	--	3368	--	3637
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
653	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	26,52	2666,00	--	70702	--	70702	--	76359
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
654	2306-1710-2408 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 450 мм	м	16,32	2743,00	--	44766	--	44766	--	48347
		СП - 8%			--	--	--	--		3581	
655	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	1,02	1720,00	--	1754	--	1754	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
656	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	26,52	1204,00	--	31930	--	31930	--	34484
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
657	2306-1710-2059 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм	шт.	2	13126,00	--	26252	--	26252	--	28352
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
658	2306-1710-2056 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	3	6366,00	--	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
659	2306-1710-1829 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм	шт.	9	9437,00	--	84933	--	84933	--	91728
		СП - 8%			--	--	--	--		6795	
660	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	5767,00	--	5767	--	5767	--	6228
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
661	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	14	3893,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				416245	810	412460	2338	452070
							2974	273	--	33484	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				416245				
	Материалы		Тенге				5120				
	Всего заработная плата		Тенге					3248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407341				
		Накладные расходы	Тенге				2338				
		Сметная прибыль	Тенге				33487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			
		РАЗДЕЛ 42.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ=									
662	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	2698,83	89,81	16193	539	12426	2441	20124
		НР - 72%; СП - 8%			537,96	26,98	3228	162		1491	
663	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	1921,74	60,57	11530	363	7939	2391	15035
		НР - 72%; СП - 8%			537,96	15,42	3228	93		1114	
664	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	40	408,04	12,11	16321	485	10918	3647	21566
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	3,66	4918	146		1597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				44045	1387	31283	8479	56725
							11374	401	--	4202	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44045				
	Материалы		Тенге				31284				
	Всего заработная плата		Тенге					11775			
		Накладные расходы	Тенге				8478				
		Сметная прибыль	Тенге				4202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				56725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11775			
		РАЗДЕЛ 43.=СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ=									
665	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	64	672,17	29,56	43019	1892	3670	27111	75741
		НР - 72%; СП - 8%			585,27	3,08	37457	197		5610	
666	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82**	шт.	12	6151,00	--	73812	--	73812	--	79717
		СП - 8%			--	--	--	--		5905	
667	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82**	шт.	52	4376,00	--	227552	--	227552	--	245756
		СП - 8%			--	--	--	--		18204	
668	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	161	418,49	6,43	67377	1036	1310	47090	123624
		НР - 72%; СП - 8%			403,92	2,31	65031	372		9157	
669	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	65	183,00	--	11895	--	11895	--	12847
		СП - 8%			--	--	--	--		952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	96	111,00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
671	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	57	672,17	29,56	38314	1685	3269	24146	67456
		НР - 72%, СП - 8%			585,27	3,08	33360	176		4997	
672	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014**	шт.	57	21894,00	--	1247958	--	1247958	--	1347795
		СП - 8%			--	--	--	--		99837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				1720583	4612	1580122	98347	1964444
							135848	745	--	145514	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1720583				
	Материалы		Тенге				8250				
	Всего заработная плата		Тенге					136593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1571873				
		Накладные расходы	Тенге				98347				
		Сметная прибыль	Тенге				145514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1964444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1964444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		РАЗДЕЛ 44.=ОБОГРЕВ ВОРОНОК=									
673	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	420,07	--	420	--	8	309	788
		НР - 75%; СП - 8%			412,16	--	412	--		58	
674	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
675	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	60	624,97	14,84	37498	890	16319	14816	56499
		НР - 72%; СП - 8%			338,15	4,82	20289	289		4185	
676	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	0,0408	4518,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
677	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	0,0204	4770,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				63696	890	42104	15125	85127
							20701	289	--	6306	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				16327				
	Всего заработная плата		Тенге					20990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25778				
		Накладные расходы	Тенге				15125				
		Сметная прибыль	Тенге				6306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				85126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				85126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		РАЗДЕЛ 45.=КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
678	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10693,73	552,77	10694	553	8492	1326	12981
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	192,72	1649	193		962	
679	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ИПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
680	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	787,26	48,73	1575	97	44	1060	2846
		НР - 72%, СП - 8%			717,16	19,27	1434	39		211	
681	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	50201,00	--	100402	--	100402	--	108434
		СП - 8%			--	--	--	--		8032	
682	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж компенсатора реактивной мощности**	шкаф	1	13132,45	925,91	13132	926	6651	4263	18787
		НР - 72%, СП - 8%			5555,20	366,16	5555	366		1392	
683	Прайс-лист ТОО "Компания	**Компенсатор реактивной мощности, 12,6 кВАр, 380В**	шт	1	89019,86	--	89020	--		--	89020
					--	--	--	--	89020	--	
		ЩР1.1									
684	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
685	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
686	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3749,71	62,48	3750	62	2125	1139	5280
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	1563	19		391	
687	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2172,25	11,29	15206	79	9658	3938	20675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			781,31	--	5469	--		1531	
688	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784,00	--	1784	--	1784	--	1927
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
689	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
690	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
691	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
692	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ЩР1.2									
693	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
694	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
695	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3749,71	62,48	3750	62	2125	1139	5280
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	1563	19		391	
696	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2172,25	11,29	15206	79	9658	3938	20675
		НР - 72%, СП - 8%			781,31	--	5469	--		1531	
697	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
698	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
699	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
700	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
701	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
702	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	38	672,17	29,56	25543	1123	2180	16097	44971
		НР - 72%, СП - 8%			585,27	3,08	22240	117		3331	
703	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82	шт.	10	4376,00	--	43760	--	43760	--	47261
		СП - 8%			--	--	--	--		3501	
704	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4x18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	28	9001,00	--	252028	--	252028	--	272190
		СП - 8%			--	--	--	--		20162	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
705	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	305,38	1,95	7329	47	556	4856	13160
		НР - 72%, СП - 8%			280,27	0,77	6726	19		975	
706	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	419,00	--	9402	--	9402	--	10155
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
707	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,04	419,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
708	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	253,94	1,95	2539	19	129	1727	4607
		НР - 72%, СП - 8%			239,05	0,77	2391	8		341	
709	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	351,00	--	3580	--	3580	--	3867
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
710	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	253,94	1,95	1016	8	52	691	1843
		НР - 72%, СП - 8%			239,05	0,77	956	3		137	
711	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	369,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
712	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	38,76	55,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	38,76	778,00	--	30155	--	30155	--	32568
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
714	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	381,96	19,49	1910	97	468	996	3138
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	7,71	1345	39		232	
715	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	182,68	12,18	6394	426	1664	3220	10383
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,82	4304	169		769	
716	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	136,28	6,82	9540	478	2069	5171	15888
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	2,70	6993	189		1177	
717	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	245	77,76	1,95	19052	478	5394	9626	30972
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	13180	189		2294	
718	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5	279,35	1,46	1397	7	775	445	1989
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	0,58	615	3		147	
719	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	11579347,00	--	59055	--	59055	--	63779
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
720	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	2697015,00	--	96283	--	96283	--	103986
		СП - 8%			--	--	--	--		7703	
721	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1658275,00	--	118401	--	118401	--	127873
		СП - 8%			--	--	--	--		9472	
722	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	260504,00	--	21257	--	21257	--	22958
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
723	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	168510,00	--	27501	--	27501	--	29701
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
724	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	329946,00	--	3365	--	3365	--	3635
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	105	209,38	6,92	21984	726	8347	9500	34003
		НР - 72%, СП - 8%			122,96	2,70	12911	283		2519	
726	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	35,7	91,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
727	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	71,4	70,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
728	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	250	192,05	5,44	48014	1359	19757	19748	73183
		НР - 72%, СП - 8%			107,59	2,12	26898	530		5421	
729	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	255	32,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				1355454	6730	904022	91282	1536865
							124558	2222	320147	90126	
		Стоимость оборудования	Тенге				320147				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				320147				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1018900				
		Материалы	Тенге				80987				
		Всего заработная плата	Тенге					126780			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				806625				
		Накладные расходы	Тенге				91282				
		Сметная прибыль	Тенге				88815				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1198997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16407				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16407				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1536863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								530446873
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80546099				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14617285			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4686581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						320906820		
		- Перевозка грузов	Тенге				340009				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						985622		
		- Накладные расходы	Тенге							73831672	
		- Сметная прибыль	Тенге							39219350	
	Итого СМР		**Тенге**		529 461 251						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**		985 622						
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		12 283 501						
	Итого в текущих ценах				542 730 374						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		10 854 607						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		553 584 982						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге		66 430 198						
	Всего с НДС		Тенге		620 015 179						

Заказчик:
ТОО "SHEBERGOOD"

Директор _____ **Масленко Д.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Калиев Е.**