Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь - Петровка- Жанажол - ст.Баумана" с 30-65 км Жамбылского района Северо-Казахстанской области"**

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за

ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		83	18.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	697 206 996,90	29 981 429							3 597 771,49
ИТОГО С НДС	780 871 836,53	33 579 200,53							83 664 839,63

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района СКО"

Зам. руководителя _____ **Сабыралиев М.Д.**

Подрядчик

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Директор _____ **Погосян Г.А.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Преснова-Кайранколь" - Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 30-65 км Жамбылского района Северо-Казахстанской области

Договор подряда № 83 от 18.06.2021 год

АКТ № 11 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 ГОД 28. октября 2022г

Составлен(а) в цена 2020г. по состоянию от 03.12.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2. Разборка существующих искусственных сооружений										
		Демонтаж труб Д-1,0м										
5	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м(демонтаж)	м3 железобетона звеньев		18	17403,24	9544,80	313258	171806	--	156811	507676
		[illegible]				7858,44	2512,69	141452	45228		37606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					313258	171806	--	156811	507676
								141452	45228	--	37606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					313258				
	Всего заработная плата		Тенге						186680			
		Накладные расходы	Тенге					156811				
		Сметная прибыль	Тенге					37606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					507676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						186680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**507676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						186680			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
3	1127-0801-0114 РСНБ РК 2015 Изм.	Обочины. Укрепление втапливанием щебня	м2 покрытия обочин		37430	64,25	64,25	2404878	2404878	--	584537	3228568
		[illegible]				--	14,46	--	541238		239153	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1687,10794	9304,00	--	15696852	--	15696852	--	16952651

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--		1255748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18101730	2404878	15696852	584537	20181219
								--	541238	--	1494901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18101730				
	Всего заработная плата		Тенге						541238			
	Местные материалы		Тенге					15696852				
		Накладные расходы	Тенге					584537				
		Сметная прибыль	Тенге					1494901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20181168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
		Сметная заработная плата	Тенге						541238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**20181168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
		Сметная заработная плата	Тенге						541238			
		РАЗДЕЛ 3. Досыпка и укрепление обочин										
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		495,32	9304,00	--	4608457	--	4608457	--	4977133
		СН - 8%				--	--	--	--		368677	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		406	77,43	77,43	31437	31436	--	8737	43388
		НР - 38%, СН - 8%				--	29,89	--	12135		3214	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2030	7,36	7,36	14941	14941	--	3245	19640
		НР - 38%, СН - 8%				--	2,22	--	4507		1455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4654835	46377	4608457	11982	5040161
								--	16642	--	373346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4654835				
	Всего заработная плата		Тенге						16642			
	Местные материалы		Тенге					4608457				
		Накладные расходы	Тенге					11982				
		Сметная прибыль	Тенге					373346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5040161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						16642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5040161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						16642			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		РАЗДЕЛ 1. Установка дорожных знаков										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное(ГПС природная). Устройство	м3 основания		0,54	2647,45	1758,80	1430	949	4	822	2432
		НР - 38%, СН - 8%				884,00	752,36	477	406		180	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		0,6588	9304,00	--	6129	--	6129	--	6619
		СН - 8%				--	--	--	--		490	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		5,4	30933,51	1012,34	167041	5467	137894	23360	205633
		ЗП - 9%, СН - 6%				4385,22	368,49	23680	1990		15232	
4	1106-1501-0110 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3		5,508	3581,61	1047,78	19728	5771	--	15029	37537
		ЗП - 9%, СН - 6%				2533,83	464,58	13956	2559		2781	
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		108	4932,51	822,10	532711	88787	52014	454695	1066399
		ЗП - 10%, СН - 6%				3628,80	269,48	391910	29104		78993	
6	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.		35	6513,00	--	227955	--	227955	--	246191
		СН - 8%				--	--	--	--		18236	
7	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		54	7061,00	--	381294	--	381294	--	411798
		СН - 8%				--	--	--	--		30504	
8	2401-0202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.		8	6357,00	--	50856	--	50856	--	54924
		СН - 8%				--	--	--	--		4068	
9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		7	7792,00	--	54544	--	54544	--	58908
		СН - 8%				--	--	--	--		4364	
10	2401-0202-0714 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.		4	9780,00	--	39120	--	39120	--	42250
		СН - 8%				--	--	--	--		3130	
11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		22	886,21	--	19497	--	2283	18591	41135
		ЗП - 10% - СН - 8%				782,46	--	17214	--		3047	
12	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		42	7753,00	--	325626	--	325626	--	351676
		СН - 8%				--	--	--	--		26050	
13	2401-0201-0246 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		70	3100,00	--	217000	--	217000	--	234360
		СН - 8%				--	--	--	--		17360	
14	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		4	26707,00	--	106828	--	106828	--	115374
		СН - 8%				--	--	--	--		8546	
15	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2		18,88	25152,00	--	474870	--	474870	--	512860
		СН - 8%				--	--	--	--		37990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2624629	100974	2076417	512497	3388096
								447237	34059	--	250971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2624629				
	Материалы		Тенге					192193				
	Всего заработная плата		Тенге						481296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1878093				
	Местные материалы		Тенге					6129				
		Накладные расходы	Тенге					512497				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					250971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3388097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
		Сметная заработная плата	Тенге						481296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3388097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
		Сметная заработная плата	Тенге						481296			
		РАЗДЕЛ 2. Установка сигнальных столбиков										
16	1127-0901-0302 РСНБ РК 2015 Изм.	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.		42	249,79	100,27	10491	4211	--	8852	20890
		[illegible]				149,52	45,63	6280	1916		1547	
17	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(сигнальные столбики)	т		0,21	643469,00	--	135128	--	135128	--	145938
		[illegible]				--	--	--	--		10810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					145619	4211	135128	8852	166828
								6280	1916	--	12357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10491				
	Всего заработная плата		Тенге						8196			
		Накладные расходы	Тенге					8852				
		Сметная прибыль	Тенге					1547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8196			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					135128				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					135128				
		Сметная прибыль	Тенге					10810				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					145938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**166828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									29283980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					594969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2728246			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						639083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22516852		
		- Накладные расходы	Тенге								1274679	
		- Сметная прибыль	Тенге								2169181	
		В текущих ценах 2021 года с учетом скидки	**Тенге**					**29 981 429**				
			Тенге									
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	Тенге					3 597 771,49				
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС	Тенге					**33 579 200,53**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-

Сабыралиев М.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Погосян Г.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Арзикулов Н.М.