Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №4 от 27.10.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 16.10.2022. по 26.10.2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	**Подрядчика**	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г. 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	758 878 381,19	0,00							81 308 397,98	
В том числе: за период с 16.10.2022. по 26.10.2022г.	41 408 767,18	36 972 113,55							4 436 653,63	41 408 767,18
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**758 878 381,19**	**36 972 113,55**							**4 436 653,63**	**41 408 767,18**

Заказчик

И. о. директора Садык Е.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Нур-Султан, ул.Жилой массив ОНДИРИС, ул ОНДИРИС, дом № 72/1, тел.: +7 (7112) 51-10-51**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022 доп согл №2 от 30.06.22г

Номер документа	Дата составления
168	**27.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 16.10.2022-26.10.2022			работа	1	41 408 767,18	41 408 767,18
				Итого	1	x	41 408 767,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2022

М.П.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Расшифровка материалов

(имеющихся в наличии на производственной базе и на месте производства работ)

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

за октябрь месяц 2022 года по ТОО "ДСК Приоритет "

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1	Битум нефтяной дорожный 70/100	тн	347,00953	159 107,13	55 211 690,40	113	27.10.2022	0,00	55 211 689,57
	К оплате 75%								**41 408 767,18**
	В том числе НДС								4 436 653,63

Подрядчик :

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО:

_____Шамуратов Д.Б.

Заказчик :

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садық Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Приложение №1
К договору хранения
от "26" октября 2022 г.

Поклажедатель: ЗКОФ АО " НК "КазАвтоЖол"

Хранитель: ТОО "ДСК Приоритет "

Акт приема-передачи

материалов на ответственное хранение по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144"

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1	Битум нефтяной дорожный 70/100	тн	347,00953	159 107,13	55 211 690,40	113	27.10.2022	0,00	55 211 689,57
	К оплате 75%								**41 408 767,18**
	В том числе НДС								4 436 653,63

Подрядчик (Хранитель) :

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО:

_____Шамуратов Д.Б.

Заказчик (Поклажедатель) :

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период октябрь месяц 2022г. **от 27.10.2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 493,71	*78*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	29 565 709,42	*59*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1	2 683 124,55	*2*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,0	4 447 312,00	*100*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1,0	9 649,93	*100*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22,0	639 244,76	*100*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6,0	2 969,88	*100*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных	мп	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251,0	1 472 059,86	*100*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод	дер	0	0,00	0,0	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,94	353 896,21	*100*	0	0,00

17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90	15 240 505,14	*100*	0,00	0,00
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90	7 855 872,65	*100*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8	14 804 629,36	*100*	0	0,00
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6	2 195 240,38	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8	110 598 665,05	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00	43 961 760,00	*100*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**251 729 095,60**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	4,43	184 982 442,41	*67*	0	0,00
		м3	198610,29		136 707,49			0,00	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	*100*	0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**205 150 118,81**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	3,7900	54 881 570,01	*59*	0,00000	0,00
		м3	17794,52		10 542,05			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	3,0800	75 938 847,60	*49*	0,00000	0,00
		м2	66244,50		32 340,00			0,00	

38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	1,5860	83 005 251,26	25	0,00000	0,00
		м2	60566,40		15 225,60			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	0,000	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	56781,00		0,00			0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0,00	0,00	0	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**213 825 668,87**			**0,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0,00	35 264 602,40	34	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
50 .	Мост	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**35 264 602,40**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0,00	11 500 127,33	8	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**11 500 127,33**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены**			**1 949 652 586,68**		**717 469 613,02**			**0,00**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*76 871 744,25*			*0,00*
	Заготовка материалов			*0,00*		*41 408 767,18*			*41 408 767,18*
	Итого по объекту			**1 949 652 586,68**		**758 878 380,19**			**41 408 767,18**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*81 308 397,88*			*4 436 653,63*

Заказчик:
И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Салык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК-Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. ,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 27.10.2022г.

приемки выполненных работ за период **октябрь месяц 2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 493,71	0	0,00	0	16 069 493,71
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	29 565 709,42	0	0,00	0	29 565 709,42
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	2 683 124,56	0	0,00	1	2 683 124,56
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**251 729 095,59**		**0,00**		**251 729 095,59**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	4,43	184 982 442,41	0	0,00	4,43	184 982 442,41
		м3	1025105		136707,49		0,00		136 707,49	

32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**205 150 118,81**		**0,00**		**205 150 118,81**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	3,79	54 881 570,01	0,000	0,00	3,79000	54 881 570,01
		м3	96494,07		10542,045		0		10 542,045	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	3,08	75 938 847,60	0,000	0,00	3,08000	75 938 847,60
		м2	365904,08		32340,00		0,00		32 340,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	1,586	83 005 251,26	0,000	0,00	1,58600	83 005 251,26
		м2	334594,56		15225,6		0		15 225,60	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**213 825 668,87**		**0,00**		**213 825 668,87**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	35 264 602,40	0	0,00	0,00	35 264 602,40
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**35 264 602,40**		**0,00**		**35 264 602,40**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	11500127,33	0	0,00	0,00	11 500 127,33
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**11 500 127,33**		**0,0000**		**11 500 127,33**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0				0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**717 469 613,02**		**0,00**		**717 469 613,02**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*76 871 744,25*		*0,00*		*76 871 744,25*
	Заготовка материалов			*0,00*		*0,00*		*41 408 767,18*		*41 408 767,18*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**717 469 613,02**		**41 408 767,18**		**758 878 380,20**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*76 871 744,25*		*4 436 653,63*		*81 308 397,88*

Заказчик:

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.