СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2011 г

Строительно-монтажные работы: Строительство 6 - ти этажного жилого дома с подземным авто паркингом по ул. Г. Иляева № 4 «В» за МТД «Клара-Центр-Сапар», г. Шымкент ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительно-монтажные работы	430 481 412,54	482 139 182,05	15 151 424,29	16 969 595,21
В том числе НДС-12%		51 657 769,51		1 818 170,92

ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Директор _____ **Ерманов Е.Т.**

ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Наименование стройки - Строительство 6 - ти этажного жилого дома с подземным авто паркингом по ул. Г. Иляева № 4 «В» за МТД «Клара-Центр-Сапар», г. Шымкент ЮКО

Наименование объекта - Жилой дом

АКТ
выполненых работ

за НОЯБРЬ 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ								
		БЛОК1								
		Л1								
1	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	1,68	97,77 82,55	6,77 2,56	164 139	11 4	200 140	0,48 0,01	1 --
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0433	172800,00 --	-- --	7477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,87	182,05 124,20	0,08 0,02	158 108	-- --	113 105	0,74 --	1 --
4	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	3,42	1057,64 197,43	13,48 5,05	3617 675	46 17	852 123	1,22 0,02	4 --
		Л2 5шт								
5	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,4	97,77	6,77	821	57	1001	0,48	4

		м		82,55	2,56	693	22	140	0,01	--
6	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2164	172800,00	--	37394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,35	182,05	0,08	792	--	567	0,74	3
		м2		124,20	0,02	540	--	105	--	--
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9	1057,64	13,48	9519	121	2241	1,22	11
		м2		197,43	5,05	1777	45	123	0,02	--
		Л3 5шт								
9	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,8	97,77	6,77	3109	215	3789	0,48	15
		м		82,55	2,56	2625	82	140	0,01	--
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8132	172800,00	--	140521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,45	182,05	0,08	2995	1	2146	0,74	12
		м2		124,20	0,02	2043	--	105	--	--
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24	1057,64	13,48	25383	323	5977	1,22	29
		м2		197,43	5,05	4738	121	123	0,02	1
		Л4 5шт								
13	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24,3	97,77	6,77	2376	165	2895	0,48	12
		м		82,55	2,56	2006	62	140	0,01	--
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,638	172800,00	--	110246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,5	182,05	0,08	2276	1	1630	0,74	9
		м2		124,20	0,02	1553	--	105	--	--

16	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементн растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	9	1057,64	13,48	9519	121	2241	1,22	11
				197,43	5,05	1777	45	123	0,02	--
		Л5 4шт								
17	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	13,44	97,77	6,77	1314	91	1601	0,48	6
				82,55	2,56	1109	34	140	0,01	--
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,3462	172800,00	--	59823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,92	182,05	0,08	1260	1	903	0,74	5
				124,20	0,02	859	--	105	--	--
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	13,68	1057,64	13,48	14469	184	3407	1,22	17
				197,43	5,05	2701	69	123	0,02	--
		БЛОК2								
		Л1								
21	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	3,36	97,77	6,77	329	23	400	0,48	2
				82,55	2,56	277	9	140	0,01	--
22	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0865	172800,00	--	14947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,74	182,05	0,08	317	--	227	0,74	1
				124,20	0,02	216	--	105	--	--
24	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	1,8	1057,64	13,48	1904	24	448	1,22	2
				197,43	5,05	355	9	123	0,02	--
		Л2 5шт								
25	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	8,4	97,77	6,77	821	57	1001	0,48	4
				82,55	2,56	693	22	140	0,01	--
26	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,2164	172800,00	--	37394	--	--	--	--

		сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4,35	182,05 124,20	0,08 0,02	792 540	-- --	567 105	0,74 --	3 --
28	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	24,9	1057,64 197,43	13,48 5,05	26335 4916	336 126	6201 123	1,22 0,02	30 1
		Л3 5шт								
29	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	16,8	97,77 82,55	6,77 2,56	1643 1387	114 43	2002 140	0,48 0,01	8 --
30	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,4327	172800,00 --	-- --	74771 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	8,7	182,05 124,20	0,08 0,02	1584 1081	1 --	1135 105	0,74 --	6 --
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	9	1057,64 197,43	13,48 5,05	9519 1777	121 45	2241 123	1,22 0,02	11 --
		Л4 5шт								
33	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	33,4	97,77 82,55	6,77 2,56	3266 2757	226 86	3980 140	0,48 0,01	16 --
34	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,8432	172800,00 --	-- --	145705 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	17,2	182,05 124,20	0,08 0,02	3131 2136	1 --	2243 105	0,74 --	13 --
36	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,1	1057,64 197,43	13,48 5,05	18086 3376	230 86	4259 123	1,22 0,02	21 --

			м2								
		Л5 4шт									
37	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,44	97,77	6,77	1314	91	1601	0,48	6
		м		82,55	2,56	1109	34	140	0,01	--
38	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3462	172800,00	--	59823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,92	182,05	0,08	1260	1	903	0,74	5
		м2		124,20	0,02	859	--	105	--	--
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,2	1057,64	13,48	7615	97	1793	1,22	9
		м2		197,43	5,05	1422	36	123	0,02	--
		ЛВ-1								
41	Е0110-38-1п рим.	Ограждение деревянных эстакад	26,2	339,79	5,92	8903	155	10483	1,94	51
		м		331,20	2,23	8677	58	120	0,01	--
42	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,39	16500,00	--	6435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	24,2	138,46	--	3351	--	3709	0,88	21
		1м2		138,46	--	3351	--	110,7	--	--
44	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21	108,5	230,00	--	24955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	8,4	662,96	18,57	5569	156	624	0,34	3
		м2		54,86	7,02	461	59	120	0,03	--
46	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	16,8	138,46	--	2326	--	2575	0,88	15
		1м2		138,46	--	2326	--	110,7	--	--
47	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	10,5	133,79	5,15	1405	54	1570	0,77	8
		м2		122,65	1,94	1288	20	120	0,01	--
48	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	11,03	286,00	--	3153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	10,5	443,33	2,68	4655	28	1041	0,56	6

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		93,41	1,01	981	11	105	--	--
50	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	18,03	127,19	0,08	2293	1	1313	0,42	8
				69,35	0,02	1250	--	105	--	--
51	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	8,4	61,16	1,40	514	12	365	0,25	2
				40,88	0,52	343	4	105	--	--
52	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза м2	8,4	131,72	--	1106	--	210	0,13	1
				23,81	--	200	--	105	--	--
53	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	24,2	65,51	1,37	1585	33	1216	0,29	7
				47,36	0,52	1146	13	105	--	--
54	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен м2	24,2	366,52	--	8870	--	789	0,17	4
				31,05	--	751	--	105	--	--
		ЛВ-2								
55	Е0110-38-1п рим.	Ограждение деревянных эстакад м	26,2	339,79	5,92	8903	155	10483	1,94	51
				331,20	2,23	8677	58	120	0,01	--
56	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта м3	0,39	16500,00	--	6435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2 1м2	24,2	138,46	--	3351	--	3709	0,88	21
				138,46	--	3351	--	110,7	--	--
58	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21 м	108,5	230,00	--	24955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного м2	7,6	662,96	18,57	5038	141	564	0,34	3
				54,86	7,02	417	53	120	0,03	--
60	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2 1м2	15,2	138,46	--	2105	--	2330	0,88	13
				138,46	--	2105	--	110,7	--	--
61	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	9,9	133,79	5,15	1325	51	1480	0,77	8
				122,65	1,94	1214	19	120	0,01	--
62	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	10,4	286,00	--	2973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

63	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	9,9	443,33	2,68	4389	27	982	0,56	6
					93,41	1,01	925	10	105	--	--
64	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,91	127,19	0,08	2278	1	1304	0,42	8
					69,35	0,02	1242	--	105	--	--
65	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	7,6	61,16	1,40	465	11	330	0,25	2
					40,88	0,52	311	4	105	--	--
66	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2	7,6	131,72	--	1001	--	190	0,13	1
					23,81	--	181	--	105	--	--
67	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	24,2	65,51	1,37	1585	33	1216	0,29	7
					47,36	0,52	1146	13	105	--	--
68	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	м2	24,2	366,52	--	8870	--	789	0,17	4
					31,05	--	751	--	105	--	--
		ЛВ-3 1ШТ									
69	Е0110-38-1п рим.	Ограждение деревянных эстакад	м	24,25	339,79	5,92	8240	144	9703	1,94	47
					331,20	2,23	8032	54	120	0,01	--
70	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,39	16500,00	--	6435	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	1м2	24,51	138,46	--	3394	--	3757	0,88	22
					138,46	--	3394	--	110,7	--	--
72	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21	м	88,8	230,00	--	20424	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	7,4	662,96	18,57	4906	137	549	0,34	3
					54,86	7,02	406	52	120	0,03	--
74	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	1м2	14,8	138,46	--	2049	--	2268	0,88	13
					138,46	--	2049	--	110,7	--	--
75	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	10,9	133,79	5,15	1458	56	1630	0,77	8
					122,65	1,94	1337	21	120	0,01	--

76	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	11,45	286,00	--	3273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,9	443,33	2,68	4832	29	1081	0,56	6
		м2		93,41	1,01	1018	11	105	--	--
78	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,1	127,19	0,08	2175	1	1246	0,42	7
		м2		69,35	0,02	1186	--	105	--	--
79	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	7,4	61,16	1,40	453	10	322	0,25	2
		м2		40,88	0,52	303	4	105	--	--
80	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	7,4	131,72	--	975	--	185	0,13	1
		м2		23,81	--	176	--	105	--	--
81	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	24,51	65,51	1,37	1606	34	1232	0,29	7
		м2		47,36	0,52	1161	13	105	--	--
82	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	24,51	366,52	--	8983	--	799	0,17	4
		м2		31,05	--	761	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1061782	3932			648
			Тенге			107163	1479			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373680				
		Материалы -	Тенге			152624				
		Всего заработная плата -	Тенге				108642,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99038				
		Местные материалы -	Тенге			10923				
		Накладные расходы -	Тенге			128614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19292,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				127934,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			688102				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			688102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41286				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			729388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1261819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719

		Сметная заработная плата -	Тенге				127934,00			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
83	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	270,66	369,34	21,70	99965	5874	52459	0,94	254
		м2		156,91	7,35	42468	1989	118	0,04	10
84	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	270,66	15100,00	--	4086966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,64	508,32	21,85	1342	58	802	1,50	4
		м2		250,39	7,11	661	19	118	0,03	--
86	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,64	20700,00	--	54648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,64	442,75	11,97	1169	32	660	1,28	3
		м2		203,89	4,53	538	12	120	0,02	--
88	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	270,66	243,14	6,42	65809	1737	35921	0,67	182
		м2		108,16	2,44	29274	660	120	0,01	3
89	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	163,8	839,00	--	137428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	4,8	701,00	--	3365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,26	739,04	1,43	37144	72	10572	1,12	56
		м2		176,21	0,54	8857	27	119	--	--
		Ф-1 8ШТ								
92	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	14,4	935,67	81,98	13474	1181	5912	1,89	27
		м2		313,09	29,04	4508	418	120	0,12	2
93	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с	8,16	3960,00	--	32314	--	--	--	--

		жалюзийной решеткой СГО 6-12 для сельхозяйственных зданий		--	--	--	--	--	--	--
		м2								
94	С12061-155п рим.	Блоки оконные трехстворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-18 для сельхозяйственных зданий	6,24	3350,00	--	20904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
95	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	6,24	308,12	1,90	1923	12	256	0,25	2
				38,30	0,72	239	5	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4556450**	**8964**			**529**
			Тенге			**86545**	**3129**			**15**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4556450**				
		Материалы -	Тенге			**120435**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**89675,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4335625**				
		Местные материалы -	Тенге			**4881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106582**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15987,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**279782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4942814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**597**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105662,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4942814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**597**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105662,00**			
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ								
96	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	66,85	478,47	117,91	31986	7882	17281	1,03	69
				174,40	41,02	11658	2742	120	0,16	11
		м2								
97	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,05	112,89	0,10	231	--	160	0,41	1
				64,95	0,06	133	--	120	--	--
		м2								
98	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	226,8	668,39	36,63	151590	8307	63486	1,32	300
				219,42	13,85	49764	3140	120	0,07	15
		м2								
99	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	6,98	524,79	36,08	3663	252	1725	1,14	8

		проемах в перегородках и деревя... ых нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2		192,26	13,64	1342	95	120	0,07	--
		м2								
100	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	40	4760,00	--	190400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	109,8	4010,00	--	440298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	140	3640,00	--	509600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	6,98	3500,00	--	24430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	1,8	4880,00	--	8784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	152	1380,00	--	209760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	155	583,00	--	90365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	64,08	705,38	3,50	45201	224	10483	0,96	62
		м2		154,48	1,32	9899	85	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1721129	16665			440
			Тенге			72797	6063			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1721129				
		Материалы -	Тенге			143209				
		Всего заработная плата -	Тенге				78860,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1488458				

Накладные расходы -	Тенге			93134				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13970,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108856				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923119				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
Сметная заработная плата -	Тенге				92830,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1923119				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
Сметная заработная плата -	Тенге				92830,00			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8127752				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1829
Сметная заработная плата -	Тенге				326426,00			

Итого	8 127 752,00
В том числе:	
СМР	8 127 752,00
Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,1%	89 405,27
Итого	8 217 157,27
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	40 264,07
Затраты на выслугу лет 1%	82 171,57
Затраты на доп.отпуска 0,4%	32 868,63
Всего в базовых ценах 2001г	8 372 461,54
В текущих ценах к = 1,77419	14 854 337,55
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	297 086,75
Итого	15 151 424,30
НДС 12%	1 818 170,92
Всего	**16 969 595,21**

Директор ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

_____ **Ерманов Е.Т.**

Начальник участка

_____ **Ескенеев А.**