СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за МАЙ месяц 2012 г

Строительно-монтажные работы: Строительство 6 - ти этажного жилого дома с подземным авто паркингом по ул. Г. Иляева № 4 «В» за МТД «Клара-Центр-Сапар», г. Шымкент ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительно-монтажные работы	495 444 248,37	554 897 558,17	64 962 835,82	72 758 376,12
В том числе НДС-12%		59 453 309,80		7 795 540,30

ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Директор _____ **Ерманов Е.Т.**

ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Наименование стройки - Строительство 6 - ти этажного жилого дома с подземным авто паркингом по ул. Г. Иляева № 4 «В» за МТД «Клара-Центр-Сапар», г. Шымкент ЮКО

Наименование объекта - Жилой дом

АКТ
выполненых работ
за МАЙ 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВИТРАЖИ								
41	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	520,92	1109,37 1066,05	33,17 11,67	577893 555327	17279 6080	505266 90	5,73 0,05	2983 25
2	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	4,4	18200,00 --	-- --	80080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	35,66	7490,00 --	-- --	267093 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	7,87	18200,00 --	-- --	143234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	7,66	7490,00 --	-- --	57373 --	-- --	-- --	-- --	-- --

6	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	57,6	12400,00	--	714240	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	8,59	7490,00	--	64339	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	106,62	12400,00	--	1322088	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	12,32	15100,00	--	186032	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	21,1	18200,00	--	384020	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	115	15100,00	--	1736500	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	41,9	20700,00	--	867330	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	12,04	15100,00	--	181804	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные м2	10,2	15100,00	--	154020	--	--	--	--	--	--

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками			--	--	--	--	--	--
15	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	13,03	15100,00	--	196753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	12,04	15100,00	--	181804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7114604**	**17279**			**2983**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**555327**	**6080**			**25**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6536711**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6536711**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**392203**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6928914**				
		Материалы -	Тенге			**577893**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**5287**				
		Накладные расходы -	Тенге				**561407,00**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**505266**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**253**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**75790,00**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**64990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1148149**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**3261**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8077062**	**637197,00**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**637197,00**			**3261**
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 4-2) 4ШТ								
		ДЕТАЛЬ 44								
17	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги м2	511,56	132,80	1,38	67936	706	4674	0,05	24
				6,91	0,52	3536	265	123	--	1
18	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий м2	511,56	284,08	2,97	145326	1518	37989	0,37	189
				59,26	1,12	30315	571	123	0,01	3

19	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощать[illegible] 0[illegible] [illegible]ной 28 мм	511,56	410,85	[illegible],8[illegible]	210177	5024	65001	0,63	322
		м2		99,62	3,68	50964	1883	123	0,02	9
20	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	511,56	63,73	--	32603	--	36092	0,40	207
		1м2		63,73	--	32603	--	110,7	--	--
21	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	511,56	491,42	5,59	251391	2859	58467	0,57	292
		м2		90,83	2,09	46463	1071	123	0,01	5
22	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	547,37	111,72	0,53	61149	290	9461	0,09	48
		м		13,85	0,21	7579	113	123	--	1
23	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	511,56	197,71	2,16	101142	1106	48811	0,54	275
		м2		90,05	0,83	46063	424	105	--	2
		ДЕТАЛЬ 60								
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	82,04	202,55	11,44	16618	939	6492	0,41	34
		м2		60,03	4,30	4925	353	123	0,02	2
25	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	164,08	24,85	0,77	4078	126	204	0,01	1
		м2		0,72	0,29	119	47	123	--	--
26	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	82,04	771,90	5,64	63326	462	7003	0,44	36
		м2		67,28	2,13	5519	175	123	0,01	1
27	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	87,78	111,72	0,53	9807	46	1517	0,09	8
		м		13,85	0,21	1215	18	123	--	--
28	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	82,04	197,71	2,16	16220	177	7828	0,54	44
		м2		90,05	0,83	7387	68	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3								
29	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	62,8	302,88	15,44	19021	970	6364	0,52	32
		м2		76,59	5,80	4810	364	123	0,03	2
30	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	125,6	-44,79	-0,77	-5626	-97	-156	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,29	-91	-36	123	--	--
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,8	202,55	11,44	12720	719	4969	0,41	26
		м2		60,03	4,30	3770	270	123	0,02	1
32	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	125,6	-24,85	-0,77	-3122	-97	-156	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,29	-91	-36	123	--	--
33	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	62,8	380,74	21,18	23911	1330	8249	0,48	30
		м2		98,84	7,95	6207	499	123	0,04	2

34	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цем[illegible]ом[illegible]аствoре из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	62,8	1057,64	[illegible],4[illegible]	66420	846	15640	1,22	77
		м2		197,43	5,05	12399	317	123	0,02	2
35	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	65,94	190,33	0,37	12550	24	3893	0,27	18
		м		47,87	0,13	3157	8	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62								
36	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,04	1057,64	13,48	43406	553	10221	1,22	50
		м2		197,43	5,05	8103	207	123	0,02	1
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	43,09	190,33	0,37	8202	16	2544	0,27	12
		м		47,87	0,13	2063	5	123	--	--
		5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 5) 4ШТ								
		ДЕТАЛЬ 44								
38	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	546,88	132,80	1,38	72626	755	4997	0,05	26
		м2		6,91	0,52	3780	283	123	--	1
39	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	546,88	284,08	2,97	155360	1623	40612	0,37	203
		м2		59,26	1,12	32408	610	123	0,01	3
40	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	546,88	410,85	9,82	224688	5371	69489	0,63	344
		м2		99,62	3,68	54483	2013	123	0,02	10
41	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	546,88	63,73	--	34854	--	38584	0,40	221
		1м2		63,73	--	34854	--	110,7	--	--
42	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	546,88	491,42	5,59	268748	3057	62504	0,57	313
		м2		90,83	2,09	49671	1145	123	0,01	6
43	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	585,16	111,72	0,53	65371	310	10115	0,09	51
		м		13,85	0,21	8102	121	123	--	1
44	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	546,88	197,71	2,16	108126	1182	52181	0,54	294
		м2		90,05	0,83	49244	453	105	--	2
		ДЕТАЛЬ 60								
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,72	202,55	11,44	15945	901	6229	0,41	32
		м2		60,03	4,30	4726	339	123	0,02	2
46	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	157,44	24,85	0,77	3913	121	196	0,01	1
		м2		0,72	0,29	114	45	123	--	--
47	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	78,72	771,90	5,64	60764	444	6720	0,44	35
		м2		67,28	2,13	5296	167	123	0,01	1

48	Е0111-39-1	Устройство плинтусов дерева[illegible]	м	84,23	111,72	,5[illegible]	9410	45	1456	0,09	7
					13,85	0,21	1166	17	123	--	--
49	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	79,51	197,71	2,16	15720	172	7586	0,54	43
					90,05	0,83	7159	66	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3									
50	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	62,04	302,88	15,44	18791	958	6287	0,52	32
					76,59	5,80	4752	360	123	0,03	2
51	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	124,08	-44,79	-0,77	-5558	-96	-154	-0,01	-1
					-0,72	-0,29	-90	-36	123	--	--
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	62,04	202,55	11,44	12566	710	4909	0,41	25
					60,03	4,30	3724	267	123	0,02	1
53	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	124,08	-24,85	-0,77	-3084	-96	-154	-0,01	-1
					-0,72	-0,29	-90	-36	123	--	--
54	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	62,04	380,74	21,18	23621	1314	8149	0,48	30
					98,84	7,95	6132	493	123	0,04	2
55	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	62,04	1057,64	13,48	65616	836	15451	1,22	76
					197,43	5,05	12249	313	123	0,02	2
56	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	65,14	190,33	0,37	12398	24	3846	0,27	18
					47,87	0,13	3119	8	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	41,68	1057,64	13,48	44083	562	10380	1,22	51
					197,43	5,05	8229	210	123	0,02	1
58	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	43,76	190,33	0,37	8330	16	2584	0,27	12
					47,87	0,13	2095	6	123	--	--
		6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 6) 1ШТ									
		ДЕТАЛЬ 44									
59	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	204,12	132,80	1,38	27107	282	1865	0,05	10
					6,91	0,52	1411	106	123	--	1
60	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	204,12	284,08	2,97	57987	606	15158	0,37	76
					59,26	1,12	12096	228	123	0,01	1
61	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм		204,12	410,85	9,82	83864	2005	25936	0,63	128
					99,62	3,68	20335	751	123	0,02	4

62	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	м2	204,12	63,73	--	13009	--	14401	0,40	83
					63,73	--	13009	--	110,7	--	--
63	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	1м2	204,12	491,42	5,59	100309	1141	23329	0,57	117
					90,83	2,09	18540	427	123	0,01	2
64	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	218,41	111,72	0,53	24399	116	3775	0,09	19
					13,85	0,21	3024	45	123	--	--
65	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	204,12	197,71	2,16	40357	441	19476	0,54	110
					90,05	0,83	18380	169	105	--	1
		ДЕТАЛЬ 60	м2								
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		25,25	202,55	11,44	5115	289	1998	0,41	10
			м2		60,03	4,30	1516	109	123	0,02	1
67	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		50,5	24,85	0,77	1255	39	63	0,01	--
			м2		0,72	0,29	37	15	123	--	--
68	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		25,25	771,90	5,64	19490	142	2155	0,44	11
			м2		67,28	2,13	1699	54	123	0,01	--
69	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		27,02	111,72	0,53	3018	14	467	0,09	2
			м		13,85	0,21	374	6	123	--	--
70	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		25,5	197,71	2,16	5042	55	2433	0,54	14
			м2		90,05	0,83	2296	21	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3									
71	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		26,36	302,88	15,44	7984	407	2671	0,52	14
			м2		76,59	5,80	2019	153	123	0,03	1
72	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона		52,72	-44,79	-0,77	-2362	-41	-66	-0,01	--
			м2		-0,72	-0,29	-38	-15	123	--	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		26,36	202,55	11,44	5339	302	2086	0,41	11
			м2		60,03	4,30	1582	113	123	0,02	1
74	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,72	-24,85	-0,77	-1310	-41	-66	-0,01	--
			м2		-0,72	-0,29	-38	-15	123	--	--
75	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		26,36	380,74	21,18	10036	558	3462	0,48	13
			м2		98,84	7,95	2605	209	123	0,04	1
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из		26,36	1057,64	13,48	27879	355	6565	1,22	32

		керамических плиток для одн[illegible]ет[illegible]х с красителями полов	м2		197,43	[illegible],05	5204	133	123	0,02	1
77	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	27,68	190,33	0,37	5268	10	1634	0,27	8
					47,87	0,13	1325	4	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
78	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	53,43	1057,64	13,48	56510	720	13307	1,22	65
					197,43	5,05	10549	270	123	0,02	1
79	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	56,1	190,33	0,37	10678	21	3312	0,27	15
					47,87	0,13	2686	7	123	--	--
		8-мИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 8) 1ШТ									
		ДЕТАЛЬ 44									
80	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	199,94	132,80	1,38	26552	276	1827	0,05	9
					6,91	0,52	1382	103	123	--	1
81	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	199,94	284,08	2,97	56800	593	14848	0,37	74
					59,26	1,12	11848	223	123	0,01	1
82	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	199,94	410,85	9,82	82146	1964	25405	0,63	126
					99,62	3,68	19919	736	123	0,02	4
83	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	199,94	63,73	--	12743	--	14106	0,40	81
					63,73	--	12743	--	110,7	--	--
84	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	199,94	491,42	5,59	98255	1117	22851	0,57	114
					90,83	2,09	18160	418	123	0,01	2
85	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	213,94	111,72	0,53	23900	113	3698	0,09	19
					13,85	0,21	2962	44	123	--	--
86	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	199,94	197,71	2,16	39531	432	19078	0,54	107
					90,05	0,83	18004	166	105	--	1
		ДЕТАЛЬ 60									
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,22	202,55	11,44	4703	266	1837	0,41	10
					60,03	4,30	1394	100	123	0,02	--
88	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	46,44	24,85	0,77	1154	36	58	0,01	--
					0,72	0,29	34	13	123	--	--
89	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	23,22	771,90	5,64	17923	131	1982	0,44	10
					67,28	2,13	1562	49	123	0,01	--
100	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		24,85	111,72	0,53	2776	13	429	0,09	2

			м		13,85	0,21	344	5	123	--	--
101	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	23,45	197,71	2,16	4637	51	2238	0,54	13
					90,05	0,83	2112	19	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3									
102	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	26,13	302,88	15,44	7914	404	2648	0,52	14
					76,59	5,80	2001	151	123	0,03	1
103	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	52,26	-44,79	-0,77	-2341	-40	-65	-0,01	--
					-0,72	-0,29	-38	-15	123	--	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	26,13	202,55	11,44	5293	299	2068	0,41	11
					60,03	4,30	1569	112	123	0,02	1
105	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,26	-24,85	-0,77	-1299	-40	-65	-0,01	--
					-0,72	-0,29	-38	-15	123	--	--
106	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	26,13	380,74	21,18	9949	554	3432	0,48	13
					98,84	7,95	2583	208	123	0,04	1
107	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	26,13	1057,64	13,48	27636	352	6508	1,22	32
					197,43	5,05	5159	132	123	0,02	1
108	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	27,44	190,33	0,37	5222	10	1620	0,27	7
					47,87	0,13	1314	3	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
109	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	54,21	1057,64	13,48	57335	731	13501	1,22	66
					197,43	5,05	10703	274	123	0,02	1
110	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	56,92	190,33	0,37	10834	21	3361	0,27	15
					47,87	0,13	2725	7	123	--	--
		4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 4-1) 4ШТ									
		ДЕТАЛЬ 44									
111	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	550,08	132,80	1,38	73051	759	5026	0,05	26
					6,91	0,52	3802	285	123	--	1
112	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	550,08	284,08	2,97	156269	1632	40850	0,37	204
					59,26	1,12	32597	614	123	0,01	3
113	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	550,08	410,85	9,82	226003	5402	69896	0,63	346
					99,62	3,68	54801	2024	123	0,02	10

114	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком до[illegible] покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	550,08	63,73	[illegible]	35058	--	38809	0,40	223
					63,73	--	35058	--	110,7	--	--
115	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	550,08	491,42	5,59	270320	3074	62870	0,57	314
					90,83	2,09	49962	1151	123	0,01	6
116	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	588,59	111,72	0,53	65754	311	10174	0,09	52
					13,85	0,21	8150	122	123	--	1
117	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	550,08	197,71	2,16	108758	1189	52487	0,54	295
					90,05	0,83	49532	455	105	--	2
		ДЕТАЛЬ 60									
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	93,28	202,55	11,44	18894	1067	7381	0,41	38
					60,03	4,30	5600	401	123	0,02	2
119	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	93,28	24,85	0,77	2318	72	116	0,01	--
					0,72	0,29	68	27	123	--	--
120	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	93,28	771,90	5,64	72002	526	7963	0,44	41
					67,28	2,13	6275	198	123	0,01	1
121	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	99,81	111,72	0,53	11150	53	1725	0,09	9
					13,85	0,21	1382	21	123	--	--
122	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	94,21	197,71	2,16	18627	204	8989	0,54	51
					90,05	0,83	8483	78	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3									
123	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	57,24	302,88	15,44	17337	884	5800	0,52	30
					76,59	5,80	4384	332	123	0,03	2
124	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	114,48	-44,79	-0,77	-5128	-88	-143	-0,01	-1
					-0,72	-0,29	-83	-33	123	--	--
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,24	202,55	11,44	11594	655	4529	0,41	23
					60,03	4,30	3436	246	123	0,02	1
126	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	114,48	-24,85	-0,77	-2845	-88	-143	-0,01	-1
					-0,72	-0,29	-83	-33	123	--	--
127	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	57,24	380,74	21,18	21794	1213	7519	0,48	27
					98,84	7,95	5658	455	123	0,04	2
128	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	57,24	1057,64	13,48	60540	771	14256	1,22	70
					197,43	5,05	11301	289	123	0,02	1

129	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	57,24	190,33	0,37	10895	21	3380	0,27	16
			м		47,87	0,13	2740	7	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62									
130	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,52	1057,64	13,48	39683	506	9344	1,22	46
					197,43	5,05	7408	189	123	0,02	1
131	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,4	190,33	0,37	7498	14	2326	0,27	11
					47,87	0,13	1886	5	123	--	--
		7-МИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП 7) 1ШТ									
		ДЕТАЛЬ 44									
132	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	229,19	132,80	1,38	30437	316	2094	0,05	11
					6,91	0,52	1584	119	123	--	1
133	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	229,19	284,08	2,97	65109	680	17020	0,37	85
					59,26	1,12	13582	256	123	0,01	1
134	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	229,19	410,85	9,82	94164	2251	29122	0,63	144
					99,62	3,68	22833	843	123	0,02	4
135	Е0157-6-4	Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	1м2	229,19	63,73	--	14607	--	16170	0,40	93
					63,73	--	14607	--	110,7	--	--
136	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	229,19	491,42	5,59	112629	1281	26194	0,57	131
					90,83	2,09	20817	480	123	0,01	2
137	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	245,23	111,72	0,53	27396	130	4239	0,09	22
					13,85	0,21	3396	51	123	--	--
138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	229,19	197,71	2,16	45314	496	21869	0,54	123
					90,05	0,83	20637	190	105	--	1
		ДЕТАЛЬ 60									
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,32	202,55	11,44	4724	267	1845	0,41	10
					60,03	4,30	1400	100	123	0,02	--
140	Е0111-11-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	46,64	24,85	0,77	1159	36	58	0,01	--
					0,72	0,29	34	13	123	--	--
141	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	23,32	771,90	5,64	18001	131	1991	0,44	10
					67,28	2,13	1569	50	123	0,01	--
142	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	24,95	111,72	0,53	2788	13	431	0,09	2
					13,85	0,21	345	5	123	--	--

143	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером [illegible] л[illegible]ім разбеленным деревянных полов	2,33	197,71	2,16	461	5	222	0,54	1
		м2		90,05	0,83	210	2	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 3								
144	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	22,98	302,88	15,44	6960	355	2329	0,52	12
		м2		76,59	5,80	1760	133	123	0,03	1
145	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	45,96	-44,79	-0,77	-2059	-35	-57	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,29	-33	-13	123	--	--
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,98	202,55	11,44	4655	263	1818	0,41	9
		м2		60,03	4,30	1379	99	123	0,02	--
147	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,96	-24,85	-0,77	-1142	-35	-57	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,29	-33	-13	123	--	--
148	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	22,98	380,74	21,18	8750	487	3018	0,48	11
		м2		98,84	7,95	2271	183	123	0,04	1
149	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,98	1057,64	13,48	24305	310	5723	1,22	28
		м2		197,43	5,05	4537	116	123	0,02	1
150	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,13	190,33	0,37	4592	9	1425	0,27	7
		м		47,87	0,13	1155	3	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 62								
151	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	132,69	1057,64	13,48	140339	1788	33047	1,22	162
		м2		197,43	5,05	26197	670	123	0,02	3
152	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	139,32	190,33	0,37	26518	51	8226	0,27	38
		м		47,87	0,13	6670	18	123	--	--
		ПАРКИНГ								
		ДЕТАЛЬ "А"								
153	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	129,87	548,21	--	71196	--	87212	3,57	463
		м3		545,96	--	70904	--	123	--	--
154	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,23	37,05	35,39	6159	5882	1811	0,01	2
		м3		1,63	9,60	271	1595	97	0,03	5
155	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	290,91	177,40	177,40	51607	51607	10321	--	--
		т		--	35,48	--	10321	100	0,75	217

156	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трам[illegible] подстилающих слоев бетонных	99,9	5783,63	[illegible]	577785	--	80122	4,21	420
		м3		652,05	--	65140	--	123	--	--
157	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	666	278,13	16,97	185232	11305	54611	0,42	276
		м2		60,29	6,37	40156	4243	123	0,03	21
158	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	666	-29,90	-0,77	-19911	-513	-1828	-0,01	-8
		м2		-1,94	-0,29	-1294	-191	123	--	-1
159	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	666	145,78	11,30	97092	7529	112001	0,79	528
		м2		132,48	4,24	88232	2826	123	0,02	14
		ДЕТАЛЬ "А" ПО ТИПУ								
160	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	12,03	548,21	--	6595	--	8079	3,57	43
		м3		545,96	--	6568	--	123	--	--
161	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,39	37,05	35,39	570	545	168	0,01	--
		м3		1,63	9,60	25	148	97	0,03	1
162	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	26,94	177,40	177,40	4779	4779	956	--	--
		т		--	35,48	--	956	100	0,75	20
163	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,25	5783,63	--	53499	--	7419	4,21	39
		м3		652,05	--	6031	--	123	--	--
164	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	61,67	278,13	16,97	17152	1047	5057	0,42	26
		м2		60,29	6,37	3718	393	123	0,03	2
165	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	123,34	-29,90	-0,77	-3687	-95	-338	-0,01	-1
		м2		-1,94	-0,29	-240	-35	123	--	--
166	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	61,67	145,78	11,30	8991	697	10371	0,79	49
		м2		132,48	4,24	8170	262	123	0,02	1
167	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	130,5	721,91	152,36	94210	19884	62689	2,27	296
		м		364,84	97,06	47611	12666	104	0,42	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6362729	180070			9842
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575757	62273			476
		Материалы -	Тенге			6362729				
		Всего заработная плата -	Тенге			3759341				
		Местные материалы -	Тенге				1638031,00			
		Накладные расходы -	Тенге			847560				
			Тенге			1940936				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							970
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				291140,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8801885				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1929171,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8801885				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1929171,00			11289
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП4-2)4ШТ								
		ПОТОЛКИ								
168	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	м2	697,44	120,76	1,63	84225	1139	60526	0,52	361
					82,03	0,62	57211	433	105	--	2
169	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	697,44	443,33	2,68	309196	1869	69150	0,56	393
					93,41	1,01	65151	706	105	--	3
		СТЕНЫ									
170	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	м2	1388,16	102,51	1,37	142305	1900	101829	0,43	591
					69,35	0,52	96262	718	105	--	4
171	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	м2	1358,8	26,33	0,18	35778	250	25957	0,12	158
					18,11	0,08	24611	109	105	--	--
172	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	243,44	19,63	0,14	4778	34	4051	0,11	26
					15,79	0,06	3844	14	105	--	--
173	Е0115-18-1	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону**	м2	208,68	1499,90	2,42	313000	504	80140	2,15	449
					364,84	0,91	76134	190	105	--	1
		4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП4-1)4ШТ									
		ПОТОЛКИ									
174	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	м2	738,12	120,76	1,63	89137	1205	64056	0,52	382
					82,03	0,62	60548	458	105	--	2
175	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	738,12	443,33	2,68	327231	1978	73183	0,56	416
					93,41	1,01	68951	747	105	--	4
		СТЕНЫ									
176	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей**		1503,16	102,51	1,37	154094	2057	110265	0,43	640

		/однослойная штукатурка/ цем[illegible] известковым раствором стен м2		69,35	0,51	104237	778	105	--	4
177	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	1402,6	26,33	0,18	36931	258	26793	0,12	163
				18,11	0,08	25405	113	105	--	--
178	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	262,32	19,63	0,14	5148	36	4365	0,11	28
				15,79	0,06	4142	15	105	--	--
179	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону м2	183,44	1499,90	2,42	275142	443	70447	2,15	394
				364,84	0,91	66926	167	105	--	1
		5-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП5)4ШТ								
		ПОТОЛКИ								
180	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	729,32	120,76	1,63	88075	1191	63293	0,52	377
				82,03	0,62	59826	453	105	--	2
181	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	729,32	443,33	2,68	323330	1954	72310	0,56	411
				93,41	1,01	68129	738	105	--	4
		СТЕНЫ								
182	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	1582,04	102,51	1,37	162180	2165	116052	0,43	673
				69,35	0,52	109707	819	105	--	4
183	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	1572,64	26,33	0,18	41408	289	30042	0,12	183
				18,11	0,08	28484	127	105	--	1
184	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	249,48	19,63	0,14	4896	34	4151	0,11	26
				15,79	0,06	3939	14	105	--	--
185	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону м2	199,68	1499,90	2,42	299501	482	76684	2,15	429
				364,84	0,91	72851	181	105	--	1
		6-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП6)1ШТ								
		ПОТОЛКИ								
186	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	401,03	120,76	1,63	48429	655	34803	0,52	208
				82,03	0,62	32896	249	105	--	1
187	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	401,03	443,33	2,68	177789	1075	39761	0,56	226
				93,41	1,01	37462	406	105	--	2

		СТЕНЫ									
188	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	892,29	102,51	1,37	91472	1221	65454	0,43	380
					69,35	0,52	61876	462	105	--	2
189	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	568,87	26,33	0,18	14979	105	10867	0,12	66
					18,11	0,08	10304	46	105	--	--
190	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	142,42	19,63	0,14	2795	20	2370	0,11	15
					15,79	0,06	2249	8	105	--	--
191	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	155,88	1499,90	2,42	233805	376	59863	2,15	335
					364,84	0,91	56871	142	105	--	1
		ПАРКИНГ									
		ПОТОЛКИ									
192	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	957,09	120,76	1,63	115581	1563	83059	0,52	495
					82,03	0,62	78510	594	105	--	3
193	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	957,09	443,33	2,68	424307	2565	94893	0,56	539
					93,41	1,01	89406	969	105	--	5
		СТЕНЫ									
194	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	804,87	102,51	1,37	82510	1101	59042	0,43	342
					69,35	0,52	55814	417	105	--	2
195	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	837,56	26,33	0,18	22053	154	16000	0,12	97
					18,11	0,08	15170	67	105	--	--
		7-ТИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП7)1ШТ									
		ПОТОЛКИ									
196	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	420,68	120,76	1,63	50802	687	36508	0,52	218
					82,03	0,62	34508	261	105	--	1
197	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	420,68	443,33	2,68	186500	1127	41710	0,56	237
					93,41	1,01	39298	426	105	--	2
		СТЕНЫ									
198	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	920,56	102,51	1,37	94370	1260	67528	0,43	392
					69,35	0,52	63836	476	105	--	2

199	Е0115-151-2	Окраска водными составами в[illegible] помещений клеевая улучшенная м2	676,6	26,33	0[illegible]	17815	124	12925	0,12	79
				18,11	0,08	12255	54	105	--	--
200	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	83,82	19,63	0,14	1645	12	1395	0,11	9
				15,79	0,06	1323	5	105	--	--
201	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону м2	128,87	1499,90	2,42	193293	311	49490	2,15	277
				364,84	0,91	47017	117	105	--	1
		8-МИ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (ТИП8)1ШТ								
		ПОТОЛКИ								
202	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	512,12	120,76	1,63	61845	836	44443	0,52	265
				82,03	0,62	42009	318	105	--	2
203	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	512,12	443,33	2,68	227038	1372	50776	0,56	289
				93,41	1,01	47839	518	105	--	3
		СТЕНЫ								
204	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	1254,76	102,51	1,37	128630	1717	92044	0,43	534
				69,35	0,52	87011	649	105	--	3
205	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	650,14	26,33	0,18	17119	120	12419	0,12	76
				18,11	0,08	11776	52	105	--	--
206	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	190,08	19,63	0,14	3730	26	3163	0,11	20
				15,79	0,06	3001	11	105	--	--
207	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону м2	194,97	1499,90	2,42	292436	471	74875	2,15	419
				364,84	0,91	71132	177	105	--	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ЛИФТОВАЙ ХОЛЛ								
		ПОТОЛКИ								
208	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	208,12	120,76	1,63	25133	340	18061	0,52	108
				82,03	0,62	17072	129	105	--	1
209	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	208,12	443,33	2,68	92266	558	20635	0,56	117
				93,41	1,01	19441	211	105	--	1
		СТЕНЫ								
210	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	801,91	102,51	1,37	82207	1097	58825	0,43	341

		/однослойная штукатурка/ цем[illegible]-известковым раствором стен м2		69,35	0,[illegible]	55608	415	105	--	2
211	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	180,48	26,33	0,18	4752	33	3448	0,12	21
				18,11	0,08	3269	15	105	--	--
212	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	932,95	19,63	0,14	18309	129	15524	0,11	99
				15,79	0,06	14731	54	105	--	--
213	Е0115-251-1	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону м2	8342,88	139,02	0,56	1159794	4701	505011	0,35	2907
				57,44	0,21	479236	1727	105	--	9
214	С11011-764 прим.	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2	8342,88	142,00	--	1184689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7752448**	**41545**			**15210**
			Тенге			**2487277**	**15755**			**77**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7752448**				
		Материалы -	Тенге			**3489179**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2503032,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1184689**				
		Местные материалы -	Тенге			**549759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2628184**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1314**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**394228,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**622838**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11003469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2897260,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11003469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2897260,00**			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
215	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	435,9	81,97	0,75	35729	326	24528	0,34	147
				53,30	0,29	23235	125	105	--	1
216	СПрайс-лист	керамогранит с крепежными деталями м2	435,9	2360,13	--	1028780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
217	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	1507	81,97	0,75	123521	1126	84798	0,34	510
				53,30	0,29	80327	433	105	--	2

218	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	614,8	102,19	[illegible]	62825	424	42768	0,37	226
		м		65,99	0,26	40569	163	105	--	1
219	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	1568,48	1076,10	3,83	1687841	6006	214129	0,62	974
		м2		128,57	1,45	201659	2273	105	0,01	11
220	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	389,48	115,45	1,90	44966	739	7177	0,10	39
		м2		16,82	0,72	6553	282	105	--	1
221	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2633,53	161,07	0,71	424191	1878	247693	0,50	1317
		м2		79,44	0,26	209213	697	118	--	3
222	Е0108-35-4к =1,5	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	3950,3	12,06	--	47654	--	56232	0,08	300
		м2		12,06	--	47654	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3455506	10500			3514
			Тенге			609210	3973			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3455506				
		Материалы -	Тенге			339458				
		Всего заработная плата -	Тенге				613183,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1028780				
		Местные материалы -	Тенге			1467558				
		Накладные расходы -	Тенге			677325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101599,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4380801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3872
		Сметная заработная плата -	Тенге				714781,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4380801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3872
		Сметная заработная плата -	Тенге				714781,00			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		НАВЕС 1								
223	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	5,74	290,49	7,54	1667	43	934	0,66	4
		м		113,33	2,85	651	16	140	0,01	--
224	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки	0,0801	177400,00	--	14212	--	--	--	--

		калориферов, обслуживания [illegible]етов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т		--	[illegible]	--	--	--	--	--
225	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,98	182,05 124,20	0,08 0,02	542 370	-- --	389 105	0,74 --	2 --
226	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т т	0,1168	5226,61 1816,43	2628,41 709,70	610 212	307 83	266 90	10,75 2,69	1 --
227	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1168	608,39 336,38	166,20 --	71 39	19 --	35 90	1,54 --	-- --
228	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1168	172800,00 --	-- --	20183 --	-- --	-- --	-- --	-- --
229	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,1456	5674,38 2613,38	2323,02 577,79	826 381	338 84	418 90	16,22 2,06	2 --
230	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1456	2718,61 1415,36	627,62 --	396 206	91 --	185 90	6,04 --	1 --
231	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,1456	147100,00 --	-- --	21418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
232	С12021 т.ч.п.3		0,2624	1860,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
233	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	8	23,16 22,90	0,26 0,10	185 183	2 1	166 90	0,14 --	1 --
234	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,003	149300,00 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
235	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	11,6	127,19 69,35	0,08 0,02	1475 804	1 --	845 105	0,42 --	5 --
236	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,11	125,25 58,74	39,38 9,72	891 418	280 69	438 90	0,36 0,03	3 --

237	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	7,11	1190,00	--	8461	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧ.3-3	м2								
238	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	3,1	290,49	7,54	901	23	504	0,66	2
					113,33	2,85	351	9	140	0,01	--
239	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0519	177400,00	--	9204	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
240	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,61	182,05	0,08	293	--	210	0,74	1
					124,20	0,02	200	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРАС									
241	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	95,2	97,77	6,77	9308	645	11344	0,48	45
					82,55	2,56	7858	244	140	0,01	1
242	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	2,63	172800,00	--	453980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
243	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	104,72	127,19	0,08	13319	8	7627	0,42	44
					69,35	0,02	7262	2	105	--	--
		ТАМБУР									
244	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,24	5226,61	2628,41	6471	3254	2815	10,75	13
					1816,43	709,70	2249	879	90	2,69	3
245	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,24	608,39	166,20	753	206	375	1,54	2
					336,38	--	416	--	90	--	--
246	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,24	153500,00	--	190061	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
247	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,8757	5674,38	2323,02	4969	2034	2515	16,22	14
					2613,38	577,79	2289	506	90	2,06	2

248	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покр[illegible]ерм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,8757	2718,61 1415,36	[illegible] --	2381 1239	550 --	1115 90	6,04 --	5 --
249	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,4224	153500,00 --	-- --	64831 --	-- --	-- --	-- --	-- --
250	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,4533	154400,00 --	-- --	69995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
251	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,06	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	10625 559	126 48	849 140	49,11 3,88	3 --
252	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	44	23,16 22,90	0,26 0,10	1019 1007	12 5	911 90	0,14 --	6 --
253	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01	149300,00 --	-- --	1493 --	-- --	-- --	-- --	-- --
254	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	53,05	125,25 58,74	39,38 9,72	6645 3116	2089 516	3269 90	0,36 0,03	19 2
255	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	53,05	1190,00 --	-- --	63130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
256	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	30	176,25 13,33	1,14 0,44	5287 400	34 13	491 119	0,08 --	2 --
257	Е0126-31-1Р 44623	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	1,5	2460,38 2080,35	380,03 142,31	3691 3121	570 213	3334 100	12,17 0,69	18 1
258	С11031-25	Вата минеральная м3	1,53	2530,00 --	-- --	3871 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
259	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления т	0,209	23714,66 13765,50	4739,78 306,54	4956 2877	991 64	2647 90	75,56 1,14	16 --
260	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления т	0,209	118900,00 --	-- --	24850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
261	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	30,92	222,99 204,41	7,05 2,69	6895 6320	218 83	768 --	1,30 0,01	40 --

262	С11011-376	Листы гипсокартонные для п[illegible]одок, толщиной 10 мм м2	32,47	286,00 --	[illegible] --	9285 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КУПОЛ								
263	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,234	15831,83 10453,50	4625,75 1232,64	3704 2446	1082 288	2461 90	64,98 4,38	15 1
264	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,234	2718,61 1415,36	627,62 --	636 331	147 --	298 90	6,04 --	1 --
265	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,234	154400,00 --	-- --	36124 --	-- --	-- --	-- --	-- --
266	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0146	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	2580 136	31 12	206 140	49,11 3,88	1 --
267	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	4	23,16 22,90	0,26 0,10	93 92	1 --	83 90	0,14 --	1 --
268	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01	149300,00 --	-- --	1493 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	Е0115-202-4	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическим переплетами м2	43,3	252,88 197,43	5,39 2,05	10950 8549	234 89	9069 105	1,13 0,01	49 --
270	С11011-915п рим.	Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщиной 5 мм м2	44,17	836,00 --	-- --	36923 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Полы								
		Деталь 180								
271	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,47	5783,63 652,05	-- --	14306 1613	-- --	1984 123	4,21 --	10 --
272	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,52	94,00 --	-- --	237 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	30,92	1057,64 197,43	13,48 5,05	32702 6105	417 156	7701 123	1,22 0,02	38 1
274	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	32,47	29,58 21,28	0,25 0,10	960 691	8 3	854 123	0,12 --	4 --
275	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	32,47	198,17	2,16	6434	70	3098	0,54	17

		по штукатурке	м2		90,05		2923	27	105	--	--
		ПАРАПЕТ									
276	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2109	15831,83	4625,75	3339	976	2218	64,98	14
					10453,50	1232,64	2205	260	90	4,38	1
277	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2109	2718,61	627,62	573	132	269	6,04	1
					1415,36	--	298	--	90	--	--
278	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,2109	154400,00	--	32561	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
279	Е0109-41-2п рим.	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	т	0,2625	4963,20	2299,12	1303	604	544	9,95	3
					1800,90	502,21	473	132	90	1,82	--
280	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2625	147100,00	--	38620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
281	Е0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	м2	22,76	477,89	204,80	10877	4661	3962	0,86	20
					147,49	45,94	3357	1046	90	0,16	4
282	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	22,76	3910,00	--	88992	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО НАРУЖНОЕ									
283	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	15,5	594,19	26,75	9210	415	6851	2,10	33
					349,31	10,02	5414	155	123	0,05	1
284	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	4,74	4310,99	8,84	20434	42	2460	2,00	9
					367,43	3,33	1742	16	140	0,02	--
285	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	м2	2,37	69,46	1,40	165	3	42	0,10	--
					16,56	0,52	39	1	105	--	--
		ВЪЕЗД В ПАРКИНГ									
		КРОВЛЯ									
286	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,1738	5226,61	2628,41	908	457	395	10,75	2
					1816,43	709,70	316	123	90	2,69	--
287	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,1738	608,39	166,20	106	29	53	1,54	--
					336,38	--	58	--	90	--	--

288	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,1738	162700,00	--	28277	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
289	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,8317	5674,38	2323,02	4720	1932	2389	16,22	13
					2613,38	577,79	2174	481	90	2,06	2
290	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,8317	2718,61	627,62	2261	522	1059	6,04	5
					1415,36	--	1177	--	90	--	--
291	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,8317	162700,00	--	135323	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
292	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	1,34	10799,79	5515,03	14492	7400	7055	26,45	35
					4269,38	1572,22	5729	2110	90	6,03	8
293	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,34	2718,61	627,62	3648	842	1709	6,04	8
					1415,36	--	1899	--	90	--	--
294	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,34	153500,00	--	205976	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
295	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,379	13014,18	3038,83	4932	1152	3431	57,62	22
					9237,38	821,48	3501	311	90	2,97	1
296	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,3828	2718,61	627,62	1041	240	488	6,04	2
					1415,36	--	542	--	90	--	--
297	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,3828	162700,00	--	62275	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
298	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,011	177199,02	2100,01	1956	23	156	49,11	1
					9315,00	794,36	103	9	140	3,88	--
299	Е0115-202-4	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическим переплетами	м2	91,8	252,88	5,39	23214	495	19228	1,13	104
					197,43	2,05	18124	188	105	0,01	1
300	С11011-915п	Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщиной 5		93,64	836,00	--	78280	--	--	--	--

	рим.	мм								
			м2		--		--	--	--	--	--
301	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	35,6	97,77	6,77	3481	241	4242	0,48	17
			м	82,55	2,56	2939	91	140	0,01	--
302	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,18	172800,00	--	203899	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
303	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1658	172800,00	--	28657	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
304	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,51	182,05	0,08	3370	1	2415	0,74	14
			м2	124,20	0,02	2299	--	105	--	--
		ПОЛЫ								
305	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	99,2	55,35	3,01	5490	299	1614	0,08	8
			м2	12,09	1,14	1199	113	123	0,01	1
306	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,92	6120,23	--	60713	--	7956	4,21	42
			м3	652,05	--	6468	--	123	--	--
307	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	99,2	278,13	16,97	27590	1684	8134	0,42	41
			м2	60,29	6,37	5981	632	123	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2293912	35983			782
			Тенге			131451	9079			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570171				
		Материалы -	Тенге			83241				
		Всего заработная плата -	Тенге				94343,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			292375				
		Местные материалы -	Тенге			96702				
		Накладные расходы -	Тенге			103305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15496,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				109838,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1723741				
		Материалы -	Тенге			13225				
		Всего заработная плата -	Тенге				46187,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1640935				
		Накладные расходы -	Тенге			41568				

Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							**21**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6235,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105919**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1871228**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
Сметная заработная плата -	Тенге				**52422,00**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2585112**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**891**
Сметная заработная плата -	Тенге				**162260,00**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**34848329**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35914**
Сметная заработная плата -	Тенге				**6340669,00**			

Итого	34 848 329,00
В том числе:	
СМР	34 848 329,00
Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,1%	383 331,62
Итого	35 231 660,62
Доп.затраты при производстве работ	
в зимнее время 0,49%	172 635,14
Затраты на выслугу лет 1%	352 316,61
Затраты на доп.отпуска 0,4%	140 926,64
Всего в базовых ценах 2001г	35 897 539,00
В текущих ценах к = 1,77419	63 689 054,73
Налоги,сборы, обязательные	
платежи в бюджет 2%	1 273 781,09
Итого	64 962 835,82
НДС 12%	7 795 540,30
Всего	**72 758 376,12**

Директор ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

_____ **Ерманов Е.Т.**

Начальник строительного участка

_____ **Ескенеев А.**