Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"	
Объект: Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	25.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области	**40 173 733**	**29 734 314**							**3 568 117,7**	**33 302 432,00**
Удержание аванса 30%										**9 990 730**
Итого к оплате										**23 311 702**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**

Технический надзор: **ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ХТТ "Мекен и компания"

Руководитель **М. Абсултанов**

Директор **Алимкулов А.Б.**

Әбпбуллаев Г.А.

Жусупов Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконстукция электролиний по улицам г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **25.08.2022 г**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 4- 1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №1									
1	1	**Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	70998,47	20762,94	70998	20763	14804	34977	114453
						35431,2	8289,57	35431	8290		8478	
	1.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	2356782				3770,85		
	1.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	352				10560		
2	2	**515-102-0421 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1712982		1712982		1712982		1712982
			Отпускная цена			1712982		1712982				
			Сметная стоимость оборудования					*1712982*				
3	13	**С1243-701-0718**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35- 0,6/1,0**	км	0,35	651787		228125		228125	18250	246376
4	14	**С1243-701-0719**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50- 0,6/1,0**	км	2,23	876923		1955539		1955539	156443	2111981
5	17	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	32	8481,43	3823,14	271406	122341	21671	146392	451222
						3981,06	1737,4	127394	55597		33424	
6	22	**С1225-204-0303**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	55	73104		4020720		4020720		4342377
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №1								321657	8979391
			Раздел: 4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250-10/0,4 кВ №103									
7	113	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	52	8481,43	3823,14	441034	198803	35216	237888	733236
						3981,06	1737,4	207015	90345		54314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	112	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		16	17304,41	8847,2	276871	141556	10836	151009	462110
				опора		7779,98	4017,6	124480	64282		34230	
9	113	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		7	20334,81	9304,83	142344	65134	6631	80159	240303
				опора		10082,75	4231,31	70579	29619		17800	
10	116	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		82	73104		5994528		5994528		6474090
				шт.							479562	
			Итого по разделу: 4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250-10/0,4 кВ №103									7909739
			Раздел: 7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №164									
11	182	Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы		1	70998,47	20762,94	70998	20763	14804	34977	114453
				подстанция		35431,2	8289,57	35431	8290		8478	
12	183	515-102-0421 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1712982		1712982				1712982
				шт.						1712982		
			Итого по разделу: 7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №164									1827435
			Раздел: 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
13	200	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		96	8481,43	3823,14	814217	367021	65014	439178	1353667
				опора		3981,06	1737,4	382182	166790		100272	
14	205	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		91	73104		6652464		6652464		7184661
				шт.							532197	
			Итого по разделу: 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									8538328
			ИТОГО:					24365207	936381	19020352	1124580	27254893
								982512	423213	3425964	1765105	
			Временные здания и сооружения			1,92 %		457515				
			Итого с временными									27712409
			Зимние удорожания			1,71 %		415298				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1 185 636	
			Итого								29 313 343	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								494 035	
			Итого								29 807 378	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514								31 299 279	
			НДС (12 %)								3755913	
			Итого								35055192	
			Тендерная скидка 5%								1752760	
			Итого к оплате								33 302 432	

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

Технический надзор: ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ХТ ПТ "Мекен и компания"

Руководитель М. Абсултанов

Директор Алимкулов А. Б.

Абибуллаев Г.А.

Жусулов Б.