Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №5 от 28.10.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 17.10.2022. по 27.10.2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г. 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за ноябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 280 004 442,06	0,00							157 143 333,08	
В том числе: за период с 17.10.2022. по 27.10.2022г.	521 126 061,87	465 291 126,67							55 834 935,20	521 126 061,87
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 280 004 442,06**	**465 291 126,67**							**55 834 935,20**	**521 126 061,87**

Заказчик
И. о. директора Садык Е.Е.
Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик
Директор Кенжина Ж.Т.
ТОО "ДСК Приоритет "
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Расшифровка материалов от 28.10.2022г.

(имеющихся в наличии на производственной базе и на месте производства работ)

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

за период с 17 по 27октября 2022 года

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1	Битум нефтяной дорожный 70/100	тн	1 652,99047	159 107,13	263 002 569,60	113	27.10.2022	0,00	263 002 570,43
	К оплате 75%								197 251 927,82
	В том числе НДС								21 134 135,12

Подрядчик :

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО

_____Шамуратов Д.Б.

Заказчик :

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Приложение №1
К договору хранения
от "26" октября 2022 г.

Поклажедатель: ЗКОФ АО " НК "КазАвтоЖол"

Хранитель: ТОО "ДСК Приоритет "

Акт приема-передачи от 28.10.22г.

материалов на ответственное хранение по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144"

за период с 17 по 27октября 2022 года

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1	Битум нефтяной дорожный 70/100	тн	1 652,99047	159 107,13	263 002 569,60	113	27.10.2022	0,00	263 002 570,43
	К оплате 75%								**197 251 927,82**
	В том числе НДС								21 134 135,12

Подрядчик (Хранитель) :

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО:

_____Шамуратов Д.Б.

Заказчик (Поклажедатель) :

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 17.10.2022. по 27.10.2022г. от 28.10.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	***Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)***				
4.	*Переустройство водопровода (см.чертежи, спецификации)*				
5.	*Сети водоснабжения с устройством футляра на ПК311+49*	*шт*			
6.	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	449,49	263,03	118 229,36
7.	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	14,09	4822,35	67 946,91
8.	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км	м3	5,97	723,70	4 316,88
9.	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	6,17	5283,5	32 599,20
10.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1095,68	2095,62	2 296 128,92
11.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 . С последующим уплотнением пневмотрамбовками	м3	1085,78	394,89	428 763,66
12.	Устройство перехода под автодорогой (в т.ч. работа, материалы: трубы ПЭ100 SDR11-250х22,7-365,5м, SDR26-63х2,5 -6м, трубы стальные электросварные, задвижки, фланцы, гильзы, втулки, отводы, др., проведение испытаний)	шт	0,00	11836948,18	0,00
13.	Устройство колодцев из сборного железобетона Д1500(2шт), Д1000(1шт) с обмазочной гидроизоляцией бетонных поверхностей, в т.ч.работа, материалы:плиты днищ для колодцев, кольца стеновые, плиты перекрытий, люки чугунные, лестницы приставные, крышки деревянные.	шт	2,00	424400,3	848 800,60
14.	Устройство отмостки колодцев толщ.15см	м2	6,30	8921,49	56 205,39
15.	Устройство бетонного упора горизонтального	м3	0,45	48103,68	21 550,45
16.	Изоляция фасонных частей лаком ХС-710 по грунтовке ХС-010	м2	3,17	533,17	1 690,15
17.	Изоляция "весьма усиленная" ст.трубопровода толщ.4,6мм	км трубопровода	0,0195	6857080,71	133 713,12
18.	Установка сигнальных столбиков	шт	3,00	11531,96	34 595,88
20.	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	29,48	10759,82	317 199,49
21.	*Переустройство газопровода (см.чертежи, спецификации)*	*шт*			
22.	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК222+52,5 влево 100,6 - ПК223+65,5 влево 98,8*	*шт*			
23.	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-2шт, демонтаж сущ.участка газопровода-167м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-2шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-4к-та, установка опознавательных столбиков-6шт, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,05	12289522,33	614 476,12
25.	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК224+15,5 влево 61,9 - ПК224+6,8*	*шт*			
26.	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-4шт, демонтаж сущ.участка газопровода-2м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-1шт, монтаж задвижки в шкафу и ограждении-1шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-4к-та,, установка опознавательных столбиков-10шт, ограждения и шкафы для установки задвижек, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,95	4755100,85	4 517 345,81
28.	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК273+88,3*	*шт*			
29.	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-2шт, демонтаж сущ.участка газопровода-41м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-1шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-2к-та,, установка опознавательных столбиков-5шт, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,95	5996980,21	5 697 131,20
31.	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК307+00 -313+00; ПК311+75,2*	*шт*			

32	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-3шт, демонтаж сущ.участка газопровода-3,5м, монтаж стального газопровода д.159 и д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-3шт, монтаж задвижки 150и 200 в шкафу и ограждении-2шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-2к-та,, установка опознавательных столбиков-8шт, ограждения и шкафы для установки задвижек, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,25	16263538,13	4 065 884,53
265	**Итого по гл.1**				**19 256 577,67**
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии) Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 **- ПК16+00-ПК16+40, ПК20+00-ПК21+60**	м3	573,60	5205,97	2 986 144,39
344	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК13+00-ПК16+40, ПК45+50-ПК47+00, ПК53+00-ПК54+00**	$м^2$	6195,00	2348,14	14 546 727,30
345	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК7+86-ПК16+40, ПК23+40-ПК26+60, ПК47+50-ПК54+00**	$м^2$	17510,40	5451,69	95 461 272,58
346	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т **- ПК0+40-ПК4+10, ПК4+60 - ПК6+70, ПК6+90 - ПК14+90, ПК15+10 - ПК16+40**	$м^2$	13860,00	7240,96	100 359 705,60
374	**Итого по гл.3**				**213 353 849,87**
375	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
377	***Устройство ж/б трубы d-1.5 на фун-те тип III на ПК 9+66,0***	***шт.***			
397	Монолитный бетон лотка B20, F300, W6	$м^3$	2,20	65377,90	143 831,38
410	***Устройство ж/б трубы d-2x1.5м на фун-те тип III на ПК 16+95,0***	***шт.***			
420	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	$м^3$	137,00	399,25	54 697,25
421	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	$м^3$	375,00	477,36	179 010,00
425	Монтаж портальной стенки (4 шт) СТ 12, бетон B20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	6,28	143 650,17	902 123,07
426	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок СТ 6, бетон B20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	147 776,64	987 147,96
427	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	215,10	6 737,78	1 449 296,48
428	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	20,00	7 700,90	154 018,00
429	Монолитный бетон лотка под изоляцию B20, F300, W6	$м^3$	3,90	65 377,90	254 973,81
442	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5м на фун-те тип III на ПК 22+72,0***	***шт.***			
452	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	$м^3$	138,80	399,25	55 415,90
453	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	$м^3$	428,00	477,36	204 310,08
456	Монтаж ж/б звеньев(2шт) блок ЗКП 6.100, бетон B25, F300,W6 Вес - 2,4 т	$м^3$	1,90	209 496,23	398 042,84
457	Монтаж ж/б звеньев (18шт)блок ЗКП 6.200, бетон B25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	34,20	203 901,84	6 973 442,93
458	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ 12, бетон B20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	6,28	143 650,17	902 123,07
459	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок СТ 6, бетон B20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	147 776,64	987 147,96
460	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	215,10	6 737,78	1 449 296,48
461	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	20,00	7 700,90	154 018,00
462	Монолитный бетон лотка под изоляцию B20, F300, W6	$м^3$	3,90	65 377,90	254 973,81
475	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0x2,0) м на фун-те тип III на ПК 27+95,0***	***шт.***			
485	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	190,00	399,25	75 857,50
486	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	445,00	477,36	212 425,20
489	Монтаж ж/б звеньев (34 шт) блок ЗП10.100,бетон B25, F300, W6,вес-3,5 т	м3	47,94	303 479,57	14 548 810,59
490	Монтаж блока оголовка(4 шт) №53, бетон B22,5, F300, W6,вес-4,4 т	м3	7,00	173 277,52	1 212 942,64

491 .	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок №57, бетон В20, F300, W6, вес-3,8т	м3	6,08	141 416,32	859 811,23
492 .	Монтаж откосных крыльев (4 шт) блок №59, бетон В20, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	138 721,30	627 020,28
493 .	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	227,00	6 737,78	1 529 476,06
494 .	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	49,00	7 700,90	377 344,10
495 .	Монолитный бетон лотка В20, F300, W6, оголовки	м3	6,60	65 377,90	431 494,14
508 .	***Устройство скотопрогона из ж/б звеньев отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 45+60,0***	***шт.***			
514 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	238,00	399,25	95 021,50
515 .	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	248,00	477,36	118 385,28
518 .	Монтаж ж/б звеньев (17шт) блок ЗП19.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-9,1 т	м3	61,54	186 863,16	11 499 558,87
519 .	Монтаж блока оголовка(2шт) №107, бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м3	7,92	193 544,54	1 532 872,76
520 .	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м3	10,36	146 408,36	1 516 790,61
521 .	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	145 818,66	659 100,34
522 .	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	255,30	6 737,78	1 720 155,23
523 .	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	53,80	7 700,90	414 308,42
524 .	Монолитный бетон лотка В20, F300, W6, оголовки	м3	8,60	65 377,90	562 249,94
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**53 497 493,67**
1824 .	**Итого по гл.4**				**53 497 493,67**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1889 .	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00; 151+72,2; 272+35,3; 273+47,6***	***шт.***			
1904 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы) ПК53+00*				
1906 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3,Трансп. ЩПС 15км. Состав №2	$м^2$	2815,00	2319,74	6 530 068,10
1907 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т),Трансп. ЩПС 15км. Состав №1	$м^2$	5815,00	5371,65	31 236 144,75
1958 .	**Итого по гл.5**				**37 766 212,85**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**323 874 134,05**
	в том числе НДС				*34 700 800,08*

Заказчик:
И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 17.10.2022. по 27.10.2022г.** **от 28.10.2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,0	20 431 233,72	*99*	0	4 361 740,01
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,0	44 460 547,08	*89*	0	14 894 837,66
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,0	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1,0	2 683 124,55	*2*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,00	4 447 312,00	*100*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1,00	9 649,93	*100*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22,00	639 244,76	*100*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6,00	2 969,88	*100*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251,00	1 472 059,86	*100*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и	дер	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,94	353 896,21	*100*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90	15 240 505,14	*100*	0,00	0,00

18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90	7 855 872,65	*100*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8,00	14 804 629,36	*100*	0	0,00
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6,00	2 195 240,38	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8,00	110 598 665,05	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00	43 961 760,00	*100*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**270 985 673,27**			**19 256 577,67**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	4,43	184 982 442,41	*67*	0,00	0,00
		м3	198610,29		136 707,49			0,00	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	*100*	0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**205 150 118,81**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	3,9900	57 867 714,40	*62*	0,20000	2 986 144,39
		м3	17794,52		11 115,6450			573,6	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	3,6700	90 485 574,90	*58*	0,59000	14 546 727,30
		м2	66244,50		38 535,0000			6195,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	3,4100	178 466 523,84	*54*	1,82400	95 461 272,58
		м2	60566,40		32 736,0000			17510,4	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	1,5100	100 359 705,60	*24*	1,51000	100 359 705,60
		м2	56781,00		13 860,0000			13860	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0,0000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,0000			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0,0000	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,0000			0,00	

42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0,0000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,0000			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**427 179 518,74**			**213 353 849,87**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0,00	88 762 096,07	*85*	0	53 497 493,67
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
50 .	Мост	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**88 762 096,07**			**53 497 493,67**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0,00	49 266 340,18	*32*	0	37 766 212,85
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**49 266 340,18**			**37 766 212,85**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								

72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**1 041 343 747,07**			**323 874 134,05**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*111 572 544,33*			*34 700 800,08*
	Заготовка материалов			***0,00***		***238 660 695,00***			***197 251 927,82***
	Итого по объекту			**1 949 652 586,68**		**1 280 004 442,07**			**521 126 061,87**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*137 143 333,08*			*55 834 935,20*

Заказчик:

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 28.10.2022г.

приемки выполненных работ за период с 17.10.2022. по 27.10.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	16 069 493,71	0	4 361 740,01	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	29 565 709,42	0	14 894 837,66	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	2 683 124,56	0	0,00	1	2 683 124,56
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**251 729 095,59**		**19 256 577,67**		**270 985 673,26**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	4,43	184 982 442,41	0	0,00	4,43	184 982 442,41
		м3	1025105		136707,49		0,00		136 707,49	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40

34.	Итого по гл.2			1 937 098 236,78		205 150 118,81		0,00		205 150 118,81
35.	Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	3,790	54 881 570,01	0,200	2 986 144,39	3,99000	57 867 714,41
		м3	96494,07		10542,045		573,6		11 115,645	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	3,080	75 938 847,60	0,590	14 546 727,30	3,67000	90 485 574,90
		м2	365904,08		32340,00		6195,00		38 535,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	1,586	83 005 251,26	1,824	95 461 272,58	3,41000	178 466 523,84
		м2	334594,56		15225,6		17510,4		32 736,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	0	0,00	1,510	100 359 705,60	1,51000	100 359 705,60
		м2	313721,55		0		13860		13 860,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	Итого по гл.3			7 700 323 787,15		213 825 668,87		213 353 849,87		427 179 518,74
44.	Глава 4. Искусственные сооружения									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	35 264 602,40	0	53 497 493,67	0,00	88 762 096,07
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	Итого по гл.4			1 298 865 988,54		35 264 602,40		53 497 493,67		88 762 096,07
52.	Глава 5. Пересечения и примыкания									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	11 500 127,33	0	37 766 212,85	0,00	49 266 340,18
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	Итого по гл.5			1 902 258 343,79		11 500 127,33		37 766 212,8500		49 266 340,18
56.	Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0				0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**717 469 613,02**		**323 874 134,05**		**1 041 343 747,07**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*76 871 744,25*		*34 700 800,08*		*111 572 544,33*
	Заготовка материалов			*0,00*		*41 408 767,18*		*197 251 927,82*		*238 660 695,00*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**758 878 380,20**		**521 126 061,87**		**1 280 004 442,07**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*81 308 397,88*		*55 834 935,20*		*137 143 333,08*

Заказчик:

И.О.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.