Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Общестроительные работы
Договор ген.подряда №8/П-3-КБКб от 30 июля 2010 года

АКТ

выполненных работ за август месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
		Каркас								
		(л.7,9)								
1	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	5,44	9531,55	990,15	51852	5386	11531	10,40	57
			м3	1644,75	374,04	8947	2035	105	1,83	10
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0504	53577,00	--	2700	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12288	52154,00	--	6409	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13104	66000,00	--	8649	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,51872	59900,00	--	31071	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
6	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	22,8	8510,89	360,48	194048	8219	37734	8,99	205
			м3	1440,00	136,17	32832	3105	105	0,67	15
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,15424	53577,00	--	8264	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	22,8	8510,89	360,48	194048	8219	37734	8,99	205
		м3		1440,00	136,17	32832	3105	105	0,67	15
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,15424	53577,00	--	8264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,72	55134,00	--	39696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,90256	53999,00	--	48737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-5-3 примен.	Прокладки асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,24	225,50	17,67	54	4	43	0,91	--
		м		164,25	6,62	39	2	105	0,03	--
11	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,24	518,00	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,2	22690,58	355,81	4538	71	2287	75,58	15
		м3		11301,75	135,00	2260	27	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные (л.16)								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,16	6071,95	353,46	972	57	121	3,60	1
		м3		585,00	133,52	94	21	105	0,65	--
14	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,000476	53410,00	--	25	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,002648	53999,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	0,95952	134,31	4,19	129	4	68	0,38	--
		м2		58,05	1,58	56	2	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,63272	651,97	34,37	8236	434	3009	1,21	15
		м2		189,00	12,87	2388	163	118	0,06	1
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	40	9361,70	241,10	374468	9644	57690	8,06	322
		м3		1282,50	91,08	51300	3643	105	0,44	18
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1176	53577,00	--	6301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6472	53299,00	--	34495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	2,955924	53999,00	--	159617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,364664	52154,00	--	19019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,01884	70437,87	304,24	1327	6	194	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	182	2	105	0,56	--
24	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,01884	40200,00	--	757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,04	17710,10	208,73	708	8	332	55,16	2
		м3		8230,50	78,75	329	3	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
26	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	0,672	8376,65	1327,03	5629	892	1830	12,49	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2137,50	456,24	1436	307	105	1,72	1
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,018848	41200,00	--	777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024448	93997,62	304,24	2298	7	852	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	809	3	105	0,56	--
29	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,024448	40200,00	--	983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05056	14022,60	1941,97	709	98	459	42,30	2
		т		6975,00	726,75	353	37	118	3,55	--
31	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00864	53000,00	--	458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04192	59200,00	--	2482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	4,768	245,44	3,82	1170	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,264	4058,05	66,01	1071	17	61	1,35	--
		м3		195,75	24,93	52	7	105	0,12	--
35	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	2,056	7828,81	360,48	16096	741	3403	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2961	280	105	0,67	1
36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глазкая класса А-I, d 6 мм	0,037312	53577,00	--	1999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08184	53999,00	--	4419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,016456	69217,00	--	1139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-4	Установка болтов	0,001536	126994,77	680,89	195	1	9	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	9	--	105	1,26	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
41	Е0109-24-1 т.ч. п-1,16, п-1,2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,144496	14768,99	4022,39	2134	581	1440	62,15	9
		т		9999,00	1071,86	1445	155	90	3,81	1
42	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,144496	83907,00	--	12124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0192	20932,79	309,62	402	6	59	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	47	2	120	0,57	--
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0192	1862,35	14,17	36	--	7	1,88	--
		м3		303,75	5,40	6	--	120	0,03	--
45	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	3,36	624,75	5,78	2099	19	283	0,42	1
		м2		68,63	2,16	231	7	119	0,01	--
46	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,001536	119700,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	1,344	9361,70	241,10	12582	324	1938	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1724	122	105	0,44	1
48	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,092568	53999,00	--	4999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	0,42	11330,35	379,21	4759	159	997	13,00	5
		м3		2117,25	143,26	889	60	105	0,70	--
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001056	53577,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0288	53999,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009432	69217,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1084330	26714			682
			Тенге			108715	9995			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1070072				
		Материалы -	Тенге			193155				
		Всего заработная плата -	Тенге				117110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			385711				
		Местные материалы -	Тенге			357803				
		Накладные расходы -	Тенге			123310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				135606			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14258				
		Материалы -	Тенге			108				
		Всего заработная плата -	Тенге				1600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12124				
		Накладные расходы -	Тенге			1440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			942				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1281624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				137422			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркас (л.2,5-10)								
53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	34,24	9531,55	990,15	326360	33903	72580	10,40	356
		м3		1644,75	374,04	56316	12807	105	1,83	63
54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	53577,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6144	52154,00	--	32043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03872	52154,00	--	2019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,72576	66000,00	--	47900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8944	59900,00	--	113475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0912	70437,87	304,24	6424	28	937	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	882	10	105	0,56	--
60	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0912	40200,00	--	3666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-21-1 г.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	47,176	10373,93	3467,42	489401	163579	136445	11,15	526
		м3		1816,27	938,26	85684	44263	105	3,59	169
62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6264	53577,00	--	33561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,714192	53299,00	--	38066	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,51872	52154,00	--	27053	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,45128	52235,00	--	75808	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,33264	52154,00	--	69503	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,117096	93997,62	304,24	11007	36	4081	198,00	23
		1т		33075,00	114,75	3873	13	105	0,56	--
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,189%	70437,87	304,24	13355	58	1949	58,00	11
		1т		9675,00	114,75	1834	22	105	0,56	--
69	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,306696	40200,00	--	12329	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
70	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	87,70272	651,97	34,37	57179	3014	20891	1,21	106
		м2		189,00	12,87	16576	1129	118	0,06	6
71	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	93,637	4396,04	335,84	411632	31447	91239	4,54	425
		м3		699,75	126,00	65522	11798	118	0,61	57
72	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	105,811808	1001,71	372,83	105993	39450	91583	3,72	394
		м3		594,00	139,50	62852	14761	118	0,68	72
73	Спрайс лист	Теплоблоки	97,3468634	6983,97	--	679868	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-250	Клей	2856,91882	16,00	--	45711	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,53472	4794,84	2285,57	2564	1222	1133	10,29	5
		т		1737,45	617,13	929	330	90	2,34	1
76	С11011-907	Швеллеры из горячекатаного проката	0,5008	70000,00	--	35056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп	0,03392	64059,00	--	2173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,005184	119700,00	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	104	134,31	4,19	13968	436	7318	0,38	40
		м2		58,05	1,58	6037	164	118	0,01	1
80	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,12	11089,36	367,51	1331	44	295	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	264	17	105	0,68	--
81	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00528	53577,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	53999,00	--	1166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	476	53,90	1,88	25654	895	4951	0,04	20
		м		6,71	0,72	3194	343	140	--	2
84	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	388	106,91	3,26	41482	1265	8213	0,09	34
		м		13,88	1,24	5385	481	140	0,01	2
85	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,4	8168,43	150,21	3267	60	1722	28,88	12
		м3		4248,00	56,25	1699	23	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
86	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	2,4	10980,04	252,79	26352	607	6668	16,12	39
		м3		2550,60	95,49	6121	229	105	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000576	53577,00	--	31	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002088	65000,00	--	136	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003552	52241,00	--	186	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,041296	65900,00	--	2721	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,057368	41200,00	--	2364	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	204,68	9361,70	241,10	1916153	49348	295202	8,06	1650
		м3		1282,50	91,08	262502	19642	105	0,44	91
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03072	62000,00	--	1905	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12528	65900,00	--	8256	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,989776	53577,00	--	53029	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,273552	53299,00	--	174477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	15,87408	53999,00	--	857184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,065636	52241,00	--	3429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,134896	52154,00	--	111343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,044096	70437,87	304,24	3106	13	453	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	427	5	105	0,56	--
101	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,044096	40200,00	--	1773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,2	17710,10	208,73	3542	42	1662	55,16	11
		м3		8230,50	78,75	1646	16	100	0,39	--
		Кровли (л.37)								
103	Е0110-14-1	Установка стропил	7,3872	22124,55	334,28	163438	2469	31235	22,10	163
		м3		3397,50	126,00	25098	931	120	0,62	5
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0149184	149300,00	--	2227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0828	64059,00	--	5304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,3872	573,75	28,11	4238	208	1191	0,78	6
		м3		123,75	10,58	914	78	120	0,05	--
107	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	1,312	20932,79	309,62	27464	406	4045	13,80	18
		м3		2452,50	117,00	3218	154	120	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	236	20,48	0,91	4834	215	1422	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1104	80	120	--	--
109	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	236	624,75	5,78	147440	1364	19881	0,42	99
		м2кровли		68,63	2,16	16197	510	119	0,01	3
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	28	629,83	1,24	17635	35	5121	0,97	27
		м2		153,23	0,47	4290	13	119	--	--
		Лестницы								
111	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	21,6	11330,35	379,21	244736	8191	51268	13,00	281
		м3		2117,25	143,26	45733	3094	105	0,70	15
112	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,024192	69217,00	--	1674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,265836	53577,00	--	14243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,895884	53999,00	--	48377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,347984	52241,00	--	70420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,062208	84497,62	304,24	5256	19	2168	198,00	12
		т		33075,00	114,75	2058	7	105	0,56	--
117	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,062208	40200,00	--	2501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кт для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,378856	5255,26	2020,02	12502	4805	6428	15,51	37
		т		2499,75	502,43	5947	1195	90	1,79	4
119	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кт для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,378856	90036,00	--	214183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кт для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,378856	1860,00	--	4425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	24	905,81	4,92	21739	118	5502	1,28	31
		м2		216,45	1,87	5195	45	105	0,01	--
		Разные работы Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
122	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,14256	4396,01	335,84	27003	2063	5985	4,54	28
		м3		699,75	126,00	4298	774	118	0,61	4
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	1,824	5982,50	95,97	10912	175	1547	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1408	66	105	0,18	--
124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	0,01116	33697,62	304,24	376	3	389	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	--
125	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, 32х2,2 мм	6,12	98,00	--	600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном	0,2	18860,84	332,71	3772	67	2274	75,22	15
		м3		11245,50	126,00	2249	25	100	0,61	--
127	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	52	675,59	6,58	35131	342	2368	0,22	11
		м2		35,78	2,48	1861	129	119	0,01	1
128	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	45,5	474,90	14,05	21608	639	1737	0,20	9
		м2		31,05	5,31	1413	242	105	0,03	1
129	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	45,5	-80,08	-2,84	-3644	-129	-239	-0,03	-1
		м2		-3,92	-1,08	-178	-49	105	-0,01	--
130	Е0106-11-10	Армирование оштукатуренных слоев и набетонок	0,1000%	5239,08	327,33	524	33	212	11,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	189	12	105	0,60	--
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09984	41200,00	--	4113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	0,000256	53577,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентилиционные шахты								
133	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,945596	69769,94	1216,94	65974	1151	8471	31,40	30
		т		5940,00	459,00	5617	434	140	2,25	2
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,170992	16,36	0,05	804	2	258	0,03	1
		м2		5,81	0,02	286	1	90	--	--
135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,170992	33,16	0,04	1630	2	368	0,04	2
		м2		8,32	--	409	--	90	--	--
136	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	44,504	129,31	4,32	5755	192	6576	0,75	34
		м2		121,50	1,64	5407	73	120	0,01	--
137	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	45,6166	476,00	--	21714	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	120	16,36	0,05	1963	6	630	0,03	4
		м2		5,81	0,02	697	2	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	120	33,16	0,04	3979	5	899	0,04	5
		м2		8,32	--	998	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
140	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,336	330,85	32,08	1435	139	1480	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1180	53	120	0,06	--
141	С12064-4	Блоки дверные стальные с одинопольными утепленными полотнами	4,336	11200,00	--	48563	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)								
			2,4	798,85	16,96	1917	41	558	1,12	3
		шт		186,64	7,09	448	17	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
143	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			9,088	46,34	2,62	421	24	129	0,07	1
		м2		10,51	0,99	96	9	123	--	--
144	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,9088	4795,16	--	4358	--	634	3,66	3
		м3		567,00	--	515	--	123	--	--
145	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			9,088	121,68	9,38	1106	85	585	0,24	2
		м2		48,83	3,51	444	32	123	0,02	--
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			9,088	146,64	9,95	1333	90	625	0,36	3
		м2		52,20	3,74	474	34	123	0,02	--
147	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			9,088	88,76	2,68	807	24	39	0,02	--
		м2		2,52	1,00	23	9	123	--	--
		Тип В								
148	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			10,876	46,34	2,62	504	28	154	0,07	1
		м2		10,51	0,99	114	11	123	--	--
149	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1,0876	4795,16	--	5215	--	759	3,66	4
		м3		567,00	--	617	--	123	--	--
150	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			10,876	121,68	9,38	1323	102	700	0,24	3
		м2		48,83	3,51	531	38	123	0,02	--
151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			10,876	146,64	9,95	1595	108	748	0,36	4
		м2		52,20	3,74	568	41	123	0,02	--
152	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			10,876	88,76	2,68	965	29	47	0,02	--
		м2		2,52	1,00	27	11	123	--	--
		Тип Г								
153	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			173,76	46,34	2,62	8052	455	2458	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1826	172	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	173,76	497,93	20,10	86521	3492	3376	0,06	10
		м2		9,20	5,41	1599	940	133	0,02	3
155	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	173,76	140,68	1,15	24445	199	142	--	--
		м2		0,14	0,48	24	83	133	--	--
156	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	13,9008	1408,07	--	19573	--	9079	3,24	45
		м3		531,00	--	7381	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
157	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	33,856	172,67	2,00	5846	68	3337	0,57	19
		м2		93,60	0,27	3169	9	105	0,04	1
158	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	24,628	88,49	1,19	2179	29	1571	0,37	9
		м2		60,30	0,45	1485	11	105	--	--
159	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	46,256	28,88	0,36	1336	17	903	0,11	5
		м2		18,46	0,14	854	6	105	--	--
160	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	12,228	76,52	1,42	936	17	397	0,19	2
		м2		30,38	0,54	371	7	105	--	--
161	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	328,712	19,80	0,24	6507	79	4694	0,09	29
		м2		13,50	0,10	4438	33	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	51,692	145,84	3,82	7539	197	2366	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1931	74	118	0,01	--
163	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	1,552	14044,51	185,63	21797	288	5175	18,17	28
		м3		3264,75	69,75	5067	108	100	0,34	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по железобетонным и каменным опорам/	0,0350848	14942,25	5522,03	524	194	253	39,49	1
		т		6682,50	1322,37	234	46	90	4,73	--
165	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0350848	111158,00	--	3900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	16,36	0,05	88	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	31	--	90	--	--
167	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,4	33,16	0,04	179	--	40	0,04	--
		м2		8,32	--	45	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			258964	5708			203
			Тенге			33493	1744			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254540				
	Материалы -		Тенге			116817				
	Всего заработная плата -		Тенге				34957			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48563				
	Местные материалы -		Тенге			50387				
	Сдача и испытание -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			40026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40960			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4424				
	Материалы -		Тенге			96				
	Всего заработная плата -		Тенге				281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3900				
		Накладные расходы -	Тенге			253				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			317197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				41279			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			7383234	353536			4695
			Тенге			750015	114616			510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7145137				
	Материалы -		Тенге			1432051				
	Всего заработная плата -		Тенге				855949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2670385				
	Местные материалы -		Тенге			1952482				
	Сдача и испытание -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			939522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8569738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5626
		Сметная заработная плата -	Тенге				996877			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			238097				
	Материалы -		Тенге			2258				
	Всего заработная плата -		Тенге				8682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222507				
		Накладные расходы -	Тенге			7813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			260665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9854			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			8830403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5679
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006731			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
168	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолирующими прокладкой**								
			854,96	3691,15	24,82	3155785	21220	676429	3,08	2633
		м2		555,75	9,38	475144	8020	140	0,05	39
169	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолирующими прокладкой**								
			252,8	3691,15	24,82	933122	6274	200011	3,08	779
		м2		555,75	9,38	140494	2371	140	0,05	12
		Дверцы доступа к счетчикам								
170	E0169-6-3	**Прорезка проемов**	6	97,00	0,79	582	5	520	0,61	4
		шт		96,21	0,14	577	1	90	--	--
171	E0110-34-2	**Установка дверок**	6	61,59	11,86	370	71	352	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		44,33	4,50	266	27	120	0,02	--
172	С11011-818	Петли врезная	12	21,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С11011-819	Задвижка	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
174	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	91,48	207,96	1,19	19024	109	2988	0,16	14
		м2		27,00	0,45	2470	41	119	--	--
175	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	215,2	455,68	1,27	98062	273	52385	1,42	306
		м2		270,00	0,47	58104	101	90	--	--
176	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	54,48	189,45	4,72	10321	257	4711	0,40	22
		м2		70,88	1,78	3862	97	119	0,01	--
177	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	8,41716	7594,00	--	63920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	160,72	148,03	4,93	23791	792	5948	0,19	30
		м2		29,25	1,85	4701	297	119	0,01	1
179	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	24,83124	8390,00	--	208334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	215,2	128,23	15,94	27595	3430	10400	0,24	52
		м2		34,65	5,96	7457	1283	119	0,03	6
181	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	215,2	54,68	2,10	11768	452	615	0,01	3
		м2		1,65	0,75	355	161	119	--	--
182	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,31	5239,08	327,33	1624	101	655	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	586	38	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,31	41200,00	--	12772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,02344	9850,48	1162,95	231	27	157	46,60	1
		т		7357,50	108,00	172	3	90	0,53	--
185	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,02344	111158,00	--	2606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
186	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	42,04	128,23	15,94	5391	670	2032	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1457	251	119	0,03	1
187	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	30,4	72,91	2,80	2217	85	116	0,02	1
		м2		2,20	1,00	67	30	119	0,01	--
188	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)	30,4	793,38	30,23	24119	919	2200	0,28	9
		м2		49,50	11,32	1505	344	119	0,06	2
189	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)	11,64	369,67	18,33	4303	213	435	0,14	2
		м2		24,53	6,86	286	80	119	0,03	--
190	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)	0,0027972	33697,62	304,24	94	1	97	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		33075,00	114,75	93	--	105	0,56	--
191	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,36	502,00	--	181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
192	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,34032	6352,00	3229,46	2162	1099	986	13,75	5
		т		2326,50	892,56	792	304	90	3,37	1
193	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм	9,768	337,00	--	3292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,168576	119700,00	--	20179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)	0,104544	60300,00	--	6304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
196	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	47,6	206,16	1,98	9813	94	1356	0,14	7
		м2		23,18	0,76	1103	36	119	--	--
197	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	22656,35	316,57	4078	57	779	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	628	21	120	0,58	--
198	Е0112-17-5	Укладка OSB	10,6	74,81	6,58	793	70	483	0,22	2
		м2		35,78	2,48	379	26	119	0,01	--
199	С11021-113	Плита OSB	0,10812	43700,00	--	4725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. внр.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	88,07328	161,83	1,24	14253	109	16109	0,97	86
		м2		153,23	0,47	13495	41	119	--	--
201	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	553,100198	72,00	--	39823	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	С11011-886	Прокат толстолистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,14942	54900,00	--	8203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	34,8	188,70	63,44	6567	2208	2592	0,18	6
		м		29,25	23,96	1018	834	140	0,12	4
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
204	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,03768	10586,23	1162,95	399	44	278	51,26	2
		т		8093,25	108,00	305	4	90	0,53	--
205	С11011-886	Прокат толстолистовой толщиной 4 мм	0,018352	54900,00	--	1008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	3,04	443,00	--	1347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0107-25-1	Укладки резиновых прокладок	0,4032	35,70	8,70	14	4	17	0,18	--
		м2		27,00	3,29	11	1	140	0,02	--
208	С11011-701	Прокладки уплотнительные	5,76	88,00	--	507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
209	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	166,072	146,64	9,95	24353	1652	11427	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8669	621	123	0,02	3
210	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	166,072	48,53	5,55	8059	922	9202	0,26	43
		м2		42,98	2,07	7138	344	123	0,01	2
211	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	5,1316248	8390,00	--	43054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	166,072	146,64	9,95	24353	1652	11427	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8669	621	123	0,02	3
213	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	166,072	110,95	3,35	18425	556	899	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,15	1,25	523	208	123	--	--
214	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1527862	5239,08	327,33	800	50	323	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	289	19	105	0,60	--
215	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1527862	50800,00	--	7762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	166,072	663,98	4,90	110268	814	12328	0,38	63
		м2		58,50	1,85	9715	307	123	0,01	1
		Тип К								
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,548	146,64	9,95	1987	135	932	0,36	5
		м2		52,20	3,74	707	51	123	0,02	--
218	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	13,548	48,53	5,55	657	75	751	0,26	3
		м2		42,98	2,07	582	28	123	0,01	--
219	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,4186332	8390,00	--	3512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	13,548	146,64	9,95	1987	135	932	0,36	5
		м2		52,20	3,74	707	51	123	0,02	--
221	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,548	88,76	2,68	1202	36	59	0,02	--
		м2		2,52	1,00	34	14	123	--	--
222	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0124642	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--
223	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0124642	50800,00	--	633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	13,548	121,68	9,38	1648	127	872	0,24	3
		м2		48,83	3,51	662	48	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	13,548	891,17	15,20	12074	206	3011	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2348	100	123	0,04	1
		Тип Л1								
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	671,44	146,64	9,95	98459	6681	46199	0,36	239
		м2		52,20	3,74	35049	2511	123	0,02	12
227	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	671,44	-22,19	-0,67	-14899	-450	-727	--	-3
		м2		-0,63	-0,25	-423	-168	123	--	-1
228	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	671,44	663,98	4,90	445823	3290	49841	0,38	256
		м2		58,50	1,85	39279	1242	123	0,01	6
		Тип К1								
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	52,032	146,64	9,95	7630	518	3580	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2716	195	123	0,02	1
230	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52,032	-44,38	-1,34	-2309	-70	-113	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-66	-26	123	--	--
231	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	52,032	121,68	9,38	6331	488	3350	0,24	13
		м2		48,83	3,51	2541	183	123	0,02	1
232	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	52,032	891,17	15,20	46369	791	11563	1,07	56
		м2		173,30	7,37	9017	383	123	0,04	2
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
233	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,868	46,34	2,62	596	34	182	0,07	1
		м2		10,51	0,99	135	13	123	--	--
234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2868	4795,16	--	6170	--	897	3,66	5
		м3		567,00	--	730	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			12,868	146,64	9,95	1887	128	885	0,36	5
		м2		52,20	3,74	672	48	123	0,02	--
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			12,868	88,76	2,68	1142	34	56	0,02	--
		м2		2,52	1,00	32	13	123	--	--
237	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			12,868	891,17	15,20	11468	196	2860	1,07	14
		м2		173,30	7,37	2230	95	123	0,04	--
		Тип К3								
238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			6,02	146,64	9,95	883	60	414	0,36	2
		м2		52,20	3,74	314	23	123	0,02	--
239	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
			6,02	48,53	5,55	292	33	334	0,26	2
		м2		42,98	2,07	259	12	123	0,01	--
240	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС								
			0,186018	8390,00	--	1561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			6,02	146,64	9,95	883	60	414	0,36	2
		м2		52,20	3,74	314	23	123	0,02	--
242	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			6,02	88,76	2,68	534	16	26	0,02	--
		м2		2,52	1,00	15	6	123	--	--
243	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,0055384	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
		т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
244	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм								
			0,0055384	50800,00	--	281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			6,02	891,17	15,20	5365	92	1338	1,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		173,30	7,37	1043	44	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	49,3	146,64	9,95	7229	491	3392	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2573	184	123	0,02	1
247	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	49,3	-44,38	-1,34	-2188	-66	-107	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-62	-25	123	--	--
248	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	49,3	891,17	15,20	43935	749	10956	1,07	53
		м2		173,30	7,37	8544	363	123	0,04	2
		Тип К4 (ступени)								
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,324	146,64	9,95	4007	272	1880	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1426	102	123	0,02	--
250	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	27,324	891,17	15,20	24350	415	6072	1,07	29
		м2		173,30	7,37	4735	201	123	0,04	1
		Плинтусы								
251	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	253,38	135,76	0,32	34398	81	13009	0,24	60
		м		41,63	0,11	10548	28	123	--	--
252	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	862,564	123,31	0,16	106364	138	17240	0,09	78
		м		16,18	0,07	13956	60	123	--	--
253	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,1136	18837,97	11119,34	2140	1263	1403	42,50	5
		т		7560,00	4200,75	859	477	105	20,52	2
254	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,1136	47200,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
255	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	35,112	397,39	102,53	13953	3600	7893	0,90	32
		м2		151,65	35,67	5325	1252	120	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	6,312	5850,00	--	36925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	28,8	5470,00	--	157536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	117,12	768,90	31,85	90054	3730	28508	1,15	135
		м2		190,80	12,04	22346	1410	120	0,06	7
259	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	28,8	3640,00	--	104832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	39,6	4010,00	--	158796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
261	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	17,92	3780,00	--	67738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	30,8	4250,00	--	130900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-202-1	Остекление дверей	19,12608	389,30	3,04	7446	58	2721	0,84	16
		м2		134,33	1,15	2569	22	105	0,01	--
264	Е0110-90-2	Установки металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,88	330,85	32,08	291	28	300	1,49	1
		м2		272,25	12,13	240	11	120	0,06	--
265	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	0,88	11200,00	--	9856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	16	583,00	--	9328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)								
			21,592	472,81	19,00	10209	410	5802	1,30	28
		м2		217,73	6,18	4701	134	120	0,03	1
268	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			25,34	427,50	19,32	10833	490	5845	1,11	28
		м2		185,83	6,39	4709	162	120	0,03	1
269	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			44	346,04	18,87	15226	830	7541	0,82	36
		м2		136,44	6,39	6003	281	120	0,03	1
270	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
			21,592	5501,00	--	118778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
			69,34	6288,00	--	436010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0110-35-1	Установка подоконных досок	54	332,30	23,87	17944	1289	7087	0,68	37
		шт		100,35	9,02	5419	487	120	0,04	2
273	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей	20,004	217,00	--	4341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	23,04	447,28	20,21	10305	466	6139	1,29	30
		м2		215,16	6,88	4957	159	120	0,03	1
275	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	23,04	10900,00	--	251136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,88	661,07	1,24	14464	27	4002	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3353	10	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
277	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	987,044	187,63	3,94	185201	3889	107371	0,55	546
		м2		102,11	1,49	100787	1471	105	0,01	7
278	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	987,044	45,35	0,32	44763	316	32792	0,20	199
		м2		31,50	0,14	31092	138	105	--	1
		СТЕНЫ								
279	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	380,884	252,23	4,07	96069	1548	54650	0,74	282
		м2		135,68	0,97	51678	369	105	0,05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	1347,6728	147,12	3,43	198270	4623	106186	0,46	613
		м2		73,73	1,31	99364	1765	105	0,01	8
281	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	498,972	45,35	0,32	22629	160	16577	0,20	101
		м2		31,50	0,14	15718	70	105	--	--
282	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	1807,272	102,50	0,49	185253	886	95128	0,30	548
		м2		49,95	0,18	90273	325	105	--	2
283	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	275,58	142,58	2,10	39292	579	19046	0,39	107
		м2		65,03	0,79	17921	218	105	--	1
284	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	216,264	143,53	1,88	31041	407	17944	0,47	101
		м2		78,30	0,72	16933	156	105	--	1
285	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002(СН РК 8.02-03- 2002	Облицовки керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	88,608	926,55	4,62	82100	409	23785	1,52	135
		м2		254,97	3,14	22592	278	104	0,02	1
286	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в д.клетках)	19,208	207,64	1,52	3988	29	2537	0,70	13
		м2		111,38	0,56	2139	11	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
287	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	754,72	181,40	50,15	136907	37849	93974	0,61	463
		м2		105,83	18,68	79875	14098	100	0,09	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	77,3264	7594,00	--	587217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
289	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	761,1064	118,31	0,62	90044	472	62041	0,43	330
		м2		68,85	0,23	52402	175	118	--	1
290	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	770,444	558,44	4,92	430247	3791	157684	1,15	886
		м2		193,05	1,87	148734	1441	105	0,01	7
291	С11011-752	Сетка стеклянная	832,07952	65,00	--	54085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	770,444	80,94	1,65	62360	1271	12345	0,09	68
		м2		14,63	0,63	11272	485	105	--	2
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
293	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,48	78,84	0,08	38	--	22	0,28	--
		м2		46,60	--	22	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
294	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4287	14942,25	5522,03	6406	2367	3089	39,49	17
		т		6682,50	1322,37	2865	567	90	4,73	2
295	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,4287	111158,00	--	47653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
296	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,4	161,83	1,24	2492	19	2817	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2360	7	119	--	--
297	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	96,712	72,00	--	6963	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,0636	18837,97	11119,34	1198	707	785	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	481	267	105	20,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,0636	47200,00	--	3002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	0,9948	11154,54	184,07	11097	183	1670	9,27	9
		м3		1608,75	69,75	1600	69	100	0,34	--
301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	146,64	9,95	4692	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
302	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32	44,38	1,34	1420	43	69	0,01	--
		м2		1,26	0,50	40	16	123	--	--
303	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0592	5239,08	327,33	310	19	125	11,60	1
		т		1890,00	123,75	112	7	105	0,60	--
304	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0592	50800,00	--	3007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	54,64	167,60	50,15	9157	2740	6049	0,53	29
		м2		92,03	18,68	5029	1021	100	0,09	5
306	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	2,732	7594,00	--	20747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	37,92	3142,91	3,99	119179	151	18649	2,70	102
		м2		467,15	1,22	17714	46	105	--	--
308	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	54,64	558,44	4,92	30513	269	11183	1,15	63
		м2		193,05	1,87	10548	102	105	0,01	--
309	С11011-752	Сетка стеклянная	59,0112	65,00	--	3836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	54,64	80,94	1,65	4423	90	875	0,09	5
		м2		14,63	0,63	799	34	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,1176	22656,35	316,57	2664	37	509	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	410	14	120	0,58	--
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,1176	1862,35	14,17	219	2	44	1,88	--
		м3		303,75	5,40	36	1	120	0,03	--
313	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплитт с одной стороны	0,84	148,09	2,78	124	2	144	0,94	1
		м2		141,75	1,06	119	1	120	0,01	--
314	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,006594	72677,00	--	479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,03	7594,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С11011-819	Петли	4,8	40,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-813	Ручка	1,2	142,00	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,002832	147939,10	1826,10	419	5	35	42,70	--
		т		8100,00	690,75	23	2	140	3,37	--
319	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,01056	35,70	8,70	1	--	--	0,18	--
		м2		27,00	3,29	--	--	--	0,02	--
320	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,264	88,00	--	23	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	1,152	89,31	0,22	103	--	19	0,08	--
		м2		13,32	0,09	15	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								
322	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,016932	14190,56	5475,87	240	93	108	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	94	26	90	5,46	--
323	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,016932	133700,00	--	2264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
324	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,040452	22656,35	316,57	916	13	175	22,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	141	5	120	0,58	--
325	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,040452	1862,35	14,17	75	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
326	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	1,584	129,31	4,32	205	7	234	0,75	1
		м2		121,50	1,64	192	3	120	0,01	--
327	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,016236	43700,00	--	710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,4904	161,83	1,24	241	2	273	0,97	1
		м2		153,23	0,47	228	1	119	--	--
329	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	9,359712	72,00	--	674	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,036	35,70	8,70	1	--	2	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
331	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	3,6	88,00	--	317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-819	Петли	4,8	40,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	3,72	140,86	1,61	524	6	349	0,53	2
		м2		88,65	0,61	330	2	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
334	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,025392	14190,56	5475,87	360	139	162	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	141	39	90	5,46	--
335	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,025392	133700,00	--	3395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0001296	22656,35	316,57	3	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	--	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
337	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,309296	14942,25	5522,03	19564	7230	9433	39,49	52
		т		6682,50	1322,37	8749	1731	90	4,73	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,309296	111158,00	--	145539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	1,8024	5174,41	196,62	9326	354	656	1,79	3
		м3		272,25	74,27	491	134	105	0,36	1
340	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,131298	67553,00	--	8870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,082896	93997,62	304,24	7792	25	2889	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2742	10	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
342	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1293	14942,25	5522,03	1932	714	932	39,49	5
		т		6682,50	1322,37	864	171	90	4,73	1
343	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1293	111158,00	--	14373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
344	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	67,852	345,58	4,32	23448	293	10026	0,75	51
		м2		121,50	1,64	8244	111	120	0,01	1
345	С11011-822	Мебельный уголок	68,8	20,00	--	1376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С11011-819	Петли	137,6	40,00	--	5504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-811	Ручки	68,8	88,00	--	6054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	1	3142,91	3,99	3143	4	492	2,70	3
		м2		467,15	1,22	467	1	105	--	--
		Решетки (л.23)								
349	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,139112	9850,48	1162,95	1370	162	935	46,60	6
		т		7357,50	108,00	1024	15	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,139112	149383,00	--	20781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								
351	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,048	161,83	1,24	1302	10	1472	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1233	4	119	--	--
352	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	50,54144	72,00	--	3639	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
353	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,016352	59000,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	110	16,36	0,05	1799	6	577	0,03	3
		м2		5,81	0,02	639	2	90	--	--
355	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	110	33,16	0,04	3647	4	824	0,04	5
		м2		8,32	--	915	--	90	--	--
		Отмостка (л.26)								
356	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,92	653,02	73,75	3866	437	260	0,14	1
		м3		21,38	11,67	127	69	133	0,04	--
357	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39,6	388,67	--	15391	--	1304	0,14	6
		м2		24,75	--	980	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
358	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	956	100,48	3,96	96059	3786	65699	0,30	284
		м		52,20	1,49	49903	1424	128	0,01	7
359	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	270	113,48	3,96	30640	1069	18555	0,30	80
		м		52,20	1,49	14094	402	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	135,48	3,96	2168	63	1100	0,30	5
		м		52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
361	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	157,48	3,96	1575	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
362	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	62	178,48	3,96	11066	246	4261	0,30	18
		м		52,20	1,49	3236	92	128	0,01	--
363	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,4	178,48	3,96	785	17	302	0,30	1
		м		52,20	1,49	230	7	128	0,01	--
364	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1318,4	10,99	--	14489	--	18040	0,05	66
		м		10,69	--	14094	--	128	--	--
365	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	72,192	5222,44	35,77	373018	2582	11560	0,70	51
		1кВт		111,70	13,40	8064	967	128	0,07	5
366	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	64	28,81	--	1844	--	1898	0,12	8
		комплект		23,18	--	1483	--	128	--	--
367	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	64	100,44	--	6428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	39,6	300,44	--	11897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	8,4	456,88	--	3838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	2,4	1654,19	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	7,6	3376,81	--	25664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	8,4	4622,12	--	38826	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
373	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	4,4	5502,10	--	24209	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
374	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	1,6	8204,26	--	13127	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
375	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	68,8	193,78	--	13332	--	10170	1,00	69
		шт		164,25	--	11300	--	90	--	--
376	П0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1,2	266,57	--	320	--	238	1,00	1
		шт		220,50	--	265	--	90	--	--
377	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	4,8	15021,89	--	72105	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
378	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	1,2	19377,35	--	23253	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
379	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	64	1207,97	--	77310	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
380	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	64	1159,97	--	74238	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
381	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	64	720,87	--	46136	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
382	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	94	200,00	--	18800	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
383	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	192	140,64	0,07	27002	13	21777	0,65	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	20736	4	105	--	--
384	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	188	72,96	16,85	13717	3168	8069	0,21	40
		м		38,59	4,33	7255	814	100	0,03	5
385	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	52,8	42,00	--	2218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	57,2	46,00	--	2631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	17,6	60,00	--	1056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	11	73,00	--	803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	68,2	106,00	--	7229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
390	С11031-544	Самоклеящаяся лента	282	16,94	--	4777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
391	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	54	100,48	3,96	5426	214	3711	0,30	16
		м		52,20	1,49	2819	80	128	0,01	--
392	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	113,48	3,96	1589	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
393	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	68	10,99	--	747	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727	--	128	--	--
394	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	0,8	456,88	--	366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1,2	28,81	--	35	--	36	0,12	--
		комплект		23,18	--	28	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	1,2	100,44	--	121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,264	5222,44	35,77	17046	117	523	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	365	44	128	0,07	--
398	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
399	E0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	5,2	140,64	0,07	731	--	590	0,65	3
		м2		108,00	0,02	562	--	105	--	--
400	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	68	72,96	16,85	4962	1146	2919	0,21	14
		м		38,59	4,33	2624	294	100	0,03	2
401	C11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн15 мм	59,4	42,00	--	2495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
402	C11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 20 мм	15,4	46,00	--	708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	C11031-544	Самоклеящаяся лента	102	16,94	--	1728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10								
404	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	12	644,60	16,96	7735	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
405	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,28	1169,91	13,82	20216	239	5863	1,62	28
		м2		259,88	5,18	4491	89	128	0,03	--
406	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,84	1144,51	11,11	4395	43	1193	1,48	6
		м2		238,61	4,16	916	16	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,72	1210,51	11,11	15398	141	3953	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3035	53	128	0,02	--
408	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	2,07	1163,92	8,82	2409	18	420	0,96	2
		м2		155,22	3,31	321	7	128	0,02	--
409	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	39,6	93,00	--	3683	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE3,BE12								
410	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	4	979,85	16,96	3919	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
411	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,16	1169,91	13,82	9546	113	2768	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2121	42	128	0,03	--
412	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,88	1144,51	11,11	3296	32	895	1,48	4
		м2		238,61	4,16	687	12	128	0,02	--
413	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	4,64	1210,51	11,11	5617	52	1442	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1107	19	128	0,02	--
414	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
		м2		206,72	3,59	910	16	128	0,02	--
415	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16,8	93,00	--	1562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE2,BE6,BE11,BE13,BE16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	10	693,85	16,96	6938	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
417	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24	1169,91	13,82	28078	332	8142	1,62	39
		м2		259,88	5,18	6237	124	128	0,03	1
418	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
419	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,2	1210,51	11,11	25663	236	6588	1,48	31
		м2		238,61	4,16	5059	88	128	0,02	--
420	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	3,175	1163,92	8,82	3695	28	644	0,96	3
		м2		155,22	3,31	493	11	128	0,02	--
421	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	48	93,00	--	4464	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
422	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	12	979,85	16,96	11758	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
423	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,56	1169,91	13,82	33413	395	9689	1,62	46
		м2		259,88	5,18	7422	148	128	0,03	1
424	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,64	1144,51	11,11	9889	96	2685	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2062	36	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	Е0120-3-9	Прокладки воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1210,51	11,11	11621	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
426	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,2	1174,73	9,61	15506	127	3553	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2729	47	128	0,02	--
427	Е0120-3-10	Прокладки воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	5,34	1174,73	9,61	6273	51	1438	1,28	7
		м2		206,72	3,59	1104	19	128	0,02	--
428	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	72	93,00	--	6696	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	10,32	7327,30	378,22	75618	3903	38267	20,04	207
		м3		3566,25	141,75	36804	1463	100	0,69	7
430	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	10,0104	6240,00	--	62465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
431	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	103,29	4,16	41	2	29	0,31	--
		м		54,81	1,56	22	1	128	0,01	--
432	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	138,29	4,16	553	17	289	0,31	1
		м		54,81	1,56	219	6	128	0,01	--
433	Е0116-6-5	Прокладки трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	181,29	4,16	1088	25	433	0,31	2
		м		54,81	1,56	329	9	128	0,01	--
434	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,8	629,42	14,83	1762	42	398	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		105,37	5,55	295	16	128	0,03	--
435	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	808,36	16,79	16167	336	3282	0,69	14
		м		121,91	6,29	2438	126	128	0,03	1
436	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13,2	11,52	--	152	--	190	0,05	1
		м		11,22	--	148	--	128	--	--
437	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,66	--	233	--	287	0,05	1
		м		11,22	--	224	--	128	--	--
438	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	33,2	75,74	17,69	2514	587	1496	0,22	7
		м		40,52	4,55	1345	151	100	0,03	1
439	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 18 мм	0,44	65,00	--	29	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
440	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 28 мм	4,4	80,00	--	352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
441	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 48 мм	6,6	119,00	--	785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
442	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 57 мм	3,08	158,00	--	487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
443	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 76 мм	22	200,00	--	4400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
444	С11031-544	Самоклеящаяся лента	49,8	16,94	--	844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	3,6	918,83	94,64	3308	341	2330	2,73	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		470,14	35,44	1692	128	128	0,17	1
447	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	3,6	7208,73	--	25951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	0,8	16980,53	78,52	13584	63	510	2,72	2
		1шт		468,14	30,13	375	24	128	0,14	--
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
449	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	201,99	--	162	--	124	1,05	1
		шт		172,46	--	138	--	90	--	--
450	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,4	145863,47	--	58345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,4	3904,80	--	1562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,4	77,71	10,43	31	4	34	0,34	--
		фланец		66,15	--	26	--	128	--	--
453	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,4	4799,89	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0,8	918,83	94,64	735	76	518	2,73	2
		1шт		470,14	35,44	376	28	128	0,17	--
455	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	0,8	4684,34	--	3747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1,6	553,00	--	885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2	277,60	--	555	--	417	1,05	2
		шт		231,53	--	463	--	90	--	--
458	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	0,8	27128,29	--	21703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
459	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	0,8	4519,72	--	3616	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,4	46770,18	--	18708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	E0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1,2	488,14	41,20	586	49	435	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	320	20	128	0,07	--
462	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	1,2	4281,68	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	E0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,4	488,14	41,20	195	16	145	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	107	7	128	0,07	--
464	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	0,8	2327,95	--	1862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С130809-32 Изм. и доп. изм. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	1,6	322,00	--	515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С: регул.Kvs-3,8м3/ч:								
466	П0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	201,99	--	162	--	124	1,05	1
		шт		172,46	--	138	--	90	--	--
467	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	0,4	30310,45	--	12124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	0,4	36176,99	--	14471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	E0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,4	77,71	10,43	31	4	34	0,34	--
		фланец		66,15	--	26	--	128	--	--
470	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	0,4	2597,28	--	1039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	0,4	1153,75	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	E0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	0,4	488,14	41,20	195	16	145	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	107	7	128	0,07	--
473	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	0,4	4693,23	--	1877	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,4	488,14	41,20	195	16	145	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	107	7	128	0,07	--
475	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,4	3373,26	--	1349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,8	448,00	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,4	201,99	--	81	--	62	1,05	--
		шт		172,46	--	69	--	90	--	--
478	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,4	31554,86	--	12622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0118-13-1	Установки насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,4	2759,83	123,78	1104	50	1194	13,39	5
		1насос		2285,06	46,35	914	19	128	0,23	--
480	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,4	2897,60	180,60	1159	72	232	3,15	1
		шт		567,00	42,53	227	17	95	0,25	--
481	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	0,8	469,36	25,41	375	20	193	1,05	1
		шт		250,95	2,41	201	2	95	0,01	--
482	Спрайс лист Эико коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станции на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,4	193684,65	--	77474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,4	2944,82	--	1178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,48	943,32	21,84	453	10	89	0,76	--
		м		137,03	8,18	66	4	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,48	11,66	--	6	--	7	0,05	--
		м		11,22	--	5	--	128	--	--
486	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,4	580,43	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
487	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,4	277,60	--	111	--	83	1,05	--
		шт		231,53	--	93	--	90	--	--
488	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,4	42576,85	--	17031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,8	77,71	10,43	62	8	68	0,34	--
		фланец		66,15	--	53	--	128	--	--
490	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	0,8	3655,92	--	2925	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,4	488,14	41,20	195	16	145	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	107	7	128	0,07	--
492	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,4	1630,19	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	0,8	202,00	--	162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
495	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	2,4	2967,05	--	7121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,4	554,49	1,66	222	1	180	3,15	1
		шт		500,85	--	200	--	90	--	--
497	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,4	32354,85	--	12942	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	ЦО111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,2	201,99	--	242	--	186	1,05	1
		шт		172,46	--	207	--	99	--	--
499	Сирайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	0,8	4933,23	--	3947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	Сирайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	0,4	4933,23	--	1973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	Сирайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	2,8	300,44	--	841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Сирайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	0,4	19021,81	--	7609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5,6	64,62	--	362	--	399	0,32	2
		комплект		55,62	--	311	--	128	--	--
504	С131205-5	Термометры в оправе	5,6	541,00	--	3030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3,2	960,18	1,62	3073	5	237	0,32	1
		комплект		57,94	--	185	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
506	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5,6	629,42	14,83	3525	83	795	0,58	3
		м		105,37	5,55	590	31	128	0,03	--
507	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,4	180,87	4,40	72	2	33	0,35	--
		м		62,84	1,66	25	1	128	0,01	--
508	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	11,52	--	69	--	86	0,05	--
		м		11,22	--	67	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	157,2	443,04	12,80	60785	1756	54779	1,72	236
		м		307,13	4,80	42138	658	128	0,02	3
510	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	106,4	340,89	8,30	36271	883	33562	1,35	144
		м		243,34	3,10	25891	330	128	0,02	2
511	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	311,19	5,54	1867	33	1536	1,10	7
		м		197,98	2,08	1188	12	128	0,01	--
512	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладки трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	13,6	414,84	6,98	5642	95	4652	1,47	20
		м		264,60	2,63	3599	36	128	0,01	--
513	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,6	400,60	10,11	641	16	472	1,28	2
		м		226,57	3,78	363	6	128	0,02	--
514	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	393,2	8,00	--	3146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	31,46	200,00	--	6292	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	217,6	75,74	17,69	16480	3850	9806	0,22	48
		м		40,52	4,55	8817	989	100	0,03	6
517	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 60 мм	6,16	123,00	--	758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
518	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 54 мм	1,76	117,00	--	206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
519	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 42 мм	14,96	81,00	--	1212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	6,6	73,00	--	482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
521	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	117,04	61,00	--	7139	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
522	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	92,84	47,00	--	4363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
523	С11031-544	Самоклеящаяся лента	326,4	16,94	--	5529	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
524	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	17,6	300,44	--	5288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	22,4	456,88	--	10234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
526	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	16	375,99	--	6016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	48	375,99	--	18048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,4	488,14	41,20	195	16	145	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	107	7	128	0,07	--
529	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,4	6891,00	--	2756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,8	306,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	79,27	1,65	2220	46	2540	0,43	12
		1счетчик		70,88	--	1985	--	128	--	--
532	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	28	3415,04	--	95621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	16	259,55	--	4153	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
534	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	12	163,55	--	1963	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
535	F0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	0,8	12928,35	1,65	10343	1	58	0,32	--
		1кран		56,70	--	45	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
536	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,4	79,27	1,65	32	1	36	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	28	--	128	--	--
537	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	0,4	3704,81	--	1482	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
538	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,4	1517,30	--	607	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
539	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,4	960,18	1,62	384	1	30	0,32	--
		комплект		57,94	--	23	--	128	--	--
540	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,4	300,44	--	120	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
541	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	1,2	2608,83	--	3131	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
542	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,8	103,29	4,16	83	3	58	0,31	--
		м		54,81	1,56	44	1	128	0,01	--
543	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	0,8	116,29	4,16	93	3	58	0,31	--
		м		54,81	1,56	44	1	128	0,01	--
544	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1,6	138,29	4,16	221	7	115	0,31	--
		м		54,81	1,56	88	3	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1,2	181,29	4,16	218	5	87	0,31	--
		м		54,81	1,56	66	2	128	0,01	--
546	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,4	11,52	--	51	--	63	0,05	--
		м		11,22	--	49	--	128	--	--
547	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	162	443,04	12,80	71773	2074	64680	1,72	279
		м		307,13	4,80	49754	777	128	0,02	4
548	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	193,2	340,89	8,30	65860	1603	60942	1,35	262
		м		243,34	3,10	47013	598	128	0,02	3
549	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	13,6	311,19	5,54	4232	75	3483	1,10	15
		м		197,98	2,08	2692	28	128	0,01	--
550	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	13,2	414,84	6,98	5476	92	4515	1,47	19
		м		264,60	2,63	3493	35	128	0,01	--
551	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	0,8	400,60	10,11	320	8	236	1,28	1
		м		226,57	3,78	181	3	128	0,02	--
552	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	45,46	200,00	--	9092	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
553	C130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	579,2	8,00	--	4634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	343,2	75,74	17,69	25993	6072	15467	0,22	76
		м		40,52	4,55	13906	1560	100	0,03	9
555	C11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	2,2	117,00	--	257	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
556	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	14,52	81,00	--	1176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
557	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	16,72	73,00	--	1221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
558	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	214,28	61,00	--	13071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
559	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	129,8	47,00	--	6101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
560	С11031-544	Самоклеящаяся лента	514,8	16,94	--	8721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	32,8	300,44	--	9854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	12,8	456,88	--	5848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	0,8	663,10	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	48	375,99	--	18048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	16	1572,61	7,30	25162	117	2226	0,64	10
		шт		106,31	2,36	1701	38	128	0,01	--
566	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	79,27	1,65	2220	46	2540	0,43	12
		1счетчик		70,88	--	1985	--	128	--	--
567	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	28	3415,04	--	95621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	4	259,55	--	1038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	24	163,55	--	3925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел 2:								
570	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,4	79,27	1,65	32	1	36	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	28	--	128	--	--
571	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	0,4	6284,31	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
572	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,4	999,98	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
573	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,4	960,18	1,62	384	1	30	0,32	--
		комплект		57,94	--	23	--	128	--	--
574	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	0,4	456,88	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	0,8	1654,19	--	1323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
576	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,4	79,27	1,65	32	1	36	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	28	--	128	--	--
577	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	0,4	3415,04	--	1366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	0,4	360,88	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,4	960,18	1,62	384	1	30	0,32	--
		комплект		57,94	--	23	--	128	--	--
580	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,4	300,44	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
581	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	0,8	663,10	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
582	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5,6	1509,78	11,11	8455	62	1114	0,81	5
		м		151,20	4,16	847	23	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	2,4	93,20	--	224	--	219	0,54	1
		м2		86,94	--	209	--	105	--	--
584	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	105,2	146,84	0,67	15448	71	15051	0,61	65
		м		111,51	0,26	11731	28	128	--	--
585	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	146	155,27	1,50	22669	219	20195	0,59	86
		м		107,50	0,57	15695	83	128	--	--
586	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	141,6	82,00	--	11611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	159,6	350,00	--	55860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	14,06	200,00	--	2812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
589	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	95,6	8,00	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	86	13,10	--	1127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	37,6	148,11	34,70	5569	1305	3642	0,46	17
		м		83,87	13,00	3154	489	100	0,06	2
592	С11031-165 Изм. и доп.изм.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,68	6240,00	--	4243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
593	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	2395,68	22,61	38331	362	7645	2,05	33
		комплект		363,83	9,45	5821	151	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
			16	1298,00	--	20768	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
595	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			16	402,05	14,59	6433	234	6096	1,64	26
		комплект		292,95	4,72	4687	76	128	0,03	1
596	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном								
			16	1204,00	--	19264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			16	7145,93	41,20	114335	659	8661	2,33	37
		комплект		406,35	16,54	6502	265	128	0,07	1
598	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза								
			16	350,00	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
			16	5799,30	98,64	92789	1578	7887	2,05	33
		комплект		347,29	37,80	5557	605	128	0,18	3
600	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			16	149,70	1,65	2395	26	2710	0,74	12
		шт		132,30	--	2117	--	128	--	--
601	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Ш1 с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой								
			16	1999,00	--	31984	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Канализации механически загрязненных под напором								
602	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			1,6	80,98	8,35	130	13	147	0,39	1
		м		68,75	3,12	110	5	128	0,02	--
603	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм								
			1,6	353,00	--	565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
604	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			0,4	147,00	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,6	11,52	--	18	--	23	0,05	--
		м		11,22	--	18	--	128	--	--
606	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
607	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,36	146,04	0,07	53	--	43	0,68	--
		м2		113,40	0,02	41	--	105	--	--
608	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,4	3302,83	123,78	1321	50	1194	13,39	5
		1насос		2285,06	46,35	914	19	128	0,23	--
609	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	0,4	469,36	25,41	188	10	96	1,05	--
		шт		250,95	2,41	100	1	95	0,01	--
610	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	0,8	14478,00	--	11582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
611	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	48	168,32	21,84	8079	1048	8921	0,76	37
		м		137,03	8,18	6577	393	128	0,04	2
612	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	48	412,00	--	19776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	48	11,66	--	560	--	690	0,05	3
		м		11,22	--	539	--	128	--	--
614	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4,8	160,29	4,16	769	20	346	0,31	1
		м		54,81	1,56	263	8	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
615	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			4,8	11,52	--	55	--	69	0,05	--
		м		11,22	--	54	--	128	--	--
616	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			0,8	625,88	0,67	501	1	114	0,61	--
		м		111,51	0,26	89	--	128	--	--
617	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			22	75,74	17,69	1666	389	991	0,22	5
		м		40,52	4,55	891	100	100	0,03	1
618	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип S1, толщина 50 мм								
			6,4	2895,00	--	18528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
619	С11031-544	Самоклеящаяся лента								
			33	16,94	--	559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
620	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм								
			1,6	918,83	94,64	1470	151	1035	2,73	4
		1шт		470,14	35,44	752	57	128	0,17	--
621	Сирайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения								
			1,6	3846,14	--	6154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм								
			3,2	689,00	--	2205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
623	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм								
			4,4	211,00	--	928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныесравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм								
			4,8	646,00	--	3101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
625	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм								
			7,2	321,00	--	2311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза								
			13,96	95,95	0,07	1340	1	928	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		63,32	0,02	884	--	105	--	--
627	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панги, шпилька/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
628	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1,2	340,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	2,2	2075,61	55,80	4566	123	858	1,53	3
		1соедин.		283,50	21,26	624	47	128	0,11	--
630	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0192	253602,37	51859,24	4869	996	2101	328,34	6
		т		65913,75	19589,85	1266	376	128	95,68	2
631	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	1,2	284,00	--	341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
632	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ШН2 5х100	2	57699,00	--	115398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
633	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3501,55	253,05	7003	506	1369	4,20	8
		шт		661,50	59,12	1323	118	95	0,34	1
634	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	30	1412,38	19,53	42371	586	20394	4,20	126
		шт		710,85	4,73	21326	142	95	0,03	1
635	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	239,71	13,86	959	55	827	1,05	4
		шт		215,25	2,41	861	10	95	0,01	--
636	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	36	2288,20	--	82375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	513,21	13,86	18476	499	8234	1,05	38
		шт		238,35	2,41	8581	87	95	0,01	1
638	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-1	2	1121,67	--	2243	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
639	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	2	113,63	1,68	227	3	201	1,05	2
		шт		106,05	--	212	--	95	--	--
640	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	80	357,40	140,70	28592	11256	15625	1,04	83
		шт		165,90	39,69	13272	3175	95	0,23	18
641	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	56	280,90	102,90	15730	5762	8435	0,80	45
		шт		128,10	30,45	7174	1705	95	0,18	10
642	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	252,80	95,55	506	191	313	0,86	2
		шт		137,55	26,99	275	54	95	0,16	--
643	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	30	88,15	2,00	2644	60	2316	0,51	15
		шт		80,85	0,42	2426	13	95	--	--
644	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	160	124,21	1,79	19874	286	12257	0,51	82
		шт		80,33	0,31	12852	50	95	--	--
645	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	350	102,06	1,68	35719	588	29850	1,05	368
		шт		89,78	--	31421	--	95	--	--
646	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	80	868,43	20,48	69474	1638	38408	3,15	252
		шт		502,95	2,42	40236	193	95	0,01	1
647	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	190	49,29	0,21	9364	40	8642	0,30	58
		шт		47,78	0,11	9077	20	95	--	--
648	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	270	50,86	0,21	13732	57	12685	0,30	82
		шт		49,35	0,11	13325	28	95	--	--
649	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1136	65,60	0,21	74522	239	65610	0,36	406
		шт		60,69	0,11	68944	119	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	66,98	1,05	402	6	351	0,38	2
		шт		61,43	0,21	369	1	95	--	--
651	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	18	57,53	0,95	1036	17	896	0,35	6
		шт		52,19	0,21	939	4	95	--	--
652	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,16926	19515,10	7667,10	3303	1298	1953	59,85	10
		т		10206,00	1942,54	1727	329	95	11,27	2
653	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0,024	83014,65	1410,15	1992	34	185	39,90	1
		т		7654,50	446,26	184	11	95	2,59	--
654	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	600	86,36	2,94	51816	1764	19511	0,18	107
		м		34,02	0,21	20412	126	95	--	1
655	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	90,45	3,26	9045	326	2813	0,17	17
		м		29,30	0,31	2930	31	95	--	--
656	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	13130	50,27	2,73	660045	35845	379818	0,18	2344
		м		30,24	0,21	397051	2757	95	--	16
657	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	240	60,60	4,52	14544	1084	7709	0,20	48
		м		33,29	0,53	7988	126	95	--	1
658	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	11860	8,87	0,11	105198	1245	86362	0,05	623
		м		7,67	--	90907	--	95	--	--
659	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	400	11,05	0,11	4418	42	3551	0,06	25
		м		9,24	0,11	3696	42	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	15,20	0,21	6080	84	4748	0,07	29
		м		12,39	0,11	4956	42	95	--	--
661	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24680	5,59	0,11	137961	2591	91088	0,02	518
		м		3,89	--	95882	--	95	--	--
662	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	800	11,00	0,42	8800	336	6145	0,05	42
		м		7,98	0,11	6384	84	95	--	--
663	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	696	35,49	2,84	24698	1973	17634	0,16	110
		м		26,25	0,42	18270	292	95	--	2
664	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	44	283,20	--	12461	--	8778	1,05	46
		шт		210,00	--	9240	--	95	--	--
665	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	12	113,38	--	1361	--	593	--	--
		шт		51,98	--	624	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
666	Прайс-лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	6	9987,34	--	59924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
667	Прайс-лист	Датчик температуры на проводе 15м	6	18655,59	--	111934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
668	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	12	72,06	--	865	--	714	0,53	6
		шт		66,15	--	794	--	90	--	--
669	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	110	50,27	2,73	5530	300	3182	0,18	20
		м		30,24	0,21	3326	23	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
670	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	110	8,87	0,11	976	12	801	0,05	6
		м		7,67	--	843	--	95	--	--
671	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	520	5,59	0,11	2907	55	1919	0,02	11
		м		3,89	--	2020	--	95	--	--
672	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	868,43	20,48	5211	123	2881	3,15	19
		шт		502,95	2,42	3018	14	95	0,01	--
673	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	204	68,72	19,01	14019	3877	4904	0,13	26
		м		21,32	3,99	4348	814	95	0,02	5
674	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	283,20	--	3398	--	2394	1,05	13
		шт		210,00	--	2520	--	95	--	--
675	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	20	20426,93	--	408539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	10	15548,57	--	155486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа КВ 218	80	4795,66	--	383653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
679	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	56	634,91	--	35555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	2	2327,99	--	4656	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
681	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	160	55,03	--	8804	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
682	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	58	59,26	--	3437	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
683	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	72	55,03	--	3962	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
684	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	30	50,79	--	1524	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
685	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	160	40,21	--	6434	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
686	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа .3249У3	270	35,89	--	9691	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
687	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа .3251	792	35,85	--	28392	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
688	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РШ-03	270	16,93	--	4571	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
689	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	270	23,28	--	6286	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
690	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	80	16,93	--	1354	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
691	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	80	1080,00	--	86400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
692	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1,596	16300,00	--	26015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
693	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, ф-200 мм, тип КОШ-2	0,396	64800,00	--	25661	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
694	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,96	24200,00	--	47432	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
695	СПрайс.лист ООО"Технерго"	Коробки потолочная типа Л253	270	37,46	--	10115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
696	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	190	156,00	--	29640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
697	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	270	182,00	--	49140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
698	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ш-20-1РУЗ-01-10/220	1136	195,00	--	221520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
699	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-Ш-20-С-25/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
700	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18	134,00	--	2412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
701	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЗБ	1596	84,65	--	135108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
702	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	78	485,28	--	37852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
703	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	30	213,27	--	6398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
704	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	52	286,97	--	14922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
705	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	78	441,60	--	34445	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
706	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,66	44644,65	--	29465	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
707	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,036	181250,42	--	6525	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
708	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	13,42	9831,00	--	131932	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
709	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	22,32	16397,00	--	365981	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
710	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,2	25776,00	--	30931	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
711	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1,2	62287,00	--	74744	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев подосточных труб								
712	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	204	11821,96	--	2411681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
713	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	200	133,33	--	26666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
714	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	6	1660,00	--	9960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
715	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,48	9831,00	--	4719	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**								
		1000м	0,15	16397,00	--	2460	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9815276**	**118048**			**8512**
			Тенге			**1423610**	**25584**			**138**
	Стоимость оборудования -		Тенге			371874				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			371874				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6336317				
	Материалы -		Тенге			436153				
	Всего заработная плата -		Тенге				933564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4904151				
	Сдача и испытание -		Тенге			46878				
		Накладные расходы -	Тенге			886202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7655871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6182
		Сметная заработная плата -	Тенге				1066494			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342440				
	Материалы -		Тенге			58205				
	Всего заработная плата -		Тенге				103092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166572				
	Сдача и испытание -		Тенге			1974				
		Накладные расходы -	Тенге			104214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				118724			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2764645				
	Материалы -		Тенге			1037343				
	Всего заработная плата -		Тенге				412537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1299236				
	Местные материалы -		Тенге			84				
	Сдача и испытание -		Тенге			15679				
		Накладные расходы -	Тенге			528048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3490254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2593
		Сметная заработная плата -	Тенге				491744			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11991453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9409
		Сметная заработная плата -	Тенге				1676963			
		РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
717	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	18	777,15	320,25	13989	5765	9771	2,10	38
		коробка		417,90	75,60	7522	1361	110	0,44	8
718	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная	84	112,25	–	9429	–	8819	1,05	88
		шт		103,95	–	8732	–	101	–	–
719	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3392,75	1069,95	6786	2140	5260	12,60	25
		шт		2137,80	253,05	4276	506	110	1,47	3
720	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	6	2067,95	662,55	12408	3975	9778	7,35	44
		шт		1325,10	156,45	7951	939	110	0,91	5
721	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	2	4097,10	850,50	8194	1701	5135	12,60	25
		шкаф		2133,60	200,55	4267	401	110	1,16	2
722	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	240	71,72	5,78	17213	1386	8823	0,22	53
		м		36,65	0,73	8795	176	95	–	1
723	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	8200	50,27	2,73	412214	22386	237205	0,18	1464
		м		30,24	0,21	247968	1722	95	–	10
724	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	240	86,36	2,94	20726	706	7804	0,18	43
		м		34,02	0,21	8165	50	95	–	–
725	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2760	28,79	2,21	79460	6086	55613	0,11	290
		м		20,69	0,53	57091	1449	95	–	8
		Материалы,не учтенные ценником								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,76	45303,13	--	34430	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
727	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	2	26921,32	--	53843	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
728	СПрайс.лист "Казтелеком"	Распределительный телефонный шкаф	2	3386,17	--	6772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
729	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	18	526,00	--	9468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
730	СПрайс.лист "Казтелеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	84	80,42	--	6755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
731	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	6	2503,23	--	15019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
732	СПрайс.лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	2	3784,89	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
733	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	2	1019,10	364,35	2038	729	1284	3,15	6
		ввод		498,75	85,05	998	170	110	0,49	1
734	10134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одиночных на напряжение до 240В	6	2987,96	--	17928	--	8077	6,86	41
		стойка		1223,78	--	7343	--	110	--	--
735	СЦена фирмы	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	6	634,91	--	3809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
736	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	6	416,30	--	2498	--	2151	2,00	12
		шт		354,90	--	2129	--	101	--	--
737	Ц0110-698-1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	350	96,90	--	33915	--	29768	0,53	184
		шт		94,50	--	33075	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	350	59,00	--	20650	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
739	С151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	180	222,00	--	39960	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
740	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	180	112,25	--	20205	--	18898	1,05	189
		шт	103,95	--	18711	--	101	--	--	
741	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	12	82,06	1,68	985	20	808	--	--
		шт	70,88	--	851	--	95	--	--	
742	С11041-34 Изм. и доп. вып. 26	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	0,12	73,00	--	9	--	--	--	--
		100шт	--	--	--	--	--	--	--	--
743	Ц0108-403-3	Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах	3500	49,26	15,54	172393	54390	106832	0,17	588
		м	27,62	4,51	96653	15802	95	0,03	92	
744	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	3,2	16300,00	--	52160	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
745	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,3	20800,00	--	6240	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
746	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	12	1169,95	--	14039	--	14037	6,30	76
		шт	1158,15	--	13898	--	101	--	--	
747	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	2	845,15	--	1690	--	1690	4,20	8
		шт	836,85	--	1674	--	101	--	--	
748	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	6	3767,03	--	22602	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
749	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	6	5942,09	--	35653	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	2	7978,49	--	15957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
751	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
752	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	6	1085,80	--	6515	--	6516	5,25	32
		шт		1075,20	--	6451	--	101	--	--
753	Прайс.лист	Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-/ДМВ) типа VS 80 A	6	15649,97	--	93900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
754	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	30	334,25	--	10028	--	10022	2,10	63
		шт		330,75	--	9923	--	101	--	--
755	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
756	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
757	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
758	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
759	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	6	1367,97	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
760	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	150	112,25	--	16838	--	15748	1,05	158
		шт		103,95	--	15593	--	101	--	--
761	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	210	198,75	--	41738	--	41646	1,05	221
		шт		196,35	--	41234	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	60	41,78	--	2507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
763	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	150	37,33	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
764	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	150	776,87	--	116531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
765	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	6	113,63	1,68	682	10	604	1,05	6
		шт		106,05	--	636	--	95	--	--
766	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	6	111,11	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
767	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3300	28,79	2,21	95007	7277	66493	0,11	347
		м		20,69	0,53	68261	1733	95	--	10
768	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	300	120,00	--	35999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
769	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	3000	59,55	--	178663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
770	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,594	16300,00	--	9682	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №1						
771	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
772	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	1	-230920,00	-38278,80	-230920	-38279	-79517	-462,00	-462
		остановк		-75457,20	-9760,80	-75457	-9761	93,31	-58,80	-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	У214-11-28 К=21,55	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м								
			1	-128665,35	-2443,77	-128665	-2444	-56431	-362,04	-362
		м высоты		-60257,03	-135,77	-60257	-136	93,44	-0,79	-1
774	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP								
			1	8638275,99	--	8638276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Лифт №2								
775	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м								
			1	953106,05	129070,20	953106	129070	300985	1803,90	1804
		лифт		294017,85	31406,55	294018	31407	92,49	181,65	182
776	У214-11-20 К=9	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м								
			1	-259785,00	-43063,65	-259785	-43064	-89457	-519,75	-520
		остановк		-84889,35	-10980,90	-84889	-10981	93,31	-66,15	-66
777	У214-11-28 К=28,95	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м								
			1	-172847,42	-3282,93	-172847	-3283	-75809	-486,36	-486
		м высоты		-80948,54	-182,39	-80949	-182	93,44	-1,06	-1
778	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт SCHINDLER модель 5500AP								
			1	7891940,20	--	7891940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19477859	277641			5777
			Тенге			958676	66063			378
		Стоимость оборудования -	Тенге			16624116				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16624116				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1721821				
		Материалы -	Тенге			227569				
		Всего заработная плата -	Тенге				689159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722833				
		Сдача и испытание -	Тенге			36734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			664406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2529401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4431
		Сметная заработная плата -	Тенге				788820			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1131922				
	Материалы -		Тенге			667025				
	Всего заработная плата -		Тенге				335579			
	Сдача и испытание -		Тенге			22138				
		Накладные расходы -	Тенге			308834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1527201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2210
		Сметная заработная плата -	Тенге				381905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20680718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6641
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**39645158**	**539495**			**24581**
			Тенге			**4145990**	**143989**			**782**
	Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8058138				
	Материалы -		Тенге			663722				
	Всего заработная плата -		Тенге				1622723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5626984				
	Сдача и испытание -		Тенге			83613				
		Накладные расходы -	Тенге			1550609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10185271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10614
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855314			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11557111				
	Материалы -		Тенге			5601730				
	Всего заработная плата -		Тенге				2236853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2794248				
	Местные материалы -		Тенге			697942				
	Сдача и испытание -		Тенге			24112				
		Накладные расходы -	Тенге			2564062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				384609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14968443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14378
		Сметная заработная плата -	Тенге				2621462			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269274				
	Материалы -		Тенге			5784				
	Всего заработная плата -		Тенге				17866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236610				
		Накладные расходы -	Тенге			16079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			302475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20278			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2764645				
	Материалы -		Тенге			1037343				
	Всего заработная плата -		Тенге				412537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1299236				
	Местные материалы -		Тенге			84				
	Сдача и испытание -		Тенге			15679				
		Накладные расходы -	Тенге			528048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3490254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2593
		Сметная заработная плата -	Тенге				491744			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			45942434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27693
		Сметная заработная плата -	Тенге				4988799			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48112721	919745			29959
			Тенге			5004720	268600			1341
	Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16995990				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8058138				
	Материалы -		Тенге			663722				
	Всего заработная плата -		Тенге				1622723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5626984				
	Сдача и испытание -		Тенге			83613				
		Накладные расходы -	Тенге			1550609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10185271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855314			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19772319				
	Материалы -		Тенге			7226935				
	Всего заработная плата -		Тенге				3209912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5850344				
	Местные материалы -		Тенге			3008226				
	Сдача и испытание -		Тенге			24135				
		Накладные расходы -	Тенге			3626894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1813
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				544034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1403953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24803165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20787
		Сметная заработная плата -	Тенге				3753946			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521629				
	Материалы -		Тенге			8150				
	Всего заработная плата -		Тенге				28147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471242				
		Накладные расходы -	Тенге			25333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			579780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				31947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2764645				
	Материалы -		Тенге			1037343				
	Всего заработная плата -		Тенге				412537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1299236				
	Местные материалы -		Тенге			84				
	Сдача и испытание -		Тенге			15679				
		Накладные расходы -	Тенге			528048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3490254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2593
		Сметная заработная плата -	Тенге				491744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			56054461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34165
		Сметная заработная плата -	Тенге				6132952			
	Итого СМР		**Тенге**			**39 058 471**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			**16 995 990**				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**906 157**				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			**56 960 618**				
	Итого в текущих ценах 2010 г. (К=1,823226)		**Тенге**			**103 852 079**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**2 378 381**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор _____

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____