Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Общестроительные работы
Договор ген.подряда №8Л-3-КБКб от 30 июля 2010 года

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
		Каркас (л.7,9)								
1	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	10,88	9531,55	990,15	103703	10773	2306,3	10,40	113
			м3	1644,75	374,04	17895	4070	105	1,83	20
2	С12041-5 Изм. и доп. изм. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	53577,00	--	5401	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-28 Изм. и доп. изм. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,24576	52154,00	--	12817	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-95 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26208	66000,00	--	17297	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,03744	59900,00	--	62143	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
6	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	45,6	8510,89	360,48	388096	16438	75467	8,99	410
			м3	1440,00	136,17	65664	6209	105	0,67	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	45,6	8510,89	360,48	388096	16438	75467	8,99	410
		м3		1440,00	136,17	65664	6209	105	0,67	30
7	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,30848	53577,00	--	16527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,44	55134,00	--	79393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,80512	53999,00	--	97475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,48	225,50	17,67	108	8	86	0,91	--
		м		164,25	6,62	79	3	105	0,03	--
11	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,48	518,00	--	249	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,4	22690,58	355,81	9076	142	4575	75,58	30
		м3		11301,75	135,00	4521	54	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные (л.16)								
13	Е0106-1-22	Устройство желбетонных ленточных фундаментов	0,32	6071,95	353,46	1943	113	241	3,60	1
		м3		585,00	133,52	187	43	105	0,65	--
14	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,000952	53410,00	--	51	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005296	53999,00	--	286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,91904	134,31	4,19	258	8	135	0,38	1
		м2		58,05	1,58	111	3	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,26544	651,97	34,37	16472	868	6018	1,21	31
		м2		189,00	12,87	4775	325	118	0,06	2
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	80	9361,70	241,10	748936	19288	115381	8,06	645
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	36
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2352	53577,00	--	12601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2944	53299,00	--	68990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	5,911848	53999,00	--	319234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,729328	52154,00	--	38037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,03768	70437,87	304,24	2654	11	387	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	365	4	105	0,56	--
24	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,03768	40200,00	--	1515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,08	17710,10	208,75	1417	17	665	55,16	4
		м3		8230,50	78,75	658	6	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
26	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,344	8376,65	1327,03	11258	1784	3660	12,49	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2137,50	456,24	2873	613	105	1,72	2
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,037696	41200,00	--	1553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048896	93997,62	304,24	4596	15	1704	198,00	10
		т		33975,00	114,75	1617	6	105	0,56	--
29	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,048896	40200,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,10112	14022,60	1941,97	1418	196	919	42,30	4
		т		6975,00	726,75	705	73	118	3,55	--
31	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01728	53000,00	--	916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08384	59200,00	--	4963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	9,536	245,44	3,82	2341	36	436	0,21	2
		м2		37,35	1,44	356	14	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,528	4058,05	66,01	2143	35	122	1,35	1
		м3		195,75	24,93	103	13	105	0,12	--
35	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	4,112	7828,81	360,48	32192	1482	6805	8,99	37
		м3		1440,00	136,17	5921	560	105	0,67	3
36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,074624	53577,00	--	3998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16368	53999,00	--	8839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,032912	69217,00	--	2278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-4	Установка болтов	0,003072	126994,77	680,89	390	2	19	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	17	1	105	1,26	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
41	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,288992	14768,99	4022,39	4268	1162	2879	62,15	18
		т		9999,00	1071,86	2890	310	90	3,81	1
42	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,288992	83907,00	--	24248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0384	20932,79	309,62	804	12	118	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	94	4	120	0,57	--
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0384	1862,35	14,17	72	1	14	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
45	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	6,72	624,75	5,78	4198	39	566	0,42	3
		м2		68,63	2,16	461	15	119	0,01	--
46	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,003072	119700,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	2,688	9361,70	241,10	25164	648	3877	8,06	22
		м3		1282,50	91,08	3447	245	105	0,44	1
48	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,185136	53999,00	--	9997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2п								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	0,84	11330,35	379,21	9517	319	1994	13,00	11
		м3		2117,25	143,26	1778	120	105	0,70	1
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002112	53577,00	--	113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0576	53999,00	--	3110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,018864	69217,00	--	1306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2168660**	**53429**			**1364**
			Тенге			**217430**	**19990**			**97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2140143				
	Материалы -		Тенге			386309				
	Всего заработная плата -		Тенге				234220			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771423				
	Местные материалы -		Тенге			715606				
		Накладные расходы -	Тенге			246620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2529969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1565
		Сметная заработная плата -	Тенге				271213			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28517				
	Материалы -		Тенге			216				
	Всего заработная плата -		Тенге				3199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24248				
		Накладные расходы -	Тенге			2879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2563249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				274844			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2168660**	**53429**			**1364**
			Тенге			**217430**	**19990**			**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2140143				
		Материалы -	Тенге			386309				
		Всего заработная плата -	Тенге				234220			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771423				
		Местные материалы -	Тенге			715606				
		Накладные расходы -	Тенге			246620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2529969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1565
		Сметная заработная плата -	Тенге				271213			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28517				
		Материалы -	Тенге			216				
		Всего заработная плата -	Тенге				3199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24248				
		Накладные расходы -	Тенге			2879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2563249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				274844			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас (л.2,5-10)								
53	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	68,48	9531,55	990,15	652720	67805	145159	10,40	712
		м3		1644,75	374,04	112632	25614	105	1,83	125
54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,504	53577,00	--	27003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,2288	52154,00	--	64087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07744	52154,00	--	4039	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,45152	66000,00	--	95800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,7888	59900,00	--	226949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1824	70437,87	304,24	12848	55	1875	58,00	11
		1т		9675,00	114,75	1765	21	105	0,56	--
60	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,1824	40200,00	--	7332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	94,352	10373,93	3467,42	978801	327158	272890	11,15	1052
		м3		1816,27	938,26	171368	88526	105	3,59	339
62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,2528	53577,00	--	67121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,428384	53299,00	--	76131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,03744	52154,00	--	54107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,90256	52235,00	--	151615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,66528	52154,00	--	139005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,234192	93997,62	304,24	22013	71	8161	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	7746	27	105	0,56	--
68	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3792	70437,87	304,24	26710	115	3898	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3669	44	105	0,56	--
69	C12041-132	Металлизация закладных деталей	0,613392	40200,00	--	24658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
70	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	175,40544	651,97	34,37	114358	6029	41783	1,21	212
		м2		189,00	12,87	33152	2257	118	0,06	11
71	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	187,274	4396,04	335,84	823264	62894	182477	4,54	850
		м3		699,75	126,00	131045	23597	118	0,61	114
72	E0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	211,623616	1001,71	372,83	211985	78900	183167	3,72	787
		м3		594,00	139,50	125704	29521	118	0,68	144
73	Сирайс лист	Теплоблоки	194,693727	6983,97	--	1359736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	C11011-250	Клей	5713,83763	16,00	--	91421	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	E0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по железобетонным и каменным опорам/	1,06944	4794,84	2285,57	5128	2444	2266	10,29	11
		т		1737,45	617,13	1858	660	90	2,34	3
76	C11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	1,0016	70000,00	--	70112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	C11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности проката из углеродистой стали Ст3кп	0,06784	64059,00	--	4346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,010368	119700,00	--	1241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	208	134,31	4,19	27936	872	14636	0,38	79
		м2		58,05	1,58	12074	329	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	E0106-18-9	Устройство перемычек	0,24	11089,36	367,51	2661	88	590	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	--
81	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	53577,00	--	566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0432	53999,00	--	2333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	E0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	952	58,90	1,88	51309	1790	9903	0,04	40
		м		6,71	0,72	6388	685	140	--	3
84	E0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	776	106,91	3,26	82964	2530	16426	0,09	68
		м		13,88	1,24	10771	962	140	0,01	5
85	E0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,8	8168,43	150,21	6535	120	3443	28,88	23
		м3		4248,00	56,25	3398	45	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
86	E0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	4,8	10980,04	252,79	52704	1213	13336	16,12	77
		м3		2550,60	95,49	12243	458	105	0,47	2
87	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001152	53577,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004176	65000,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007104	52241,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,082592	65900,00	--	5443	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,114736	41200,00	--	4727	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	409,36	9361,70	241,10	3832306	98697	590403	8,06	3299
		м3		1282,50	91,08	525004	37285	105	0,44	182
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06144	62000,00	--	3809	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25056	65900,00	--	16512	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,979552	53577,00	--	106058	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,547104	53299,00	--	348954	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	31,74816	53999,00	--	1714369	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,131272	52241,00	--	6858	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	4,269792	52154,00	--	222687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,088192	70437,87	304,24	6212	27	907	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	853	10	105	0,56	--
101	С12041-132	Металлизация закладных деталей								
			0,088192	40200,00	--	3545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)								
			0,4	17710,10	208,73	7084	83	3324	55,16	22
		м3		8230,50	78,75	3292	32	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
103	Е0110-14-1	Установка стропил								
			14,7744	22124,55	334,28	326877	4939	62469	22,10	327
		м3		3397,50	126,00	50196	1862	120	0,62	9
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,0298368	149300,00	--	4455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
			0,1656	64059,00	--	10608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			14,7744	573,75	28,11	8477	415	2382	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1828	156	120	0,05	1
107	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)								
			2,624	20932,79	309,62	54928	812	8091	13,50	36
		м3		2452,50	117,00	6435	307	120	0,57	1
108	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			472	20,48	0,91	9668	430	2843	0,03	14
		м2		4,68	0,34	2209	160	120	--	1
109	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам								
			472	624,75	5,78	294880	2728	39761	0,42	197
		м2кровли		68,63	2,16	32393	1020	119	0,01	5
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)								
			56	629,83	1,24	35270	69	10243	0,97	54
		м2		153,23	0,47	8581	26	119	--	--
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0106-22-5	Устройство железобетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	43,2	11330,35	379,21	489471	16382	102537	13,00	562
		м3		2117,25	143,26	91465	6189	105	0,70	30
112	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,048384	69217,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,531672	53577,00	--	28485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,791768	53999,00	--	96754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,695968	52241,00	--	140840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,124416	84497,62	304,24	10513	38	4336	198,00	25
		т		33075,00	114,75	4115	14	105	0,56	--
117	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,124416	40200,00	--	5002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	5255,26	2020,02	25003	9611	12855	15,51	74
		т		2499,75	502,43	11893	2390	90	1,79	9
119	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	90036,00	--	428365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	ССЦ кн.2 т.ч.п6.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	1860,00	--	8849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	48	905,81	4,92	43479	236	11003	1,28	61
		м2		216,45	1,87	10390	90	105	0,01	--
		Разные работы								
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
122	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	12,28512	4396,04	335,84	54006	4126	11970	4,54	56
		м3		699,75	126,00	8597	1548	118	0,61	7
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	3,648	5982,50	95,97	21824	350	3095	4,90	18
		м3		771,75	36,25	2815	132	105	0,18	1
124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	0,02232	33697,62	304,24	752	7	778	198,00	4
		т		33075,00	114,75	738	3	105	0,56	--
125	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	12,24	98,00	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном	0,4	18860,84	332,71	7544	133	4549	75,22	30
		м3		11245,50	126,00	4498	50	100	0,61	--
127	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	104	675,59	6,58	70261	684	4735	0,22	23
		м2		35,78	2,48	3721	258	119	0,01	1
128	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	91	474,90	14,05	43216	1279	3474	0,20	18
		м2		51,05	5,31	2826	483	105	0,03	2
129	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключать	91	-80,08	-2,84	-7287	-258	-478	-0,03	-2
		м2		-3,92	-1,08	-357	-98	105	-0,01	--
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,200192	5239,08	327,33	1049	66	423	11,60	2
		т		1890,00	123,75	378	25	105	0,60	--
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,19968	41200,00	--	8227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	0,000512	53577,00	--	27	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	1,891192	69769,94	1216,94	131948	2301	16942	31,40	59
		т		5940,00	459,00	11234	868	140	2,25	4
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,341984	16,36	0,05	1609	5	516	0,03	3
		м2		5,81	0,02	571	2	90	--	--
135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	98,341984	33,16	0,04	3261	4	736	0,04	4
		м2		8,32	--	818	--	90	--	--
136	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементными листами	89,008	129,31	4,32	11509	385	13153	0,75	67
		м2		121,50	1,64	10814	146	120	0,01	1
137	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	91,2332	476,00	--	43427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	240	16,36	0,05	3926	12	1259	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1394	5	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	240	33,16	0,04	7958	10	1797	0,04	10
		м2		8,32	--	1997	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
140	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,672	330,85	32,08	2869	278	2959	1,49	13
		м2		272,25	12,13	2361	105	120	0,06	1
141	С12064-4	Блоки дверные стальные с одинопольными утепленными полотнами	8,672	11200,00	--	97126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	4,8	798,85	16,96	3834	81	1116	1,12	5
		шт		186,64	7,09	896	34	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
143	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,176	46,34	2,62	842	48	257	0,07	1
		м2		10,51	0,99	191	18	123	--	--
144	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8176	4795,16	--	8716	--	1268	3,66	7
		м3		567,00	--	1031	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			18,176	121,68	9,38	2212	170	1170	0,24	4
		м2		48,83	3,51	888	64	123	0,02	--
146	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			18,176	146,64	9,95	2665	181	1251	0,36	6
		м2		52,20	3,74	949	68	123	0,02	--
147	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			18,176	88,76	2,68	1613	49	79	0,02	--
		м2		2,52	1,00	46	18	123	--	--
		Тип II								
148	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			21,752	46,34	2,62	1008	57	308	0,07	1
		м2		10,51	0,99	229	22	123	--	--
149	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			2,1752	4795,16	--	10430	--	1517	3,66	8
		м3		567,00	--	1233	--	123	--	--
150	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			21,752	121,68	9,38	2647	204	1400	0,24	5
		м2		48,83	3,51	1062	76	123	0,02	--
151	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			21,752	146,64	9,95	3190	216	1497	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1135	81	123	0,02	--
152	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			21,752	88,76	2,68	1931	58	94	0,02	--
		м2		2,52	1,00	55	22	123	--	--
		Тип I								
153	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			347,52	46,34	2,62	16104	911	4916	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3652	344	123	--	2
154	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			347,52	497,93	20,10	173042	6985	6753	0,06	21
		м2		9,20	5,41	3197	1880	133	0,02	7
155	E0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слои по табл. 49-4								
			347,52	140,68	1,15	48890	399	285	--	--
		м2		0,14	0,48	49	166	133	--	1
156	E0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных								
			27,8016	1408,07	--	39147	--	18158	3,24	90
		м3		531,00	--	14763	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	67,712	172,67	2,00	11692	136	6674	0,57	38
		м2		93,60	0,27	6338	18	105	0,04	3
158	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	49,256	88,49	1,19	4359	59	3142	0,37	18
		м2		60,30	0,45	2970	22	105	--	--
159	E0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	92,512	28,88	0,36	2671	33	1807	0,11	11
		м2		18,46	0,14	1708	13	105	--	--
160	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	24,456	76,52	1,42	1871	35	794	0,19	5
		м2		30,38	0,54	743	13	105	--	--
161	E0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	657,424	19,80	0,24	13014	158	9388	0,09	58
		м2		13,50	0,10	8875	66	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
162	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	103,384	145,84	3,82	15078	395	4732	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3861	149	118	0,01	1
163	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	3,104	14044,51	185,63	43594	576	10350	18,17	56
		м3		3264,75	69,75	10134	217	100	0,34	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								
164	E0109-30-1 т.ч. п-1,16, п-3,2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0701696	14942,25	5522,03	1048	387	506	39,49	3
		т		6682,50	1322,37	469	93	90	4,73	--
165	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0701696	111158,00	--	7800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,8	16,36	0,05	177	1	57	0,03	--
		м2		5,81	0,02	63	--	90	--	--
167	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8	33,16	0,04	358	--	81	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	90	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**517928**	**11417**			**407**
			Тенге			**66986**	**3489**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509080				
	Материалы -		Тенге			233635				
	Всего заработная плата -		Тенге				69913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97126				
	Местные материалы -		Тенге			100774				
	Сдача и испытание -		Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			80051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12008			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				81921			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8848				
	Материалы -		Тенге			192				
	Всего заработная плата -		Тенге				562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7800				
		Накладные расходы -	Тенге			506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			634394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				82559			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**14766467**	**707072**			**9391**
			Тенге			**1500030**	**229231**			**1021**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14290273				
	Материалы -		Тенге			2864102				
	Всего заработная плата -		Тенге				1711898			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5340769				
	Местные материалы -		Тенге			3904963				
	Сдача и испытание -		Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			1879043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							940
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281856			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17139476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11252
		Сметная заработная плата -	Тенге				1993754			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			476194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4517				
	Всего заработная плата -		Тенге				17363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445015				
		Накладные расходы -	Тенге			15627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2344			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19707			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			17660806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11358
		Сметная заработная плата -	Тенге				2013462			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
168	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолирующей прокладкой**	1709,92	3691,15	24,82	6311570	42440	1352858	3,08	5267
		м2		555,75	9,38	950288	16039	140	0,05	78
169	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изолирующей прокладкой**	505,6	3691,15	24,82	1866245	12549	400022	3,08	1557
		м2		555,75	9,38	280987	4743	140	0,05	23
		Дверцы доступа к счетчикам								
170	E0169-6-3	**Прорезка проемов**	12	97,00	0,79	1164	9	1041	0,61	7
		шт		96,21	0,14	1155	2	90	--	--
171	E0110-34-2	**Установка дверок**	12	61,59	11,86	739	142	703	0,29	3
		шт		44,33	4,50	532	54	120	0,02	--
172	С11011-818	**Петли врезные**	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С11011-819	**Задвижка**	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
174	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (ширина 1 м)**	182,96	207,96	1,19	38047	218	5976	0,16	28
		м2		27,00	0,45	4940	82	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0113-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	430,4	455,68	1,27	196125	547	104769	1,42	611
		м2		270,00	0,47	116208	202	90	--	1
176	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	108,96	189,45	4,72	20642	514	9421	0,40	44
		м2		70,88	1,78	7723	194	119	0,01	1
177	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	16,83432	7594,00	--	127840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	321,44	148,03	4,93	47581	1585	11896	0,19	60
		м2		29,25	1,85	9402	595	119	0,01	3
179	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ИСЬС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4)	49,66248	8390,00	--	416668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	430,4	128,23	15,94	55190	6861	20799	0,24	105
		м2		34,65	5,96	14913	2565	119	0,03	13
181	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	430,4	54,68	2,10	23536	904	1229	0,01	6
		м2		1,65	0,75	710	323	119	--	--
182	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,62	5239,08	327,33	3248	203	1311	11,60	7
		т		1890,00	123,75	1172	77	105	0,60	--
183	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,62	41200,00	--	25544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)	0,04688	9850,48	1162,95	462	55	315	46,60	2
		т		7357,50	108,00	345	5	90	0,53	--
185	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,04688	111158,00	--	5211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие подосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)	84,08	128,23	15,94	10782	1340	4063	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2913	501	119	0,03	2
187	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	60,8	72,91	2,80	4433	170	232	0,02	1
		м2		2,20	1,00	134	61	119	0,01	--
188	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукав)	60,8	793,38	30,23	48237	1838	4400	0,28	17
		м2		49,50	11,32	3010	688	119	0,06	3
189	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукав)	23,28	369,67	18,33	8606	427	870	0,14	3
		м2		24,53	6,86	571	160	119	0,03	1
190	Е0106-11-7	Заложить трубу на кожарьке (л. 11)	0,0055944	33697,62	304,24	189	2	195	198,00	1
		т		33075,00	114,75	185	1	105	0,56	--
191	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм	0,72	502,00	--	361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теле-радиомачта (л.11)								
192	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,68064	6352,00	3229,46	4323	2198	1972	13,75	9
		т		2326,50	892,56	1584	608	90	3,37	2
193	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм	19,536	337,00	--	6584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,337152	119700,00	--	40357	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)	0,209088	60300,00	--	12608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы кровли (л.24,25)								
196	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукав) (узел 1)	95,2	206,16	1,98	19626	188	2712	0,14	13
		м2		23,18	0,76	2207	72	119	--	--
197	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22656,35	316,57	8156	114	1558	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	--
198	Е0112-17-5	Укладка OSB	21,2	74,81	6,58	1586	139	965	0,22	5
		м2		35,78	2,48	759	53	119	0,01	--
199	С11021-113	Плита OSB	0,21624	43700,00	--	9450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)	176,14656	161,83	1,24	28506	218	32218	0,97	171
		м2		153,23	0,47	26991	83	119	--	--
201	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1106,2004	72,00	--	79646	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,29884	54900,00	--	16406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей неотверждающей (узел 3)	69,6	188,70	63,44	13134	4415	5185	0,18	12
		м		29,25	23,96	2036	1668	140	0,12	8
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
204	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,07536	10586,23	1162,95	798	88	556	51,26	4
		т		8093,25	108,00	610	8	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С11011-886	Прокат толстолистовой толщиной 4 мм	0,036704	54900,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	6,08	443,00	--	2693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,8064	35,70	8,70	29	7	34	0,18	--
		м2		27,00	3,29	22	3	140	0,02	--
208	С11011-701	Прокладки уплотнительные	11,52	88,00	--	1014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
209	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
210	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	332,144	48,53	5,55	16119	1843	18405	0,26	86
		м2		42,98	2,07	14276	688	123	0,01	3
211	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопластов полистирольного ПСБС	10,2632496	8390,00	--	86109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
213	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	332,144	110,95	3,35	36851	1113	1798	0,02	7
		м2		3,15	1,25	1046	415	123	--	--
214	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3055725	5239,08	327,33	1601	100	646	11,60	4
		т		1890,00	123,75	578	38	105	0,60	--
215	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,3055725	50800,00	--	15523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	332,144	663,98	4,90	220537	1628	24655	0,38	127
		м2		58,50	1,85	19430	614	123	0,01	3
		Тип К								
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляция сплошной	27,096	48,53	5,55	1315	150	1501	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1165	56	123	0,01	--
219	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,8372664	8390,00	--	7025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	--
221	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,096	88,76	2,68	2405	73	117	0,02	--
		м2		2,52	1,00	68	27	123	--	--
222	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0249283	5239,08	327,33	131	8	53	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	47	3	105	0,60	--
223	С12041-89 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0249283	50800,00	--	1266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	27,096	121,68	9,38	3297	254	1744	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1323	95	123	0,02	--
225	Е0111-27-6 Изм. и доп. изм. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	27,096	891,17	15,20	24147	412	6021	1,07	29
		м2		173,30	7,37	4696	200	123	0,04	1
		Тип Л1								
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1342,88	146,64	9,95	196918	13362	92398	0,36	478
		м2		52,20	3,74	70098	5022	123	0,02	24
227	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1342,88	-22,19	-0,67	-29798	-900	-1454	--	-6
		м2		-0,63	-0,25	-846	-336	123	--	-2
228	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1342,88	663,98	4,90	891645	6580	99683	0,38	513
		м2		58,50	1,85	78558	2484	123	0,01	12
		Тип К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)								
			104,064	146,64	9,95	15260	1035	7160	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5432	389	123	0,02	2
230	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			104,064	-44,38	-1,34	-4618	-139	-225	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-131	-52	123	--	--
231	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			104,064	121,68	9,38	12662	976	6699	0,24	25
		м2		48,83	3,51	5081	365	123	0,02	2
232	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			104,064	891,17	15,20	92739	1582	23126	1,07	111
		м2		173,30	7,37	18034	767	123	0,04	4
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
233	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			25,736	46,34	2,62	1193	67	364	0,07	2
		м2		10,51	0,99	270	25	123	--	--
234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			2,5736	4795,16	--	12341	--	1795	3,66	9
		м3		567,00	--	1459	--	123	--	--
235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)								
			25,736	146,64	9,95	3774	256	1771	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1343	96	123	0,02	--
236	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			25,736	88,76	2,68	2284	69	111	0,02	--
		м2		2,52	1,00	65	26	123	--	--
237	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси								
			25,736	891,17	15,20	22935	391	5719	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4460	190	123	0,04	1
		Тип К3								
238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
239	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной								
			12,04	48,53	5,55	584	67	667	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	517	25	123	0,01	--
240	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,372036	8390,00	--	3121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
242	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,04	88,76	2,68	1069	32	52	0,02	--
		м2		2,52	1,00	30	12	123	--	--
243	Е0106-11-10	Армирование полстилающих слоев и набетонок	0,0110768	52399,08	327,33	58	4	23	11,60	--
		т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
244	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0110768	50800,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	12,04	891,17	15,20	10730	183	2676	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2087	89	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	98,6	146,64	9,95	14459	981	6784	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5147	369	123	0,02	2
247	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	98,6	-44,38	-1,34	-4376	-132	-213	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-124	-49	123	--	--
248	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	98,6	891,17	15,20	87869	1499	21911	1,07	106
		м2		173,30	7,37	17087	727	123	0,04	4
		Тип К4 (ступени)								
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,648	146,64	9,95	8013	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2853	204	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	54,648	891,17	15,20	48701	831	12144	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9470	403	123	0,04	2
		Плинтусы								
251	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	506,76	135,76	0,32	68796	162	26017	0,24	120
		м		41,63	0,11	21096	56	123	--	--
252	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1725,128	123,31	0,16	212727	276	34481	0,09	155
		м		16,18	0,07	27913	121	123	--	1
253	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,2272	18837,97	11119,34	4280	2526	2806	42,50	10
		1т		7560,00	4200,75	1718	954	105	20,52	5
254	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,2272	47200,00	--	10724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								
255	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	70,224	397,39	102,53	27906	7200	15785	0,90	63
		м2		151,65	35,67	10649	2505	120	0,14	10
256	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	12,624	5850,00	--	73850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	57,6	5470,00	--	315072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	234,24	768,90	31,85	180107	7461	57016	1,15	269
		м2		190,80	12,04	44693	2820	120	0,06	14
259	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	57,6	3640,00	--	209664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	79,2	4010,00	--	317592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	35,84	3780,00	--	135475	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
262	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	61,6	4250,00	--	261800	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-202-1	Остекление дверей	38,25216	389,30	3,04	14892	116	5442	0,84	32
		м2		134,33	1,15	5138	44	105	0,01	--
264	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,76	330,85	32,08	582	56	601	1,49	3
		м2		272,25	12,13	479	21	120	0,06	--
265	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	1,76	11200,00	--	19712	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
266	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	32	583,00	--	18656	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								
267	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)	43,184	472,81	19,00	20418	821	11603	1,30	56
		м2		217,73	6,18	9402	267	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			50,68	427,50	19,32	21666	979	11690	1,11	56
		м2		185,83	6,39	9418	324	120	0,03	2
269	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			88	346,04	18,87	30452	1661	15083	0,82	72
		м2		136,44	6,39	12007	562	120	0,03	3
270	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
			43,184	5501,00	–	237555	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
271	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
			138,68	6288,00	–	872020	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
272	Е0110-35-1	Установка подоконных досок								
			108	332,30	23,87	35888	2578	14174	0,68	73
		100 м		100,35	9,02	10838	974	120	0,04	5
273	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей								
			40,008	217,00	–	8682	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			46,08	447,28	20,21	20611	931	12278	1,29	59
		м2		215,16	6,88	9915	317	120	0,03	2
275	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
			46,08	10900,00	--	502272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			43,76	661,07	1,24	28928	54	8004	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6705	21	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
277	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)								
			1974,088	187,63	3,94	370402	7778	214741	0,55	1093
		м2		102,11	1,49	201574	2941	105	0,01	14
278	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)								
			1974,088	45,35	0,32	89527	632	65583	0,20	399
		м2		31,50	0,14	62184	276	105	--	1
		СТЕНЫ								
279	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)								
			761,768	252,23	4,07	192138	3097	109300	0,74	564
		м2		135,68	0,97	103357	739	105	0,05	39
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в т/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)								
			2695,3456	147,12	3,43	396539	9245	212372	0,46	1227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	198728	3531	105	0,01	17
281	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза								
			997,944	45,35	0,32	45258	319	33154	0,20	202
		м2		31,50	0,14	31435	140	105	--	1
282	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону								
			3614,544	102,50	0,49	370505	1771	190257	0,30	1095
		м2		49,95	0,18	180546	651	105	--	3
283	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)								
			551,16	142,58	2,10	78584	1157	38091	0,39	215
		м2		65,03	0,79	35842	435	105	--	2
284	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)								
			432,528	143,53	1,88	62082	813	35887	0,47	202
		м2		78,30	0,72	33867	311	105	--	2
285	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей								
			177,216	926,55	4,62	164199	819	47571	1,52	269
		м2		254,97	3,14	45185	556	104	0,02	3
286	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в т.ч.клетка)								
			38,416	207,64	1,52	7977	58	5074	0,70	27
		м2		111,38	0,56	4279	22	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
287	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м								
			1509,44	181,40	50,15	273813	75698	187947	0,61	927
		м2		105,83	18,68	159751	28196	100	0,09	139
288	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)								
			154,6528	7594,00	--	1174433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1522,2128	118,31	0,62	180088	944	124082	0,43	661
		м2		68,85	0,23	104804	350	118	--	2
290	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1540,888	558,44	4,92	860493	7581	315367	1,15	1772
		м2		193,05	1,87	297468	2881	105	0,01	14
291	С11011-752	Сетка стеклянная	1664,15904	65,00	--	108170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1540,888	80,94	1,65	124719	2542	24690	0,09	136
		м2		14,63	0,63	22543	971	105	--	5
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
293	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,96	78,84	0,08	76	--	45	0,28	--
		м2		46,60	--	45	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
294	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8574	14942,25	5522,03	12811	4735	6177	39,49	34
		т		6682,50	1322,37	5730	1134	90	4,73	4
295	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,8574	111158,00	--	95307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы стен (л.26)								
296	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30,8	161,83	1,24	4984	38	563,3	0,97	30
		м2		153,23	0,47	4719	14	119	--	--
297	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	193,424	72,00	--	13927	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,1272	18837,97	11119,34	2396	1414	1571	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	962	534	105	20,52	3
299	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,1272	47200,00	--	6004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,9896	11154,54	184,07	22193	366	3340	9,27	18
		м3		1608,75	69,75	3201	139	100	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64	146,64	9,95	9385	637	4404	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3341	239	123	0,02	1
302	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64	44,38	1,34	2840	86	139	0,01	1
		м2		1,26	0,50	81	32	123	--	--
303	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1184	5239,08	327,33	620	39	250	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	224	15	105	0,60	--
304	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1184	50800,00	--	6015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	109,28	167,60	50,15	18315	5480	12098	0,53	58
		м2		92,03	18,68	10057	2041	100	0,09	10
306	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	5,464	7594,00	--	41494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	75,84	3142,91	3,99	238358	303	37297	2,70	205
		м2		467,15	1,22	35429	93	105	--	--
308	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	109,28	558,44	4,92	61026	538	22366	1,15	126
		м2		193,05	1,87	21097	204	105	0,01	1
309	С11011-752	Сетка стеклянная	118,0224	65,00	--	7671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	109,28	80,94	1,65	8845	180	1751	0,09	10
		м2		14,63	0,63	1599	69	105	--	--
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,2352	22656,35	316,57	5329	74	1018	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	820	28	120	0,58	--
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,2352	1862,35	14,17	438	3	87	1,88	--
		м3		303,75	5,40	71	1	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	1,68	148,09	2,78	249	5	288	0,94	2
		м2		141,75	1,06	238	2	120	0,01	--
314	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,013188	72677,00	--	958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,06	7594,00	--	456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С11011-819	Петли	9,6	40,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-813	Ручка	2,4	142,00	--	341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,005664	147939,10	1826,10	838	10	70	42,70	--
		т		8100,00	690,75	46	4	140	3,37	--
319	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,02112	35,70	8,70	1	--	1	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
320	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,528	88,00	--	46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	2,304	89,31	0,22	206	1	37	0,08	--
		м2		13,32	0,09	31	--	120	--	--
		Стремянка СТ 1								
322	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,033864	14190,56	5475,87	481	185	216	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	188	53	90	5,46	--
323	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,033864	133700,00	--	4528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
324	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,080904	22656,35	316,57	1833	26	350	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	282	10	120	0,58	--
325	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,080904	1862,35	14,17	151	1	30	1,88	--
		м3		303,75	5,40	25	--	120	0,03	--
326	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,168	129,31	4,32	410	14	468	0,75	2
		м2		121,50	1,64	385	5	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	С11021-113	Фанера клеевая (OSB)	0,032472	43700,00	--	1419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,9808	161,83	1,24	482	4	545	0,97	3
		м2		153,23	0,47	457	1	119	--	--
329	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	18,719424	72,00	--	1348	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,072	35,70	8,70	3	1	3	0,18	--
		м2		27,00	3,29	2	--	140	0,02	--
331	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	7,2	88,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-819	Петли	9,6	40,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	7,44	140,86	1,61	1048	12	697	0,53	4
		м2		88,65	0,61	660	5	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
334	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,050784	14190,56	5475,87	721	278	324	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	282	79	90	5,46	--
335	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,050784	133700,00	--	6790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0110-5-1	Установки элементов каркаса из брусьев	0,0002592	22656,35	316,57	6	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения (л.20)								
337	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	2,618592	14942,25	5522,03	39128	14460	18865	39,49	103
		т		6682,50	1322,37	17499	3463	90	4,73	12
338	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	2,618592	111158,00	--	291077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0106-1-16прим.	Устройство плат ограждения (на строительной площадке)	3,6048	5174,41	196,62	18653	709	1312	1,79	6
		м3		272,25	74,27	981	268	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,262596	67553,00	--	17739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,165792	93997,62	304,24	15584	50	5778	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5484	19	105	0,56	--
		Парапетные ограждения (л.21)								
342	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждении по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2586	14942,25	5522,03	3864	1428	1863	39,49	10
		т		6682,50	1322,37	1728	342	90	4,73	1
343	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2586	111158,00	--	28745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Встроенные шкафы (л. 22)								
344	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	135,704	345,58	4,32	46897	586	20053	0,75	102
		м2		121,50	1,64	16488	223	120	0,01	1
345	С11011-822	Мебельный уголок	137,6	20,00	--	2752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С11011-819	Петли	275,2	40,00	--	11008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-811	Ручка	137,6	88,00	--	12109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	2	3142,91	3,99	6286	8	984	2,70	5
		м2		467,15	1,22	934	2	105	--	--
		Решетки (л.23)								
349	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,278224	9850,48	1162,95	2741	324	1869	46,60	13
		т		7357,50	108,00	2047	30	90	0,53	--
350	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,278224	149383,00	--	41562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты (л.27)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,096	161,83	1,24	2605	20	2944	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2466	8	119	--	--
352	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	101,08288	72,00	--	7278	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
353	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,032704	59000,00	--	1930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	220	16,36	0,05	3599	11	1154	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1278	4	90	--	--
355	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	220	33,16	0,04	7294	9	1647	0,04	9
		м2		8,32	--	1830	--	90	--	--
		Отмостка (л.26)								
356	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	11,84	653,02	73,75	7732	873	520	0,14	2
		м3		21,38	11,67	253	138	133	0,04	--
357	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	79,2	388,67	--	30782	--	2607	0,14	11
		м2		24,75	--	1960	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
358	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1912	100,48	3,96	192118	7572	131399	0,30	568
		м		52,20	1,49	99806	2849	128	0,01	14
359	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	540	113,48	3,96	61279	2138	37111	0,30	160
		м		52,20	1,49	28188	805	128	0,01	4
360	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	135,45	3,96	4335	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	157,48	3,96	3150	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
362	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	124	178,48	3,96	22132	491	8522	0,30	37
		м		52,20	1,49	6473	185	128	0,01	1
363	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,8	178,48	3,96	1571	35	605	0,30	3
		м		52,20	1,49	459	13	128	0,01	--
364	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2636,8	10,99	--	28978	--	36080	0,05	132
		м		10,69	--	28187	--	128	--	--
365	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	144,384	5222,44	35,77	754037	5165	23121	0,70	101
		1кВт		111,70	13,40	16128	1935	128	0,07	9
366	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	128	28,81	--	3687	--	3797	0,12	16
		комплект		23,18	--	2966	--	128	--	--
367	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	128	100,44	--	12857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	79,2	300,44	--	23795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	16,8	456,88	--	7676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	4,8	1654,19	--	7940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	15,2	3376,81	--	51328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	16,8	4622,12	--	77652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Сирайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	8,8	5502,10	--	48418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Сирайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	3,2	8204,26	--	26254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	137,6	193,78	--	26664	--	20341	1,00	138
		шт		164,25	--	22601	--	90	--	--
376	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2,4	266,57	--	640	--	476	1,00	2
		шт		220,50	--	529	--	90	--	--
377	Сирайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	9,6	15021,89	--	144210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	Сирайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	2,4	19377,35	--	46506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	Сирайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	128	1207,97	--	154621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
380	Сирайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	128	1159,97	--	148477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Сирайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	128	720,87	--	92272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	188	200,00	--	37600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	384	140,64	0,07	54004	27	43554	0,65	248
		м2		108,00	0,02	41472	8	105	--	--
384	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	376	72,96	16,85	27434	6336	16138	0,21	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,59	4,33	14510	1628	100	0,03	9
385	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 15 мм	105,6	42,00	--	4435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм	114,4	46,00	--	5262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 25 мм	35,2	60,00	--	2112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	22	73,00	--	1606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм	136,4	106,00	--	14458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
390	С11031-544	Самоклеящаяся лента	564	16,94	--	9554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
391	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	108	100,48	3,96	10852	428	7422	0,30	32
		м		52,20	1,49	5638	161	128	0,01	1
392	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	113,48	3,96	3177	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	--
393	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	136	10,99	--	1495	--	1861	0,05	7
		м		10,69	--	1454	--	128	--	--
394	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	1,6	456,88	--	731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2,4	28,81	--	69	--	71	0,12	--
		комплект		23,18	--	56	--	128	--	--
396	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	2,4	100,44	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,528	5222,44	35,77	34092	234	1045	0,70	5
		1кВт		111,70	13,40	729	87	128	0,07	--
398	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
399	E0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	10,4	140,64	0,07	1463	1	1180	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1123	--	105	--	--
400	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	136	72,96	16,85	9923	2292	5837	0,21	29
		м		38,59	4,33	5248	589	100	0,03	3
401	C11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	118,8	42,00	--	4990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
402	C11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	30,8	46,00	--	1417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
403	C11031-544	Самоклеящаяся лента	204	16,94	--	3456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE1,BE7,BE10								
404	E0120-12-5	Установки решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	24	644,60	16,96	15470	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
405	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,56	1169,91	13,82	40432	478	11725	1,62	56
		м2		259,88	5,18	8981	179	128	0,03	1
406	E0120-3-3	Прокладки воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1144,51	11,11	8790	85	2387	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1833	32	128	0,02	--
407	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,44	1210,51	11,11	30795	283	7905	1,48	38
		м2		238,61	4,16	6070	106	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	4,14	1163,92	8,82	4819	37	840	0,96	4
		м2		155,22	3,31	643	14	128	0,02	--
409	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	79,2	93,00	--	7366	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ3,ВЕ12								
410	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	8	979,85	16,96	7839	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
411	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,32	1169,91	13,82	19093	226	5537	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4241	84	128	0,03	--
412	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,76	1144,51	11,11	6592	64	1790	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1374	24	128	0,02	--
413	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	9,28	1210,51	11,11	11234	103	2884	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2214	39	128	0,02	--
414	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1174,73	9,61	10338	85	2369	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1819	32	128	0,02	--
415	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	33,6	93,00	--	3125	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16								
416	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	20	693,85	16,96	13877	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			48	1169,91	13,82	56156	663	16285	1,62	78
		м2		259,88	5,18	12474	248	128	0,03	1
418	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			12,8	1144,51	11,11	14650	142	3978	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3054	53	128	0,02	--
419	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			42,4	1210,51	11,11	51326	471	13176	1,48	63
		м2		238,61	4,16	10117	176	128	0,02	1
420	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
			6,35	1163,92	8,82	7391	56	1289	0,96	6
		м2		155,22	3,31	986	21	128	0,02	--
421	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			96	93,00	--	8928	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15								
422	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)								
			24	979,85	16,96	23516	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
423	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			57,12	1169,91	13,82	66825	789	19379	1,62	92
		м2		259,88	5,18	14844	296	128	0,03	1
424	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			17,28	1144,51	11,11	19777	192	5370	1,48	26
		м2		238,61	4,16	4123	72	128	0,02	--
425	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			19,2	1210,51	11,11	23242	213	5966	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4581	80	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			26,4	1174,73	9,61	31013	254	7107	1,28	34
		м2		206,72	3,59	5458	95	128	0,02	--
427	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)								
			10,68	1174,73	9,61	12546	103	2875	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2208	38	128	0,02	--
428	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки пол оборудование из сортовой стали								
			144	93,00	--	13392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов								
			20,64	7327,30	378,22	151235	7806	7653	20,04	414
		м3		3566,25	141,75	73607	2926	100	0,69	14
430	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50								
			20,0208	6240,00	--	124930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
431	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			0,8	103,29	4,16	83	3	58	0,31	--
		м		54,81	1,56	44	1	128	0,01	--
432	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			8	138,29	4,16	1106	33	577	0,31	2
		м		54,81	1,56	438	13	128	0,01	--
433	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			12	181,29	4,16	2175	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
434	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			5,6	629,42	14,83	3525	83	795	0,58	3
		м		105,37	5,55	590	31	128	0,03	--
435	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			40	808,36	16,79	32335	672	6564	0,69	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		121,91	6,29	4876	252	128	0,03	1
436	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26,4	11,52	--	304	--	379	0,05	1
		м		11,22	--	296	--	128	--	--
437	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,66	--	467	--	575	0,05	2
		м		11,22	--	449	--	128	--	--
438	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	66,4	75,74	17,69	5029	1175	2992	0,22	15
		м		40,52	4,55	2690	302	100	0,03	2
439	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Du 18 мм	0,88	65,00	--	57	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
440	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Du 28 мм	8,8	80,00	--	704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
441	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Du 48 мм	13,2	119,00	--	1571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
442	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Du 57 мм	6,16	158,00	--	973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
443	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Du 76 мм	44	200,00	--	8800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
444	С11031-544	Самоклеящаяся лента	99,6	16,94	--	1687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200,00	--	8000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	7,2	918,83	94,64	6616	681	4659	2,73	20
		1шт		470,14	35,44	3385	255	128	0,17	1
447	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	7,2	7208,73	--	51903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е0118-16-2	Установка гризевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1,6	16980,53	78,52	27169	126	1020	2,72	4
		1шт		468,14	30,13	749	48	128	0,14	--
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
449	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,6	201,99	--	323	--	248	1,05	2
		шт		172,46	--	276	--	90	--	--
450	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,8	145863,47	--	116691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,8	3904,80	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,8	77,71	10,43	62	8	68	0,34	--
		фланец		66,15	--	53	--	128	--	--
453	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,8	4799,89	--	3840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1,6	918,83	94,64	1470	151	1035	2,73	4
		1шт		470,14	35,44	752	57	128	0,17	--
455	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	1,6	4684,34	--	7495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм	3,2	553,00	--	1770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4	277,60	--	1110	--	833	1,05	4
		шт		231,53	--	926	--	90	--	--
458	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	1,6	27128,29	--	43405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
459	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	1,6	4519,72	--	7232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,8	46770,18	--	37416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	--
462	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	2,4	4281,68	--	10276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	--
464	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	1,6	2327,95	--	3725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С130809-32 Изм. и доп. изм. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 40 мм	3,2	322,00	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								
466	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,6	201,99	--	323	--	248	1,05	2
		шт		172,46	--	276	--	90	--	--
467	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	0,8	30310,45	--	24248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
468	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	0,8	36176,99	--	28942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,8	77,71	10,43	62	8	68	0,34	--
		фланец		66,15	--	53	--	128	--	--
470	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	0,8	2597,28	--	2078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	0,8	1153,75	--	923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	--
473	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	0,8	4693,23	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	--
475	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,8	3373,26	--	2699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,6	448,00	--	717	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	201,99	--	162	--	124	1,05	1
		шт		172,46	--	138	--	90	--	--
478	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,8	31554,86	--	25244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,8	2759,83	123,78	2208	99	2387	13,39	11
		1насос		2285,06	46,35	1828	37	128	0,23	--
480	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,8	2897,60	180,60	2318	144	463	3,15	3
		шт		567,00	42,53	454	34	95	0,25	--
481	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1,6	469,36	25,41	751	41	385	1,05	2
		шт		250,95	2,41	402	4	95	0,01	--
482	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H 6м; "GRUNDFOS" Германия	0,8	193684,65	--	154948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,8	2944,82	--	2356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,96	943,32	21,84	906	21	178	0,76	1
		м		137,03	8,18	132	8	128	0,04	--
485	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,96	11,66	--	11	--	14	0,05	--
		м		11,22	--	11	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,8	580,43	--	464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
487	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,8	277,60	--	222	--	167	1,05	1
		шт		231,53	--	185	--	90	--	--
488	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,8	42576,85	--	34061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1,6	77,71	10,43	124	17	135	0,34	1
		фланец		66,15	--	106	--	128	--	--
490	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	1,6	3655,92	--	5849	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	--
492	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,8	1630,19	--	1304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1,6	202,00	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	4,8	488,14	41,20	2343	198	1742	1,54	7
		1шт		266,96	16,54	1281	79	128	0,07	--
495	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	4,8	2967,05	--	14242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	554,49	1,66	444	1	361	3,15	3
		шт		500,85	--	401	--	90	--	--
497	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,8	32354,85	--	25884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2,4	201,99	--	485	--	373	1,05	3
		шт		172,46	--	414	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	1,6	4933,23	--	7893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	0,8	4933,23	--	3947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	5,6	300,44	--	1682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	0,8	19021,81	--	15217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11,2	64,62	--	724	--	797	0,32	4
		комплект		55,62	--	623	--	128	--	--
504	С131205-5	Термометры в оправе	11,2	541,00	--	6059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6,4	960,18	1,62	6145	10	475	0,32	2
		комплект		57,94	--	371	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
506	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,2	629,42	14,83	7050	166	1590	0,58	7
		м		105,37	5,55	1180	62	128	0,03	--
507	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,8	180,87	4,40	145	4	66	0,35	--
		м		62,84	1,66	50	1	128	0,01	--
508	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	--	138	--	172	0,05	1
		м		11,22	--	135	--	128	--	--
509	E0116-14-1 Изм. и доп.изм.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	274,4	443,04	12,80	121571	3512	109558	1,72	473
		м		307,13	4,80	84275	1317	128	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	212,8	340,89	8,30	72541	1765	67125	1,35	288
		м		243,34	3,10	51782	659	128	0,02	3
511	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	311,19	5,54	3734	67	3073	1,10	13
		м		197,98	2,08	2376	25	128	0,01	--
512	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	27,2	414,84	6,98	11284	190	9304	1,47	40
		м		264,60	2,63	7197	71	128	0,01	--
513	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3,2	400,60	10,11	1282	32	944	1,28	4
		м		226,57	3,78	725	12	128	0,02	--
514	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	786,4	8,00	--	6291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	62,92	200,00	--	12584	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	435,2	75,74	17,69	32960	7700	19613	0,22	96
		м		40,52	4,55	17634	1979	100	0,03	11
517	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 60 мм	12,32	123,00	--	1515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
518	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 54 мм	3,52	117,00	--	412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
519	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 42 мм	29,92	81,00	--	2424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
520	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Da 35 мм	13,2	73,00	--	964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	234,08	61,00	--	14279	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
522	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	185,68	47,00	--	8727	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
523	С11031-544	Самоклеящаяся лента	652,8	16,94	--	11058	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
524	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	35,2	300,44	--	10575	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
525	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	44,8	456,88	--	20468	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
526	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	32	375,99	--	12032	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
527	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	96	375,99	--	36095	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
528	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	--
529	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	0,8	6891,00	--	5513	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
530	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,6	306,00	--	490	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
531	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	56	79,27	1,65	4439	92	5080	0,43	24
		1счетчик		70,88	--	3969	--	128	--	--
532	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	56	3415,04	--	191242	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
533	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	32	259,55	--	8306	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	24	163,55	--	3925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1,6	12928,35	1,65	20685	3	116	0,32	1
		1кран		56,70	--	91	--	128	--	--
		Водомерный узел 1:								
536	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,8	79,27	1,65	63	1	73	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	57	--	128	--	--
537	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	0,8	3704,81	--	2964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,8	1517,30	--	1214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,8	960,18	1,62	768	1	59	0,32	--
		комплект		57,94	--	46	--	128	--	--
540	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,8	300,44	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	2,4	2608,83	--	6261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
542	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1,6	103,29	4,16	165	7	115	0,31	--
		м		54,81	1,56	88	3	128	0,01	--
543	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,6	116,29	4,16	186	7	115	0,31	--
		м		54,81	1,56	88	3	128	0,01	--
544	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3,2	138,29	4,16	443	13	231	0,31	1
		м		54,81	1,56	175	5	128	0,01	--
545	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	2,4	181,29	4,16	435	10	173	0,31	1
		м		54,81	1,56	132	4	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8,8	11,52	--	101	--	126	0,05	--
		м		11,22	--	99	--	128	--	--
547	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	324	443,04	12,80	143546	4147	129361	1,72	558
		м		307,13	4,80	99509	1555	128	0,02	8
548	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	386,4	340,89	8,30	131720	3205	121885	1,35	523
		м		243,34	3,10	94026	1197	128	0,02	6
549	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	27,2	311,19	5,54	8464	151	6965	1,10	30
		м		197,98	2,08	5385	57	128	0,01	--
550	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26,4	414,84	6,98	10952	184	9030	1,47	39
		м		264,60	2,63	6985	69	128	0,01	--
551	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	1,6	400,60	10,11	641	16	472	1,28	2
		м		226,57	3,78	363	6	128	0,02	--
552	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	90,92	200,00	--	18184	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
553	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1158,4	8,00	--	9267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	686,4	75,74	17,69	51985	12144	30933	0,22	152
		м		40,52	4,55	27813	3121	100	0,03	18
555	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	4,4	117,00	--	515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
556	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	29,04	81,00	--	2352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	33,44	73,00	--	2441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
558	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	428,56	61,00	--	26142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
559	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 22 мм	259,6	47,00	--	12201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
560	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1029,6	16,94	--	17441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	65,6	300,44	--	19709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	25,6	456,88	--	11696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	1,6	663,10	--	1061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	96	375,99	--	36095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	32	1572,61	7,30	50324	234	4451	0,64	20
		шт		106,31	2,36	3402	76	128	0,01	--
566	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	56	79,27	1,65	4439	92	5080	0,43	24
		1счетчик		70,88	--	3969	--	128	--	--
567	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	56	3415,04	--	191242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	8	259,55	--	2076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	48	163,55	--	7850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
570	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,8	79,27	1,65	63	1	73	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	57	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	0,8	6284,31	--	5027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
572	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,8	999,98	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
573	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,8	960,18	1,62	768	1	59	0,32	--
		комплект		57,94	--	46	--	128	--	--
574	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	0,8	456,88	--	366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	1,6	1654,19	--	2647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
576	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,8	79,27	1,65	63	1	73	0,43	--
		1счетчик		70,88	--	57	--	128	--	--
577	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	0,8	3415,04	--	2732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	0,8	360,88	--	289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,8	960,18	1,62	768	1	59	0,32	--
		комплект		57,94	--	46	--	128	--	--
580	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,8	300,44	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
581	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	1,6	663,10	--	1061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
582	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11,2	1509,78	11,11	16910	124	2227	0,81	9
		м		151,20	4,16	1693	47	128	0,02	--
583	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	4,8	93,20	--	447	--	438	0,54	3
		м2		86,94	--	417	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	210,4	146,84	0,67	30896	141	30102	0,61	129
		м		111,51	0,26	23462	55	128	--	--
585	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	292	155,27	1,50	45339	438	40391	0,59	172
		м		107,50	0,57	31390	166	128	--	1
586	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	283,2	82,00	--	23222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	319,2	350,00	--	111720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, лента, шпилька/	28,12	200,00	--	5624	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
589	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	191,2	8,00	--	1530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	172	13,10	--	2253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	75,2	148,11	34,70	11138	2610	7285	0,46	35
		м		83,87	13,00	6307	978	100	0,06	5
592	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,36	6240,00	--	8486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
593	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	32	2395,68	22,61	76662	723	15289	2,05	66
		комплект		363,83	9,45	11642	302	128	0,04	1
594	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников Си-Уэн-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	32	1298,00	--	41536	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	32	402,05	14,59	12865	467	12193	1,64	52
		комплект		292,95	4,72	9374	151	128	0,03	1
596	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	32	1204,00	--	38528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	32	7145,93	41,20	228670	1318	17321	2,33	75
		комплект		406,35	16,54	13003	529	128	0,07	2
598	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	32	350,00	--	11200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	32	5799,30	98,64	185578	3156	15773	2,05	66
		комплект		347,29	37,80	11113	1210	128	0,18	6
600	Е0117-2-3	Установка смесителей	32	149,70	1,65	4790	53	5419	0,74	24
		шт		132,30	--	4234	--	128	--	--
601	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	32	1999,00	--	63968	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация механически загрязненных под напорная								
602	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	3,2	80,98	8,35	259	27	294	0,39	1
		м		68,75	3,12	220	10	128	0,02	--
603	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3,2	353,60	--	1130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
604	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	0,8	147,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,2	11,52	--	37	--	46	0,05	--
		м		11,22	--	36	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			0,8	200,00	--	160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
607	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза								
			0,72	146,04	0,07	105	--	86	0,68	--
		м2		113,40	0,02	82	--	105	--	--
608	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			0,8	3302,83	123,78	2642	99	2387	13,39	11
		1насос		2285,06	46,35	1828	37	128	0,23	--
609	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т								
			0,8	469,36	25,41	375	20	193	1,05	1
		шт		250,95	2,41	201	2	95	0,01	--
610	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)								
			1,6	14478,00	--	23165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
611	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			96	168,32	21,84	16158	2097	17843	0,76	73
		м		137,03	8,18	13154	785	128	0,04	4
612	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм								
			96	412,00	--	39552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм								
			96	11,66	--	1120	--	1379	0,05	5
		м		11,22	--	1078	--	128	--	--
614	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			9,6	160,29	4,16	1539	40	693	0,31	3
		м		54,81	1,56	526	15	128	0,01	--
615	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			9,6	11,52	--	111	--	138	0,05	1
		м		11,22	--	108	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
616	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,6	625,88	0,67	1001	1	229	0,61	1
		м		111,51	0,26	178	--	128	--	--
617	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	44	75,74	17,69	3332	778	1983	0,22	10
		м		40,52	4,55	1783	200	100	0,03	1
618	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	12,8	2895,00	--	37056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
619	С11031-544	Самоклеящаяся лента	66	16,94	--	1118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
620	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	3,2	918,83	94,64	2940	303	2071	2,73	9
		1шт		470,14	35,44	1504	113	128	0,17	1
621	Сирайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	3,2	3846,14	--	12308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6,4	689,00	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
623	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /Г ОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	8,8	211,00	--	1857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	С130810-137	Тройники /Г ОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	9,6	646,00	--	6202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
625	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /Г ОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	14,4	321,00	--	4622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	27,92	95,95	0,07	2679	2	1857	0,39	11
		м2		63,32	0,02	1768	1	105	--	--
627	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2,4	340,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	4,4	2075,61	55,80	9133	246	1716	1,53	7
		1соедин.		283,50	21,26	1247	94	128	0,11	--
630	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0384	253602,37	51859,24	9738	1991	4203	328,34	13
		1		65913,75	19589,85	2531	752	128	95,68	4
631	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	2,4	284,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
632	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	0,8	57699,00	--	46159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
633	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	0,8	3501,55	253,05	2801	202	548	4,20	3
		шт		661,50	59,12	529	47	95	0,34	--
634	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масси щитка до 15 кг	12	1412,38	19,53	16949	234	8158	4,20	50
		шт		710,85	4,73	8530	57	95	0,03	--
635	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1,6	239,71	13,86	384	22	331	1,05	2
		шт		215,25	2,41	344	4	95	0,01	--
636	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	14,4	2288,20	--	32950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14,4	513,21	13,86	7390	200	3294	1,05	15
		шт		238,35	2,41	3432	35	95	0,01	--
638	Прайс-лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	0,8	1121,67	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
639	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,8	113,63	1,68	91	1	81	1,05	1
		шт		106,05	--	85	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
640	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	32	357,40	140,70	11437	4502	6250	1,04	33
		шт		165,90	39,69	5309	1270	95	0,23	7
641	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	22,4	280,90	102,90	6292	2305	3374	0,80	18
		шт		128,10	30,45	2869	682	95	0,18	4
642	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	0,8	252,80	95,55	202	76	125	0,86	1
		шт		137,55	26,99	110	22	95	0,16	--
643	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	12	88,15	2,00	1058	24	926	0,51	6
		шт		80,85	0,42	970	5	95	--	--
644	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	64	124,21	1,79	7949	114	4903	0,51	33
		шт		80,33	0,31	5141	20	95	--	--
645	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	140	102,06	1,68	14288	235	11940	1,05	147
		шт		89,78	--	12569	--	95	--	--
646	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	32	868,43	20,48	27790	655	15363	3,15	101
		шт		502,95	2,42	16094	77	95	0,01	--
647	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	76	49,29	0,21	3746	16	3457	0,30	23
		шт		47,78	0,11	3631	8	95	--	--
648	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	108	50,86	0,21	5493	23	5074	0,30	33
		шт		49,35	0,11	5330	11	95	--	--
649	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	454,4	65,60	0,21	29809	95	26244	0,36	162
		шт		60,69	0,11	27578	48	95	--	--
650	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2,4	66,98	1,05	161	3	141	0,38	1
		шт		61,43	0,21	147	1	95	--	--
651	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7,2	57,53	0,95	414	7	358	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		52,19	0,21	376	2	95	--	--
652	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм								
			0,067704	19515,10	7667,10	1321	519	781	59,85	4
		т		10206,00	1942,54	691	132	95	11,27	1
653	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков								
			0,0096	83014,65	1410,15	797	14	74	39,90	--
		т		7654,50	446,26	73	4	95	2,59	--
654	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм								
			240	86,36	2,94	20726	706	7804	0,18	43
		м		34,02	0,21	8165	50	95	--	--
655	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			40	90,45	3,26	3618	130	1125	0,17	7
		м		29,30	0,31	1172	13	95	--	--
656	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			5252	50,27	2,73	264018	14338	151927	0,18	937
		м		30,24	0,21	158820	1103	95	--	6
657	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм								
			96	60,60	4,52	5818	433	3083	0,20	19
		м		33,29	0,53	3195	50	95	--	--
658	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			4744	8,87	0,11	42079	498	34545	0,05	249
		м		7,67	--	36363	--	95	--	--
659	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			160	11,05	0,11	1767	17	1420	0,06	10
		м		9,24	0,11	1478	17	95	--	--
660	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
			160	15,20	0,21	2432	34	1899	0,07	12
		м		12,39	0,11	1982	17	95	--	--
661	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			9872	5,59	0,11	55184	1037	36435	0,02	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,89	--	38353	--	95	--	--
662	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	320	11,00	0,42	3520	134	2458	0,05	17
		м		7,98	0,11	2554	34	95	--	--
663	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	278,4	35,49	2,84	9879	789	7054	0,16	44
		м		26,25	0,42	7308	117	95	--	1
664	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	17,6	283,20	--	4984	--	3511	1,05	18
		шт		210,00	--	3696	--	95	--	--
665	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4,8	113,38	--	544	--	237	--	--
		шт		51,98	--	249	--	95	--	--
		Обогрев подосточных труб								
666	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	2,4	9987,34	--	23970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
667	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	2,4	18655,59	--	44773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
668	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4,8	72,06	--	346	--	286	0,53	3
		шт		66,15	--	318	--	90	--	--
669	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	44	50,27	2,73	2212	120	1273	0,18	8
		м		30,24	0,21	1331	9	95	--	--
670	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	44	8,87	0,11	390	5	320	0,05	2
		м		7,67	--	337	--	95	--	--
671	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	208	5,59	0,11	1163	22	768	0,02	4
		м		3,89	--	808	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2,4	868,43	20,48	2084	49	1152	3,15	8
		шт		502,95	2,42	1207	6	95	0,01	--
673	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	81,6	68,72	19,01	5608	1551	1962	0,13	10
		м		21,32	3,99	1739	326	95	0,02	2
674	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4,8	283,20	--	1359	--	958	1,05	5
		шт		210,00	--	1008	--	95	--	--
675	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1,6	4720,00	--	7552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
676	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	8	20426,93	--	163415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	4	15548,57	--	62194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	32	4795,66	--	153461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
679	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	22,4	634,91	--	14222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	0,8	2327,99	--	1862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
681	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	64	55,03	--	3522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
682	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	23,2	59,26	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W								
		шт	28,8	55,03	--	1585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
684	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27								
		шт	12	50,79	--	610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
685	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)								
		шт	64	40,21	--	2573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
686	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249У1								
		шт	108	35,89	--	3876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
687	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251								
		шт	316,8	35,85	--	11357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
688	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РШ1-03								
		шт	108	16,93	--	1829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
689	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В								
		шт	108	23,28	--	2514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
690	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В								
		шт	32	16,93	--	542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
691	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301								
		шт	32	1080,00	--	34560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
692	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ1								
		1000шт	0,6384	16300,00	--	10406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
693	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОП-2								
		1000шт	0,1584	64800,00	--	10264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
694	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3								
		1000шт	0,784	24200,00	--	18973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	108	37,46	--	4046	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
696	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	76	156,00	--	11856	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
697	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	108	182,00	--	19656	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
698	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	454,4	195,00	--	88608	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
699	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2,4	134,00	--	322	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
700	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7,2	134,00	--	965	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
701	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	638,4	84,65	--	54043	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
702	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	31,2	485,28	--	15141	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
703	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DSJ4162	12	213,27	--	2559	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
704	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FCJ4247	20,8	286,97	--	5969	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
705	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа J5524	31,2	441,60	--	13778	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
706	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,264	44644,65	--	11786	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
707	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КПРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,0144	181250,42	--	2610	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	5,368	9831,00	--	52773	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
709	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	8,928	16397,00	--	146392	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
710	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,48	25776,00	--	12372	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
711	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,48	62287,00	--	29898	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
712	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	81,6	11821,96	--	964672	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
713	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	80	133,33	--	10666	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
714	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2,4	1660,00	--	3984	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
715	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,192	9831,00	--	1888	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
716	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,06	16397,00	--	984	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			8924500	119652			8066
			Тенге			1391650	34508			179
Стоимость оборудования -			Тенге			148750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684880				
	Материалы -		Тенге			116411				
	Всего заработная плата -		Тенге				206185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333145				
	Сдача и испытание -		Тенге			3948				
		Накладные расходы -	Тенге			208428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31264			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			946907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267
		Сметная заработная плата -	Тенге				237449			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				825075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11187722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9064
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671914			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**29628544**	**407265**			**28650**
			Тенге			**4919058**	**139194**			**713**
	Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20850376				
	Материалы -		Тенге			9869411				
	Всего заработная плата -		Тенге				3802547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5588496				
	Местные материалы -		Тенге			1395883				
	Сдача и испытание -		Тенге			3948				
		Накладные расходы -	Тенге			4510457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				676569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1521650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26882483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24337
		Сметная заработная плата -	Тенге				4479116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			538548				
	Материалы -		Тенге			11567				
	Всего заработная плата -		Тенге				35732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473220				
		Накладные расходы -	Тенге			32159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34242				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			604949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				40556			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				825075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			37728247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32350
		Сметная заработная плата -	Тенге				5954136			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**46563672**	**1167766**			**39405**
			Тенге			**6636518**	**388415**			**1830**
	Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37280793				
	Материалы -		Тенге			13119822				
	Всего заработная плата -		Тенге				5748665			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11700688				
	Местные материалы -		Тенге			6016452				
	Сдача и испытание -		Тенге			3994				
		Накладные расходы -	Тенге			6636120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				995418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2635015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46551928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37154
		Сметная заработная плата -	Тенге				6744083			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1043259				
	Материалы -		Тенге			16300				
	Всего заработная плата -		Тенге				56294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942483				
		Накладные расходы -	Тенге			50665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1159559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				63894			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57952302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45293
		Сметная заработная плата -	Тенге				8242442			
	Итого СМР		**Тенге**			**57 803 552**				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			**148 750**				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**1 341 042**				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			**59 293 344**				
	Итого в текущих ценах 2010 г. (К=1,823226)		**Тенге**			**108 105 167**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**2 475 784**				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**126 264 986**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**15 151 798**				
	Всего с НДС		**Тенге**			**141 416 784**				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SILBERBUILD"

Директор _____