Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**213 319 529,40**								22 855 663,86	
Акт №3 №№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		28 290 837,92							3394900,55	31 685 738,47
Акт №4 №№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5		62 153 714,22							7458445,71	69 612 159,93
За отчетный период	**101 297 898,40**	**90 444 552,14**							**10 853 346,26**	**101 297 898,40**
К оплате	**101 297 898,40**								**10 853 346,26**	**101 297 898,40**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

ТОО "AKBARS STROY Ltd"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование, адрес)

Объект :

"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**7679,9**		**225,52**	**225,52**	**1731971**	**1731971**	**--**	**211504**	**2098953**	
							--	**38,25**	**--**	**293756**		**155478**		
2	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**6283,6**		**36,35**	**36,35**	**228409**	**228409**	**--**	**65194**	**317091**	
							--	**14,41**	**--**	**90547**		**23488**		
3	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**6283,6**		**174,70**	**79,98**	**1097745**	**502562**	**--**	**606196**	**1840257**	
							94,72	**39,27**	**595183**	**246757**		**136315**		
4	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1108,5**		**885,00**	**--**	**981022**	**--**	**--**	**706336**	**1822347**	
							885,00	**--**	**981022**	**--**		**134989**		

			Трубопроводы									
5	49	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,727	388531,25	109758,53	282462	79794	1830	223465	546401
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	200838	24884		40474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	50	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	734,27	1634,00	--	1199797	--	1199797	--	1295781
			СП - 8%			--	--	--	--		95984	
7	51	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/**	км трубопровода	0,088	501483,84	155579,12	44131	13691	10	34394	84807
			НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	30430	4311		6282	
8	52	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140x12,7 мм**	м	88,88	3823,00	--	339788	--	339788	--	366971
			СП - 8%			--	--	--	--		27183	
9	53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/**	м трубы, уложенной в футляре	26,4	1430,99	8,49	37778	224	4221	33066	76512
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	33333	67		5668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	54	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	26,4	1599,00	--	42214	--	42214	--	45591
			СП - 8%			--	--	--	--		3377	
11	55	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,933	388531,25	109758,53	362500	102404	2349	286785	701228
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	257747	31935		51943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	56	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	942,33	1101,00	--	1037505	--	1037505	--	1120505
			СП - 8%			--	--	--	--		83000	
13	57	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/**	км трубопровода	0,15	386119,25	109758,53	57918	16463	17	46107	112347
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	41438	5134		8322	
14	58	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм**	м	151,5	2305,00	--	349208	--	349208	--	377145
			СП - 8%			--	--	--	--		27937	

15	59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/**	м трубы, уложенной в футляре	45	1430,99	8,49	64395	382	7195	56363	130418	
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	56818	114		9661		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	60	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	45	1080,00	--	48600	--	48600	--	52488	
			СП - 8%			--	--	--	--		3888		
17	61	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	6,75	342575,36	86555,00	2312384	584246	7590	1881788	4529706	
			НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	1720548	180248		335534		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	62	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6817,5	552,00	--	3763260	--	3763260	--	4064321	
			СП - 8%			--	--	--	--		301061		
			Детали трубопроводов										
19	71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	59	1514,24	944,99	89340	55754	--	49823	150296	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	33586	16740		11133		
20	76	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	9	1772,00	--	15948	--	15948	--	17224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1276		
21	77	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	7	1221,00	--	8547	--	8547	--	9231	
			СП - 8%			--	--	--	--		684		
22	78	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	43	773,00	--	33239	--	33239	--	35898	
			СП - 8%			--	--	--	--		2659		
23	81	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	118	2231,76	1391,64	263348	164214	--	146967	443140	
			НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	99134	49317		32825		
24	92	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	2533,00	--	10132	--	10132	--	10943	
			СП - 8%			--	--	--	--		811		
25	93	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм**	шт.	1	2785,00	--	2785	--	2785	--	3008	
			СП - 8%			--	--	--	--		223		
26	94	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм**	шт.	10	2909,00	--	29090	--	29090	--	31417	
			СП - 8%			--	--	--	--		2327		

27	95	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226	
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
28	96	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	41	3037,00	--	124517	--	124517	--	134478	
			СП - 8%			--	--	--	--		9961		
29	97	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	61	1103,00	--	67283	--	67283	--	72666	
			СП - 8%			--	--	--	--		5383		
30	98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1514,24	944,99	51484	32130	--	28711	86611	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	19354	9647		6416		
31	105	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	4	1493,00	--	5972	--	5972	--	6450	
			СП - 8%			--	--	--	--		478		
32	106	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	5	1292,00	--	6460	--	6460	--	6977	
			СП - 8%			--	--	--	--		517		
33	107	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	25	1213,00	--	30325	--	30325	--	32751	
			СП - 8%			--	--	--	--		2426		
34	109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	522	1514,24	944,99	790433	493285	--	440803	1329735	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	297148	148107		98499		
35	114	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	35	2498,00	--	87430	--	87430	--	94424	
			СП - 8%			--	--	--	--		6994		
36	115	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	93	1789,00	--	166377	--	166377	--	179687	
			СП - 8%			--	--	--	--		13310		
37	116	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	394	880,00	--	346720	--	346720	--	374458	
			СП - 8%			--	--	--	--		27738		
38	117	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,41	31463,94	21491,04	264612	180740	--	76316	368202	
			НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	83872	41237		27274		

39	118	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	**м**		**8410**	**32,00**	**--**	**269120**	**--**	**269120**	**--**	**290650**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21530**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23263341**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4450451**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4186269**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1142801**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8009586**			
			- Накладные расходы	Тенге								**4893818**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**1723213**		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**23 263 341**	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										**23 263 341**	
			Временные здания и сооружения	1,30%									**302 423**	
			Итого										**23 565 764**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**487 811**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**2 407 689**	
			Итого										**26 461 265**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									**481 072**	
			ИТОГО сметная стоимость										**26 942 336,27**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									**28 290 837,92**	
			НДС	12%									**3 394 900,55**	
			ВСЕГО с НДС										**31 685 738,47**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11473		225,52	225,52	2587391	2587391	--	315966	3135626	
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	438842		232269		
2	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9165		36,35	36,35	333148	333148	--	95089	462496	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	132068		34259		
3	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9165		174,70	79,98	1601126	733017	--	884173	2684123	
			НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	868109	359910		198824		
4	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1500		885,00	--	1327500	--	--	955800	2465964	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	1327500	--		182664		
			Трубопроводы											
5	22	С1241-202-0224 241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	18,18		24302,00	--	441810	--	441810	--	477155	

			СП - 8%			--	--	--	--		35345		
6	24	С1261-301-1555 261-301-1555 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280x15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,4	10231,00	--	55247	--	55247	--	59667	
			СП - 8%			--	--	--	--		4420		
7	26	С1261-301-1576 261-301-1576 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	213,11	8334,00	--	1776059	--	1776059	--	1918144	
			СП - 8%			--	--	--	--		142085		
8	28	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм	м	62,62	19305,00	--	1208879	--	1208879	--	1305589	
			СП - 8%			--	--	--	--		96710		
9	30	С1261-301-1554 261-301-1554 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,6	8180,00	--	152148	--	152148	--	164320	
			СП - 8%			--	--	--	--		12172		
10	32	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	909	6784,00	--	6166656	--	6166656	--	6659988	
			СП - 8%			--	--	--	--		493332		
11	34	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм	м	52,52	12267,00	--	644263	--	644263	--	695804	
			СП - 8%			--	--	--	--		51541		
12	36	С1261-301-1551 261-301-1551 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,6	4157,00	--	64849	--	64849	--	70037	
			СП - 8%			--	--	--	--		5188		
13	37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,776	507915,84	155579,12	394143	120729	5073	303293	753231	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			345800,00	48989,68	268341	38016		55795		
14	38	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	783,76	3425,00	--	2684378	--	2684378	--	2899128	
			СП - 8%			--	--	--	--		214750		
15	39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,038	603465,53	202249,19	22932	7686	31	17467	43631	
			НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	15215	2428		3232		

16	40	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	38,38	6247,00	--	239760	--	239760	--	258941	
			СП - 8%			--	--	--	--		19181		
17	41	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	11,4	1568,86	9,12	17885	104	2483	15177	35707	
			НР - 99%; СП - 8%			1341,91	2,84	15298	32		2645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	42	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,4	3359,00	--	38293	--	38293	--	41356	
			СП - 8%			--	--	--	--		3063		
19	43	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,224	388531,25	109758,53	475562	134344	3081	376233	919939	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	338137	41896		68144		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	44	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1236,24	1634,00	--	2020016	--	2020016	--	2181617	
			СП - 8%			--	--	--	--		161601		
21	45	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,096	501483,84	155579,12	48142	14936	9	37521	92516	
			НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	33197	4703		6853		
22	46	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	96,96	3823,00	--	370678	--	370678	--	400332	
			СП - 8%			--	--	--	--		29654		
23	47	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	28,8	1430,99	8,49	41213	244	4606	36072	83468	
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	36363	73		6183		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	48	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,8	1599,00	--	46051	--	46051	--	49735	
			СП - 8%			--	--	--	--		3684		
25	49	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,285	388531,25	109758,53	1664856	470315	10784	1317123	3220537	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	1183757	146670		238558		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

26	50	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4327,85	1101,00	--	4764963	--	4764963	--	5146160	
			СП - 8%			--	--	--	--		381197		
27	51	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,236	386119,25	109758,53	91124	25903	25	72542	176759	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	65196	8078		13093		
28	52	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	238,36	2305,00	--	549420	--	549420	--	593374	
			СП - 8%			--	--	--	--		43954		
29	53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	70,8	1430,99	8,49	101314	601	11320	88678	205191	
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	89393	180		15199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	54	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,8	1080,00	--	76464	--	76464	--	82581	
			СП - 8%			--	--	--	--		6117		
31	55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6	342575,36	86555,00	2055452	519330	6746	1672700	4026405	
			НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	1529376	160220		298252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	56	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8228,47	552,00	--	4542115	--	4542115	--	4905484	
			СП - 8%			--	--	--	--		363369		
33	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	10338,20	994,90	82706	7959	47781	26882	118355	
			НР - 99%; СП - 8%			3370,78	23,38	26966	187		8767		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Детали трубопроводов										
34	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37799	--	33778	101896	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770	11349		7548		
35	66	С1241-208-0414 241-208-0414 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	17645,00	--	17645	--	17645	--	19057	
			СП - 8%			--	--	--	--		1412		

36	67	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	5	12927,00 --	-- --	64635 --	-- --	64635	-- 5171	69806	
37	68	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	5	5004,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022	
38	69	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1772,00 --	-- --	3544 --	-- --	3544	-- 284	3828	
39	70	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	29	1221,00 --	-- --	35409 --	-- --	35409	-- 2833	38242	
40	71	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	74	773,00 --	-- --	57202 --	-- --	57202	-- 4576	61778	
41	72	С1241-208-1209 241-208-1209 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2911,00 --	-- --	5822 --	-- --	5822	-- 466	6288	
42	73	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	562,00 --	-- --	562 --	-- --	562	-- 45	607	
43	74	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	923,00 --	-- --	1846 --	-- --	1846	-- 148	1994	
44	75	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	562,00 --	-- --	562 --	-- --	562	-- 45	607	
45	76	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	661,00 --	-- --	661 --	-- --	661	-- 53	714	
46	77	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	2231,76 840,12	1391,64 417,94	44635 16802	27833 8359	--	24910 5564	75108	
47	78	С1241-209-0209 241-209-0209 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм** *СП - 8%*	шт.	2	17679,00 --	-- --	35358 --	-- --	35358	-- 2829	38187	
48	79	С1241-209-0454 241-209-0454 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225x250 мм** *СП - 8%*	шт.	1	20332,00 --	-- --	20332 --	-- --	20332	-- 1627	21959	
49	80	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	5	13525,00 --	-- --	67625 --	-- --	67625	-- 5410	73035	

50	81	С1241-209-0442 241-209-0442 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160x225 мм**	шт.	3	14687,00	--	44061	--	44061	--	47586	
			СП - 8%			--	--	--	--		3525		
51	82	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	6854,00	--	13708	--	13708	--	14805	
			СП - 8%			--	--	--	--		1097		
52	83	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм**	шт.	1	7111,00	--	7111	--	7111	--	7680	
			СП - 8%			--	--	--	--		569		
53	84	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм**	шт.	1	7929,00	--	7929	--	7929	--	8563	
			СП - 8%			--	--	--	--		634		
54	85	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм**	шт.	3	6733,00	--	20199	--	20199	--	21815	
			СП - 8%			--	--	--	--		1616		
55	86	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	2533,00	--	7599	--	7599	--	8207	
			СП - 8%			--	--	--	--		608		
56	87	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм**	шт.	3	2785,00	--	8355	--	8355	--	9023	
			СП - 8%			--	--	--	--		668		
57	88	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм**	шт.	1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
58	89	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226	
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
59	90	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм**	шт.	142	3037,00	--	431254	--	431254	--	465754	
			СП - 8%			--	--	--	--		34500		
60	91	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	10	1103,00	--	11030	--	11030	--	11912	
			СП - 8%			--	--	--	--		882		
61	92	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	35	1514,24	944,99	52998	33075	--	29556	89158	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	19924	9931		6604		
62	93	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм**	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920	
			СП - 8%			--	--	--	--		883		

63	94	С1241-210-0237 241-210-0237 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 250х160 мм	шт.	2	9536,00	--	19072	--	19072	--	20598
			СП - 8%			--	--	--	--		1526	
64	95	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	6	7981,00	--	47886	--	47886	--	51717
			СП - 8%			--	--	--	--		3831	
65	96	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	3	3276,00	--	9828	--	9828	--	10614
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
66	97	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм	шт.	3	2845,00	--	8535	--	8535	--	9218
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
67	98	С1241-210-0217 241-210-0217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм	шт.	7	2310,00	--	16170	--	16170	--	17464
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
68	99	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	5	1493,00	--	7465	--	7465	--	8062
			СП - 8%			--	--	--	--		597	
69	100	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	2	1292,00	--	2584	--	2584	--	2791
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
70	101	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	15	1213,00	--	18195	--	18195	--	19651
			СП - 8%			--	--	--	--		1456	
71	102	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	47	536,00	--	25192	--	25192	--	27207
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
72	103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	602	1514,24	944,99	911572	568884	--	508359	1533526
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	342688	170805		113595	
73	104	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	32	20068,00	--	642176	--	642176	--	693550
			СП - 8%			--	--	--	--		51374	
74	105	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	44	10079,00	--	443476	--	443476	--	478954
			СП - 8%			--	--	--	--		35478	
75	106	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	128	4374,00	--	559872	--	559872	--	604662
			СП - 8%			--	--	--	--		44790	
76	107	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	41	2498,00	--	102418	--	102418	--	110611
			СП - 8%			--	--	--	--		8193	

77	108	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	362	1789,00 --	--	647618 --	--	647618 --	--	699427	
78	109	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	71	880,00 --	--	62480 --	--	62480 --	--	67478	
79	110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	12,285	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	386535 122517	264018 60237	--	111480 39841	537856	
80	111	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2** *СП - 8%*	м	12285	32,00 --	--	393120 --	--	393120 --	-- 31450	424570	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52893235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6321549					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5887316				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1593984				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29843548			
			- Накладные расходы	Тенге							6922799		
			- Сметная прибыль	Тенге							3918020		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								52 893 235	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									52 893 235	
			Временные здания и сооружения	1,30%								687 612	
			Итого									53 580 847	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 109 124	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									3 407 346	
			Итого									58 097 317	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 093 799	
			ИТОГО сметная стоимость									59 191 116,00	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								62 153 714,22	
			НДС	12%								7 458 445,71	
			ВСЕГО с НДС									69 612 159,93	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**