Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»
Подрядчик: ТОО «Таир»
Технический надзор: ТОО «TN Строй»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33	23.08.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области	33 989 547,00	30 347 809,82	31 039 335,00	31 039 335,00					3 641 737,18	33 989 547,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «TN Строй»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Таир»

Кожабергенова Ш.С. **Бургамбаев А.К.** **Абдуллаев Б.Э.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь месяц 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации											
	РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой											
			Земляные работы									
1	**1**	**1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3402,1944**	**242,34**	**242,34**	**824488**	**824488**	**--**	**147636**	**1049894**
						--	**60,27**	**--**	**205050**		**77770**	
2	**2**	**411-102-0116 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**108870,2208**	**83,00**	**--**	**9036228**	**--**		**--**	**9759126**
						--	**--**	**--**	**--**		**722898**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	102,065832	2332,15	--	238033	--	--	171384	442170
						2332,15	--	238033	--		32753	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	340,21944	46,83	46,83	15932	15932	--	3449	20932
						--	14,08	--	4790		1551	
5	5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	340,21944	3441,00	--	1170695	--	1170695	--	1264351
						--	--	--	--		93656	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2755,777464	46,83	46,83	129053	129053	--	27937	169549
						--	14,08	--	38801		12559	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	306,197496	1205,26	--	369047	--	--	265714	685542
						1205,26	--	369047	--		50781	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2755,777464	246,46	117,45	679178	323666	--	362121	1124603
						129,01	53,50	355512	147434		83304	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3061,97496	115,51	97,84	353686	299584	9491	86926	475862
						14,57	24,86	44611	76121		35249	
10	10	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	337,5	1829,79	38,97	617555	13152	454666	111992	787911
						443,66	17,21	149737	5808		58364	
			Прокладка трубопроводов									
11	16	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	2072,015	6819,00	--	14129070	--	14129070	--	15259396
						--	--	--	--		1130326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				31039335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1126
			Сметная заработная плата	тенге					1634944			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	**тенге**								**31039335**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1156940**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1605875**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**478004**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**15763923**		
			- Перевозка грузов	тенге				**9036228**				
			- Накладные расходы	тенге							**1177159**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2299211**	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**31 039 335**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		**279 354**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**31 318 689**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**626 374**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**31 945 063**						
			НДС на 2022 год 12%			**3 833 408**						
			Итого с НДС:	Тенге		**35 778 470**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,95000000014)			**33 989 547**						
			Всего:	Тенге		**33 989 547**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

Кожабергенова Ш.С.

Подрядчик:
Начальник участка
ТОО «Таир»

Баймагамбетов.Д.Б.

Эксперт по техническому надзору ТОО «TN Строй»

Бургамбаев А.К.