Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов с коммерческими помещениями (поз.49/1, 53/2) по проспекту, К. Сатпаева в Усть-Каменогорске, ВКО» Позиция 49/1

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	18.02.2022			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2022 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №2	318 217 395,28	179 718 327,76	264 772 488	167 251 734		2 375 635	79 578 267		21 566 199,33	201 284 527,09
Всего к оплате										201 284 527,09

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
_____ Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Д.К. Абдрахманов

Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ, 29

БИН 151240002273, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ578562203204949085, АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор № 75 от 18.02.2022 года

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных жилых домов с коммерческими помещениями (поз.49/1, 53/2) по проспекту, К. Сатпаева в Усть-Каменогорске, ВКО» Позиция 49/1

Акт №2
приемки выполненных работ
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей ——— машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Жилой дом поз. 49/1											
		Локальная смета № 2-2-2 Общестроительные работы АР											
		Раздел 3 Кровля											
18	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	554,35	657,22	102,13	364330	56617	177182	133782	537961	0,243	134,70705
					235,47	26,85	130531	14884	–	39849		0,0194	10,75439
19	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-5543,5	19,61	1,51	-108717	-8398	-95485	-6564	-124503	0,0009	-4,98915
					0,87	0,42	-4834	-2301	–	-9222		0,0003	-1,66305
20	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	554,35	109,48	1,11	60689	614	30307	27669	95427	0,0446	24,72401
					53,7	0,55	29768	307	–	7069		0,0004	0,22174
21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	61	10316,3	1726,61	629294	105323	363786	173778	867318	2,71	165,31
					2625,98	470,56	160185	28704	–	64246		0,34	20,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	554,35	314,89	12,34	174562	6840	121402	44248	236315	0,0694	38,47189
					83,56	3,2	46320	1776	–	17505		0,0021	1,16414
23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	554,35	625,76	102,13	346892	56617	159744	133782	519128	0,243	134,70705
					235,47	26,85	130531	14884	–	38454		0,0194	10,75439
24	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	8315,25	17,51	1,51	145638	12596	125790	9849	167926	0,0009	7,48373
					0,87	0,42	7252	3453	–	12439		0,0003	2,49458
25	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	554,35	109,48	1,11	60689	614	30307	27669	95427	0,0446	24,72401
					53,7	0,55	29768	307	–	7069		0,0004	0,22174
26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,55435	16237,03	1416,07	9001	785	17	7774	18117	12,064	6,68768
					14790,29	620,55	8199	344	–	1342		0,38	0,21065
27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55435	281662		156139		156139	–	168630		
					–		–		–	12491			
28	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	554,35	2270,67	14,74	1258744	8172	1168010	78657	1444393	0,1237	68,5731
					148,93	5,29	82562	2935	–	106992		0,0032	1,77392
29	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	554,35	1132,82	6,99	627980	3874	586730	35674	716746	0,056	31,0436
					67,42	2,53	37376	1400	–	53092		0,00153	0,84816

3.2 Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	80,4	625,77	102,14	50312	8212	23168	19404	75293	0,243	19,5372
					235,47	26,85	18932	2159	–	5577		0,0194	1,55976
31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-804	17,51	1,51	-14082	-1218	-12163	-952	-16237	0,0009	-0,7236
					0,87	0,42	-701	-334	–	-1203		0,0003	-0,2412
32	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 %	м2	80,4	4035,7	1007,97	324470	81041	70122	145687	507770	1,42	114,168
					2155,56	470,56	173307	37833	–	37613		0,34	27,336
33	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	7,236	10316,33	1726,64	74649	12494	43153	20614	102884	2,71	19,60956
					2626,04	470,56	19002	3405	–	7621		0,34	2,46024
34	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	80,4	1005,11	51,42	80811	4134	32514	41567	132168	0,403	32,4012
					549,29	12,67	44163	1019	–	9790		0,0083	0,66732
35	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1,030;	м3	16,5624	34649		573871		573871	–	619781		
					–		–		–	45910			
36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	80,4	1101,09	28,77	88528	2313	49130	35971	134459	0,45	36,18
					461,26	14,7	37085	1182	–	9960		0,0127	1,02108
37	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	482,4	161,92	4,86	78108	2346	73586	3148	87756	0,0044	2,12256
					4,51	2,43	2176	1173	–	6500		0,0021	1,01304
38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	т	0,0796	16231,16	1419,6	1292	113	2	1116	2601	12,064	0,96029
					14786,43	615,58	1177	49	–	193		0,38	0,03025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0796	281662		22420		22420	–	24214		
					–		–		–	1794			
40	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	80,4	1764,65	14,74	141878	1185	128719	11407	165548	0,1237	9,94548
					148,93	5,29	11974	425	–	12263		0,0032	0,25728
41	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	80,4	1132,82	6,98	91079	561	85097	5174	103953	0,056	4,5024
					67,43	2,52	5421	203	–	7700		0,00153	0,12301
		3.3 Тип 3											
42	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	819,35	21,6	9824	259	1084	7894	19135	0,5663	6,78994
					707,34	8,26	8481	99	–	1417		0,0045	0,05396
43	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	13,7885	2190		30197		30197	–	32613		
					–		–		–	2416			
44	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	68	427		29036		29036	–	31359		
					–		–		–	2323			
45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	11,99	638,87	102,09	7660	1224	3613	2893	11397	0,243	2,91357
					235,45	26,86	2823	322	–	844		0,0194	0,23261
46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-119,9	18,39	1,51	-2205	-181	-1919	-143	-2536	0,0009	-0,10791
					0,88	0,42	-105	-50	–	-188		0,0003	-0,03597
47	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	1,2	35087,5	1469,17	42105	1763	36121	4327	50147	3,63	4,356
					3517,5	401,67	4221	482	–	3715		0,29	0,348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	т	0,01187	16259,48	1432,18	193	17	–	167	389	12,064	0,1432
					14827,3	673,97	176	8	–	29		0,38	0,00451
49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01187	281662		3343		3343	–	3610		
					–		–		–	267			
50	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	2270,73	14,76	27226	177	25263	1702	31242	0,1237	1,48316
					148,96	5,34	1786	64	–	2314		0,0032	0,03837
51	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	11,99	1132,78	7,01	13582	84	12690	771	15501	0,056	0,67144
					67,39	2,5	808	30	–	1148		0,00153	0,01834
		3.4 Примыкания, фасонные элементы из оцинкованного листа											
52	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	218,78	3572,53	50,31	781598	11007	651597	111106	964120	0,42	91,8876
					543,9	8,1	118994	1773	–	71416		0,0053	1,15953
53	1112-0101-1001	Фасонные элементы здания (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	631,4	1178,31	13,98	743984	8830	24465	656005	1511988	0,972	613,7208
					1125,58	3,74	710689	2360	–	111999		0,0027	1,70478
54	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	3385	34,49	158418	1614	87107	56394	231997	1,15	53,82
					1489,25	17,01	69697	796	–	17185		0,0144	0,67392
55	1110-0102-0401	Элементы из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	96288,46	1053,85	25035	274	18215	6008	33526	22,5	5,85
					25176,92	500	6546	130	–	2483		0,36	0,0936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	1115-0108-1807	Утепление балконов. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,86667	4185,53	3,21	7813	6	7287	418	8889	0,2357	0,43997
					278,57	1,07	520	2	–	658		0,00054	0,00101
57	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,28	14604		4089		4089	–	4416		
					–		–		–	327			
		Раздел 4 Окна, витражи											
		4.1 Оконные блоки											
58	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,408	3363,66	173,77	14827	766	7146	6558	23096	1,303	5,74362
					1568,74	84,39	6915	372	–	1711		0,0659	0,29049
60	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	29,2	2821,85	174,62	82398	5099	38201	37436	129421	1,1121	32,47332
					1338,97	85,55	39098	2498	–	9587		0,0669	1,95348
62	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	243,706	2135,82	171,57	520511	41813	239119	234383	815286	0,8165	198,98595
					983,07	85,54	239579	20846	–	60392		0,0669	16,30393
64	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	210,8	1095,25	5,02	230879	1058	178095	47036	300148	0,2119	44,66852
					245,38	2,54	51726	536	–	22233		0,0019	0,40052
66	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка НР = 90 %	м откоса	235,44	1059,85	5,34	249531	1257	157532	82153	358219	0,303	71,33832
					385,41	2,29	90742	539	–	26535		0,00136	0,3202
67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	51,2	3027,77	13,98	155022	716	96677	53195	224874	0,972	49,7664
					1125,57	3,75	57629	192	–	16657		0,0027	0,13824
		4.2 Балконные секции											
68	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	201,6	3486,76	180,32	702931	36352	354044	297306	1080256	1,2876	259,58016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1550,27	88,32	312535	17805	–	80019		0,0693	13,97088
70	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	92,8	3363,7	173,8	312151	16129	150436	138074	486243	1,303	120,9184
					1568,81	84,38	145586	7830	–	36018		0,0659	6,11552
72	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	64,96	2135,82	171,58	138743	11146	63737	62475	217315	0,8165	53,03984
					983,07	85,54	63860	5557	–	16097		0,0669	4,34582
74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	118,4	1095,24	5,02	129677	594	100030	26419	168584	0,2119	25,08896
					245,38	2,54	29053	301	–	12488		0,0019	0,22496
76	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	603,8	636,89	5,34	384554	3224	148616	210685	642858	0,303	182,9514
					385,42	2,29	232714	1380	–	47619		0,00136	0,82117
77	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	118,4	3027,78	13,99	358489	1656	223565	123014	520023	0,972	115,0848
					1125,57	3,74	133268	443	–	38520		0,0027	0,31968
		4.3 Витражи											
78	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	м2	714,8264	8372,63	473,51	5984977	338476	19469	3999820	10783581	5,478	3915,819
					7871,89	237,55	5627032	169808	–	798784		0,1955	139,74856
84	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	298,72	1095,25	5,02	327173	1499	252374	66652	425331	0,2119	63,29877
					245,38	2,54	73300	758	–	31506		0,0019	0,56757
		<u>Раздел 5 Двери</u>											
86	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	15,758	3110,67	49,12	49018	774	7607	28266	83467	2,1419	33,75206
					2578,82	20,81	40637	328	–	6183		0,0138	0,21746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	180,182	2836,64	51,75	511112	9324	69906	300754	876815	1,9908	358,70633
					2396,92	22,17	431882	3994	–	64949		0,0147	2,64868
90	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	828,2	1728,35	77,42	1431422	64119	394780	901918	2520007	0,9753	807,74346
					1174,26	35,75	972523	29608	–	186667		0,0253	20,95346
98	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	5,282	3110,75	49,22	16431	260	2550	9474	27977	2,1419	11,31352
					2578,76	20,83	13621	110	–	2072		0,0138	0,07289
107	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,88	1728,72	77,13	3250	145	897	2047	5721	0,9753	1,83356
					1174,47	35,11	2208	66	–	424		0,0253	0,04756
		Раздел 8 Внутренняя отделка											
		8.1 Тип 1											
216	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5939,37	414,65	0,77	2462789	4573	671570	1431182	4205489	0,2207	1310,819
					300,81	0,39	1786646	2332	–	311518		0,0003	1,78181
217	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5939,37	217,02	0,32	1288962	1902	305902	785694	2240628	0,1212	719,85164
					165,2	0,16	981158	960	–	165972		0,00012	0,71272
		8.2 Тип 2											
219	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7773,2	365,9	0,77	2844176	5986	878924	1569854	4767152	0,1881	1462,1389
					252,05	0,39	1959266	3052	–	353122		0,0003	2,33196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7773,2	184,22	0,32	1431949	2489	400351	824292	2436740	0,0988	767,99216
					132,39	0,16	1029109	1256	–	180499		0,00012	0,93278
		8.7 Тип 3Б											
232	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,04	5229,17	24,87	120480	573	84774	28462	160857	1,1775	27,1296
					1524,87	19,31	35133	445	–	11915		0,0148	0,34099
		8.11 Тип 5А											
239	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,5	1462,72	79,01	49001	2647	13135	28294	83479	0,74	24,79
					991,61	64,15	33219	2149	–	6184		0,0554	1,8559
240	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,5	799,01	3,25	26767	109	6716	15998	46186	0,468	15,678
					595,28	1,64	19942	55	–	3421		0,0012	0,0402
		8.17 Тип 9											
254	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	976,2	704,3	6,48	687533	6329	142634	433569	1210790	0,45	439,29
					551,7	3,47	538570	3391	–	89688		0,003	2,9286
255	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	976,2	106,89	0,77	104342	752	8122	76681	195505	0,092	89,8104
					97,8	0,39	95468	383	–	14482		0,0003	0,29286
		8.18 Тип 10											
258	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	67,72	828,29	4,65	56092	315	17899	30388	93398	0,4247	28,76068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					559,33	1,58	37878	107	–	6918		0,0011	0,07449
259	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,72	518,92	3	35141	203	12947	17674	57040	0,26	17,6072
					324,73	1,51	21991	102	–	4225		0,0011	0,07449
		Раздел 9 Наружная отделка											
		9.1 Отделка жилой части здания											
267	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	4139,67	422,2	2,72	1747760	11278	–	1392721	3391719	0,3484	1442,261
					419,47	1,07	1736482	4419	–	251238		0,00054	2,23542
268	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	4139,67	5021		20785283		20785283	–	22448106		
					–		–		–	1662823			
269	2113-0211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	4139,67	6833		28286365		28286365	–	30549274		
					–		–		–	2262909			
270	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	986,66	1065,82	3,98	1051606	3931	326425	578497	1760511	0,5087	501,91394
					731	1,9	721250	1871	–	130408		0,00137	1,35172
271	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм x 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	986,66	444		438077		438077	–	473123		
					–		–		–	35046			
279	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	3515,8	432,88	3,32	1521929	11676	531589	785934	2492492	0,2357	828,67406
					278,36	1,07	978664	3753	–	184629		0,00054	1,89853
281	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	670,24	432,88	3,32	290135	2226	101340	149828	475160	0,2357	157,97557
					278,36	1,07	186569	716	–	35197		0,00054	0,36193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	46,92	25847		1212741		1212741	–	1309760		
					–		–		–	97019			
283	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	1110,76	4175,28	22,64	4637731	25146	1799033	2256815	7446110	1,8302	2032,913
					2533	6,72	2813552	7467	–	551564		0,004	4,44304
284	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	142,89	22846		3264465		3264465	–	3525622		
					–		–		–	261157			
		Итого по ЛС 2-2-2					**118 689 231**						**17 872**
													317
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 433 635						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					994 451						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					415 252						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 638 809						
		- накладные расходы, тенге					18 830 544						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 694 750						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 791 792						
		Всего по ЛС 2-2-2					**118 689 231**						
		- зарплата, тенге					25 543 637						
		- трудоемкость, чел-час					18 189						
		Локальная смета № 2-2-3 Отопление и вентиляция											
		Раздел 1 Система отопления квартир											
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	320,64	1139,03	15,65	365217	5017	140056	217508	629343	0,5497	176,25581
					686,58	5,62	220144	1803	–	46618		0,00381	1,22164
6	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	2520	1433,03	2,38	3611237	6007	1012140	2541726	6645200	0,7435	1873,62
					1029	0,2	2593090	508	–	492237		0,00012	0,3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2520	638,48	69,25	1608974	174510	670382	646968	2436417	0,211	531,72
					303,21	34,6	764082	87192	–	180475		0,025	63
9	1120-0101-0318	Подпольный канал из оцинкованной стали, толщина 1 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	720	5161,99	32,86	3716635	23657	3049753	638271	4703298	0,742	534,24
					893,37	11,21	643225	8072	–	348392		0,0069	4,968
10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2520	89,46	0,98	225448	2457	1924	216646	477462	0,0501	126,252
					87,73	–	221067	–	–	35368		–	–
		Раздел 2 Поэтажный узел учета на 2 квартиры (32 шт)											
11	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=32,000;	шт.	64	1242,73	–	79535	–	2479	57792	148313	1	64
					1204	–	77056	–	–	10986		–	–
19	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=32,000;	комплект	128	2524,54	–	323141	–	281461	40846	393106	0,2266	29,0048
					325,63	–	41680	–	–	29119		–	–
21	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=32,000;	шт.	64	6676,09	266,59	427270	17062	144480	166508	641280	3	192
					4152	113,06	265728	7236	–	47502		0,0817	5,2288
22	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=32,000;	м трубопровода	256	1798,69	20,9	460464	5351	335713	119164	625998	0,337	86,272
					466,41	8,58	119400	2196	–	46370		0,0059	1,5104
23	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=32,000;	м трубопровода	64	2374,88	20,89	151992	1337	120805	29792	196327	0,337	21,568
					466,41	8,59	29850	550	–	14543		0,0059	0,3776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=32,000;	м2	54,4	92,22	2,33	5017	127	2369	1751	7309	0,0295	1,6048
					46,34	0,29	2521	16	–	541		0,0002	0,01088
27	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-051 за один раз НР = 69 % К=32,000;	м2	54,4	874,26	2,89	47560	157	45467	1357	52830	0,0219	1,19136
					35,59	0,57	1936	31	–	3913		0,0004	0,02176
28	1308-0304-0306	Шкаф навесной. Установка НР = 72 % К=32,000;	шт.	32	5582,19	2611,34	178630	83563	3099	89266	289328	2	64
					2874	1000,41	91968	32013	–	21432		0,65	20,8
		Раздел 3 Система отпления №1 (Ст1, Ст2, Ст5, Ст6)											
33	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	3512,87	69,15	189695	3734	130720	55464	264772	0,725	39,15
					1022,98	25,09	55241	1355	–	19613		0,0177	0,9558
34	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	82	3051,91	47,54	250257	3898	170458	75800	352142	0,656	53,792
					925,62	17,63	75901	1446	–	26085		0,0124	1,0168
35	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	2021,19	18,35	145526	1321	114610	29522	189052	0,297	21,384
					411,04	7,35	29595	529	–	14004		0,005	0,36
36	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	1888,09	18,34	196361	1907	151705	42642	258123	0,297	30,888
					411,05	7,34	42749	763	–	19120		0,005	0,52
37	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,36	81097,06	1545,59	110292	2102	72018	28277	149655	18,85	25,636
					26597,06	761,03	36172	1035	–	11086		0,55	0,748
38	1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	47,4	2400,21	85,42	113770	4049	44586	46227	172797	0,89	42,186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1374,16	39,26	65135	1861	–	12800		0,03	1,422
43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	74,6	124,73	2,99	9305	223	7564	1069	11204	0,016	1,1936
					20,35	0,42	1518	31	–	830		0,0003	0,02238
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	74,6	92,21	2,33	6879	174	3248	2399	10020	0,0295	2,2007
					46,34	0,27	3457	20	–	742		0,0002	0,01492
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	258	89,47	0,98	23082	252	197	22180	48883	0,0501	12,9258
					87,72	–	22633	–	–	3621		–	–
46	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	54	90,19	0,98	4870	53	80	4642	10273	0,0501	2,7054
					87,72	–	4737	–	–	761		–	–
		Раздел 5 Система отопления №2 (Ст3, Ст4, Ст8, Ст9)											
66	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	30,9	1139	15,63	35195	483	13497	20961	60648	0,5497	16,98573
					686,57	5,63	21215	174	–	4492		0,00381	0,11773
70	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	92	1317,34	18,35	121195	1688	81691	37721	171629	0,297	27,324
					411,04	7,34	37816	675	–	12713		0,005	0,46
71	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	1562,88	18,34	162539	1907	117883	42642	221595	0,297	30,888
					411,05	7,34	42749	763	–	16414		0,005	0,52
74	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,98	81096,94	1545,92	79475	1515	51895	20376	107839	18,85	18,473
					26596,94	761,22	26065	746	–	7988		0,55	0,539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	24,65	2400,24	85,44	59166	2106	23187	24040	89862	0,89	21,9385
					1374,16	39,23	33873	967	–	6656		0,03	0,7395
77	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	28,24	124,79	3,01	3524	85	2864	405	4243	0,016	0,45184
					20,36	0,42	575	12	–	314		0,0003	0,00847
78	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,24	92,25	2,34	2605	66	1230	909	3795	0,0295	0,83308
					46,35	0,28	1309	8	–	281		0,0002	0,00565
80	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	196	89,46	0,97	17535	191	150	16850	37136	0,0501	9,8196
					87,72	–	17194	–	–	2751		–	–
		Итого по ЛС 2-2-3					**19 409 879**						**4 061**
													105
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 589 681						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					344 999						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					150 002						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 797 711						
		- накладные расходы, тенге					5 239 721						
		в т.ч. зарплата, тенге					471 575						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 437 767						
		Всего по ЛС 2-2-3					**19 409 879**						
		- зарплата, тенге					6 211 258						
		- трудоемкость, чел-час					4 166						
		Локальная смета № 2-2-4 Водопровод и канализация											
		Раздел 2 Оборудование и материалы жилья выше отметки 0.000											
		2.1 Система В1											
90	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	237,6	1923,98	22,89	457138	5439	3986	438852	967669	1,3615	323,4924
					1884,31	0,4	447713	95	–	71679		0,00024	0,05702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	753,5	1473,5	13,64	1110281	10279	9187	1069073	2353702	1,046	788,161
					1447,66	0,1	1090815	76	–	174348		0,00006	0,04521
94	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	901	90,96	0,97	81958	878	2040	77459	172170	0,0501	45,1401
					87,72	–	79040	–	–	12753		–	–
96	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=64,000;	счетчик (водомер)	64	599,02	27,7	38337	1773	1402	35327	79557	0,41	26,24
					549,41	13,84	35162	886	–	5893		0,01	0,64
101	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	216	638,48	69,25	137912	14958	57461	55455	208836	0,211	45,576
					303,21	34,6	65493	7474	–	15469		0,025	5,4
		2.2 Система Т3, Т4											
104	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	319	2088,12	26,38	666109	8415	6487	638372	1408839	1,475	470,525
					2041,4	0,61	651207	193	–	104358		0,00036	0,11484
106	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	88,22	1923,96	22,87	169732	2018	1480	162945	359291	1,3615	120,11153
					1884,31	0,41	166234	36	–	26614		0,00024	0,02117
108	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	704	1591,04	16,37	1120092	11524	8445	1078237	2374195	1,1291	794,8864
					1562,67	0,17	1100123	119	–	175866		0,0001	0,0704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1017,2	90,96	0,98	92529	992	2303	87449	194376	0,0501	50,96172
					87,73	–	89234	–	–	14398		–	–
111	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=64,000;	счетчик (водомер)	64	599,02	27,7	38337	1773	1402	35327	79557	0,41	26,24
					549,41	13,84	35162	886	–	5893		0,01	0,64
118	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	64	21838,95	28,14	1397693	1801	1176224	216143	1742943	2,48	158,72
					3432,31	13,84	219668	886	–	129107		0,01	0,64
124	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	330,2	638,48	69,25	210826	22866	87841	84773	319247	0,211	69,6722
					303,21	34,6	100119	11425	–	23648		0,025	8,255
		2.3 Система К1											
128	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	365	1168,3	1,38	426431	505	119615	300355	784929	0,584	213,16
					839,21	0,48	306311	174	–	58143		0,0003	0,1095
129	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	287	1803,53	3,37	517614	968	285691	226641	803795	0,56	160,72
					804,72	1,08	230955	311	–	59540		0,0007	0,2009
130	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	64	3024,47	89,25	193566	5712	15131	172122	394943	1,95	124,8
					2698,8	45,5	172723	2912	–	29255		0,035	2,24
133	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	64	17070,41	177,41	1092506	11354	887497	195491	1391037	2,22	142,08
					3025,86	91,03	193655	5826	–	103040		0,071	4,544
134	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	64	6830,89	67,09	437177	4294	294704	137574	620731	1,56	99,84
					2159,05	34,42	138179	2203	–	45980		0,027	1,728
136	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	64	24127,42	352,45	1544155	22557	1348875	180135	1862233	1,95	124,8
					2698,8	173,25	172723	11088	–	137943		0,127	8,128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	21	638,43	69,24	13407	1454	5586	5391	20302	0,211	4,431
					303,19	34,62	6367	727	–	1504		0,025	0,525
		2.4 Система К2											
146	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81	5299,86	69,16	429289	5602	340826	83195	553483	0,725	58,725
					1022,98	25,09	82861	2032	–	40999		0,0177	1,4337
149	1116-0801-0101	Воронки водосточные с электрообогревом. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72000	1312	56126	14379	93289	2,58	10,32
					3640,5	27,5	14562	110	–	6910		0,02	0,08
151	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	24	638,5	69,25	15324	1662	6385	6161	23204	0,211	5,064
					303,21	34,58	7277	830	–	1719		0,025	0,6
		Итого по ЛС 2-2-4					**16 808 328**						**3 864**
													35
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 405 583						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 136						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 289						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 718 694						
		- накладные расходы, тенге					5 300 856						
		в т.ч. зарплата, тенге					477 077						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 245 059						
		Всего по ЛС 2-2-4					**16 808 328**						
		- зарплата, тенге					5 930 949						
		- трудоемкость, чел-час					3 899						
		Локальная смета № 2-2-5 Электроосвещение, электроснабжение											
		Раздел 1 Электроосвещение, электроснабжение общедомовое											
		1.4 Кабельная проводниковая продукция											
54	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	570	209,27	2,74	119283	1562	18427	71906	206484	0,13	74,1
					174,2	1,01	99294	575	–	15295		0,0006	0,342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1555	376,74	2,74	585827	4262	248173	241171	893158	0,16	248,8
					214,4	1,01	333392	1568	–	66160		0,0006	0,933
64	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	36	166,08	–	5979	–	–	4305	11107	0,12	4,32
					166,08	–	5979	–	–	823		–	–
65	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	76	207,61	–	15778	–	–	11360	29309	0,15	11,4
					207,61	–	15778	–	–	2171		–	–
66	1308-0201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	16	387,5	–	6200	–	–	4464	11517	0,28	4,48
					387,5	–	6200	–	–	853		–	–
		1.5 2-9 поквартирная разводка											
71	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	16	3764,13	95,31	60226	1525	12717	33495	101219	2	32
					2874	33,56	45984	537	–	7498		0,02	0,32
73	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000;	шт.	64	5053,88	116,09	323448	7430	141554	127163	486660	2	128
					2726	33,61	174464	2151	–	36049		0,02	1,28
75	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=16,000;	шт.	64	601,3	91,36	38483	5847	1367	24062	67549	0,34	21,76
					488,58	33,61	31269	2151	–	5004		0,02	1,28
79	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000;	шт.	256	2829,25	19,94	724287	5105	370254	251228	1053556	1	256
					1363	–	348928	–	–	78041		–	–
84	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	202	724,5	12,01	146350	2426	1690	102995	269293	0,49	98,98
					704,13	4,03	142234	814	–	19948		0,0024	0,4848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	248	433,33	3,65	107465	906	3210	74651	196685	0,29	71,92
					416,73	1,34	103349	333	–	14569		0,0008	0,1984
89	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	256	433,32	3,66	110931	936	3312	77059	203029	0,29	74,24
					416,73	1,34	106683	344	–	15039		0,0008	0,2048
91	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	64	1135,06	17,91	72644	1146	8960	45213	127286	0,68	43,52
					977,16	4,03	62538	258	–	9429		0,0024	0,1536
93	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	568	515,4	3,65	292749	2075	13161	200359	532557	0,34	193,12
					488,58	1,34	277513	763	–	39449		0,0008	0,4544
96	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	72	528,71	4,36	38067	314	506	26888	70151	0,36	25,92
					517,32	1,35	37247	97	–	5196		0,0008	0,0576
99	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	72	1298,06	–	93460	–	1876	55866	161272	1	72
					1272	–	91584	–	–	11946		–	–
102	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	7640	209,27	2,74	1598810	20938	246984	963786	2767604	0,13	993,2
					174,2	1,01	1330888	7703	–	205008		0,0006	4,584
		1.6 Прокат черных металлов, трубы											
106	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	455,68	53,6	18227	2144	2147	10489	31013	0,26	10,4
					348,4	15,8	13936	632	–	2297		0,0094	0,376
108	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	728,63	92,77	65577	8349	8988	36714	110474	0,4	36
					536	30,58	48240	2752	–	8183		0,0182	1,638
		1.7 Молниезащита и заземление											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	1308-0208-0209												
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	323	574,66	22,4	185615	7234	100473	57578	262648	0,18	58,14
					241,2	6,38	77908	2062	–	19455		0,0038	1,2274
112	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	3179,38	165,96	76305	3983	49810	17022	100793	0,7	16,8
					938	47,04	22512	1129	–	7466		0,028	0,672
113	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	304	792,74	27,88	240992	8475	159192	54634	319276	0,18	54,72
					241,2	8,4	73325	2555	–	23650		0,005	1,52
114	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	85	592,69	22,39	50379	1903	30252	13512	69002	0,16	13,6
					214,4	6,39	18224	543	–	5111		0,0038	0,323
		Итого по ЛС 2-2-5					**8 081 642**						**2 543**
													16
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 467 469						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 560						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 967						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 423 053						
		- накладные расходы, тенге					2 505 920						
		в т.ч. зарплата, тенге					225 533						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					598 640						
		Всего по ЛС 2-2-5					**8 081 642**						
		- зарплата, тенге					3 719 969						
		- трудоемкость, чел-час					2 559						
		Итого по акту					**162 989 080**						**28 340**
													473
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 896 368						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 564 146						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					640 510						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 578 267						
		Накладные расходы, тенге					31 877 041						
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 868 935						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сметная прибыль (8 %), тенге	12 073 258
Всего по акту	**162 989 080**
- зарплата, тенге	41 405 813
- трудоемкость, чел-час	28 813
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 466 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 795 752
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	665 422
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	1 710 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 345 035**
Итого в текущих ценах с 05.04.19г.	**172 972 404**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	38 053 929
2020 г. - 78 % (МРП = 2651 тенге)	134 918 475
в текущих и прогнозных ценах	**179 718 327,76**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,000)	38 053 928,88
2020 г. - 78 % (Иинф = 1,050)	141 664 398,88
Налог на добавленную стоимость	**21 566 199,33**
Всего по акту с НДС	**201 284 527,09**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К. Абдрахманов