Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.
по доп. соглашению №1 от 20.10.2022г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу	тенге	605120383,82	159242435,05	0,00	108352770,54	50889664,51	0,00	50889664,51
	в т.ч. на 2022г.	тенге	169508194,42	159242435,05	0,00	108352770,54	50889664,51	0,00	50889664,51
	в т.ч. на 2023г.	тенге	212965959,26						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	222646230,14						
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	159242435,05	0,00	108352770,54	50889664,51	0,00	50889664,51

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ Дарибаев Г.Т.

МП

Представитель заказчика:

_____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ Гринченко В.Н.

МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Текущий (ямочный) ремонт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**179**	1583,02	288,73	283361	51683	0	181772	502344
					1294,29	116,11	231678	20784	0	37211	
2	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,05728**	164 476,29		9421	0	9421	0	10175
					0		0	0	0	754	
3	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**21,301**	17 053,39		363254	0	363254	0	392315
					0		0	0	0	29060	

4 1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**312**	1094,27	288,73	341412	90084	0	207039	592328
				805,54	116,11	251328	36226	0	43876	
5 216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,09984**	164 476,29		16421	0	16421	0	17735
				0		0	0	0	1314	
6 212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**37,128**	17 053,39		633158	0	633158	0	683811
				0		0	0	0	50653	

Всего	**2 198 706,84**
Итого в текущих ценах 2022 г.	2 308 642,18
НДС (12 %)	**277037,06**
Итого	**2 585 679,25**

Установка знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка дорожных знаков на металлической стойке круглых											
1 1127-0902-0101		**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**10**	5707,9	866,5	57079	8665	4830	50566	116257

				4358,4	323,66	43584	3237	0	8612	
2 251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	6726,47		67265	0	67265	0	72646
				0		0	0	0	5381	
3 251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый	шт.	10	10952		109520	0	109520	0	118282
				0		0	0	0	8762	

	Всего	**307 184,34**
	Итого в текущих ценах 2022 г.	322 543,56
	НДС (12 %)	**38705,23**
	Итого	**361 248,79**

Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных

4 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	13	5707,9	866,5	74203	11265	6279	65736	151134
				4358,4	323,66	56659	4208	0	11195	
5 251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	13	6726,47		87444	0	87444	0	94440
				0		0	0	0	6996	
6 251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный	шт.	13	14294,5		185829	0	185829	0	200695
				0		0	0	0	14866	

	Всего					**446 268,35**				
	Итого в текущих ценах 2022 г.					468 581,76				
	НДС (12 %)					**56229,82**				
	Итого					**524 811,58**				
Установка дорожных знаков на металлической стойке квадратных										
7 1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**4**	5707,9	866,5	22832	3466	1932	20226	46503
				4358,4	323,66	17434	1295	0	3445	
8 251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**4**	6726,47		26906	0	26906	0	29058
				0		0	0	0	2152	
9 251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**4**	12065,66		48263	0	48263	0	52124
				0		0	0	0	3861	
	Всего					**127 684,75**				
	Итого в текущих ценах 2022 г.					134 068,99				
	НДС (12 %)					**16088,28**				
	Итого					**150 157,27**				
Установка дорожных знаков прямоугольных на металлических стойках 600х300 мм или 300х600 мм										
10 1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**16**	5707,9	866,5	91326	13864	7728	80906	186011
				4358,4	323,66	69734	5179	0	13779	

11	251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	16	4273		68368	0	68368	0	73837
					0		0	0	0	5469	
12	251-101-0224	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный, размером 600 мм х 300 мм	шт.	16	5966		95456	0	95456	0	103092
					0		0	0	0	7636	

Всего	**362 940,91**
Итого в текущих ценах 2022 г.	381 087,95
НДС (12 %)	**45730,56**
Итого	**426 818,51**

Замена устаревших знаков новыми

13	1291-0246-0101СРД-246-01-01-01	Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): снятие устаревшего знака НР=108 %	знак	5	129,3	6,72	647	34	0	662	1413
					.122,58	0	613	0	0	105	
14	1291-0246-0102СРД-246-01-01-02	Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): установка нового знака НР=108 %	знак	5	751,92	6,72	3760	34	2364	1471	5649
					272,4	0	1362	0	0	418	

15	**251-101-0210**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый**	**шт.**	**2**	10952 / 0	21904 / 0	0 / 0	21904 / 0	0 / 1752	23656
16	**251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**1**	14294,5 / 0	14295 / 0	0 / 0	14295 / 0	0 / 1144	15438
17	**251-101-0213**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**2**	12065,66 / 0	24131 / 0	0 / 0	24131 / 0	0 / 1931	26062

Всего	**72 218,32**
Итого в текущих ценах 2022 г.	75 829,23
НДС (12 %)	**9099,51**
Итого	**84 928,74**

Валка деревьев

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72 %**	**дерево**	**7**	333,94	11,06	2338	77	0	1627	4282
				322,88	0	2260	0	0	317	
2 414-102-0201	**Стволы. Погрузка**	**т**	**13,60**	867		11791	0	0	0	12735
				0		0	0	0	943	
3 411-103-0215	**Вывоз стволов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;**	**т·км**	**204,00**	44		8976	0	0	0	9694
				0		0	0	0	718	

Всего	**26 710,87**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**28 046,41**
НДС (12 %)	3 365,57
Итого	**31 411,98**

Разметка краской

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1127-0903-0101	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная НР=108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;**		**км линии**	**92,44**	22273,98	16268,43	2059007	1503854	67475	1030924	3337125

				5275,62	5050,64	487678	466881	0	247194	
2 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	12386,96	1075,09		13317116	0	13317116	0	14382486
				0		0	0	0	1065369	
3 1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1 НР=108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	км линии	0,037	17819,19	13014,74	659	482	22	330	1069
				4220,5	4040,51	156	149	0	79	
4 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	1,8	1075,09		1909	0	1909	0	2062
				0		0	0	0	153	
5 1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1 НР=108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	км линии	0,87	22273,98	16268,43	19378	14154	635	9703	31407
				5275,62	5050,64	4590	4394	0	2326	
6 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	52,2	1075,09		56120	0	56120	0	60609
				0		0	0	0	4490	
7 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 НР=108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	км линии	43,602	17819,19	13014,74	776952	567469	25461	389012	1259242

				4220,5	4040,51	184022	176174	0	93277	
8 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	1046,448	1075,09		1125027	0	1125027	0	1215030
				0		0	0	0	90002	
9 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	км линии	1,692	17819,19	13014,74	30150	22021	988	15096	48866
				4220,5	4040,51	7141	6837	0	3620	
10 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	125,208	1075,09		134610	0	134610	0	145379
				0		0	0	0	10769	
11 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, искусственных неровностей, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР=108 %	м2 разметки	406,96	485,64	30,6	197636	12453	34754	162463	388907
				369,64	0	150429	0	0	28808	
12 251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	333,300	1075,09		358328	0	358328	0	386995
				0		0	0	0	28666	

Всего	**21 259 175,78**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**22 322 134,57**
НДС (12 %)	2 678 656,15
Итого	**25 000 790,72**

				Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0302-0501**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2301**	101,06	97,1	232539	223427	46	32753	286516
					3,94	9,24	9066	21261	0	21223	
2	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	**т**	**0,73632**	2196,75	2196,75	1618	1618	0	897	2715
					0	1127,52	0	830	0	201	
3	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД К=1,030;**	**т**	**0,7584096**	164 476,29		124740	0	124740	0	134720
					0		0	0	0	9979	
4	**1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2301**	239,38	211,95	550813	487697	69	139786	745847
					27,4	28,85	63047	66384	0	55248	

5	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**2301**	4,86	0,04	11183	92	0	11978	25014
					4,82	0	11091	0	0	1853	
6	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**280,2618**	17 053,39		4779414	0	4779414	0	5161767
					0		0	0	0	382353	

Всего	**6 356 578,47**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**6 674 407,40**
НДС (12 %)	800 928,89
Итого	**7 475 336,29**

Площадка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1750**	28,61	28,61	50068	50068	0	16103	71465

				0	12,78	0	22365	0	5294	
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	1750	49,52	49,52	86660	86660	0	27871	123693
				0	22,12	0	38710	0	9162	
3 1136-0201-0203	Планировка автогрейдерами НР=72 %	м2 спланированной поверхности	3500	8,54	8,54	29890	29890	0	4687	37343
				0	1,86	0	6510	0	2766	
4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 5 см НР=72 % К=0,050;	м3 уплотненного грунта	175	82,11	82,11	14369	14369	0	4522	20402
				0	35,89	0	6281	0	1511	
5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	750	1326,27	1150,79	994703	863093	1470	377735	1482233
				173,52	292,82	130140	219615	0	109795	
6 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	915	3640,00		3330600	0	3330600	0	3597048
				0		0	0	0	266448	
7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,91	171607,33	2196,75	156163	1999	154164	1108	169852

				0	1127,52	0	1026	0	12582	
8	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 5 (4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**1820**	2687,13	211,95	4890577	385749	4454960	110565	5401233
				27,4	28,85	49868	52507	0	400091	
9	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**1820**	611,8	0,04	1113476	73	1104631	9474	1212786
				4,82	0	8772	0	0	89836	

Всего	**12 116 055,60**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**12 721 858,38**
НДС (12 %)	1 526 623,01
Итого	**14 248 481,38**

Всего по акту	**50 889 664,51**
Всего НДС 12%	**5 452 464,05**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский район
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Дортехмонтажсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ