Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/04 от 28.06.2022г., к договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 6
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие растительного грунта									
1	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 Е11-010104-0201	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,15м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	214,14	96,28	75,21	20617	16106	1755	5370	28066
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	2756	4703		2079	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	214,14	204,00	204,00	43685	43684	--	11738	59857
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,13	--	16302		4434	
		Подготовка существующего земляного полотна									
3	1101-0203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	м3 грунта уступа	55,656	987,80	47,30	54977	2632	--	38574	101036
		НР - 72%; СП - 8%			940,50	22,12	52344	1231		7484	
4	1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 96 кВт. Глубина рыхления до 0,75 м	м3 грунта	1728,912	5,19	5,19	8973	8973	--	2913	12837
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,34	--	4046		951	
5	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 0,30-0,75 м	м3 уплотненного грунта	1728,912	39,83	39,83	68863	68862	--	22618	98800
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,17	--	31414		7318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 0,75 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1728,912	22,59 --	22,59 8,29	39056 --	39056 14333	--	10320 3950	53326
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1728,912	96,28 12,87	75,21 21,96	166460 22251	130032 37967	14177	43357 16785	226602
		Устройство насыпи и выемки									
8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,956	60,65 --	60,65 22,63	4849 --	4849 1809	--	1303 492	6644
9	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,956	51,00 --	51,00 19,03	4078 --	4078 1522	--	1096 414	5587
10	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,304	60,65 --	60,65 22,63	3233 --	3233 1206	--	869 328	4430
11	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,304	204,00 --	204,00 76,13	10874 --	10874 4058	--	2922 1104	14899
		До 1км									
12	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	208,056	128,03 6,69	121,25 30,45	26637 1392	25226 6335	19	5564 2576	34777
13	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	353,6952	170,00 --	-- --	60128 --	-- --		-- 4810	64938
		До 2км									
14	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,296	128,03 6,69	121,25 30,45	7848 410	7432 1866	6	1639 759	10246
15	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	208,4064	83,00	--	17298	--		--	18682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
		До 3км									
16	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	21,528	128,03	121,25	2756	2611	1	576	3598
		НР - 72%; СП - 8%			6,69	30,45	144	656		267	
17	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	109,7928	62,00	--	6807	--		--	7352
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
		До 4км									
18	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	48,108	128,03	121,25	6159	5833	4	1286	8041
		НР - 72%; СП - 8%			6,69	30,45	322	1465		596	
19	4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	327,1344	52,00	--	17011	--		--	18372
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
		До 5км									
20	1101-0102-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	26,628	128,03	121,25	3409	3229	2	712	4451
		НР - 72%; СП - 8%			6,69	30,45	178	811		330	
21	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	226,338	45,00	--	10185	--		--	11000
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	498,864	77,40	77,40	38612	38612	--	12737	55456
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,46	--	17690		4108	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	498,864	36,68	36,68	18298	18299	--	4831	24979
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,45	--	6710		1850	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	498,864	96,28	75,21	48031	37520	4091	12510	65385
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	6420	10955		4843	
25	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	4656,612	54,30	21,27	252854	99046	--	130154	413649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			33,03	5,79	153808	26962		30641	
		ИТОГО ПО ЗР:	Тенге								1 353 010
		Дорожная одежда по основной дороге									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1199,2	1980,54	1159,26	2375064	1390185	754513	668446	3286990
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	230366	388565		243481	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2956,052	1980,54	1159,26	5854579	3426833	1859888	1647732	8102496
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	567858	957820		600185	
		Устройство присыпных обочин									
3	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси	м2 покрытия обочин	20380,88	286,14	179,41	5831785	3656533	1282366	2288960	8770405
		НР - 108%; СП - 8%			43,81	60,18	892886	1226521		649660	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3071,952	6209,76	--	19076085	--	19076085	--	20602172
		СП - 8%			--	--	--	--		1526087	
		ИТОГО ПО ДО:	Тенге								40 762 063
		Подготовительные работы									
5	ТСЦИ РК 8.03-04-	Восстановление трассы II категорий сложности	км	3,3	27271,00	--	89994	--	--	--	89994
					--	--	--	--		--	
6	ТСЦИ РК 8.03-04-	Закрепление трассы II категорий сложности	км	3,3	16517,00	--	54506	--	--	--	54506
					--	--	--	--		--	
7	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	31299,97	6,49	6,49	203137	203137	--	48678	271960
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,16	--	67608		20145	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5881,2	9556,44	1159,26	56203335	6817839	48255717	3278237	64240098
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	1129779	1905626		4758526	
		ИТОГО ПО ОД:	Тенге								64 656 558
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106 771 631**
		в том числе прочие работы									144 500
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								3 326 766
	ИТОГО		Тенге								110 098 397
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								1 319 447
	ИТОГО		Тенге								111 417 844
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								2 225 467
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								113 643 311
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								95 463 654
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								25 060 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД		Тенге								120 524 091
	НДС - 12%		Тенге								14 462 891
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге								134 986 982
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		Тенге								**121 488 284**
	Удержание по договору 5%		Тенге								6 074 414
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**115 413 870**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Серикбаев И.Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ Ауезалиев Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ Сейсенов Б.Б.