Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: "АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕЛЕВОЙ ОПАСНОСТИ В БАССЕЙНАХ РЕК КИШИ И УЛКЕН АЛМАТЫ, КАРГАЛЫ И АКСАЙ".

Наименование объекта: БАССЕЙН РЕКИ УЛКЕН АЛМАТЫ. СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА ОЧАГОВАЯ. УЩЕЛЬЕ КОКШЕКА - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА (АСМ) И СИСТЕМА СВЯЗИ (СС)

Договор подряда (контракт): № 45 от 05 апреля 2019 года

# Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь 2021 года

Составлен(а) текущие цены 2021 год 4-й квартал

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Автоматизированная система мониторинга (АСМ)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Шкаф станции мониторинга ШСМ 1.7** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0408-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Шкаф системы мониторинга. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 114862,44 | 16509,65 | 114862 | 16509 | 1855 | 62188 | 191215 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 96498,00 | 5450,35 | 96498 | 5450 | | 14164 | |
| 2 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Шкафы системы мониторинга в составе:RF422, с широкополосной 8дБ YAGI антенной, солнечная панель 90Вт,аккумуляторная батарея PS84 84Ач** | комплект | 1 | 4968942,63 | -- | 4968943 | -- | | -- | 4968943 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4968943 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5083805 | 16509 | 1855 | 62188 | 5160158 |
| | | | | | | | 96498 | 5450 | 4968943 | 14164 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 4910022 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 58920 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 4968942 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 114862 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1855 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 101948 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14164 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 191214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101948 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5160156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101948 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Температура воздуха -40...+40°С** | | | | | | | | | |
| 3 | 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования** | комплект | 1 | 9060,94 | 1418,40 | 9061 | 1419 | 358 | 5951 | 16213 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 7284,00 | 650,85 | 7284 | 651 | | 1201 | |
| 4 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Датчик температуры сенсорный тип 3000 Platinum RTD, ду 7,6см, L=10,4см, корпус нерж. с защитой от солнца, ду 12,3см, L= 14,2см, измерительный диапазон -50 +70°С, точность =0,2 длина кабеля 5 м, в комплекте с монтажным кронштейном, тип 109-10-pw** | шт. | 1 | 1273992,16 | -- | 1273992 | -- | | -- | 1273992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1273992 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1283053 | 1419 | 358 | 5951 | 1290205 |
| | | | | | | | 7284 | 651 | 1273992 | 1201 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1258886 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 15107 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1273993 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 9061 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 359 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5951 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1201 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1290206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Уровень воды в селевом очаге Н-0...20 м** | | | | | | | | | |
| 5 | 1310-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Уровнемер радарный. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 43496,18 | 5927,61 | 43496 | 5928 | 193 | 23987 | 72882 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37375,00 | 1947,83 | 37375 | 1948 | | 5399 | |
| 6 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Радарный уровнемер, диапазон 0,8...35 м, точность +/-10 мм, угол луча антенны 12°, IP67, в комплекте с устройством беспроводной передачи данных, тип CS475A-L50-PT** | шт. | 1 | 483509,55 | -- | 483510 | -- | | -- | 483510 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 483510 | -- | |
| 7 | 1308-0202-0704 РСНБ РК 2015 | **Узел подвешивания продольно-несущего троса. Монтаж на кронштейне** | узел | 1 | 5097,38 | 2875,38 | 5097 | 2876 | 550 | 1987 | 7651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1671,00 | 1088,85 | 1671 | 1089 | | 567 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КП ТОО "SensorsOne" | Монтажный кронштейн для крепления уровнемера к тросу | шт. | 1 | 319502,86 | -- | 319503 | -- | | -- | 319503 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 319503 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 851605 | 8804 | 743 | 25974 | 883545 |
| | | | | | | | 39046 | 3037 | 803012 | 5966 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 793490 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 9522 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 803012 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 48593 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 745 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25974 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5966 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 80533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 883545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Влажность грунта 0-100% измерение на глубине 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, и 3,0 м** | | | | | | | | | |
| 9 | 1311-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования<br>*НР - 75%, СП - 8%* | комплект | 5 | 17602,06 | 2080,32 | 88010 | 10402 | 3368 | 59260 | 159051 |
| | | | | | 14848,00 | 954,58 | 74240 | 4773 | | 11782 | |
| 10 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | CS655-33 измерительный блок, два стержня 120x3,2мм из нерж. стали, вых. сигнал SDI-12, разрешение =0,001%, точность содержания воды =0,05%, длина кабели 20 м, точность содержания воды =0,1%, измерительный диапазон температуры -50°С...+70°С, погрешность измерения температуры почвы =0,02% | шт.РТемпература воздуха -40...+40°С | 5 | 120719,73 | -- | 603599 | -- | | -- | 603599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 603599 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 691609 | 10402 | 3368 | 59260 | 762650 |
| | | | | | | | 74240 | 4773 | 603599 | 11782 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 596441 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 7157 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 603598 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 88010 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3369 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 79013 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 59260 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11782 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 159052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 762650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79013 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.Измерение сейсмической активности** | | | | | | | | | |
| 11 | 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 9691,41 | 1,17 | 9691 | 1 | 65 | 5871 | 16807 |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | | | 9625,00 | -- | 9625 | -- | | 1245 | |
| 12 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | Акселерометр (сейсмодатчик), чувствительный элемент МЭМС износостойкий корпус из анодированного алюминия, диапазон работы +/-5g, чувствительность 1-2%, IP67, кабель 50 м, тип TA2512-005 | шт. | 1 | 1506075,20 | -- | 1506075 | -- | 1506075 | -- | 1506075 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | 1311-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции для установки приборов. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 19625,31 | 1816,36 | 19625 | 1816 | 14097 | 3602 | 25085 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 3712,00 | 1090,07 | 3712 | 1090 | | 1858 | |
| 14 | КП ТОО "SensorsOne" | Установочная пластина для акселерометра | шт. | 1 | 317605,36 | -- | 317605 | -- | | -- | 317605 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 317605 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1852997 | 1817 | 14162 | 9473 | 1865573 |
| | | | | | | | 13337 | 1090 | 1823681 | 3103 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1802056 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 21625 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1823681 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 29316 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14162 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14427 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9473 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 41892 | | | | 8 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14427 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1865573 | | | | 8 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14427 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Интенсивность осадков** | | | | | | | | | |
| 15 | 1311-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категории сложности III. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 25431,62 | 4160,64 | 25432 | 4160 | 856 | 16744 | 45550 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 20416,00 | 1909,16 | 20416 | 1909 | | 3374 | |
| 16 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | Датчик интенсивности осадков обогреваемый в составе: измерительная емкость, с магнитным считывателем, адаптер для твердых осадков, импульсный выход, измерительный диапазон 100 мм/мин, защита от птиц, длина кабеля 5 м, в комплекте с монтажным кронштейном, тип TE525MM-L24-PT | шт. | 1 | 237209,56 | -- | 237210 | -- | | -- | 237210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | 237210 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 262642 | 4160 | 856 | 16744 | 282760 |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 20416 | 1909 | 237210 | 3374 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 234397 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2813 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 237210 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 25432 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 855 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 22325 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16744 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 3374 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 45550 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | | 12 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 22325 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 282760 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 22325 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Сход селя Н-5...15 м** | | | | | | | | | |
| 17 | 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Реле сигнальное. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 223925,20 | 189,12 | 223925 | 189 | 207026 | 12094 | 254900 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16710,00 | 86,78 | 16710 | 87 | | 18882 | |
| 18 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Датчик схода селя, TDR200 Электромагнитный импульс с коротким временем нарастания, зонд - коаксиальный кабель, максимальная длина кабеля до 3,8 км.** | шт. | 1 | 1311675,24 | -- | 1311675 | -- | | -- | 1311675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1311675 | -- | |
| 19 | 1311-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Конструкции для установки приборов. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 19625,31 | 1816,36 | 19625 | 1816 | 14097 | 3602 | 25085 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 3712,00 | 1090,07 | 3712 | 1099 | | 1858 | |
| 20 | КП ТОО "SensorsOne" | **Монтажная пластина с тросовым комплектом** | шт. | 1 | 230410,71 | -- | 230411 | -- | | -- | 230411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 230411 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 1785636 | 2005 | 221123 | 15696 | 1822071 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 20422 | 1177 | 1542086 | 20740 | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 1523801 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18285 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1542086 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 243550 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 221123 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 21599 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 279986 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 13 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 21599 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1822072 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | 21599 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Монтажные материалы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,068 | 198899,76 | -- | 13525 | -- | 248 | 10090 | 25504 |
| | | НР - 76%, СП - 8% | | | 195244,00 | -- | 13277 | -- | | 1889 | |
| 22 | 241-207-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 68 | 269,00 | -- | 18292 | -- | 18292 | -- | 19755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1463 | |
| 23 | 1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка | стойка | 1 | 12419,20 | -- | 12419 | -- | 750 | 8869 | 22991 |
| | | НР - 76%, СП - 8% | | | 11669,11 | -- | 11669 | -- | | 1703 | |
| 24 | 241-101-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1 | 2070,00 | -- | 2070 | -- | 2070 | -- | 2236 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 25 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 37 | 922,13 | 54,40 | 34119 | 2012 | 13544 | 13620 | 51558 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 501,70 | 9,55 | 18563 | 353 | | 3819 | |
| 26 | 243-904-0105 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | м | 37 | 224,00 | -- | 8288 | -- | 8288 | -- | 8951 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 88713 | 2012 | 43192 | 32579 | 130995 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 43509 | 353 | -- | 9703 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42407 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 13543 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 18916 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8288 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13620 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4482 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 60509 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 18916 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 28014 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 999 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 24946 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18959 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 50731 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 16 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 24946 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18292 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18292 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1463 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 19755 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 130995 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43862 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Монтажные изделия** | | | | | | | | | |
| 27 | 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм 2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 7978,98 | 46,27 | 7979 | 46 | 2743 | 3737 | 12653 |
| | | | | | 5190,00 | -- | 5190 | -- | | 937 | |
| 28 | 247-202-0110 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 9666,00 | -- | 9666 | -- | 9666 | -- | 10439 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 773 | |
| 29 | 1311-0801-0206 РСНБ РК 2015 | Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам | | | | | | | | | |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | соединение | 54 | 108,85 | -- | 5878 | -- | -- | 4408 | 11109 |
| | | | | | 108,85 | -- | 5878 | -- | | 823 | |
| 30 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Муфта труба-коробка [57150] ЗАО "ДКС" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 8 | 3573,22 | -- | 28586 | -- | 28586 | -- | 30873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2287 | |
| 31 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Поворот труба-труба 90° [50050] ЗАО "ДКС" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 20 | 1738,75 | -- | 34775 | -- | 34775 | -- | 37557 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2782 | |
| 32 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Муфта труба-труба [50150] ЗАО "ДКС" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 26 | 757,04 | -- | 19683 | -- | 19683 | -- | 21258 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1575 | |
| 33 | 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 12 | 100,31 | -- | 1204 | -- | 22 | 721 | 2079 |
| | | | | | 98,52 | -- | 1182 | -- | | 154 | |
| 34 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Держатель раздвижной [51250] ЗАО "ДКС" | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 12 | 178,52 | -- | 2142 | -- | 2142 | -- | 2313 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 35 | 1308-0202-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Элемент системы из троса с изоляцией, длина до 30 м. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 3919,80 | 2218,80 | 3920 | 2218 | -- | 1841 | 6221 |
| | | | | | 1701,00 | 855,38 | 1701 | 855 | | 461 | |
| 36 | 214-212-0108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | 10 м | 2 | 3273,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 37 | 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | т | 0,072 | 564056,99 | 2433,99 | 40612 | 176 | 16843 | 21547 | 67131 |
| | | | | | 327681,00 | 1176,67 | 23593 | 85 | | 4973 | |
| 38 | 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | т | 0,0002435 | 1056669,52 | 24984,66 | 257 | 6 | 214 | 28 | 308 |
| | | | | | 151895,00 | 9155,29 | 37 | 2 | | 23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | | | | | | | |
| 39 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0002435 | 424901,00 | -- | 103 | -- | 103 | -- | 111 |
| 40 | 261-107-0201 РСНБ РК 2015 | Метизы | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,06 | 309548,00 | -- | 18573 | -- | 18573 | -- | 20059 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 1486 | |
| | Стоимость монтажных работ | | | | | | 179924 | 2446 | 139896 | 32282 | 229181 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37581 | 942 | -- | 16977 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 139312 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2978 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 14845 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 120074 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 12004 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 162051 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 14845 | | | 8 |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 40612 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16844 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 23678 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 4973 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 67132 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 23678 | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 229183 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | 38523 | | | 23 |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | |
| 41 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 5 | 914,92 | 26,53 | 4575 | 133 | 3231 | 906 | 5920 |
| 42 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | | | 242,20 | 9,55 | 1211 | 48 | | 438 | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 3 | 3260,13 | 122,13 | 9780 | 366 | 5781 | 2691 | 13468 |
| 43 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | | 1211,00 | 34,71 | 3633 | 104 | | 998 | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 2 | 980,47 | 29,79 | 1961 | 60 | 1278 | 464 | 2619 |
| 44 | 261-107-0201 РСНБ РК 2015 | Метизы | | | 311,40 | 10,85 | 623 | 22 | | 194 | |
| | | | т | 0,0000001 | 309548,00 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16317 | 559 | 10291 | 4061 | 22008 |
| | | | | | | | 5467 | 174 | -- | 1630 | |
| | | | | | | | 16317 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 10291 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4061 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1630 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 22008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 22008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Дополнительные принадлежности** | | | | | | | | | |
| 45 | 247-101-0110 РСНБ РК 2015 | **Светильники аварийного освещения, модели СГТ-5М** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 21381,00 | -- | 21381 | -- | 21381 | -- | 23091 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | | 1710 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 21381 | -- | 21381 | -- | 23091 |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | -- | -- | -- | 1710 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21381 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 21381 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1710 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 23091 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | **Тенге** | | | | 23091 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 12117681 | 50133 | 457225 | 264208 | 12472236 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 357800 | 19556 | 11252522 | 90350 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 11119093 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 133429 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 11252522 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 778241 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 269280 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 328732 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 149743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 223702 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 80156 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | чел.-ч | | | | 1082099 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 328732 | | | 186 |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 68626 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17843 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 48624 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 40506 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 8731 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | чел.-ч | | | | 117863 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 48624 | | | 31 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 18292 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18292 | | | | |
| | | | Тенге | | | | 1463 | | | | |
| | | | Тенге | | | | 19755 | | | | |
| | | | | | | | 12472239 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 377356 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Система связи (СС)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Узел передачи данных 1.7** | | | | | | | | | |
| 46 | 1310-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Узел агрегации данных. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | комплект | 1 | 203402,44 | 30366,93 | 203402 | 30367 | 23535 | 97310 | 324769 |
| 47 | 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015 | **Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** | | | 149500,00 | 10025,07 | 149500 | 10025 | | 24057 | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 1 | 98384,00 | -- | 98384 | -- | -- | 60014 | 171070 |
| 48 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | **Узел передачи данных - шлюз Meshlium стандарта 4G 802.15.4 APEU, встроенные порты: Wi-Fi, 3G-GPRS, Ethernet, RJ-45, корпус IP65, электропитание 12 В (12 Вт), в комплекте монтажный кронштейн, кабель питания PoE 5 м, тип M4G-802-EU** | | | 98384,00 | -- | 98384 | -- | | 12672 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | комплект | 1 | 1715719,50 | -- | 1715720 | -- | | -- | 1715720 |
| | | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 1715720 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 2017506 | 30367 | 23535 | 157324 | 2211559 |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 247884 | 10025 | 1715720 | 36729 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1695375 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20344 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1715719 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 301786 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 257909 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 157324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 36729 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 495839 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | | | | 138 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 257909 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2211558 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | | 138 |
| | | | | | | | | 257909 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Система автономного энергосбережения** | | | | | | | | | |
| 49 | 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 1 | 15932,16 | 2,21 | 15932 | 2 | 258 | 9560 | 27531 |
| 50 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | **Фотоэлектрическая панель JAP 5BB, 1000 В, поликристаллический кремниевый модуль, выход 255-275 Вт, 24 В, -40°С...+85°С, комплектно с соединительной коробкой IP67, кабель 5 м** | | | 15672,00 | -- | 15672 | -- | | 2039 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | комплект | 1 | 1733253,30 | -- | 1733253 | -- | | -- | 1733253 |
| | | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 1733253 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 1749185 | 2 | 258 | 9560 | 1760784 |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 15672 | -- | 1733253 | 2039 | |
| | | | Тенге | | | | 1712701 | | | | |
| | | | | | | | 20552 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1733253 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15932 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 258 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15672 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 27531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1760784 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 15672 | | | 8 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15672 | | | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Дополнительное оснащение** | | | | | | | | | |
| 51 | 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф коммутации. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 1 | 123297,77 | 216,52 | 123298 | 216 | 3583 | 72938 | 211935 |
| | | | | | 119499,00 | 71,48 | 119499 | 71 | | 15699 | |
| 52 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | **Коммутационный шкаф в составе: контроллер заряда фотоэлектрических сетей STECAPR-3030, 30 А, 12/24 В, корпус IP32, подключаемый кабель 16 мм2; комплект АКБ расширенного температурного диапазона 12В/75Ач (2шт.) в комплекте с ПО контроля заряда, тип SOLARBLOCKSB 12/75А; автоматический выключатель однополюсный 24В/16А; автоматический выключатель однополюсный 12В/3А; клеммник (2 шт.); кабельная продукция** | комплект | 1 | 1565437,50 | -- | 1565438 | -- | 1565438 | -- | 1565438 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 53 | 1310-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Металлическая конструкция для монтажа системы автономного питания, масса свыше 300 кг. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 1 | 31379,40 | 3957,00 | 31379 | 3957 | 3502 | 15376 | 50495 |
| | | | | | 23920,00 | 1286,64 | 23920 | 1287 | | 3740 | |
| 54 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | **Металлическая конструкция для монтажа системы автономного питания в составе комплект для молниезащиты и метизы** | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 391751,53 | -- | 391752 | -- | 391752 | -- | 391752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 55 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 10 | 922,13 | 54,40 | 9221 | 544 | 3660 | 3681 | 13934 |
| | | | | | 501,70 | 9,55 | 5017 | 96 | | 1032 | |
| 56 | 243-904-0105 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 22** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 10 | 224,00 | -- | 2240 | -- | 2240 | -- | 2419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 2123327 | 4717 | 12985 | 91995 | 2235972 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 148436 | 1454 | 1957189 | 20650 | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 1933981 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 23207 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1957188 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 166138 | | | | |
| | | | | | | | 10744 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 149890 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2240 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 91995 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20650 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 278783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 149890 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 2235971 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 149890 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 5890018 | 35086 | 36778 | 258879 | 6208315 |
| | | | | | | | 411992 | 11479 | 5406162 | 59418 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5342057 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 64103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5406160 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 483856 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34538 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 423471 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2240 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 258879 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59418 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 802153 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 423471 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6208313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 423471 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 18680552 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 769792 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 85219 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 31035 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 494006 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 16658682 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 523087 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 149768 | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | | | | | | | 16 658 682,00 |
| | | **ИТОГО СМР ПО АКТУ:** | | | | | | | | | 2 021 870,00 |
| | | Временные здания и сооружения 3,6% | | | | | | | | | 72 787,32 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53% | | | | | | | | | 32 048,26 |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 42 534,11 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.** | | | | | | | | | 18 827 921,69 |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 2 259 350,60 |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | | | | | | | | | 21 087 272,29 |

**Заказчик:**
**Начальник ДЧС г.Алматы МЧС РК**
**Полковник**

_____ **Касыбаев Р.А**

**М.П.**

**Подрядчик:**
**И.о.генерального директора**

_____ **Шангереев Д.М.**

**М.П.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "TNS-INTEC"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: **"АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕЛЕВОЙ ОПАСНОСТИ В БАССЕЙНАХ РЕК КИШИ И УЛКЕН АЛМАТЫ, КАРГАЛЫ И АКСАЙ".**

Наименование объекта: **БАССЕЙН РЕКИ УЛКЕН АЛМАТЫ. СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА РУСЛОВАЯ. ПРОХОДНАЯ - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА (АСМ) И СИСТЕМА СВЯЗИ (СС)**

Договор подряда (контракт): **№ 45 от 05 апреля 2019 года**

**Акт приемки выполненных работ № 4**
за ноябрь 2021 года

Составлен(а) текущие цены 2021 год 4-й квартал

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Автоматизированная система мониторинга (АСМ)** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Шкаф станции мониторинга ШСМ 1.8** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0408-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Шкаф системы мониторинга. Монтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | | 114862,44 | 16509,65 | 114862 | 16509 | 1855 | 62188 | 191215 |
| 2 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Шкафы системы мониторинга в составе:RF422, с широкополосной 8дБ YAGI антенной, солнечная панель 90Вт,аккумуляторная батарея PS84 84Ач** | комплект | 1 | | 96498,00<br>4968942,63 | 5450,35<br>– | 96498<br>4968943 | 5450<br>– | 14164<br>– | 4968943 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | – | – | – | – | 4968943 | – | 5160158 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 96498 | 5450 | 4968943 | 62188<br>14164 | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | | 4910022 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 58920 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 4968942 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 114862 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1855 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 101948 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 62188 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 14164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 191214 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 101948 | | | 57 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5160156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная зарабогная плата | Тенге | | | | | 101948 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Температура воздуха -40...+40°С** | | | | | | | | | |
| 3 | 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категории сложности I. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | комплект | 1 | 9060,94 | 1418,40 | 9061 | 1419 | 358 | 5951 | 16213 |
| | | | | | 7284,00 | 650,85 | 7284 | 651 | | 1201 | |
| 4 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Датчик температуры сенсорный тип 3000 Platinum RTD, ду 7,6см, L=10,4см, корпус нерж. с защитой от солнца, ду 12,3см, L= 14,2см, измерительный диапазон -50 +70°С, точность =0,2 длина кабеля 5 м, в комплекте с монтажным кронштейном, тип 109-10-pw** | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1273992,16 | -- | 1273992 | -- | | -- | 1273992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1273992 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1283053 | 1419 | 358 | 5951 | 1290205 |
| | | | | | | | 7284 | 651 | 1273992 | 1201 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1258886 | | | | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 15107 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1273993 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 9061 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 359 | | | | |
| | Всего зарабогная плата | | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5951 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1201 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1290206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7935 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Уровень воды в селевом русле Н-0...20 м** | | | | | | | | | |
| 5 | 1310-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Уровнемер радарный. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%, СП - 8%* | шт. | 1 | 43496,18 | 5927,61 | 43496 | 5928 | 193 | 23987 | 72882 |
| | | | | | 37375,00 | 1947,83 | 37375 | 1948 | | 5399 | |
| 6 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Радарный уровнемер, диапазон 0,8...35 м, точность +/-10 мм, угол луча антенны 12°, IP67, в комплекте с устройством беспроводной передачи данных, тип CS475A-L50-PT** | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 483509,55 | -- | 483510 | -- | | -- | 483510 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 483510 | -- | |
| 7 | 1308-0202-0704 РСНБ РК 2015 | **Узел подвешивания продольно-несущего троса. Монтаж на кронштейне** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | узел | 1 | 5097,38 | 2875,38 | 5097 | 2876 | 550 | 1987 | 7651 |
| | | | | | 1671,00 | 1088,85 | 1671 | 1089 | | 567 | |
| 8 | КП ТОО "SensorsOne" | **Монтажный кронштейн для крепления уровнемера к тросу** | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 319502,86 | -- | 319503 | -- | | -- | 319503 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 319503 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 851605 | 8804 | 743 | 25974 | 883545 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 39046 | 3037 | 803012 | 5966 | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 793490 | | | | |
| | | | | | | | 9522 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 803012 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 48593 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 745 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25974 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5966 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 80533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 883545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42083 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Интенсивность осадков** | | | | | | | | | |
| 9 | 1311-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III. Монтаж оборудования** | комплект | 1 | 25431,62 | 4160,64 | 25432 | 4160 | 856 | 16744 | 45550 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 20416,00 | 1909,16 | 20416 | 1909 | | 3374 | |
| 10 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Датчик интенсивности осадков обогреваемый в составе: измерительная емкость, с магнитным считывателем, адаптер для твердых осадков, импульсный выход, измерительный диапазон 100 мм/мин, защита от птиц, длина кабеля 5 м, в комплекте с монтажным кронштейном, тип TE525MM-L24-PT** | шт. | 1 | 237209,56 | – | 237210 | – | | – | 237210 |
| | | | | | – | – | – | – | 237210 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 262642 | 4160 | 856 | 16744 | 282760 |
| | | | | | | | 20416 | 1909 | 237210 | 3374 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 234397 | | | | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 2813 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 237210 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 25432 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 855 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22325 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16744 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3374 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 45550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22325 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 282760 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22325 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Сход селя Н-5...15 м** | | | | | | | | | |
| 11 | 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Реле сигнальное. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 223925,20 | 189,12 | 223925 | 189 | 207026 | 12094 | 254900 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 16710,00 | 86,78 | 16710 | 87 | | 18882 | |
| 12 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | **Датчик схода селя, TDR200 Электромагнитный импульс с коротким временем нарастания, зонд - коаксиальный кабель, максимальная длина кабеля до 3,8 км.** | шт. | 1 | 1311675,24 | – | 1311675 | – | | – | 1311675 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1311-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции для установки приборов. Монтаж оборудования | | | – | – | – | – | 1311675 | – | |
| | | *НР - 75% СП - 8%* | шт. | 1 | 19625,31 | 1816,36 | 19625 | 1816 | 14097 | 3602 | 25085 |
| | | | | | 3712,00 | 1090,07 | 3712 | 1090 | | 1858 | |
| 14 | КП ТОО "SensorsOne" | Монтажная пластина с тросовым комплектом | шт. | 1 | 230410,71 | – | 230411 | – | | – | 230411 |
| | | | | | – | – | – | – | 230411 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1785636** | **2005** | **221123** | **15696** | **1822071** |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 20422 | 1177 | 1542086 | 20740 | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 1523801 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18285 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1542086 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 243550 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 221123 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 21599 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 279986 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21599 | | | 13 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1822072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21599 | | | 13 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Система оповещения при селеопасности** | | | | | | | | | |
| 15 | 1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф контроля со свето-звуковым оповещением. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61% СП - 8%* | шт. | 2 | 80532,30 | 11529,69 | 161065 | 23060 | 2193 | 87489 | 268438 |
| | | | | | 67906,00 | 3806,31 | 135812 | 7613 | | 19884 | |
| 16 | КП "CAMPBELL SCIENTIFIC" | Шкафы со свето-звуковым оповещением в комплекте, тип RA110 | комплект | 2 | 3566851,99 | – | 7133704 | – | | – | 7133704 |
| | | | | | – | – | – | – | 7133704 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **7294769** | **23060** | **2193** | **87489** | **7402142** |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 135812 | 7613 | 7133704 | 19884 | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 7049115 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 84589 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7133704 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 161065 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2193 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 143425 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87489 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19884 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 268438 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143425 | | | 80 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 7402142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143425 | | | 80 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,03 | 198899,76 | – | 5967 | – | 110 | 4452 | 11252 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 195244,00 | – | 5857 | – | | 833 | |
| 18 | 241-207-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 30 | 269,00 | – | 8070 | – | 8070 | – | 8716 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 646 | |
| 19 | 1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка | стойка | 1 | 12419,20 | – | 12419 | – | 750 | 8869 | 22991 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11669,11 | – | 11669 | – | | 1703 | |
| 20 | 241-101-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1 | 2070,00 | – | 2070 | – | 2070 | – | 2236 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 166 | |
| 21 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 20 | 922,13 | 54,40 | 18443 | 1088 | 7321 | 7362 | 27869 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 501,70 | 9,55 | 10034 | 191 | | 2064 | |
| 22 | 243-904-0105 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | м | 20 | 224,00 | – | 4480 | – | 4480 | – | 4838 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 358 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 51449 | 1088 | 22801 | 20683 | 77902 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 27560 | 191 | – | 5770 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 22923 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7321 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 10225 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4480 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7362 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 32707 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 10225 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 20456 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 860 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 17526 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13321 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2702 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 36479 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 17526 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 8070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8070 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 646 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 8716 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 77902 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | 27751 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Монтажные изделия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1311-0801-0206 РСНБ РК 2015 | Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам | соединение | 13 | 108,85 | -- | 1415 | -- | -- | 1061 | 2674 |
| | | *НР - 75%, СП - 8%* | | | 108,85 | -- | 1415 | -- | | 198 | |
| 24 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Поворот труба-труба 90° \|50050\| ЗАО "ДКС" | шт. | 3 | 1738,75 | -- | 5216 | -- | 5216 | -- | 5633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 25 | ТКП ТОО "АМЭК-1" | Муфта труба-труба \|50150\| ЗАО "ДКС" | шт. | 10 | 757,04 | -- | 7570 | -- | 7570 | -- | 8176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | |
| 26 | 1308-0202-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Элемент системы из троса с изоляцией, длина до 30 м. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3919,80 | 2218,80 | 3920 | 2218 | -- | 1841 | 6221 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1701,00 | 855,38 | 1701 | 855 | | 461 | |
| 27 | 214-212-0108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 н.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) | 10 м | 2 | 3273,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 28 | 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,048 | 564056,99 | 2433,99 | 27075 | 116 | 11230 | 14365 | 44755 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 327681,00 | 1176,67 | 15729 | 56 | | 3315 | |
| 29 | 1308-0201-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции сварные. Монтаж оборудования | т | 0,000013 | 966123,79 | 22090,14 | 13 | -- | 12 | 1 | 15 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 67906,00 | 8851,56 | 1 | -- | | 1 | |
| 30 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000013 | 469545,00 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 31 | 261-107-0201 РСНБ РК 2015 | Метизы | т | 0,03 | 309548,00 | -- | 9286 | -- | 9286 | -- | 10029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 61047 | 2334 | 39866 | 17268 | 84579 |
| | | | | | | | 18846 | 911 | -- | 6265 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33972 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3972 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28624 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2950 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 39825 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3972 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27075 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11229 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15785 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44755 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15785 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 84580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19757 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | |
| 32 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 5 | 914,92 | 26,53 | 4575 | 133 | 3231 | 906 | 5920 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242,20 | 9,55 | 1211 | 48 | | 438 | |
| 33 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 3 | 3260,13 | 122,13 | 9780 | 366 | 5781 | 2691 | 13468 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1211,00 | 34,71 | 3633 | 104 | | 998 | |
| 34 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 2 | 980,47 | 29,79 | 1961 | 60 | 1278 | 464 | 2619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 311,40 | 10,85 | 623 | 22 | | 194 | |
| 35 | 261-107-0201 РСНБ РК 2015 | **Метизы** | т | 0,0000001 | 309548,00 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 16317 | 559 | 10291 | 4061 | 22008 |
| | | | | | | | 5467 | 174 | -- | 1630 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16317 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10291 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4061 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 22008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 22008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5641 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Дополнительные принадлежности** | | | | | | | | | |
| 36 | 247-101-0110 РСНБ РК 2015 | **Светильники аварийного освещения, модели СТГ-5М** | шт. | 1 | 21381,00 | -- | 21381 | -- | 21381 | -- | 23091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1710 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 21381 | -- | 21381 | -- | 23091 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 1710 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 21381 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 21381 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1710 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23091 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 23091 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 16711704 | 59938 | 321467 | 256054 | 17048461 |
| | | | | | | | 371351 | 21113 | 15958947 | 80704 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15769711 | | | | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 189236 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15958947 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 697156 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 244753 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 359153 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 54485 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 228368 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 74041 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 999565 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 359153 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 47531 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12089 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33311 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2070 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27686 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6017 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 81234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33311 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8070 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 646 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8716 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17048462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 392464 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Система связи (СС)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Узел передачи данных 1.8** | | | | | | | | | |
| 37 | 1310-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выпт. 17 | **Узел агрегации данных. Монтаж оборудования** | комплект | 1 | 203402,44 | 30366,93 | 203402 | 30367 | 23535 | 97310 | 324769 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 149500,00 | 10025,07 | 149500 | 10025 | | 24057 | |
| 38 | 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015 | **Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** | шт. | 1 | 98384,00 | – | 98384 | – | – | 60014 | 171070 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 98384,00 | – | 98384 | – | | 12672 | |
| 39 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | **Узел передачи данных - шлюз MeshHum стандарта 4G 802.15.4 APEU, встроенные порты: Wi-Fi, 3G-GPRS, Ethernet, RJ-45, корпус IP65, электропитание 12 В (12 Вт), в комплекте монтажный кронштейн, кабель питания PoE 5 м, тип M4G-802-EU** | комплект | 1 | 1715719,50 | – | 1715720 | – | | – | 1715720 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | – | – | – | – | 1715720 | – | |
| | | | | | | | 2017506 | 30367 | 23535 | 157324 | 2211559 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 247884 | 10025 | 1715720 | 36729 | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 1695375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 20344 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1715719 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 301786 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 23536 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 257909 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 157324 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 36729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 495839 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 138 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 2211558 | 257909 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 257909 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 12.Система автономного энергосбережения** | | | | | | | | | |
| 40 | 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 15932,16 | 2,21 | 15932 | 2 | 258 | 9560 | 27531 |
| | | *НР - 61% СП - 8%* | | | 15672,00 | -- | 15672 | -- | | 2039 | |
| 41 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | Фотоэлектрическая панель JAP 5BB, 1000 В, поликристаллический кремниевый модуль, выход 255-275 Вт, 24 В, -40°С...+85°С, комплектно с соединительной коробкой IP67, кабель 5 м | комплект | 1 | 1733253,30 | -- | 1733253 | -- | | -- | 1733253 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1733253 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 1749185 | 2 | 258 | 9560 | 1760784 |
| | | | | | | | 15672 | -- | 1733253 | 2039 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1712701 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 20552 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1733253 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15932 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 258 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15672 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 27531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15672 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1760784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15672 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Дополнительное оснащение** | | | | | | | | | |
| 42 | 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф коммутации. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 123297,77 | 216,52 | 123298 | 216 | 3583 | 72938 | 211935 |
| | | *НР - 61% СП - 8%* | | | 119499,00 | 71,48 | 119499 | 71 | | 15699 | |
| 43 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | Коммутационный шкаф в составе: контроллер заряда фотоэлектрических сетей STECAPR-3030, 30 А, 12/24 В, корпус IP32, подключаемый кабель 16 мм2; комплект АКБ расширенного температурного диапазона 12В/75А-ч (2шт.) в комплекте с ПО контроля заряда, тип SOLARBLOCKSB 12/75A; автоматический выключатель однополюсный 24В/16А; автоматический выключатель однополюсный 12В/3А; клеммник (2 шт.); кабельная продукция | комплект | 1 | 1565437,50 | -- | 1565438 | -- | | -- | 1565438 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1565438 | -- | |
| 44 | 1310-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Металлическая конструкция для монтажа системы автономного питания, масса свыше 300 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 31379,40 | 3957,00 | 31379 | 3957 | 3502 | 15376 | 50495 |
| | | *НР - 61% СП - 8%* | | | 23920,00 | 1286,64 | 23920 | 1287 | | 3740 | |
| 45 | КП ТОО "Эвотек Центральная Азия" | Металлическая конструкция для монтажа системы автономного питания в составе комплект для молниезащиты и метлы | комплект | 1 | 391751,53 | -- | 391752 | -- | | -- | 391752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 391752 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 10 | 922,13 | 54,40 | 9221 | 544 | 3660 | 3681 | 13934 |
| | | | | | 501,70 | 9,55 | 5017 | 96 | | 1032 | |
| 47 | 243-904-0105 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 22** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 10 | 224,00 | -- | 2240 | -- | 2240 | -- | 2419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 2123327 | 4717 | 12985 | 91995 | 2235972 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 148436 | 1454 | 1957189 | 20650 | |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 1933981 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 23207 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1957188 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 166138 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 10744 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 149890 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2240 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 91995 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 20650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 278783 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 81 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 149890 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 2235971 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 81 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 149890 | | | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5890018 | 35086 | 36778 | 258879 | 6208315 |
| | Заготов складские расходы | | Тенге | | | | 41 1992 | 11479 | 5406162 | 59418 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5342057 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 64103 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5406160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 483856 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 34538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 423471 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2240 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 258879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 59418 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 802153 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 227 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | 6208313 | 423471 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 227 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | 423471 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | 23256775 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 783343 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 95024 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32592 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 358245 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 21365107 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 514933 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 140122 | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | | | | | | | 21 365 107,00 |
| | | **ИТОГО СМР ПО АКТУ:** | | | | | | | | | 1 891 668,00 |
| | | Временные здания и сооружения 3,6% | | | | | | | | | 68 100,05 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%: | | | | | | | | | 29 984,45 |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 39 795,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. | | | | | | | | | 23 394 654,55 |
| | | НДС - 12 % | | | | | | | | | 2 807 358,55 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % | | | | | | | | | 26 202 013,10 |

Заказчик:
Начальник ДЧС г.Алматы МЧС РК
Подполковник

Касыбаев Р.А

М.П.

Подрядчик:
И.о.генерального директора

Шангереев Д.М.

М.П.