Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"
БИН990440007431
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, МАКСИМА ГОРЬКОГО,86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд"
БИН/ИИН 120640016150
Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 178, 31
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Капитальный ремонт сельского дома культуры с.Абжан»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 03 августа 2022г

АКТ приемки выполненных работ № 1
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 15.04.2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета№2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	277,76		485,34	250,35	134808	69537	661	69602	220763
		НР - 72%; СП - 8%				232,61	115,42	64610	32059		16353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	391		105,28	0,07	41164	27	--	29619	76445
		НР - 72%; СП - 8%				105,21	--	41137	--		5663	
6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	391		257,46	12,52	100667	4896	--	70124	184454
		НР - 72%; СП - 8%				244,94	4,15	95772	1623		13663	
7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	391		177,67	19,85	69469	7762	--	46285	125014
		НР - 72%; СП - 8%				157,82	6,59	61708	2577		9260	
8	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Разборка**	м2	50,83		177,46	16,10	9020	819	--	6091	16320
		НР - 72%; СП - 8%				161,36	5,07	8202	258		1209	
9	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	50		117,00	--	5850	--		--	6318
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
10	412-102-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	150		65,00	--	9750	--		--	10530
		СП - 8%				--	--	--	--		780	
РАЗДЕЛ 2.Фасадные работы												

13	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	25,2	2692,66	0,19	67855	5	13259	39305	115734
		НР - 72%; СП - 8%			2166,30	--	54591	--		8573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ4.Отделка помещений									
23	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	153,16	1834,46	200,71	280966	30741	--	190457	509137
		НР - 72%; СП - 8%			1633,75	93,36	250225	14299		37714	
24	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	153,16	3122,00	--	478166	--	478166	--	516419
		СП - 8%			--	--	--	--		38253	
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,2528	27076,44	9,00	331762	110	274974	40808	402376
		НР - 72%; СП - 8%			4625,69	--	56678	--		29806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	153,16	898,06	39,19	137547	6002	66271	49095	201573
		НР - 72%; СП - 8%			426,19	19,01	65275	2912		14931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	153,6	2004,92	101,54	307956	15596	59247	172917	519343
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	233112	7050		38470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	156,2232	2276,00	--	355564	--	355564	--	384009
		СП - 8%			--	--	--	--		28445	
30	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	81,92	418,85	2,33	34312	190	2773	22634	6615021356
		НР - 72%; СП - 8%			382,67	1,08	31349	88		4545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,27392	2276,00	--	18831	--	18831	--	20338
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Окна									
32	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,1	2587,78	237,48	5434	498	2481	1935	7958
		НР - 72%; СП - 8%			1169,02	110,63	2455	232		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,1	24665,00	--	51796	--	51796	--	55941
		СП - 8%			--	--	--	--		4144	

34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,5	1307,92	6,99	1962	11	1513	319	2463
		НР - 72%; СП - 8%			291,94	3,29	438	5		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	1,5	1538,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
36	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1,6	1791,46	7,18	2866	11	1956	649	3796
		НР - 72%; СП - 8%			561,96	1,54	899	2		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
37	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,4	2393,11	7,18	10530	32	8025	1785	13300
		НР - 72%; СП - 8%			561,96	1,54	2473	7		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные//Прим.6 Лист АС-7**	м2	11,26	6056,41	27,39	68195	309	11848	40460	117348
		НР - 72%; СП - 8%			4976,78	13,90	56039	157		8692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	11,26	2453,00	43,27	27621	487	4041	16919	48104
		НР - 72%; СП - 8%			2050,89	36,06	23093	406		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,26	492,20	4,18	5542	47	1630	2798	9007
		НР - 72%; СП - 8%			343,22	1,94	3865	22		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери									
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	3502,30	64,24	13239	243	2108	7913	22844
		НР - 72%; СП - 8%			2880,39	26,91	10888	102		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	40727,00	--	153948	--	153948	--	166264
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
43	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	4,62	2012,79	106,86	9299	494	2354	4799	15226
		НР - 72%; СП - 8%			1396,39	46,24	6451	214		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	1,89	5812,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%			--	--	--	--		879	

45	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,73	8550,00	--	23342	--	23342	--	25209
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
46	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
47	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
48	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
49	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	21,2	427,96	1,55	9073	33	6945	1519	11440
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	0,71	2095	15		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07475	422780,29	2969,95	31603	222	25229	4482	38972
		НР - 72%; СП - 8%			82307,34	966,60	6152	72		2887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	3,5	1553,55	5,30	5437	18	4899	378	6280
		НР - 72%; СП - 8%			148,63	1,45	520	5		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	235-101-0201 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	3,85	124,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Фундамент под стену									
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	6907,90	2235,38	3454	1117	1799	745	4534
		НР - 72%; СП - 8%			1074,27	994,50	537	497		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,67	9473,60	2543,29	15821	4247	2800	6988	24634
		НР - 72%; СП - 8%			5253,66	558,04	8774	932		1825	
59	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	1,69505	19819,00	--	33594	--	33594	--	36282
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02975	319930,00	--	9518	--	9518	--	10279
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00402	325908,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Пробивка проема									
62	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	6,72	2196,34	209,24	14759	1406	--	10109	26858
		НР - 72%; СП - 8%			1987,10	102,24	13353	687		1989	
68	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08596	330422,00	--	28403	--	28403	--	30675

		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
		Устройство кровли									
76	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	7,43	110536,76	1172,55	821288	8712	619155	142021	1040374
		НР - 72%; СП - 8%			26032,50	515,52	193421	3830		77065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,8	112739,85	1525,47	315672	4271	240982	51956	397038
		НР - 72%; СП - 8%			25149,80	621,79	70419	1741		29410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	77,56	4507,02	28,07	349564	2177	214516	96387	481627
		НР - 72%; СП - 8%			1713,14	12,89	132871	1000		35676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	77,56	914,33	2,72	70915	211	16403	39167	118891
		НР - 72%; СП - 8%			700,11	1,27	54301	99		8807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	185,183	310,53	2,92	57505	541	50279	4983	67490
		НР - 72%; СП - 8%			36,10	1,27	6685	235		4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,43	8177,78	45,38	60761	337	43033	12626	79258
		НР - 72%; СП - 8%			2340,60	19,64	17391	146		5871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	228,7	828,66	22,30	189515	5100	17084	121883	336309
		НР - 72%; СП - 8%			731,66	8,53	167331	1951		24912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	65	663,87	15,43	43152	1003	7719	24921	73519
		НР - 72%; СП - 8%			529,69	2,82	34430	183		5446	
90	214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,14716	485363,00	--	71426	--	71426	--	77140
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
		Локальная смета№2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 15. Добавить									
		Демонтажные работы									
90	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	164	177,46	16,10	29103	2640	--	19652	52656

		НР - 72%; СП - 8%			161,36	5,07	26463	832		3900	
				Фасадные работы							
91	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	277,76	311,72	0,65	86583	181	40880	32834	128974
		НР - 72%; СП - 8%			163,89	0,29	45522	81		9553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отделка помещений							
92	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	101,2	1834,46	200,71	185647	20312	--	125844	336410
		НР - 72%; СП - 8%			1633,75	93,36	143165336770	9448		24919	
93	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	101,2	3122,00	--	315946	--	315946	--	341222
		СП - 8%			--	--	--	--		25276	
94	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	241,39	2022,39	29,16	488185	7039	221232	191094	733621
		НР - 72%; СП - 8%			1076,74	22,76	259914	5494		54342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	241,39	342,10	0,86	82580	208	19439	45383	138200
		НР - 72%; СП - 8%			260,71	0,41	62933	99		10237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	241,39	168,70	0,36	40722	87	7579	23830	69716
		НР - 72%; СП - 8%			136,94	0,17	33056	41		5164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	150	2674,32	15,42	303082	2312	130196	123452	566568
		НР - 72%; СП - 8%			1137,16	5,91	170574	886		41968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ПВХ пнелями. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	30	2492,63	15,19	77261	455	36303	29290	112395
		НР - 72%; СП - 8%			1350,11	5,91	40503	177		8326	
99	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0309	2819698,00	--	87129	--	87129	--	94099
		СП - 8%			--	--	--	--		6970	
				Полы							
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	2004,92	101,54	14034	711	2700	7880	23667
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,90	10624	321		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы							
102	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,86	9415,03	2706,88	45757	13155	10509	18112	68979
		НР - 72%; СП - 8%			4545,84	630,08	22093	3062		5110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

103	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4,86	509,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
104	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08596	261990,75	1422,75	22521	122		16164	41780
		НР - 72%; СП - 8%			260568,00	607,47	22398	52		3095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,36	2587,78	237,47	932	85	425	332	1365
		НР - 72%; СП - 8%			1169,03	110,62	421	40		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,36	24665,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
107	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,2	2012,78	106,85	6441	342	1631	3324	10546
		НР - 72%; СП - 8%			1396,39	46,24	4468	148		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,2	5812,00	--	18598	--	18598	--	20086
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
		Кровля									
109	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	164	626,74	55,82	102785	9154	57087	27935	141178
		НР - 72%; СП - 8%			222,83	13,75	36544	2255		10458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	16,892	30074,00	--	508010	--	508010	--	548651
		СП - 8%			--	--	--	--		40641	
111	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	160,3	310,53	2,92	49778	468	43523	4313	58422
		НР - 72%; СП - 8%			36,10	1,27	5787	204		4327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	160,3	828,66	22,30	132834	3574	11975	85430	235725
		НР - 72%; СП - 8%			731,66	8,53	117285	1367		17461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	214-204-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	447,35	2670,00	--	1194424	--	1194424	--	1289978
		СП - 8%			--	--	--	--		95554	

114	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	3,5	112739,85 25149,80	1525,47 621,79	394589 88024	5339 2176	301226	64944 36763	496296	
		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									12272602
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2889488					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233396				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100085				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6072547			
		- Перевозка грузов	Тенге				15600					
		- Накладные расходы	Тенге							2152493		
		- Сметная прибыль	Тенге							909083		

Всего **12 272 602**

Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8 147 271

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **248 397**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г. **12 668 270**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,0500514) **13 302 335**

0,950 Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,0500514) с учетом ксниж=0,95 12637218,04

НДС (12 %) 1 516 466,17

Итого **14 153 684,21**

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

БИН990440007431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.У.Муканова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Винтрейд"

БИН ИИН 120640016150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Б.Д.Дүйсембай**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) технического надзора:**

ИП Слямбеков Серик Максутович

(ИИН 870217350702 №аттестата-№ № KZ86VJE00068244 от 11.12.2020 г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **В.С.Жаменкин**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор _____ **С.М.Слямбеков**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

ТОО «NamysStroy»

(Приказ от 09.08.2022 года № 17)

Главный инженер проекта _____ К.К.**Тулегенов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)