Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Жасталап К"

Наименование объекта: Строительство административного здания прокуратуры Ерейментауского района Акмолинской области
Адрес: Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева 124/1

АКТ № 2
выполненных работ от24 июня 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки								
1	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	118	104,08	66,43	12282	7839	7880	0,15	17
		шт		23,85	23,85	2814	2814	140	0,11	12
2	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	5,552	24800,00	--	137690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,44	14790,52	367,51	36089	897	5999	13,10	32
		м3		2202,75	138,83	5375	339	105	0,68	2
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,144	66000,00	--	9504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,56	59900,00	--	33544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	225,38	7285,04	335,84	1641902	75692	219607	4,54	1023
		м3		699,75	126,00	157710	28398	118	0,61	137
7	Е0108-6-7 т.ч. п-1.7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	59,712	7243,86	337,41	432545	20147	56122	4,38	262
		м3		670,50	126,00	40037	7524	118	0,62	37
8	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	229,373	1007,61	34,37	231119	7884	54638	1,21	278
		м2		189,00	12,87	43351	2952	118	0,06	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2534675	112459			1612
			Тенге			249287	42027			203
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2534675				
	Материалы -		Тенге			159917				
	Всего заработная плата -		Тенге				291314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43048				
	Местные материалы -		Тенге			2330805				
		Накладные расходы -	Тенге			344246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3051656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1987
		Сметная заработная плата -	Тенге				342951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3051656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1987
		Сметная заработная плата -	Тенге				342951			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие 1-го этажа								
9	Е0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	27	1496,68	373,54	40410	10085	22711	2,66	72
		шт		465,75	135,07	12575	3647	140	0,61	16
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	187,44	2770,00	--	519209	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	163,78	45,00	--	7370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	187,44	306,00	--	57357	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,9	13351,13	383,89	25367	729	4868	14,20	27
		м3		2295,00	145,01	4361	276	105	0,71	1
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,104	65000,00	--	6760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,003	58800,00	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,062	67700,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,351	61200,00	--	21481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03	40200,00	--	1206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			683534	10815			99
			Тенге			16936	3922			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683534				
	Материалы -		Тенге			12002				
	Всего заработная плата -		Тенге				20858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33821				
	Местные материалы -		Тенге			609960				
		Накладные расходы -	Тенге			27579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			753780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				24995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			753780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				24995			

РАЗДЕЛ 3. Гараж. Стены

19	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**41,6**	**7258,64**	**335,84**	**301959**	**13971**	**40534**	**4,54**	**189**
		м3		**699,75**	**126,00**	**29110**	**5242**	**118**	**0,61**	**25**
20	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**8**	**104,08**	**66,43**	**833**	**531**	**534**	**0,15**	**1**
		шт		**23,85**	**23,85**	**191**	**191**	**140**	**0,11**	**1**
21	**Е0107-11-1**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**2**	**392,75**	**250,96**	**786**	**502**	**613**	**0,81**	**2**
		шт		**130,73**	**88,22**	**261**	**176**	**140**	**0,37**	**1**
22	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**0,734**	**24800,00**	**--**	**18203**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**321781**	**15004**			**192**
			Тенге			**29562**	**5609**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321781				
	Всего заработная плата -		Тенге				35171			
	Местные материалы -		Тенге			329750				
		Накладные расходы -	Тенге			41682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			385270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				41423			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
23	E0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	6	1774,21	403,26	10645	2420	4990	2,74	16
		шт		447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	53,46	2770,00	--	148084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	53,46	45,00	--	2406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-70-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	53,46	265,00	--	14167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			175302	2420			16
			Тенге			2687	878			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175302				
		Материалы -	Тенге			272				
		Всего заработная плата -	Тенге				3564			
		Местные материалы -	Тенге			169924				
		Накладные расходы -	Тенге			4990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			191110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4313			
		РАЗДЕЛ 5. Теплосеть. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	460,4	29,64	28,03	13645	12904	3870	0,01	5
		м3		1,61	7,06	741	3249	97	0,02	11
28	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,1	467,10	--	8922	--	10081	2,98	57
		м3		467,10	--	8922	--	113	--	--
29	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	86,7	63,86	60,39	5537	5236	1856	0,02	2
		м3		3,47	18,60	301	1613	97	0,07	6
30	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	155,193	76,60	76,60	11888	11888	2378	--	--
		т		--	15,32	--	2378	100	0,32	50
31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	86,7	3,78	3,24	327	281	135	--	--
		м3		0,48	1,12	42	97	97	--	--
32	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	15,1	992,90	97,07	14993	1466	2646	0,78	12
		м3		112,50	36,00	1699	544	118	0,18	3
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31,4	167,18	--	5249	--	5932	1,21	38
		м3		167,18	--	5249	--	113	--	--
34	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	448,1	7,57	7,57	3393	3393	1069	--	--
		м3		--	2,46	--	1102	97	0,01	4
35	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	448,1	25,65	5,38	11492	2409	8810	0,13	58
		м3		20,27	--	9083	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			75446	37577			172
			Тенге			26037	8981			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75446				
	Материалы -		Тенге			85				
	Всего заработная плата -		Тенге				35018			
	Местные материалы -		Тенге			11748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			36777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				40534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				40534			
		РАЗДЕЛ 6. Подземная теплосеть								
36	Е0124-13-2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
37	С130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-35	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-110	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм**	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-6	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-2-4	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,148	161079,73	52482,23	23840	7767	20810	494,00	73
		км		91125,00	17035,50	13487	2521	130	88,49	13
42	Е0124-2-2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,073	132585,92	46655,79	9679	3406	8916	428,00	31
		км		76950,00	16999,50	5617	1241	130	88,32	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	148	728,28	--	107785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	73,73	384,54	--	28352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-262	Опоры скользящие Т13.07 с Т43.05	0,045	107900,00	--	4856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-262	Опоры скользящие Т13.04 с Т43.03	0,027	107900,00	--	2913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (4 слоя)	366	189,31	0,14	69288	51	952	0,01	5
		м2		2,84	0,05	1039	18	90	--	--
48	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	221	142,95	33,05	31592	7304	20389	0,44	98
		м		79,88	12,38	17653	2736	100	0,06	13
49	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	9,2	10300,00	--	94760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0124-11-1 прим.	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	6	777,30	95,55	4664	573	4651	3,05	18
		шт		587,25	9,00	3524	54	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С131206-49	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-100 мм (СКО-16.65.80 3)	2	9660,00	--	19320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С131206-49	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-100 мм (СКО-16.100.120 3)	4	9660,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора Н1, Н3-5 - 4 шт								
53	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	5,96	11069,61	248,05	65975	1478	11862	7,85	47
		м3		1329,75	91,83	7925	547	140	0,43	3
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,6	379,00	--	2122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,36	22100,00	--	7956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,008	14656,27	8484,89	117	68	43	20,50	--
		т		3757,50	2253,58	30	18	90	7,94	--
57	С12021-263	Опоры неподвижные	0,008	107900,00	--	863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,032	70437,87	304,24	2254	10	329	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	310	4	105	0,56	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	3,9	24,84	0,02	97	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
		Неподвижная опора Н2								
60	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	2,19	11069,61	248,05	24242	543	4359	7,85	17
		м3		1329,75	91,83	2912	201	140	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	379,00	--	796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,09	22100,00	--	1989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,007	14656,27	8484,89	103	59	38	20,50	--
		т		3757,50	2253,58	26	16	90	7,94	--
64	С12021-263	Опоры неподвижные	0,007	107900,00	--	755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,029	70437,87	304,24	2043	9	298	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	281	3	105	0,56	--
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	3,043	24,84	0,02	76	--	11	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
		Неподвижная опора Н6, Н7 - 2 шт								
67	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	2,88	11069,61	248,05	31880	714	5732	7,85	23
		м3		1329,75	91,83	3830	264	140	0,43	1
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,8	379,00	--	1061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,08	22100,00	--	1768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,002	14656,27	8484,89	29	17	11	20,50	--
		т		3757,50	2253,58	8	5	90	7,94	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12021-263	**Опоры неподвижные**	0,002	107900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,01	70437,87	304,24	704	3	103	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	97	1	105	0,56	--
73	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)**	1,076	24,84	0,02	27	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			616083	23285			322
			Тенге			57775	7939			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379257				
	Материалы -		Тенге			112609				
	Всего заработная плата -		Тенге				65611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94760				
	Местные материалы -		Тенге			91037				
		Накладные расходы -	Тенге			80136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				77632			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9852				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9603				
		Накладные расходы -	Тенге			92				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				116			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226974				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			738090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				77748			

РАЗДЕЛ 7. Строительные решения

Канал лотковый КЛ-90х45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,052	992,90	97,07	7995	782	1411	0,78	6
		м3		112,50	36,00	906	290	118	0,18	1
75	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,55	1986,57	564,43	32878	9341	17667	3,33	55
		м3		567,00	195,49	9384	3235	140	0,75	12
76	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	8,86	21000,00	--	186060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	5,95	20500,00	--	121975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,62	22100,00	--	35802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+ (опорные подушки ОП-2)	0,12	17100,00	--	2052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота канала УПК90-45 1 шт								
80	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,82	992,90	97,07	814	80	144	0,78	1
		м3		112,50	36,00	92	30	118	0,18	--
81	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,67	1986,57	564,43	3318	943	1783	3,33	6
		м3		567,00	195,49	947	326	140	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 Л11-8м3	0,87	21000,00	--	18270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита П11д-8, П15д-8	0,75	19800,00	--	14850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143015-31	Балки Б-1 из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,05	19300,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,13	7645,25	296,60	994	39	157	5,95	1
		м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	--
86	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,002	89308,57	2434,57	179	5	92	170,00	--
		т		31950,00	920,25	64	2	140	4,49	--
87	Е0106-11-7	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	99	--	105	0,56	--
		Деформационные швы Кл90х45								
88	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	16,1	188,70	63,44	3038	1021	1199	0,18	3
		м		29,25	23,96	471	386	140	0,12	2
89	Е0106-19-1	Пригрузка из бетона класса В7,5	0,07	10208,77	316,01	715	22	109	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	96	8	105	0,58	--
90	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	3,05	665,48	8,23	2030	25	305	0,47	1
		м2		81,68	3,08	249	9	118	0,02	--
91	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,185	7645,25	296,60	1414	55	224	5,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	110,25	169	20	118	0,54	--
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
92	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,572	992,90	97,07	2554	250	451	0,78	2
		м3		112,50	36,00	289	93	118	0,18	--
93	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,982	1986,57	564,43	9897	2812	5318	3,33	17
		м3		567,00	195,49	2825	974	140	0,75	4
94	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5	3,15	21000,00	--	66150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,28	20500,00	--	26240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,48	22100,00	--	10608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+ (опорные подушки ОП-1)	0,072	17100,00	--	1231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы Клб0х45								
98	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	7,38	188,70	63,44	1393	468	550	0,18	1
		м		29,25	23,96	216	177	140	0,12	1
99	Е0106-19-1	Пригрузка из бетона класса В7,5	0,03	10208,77	316,01	306	9	47	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	41	4	105	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6,6	665,48	8,23	4392	54	660	0,47	3
		м2		81,68	3,08	539	20	118	0,02	--
101	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,108	7645,25	296,60	826	32	131	5,95	1
		м3		915,75	110,25	99	12	118	0,54	--
		Газонепроницаемый ввод								
102	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
103	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,33	22694,71	332,71	7489	110	3753	75,22	25
		м3		11245,50	126,00	3711	42	100	0,61	--
		Оклеечная гидроизоляция Кл90х45								
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,168	206,71	9,95	15538	748	5172	0,36	27
		м2		52,20	3,74	3924	281	123	0,02	1
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	103,68	323,65	18,42	33556	1910	11842	0,42	43
		м2		85,95	6,91	8911	716	123	0,03	3
106	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	38,88	612,02	1,57	23795	61	4566	0,67	26
		м2		130,50	--	5074	--	90	--	--
107	Е0108-6-9	Защитная кирпичная стенка	3,24	7645,25	296,60	24771	961	3923	5,95	19
		м3		915,75	110,25	2967	357	118	0,54	2
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,312	206,71	9,95	19288	928	6420	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4871	349	123	0,02	2
109	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	186,624	31,80	0,67	5934	125	202	--	1
		м2		0,63	0,25	118	47	123	--	--
		Оклеечная гидроизоляция Кл60х45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	25,506	206,71	9,95	5272	254	1755	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1331	95	123	0,02	--
111	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	39,894	323,65	18,42	12912	735	4557	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3429	276	123	0,03	1
112	Е0113-39-3	**Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме**	19,62	612,02	1,57	12008	31	2304	0,67	13
		м2		130,50	--	2560	--	90	--	--
113	Е0108-6-9	**Защитная кирпичная стенка**	1,635	7645,25	296,60	12500	485	1979	5,95	10
		м3		915,75	110,25	1497	180	118	0,54	1
114	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	34,662	206,71	9,95	7165	345	2385	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1809	130	123	0,02	1
115	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	69,324	31,80	0,67	2204	46	75	--	--
		м2		0,63	0,25	44	17	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			741971	22677			340
			Тенге			57756	8091			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			739659				
		Материалы -	Тенге			89200				
		Всего заработная плата -	Тенге				64943			
		Местные материалы -	Тенге			576923				
		Накладные расходы -	Тенге			79286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				76836			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2312				
		Материалы -	Тенге			1407				
		Всего заработная плата -	Тенге				905			
		Накладные расходы -	Тенге			1158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			871759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,44	19800,00	--	8712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: М-100	0,815	8870,00	--	7229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,174	9250,00	--	47860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,14	9610,00	--	59005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,82	24800,00	--	20336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (балка Б-5)	0,24	18100,00	--	4344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	1,49	7470,00	--	11130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,92	10388,28	954,99	51110	4699	7263	6,51	32
		м3		1075,50	330,44	5291	1626	105	1,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,057	65000,00	--	3705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,119	8679,65	422,15	1033	50	1182	56,40	7
		т		8257,50	157,50	983	19	118	0,77	--
134	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,119	62000,00	--	7378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,57	7952,95	--	12486	--	1095	3,66	6
		м3		567,00	--	890	--	123	--	--
136	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,049	13711,47	5475,87	672	268	291	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	247	76	90	5,46	--
138	С11011-774	Скобы ходовые	21,84	129,00	--	2817	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,006	154200,00	--	925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы + (стремянка)	0,021	133700,00	--	2808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	6,2	24,84	0,02	154	--	23	0,02	--
		м2		4,16	--	26	--	90	--	--
142	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,7	313,57	18,42	3669	216	1336	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	1006	81	123	0,03	--
143	Е0111-4-2 к-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	23,4	195,23	9,05	4568	212	1561	0,25	6
		м2		50,85	3,40	1190	80	123	0,02	--
144	Е0113-24-1 к-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	9,8	102,33	0,12	1003	1	72	0,04	--
		м2		8,08	0,05	79	--	90	--	--
145	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	11,9	351,26	3,58	4180	43	1571	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1486	10	105	0,04	1
		Теплофикационная камера тип 6								
146	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	19,66	5933,45	789,92	116652	15530	46089	8,27	163
		м3		1401,75	272,75	27558	5362	140	1,04	20
147	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,28	3607,98	1879,87	1010	526	719	8,86	2
		м3		1435,50	538,43	402	151	130	2,06	1
148	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,89	133,00	--	2778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,64	379,00	--	8960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,64	441,00	--	10425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,32	22100,00	--	7072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,44	19800,00	--	28512	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС-7.3	1,16	3937,50	--	4568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КО6	0,28	3525,00	--	987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (балка Б-7)	0,71	18100,00	--	12851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: М-100	4,075	8870,00	--	36145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	3,582	9250,00	--	33134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,949	9610,00	--	57170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,68	24800,00	--	16864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	2,904	7470,00	--	21693	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,75	10388,28	954,99	28568	2626	4060	6,51	18
		м3		1075,50	330,44	2958	909	105	1,34	4
162	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,098	65000,00	--	6370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,096	8679,65	422,15	833	41	953	56,40	5
		т		8257,50	157,50	793	15	118	0,77	--
164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,096	62000,00	--	5952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,34	7952,95	--	18610	--	1632	3,66	9
		м3		567,00	--	1327	--	123	--	--
166	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,097	13711,47	5475,87	1330	531	576	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	489	151	90	5,46	1
168	С11011-774	Скобы ходовые	43,68	129,00	--	5635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
169	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,012	154200,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы + (стремянка)	0,042	133700,00	--	5615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)**	12,4	24,84	0,02	308	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
172	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	16,1	313,57	18,42	5048	297	1839	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1384	111	123	0,03	1
173	Е0111-4-2 к-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	32,2	195,23	9,05	6286	291	2149	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1637	109	123	0,02	1
174	Е0113-24-1 к-2	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	12,6	102,33	0,12	1289	2	92	0,04	1
		м2		8,08	0,05	102	1	90	--	--
175	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	21,2	639,10	24,55	13549	520	1279	0,26	6
		м2		39,83	9,20	844	195	123	0,04	1
176	Е0115-72-1	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	25,2	351,26	3,58	8852	90	3328	0,73	18
		м2		124,88	0,88	3147	22	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**929902**	**38496**			**435**
			Тенге			**73901**	**13237**			**53**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**836301**				
		Материалы -	Тенге			**169455**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**86175**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31857**				
		Местные материалы -	Тенге			**524127**				
		Накладные расходы -	Тенге			**113122**				**57**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**16968**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**56965**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1006389**				**540**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**103144**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			**13201**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**467**				
		Материалы -	Тенге				**963**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**11199**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**866**				
		Накладные расходы -	Тенге				**130**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**844**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14911				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1093			
		Сметная заработная плата -	Тенге			80400				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1106524				545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч				104236			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6078693	262733			3188
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			513940	90684			453
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5745955				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543539				
	Материалы -		Тенге				602654			
	Всего заработная плата -		Тенге			203486				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4644273				
	Местные материалы -		Тенге			727817				
		Накладные расходы -	Тенге							364
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				109173			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			388426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6862198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				711827			
		Сметная заработная плата -	Тенге			23053				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			508				
	Материалы -		Тенге				1065			
	Всего заработная плата -		Тенге			20802				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			958				
		Накладные расходы -	Тенге				144			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1208			
		Сметная заработная плата -	Тенге			309685				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1407				
	Материалы -		Тенге				905			
	Всего заработная плата -		Тенге			307374				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1158				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				174			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1078			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7217144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4006
		Сметная заработная плата -	Тенге				714113			

СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%		7347053
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%		203660
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		73471
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		29388
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		7653572
СН РК 8.02-02-2002 К-2.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		17094620
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		341892
			17436512
	НДС (12%)	--	2092381
	Сумма без НДС		17436512
	Итого		19528893

Заказчик:

Прокурор Акмолинской области _____ **Исадилов М.К.**

Директор ТОО "Ен Даулет"
Инженер тех. надзор _____ **Пурмолдин Д.Х.**

Авторский надзор
Руководитель проектной организации
ТОО "Нуржас" _____ **Баекеев Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасталап К" _____ **Кырыкбаев Т.Б.**

Главный инженер ТОО "Жасталап К" _____ **Утепбеков М.Ж.**