Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Жасталап К"

Наименование объекта: Строительство административного здания прокуратуры Ерейментауского района Акмолинской области
Адрес: Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева 124/1

АКТ №4
выполненных работ на 25 августа 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыша								
1	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	216	189,45	4,72	40920	1020	18677	0,40	87
				70,88	1,78	15310	384	119	0,01	2
2	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 м3	55,62	4260,00	--	236941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру) м2	56	125,08	0,99	7004	55	798	0,07	4
				11,59	0,38	649	21	119	--	--
4	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,039	172357,31	536,06	6722	21	1952	289,00	11
				47475,00	202,50	1852	8	105	0,99	--
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	3	104,08	66,43	312	199	200	0,15	--
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,024	24800,00	--	595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое (дверка с коробкой) м2	0,6	997,70	43,70	599	26	25	2,00	1
				344,00	4,50	206	3	12	0,03	--
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,002	175710,10	1826,10	351	4	25	42,70	--
				8100,00	690,75	16	1	140	3,37	--
9	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	0,44	7989,12	365,89	3515	161	671	6,66	3
				1154,25	137,25	508	60	118	0,67	--
10	Е0110-14-1	Установка стропил	4,607	21304,82	334,28	98151	1540	19479	22,10	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,50	126,00	15652	580	120	0,62	3
11	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,264	20617,97	309,62	5443	82	814	13,80	4
		м3		2452,50	117,00	647	31	120	0,57	--
12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,871	573,75	28,11	2795	137	785	0,78	4
		м3		123,75	10,58	603	52	120	0,05	--
13	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,83	20,48	0,91	3458	154	1017	0,03	5
		м2		4,68	0,34	790	57	120	--	--
14	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	236,34	1790,03	8,20	423055	1938	77632	1,71	404
		м2		272,95	3,08	64509	728	119	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**829863**	**5336**			**625**
			Тенге			**100814**	**1998**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**829863**				
	Материалы -		Тенге			**483288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**102812**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**236941**				
	Местные материалы -		Тенге			**4086**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122075**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18311**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57116**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1009053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1009053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121123**			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Окна								
15	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	52,567	130,87	5,58	6879	293	6066	0,59	31
		м2		94,05	2,12	4944	111	120	0,01	1
16	СПрайс-лист ООО "ПавлодарПластКомплект"	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	38,4	299,48	--	11500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,71	367,11	19,34	5767	304	2752	0,83	13
		м2		139,39	6,57	2190	103	120	0,03	1
18	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	24,21	363,03	22,07	8789	534	4686	0,92	22
		м2		153,73	7,58	3722	184	120	0,04	1
19	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	20,56	13000,00	--	267280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	19,36	12700,00	--	245872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,49	330,85	32,08	1155	112	1191	1,49	5
		м2		272,25	12,13	950	42	120	0,06	--
22	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,089	114900,00	--	10226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12065-24	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-7	3,176	3130,00	--	9941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			570389	1243			71
			Тенге			11806	441			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560163				
		Материалы -	Тенге			9541				
		Всего заработная плата -	Тенге				12246			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			526073				
		Накладные расходы -	Тенге			14696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14451			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10226				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			620190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14451			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Полы 1 этажа								
		Керамический. Площ. - 54,02								
25	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	54,02	1426,21	11,72	77044	633	11699	1,06	57
		м2		171,68	4,39	9274	237	123	0,02	1
		Керамический. Площ. - 14,98								
26	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	14,98	1426,21	11,72	21365	176	3244	1,06	16
		м2		171,68	4,39	2572	66	123	0,02	--
		Полы 2 этажа								
		Керамический. Площ. - 32,25								
27	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	32,25	1426,21	11,72	45995	378	6984	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5537	142	123	0,02	1
		Керамический. Площ. - 14,98								
28	E0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	14,98	1426,21	11,72	21365	176	3244	1,06	16
		м2		171,68	4,39	2572	66	123	0,02	--
		Плинтусы								
29	E0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	26,02	255,81	0,32	6656	8	1336	0,24	6
		м		41,63	0,11	1083	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			172425	1371			129
			Тенге			21038	513			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172425				
		Материалы -	Тенге			138237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				21551			
	Местные материалы -		Тенге			11780				
		Накладные расходы -	Тенге			26507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			210868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
30	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	386,54	57,59	0,35	22259	135	21154	0,30	115
		м2		51,98	0,14	20092	54	105	--	--
31	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	80,04	619,73	6,33	49603	507	26485	1,79	143
		м2		312,75	2,39	25033	191	105	0,01	1
32	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	1238,18	133,54	3,43	165347	4247	97559	0,46	564
		м2		73,73	1,31	91291	1622	105	0,01	8
33	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	386,54	171,80	3,94	66407	1523	42048	0,55	214
		м2		102,11	1,49	39470	576	105	0,01	3
34	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских**	80,04	247,36	6,12	19799	490	12078	0,81	64
		м2		141,39	2,32	11317	186	105	0,01	1
35	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	--	274,88	2,10	--	--	--	0,39	--
		м2		65,03	0,79	--	--	--	--	--
36	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	386,54	291,31	2,33	112603	901	33326	0,49	189
		м2		81,23	0,88	31399	340	105	--	2
37	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	42,52	1861,81	2,10	79164	89	14902	2,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		333,00	0,79	14159	34	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**515182**	**7892**			**1375**
			Тенге			**232760**	**3003**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**515182**				
	Материалы -		Тенге			**141389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**235763**			
	Местные материалы -		Тенге			**133141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**247551**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37133**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**808497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272896**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**808497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272896**			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад								
38	**Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**484**	**1494,93**	**43,81**	**723546**	**21202**	**217589**	**2,25**	**1090**
		м2		**396,91**	**31,25**	**192104**	**15123**	**105**	**0,14**	**70**
39	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**508,2**	**150,62**	**0,62**	**76544**	**315**	**41564**	**0,44**	**221**
		м2		**69,08**	**0,23**	**35106**	**117**	**118**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**800091**	**21518**			**1311**
			Тенге			**227211**	**15240**			**70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**800091**				
	Материалы -		Тенге			**551362**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**242451**			
		Накладные расходы -	Тенге			**259152**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38873**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63555**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1122798**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1122798**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281324**			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	12	320,85	16,96	3850	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
41	E0120-21-3	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм**	6	1641,22	12,95	9847	78	1089	0,81	5
		шт		137,03	4,73	822	28	128	0,02	--
42	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	4,02	1880,91	13,82	7561	56	1364	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1045	21	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			21259	337			25
			Тенге			4106	134			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21259				
		Материалы -	Тенге			16816				
		Всего заработная плата -	Тенге				4241			
		Сдача и испытание -	Тенге			212				
		Накладные расходы -	Тенге			5428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1601				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5055			
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы ВК								
		Водопровод В1								
43	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	8	318,09	12,19	2545	98	3042	1,64	13
		м		292,50	4,57	2340	37	128	0,02	--
44	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	4	249,83	7,90	999	32	1202	1,29	5
		м		231,75	2,95	927	12	128	0,01	--
45	E0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	5	274,41	6,65	1372	33	1629	1,40	7
		м		252,00	2,50	1260	13	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	7,192	302,00	--	2172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	3,716	426,00	--	1583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	4,685	1050,00	--	4919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659,00	--	1977	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,76	36,09	0,09	27	--	3	0,02	--
		м2		4,39	0,05	3	--	90	--	--
53	Е0113-26-18 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (за два раза)	1,52	16,92	0,02	26	--	6	0,02	--
		м2		4,14	--	6	--	90	--	--
				Канализация К1						
54	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
		м		102,38	0,54	717	4	128	--	--
55	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	22	620,54	0,64	13652	14	2998	0,58	13
		м		106,20	0,25	2336	6	128	--	--
56	СПрайс стр.16	Ревизия Р 110К	1	238,10	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс стр.16	Крепления полиэтиленовые	2	34,01	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
59	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
60	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,9	36,09	0,09	32	--	4	0,02	--
		м2		4,39	0,05	4	--	90	--	--
61	Е0113-26-18 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 (за два раза)	1,8	16,92	0,02	30	--	7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,14	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**39355**	**188**			**46**
			Тенге			**8296**	**70**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116**				
	Материалы -		Тенге			**95**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**39239**				
	Материалы -		Тенге			**18135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8345**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12640**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10682**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1602**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2995**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**52916**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9948**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**53059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9972**			
		РАЗДЕЛ 8. Электроосвещение								
62	**Ц0108-599-12**	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	**2**	**1228,10**	**10,10**	**2456**	**20**	**971**	**3,00**	**6**
		шт		**509,00**	**2,30**	**1018**	**5**	**95**	**0,01**	**--**
63	**СПрайс стр.17**	**ЩитЩРВС-1х12УХЛ6 (корпус)**	**2**	**1090,69**	**--**	**2181**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**81**	**244,37**	**65,36**	**19794**	**5294**	**16280**	**0,95**	**77**
		шт		**151,65**	**34,45**	**12284**	**2791**	**108**	**0,16**	**13**
65	**С151702-34**	**Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4**	**81**	**2930,00**	**--**	**237330**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**Е0121-17-5**	**Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания**	**4**	**199,08**	**6,30**	**796**	**25**	**339**	**0,48**	**2**
		шт		**76,05**	**2,50**	**304**	**10**	**108**	**0,01**	**--**
67	**СПрайс стр.18**	**Светильник НПО 20-60**	**1**	**321,66**	**--**	**322**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
68	**СПрайс стр.18**	**Светильник НПО 20-100**	**2**	**513,92**	**--**	**1028**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С151701-14**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	**1**	**871,00**	**--**	**871**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
71	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	4	158,00	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,058	26100,00	--	1514	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
		шт		29,48	--	206	--	108	--	--
74	С151801-12	Выключатель одноклавишный для скрытой установки	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	--	686	--	503	0,20	3
		шт		31,05	--	466	--	108	--	--
76	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-124	15	182,00	--	2730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
78	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,70	--	347	--	318	0,19	2
		шт		29,48	--	295	--	108	--	--
80	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	10	68,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300,00	--	359	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	162	101,00	--	16362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	162	14,00	--	2268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	5	24,00	--	120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс стр.20	Динрейка под автоматы	2	49,91	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
88	СПрайс стр.21	Выключатель АП50-2МТ 6,3А	1	634,89	--	635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
90	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**299179**	**5604**			**96**
			Тенге			**15421**	**2959**			**13**
		Стоимость оборудования -	Тенге			635				
		Транспортные расходы -	Тенге			32				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			8				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			675				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			298545				
		Материалы -	Тенге			4880				
		Всего заработная плата -	Тенге				18381			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272640				
		Накладные расходы -	Тенге			19688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19094				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			337327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			338002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21334			
		РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование								
91	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
92	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Ц0108-599-2	Шкаф распределительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1135,10	42,10	2270	84	1065	3,00	6
		шт		556,00	4,50	1112	9	95	0,03	--
94	СПрайс стр.22	Шкаф распределительный ЩРВС-2-12(корпус)	2	3133,71	--	6267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
96	СПрайс стр.23	Выключатель модульного типа Іном. 10А, 220В 3-х полюсный ВА47-29-3	2	211,11	--	422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс стр.23	Выключатель модульного типа Іном. 10А, 220В 1-но полюсный ВА47-29-1	3	70,99	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс стр.24	Устройство защитного отключения УЗО 16х16А	3	856,29	--	2569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	40	34,70	--	1388	--	1274	0,19	8
		шт		29,48	--	1179	--	108	--	--
100	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	40	68,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,04	16300,00	--	652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс стр.20	Динрейка под автоматы	4	49,91	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			129181	190			29
			Тенге			5322	27			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			106600				
		Транспортные расходы -	Тенге			5330				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1343				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			113273				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22581				
		Материалы -	Тенге			4226				
		Всего заработная плата -	Тенге				5350			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12843				
		Накладные расходы -	Тенге			5393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			29653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			142926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6159			
		РАЗДЕЛ 10. Телефонизация								
103	Ц0110-901-12	**Коробка оконечная**	2	85,50	0,20	171	--	84	0,23	--
		шт		38,00	0,10	76	--	110	--	--
104	СПрайс стр.26	**Коробка телефонная распределительная КРТП-10**	2	107,22	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	4	108,60	48,90	434	196	197	0,22	1
		м		39,60	12,20	158	49	95	0,07	--
106	СПрайс-лист ТОО ЭЦ "220 VOLT"	**Труба пластмассовая диам.20 мм**	4	37,34	--	149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах кабельном канале, масса 1 м до 1 кг**	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
108	С151604-290	**Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10**	0,004	61700,00	--	247	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	80	43,80	--	3504	--	1764	0,15	12
		м		24,50	--	1960	--	90	--	--
110	СПрайс стр.26	**Провод телефонный USB 1х2х0,5 мм**	82,4	60,80	--	5010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс стр.28,29	**Розетка телефонная**	10	22,18	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			10063	204			14
			Тенге			2273	51			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10063				
		Материалы -	Тенге			1743				
		Всего заработная плата -	Тенге				2324			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5842				
		Накладные расходы -	Тенге			2121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			731				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Наружная канализация								
		Земляные работы								
112	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,8	42,19	40,26	371	354	109	0,01	--
		м3		1,86	10,92	16	96	97	0,04	--
113	Е010333-А10-1К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,752	84,26	84,26	1327	1327	265	--	--
		т		--	16,85	--	265	100	0,35	6
114	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	81,4	29,64	28,03	2413	2281	684	0,01	1
		м3		1,61	7,06	131	574	97	0,02	2
115	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,3	467,10	--	1541	--	1742	2,98	10
		м3		467,10	--	1541	--	113	--	--
116	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, песком	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
117	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, песком	5,6	7,57	7,57	42	42	13	--	--
		м3		--	2,46	--	14	97	0,01	--
118	С143008-92	Песок природный	7,26	707,00	--	5133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,6	25,65	5,38	144	30	110	0,13	1
		м3		20,27	--	114	--	97	--	--
120	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,2	190,58	--	991	--	1120	1,38	7
		м3		190,58	--	991	--	113	--	--
121	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	79,5	3,82	3,82	304	304	102	--	--
		м3		--	1,32	--	105	97	--	--
122	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	79,5	25,65	5,38	2039	427	1563	0,13	10
		м3		20,27	--	1611	--	97	--	--
123	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,2	1083,90	152,52	2385	336	603	1,02	2
		м3		153,68	57,15	338	126	130	0,28	1
124	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,022	59243,95	1984,82	1303	44	1637	334,00	7
		км		56475,00	749,25	1242	16	130	3,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СПрайс стр.62	Труба дренажная двухслойная гофрированная с перфорацией в фильтре д-160 мм	22	744,63	--	16382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс стр.63	Уплотнительные каучуковые кольца д-160 мм	4	51,76	--	207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализационный колодец д-1000 мм								
127	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,62	9217,58	2308,84	5715	1431	2539	13,87	9
		м3		2286,00	864,68	1417	536	130	4,22	3
128	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,62	379,00	--	235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,3	26000,00	--	7800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм, КС10-6	1,18	4554,00	--	5374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы+(стремянка С1-02)	0,013	133700,00	--	1738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35	251,75	12,52	1347	67	302	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
134	Е0127-56-2К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10,7	-17,59	--	-188	--	-12	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-9	--	133	--	--
135	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	382,46	--	2046	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		Накопитель емк. 3м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	42,19	40,26	675	644	198	0,01	--
		м3		1,86	10,92	30	175	97	0,04	1
137	Е010333-А10-1К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	28,64	84,26	84,26	2413	2413	483	--	--
		т		--	16,85	--	483	100	0,35	10
138	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	55	29,64	28,03	1630	1542	462	0,01	1
		м3		1,61	7,06	89	388	97	0,02	1
139	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	467,10	--	2336	--	2639	2,98	15
		м3		467,10	--	2336	--	113	--	--
140	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, песком	4	122,18	--	489	--	552	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
141	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, песком	56	7,57	7,57	424	424	134	--	--
		м3		--	2,46	--	138	97	0,01	1
142	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	56	25,65	5,38	1436	301	1101	0,13	7
		м3		20,27	--	1135	--	97	--	--
143	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,98	78,47	2,62	469	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,98	206,71	9,95	1236	60	411	0,36	2
		м2		52,20	3,74	312	22	123	0,02	--
145	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,98	323,65	18,42	1935	110	683	0,42	2
		м2		85,95	6,91	514	41	123	0,03	--
146	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,98	215,39	9,05	1288	54	399	0,25	2
		м2		50,85	3,40	304	20	123	0,02	--
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,77	206,71	9,95	366	18	122	0,36	1
		м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
148	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,9	8346,45	1538,85	15858	2924	5415	9,66	18
		м3		1615,95	576,23	3070	1095	130	2,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9	379,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,9	26000,00	--	23400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3937,50	--	1142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	3150,00	--	2804	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6610,00	--	11766	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35	251,75	12,52	1347	67	302	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
156	Е0127-56-2К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10,7	-17,59	--	-188	--	-12	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-9	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			146436	15216			103
			Тенге			16480	4155			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113727				
		Материалы -	Тенге			5713				
		Всего заработная плата -	Тенге				20635			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738				
		Местные материалы -	Тенге			74580				
		Накладные расходы -	Тенге			24066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				24245			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32709				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			180732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				24245			
		РАЗДЕЛ 12. Гараж. Крыша								
157	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	56,8	159,58	15,94	9064	905	2745	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1968	339	119	0,03	2
158	Е0112-17-2 к-50	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	2840	5,88	0,14	16700	398	541	--	3
		м2		0,11	0,05	312	142	119	--	1
159	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	56,8	42,86	18,33	2434	1041	2122	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1393	390	119	0,03	2
160	СПрайс	**Техноэласт ЭПП**	64,184	293,93	--	18866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс	**Техноэласт ЭКП**	65,32	335,71	--	21929	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0112-4-1	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	21	591,76	3,73	12427	78	1013	0,23	5
		м		39,15	1,40	822	29	119	0,01	--
163	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	5,25	715,87	1,24	3758	7	960	0,97	5
		м2		153,23	0,47	804	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			85179	2429			34
			Тенге			5300	902			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85179				
	Материалы -		Тенге			14047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				6202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40794				
	Местные материалы -		Тенге			22607				
		Накладные расходы -	Тенге			7381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			98113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7310			
		РАЗДЕЛ 13. Проемы								
164	Е0109-46-1	**Монтаж ворот распашных**	1,047	31476,57	17434,99	32956	18254	9497	41,40	43
		т		7650,00	2428,67	8010	2543	90	8,15	9
165	С12022-4	**Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			296922	18254			43
			Тенге			8010	2543			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1166				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295756				
	Материалы -		Тенге			6692				
	Всего заработная плата -		Тенге				10552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262800				
		Накладные расходы -	Тенге			9497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18315				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			323568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			324804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11977			
		РАЗДЕЛ 14. Гараж. Электроосвещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1377,60	18,60	1378	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
168	СПрайс	Щит силовой КРН-24	1	1360,96	--	1361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
170	СПрайс стр.65	Выключатель автоматический ВА23-29-33	1	1034,64	--	1035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	СПрайс стр.65	Выключатель автоматический ВА23-29-13	1	689,76	--	690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
173	СПрайс стр.66	Счетчик трехфазный электронный Меркурий 230AR	1	10722,07	--	10722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,30	16,30	5648	16	2738	17,00	17
		шт		2880,00	2,30	2880	2	95	0,01	--
175	СПрайс стр.20	Дин-рейка	1	49,91	--	50	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	30	48,70	2,60	1461	78	826	0,17	5
		м		28,80	0,20	864	6	95	--	--
177	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
178	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,031	52100,00	--	1615	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
179	СПрайс стр.25	Труба поливинилхлоридная гофрированная д-20 м	30	17,01	--	510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
		шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
181	СПрайс стр.67	Светильники тип ALS.OPL36	4	3595,60	--	14382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		45,50	0,10	182	--	95	--	--
185	С151801-12	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	4	156,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С151801-132	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	0,004	16300,00	--	65	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С151803-50	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2**	0,004	18000,00	--	72	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			43341	601			36
			Тенге			6294	151			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			1724				
		Транспортные расходы -	Тенге			86				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			22				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1832				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41617				
		Материалы -	Тенге			4860				
		Всего заработная плата -	Тенге				6445			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29862				
		Накладные расходы -	Тенге			6123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2864				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			50604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			52436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7364			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3958864	80382			3938
			Тенге			665132	32187			158
		Стоимость оборудования -	Тенге			108959				
		Транспортные расходы -	Тенге			5448				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1373				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			115780				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			372805				
		Материалы -	Тенге			15708				
		Всего заработная плата -	Тенге				32500			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			321188				
		Накладные расходы -	Тенге			33326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24368				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			430499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				37498			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3077911				
	Материалы -		Тенге			1343673				
	Всего заработная плата -		Тенге				641681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			806713				
	Местные материалы -		Тенге			246195				
		Накладные расходы -	Тенге			701447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4006120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4134
		Сметная заработная плата -	Тенге				746898			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			305982				
	Материалы -		Тенге			6692				
	Всего заработная плата -		Тенге				10552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273026				
		Накладные расходы -	Тенге			9497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			334408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11977			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93206				
	Материалы -		Тенге			34951				
	Всего заработная плата -		Тенге				12586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45349				
	Сдача и испытание -		Тенге			212				
		Накладные расходы -	Тенге			16110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5002682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4476
		Сметная заработная плата -	Тенге				811376			

	Временные здания и сооружения 1,8%	**90048**
СН РК 8.02-02-2002	**Итого с временными**	**5092730**
СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%**	**141170**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на выслугу лет, 1%				50927				
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20371				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				5305199				
СН РК 8.02-02-2002 К-2.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				11849417				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				236988				
		Итого с налогами				12086405				
		НДС (12%)				1450369				
		Сумма без НДС				12086405				
		Итого с НДС				13536774				

Заказчик:

Прокурор Акмолинской области _____ Исадилов М.К.

Директор ТОО "Ен Даулет" _____ Нурмолдин Д.Х.
Инженер тех. надзор

Авторский надзор
Руководитель проектной организации
ТОО "Нуржас" _____ Баекеев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасталап К" _____ Кырыкбаев Т.Б.

Главный инженер ТОО "Жасталап К" _____ Утепбеков М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Жасталап К"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство административного здания прокуратуры Ерейментауского района Акмолинской области
Акмолинская область Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Кунанбаева 124/1

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **на 25 августа 2013 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		79	**16.04.2013г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	**48 658 302**	**12 086 405**							**1 450 369**	**13 536 774**

ЗАКАЗЧИК:

Прокурор Акмолинской области

_____ **Исадилов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жасталап К"

_____ **Кырыкбаев Т.Б**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на выслугу лет, 1%				50927				
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20371				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				5305199				
СН РК 8.02-02-2002 К-2.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				11849417				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				236988				
		Итого с налогами				12086405				
		НДС (12%)				1450369				
		Сумма без НДС				12086405				
		Итого с НДС				13536774				

Заказчик:

Прокурор Акмолинской области _____ **Исадилов М.К.**

Директор ТОО "Ен Даулет"
Инженер тех. надзор _____ **Нурмолдин Д.Х.**

Авторский надзор
Руководитель проектной организации
ТОО "Нуржас" _____ **Баекеев Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасталап К" _____ **Кырыкбаев Т.Б.**

Главный инженер ТОО "Жасталап К" _____ **Утепбеков М.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Жасталап К"

Наименование объекта: Строительство административного здания прокуратуры Ерейментауского района Акмолинской области
Адрес: Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева 124/1

АКТ № 5
выполненных работ на 12 сентября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыша								
1	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** м2	216	154,84	15,94	33445	3443	10438	0,24	52
				34,65	5,96	7484	1287	119	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**33445**	**3443**			**52**
			Тенге			**7484**	**1287**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33445**				
		Материалы -	Тенге			**626**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8772**			
		Местные материалы -	Тенге			**21891**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10438**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1566**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2633**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10338**			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Витражи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	64,63	378,28	18,53	24448	1198	12584	0,93	60
		м2		156,07	6,18	10087	400	120	0,03	2
3	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (двойное остекление)	32,348	5240,00	--	169504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные (двойное остекление)	1,329	14500,00	--	19271	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (двойное остекление)	6,341	12700,00	--	80531	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-0,6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (одинарное остекление)	17,31	3144,00	--	54423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к-0,6	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (одинарное остекление)	5,663	7620,00	--	43152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (двойное остекление)**								
		м2	1,638	13000,00	--	21294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**412622**	**1198**			**60**
			Тенге			**10087**	**400**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**412622**				
		Материалы -	Тенге			**13163**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10487**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**388173**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12584**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1888**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25512**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**450718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**450718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12374**			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Полы 1 этажа								
		Линолеум. Площ. - 122,2+39,88 м2								
9	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**								
		м2	162,08	972,01	4,90	157543	794	12031	0,38	62
				58,50	1,85	9482	300	123	0,01	1
		Полы 2 этажа								
		Линолеум. Площ. - 65,4+78,62 м2								
10	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**								
		м2	144,02	972,01	4,90	139989	706	10691	0,38	55
				58,50	1,85	8425	266	123	0,01	1
		Плинтусы								
11	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**								
		м	628,76	123,31	0,16	77533	101	12567	0,09	57
				16,18	0,07	10173	44	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**375065**	**1600**			**173**
			Тенге			**28080**	**610**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**375065**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			345385				
	Всего заработная плата -		Тенге				28690			
		Накладные расходы -	Тенге			35289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				33984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			434976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				33984			
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
		Стремянка СТ-1								
12	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,228	13711,47	5475,87	3126	1248	1353	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1149	354	90	5,46	1
13	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,228	133700,00	--	30484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-26-6 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)**	20,045	24,84	0,02	498	--	75	0,02	--
		м2		4,16	--	83	--	90	--	--
		Пожарная лестница								
15	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,525	13711,47	5475,87	7199	2875	3115	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2646	815	90	5,46	3
16	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,525	133700,00	--	70193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-26-6 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)**	42,54	24,84	0,02	1057	1	159	0,02	1
		м2		4,16	--	177	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			112555	4125			23
			Тенге			4055	1169			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1555				
	Материалы -		Тенге			1293				
	Всего заработная плата -		Тенге				260			