Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Инженер: ТОО "Айбар Проект"
Наименование объекта: Установка освещение на территории ПМК в с.Темирлан Ордабасинского района

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наим.	код	наим.	код
		77	13.06.2022				

Наименование пусковыхкомплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка освещение на территории ПМК в с.Темирлан Ордабасинского района	**19 700 000**	**6 250 000**	**7 294 227**	**7 294 227**	**-**				**750 000**	**7 000 000**
Сумма к оплате:										**7 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»

_____ **Искаков А.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Айбар Проект»

_____ **Әбдіхалықов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Рахиев Е.**