Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№3
за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-3 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды -В1-									
1	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ввод/	м трубопровода	3	4092,68	49,06	12278,04	147,19	9197,10	2929,92	16424,59
		НР - 98%; СП - 8%			977,91	18,66	2933,74	55,97		1216,64	
2	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	1	25570,65	235,00	25570,65	235,00	22480,48	2860,51	30705,65
		НР - 98%; СП - 8%			2855,16	63,73	2855,16	63,73		2274,49	
3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94,7	3240,09	37,72	306836,08	3572,07	243232,55	60339,01	396549,09
		НР - 98%; СП - 8%			633,91	16,25	60031,47	1538,95		29374,01	
15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	1892,23	--	7568,92	--	5812,12	1721,66	10033,83
		НР - 98%; СП - 8%			439,20	--	1756,80	--		743,25	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	804,00	--	6432,00	--	6432,00	--	6946,56
		СП - 8%			--	--	--	--		514,56	
17	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	80	1007,00	--	80560,00	--	80560,00	--	87004,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6444,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	25801,22	121,96	283813,41	1341,56	267978,25	14677,19	322369,84
		НР - 98%; СП - 8%			1317,60	43,92	14493,60	483,12		23879,25	
19	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители хим-воздушно-пенные ОХВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	22	16456,00	--	362032,00	--	362032,00	--	390994,56
		СП - 8%			--	--	--	--		28962,56	
20	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	11	25902,00	--	284922,00	--	284922,00	--	307715,76
		СП - 8%			--	--	--	--		22793,76	
21	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1181286,76	36967,23	3543,86	110,90	2565,14	859,70	4755,85
		НР - 99%; СП - 8%			289272,00	190,32	867,82	0,57		352,29	
22	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3782090,22	281531,40	3782,09	281,53	3042,54	505,92	4631,05
		НР - 99%; СП - 8%			458014,00	53013,20	458,01	53,01		343,04	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	105	970,09	1,09	101859,88	114,36	13702,19	70481,86	186129,08
		НР - 86%; СП - 8%			838,51	0,56	88043,34	58,99		13787,34	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	24359,59	1184,75	1217,98	59,24	858,37	286,67	1625,02
		НР - 91%; СП - 8%			6007,40	293,06	300,37	14,65		120,37	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,452	65204,72	--	29472,53	--	933,71	28253,44	62344,05
		НР - 99%; СП - 8%			63139,00	--	28538,83	--		4618,08	
				Водомерный узел /в столовой/							
26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24114,58	487,27	24114,58	487,27	12186,31	11339,27	38290,15
		НР - 98%; СП - 8%			11441,00	129,68	11441,00	129,68		2836,31	
27	п.101 ТОО "Энергетическая Компания"	Счетчик холодной воды диам. 20 мм с импульсным выходом Sensus	шт	1	23291,07	--	23291,07	--	23291,07	--	25154,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1863,29	
28	2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17906,00	--	17906,00	--	17906,00	--	19338,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1432,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-0902-3118 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4896,00	--	4896,00	--	4896,00	--	5287,68
		СП - 8%			--	--	--	--		391,68	
				Демонтажные работы							
30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	107	436,59	3,20	46715,33	341,97	3205,02	31175,65	84122,27
		НР - 72%, СП - 8%			403,44	1,23	43168,34	131,18		6231,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1626812,42	6691,09	1365232,85	225430,80	2000422,68
							254888,48	2529,85	--	148179,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				670245,07				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670245,07				
		Сметная прибыль	Тенге				53619,61				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				723864,68				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186591,68				
	Материалы		Тенге				24306,97				
	Всего заработная плата		Тенге					161635,11			
		Накладные расходы	Тенге				131563,25				
		Сметная прибыль	Тенге				25452,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343607,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,56
		Сметная заработная плата	Тенге					161635,11			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				769975,67				
	Материалы		Тенге				560886,81				
	Всего заработная плата		Тенге					95783,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109794,00				
		Накладные расходы	Тенге				93867,55				
		Сметная прибыль	Тенге				69107,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				932950,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,06
		Сметная заработная плата	Тенге					95783,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2000422,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,62
		Сметная заработная плата	Тенге					257418,33			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
34	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340,00	--	1340,00	--	1447,20
		СП - 8%			--	--	--	--		107,20	
35	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00	--	957,00	--	957,00	--	1033,56
		СП - 8%			--	--	--	--		76,56	
36	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	804,00	--	20904,00	--	20904,00	--	22576,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1672,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	53	1057,17	0,14	56029,80	7,42	1707,98	53228,11	117998,54
		НР - 98%; СП - 8%			1024,80	--	54314,40	--		8740,63	
38	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	36	2716,00	--	97776,00	--	97776,00	--	105598,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7822,08	
39	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	2775,00	--	27750,00	--	27750,00	--	29970,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,00	
40	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7	8703,00	--	60921,00	--	60921,00	--	65794,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4873,68	
41	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	22	11684,75	480,19	257064,57	10564,20	987,84	245545,46	542818,83
		НР - 98%; СП - 8%			11159,66	229,28	245512,52	5044,07		40208,80	
42	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	102061,00	--	204122,00	--		--	204122,00
					--	--	--	--	204122,00	--	
43	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	85809,00	--	171618,00	--		--	171618,00
					--	--	--	--	171618,00	--	
44	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	18	28260,00	--	508680,00	--		--	508680,00
					--	--	--	--	508680,00	--	
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29	970,09	1,09	28132,73	31,58	3784,41	19466,42	51407,08
		НР - 80%; СП - 8%			838,51	0,56	24316,73	16,29		3807,93	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,31	95,38	2,45	601,82	15,45	276,82	214,87	882,03
		НР - 69%; СП - 8%			49,06	0,29	309,56	1,85		65,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	108	658,51	71,55	71118,62	7727,40	28730,67	29346,14	108501,94
		НР - 76%; СП - 8%			320,93	36,60	34660,55	3952,80		8037,18	
48	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	23	243,00	--	5589,00	--	5589,00	--	6036,12
		СП - 8%			--	--	--	--		447,12	
49	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	32	181,00	--	5792,00	--	5792,00	--	6255,36
		СП - 8%			--	--	--	--		463,36	
50	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	53	170,00	--	9010,00	--	9010,00	--	9730,80
		СП - 8%			--	--	--	--		720,80	
51	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,197	65204,72	--	12845,33	--	406,95	12314,00	27172,08
		НР - 99%; СП - 8%			63139,00	--	12438,38	--		2012,75	
				Водомерный узел /в столовой/							
52	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24114,58	487,27	24114,58	487,27	12186,31	11339,27	38290,15
		НР - 98%; СП - 8%			11441,00	129,68	11441,00	129,68		2836,31	
53	п.100 ТОО "Энергетическая Компания"	Счетчик горячей воды диам. 20 мм с импульсным выходом Sensus	шт	1	23291,07	--	23291,07	--	23291,07	--	25154,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1863,29	
54	2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13928,00	--	13928,00	--	13928,00	--	15042,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1114,24	
55	2304-0902-3117 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3474,00	--	3474,00	--	3474,00	--	3751,92
		СП - 8%			--	--	--	--		277,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1605059,51**	**18833,32**	**318813,05**	**371454,27**	**2063881,29**
							382993,14	**9144,6°**	**884420,00**	**87367,50**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**884420,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**884420,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**23291,07**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23291,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1863,29**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**25154,36**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133089,50**				
	Материалы		Тенге				**33198,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75696,16**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20391,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**61341,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15554,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209985,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75696,16**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**564258,94**				
	Материалы		Тенге				**14882,13**				
	Всего заработная плата		Тенге					**316441,67**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**227050,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**310112,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69949,74**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**944321,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**316441,67**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2063881,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**392137,83**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -К1-									
56	**1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**22**	**14807,86**	**50,91**	**325772,97**	**1120,05**	**299852,76**	**24733,42**	**378546,90**
		НР - 98%; СП - 8%			**1127,28**	**19,91**	**24800,16**	**438,03**		**28040,51**	
57	**1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**8**	**11037,34**	**34,32**	**88298,72**	**274,58**	**79825,74**	**8140,03**	**104153,84**
		НР - 98%; СП - 8%			**1024,80**	**13,47**	**8198,40**	**107,75**		**7715,10**	
58	**2302-0802-0206 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**8**	**2008,00**	**--**	**16064,00**	**--**	**16064,00**	**--**	**17349,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1285,12**	
59	**2302-0802-0205 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**	**975,00**	**--**	**1950,00**	**--**	**1950,00**	**--**	**2106,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	141	860,68	3,46	121355,66	488,45	769,05	117855,16	258347,68
		НР - 98%; СП - 8%			851,76	1,15	120098,16	162,21		19136,87	
61	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	141	550,00	--	77550,00	--	77550,00	--	83754,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6204,00	
62	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	215	892,06	1,42	191792,46	305,84	509,86	187263,00	409379,89
		НР - 98%; СП - 8%			888,26	0,50	190976,76	107,93		30324,44	
63	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	215	319,00	--	68585,00	--	68585,00	--	74071,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5486,80	
64	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	43	300,00	--	12900,00	--	12900,00	--	13932,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1032,00	
65	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	45	84,00	--	3780,00	--	3780,00	--	4082,40
		СП - 8%			--	--	--	--		302,40	
66	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	300,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
67	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	46	84,00	--	3864,00	--	3864,00	--	4173,12
		СП - 8%			--	--	--	--		309,12	
68	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	545,00	--	8175,00	--	8175,00	--	8829,00
		СП - 8%			--	--	--	--		654,00	
69	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9	155,00	--	1395,00	--	1395,00	--	1506,60
		СП - 8%			--	--	--	--		111,60	
70	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	436,00	--	1308,00	--	1308,00	--	1412,64
		СП - 8%			--	--	--	--		104,64	
71	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28	466,00	--	13048,00	--	13048,00	--	14091,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1043,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	48	131,00	--	6288,00	--	6288,00	--	6791,04
		СП - 8%			--	--	--	--		503,04	
73	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	278,00	--	1390,00	--	1390,00	--	1501,20
		СП - 8%			--	--	--	--		111,20	
74	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760,00	--	1760,00	--	1900,80
		СП - 8%			--	--	--	--		140,80	
75	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	714,00	--	714,00	--	714,00	--	771,12
		СП - 8%			--	--	--	--		57,12	
76	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	242,00	--	484,00	--	484,00	--	522,72
		СП - 8%			--	--	--	--		38,72	
77	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553,00	--	2765,00	--	2765,00	--	2986,20
		СП - 8%			--	--	--	--		221,20	
78	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212,00	--	1272,00	--	1272,00	--	1373,76
		СП - 8%			--	--	--	--		101,76	
79	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17	111,00	--	1887,00	--	1887,00	--	2037,96
		СП - 8%			--	--	--	--		150,96	
80	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	39,00	--	546,00	--	546,00	--	589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,68	
81	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	12,8	275,99	--	3532,71	--	537,59	2396,10	6403,11
		НР - 80%, СП - 8%			233,99	--	2995,12	--		474,30	
82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный.Устройство	м3	0,204	24359,59	1184,75	4969,36	241,69	3502,16	1169,62	6630,09
		НР - 91%; СП - 8%			6007,40	293,06	1225,51	59,78		491,12	
83	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	20	658,51	71,55	13170,11	1431,00	5320,49	5434,47	20092,95
		НР - 76%, СП - 8%			320,93	36,60	6418,62	732,00		1488,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	22	4109,00	--	90398,00	--	90398,00	--	97629,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7231,84	
				Сопутствующие работы							
85	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	9	919,84	374,91	8278,59	3374,20	--	5474,39	14853,21
		НР - 84%; СП - 8%			544,93	179,19	4904,39	1612,74		1100,24	
86	1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	35	3095,98	1256,14	108359,44	43964,77	--	71742,89	194510,52
		НР - 84%; СП - 8%			1839,85	600,39	64394,67	21013,52		14408,19	
87	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,77675	99970,09	699,20	77651,76	543,10	29764,35	39998,47	127062,26
		НР - 84%; СП - 8%			60951,80	351,36	47344,31	272,92		9412,02	
				Демонтажные работы							
88	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	42	1033,54	7,38	43408,47	309,79	--	31149,69	80522,81
		НР - 72%; СП - 8%			1026,16	3,92	43098,68	164,77		5964,65	
89	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	67	831,35	3,69	55700,58	247,10	--	40021,14	103379,46
		НР - 72%; СП - 8%			827,66	1,96	55453,49	131,43		7657,74	
				Санитарно-техническое оборудование							
90	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	3921,82	185,66	70592,70	3341,84	9628,54	58169,10	139062,74
		НР - 98%; СП - 8%			3201,24	96,33	57622,32	1733,90		10300,94	
91	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18506,00	--	74024,00	--	74024,00	--	79945,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5921,92	
92	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14	18984,00	--	265776,00	--	265776,00	--	287038,08
		СП - 8%			--	--	--	--		21262,08	
93	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	3168,46	93,21	110896,11	3262,32	7715,79	99571,05	227304,53
		НР - 98%; СП - 8%			2854,80	48,15	99918,00	1685,11		16837,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	35	7032,00	--	246120,00	--	246120,00	--	265809,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19689,60	
95	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	35	1028,00	--	35980,00	--	35980,00	--	38858,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2878,40	
96	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	10	2683,92	70,31	26839,21	703,13	3297,68	22738,69	53544,13
		НР - 98%; СП - 8%			2283,84	36,43	22838,40	364,34		3966,23	
97	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	4594,00	--	45940,00	--	45940,00	--	49615,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3675,20	
98	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	1601,71	56,48	1601,71	56,48	359,39	1190,62	3015,72
		НР - 98%; СП - 8%			1185,84	29,08	1185,84	29,08		223,39	
99	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142,00	--	7142,00	--	7713,36
		СП - 8%			--	--	--	--		571,36	
100	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	5	1934,36	230,46	9671,80	1152,30	1272,70	7684,80	18745,12
		НР - 98%; СП - 8%			1449,36	118,97	7246,80	594,83		1388,53	
101	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	12942,00	--	64710,00	--	64710,00	--	69886,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5176,80	
102	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	17675,37	77,43	53026,12	232,28	49324,16	3518,11	61067,77
		НР - 98%; СП - 8%			1156,56	40,08	3469,68	120,23		4523,54	
				Демонтажные работы							
103	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	8	789,36	6,68	6314,90	53,48	--	4528,71	11711,10
		НР - 72%; СП - 8%			782,68	3,56	6261,43	28,44		867,49	
104	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	10	1276,09	18,21	12760,85	182,09	--	9126,44	23638,28
		НР - 72%; СП - 8%			1257,88	9,69	12578,76	96,85		1750,98	
105	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	16	634,93	5,99	10158,90	95,89	--	7282,09	18836,26
		НР - 72%; СП - 8%			628,94	3,19	10063,01	51,00		1395,28	
				Прочие работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1,8147	2198,92	--	3990,39	--	--	2873,08	7412,54
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	3990,39	--		549,08	
107	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,8147	102,00	--	185,10	--		--	199,91
		СП - 8%			--	--	--	--		14,81	
108	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	1,8147	86,00	--	156,06	--		--	168,55
		СП - 8%			--	--	--	--		12,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2408499,67	61380,38	1551695,24	752061,04	3413405,57
							795082,89	29506,87	--	252844,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				439035,23				
	Материалы		Тенге				39124,59				
	Всего заработная плата		Тенге					282891,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90398,00				
	Транспортные расходы		Тенге				341,16				
		Накладные расходы	Тенге				221197,07				
		Сметная прибыль	Тенге				52818,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713050,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224,34
		Сметная заработная плата	Тенге					282891,84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1969464,44				
	Материалы		Тенге				452555,65				
	Всего заработная плата		Тенге					541697,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969617,00				
		Накладные расходы	Тенге				530863,97				
		Сметная прибыль	Тенге				200026,27				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2700354,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362,84
		Сметная заработная плата	Тенге					541697,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3413405,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587,18
		Сметная заработная плата	Тенге					824589,76			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6593289,53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1432964,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86904,79			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41181,42			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3235741,14		
		- Перевозка грузов	Тенге				341,16				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						884420,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1348946,11	
		- Сметная прибыль	Тенге							488391,82	
		Итого									6 593 290
		Временные здания и сооружения	1,2%								79 119
		Итого									6 672 409
		Зимние	1,35%								90 078
		Итого									6 762 487
		Непредвиденные работы и затраты	2%								135 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									7 782 156
			1,050036								8 171 544
		НДС	12%								980 585
		Всего по акту с НДС									9 152 130
		ИТОГО									**9 152 130**
		Понижающий коэффициент К=10%									**915 213**
		Всего к оплате:									**8 236 917**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№4
за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-4 Электромонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Оборудование и материалы							
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28003,51	3640,56	28003,51	3640,56	18278,95	5430,21	36108,42
		НР - 72%; СП - 8%			6084,00	1457,96	6084,00	1457,96		2674,70	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	--	229894,00	--		--	229894,00
					--	--	--	--	229894,00	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1434,55	84,00	2869,10	168,00	54,56	1956,72	5211,88
		НР - 72%; СП - 8%			1323,27	35,56	2646,54	71,12		386,07	
4	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2	11953,00	--	23906,00	--	23906,00	--	25818,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,48	
5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	28003,51	3640,56	56007,02	7281,12	36557,90	10860,42	72216,84
		НР - 72%; СП - 8%			6084,00	1457,96	12168,00	2915,92		5349,40	
6	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	163347,00	--	326694,00	--		--	326694,00
					--	--	--	--	326694,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	5915,01	93,18	29575,07	465,90	6294,17	16554,82	49826,27
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	22815,00	177,80		3690,39	
8	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5018,00	--	25090,00	--	25090,00	--	27097,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2007,20	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30	2815,98	25,13	84479,49	753,90	40465,59	31147,20	124876,83
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	43260,00	--		9250,14	
10	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1633,00	--	8165,00	--	8165,00	--	8818,20
		СП - 8%			--	--	--	--		653,20	
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	519,00	--	12975,00	--	12975,00	--	14013,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,00	
12	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	10	410,71	--	4107,14	--	4107,14	--	4435,71
		СП - 8%			--	--	--	--		328,57	
13	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	5915,01	93,18	23660,05	372,72	5035,33	13243,85	39856,22
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	18252,00	142,24		2952,31	
14	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5018,00	--	20072,00	--	20072,00	--	21677,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1605,76	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20	2815,98	25,13	56319,66	502,60	26977,06	20764,80	83251,22
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	28840,00	--		6166,76	
16	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1633,00	--	6532,00	--	6532,00	--	7054,56
		СП - 8%			--	--	--	--		522,56	
17	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	519,00	--	8304,00	--	8304,00	--	8968,32
		СП - 8%			--	--	--	--		664,32	
18	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	8	410,71	--	3285,71	--	3285,71	--	3548,57
		СП - 8%			--	--	--	--		262,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
20	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893,00	--	5893,00	--	6364,44
		СП - 8%			--	--	--	--		471,44	
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5188,57	114,33	5188,57	114,33	2190,24	2102,08	7873,90
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	2884,00	35,56		583,25	
22	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1662,00	--	1662,00	--	1662,00	--	1794,96
		СП - 8%			--	--	--	--		132,96	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2815,98	25,13	30975,81	276,43	14837,38	11420,64	45788,17
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	15862,00	--		3391,72	
24	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870,00	--	34830,00	--	34830,00	--	37616,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2786,40	
25	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038,00	--	1038,00	--	1121,04
		СП - 8%			--	--	--	--		83,04	
26	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
27	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	8	5915,01	93,18	47320,11	745,44	10070,67	26487,71	79712,44
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	36504,00	284,48		5904,63	
28	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5781,00	--	46248,00	--	46248,00	--	49947,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3699,84	
29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5188,57	114,33	41508,54	914,64	17521,90	16816,67	62991,23
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	23072,00	284,48		4666,02	
30	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1662,00	--	13296,00	--	13296,00	--	14359,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1063,68	
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	56	2815,98	25,13	157695,05	1407,28	75535,77	58141,44	233103,41
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	80752,00	--		17266,92	
32	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	3870,00	--	216720,00	--	216720,00	--	234057,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17337,60	
33	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	16	410,71	--	6571,43	--	6571,43	--	7097,14
		СП - 8%			--	--	--	--		525,71	
34	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
35	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383,00	--	8383,00	--	9053,64
		СП - 8%			--	--	--	--		670,64	
36	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5188,57	114,33	15565,70	342,99	6570,71	6306,25	23621,71
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	8652,00	106,68		1749,76	
37	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2040,00	--	2040,00	--	2040,00	--	2203,20
		СП - 8%			--	--	--	--		163,20	
38	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1662,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2815,98	25,13	19711,88	175,91	9441,97	7267,68	29137,93
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	10094,00	--		2158,36	
40	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266,00	--	3266,00	--	3527,28
		СП - 8%			--	--	--	--		261,28	
41	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266,00	--	3266,00	--	3527,28
		СП - 8%			--	--	--	--		261,28	
42	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3870,00	--	11610,00	--	11610,00	--	12538,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		928,80	
43	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
44	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
45	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383,00	--	8383,00	--	9053,64
		СП - 8%			--	--	--	--		670,64	
46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5188,57	114,33	20754,27	457,32	8760,95	8408,33	31495,61
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	11536,00	142,24		2333,01	
47	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2040,00	--	2040,00	--	2040,00	--	2203,20
		СП - 8%			--	--	--	--		163,20	
48	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662,00	--	4986,00	--	4986,00	--	5384,88
		СП - 8%			--	--	--	--		398,88	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2815,98	25,13	19711,88	175,91	9441,97	7267,68	29137,93
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	10094,00	--		2158,36	
50	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266,00	--	3266,00	--	3527,28
		СП - 8%			--	--	--	--		261,28	
51	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3870,00	--	19350,00	--	19350,00	--	20898,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1548,00	
52	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
53	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5915,01	93,18	11830,03	186,36	2517,67	6621,93	19928,11
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	9126,00	71,12		1476,16	
54	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5781,00	--	11562,00	--	11562,00	--	12486,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		924,96	
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	2815,98	25,13	45055,73	402,08	21581,65	16611,84	66600,97
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	23072,00	--		4933,41	
56	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1633,00	--	3266,00	--	3266,00	--	3527,28
		СП - 8%			--	--	--	--		261,28	
57	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3856,00	--	53984,00	--	53984,00	--	58302,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4318,72	
58	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	4	410,71	--	1642,86	--	1642,86	--	1774,29
		СП - 8%			--	--	--	--		131,43	
59	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
60	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781,00	--	5781,00	--	6243,48
		СП - 8%			--	--	--	--		462,48	
61	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5188,57	114,33	15565,70	342,99	6570,71	6306,25	23621,71
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	8652,00	106,68		1749,76	
62	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662,00	--	4986,00	--	4986,00	--	5384,88
		СП - 8%			--	--	--	--		398,88	
63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2815,98	25,13	11263,93	100,52	5395,41	4152,96	16650,24
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	5768,00	--		1233,35	
64	2307-0204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	685,00	--	685,00	--	685,00	--	739,80
		СП - 8%			--	--	--	--		54,80	
65	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	546,00	--	1092,00	--	1092,00	--	1179,36
		СП - 8%			--	--	--	--		87,36	
66	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519,00	--	519,00	--	560,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41,52	
67	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
68	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
69	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	--	5781,00	--	5781,00	--	6243,48
		СП - 8%			--	--	--	--		462,48	
70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2815,98	25,13	11263,93	100,52	5395,41	4152,96	16650,24
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	5768,00	--		1233,35	
71	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633,00	--	1633,00	--	1763,64
		СП - 8%			--	--	--	--		130,64	
72	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	--	2076,00	--	2076,00	--	2242,08
		СП - 8%			--	--	--	--		166,08	
73	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
74	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство автоматического включения резерва. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5955,03	117,69	5955,03	117,69	2795,34	2215,84	8824,55
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	35,56	3042,00	35,56		653,67	
75	п.70 ТОО "Almaty Electro Snab"	Устройство ЯАВР3-40-2	шт	1	79726,89	--	79726,89	--		--	79726,89
					--	--	--	--	79726,89	--	
76	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1710,64	171,64	3421,28	343,28	36,00	2292,65	6171,05
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	71,12	3042,00	142,24		457,11	
77	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11238,00	--	22476,00	--	22476,00	--	24274,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1798,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	2815,98	25,13	5631,97	50,26	2697,71	2076,48	8325,12
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	2884,00	--		616,68	
79	п.9 ТОО «ЭлектроПромСнабKZ»	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р 25А	шт	2	4919,64	--	9839,29	--	9839,29	--	10626,43
		СП - 8%			--	--	--	--		787,14	
80	1308-0303-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пускатель	3	10174,38	110,95	30523,13	332,85	21406,28	6401,29	39878,37
		НР - 72%; СП - 8%			2928,00	35,56	8784,00	106,68		2953,95	
81	2307-0208-0214 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	10254,00	--	10254,00	--	10254,00	--	11074,32
		СП - 8%			--	--	--	--		820,32	
82	2307-0208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010260, 220 В	шт.	2	1518,00	--	3036,00	--	3036,00	--	3278,88
		СП - 8%			--	--	--	--		242,88	
83	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
84	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018,00	--	5018,00	--	5419,44
		СП - 8%			--	--	--	--		401,44	
85	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	2081,89	84,00	2081,89	84,00	69,77	1413,85	3775,40
		НР - 72%; СП - 8%			1928,12	35,56	1928,12	35,56		279,66	
86	п.70.1 ТОО "АЛМЭКС"	Терморегулятор, диапозон регулирования -10...+10С в комплекте с датчиком температуры NTC 150 кОм при 25С, Devireq TM 850	шт	1	117176,79	--	117176,79	--	117176,79	--	126550,93
		СП - 8%			--	--	--	--		9374,14	
87	п.70.2 ТОО "Almaty Electro Snab"	Коробка с наборными зажимами КЗНС-04	шт	1	5807,14	--	5807,14	--	5807,14	--	6271,71
		СП - 8%			--	--	--	--		464,57	
				Осветительная сеть							
88	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	18	2009,18	650,26	36165,25	11704,77	3653,20	20700,59	61415,11
		НР - 72%; СП - 8%			1155,96	441,31	20807,28	7943,54		4549,27	

12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	89	п.35 ТОО "Электросила Актобе"	Светильник АОТ.OPL-1x36	шт	16	19401,79	--	310428,57	--	310428,57	--	335262,86
			СП - 8%			--	--	--	--		24834,29	
	90	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Светильник информационный ЛБО 12 "НЕ ВХОДИТЬ", с комп. люминисцентной лампой 11W ГОСТ 17677-82	шт.	2	5004,00	--	10008,00	--	10008,00	--	10808,64
			СП - 8%			--	--	--	--		800,64	
15	91	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	341	2633,89	925,14	898156,40	315474,10	69207,91	520727,00	1532394,08
			НР - 72%; СП - 8%			1505,79	615,12	513474,39	209757,56		113510,67	
3	92	п.34 ТОО "Электросила Актобе"	Светильник ALS.OPL-2x36	шт	12	24727,68	--	296732,14	--	296732,14	--	320470,71
			СП - 8%			--	--	--	--		23738,57	
50	93	п.29 ТОО "КазСвет Group"	Светильник АОТ.OPL-2x36	шт	261	18042,86	--	4709185,71	--	4709185,71	--	5085920,57
			СП - 8%			--	--	--	--		376734,86	
2	94	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	728	373,00	--	271544,00	--	271544,00	--	293267,52
			СП - 8%			--	--	--	--		21723,52	
2	95	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	30	5070,38	1022,20	152111,53	30666,12	53000,41	64593,10	234041,00
			НР - 72%; СП - 8%			2281,50	708,92	68445,00	21267,64		17336,37	
5	96	п.27 ТОО "КазСвет Group"	Светильник ASM/S-1x36 с кронштейном	шт	30	17867,86	--	536035,71	--	536035,71	--	578918,57
			СП - 8%			--	--	--	--		42882,86	
2	97	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	94	1263,34	48,20	118753,85	4530,61	562,01	83280,10	218196,67
			НР - 72%; СП - 8%			1209,16	21,34	113661,23	2005,58		16162,72	
	98	п.30 ТОО "КазСвет Group"	Светильник CD LED 13 Вт 4000К	шт	5	15412,50	--	77062,50	--	77062,50	--	83227,50
			СП - 8%			--	--	--	--		6165,00	
8	99	п.31 ТОО "КазСвет Group"	Светильник CD LED 18 Вт 4000К	шт	44	17886,61	--	787010,71	--	787010,71	--	849971,57
			СП - 8%			--	--	--	--		62960,86	
5	100	п.32 ТОО "КазСвет Group"	Светильник CD LED 27 Вт 4000К	шт	16	29866,96	--	477871,43	--	477871,43	--	516101,14
			СП - 8%			--	--	--	--		38229,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	п.26 ТОО "КазСвет Group"	Светильник с светодиодными лампами, 71Вт, IP20, OLYMPIC LED 80 4000 К	шт	14	50855,36	--	711975,00	--	711975,00	--	768933,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56958,00	
102	п.33 ТОО "Электросила Актобе"	Светильник автономный с светодиодными лампами, время работы в автономном режиме 3ч, 2,4Вт, IP65	шт	15	19330,36	--	289955,36	--	289955,36	--	313151,79
		СП - 8%			--	--	--	--		23196,43	
103	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	55	558,55	4,26	30720,21	234,08	370,33	21739,70	56656,71
		НР - 72%; СП - 8%			547,56	1,42	30115,80	78,23		4196,79	
104	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	55	296,00	--	16280,00	--	16280,00	--	17582,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1302,40	
105	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	140	545,71	3,36	76399,50	470,40	3529,50	52271,09	138964,24
		НР - 72%; СП - 8%			517,14	1,42	72399,60	199,14		10293,65	
106	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	140	393,00	--	55020,00	--	55020,00	--	59421,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4401,60	
107	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	109	457,41	3,36	49858,10	366,24	1413,05	34728,37	91353,39
		НР - 72%; СП - 8%			441,09	1,42	48078,81	155,04		6766,92	
108	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	330,00	--	35970,00	--	35970,00	--	38847,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2877,60	
109	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	573,04	4,26	1146,08	8,51	12,03	812,44	2115,20
		НР - 72%; СП - 8%			562,77	1,42	1125,54	2,84		156,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	296,00	--	592,00	--	592,00	--	639,36
		СП - 8%			--	--	--	--		47,36	
111	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	457,41	3,36	32018,96	235,20	907,46	22302,63	58667,31
		НР - 72%; СП - 8%			441,09	1,42	30876,30	99,57		4345,73	
112	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	303,00	--	21210,00	--	21210,00	--	22906,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1696,80	
113	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные 11-500	шт.	320	309,00	--	98880,00	--	98880,00	--	106790,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7910,40	
114	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Подрезетники 11-505	шт.	317	342,00	--	108414,00	--	108414,00	--	117087,12
		СП - 8%			--	--	--	--		8673,12	
				Трубная продукция							
115	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	5865	385,72	15,21	2262269,62	89231,28	343392,93	1333862,59	3883822,79
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	1829645,40	22941,53		287690,58	
116	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3155	24,00	--	75720,00	--	75720,00	--	81777,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6057,60	
117	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2485	71,00	--	176435,00	--	176435,00	--	190549,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14114,80	
118	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	225	90,00	--	20250,00	--	20250,00	--	21870,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1620,00	
119	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	109	504,31	34,08	54970,15	3714,26	6432,91	33193,49	95216,74
		НР - 72%; СП - 8%			411,22	11,73	44822,98	1279,09		7053,09	
120	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	54	140,00	--	7560,00	--	7560,00	--	8164,80
		СП - 8%			--	--	--	--		604,80	
121	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	55	194,00	--	10670,00	--	10670,00	--	11523,60
		СП - 8%			--	--	--	--		853,60	
				Кабельная продукция							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	5974	90,32	0,84	539570,28	5018,16	110995,52	306490,29	913745,41
		НР - 72%; СП - 8%			70,90	0,36	423556,60	2124,35		67684,85	
123	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1035	106,32	1,68	110040,65	1738,80	20244,05	63931,60	187890,04
		НР - 72%; СП - 8%			85,08	0,71	88057,80	736,09		13917,78	
124	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	207	124,82	3,36	25836,91	695,52	4594,57	15005,70	44110,03
		НР - 72%; СП - 8%			99,26	1,42	20546,82	294,44		3267,41	
125	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	120301,00	--	31278,26	--	31278,26	--	33780,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2502,26	
126	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,27	177811,00	--	403630,97	--	403630,97	--	435921,45
		СП - 8%			--	--	--	--		32290,48	
127	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,182	276392,00	--	603087,34	--	603087,34	--	651334,33
		СП - 8%			--	--	--	--		48246,99	
128	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	432250,00	--	43225,00	--	43225,00	--	46683,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3458,00	
129	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,856	241738,00	--	206927,73	--	206927,73	--	223481,95
		СП - 8%			--	--	--	--		16554,22	
130	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,515	296187,00	--	152536,30	--	152536,30	--	164739,21
		СП - 8%			--	--	--	--		12202,90	
131	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	461872,00	--	14779,90	--	14779,90	--	15962,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1182,39	
132	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,314	713891,00	--	224161,77	--	224161,77	--	242094,72
		СП - 8%			--	--	--	--		17932,94	
133	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	1030543,00	--	242177,61	--	242177,61	--	261551,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19374,21	
134	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	2760650,00	--	154596,40	--	154596,40	--	166964,11
		СП - 8%			--	--	--	--		12367,71	
135	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	4434535,00	--	252768,49	--	252768,49	--	272989,97
		СП - 8%			--	--	--	--		20221,48	
136	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	209668,00	--	12580,08	--	12580,08	--	13586,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1006,41	
137	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	1641282,00	--	98476,92	--	98476,92	--	106355,07
		СП - 8%			--	--	--	--		7878,15	
138	п.78 ТОО "Центр теплых полов"	Нагревательный кабель двухжильный 0,15Вт/м, L=34м, DNCE-30	шт	1	31571,43	--	31571,43	--	31571,43	--	34097,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2525,71	
139	п.75 ТОО "Neocom"	Алюминиевая липкая лента, ширина 38мм, L=50м, DEVI	шт	1	16964,29	--	16964,29	--	16964,29	--	18321,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1357,14	
				Система управления потенциалов. Молниезащита							
140	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	230	479,38	22,31	110257,91	5131,39	52944,12	38690,19	160863,95
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	6,76	52182,40	1553,97		11915,85	
141	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	870	389,00	15,59	338426,19	13563,65	115140,35	153450,21	531226,52
		НР - 72%; СП - 8%			241,06	3,91	209722,20	3403,09		39350,11	
142	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	132	514,19	22,31	67873,06	2944,97	31236,41	24900,14	100195,06
		НР - 72%; СП - 8%			255,24	6,76	33691,68	891,84		7421,86	
				Сопутствующие работы							
143	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3000	309,03	124,36	927101,40	373073,40	--	615168,29	1665651,26
		НР - 84%; СП - 8%			184,68	59,44	554028,00	178315,20		123381,57	
144	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	м	2550	826,56	323,45	2107726,00	824804,64	--	1408803,68	3797852,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			503,11	154,60	1282921,32	394225,92		281322,37	
145	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	245	68,20	0,89	16708,17	217,85	--	11873,03	30867,69
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	16490,31	--		2286,50	
146	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	245	131,18	1,71	32138,02	418,95	--	22837,73	59373,81
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	31719,07	--		4398,06	
147	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм сопутствующие работы	отверстие	560	884,30	384,44	495210,04	215284,16	3639,80	357417,45	920837,68
		НР - 84%; СП - 8%			493,37	266,45	276286,08	149210,88		68210,20	
148	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм сопутствующие работы	отверстие	560	-97,45	-38,57	-54572,78	-21599,20	-1819,66	-39253,94	-101332,86
		НР - 84%; СП - 8%			-55,63	-27,82	-31153,92	-15576,96		-7506,14	
149	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	637	844,34	348,26	537844,64	221843,59	--	354508,59	963741,49
		НР - 84%; СП - 8%			496,08	166,46	316001,05	106032,98		71388,26	
150	1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 560 см	м2	0,392	7868,95	3056,87	3084,63	1198,29	--	2065,62	5562,27
		НР - 84%; СП - 8%			4812,08	1461,07	1886,34	572,74		412,02	
				Для контура заземления							
151	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	31,2	2237,76	--	69818,11	--	--	50269,04	129694,12
		НР - 72%; СП - 8%			2237,76	--	69818,11	--		9606,97	
152	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,2	951,59	--	29689,55	--	--	21376,47	55151,30
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	29689,55	--		4085,28	
		Демонтажные работы									
153	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	120	65,53	0,69	7864,16	82,98	--	5634,23	14578,27
		НР - 72%; СП - 8%			64,84	0,37	7781,18	44,14		1079,87	
154	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	290	195,95	1,84	56825,64	534,76	--	40734,23	105364,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,98	56290,89	284,43		7804,79	
155	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	620	59,92	--	37149,41	--	--	26747,57	69008,74
		НР - 72%; СП - 8%			59,92	--	37149,41	--		5111,76	
156	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3000	99,14	0,23	297410,70	691,50	--	213902,64	552218,41
		НР - 72%; СП - 8%			98,91	0,12	296719,20	367,80		40905,07	
157	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф ВРУ. Демонтаж	шт.	3	1983,10	37,27	5949,30	111,82	361,89	3973,16	10716,25
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	14,22	5475,60	42,67		793,80	
158	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	14	1983,10	37,27	27763,41	521,81	1688,80	18541,39	50009,19
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	14,22	25552,80	199,14		3704,38	
159	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, магнитный пускатель. Демонтаж	шт.	6	722,99	1,38	4337,95	8,26	338,50	2873,66	7788,55
		НР - 72%; СП - 8%			665,20	--	3991,20	--		576,93	
160	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,41	2198,92	--	9697,25	--	--	6982,02	18013,61
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	9697,25	--		1334,34	
161	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,41	102,00	--	449,82	--		--	485,81
		СП - 8%			--	--	--	--		35,99	
162	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4,41	86,00	--	379,26	--		--	409,60
		СП - 8%			--	--	--	--		30,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31254016,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7024512,92				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2123335,57			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1094782,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13558804,32		
		- Перевозка грузов	Тенге				829,08				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						636314,89		
		- Накладные расходы	Тенге							6231422,43	
		- Сметная прибыль	Тенге							2315112,35	
		Итого									31 254 017
		Временные здания и сооружения	1,2%								375 048
		Итого									31 629 065
		Зимние	1,35%								426 992
		Итого									32 056 057
		Непредвиденные работы и затраты	2%								641 121
		Итого									33 333 493
			1,050036								35 001 368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								4 200 164
		Всего по акту с НДС									39 201 532
		ИТОГО									**39 201 532**
		Понижающий коэффициент К=10%									**3 920 153**
		Всего к оплате:									**35 281 379**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№5

за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-5 Автоматика

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электооборудование, приборы управления, сигнализация									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13174,81	985,53	13174,81	985,53	9147,28	2446,27	16870,76
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	355,60	3042,00	355,60		1249,69	
2	п.55 ТОО "Skala Group"	**Компактный шкаф IP55 размером 500х400х250мм, Spacial-3000**	шт	1	29642,86	--	29642,86	--	29642,86	--	32014,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2371,43	
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13174,81	985,53	13174,81	985,53	9147,28	2446,27	16870,76
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	355,60	3042,00	355,60		1249,69	
4	п.57 ТОО "Skala Group"	**Шкаф управления задвижкой IP54, Iн=1,0А, ШУЗ-1(380)**	шт	1	125000,00	--	125000,00	--	125000,00	--	135000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10000,00	
		Аппаратура установленная в ящике ЯР /13.01.02 АБС/									
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	5915,01	93,18	5915,01	93,18	1258,83	3310,96	9964,05
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563,00	35,56		738,08	
6	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15258,00	--	15258,00	--	15258,00	--	16478,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1220,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	п.15 ТОО "Almaty IT Telecom"	DIN рейка H=35мм	шт	2	30,36	--	60,71	--	60,71	--	65,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4,86	
8	п.68 ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,43	--	821,43	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,71	
9	п.69 ТОО "Almaty Electro Snab"	Зажим клеммный ЗНИ-4	шт	40	102,68	--	4107,14	--	4107,14	--	4435,71
		СП - 8%			--	--	--	--		328,57	
10	п.16 ТОО "Almaty IT telecom"	Торцевой изолятор	шт	4	69,64	--	278,57	--	278,57	--	300,86
		СП - 8%			--	--	--	--		22,29	
11	п.62 ТОО "Neocom"	Торцевой фиксатор	шт	4	267,86	--	1071,43	--	1071,43	--	1157,14
		СП - 8%			--	--	--	--		85,71	
12	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546,00	--	546,00	--	589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,68	
13	п.8 ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»Прайс лист	Реле промежуточное РП 16, 220В, 6з+4р	шт	1	2044,64	--	2044,64	--	2044,64	--	2208,21
		СП - 8%			--	--	--	--		163,57	
14	2113-0815-0207 РСНБ РК 2015	Рамка для надписей 66х26 мм	шт.	6	13,00	--	78,00	--	78,00	--	84,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,24	
15	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	671,61	375,19	33580,62	18759,48	6037,14	11090,85	48245,19
		НР - 72%; СП - 8%			175,68	132,40	8784,00	6619,96		3573,72	
16	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	33514,00	--	1675,70	--	1675,70	--	1809,76
		СП - 8%			--	--	--	--		134,06	
17	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 25х25х3 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2032,02	192,68	4064,04	385,35	1126,29	1935,02	6478,98
		НР - 72%; СП - 8%			1276,20	67,56	2552,40	135,13		479,92	
18	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	4905,21	25,13	53957,35	276,43	21956,92	22841,28	82942,52
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	--	31724,00	--		6143,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	п.58 ТОО "Skala Group"	Пост управления "пуск" IP54, ПКУ 15-21-121	шт	11	4066,96	--	44736,61	--	44736,61	--	48315,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3578,93	
20	п.64 ТОО "Neocom"	Кнопка КЕ021 "черная"	шт	11	625,00	--	6875,00	--	6875,00	--	7425,00
		СП - 8%			--	--	--	--		550,00	
21	п.11 ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Арматура СКЛ 111 "зеленая"	шт	11	571,43	--	6285,71	--	6285,71	--	6788,57
		СП - 8%			--	--	--	--		502,86	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2810,42	25,13	2810,42	25,13	1343,29	1038,24	4156,56
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	1442,00	--		307,89	
23	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546,00	--	546,00	--	589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,68	
24	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3009,55	2,24	3009,55	2,24	79,31	1786,08	5179,28
		НР - 61%; СП - 8%			2928,00	--	2928,00	--		383,65	
25	п.63 ТОО "Neocom"	Октава 220 оповещатель комбинированный	шт	1	2678,57	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		214,29	
26	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, У191М	шт.	1	778,00	--	778,00	--	778,00	--	840,24
		СП - 8%			--	--	--	--		62,24	
27	п.70.2 ТОО "Almaty Electro Snab"	Коробка с наборными зажимами IP65, КЗНС 08-10 У2	шт	2	5807,14	--	11614,29	--	11614,29	--	12543,43
		СП - 8%			--	--	--	--		929,14	
				Трубная продукция							
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	70	385,72	15,21	27000,66	1064,99	4098,47	15919,93	46354,24
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	21837,20	273,81		3433,65	
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65	71,00	--	4615,00	--	4615,00	--	4984,20
		СП - 8%			--	--	--	--		369,20	
30	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29,00	--	145,00	--	145,00	--	156,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая. Прокладка по основанию пола	м	12	262,79	18,72	3153,48	224,59	206,33	2027,84	5595,82
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	7,82	2722,56	93,88		414,51	
32	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диам. 110х4,2 двухстенная СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	12	1435,00	--	17220,00	--	17220,00	--	18597,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1377,60	
33	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12	15839,00	--	1900,68	--	1900,68	--	2052,73
		СП - 8%			--	--	--	--		152,05	
34	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00448	260637,00	--	1167,65	--	1167,65	--	1261,07
		СП - 8%			--	--	--	--		93,41	
				Кабельная продукция							
35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	82	90,32	0,84	7406,22	68,88	1523,54	4206,93	12542,20
		НР - 72%; СП - 8%			70,90	0,36	5813,80	29,16		929,05	
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	238	671,61	375,19	159843,74	89295,12	28736,78	52792,45	229647,09
		НР - 72%; СП - 8%			175,68	132,40	41811,84	31511,01		17010,90	
37	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,31	144921,00	--	44925,51	--	44925,51	--	48519,55
		СП - 8%			--	--	--	--		3594,04	
38	2306-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,01	243340,00	--	2433,40	--	2433,40	--	2628,07
		СП - 8%			--	--	--	--		194,67	
				Сопутствующие работы							
39	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,98	2237,76	--	4430,76	--	--	3190,15	8230,59
		НР - 72%; СП - 8%			2237,76	--	4430,76	--		609,67	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,98	951,59	--	1884,14	--	--	1356,58	3499,99
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	1884,14	--		259,26	
41	2101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Земля просеянная	м3	0,66	787,00	--	519,42	--	519,42	--	560,97
		СП - 8%			--	--	--	--		41,55	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								849765,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136577,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**112166,46**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**39409,71**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**411686,78**		
		- Накладные расходы	Тенге							**126388,86**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62945,58**	
		Итого									849 765
		Временные здания и сооружения	1,2%								10 197
		Итого									859 963
		Зимние	1,35%								11 609
		Итого									871 572
		Непредвиденные работы и затраты	2%								17 431
		Итого									889 004
			1,050036								933 486
		НДС	12%								112 018
		Всего по акту с НДС									1 045 504
		ИТОГО									**1 045 504**
		Понижающий коэффициент К=10%									**104 550**
		Всего к оплате:									**940 954**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик:

КГУ "«Отдел образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы
Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№6

за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-6 Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	шт	1	36047,67	2,24	36047,67	2,24	418,43	21732,47	62402,55
		НР - 61%; СП - 8%			35627,00	--	35627,00	--		4622,41	
2	п.98 ТОО "Дозор"	**Пробор приемно-контрольный "Гранд МАГИСТР-24Арс"**	шт	1	31517,86	--	31517,86	--	31517,86	--	34039,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2521,43	
3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор речевого оповещения. Монтаж оборудования**	шт.	1	1838,03	336,00	1838,03	336,00	38,03	1156,49	3234,09
		НР - 72%; СП - 8%			1464,00	142,24	1464,00	142,24		239,56	
4	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	шт.	1	33405,00	--	33405,00	--	33405,00	--	36077,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2672,40	
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	8047,59	1,82	8047,59	1,82	155,77	4812,90	13889,33
		НР - 61%; СП - 8%			7890,00	--	7890,00	--		1028,84	
6	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Блок питания Квант-50 NB**	шт.	1	10085,00	--	10085,00	--	10085,00	--	10891,80
		СП - 8%			--	--	--	--		806,80	
7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор, типы**	шт	4	3254,00	--	13016,00	--	1304,00	8432,64	23164,54
		НР - 72%; СП - 8%			2928,00	--	11712,00	--		1715,89	
8	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	4	3915,00	--	15660,00	--	15660,00	--	16912,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1252,80	
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	136	3009,55	2,24	409299,24	304,64	10786,60	242906,88	704382,61
		НР - 61%; СП - 8%			2928,00	--	398208,00	--		52176,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	125	1653,00	--	206625,00	--	206625,00	--	223155,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16530,00	
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	11	1064,00	--	11704,00	--	11704,00	--	12640,32
		СП - 8%			--	--	--	--		936,32	
12	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Резистор 0,25 Вт. DIP	шт.	136	36,00	--	4896,00	--	4896,00	--	5287,68
		СП - 8%			--	--	--	--		391,68	
13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1838,03	336,00	7352,14	1344,00	152,14	4625,97	12936,36
		НР - 72%; СП - 8%			1464,00	142,24	5856,00	568,96		958,25	
14	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Сирена Янтарь 12	шт.	4	961,00	--	3844,00	--	3844,00	--	4151,52
		СП - 8%			--	--	--	--		307,52	
15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14	1460,24	142,46	20443,33	1994,50	987,76	12973,44	36090,11
		НР - 72%; СП - 8%			1247,22	39,83	17461,08	557,58		2673,34	
16	2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Янтарь С "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	759,00	--	10626,00	--	10626,00	--	11476,08
		СП - 8%			--	--	--	--		850,08	
17	1308-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колонка. Монтаж оборудования	шт.	11	2269,19	168,00	24961,10	1848,00	1864,73	15862,10	44089,06
		НР - 72%; СП - 8%			1931,67	71,12	21248,37	782,32		3265,86	
18	п.59 ТОО "Дозор"	Акустическая системи, динамическая головка АС-3-4	шт	11	1339,29	--	14732,14	--	14732,14	--	15910,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1178,57	
19	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	673,00	--	1346,00	--	--	821,06	2340,42
		НР - 61%; СП - 8%			673,00	--	1346,00	--		173,36	
20	п.72 ТОО "Intant"	Устройство коммутационное УК-ВК/0,3	шт	2	2971,43	--	5942,86	--	5942,86	--	6418,29
		СП - 8%			--	--	--	--		475,43	
21	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	2	1838,03	336,00	3676,07	672,00	76,07	2312,99	6468,18
		НР - 72%; СП - 8%			1464,00	142,24	2928,00	284,48		479,12	
22	2308-0306-0401 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная на 10 пар Krone 6748 1 102-00	шт.	2	20643,00	--	41286,00	--	41286,00	--	44588,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3302,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабельного канала	м	695	261,52	33,81	181752,97	23495,66	69561,42	69733,14	271605,00
		НР - 72%; СП - 8%			127,62	11,73	88695,90	8155,69		20118,89	
24	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	634	46,00	--	29164,00	--	29164,00	--	31497,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2333,12	
25	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	55	74,00	--	4070,00	--	4070,00	--	4395,60
		СП - 8%			--	--	--	--		325,60	
26	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	6	148,00	--	888,00	--	888,00	--	959,04
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	27	385,72	15,21	10414,54	410,78	1580,84	6140,54	17879,49
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	8422,92	105,61		1324,41	
28	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	27	40,00	--	1080,00	--	1080,00	--	1166,40
		СП - 8%			--	--	--	--		86,40	
29	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкция металлическая сварная защитная (для табло "Шыгу", для АСЗ-4). Монтаж оборудования	шт.	3	1367,64	115,21	4102,93	345,62	779,51	2205,46	6813,06
		НР - 72%; СП - 8%			992,60	28,45	2977,80	85,34		504,67	
30	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока стальная диам. 4,0 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00099	233773,00	--	231,44	--	231,44	--	249,95
		СП - 8%			--	--	--	--		18,51	
31	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода. Прокладка в кабедьных каналах	м	1400	66,01	0,84	92412,98	1176,00	11828,98	57532,20	161940,80
		НР - 72%; СП - 8%			56,72	0,36	79408,00	497,84		11995,61	
32	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,69	23748,00	--	16386,12	--	16386,12	--	17697,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1310,89	
33	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,34	44128,00	--	15003,52	--	15003,52	--	16203,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1200,28	
34	2306-0408-0517 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5	км	0,01	130187,00	--	1301,87	--	1301,87	--	1406,02
		СП - 8%			--	--	--	--		104,15	
35	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,014	71352,00	--	998,93	--	998,93	--	1078,84
		СП - 8%			--	--	--	--		79,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,21	64349,00	--	13513,29	--	13513,29	--	14594,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1081,06	
37	2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,108	100236,00	--	10825,49	--	10825,49	--	11691,53
		СП - 8%			--	--	--	--		866,04	
38	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	430083,00	--	12042,32	--	12042,32	--	13005,71
		СП - 8%			--	--	--	--		963,39	
39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2810,42	25,13	2810,42	25,13	1343,29	1038,24	4156,56
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	1442,00	--		307,89	
40	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546,00	--	546,00	--	589,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,68	
				Сопутствующие работы							
41	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1655	1092,11	465,06	1807444,00	769677,94	--	1169277,48	3214859,24
		НР - 84%; СП - 8%			627,05	214,04	1037766,09	354230,90		238137,72	
42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	91	68,20	0,89	6205,89	80,92	--	4409,98	11465,14
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	6124,97	--		849,27	
43	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	91	131,18	1,71	11936,98	155,61	--	8482,59	22053,13
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	11781,37	--		1633,57	
44	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	27	449,99	181,33	12149,64	4895,90	--	8058,79	21825,10
		НР - 84%; СП - 8%			268,66	86,67	7253,74	2340,06		1616,67	
		Демонтажные работы									
45	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Извещатели, оповещатели. Демонтаж	шт.	39	59,92	--	2336,82	--	--	1682,51	4340,87
		НР - 72%; СП - 8%			59,92	--	2336,82	--		321,55	
46	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Пластиковый канал с кабелем. Демонтаж	м	145	99,14	0,23	14374,85	33,42	--	10338,63	26690,56
		НР - 72%; СП - 8%			98,91	0,12	14341,43	17,78		1977,08	
47	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,638	2198,92	--	3601,84	--	--	2593,32	6690,77
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	3601,84	--		495,61	
48	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,638	102,00	--	167,08	--		--	180,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1,638**	**86,00**	**--**	**140,87**	**--**		**--**	**152,14**
		СП - 8%			--	--	--	--		11,27	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5215734,37**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1767893,33**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**806800,17**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**367768,80**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**597252,41**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**307,95**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1657129,82**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**386350,69**	
		Итого									5 215 734
		Временные здания и сооружения	1,2%								62 589
		Итого									5 278 323
		Зимние	1,35%								71 257
		Итого									5 349 581
		Непредвиденные работы и затраты	2%								106 992
		Итого									5 456 572
			1,050036								5 729 597
		НДС	12%								687 552
		Всего по акту с НДС									6 417 149
		ИТОГО									**6 417 149**
		Понижающий коэффициент К=10%									**641 715**
		Всего к оплате:									**5 775 434**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№7

за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-7 Система видеонаблюдения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Электротехническое оборудование и материалы							
1	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	10956,81	--	21913,62	--	377,62	13136,96	37854,62
		НР - 61%; СП - 8%			10768,00	--	21536,00	--		2804,05	
2	п.46 "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	IP видеорегистратор 16-канальный модели HDMI/VGA DS-7216 HUHI-K2	шт	2	131309,82	--	262619,64	--	262619,64	--	283629,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21009,57	
3	п.47 "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Жесткий диск HDD 4Tb Purple, WD40PURX (HDD SATA 6Gb/s, 64Mb, 3,5", объем памяти 4TB)	шт	2	36969,64	--	73939,29	--	73939,29	--	79854,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5915,14	
4	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка монитора	шт	2	7422,73	1,82	14845,45	3,64	201,81	8930,40	25677,92
		НР - 61%; СП - 8%			7320,00	--	14640,00	--		1902,07	
5	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 27, модели Acer R271bmid	шт.	2	65884,00	--	131768,00	--	131768,00	--	142309,44
		СП - 8%			--	--	--	--		10541,44	
6	п.73 ТОО "Белый Ветер KZ"	Кронштейн для монитора 13"-27" (крепление на стену) Deluxe DLMM-1305	шт	2	4455,36	--	8910,71	--	8910,71	--	9623,57
		СП - 8%			--	--	--	--		712,86	
7	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	23	4595,39	5,66	105693,97	130,18	--	64393,91	183694,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			4589,73	--	105563,79	--		13607,03	
8	п.44 "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Видеокамера всепогодная DS-2CE16D1T-VF1R3	шт	10	17856,25	--	178562,50	--	178562,50	--	192847,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14285,00	
9	п.45 "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Видеокамера купольная DS-2CE56D1T-VF1R3	шт	13	19073,21	--	247951,79	--	247951,79	--	267787,93
		СП - 8%			--	--	--	--		19836,14	
10	п.48 "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Приемопередатчик пассивный для передачи видеосигнала TTP111HDL	шт	46	566,07	--	26039,29	--	26039,29	--	28122,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2083,14	
11	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем питания для видеокамер 12В	шт.	23	642,00	--	14766,00	--	14766,00	--	15947,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1181,28	
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания и контроля	шт	4	8047,59	1,82	32190,38	7,28	623,10	19251,60	55557,34
		НР - 61%; СП - 8%			7890,00	--	31560,00	--		4115,36	
13	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD	шт.	2	85257,00	--	170514,00	--	170514,00	--	184155,12
		СП - 8%			--	--	--	--		13641,12	
14	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания БПУ 12V20A	шт.	2	13323,00	--	26646,00	--	26646,00	--	28777,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2131,68	
15	1310-0412-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.	1	20441,65	--	20441,65	--	2943,65	10673,78	33604,67
		НР - 61%; СП - 8%			17498,00	--	17498,00	--		2489,23	
16	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный ШС19-18U (600x600)-П-П	шт.	1	57532,00	--	57532,00	--	57532,00	--	62134,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4602,56	
17	п.71 ТОО "Opticom"	Блок сетевых розеток230В на 8 штук LAN-EP19-8P/S	шт	1	19276,79	--	19276,79	--	19276,79	--	20818,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1542,14	
18	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0068	761883,35	22921,50	5180,81	155,87	4178,75	645,99	6292,94
		НР - 72%; СП - 8%			124440,00	7503,16	846,19	51,02		466,14	
19	2306-1710-2542 РСНБ РК 2015	Полка настенная, усиленная 490x350x46 мм, типа ПСП-600	шт.	2	1594,00	--	3188,00	--	3188,00	--	3443,04
		СП - 8%			--	--	--	--		255,04	
20	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабельного канала	м	213	261,52	33,81	55702,71	7200,83	21318,82	21371,45	83240,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			127,62	11,73	27183,06	2499,51		6165,93	
21	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	146	74,00	--	10804,00	--	10804,00	--	11668,32
		СП - 8%			--	--	--	--		864,32	
22	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	55	148,00	--	8140,00	--	8140,00	--	8791,20
		СП - 8%			--	--	--	--		651,20	
23	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	4	192,00	--	768,00	--	768,00	--	829,44
		СП - 8%			--	--	--	--		61,44	
24	2306-1710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм	м	8	526,00	--	4208,00	--	4208,00	--	4544,64
		СП - 8%			--	--	--	--		336,64	
25	2401-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шурупы диам. 3,5х30 мм и дюбели диам. 6 мм	т	0,0024769	327417,00	--	810,98	--	810,98	--	875,86
		СП - 8%			--	--	--	--		64,88	
26	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции сборные защитные. Монтаж	т	0,000198	112492,70	17469,90	22,27	3,46	3,74	11,73	36,73
		НР - 72%; СП - 8%			76128,00	6187,44	15,07	1,23		2,72	
27	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока стальная диам. 4,0 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000198	233773,00	--	46,29	--	46,29	--	49,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3,70	
28	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабедьных каналах	м	1240	51,83	0,84	64268,30	1041,60	10477,10	38297,19	110770,73
		НР - 72%; СП - 8%			42,54	0,36	52749,60	440,94		8205,24	
29	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 4x2xAWG 24/1 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,62	172235,00	--	106785,70	--	106785,70	--	115328,56
		СП - 8%			--	--	--	--		8542,86	
30	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,507	64349,00	--	32624,94	--	32624,94	--	35234,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2610,00	
31	2306-1401-0104 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1 мм2	км	0,05	93235,00	--	4661,75	--	4661,75	--	5034,69
		СП - 8%			--	--	--	--		372,94	
32	2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,063	136235,00	--	8582,81	--	8582,81	--	9269,43
		СП - 8%			--	--	--	--		686,62	
				Сопутствующие работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление глухих отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	470	68,20	0,89	32052,40	417,92	--	22776,82	59215,56
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	31634,48	--		4386,34	
34	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	21	68,20	0,89	1432,13	18,67	--	1017,69	2645,80
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	1413,46	--		195,99	
35	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы /до 250/	отверст	3	65,59	0,86	196,76	2,56	--	139,82	363,51
		НР - 72%; СП - 8%			64,73	--	194,20	--		26,93	
36	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы /до 380/	отверст	7	131,18	1,71	918,23	11,97	--	652,51	1696,39
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	906,26	--		125,66	
		Демонтажные работы									
37	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Видеокамеры. Демонтаж	шт.	17	59,92	--	1018,61	--	--	733,40	1892,18
		НР - 72%; СП - 8%			59,92	--	1018,61	--		140,16	
38	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Пластиковый канал с кабелем. Демонтаж	м	150	99,14	0,23	14870,53	34,58	--	10695,13	27610,92
		НР - 72%; СП - 8%			98,91	0,12	14835,96	18,39		2045,25	
39	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,048	2198,92	--	6702,32	--	--	4825,67	12450,23
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	6702,32	--		922,24	
40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,048	102,00	--	310,90	--		--	335,77
		СП - 8%			--	--	--	--		24,87	
41	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3,048	86,00	--	262,13	--		--	283,10
		СП - 8%			--	--	--	--		20,97	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2154301,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				328297,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9028,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3011,09			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1439271,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				573,03				
		- Накладные расходы	Тенге							217554,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							159577,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									2 154 302
		Временные здания и сооружения	1,2%								25 852
		Итого									2 180 153
		Зимние	1,35%								29 432
		Итого									2 209 585
		Непредвиденные работы и затраты	2%								44 192
		Итого									2 253 777
			1,050036								2 366 547
		НДС	12%								283 986
		Всего по акту с НДС									2 650 533
		ИТОГО									**2 650 533**
		Понижающий коэффициент К=10%									**265 053**
		Всего к оплате:									**2 385 479**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№8

за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-8 Телефонизация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Материалы							
1	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка распределительная. Монтаж оборудования**	шт.	1	2570,02	48,50	2570,02	48,50	69,52	1504,65	4400,65
		НР - 61%; СП - 8%			2452,00	14,64	2452,00	14,64		325,97	
2	п.56 ТОО "Skala Group"	**Коробка распределительная телефонная со сплиттером на 10 пар, КРТ 10х2**	шт	1	892,86	--	892,86	--	892,86	--	964,29
		СП - 8%			--	--	--	--		71,43	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования**	шт.	10	1240,90	--	12409,04	--	149,04	7478,60	21478,65
		НР - 61%; СП - 8%			1226,00	--	12260,00	--		1591,01	
4	п.65 Интернет магазин Ideas	**Розетка телефонная RJ-11, 1м кат.3**	шт	10	200,89	--	2008,93	--	2008,93	--	2169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		160,71	
				Кабеля и расходные материалы							
5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	349	90,32	0,84	31521,60	293,16	6484,34	17905,11	53380,84
		НР - 72%; СП - 8%			70,90	0,36	24744,10	124,10		3954,14	
6	п.14 ТОО "Almaty IT Telecom"	**Кабели с тросом ТППэп3т 10х2х0,4**	м	10	181,25	--	1812,50	--	1812,50	--	1957,50
		СП - 8%			--	--	--	--		145,00	
7	п.12 ТОО "Almaty IT Telecom"	**Кабели непарной скрутки КРВПМ 1х2х0,4**	м	339	16,96	--	5750,89	--	5750,89	--	6210,96
		СП - 8%			--	--	--	--		460,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	385,64	15,21	6941,52	273,86	1052,38	4093,70	11918,03
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	5615,28	70,41		882,82	
9	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 25х2,4 мм ГОСТ 18599-2001	м	18	134,00	--	2412,00	--	2412,00	--	2604,96
		СП - 8%			--	--	--	--		192,96	
10	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабельного канала	м	195	261,52	33,81	50995,44	6592,31	19517,23	19565,41	76205,72
		НР - 72%; СП - 8%			127,62	11,73	24885,90	2288,29		5644,87	
11	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	195	46,00	--	8970,00	--	8970,00	--	9687,60
		СП - 8%			--	--	--	--		717,60	
12	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	734,40	53,11	2937,58	212,44	1080,26	1206,84	4475,98
		НР - 72%; СП - 8%			411,22	7,82	1644,88	31,29		331,55	
13	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 8	м	4	119,00	--	476,00	--	476,00	--	514,08
		СП - 8%			--	--	--	--		38,08	
				Прочие работы							
14	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	19	68,20	0,89	1295,74	16,89	--	920,77	2393,82
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	1278,84	--		177,32	
15	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	19	131,18	1,71	2492,34	32,49	--	1771,09	4604,50
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	2459,85	--		341,07	
16	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,342	2198,92	--	752,03	--	--	541,46	1396,97
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	752,03	--		103,48	
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,342	102,00	--	34,88	--		--	37,67
		СП - 8%			--	--	--	--		2,79	
18	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,342	45,00	--	15,39	--		--	16,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1,23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								204418,49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**76092,88**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7469,65**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2528,73**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50675,95**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**50,27**				
		- Накладные расходы	Тенге							**54987,63**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15142,11**	
		Итого									204 418
		Временные здания и сооружения	1,2%								2 453
		Итого									206 872
		Зимние	1,35%								2 793
		Итого									209 664
		Непредвиденные работы и затраты	2%								4 193
		Итого									213 858
			1,050036								224 558
		НДС	12%								26 947
		Всего по акту с НДС									251 505
		ИТОГО									**251 505**

Понижающий коэффициент К=10% **25 151**

Всего к оплате: **226 355**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№9

за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-9 Телевидение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Материалы							
1	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	28315,21	3554,52	28315,21	3554,52	4264,69	13181,27	44816,20
		НР - 61%; СП - 8%			20496,00	1112,64	20496,00	1112,64		3319,72	
2	п.19 ПК "Надежда"	Офсетная антенна спутниковая 130см, Pro Digi	шт	1	38587,82	--	38587,82	--		--	38587,82
					--	--	--	--	38587,82	--	
3	п.20 ПК "Надежда"	Актуатор (мотор) DISEQC 1.2 NDA 8120, Pro Digi	шт	1	25714,29	--	25714,29	--	25714,29	--	27771,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2057,14	
4	п.21 ПК "Надежда"	Мощний универсальный конвертер Ku LNB 3дБ под фланец С-120 (без облучателя) с 4-мя выходами QUATRO CATV INVACOM QPF-031, Pro Digi	шт	1	20000,00	--	20000,00	--	20000,00	--	21600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1600,00	
5	п.17 ПК "Надежда"	Усилитель IF 950-2150 МГЦ CATV TELEVES 5865, Pro Digi	шт	1	60000,00	--	60000,00	--	60000,00	--	64800,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4800,00	
6	п.22 ПК "Надежда"	Мультисвич 5х8 DISEQC 2.0,4 конвертера на 8 ресиверов с антенным входом HEJIA SH5X8A, Pro Digi	шт	3	40625,00	--	121875,00	--	121875,00	--	131625,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9750,00	
7	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка телевизора	шт	4	7422,73	1,82	29690,90	7,28	403,62	17860,80	51355,84
		НР - 61%; СП - 8%			7320,00	--	29280,00	--		3804,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	п.66 Интернет магазин Ideas	Телевизор	шт	4	46040,51	--	184162,03	--		--	184162,03
					--	--	--	--	184162,03	--	
9	п.18 ПК "Надежда"	Спутниковый ресивер 32 х битный RISC поддержка видеоформата Full HD 1080p, Gi HD Mini Plus, SPRUT-TV.KZ	шт	4	22146,36	--	88585,43	--		--	88585,43
					--	--	--	--	88585,43	--	
10	п.23 ПК "Надежда"	Делитель RF-IF на 2 отвода 5-2450 МГЦ POWER PASS IKUSI UDU-205, Pro Digi	шт	9	318,91	--	2870,17	--		--	2870,17
					--	--	--	--	2870,17	--	
11	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка телевизионная. Монтаж	шт.	18	545,71	3,36	9822,79	60,48	453,79	6720,57	17866,83
		НР - 72%; СП - 8%			517,14	1,42	9308,52	25,60		1323,47	
12	п.25 ПК "Надежда"	Розетка телевизионная спутниковая SAT, Pro Digi	шт	18	714,29	--	12857,14	--	12857,14	--	13885,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1028,57	
13	п.24 ПК "Надежда"	Конектор (разъем) F6папакомпрессионный для кабеля RG-6 75 ОМ, Pro Digi	шт	63	57,14	--	3600,00	--	3600,00	--	3888,00
		СП - 8%			--	--	--	--		288,00	
				Кабеля и расходные материалы							
14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	322	90,32	0,84	29082,96	270,48	5982,68	16519,90	49251,09
		НР - 72%; СП - 8%			70,90	0,36	22829,80	114,50		3648,23	
15	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,322	92336,00	--	29732,19	--	29732,19	--	32110,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2378,58	
				Трубная продукция							
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	280	385,64	15,21	107979,12	4259,98	16370,35	63679,71	185391,54
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	87348,80	1095,25		13732,71	
17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	280	24,00	--	6720,00	--	6720,00	--	7257,60
		СП - 8%			--	--	--	--		537,60	
18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	734,40	53,11	11015,94	796,65	4050,99	4525,67	16784,93
		НР - 72%; СП - 8%			411,22	7,82	6168,30	117,35		1243,33	
19	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15	176,00	--	2640,00	--	2640,00	--	2851,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		211,20	
				Молниезащита							
20	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Молниезащита из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	271,56	17,68	8146,85	530,27	810,18	5008,14	14207,39
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	4,98	6806,40	149,35		1052,40	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	226611,00	--	4214,96	--	4214,96	--	4552,16
		СП - 8%			--	--	--	--		337,20	
				Прочие работы							
22	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	28	68,20	0,89	1909,50	24,90	--	1356,92	3527,74
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	1884,61	--		261,31	
23	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	28	131,18	1,71	3672,92	47,88	--	2610,03	6785,58
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	3625,04	--		502,64	
24	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,504	2198,92	--	1108,26	--	--	797,95	2058,70
		НР - 72%; СП - 8%			2198,92	--	1108,26	--		152,50	
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,504	102,00	--	51,41	--		--	55,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4,11	
26	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	0,504	45,00	--	22,68	--		--	24,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1,81	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								702467,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				188855,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9552,44			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2614,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						319689,89		
		- Перевозка грузов	Тенге				74,09				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						314205,45		
		- Накладные расходы	Тенге							132260,95	
		- Сметная прибыль	Тенге							52034,65	
		Итого									702 468
		Временные здания и сооружения	1,2%								8 430
		Итого									710 897
		Зимние	1,35%								9 597
		Итого									720 494
		Непредвиденные работы и затраты	2%								14 410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									1 049 110
			1,050036								1 101 603
		НДС	12%								132 192
		Всего по акту с НДС									1 233 795
		ИТОГО									**1 233 795**
		Понижающий коэффициент К=10%									**123 380**
		Всего к оплате:									**1 110 416**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)