Заказчик КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик ГОС "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Тарлан" в с. Тарлан Жамбылского района Алматинской области
Объект Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

# Акт выполненных работ№18

за октябрь 2021 (месяц,год) на №1-1-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 571,7 | 44,30 | 44,30 | 25326,13 | 25326,13 | -- | 7099,17 | 35007,44 |
| | | *НР - 28%, СП - 8%* | | | -- | 17,22 | -- | 9844,67 | | 2593,14 | |
| **2** | **1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2** | **Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **571,7** | **82,03** | **82,03** | **46894,52** | **46894,52** | **--** | **13124,63** | **64820,68** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 31,89 | -- | 18228,65 | | 4801,53 | |
| **3** | **4131-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя. Погрузка** | **т** | **212** | **294,00** | **--** | **62328,00** | **--** | | **--** | **67314,24** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4986,24 | |
| **4** | **4102-0103-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **212** | **44,00** | **--** | **9328,00** | **--** | | **--** | **10074,24** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 746,24 | |
| **5** | **1101-0104-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **819,3** | **51,77** | **51,77** | **42417,62** | **42417,62** | **--** | **11871,66** | **58632,42** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 20,13 | -- | 16488,41 | | 4343,14 | |
| **6** | **1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **819,3** | **88,60** | **88,60** | **72589,46** | **72589,46** | **--** | **20316,02** | **100337,91** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 34,44 | -- | 28216,69 | | 7432,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т за 4 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м2 уплотненного грунта | 279,2 | 103,62 | 103,62 | 28827,98 | 28827,98 | -- | 8460,23 | 40271,27 |
| | | | | | -- | 42,24 | -- | 11750,32 | | 2985,06 | |
| 8 | 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм.3 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т за 4 прохода. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м2 уплотненного грунта | 279,2 | 9,05 | 9,05 | 2516,35 | 2516,35 | -- | 641,47 | 2410,56 |
| | | | | | | 3,20 | -- | 890,94 | | 252,63 | |
| 9 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 279,2 | 84,38 | 71,11 | 23474,91 | 19783,86 | 778,96 | 5674,29 | 31481,13 |
| | | | | | 10,17 | 17,86 | 2912,09 | 4968,87 | | 2531,94 | |
| 10 | 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт растительного слоя. Погрузка | т | 384,5 | 294,00 | -- | 113043,00 | -- | | -- | 122086,44 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9043,44 | |
| 11 | 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 384,5 | 293,00 | -- | 112658,50 | -- | | -- | 121671,18 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9012,68 | |
| 65 | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 539404,55 | 238356,01 | 778,96 | 67176,47 | 655107,50 |
| | | | | | | | 2912,09 | 90388,57 | -- | 48526,48 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 539404,55 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 778,96 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 93300,65 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 297357,50 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67176,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48526,48 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 655107,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54,64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93300,65 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 655107,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54,64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93300,65 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Покрытия

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тип-I, сечение а-а | | | | | | | |
| 12 | 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 528,384489 | 95,20 | 92,06 | 50304,82 | 48640,75 | 11,39 | 7815,98 | 62770,47 |
| | | НР - 108%, СП - 87% | | | 3,13 | 10,57 | 1652,68 | 5584,34 | | 4649,66 | |
| 13 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,475546 | 1882,68 | 1882,68 | 895,30 | 895,30 | -- | 521,29 | 1529,92 |
| | | НР - 108%, СП - 87% | | | -- | 1015,00 | -- | 482,68 | | 113,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 528,384489 | 184,66 | 128,84 | 97570,57 | 68079,26 | 3499,86 | 47331,28 | 156493,99 |
| | | [illegible] | | | 49,19 | 33,75 | 25991,44 | 17833,81 | | 11592,15 | |
| 15 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 51,0419416 | 14876,00 | - | 758279,08 | - | 758279,08 | -- | 818941,41 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | - | | 60662,33 | |
| 16 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 99,8503778 | 1885,43 | 32,69 | 188261,03 | 3263,90 | 101153,37 | 91990,56 | 302671,72 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 839,69 | 13,35 | 83843,76 | 1332,68 | | 22420,13 | |
| 17 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,403267 | 48303,03 | -- | 217038,28 | -- | 217038,28 | -- | 234401,34 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17363,06 | |
| | | | | Тип-II, сечение б-б | | | | | | | |
| 18 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 790,9914422 | 338,85 | 254,96 | 268025,54 | 201667,68 | 37018,40 | 99192,81 | 396595,82 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 37,09 | 79,02 | 29339,45 | 62505,74 | | 29377,47 | |
| 19 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 149,4973826 | 2336,00 | -- | 349225,89 | -- | 349225,89 | -- | 377163,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27938,07 | |
| 20 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 790,9914422 | 180,66 | 128,60 | 142896,78 | 101724,01 | 2263,58 | 70763,77 | 230753,40 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 49,19 | 33,64 | 38909,19 | 26612,83 | | 17092,84 | |
| 21 | 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 75,0650879 | 11358,00 | -- | 852589,27 | -- | 852589,27 | -- | 920796,41 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 68207,14 | |
| 22 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 790,9914422 | 1,40 | 0,08 | 1105,51 | 64,54 | 624,08 | 450,23 | 1680,20 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 0,53 | -- | 416,88 | -- | | 124,46 | |
| 23 | 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 37,3347961 | 11358,00 | -- | 424048,61 | -- | 424048,61 | -- | 457972,50 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33923,89 | |

| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 790,9914422 | 184,66 | 128,84 | 146063,12 | 101914,64 | 5239,29 | 70854,91 | 234271,47 |
| | | | [illegible] | | | 49,19 | 33,75 | 38909,19 | 26697,21 | | 17353,44 | |
| 122 | 25 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 76,[illegible]733 | 14856,00 | -- | 1135143,59 | -- | 1135143,59 | -- | 1225955,08 |
| | | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 90811,49 | |
| 93 | 26 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 307,7762682 | 1885,43 | 32,69 | 580291,01 | 10060,56 | 311792,56 | 283549,37 | 932947,61 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 839,69 | 13,35 | 258437,89 | 4107,83 | | 69107,23 | |
| 72 | 27 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 13,8499321 | 48303,00 | -- | 668993,27 | -- | 668993,27 | -- | 722512,73 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53519,46 | |
| | | | | | Тип-III, сечение в-в | | | | | | | |
| 17 | 28 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 349,3614462 | 338,85 | 254,96 | 118380,28 | 89071,65 | 16350,12 | 43811,02 | 175166,61 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 37,09 | 79,02 | 12958,51 | 27607,25 | | 12975,30 | |
| 16 | 29 | 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 66,0293133 | 2336,00 | -- | 154244,48 | -- | 154244,48 | -- | 166584,03 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12339,56 | |
| -4 | 30 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 349,3614462 | -118,71 | -30,41 | -41473,07 | -10624,18 | -30848,90 | -3645,32 | -48727,86 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | -- | -9,66 | -- | -3375,29 | | -3609,47 | |
| 2 | 31 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 11,1972113 | 1219,28 | 1061,64 | 13652,56 | 11887,44 | 15,68 | 4947,26 | 20087,81 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 156,24 | 252,86 | 1749,45 | 2831,34 | | 1487,99 | |
| 2 | 32 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 11,1972113 | 1778,00 | -- | 19908,64 | -- | 19908,64 | -- | 21501,33 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1592,69 | |
| 28 | 33 | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 279,976232 | 468,57 | 39,44 | 131189,36 | 11042,32 | 248,90 | 134606,77 | 287059,82 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 428,24 | 16,92 | 119898,14 | 4737,76 | | 21263,69 | |

| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 34 | 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 279,976232 | 2761,00 | -- | 773014,38 | - | 773014,38 | -- | 834855,53 |
| | | | | | | -- | -- | -- | - | | 61841,15 | |
| 41 | 35 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 138,2649733 | 1885,43 | 32,69 | 260689,11 | 4519,59 | 140069,25 | 127381,32 | 419116,06 |
| | | | | | | 839,69 | 13,35 | 116100,27 | 1845,39 | | 31045,63 | |
| 13 | 36 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,2122396 | 54924,00 | -- | 121505,05 | - | 121505,05 | -- | 131225,45 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9720,40 | |
| | | | | | **Тип-IV, сечение г-г** | | | | | | | |
| 8 | 37 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 44,1124541 | 1255,02 | 1098,78 | 55362,01 | 48469,88 | -- | 19999,33 | 81390,24 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 156,24 | 263,55 | 6892,13 | 11625,77 | | 6028,91 | |
| 9 | 38 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 44,1124541 | 2058,00 | -- | 90783,43 | -- | 90783,43 | -- | 98046,10 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7262,67 | |
| 12 | 39 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство | м3 | 29,4083027 | 2691,37 | 1217,46 | 79148,66 | 35803,39 | 8372,33 | 39802,28 | 128467,01 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1189,22 | 298,07 | 34972,94 | 8765,83 | | 9516,08 | |
| 51 | 40 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 29,9964688 | 15839,00 | -- | 475114,07 | -- | 475114,07 | -- | 513123,19 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38009,13 | |
| 20 | 41 | 2205-0105-0108 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 117,6332109 | 1631,00 | -- | 191859,77 | -- | 191859,77 | -- | 207208,55 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15348,78 | |
| 160 | 42 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 367,603784 | 3259,43 | 24,34 | 1198179,17 | 8949,24 | 924777,97 | 289153,59 | 1606319,38 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 719,39 | 8,93 | 264451,96 | 3282,85 | | 118986,62 | |
| 262 | 43 | 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 374,9558597 | 6491,00 | -- | 2433838,49 | -- | 2433838,49 | -- | 2628545,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194707,08 | |
| 16 | 44 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 55,1405676 | 1885,43 | 32,69 | 103963,75 | 1802,43 | 55860,12 | 50800,13 | 167144,99 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 839,69 | 13,35 | 46301,20 | 735,95 | | 12381,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,8822491 | 54924,00 | -- | 48456,65 | -- | 48456,65 | -- | 52333,18 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3876,53 | |
| 46 | 1127-0491-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 79,5192719 | 1255,02 | 1098,78 | 99303,09 | 77485,16 | -- | 31271,43 | 139112,48 |
| 47 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 79,5192719 | 156,24 | 263,55 | 11017,93 | 18585,24 | | 9637,96 | |
| | | СП - 8% | | | 2058,00 | -- | 145128,66 | -- | 145128,66 | -- | 156738,95 |
| 48 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 59,8734663 | -- | -- | -- | -- | | 11610,29 | |
| | | | | | 1885,43 | 32,69 | 112887,31 | 1957,14 | 60654,78 | 55160,47 | 181491,60 |
| 49 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,9579755 | 839,69 | 13,35 | 50275,39 | 799,12 | | 13443,82 | |
| | | СП - 8% | | | 54924,00 | -- | 52615,85 | -- | 52615,85 | -- | 56825,11 |
| 50 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,4576667 | -- | -- | -- | -- | | 4209,27 | |
| | | | | | 1255,02 | 1098,78 | 574,38 | 502,88 | -- | 207,49 | 844,42 |
| 51 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,4576667 | 156,24 | 263,55 | 71,51 | 120,62 | | 62,55 | |
| | | СП - 8% | | | 2058,00 | -- | 941,88 | -- | 941,88 | -- | 1017,23 |
| 52 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1906945 | -- | -- | -- | -- | | 75,35 | |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 4244,12 | 1125,96 | 809,33 | 214,71 | 330,48 | 286,42 | 1183,41 |
| 53 | 2102-0101-2801 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В 20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1945084 | 1385,10 | 265,42 | 264,13 | 50,61 | | 87,66 | |
| | | СП - 8% | | | 14783,00 | -- | 2875,42 | -- | 2875,42 | -- | 3105,45 |
| 54 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,5163656 | -- | -- | -- | -- | | 230,03 | |
| | | | | | 1219,28 | 1061,64 | 1848,88 | 1609,84 | 2,12 | 669,97 | 2720,36 |
| 55 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1372742 | 156,24 | 252,86 | 236,92 | 383,43 | | 201,51 | |
| | | СП - 8% | | | 1778,00 | -- | 2022,07 | -- | 2022,07 | -- | 2183,84 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 161,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,3790914 | 3155,00 | -- | 1196,03 | -- | 1196,03 | -- | 1291,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95,68 | |
| 57 | 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 8,0413328 | 1227,98 | 32,69 | 9874,38 | 262,85 | 251,42 | 10224,83 | 21707,15 |
| | | *НР - 95%, СП - 95%* | | | 1164,00 | 13,35 | 9360,11 | 107,33 | | 1607,94 | |
| 58 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0082711 | 63631,00 | -- | 526,30 | -- | 526,30 | -- | 568,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42,10 | |
| 59 | 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0804133 | 68107,00 | -- | 5476,71 | -- | 5476,71 | -- | 5914,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438,14 | |
| | | | | **Тип-VIII, сечение е-е** | | | | | | | |
| | | | | **Тактильная плитка** | | | | | | | |
| 67 | 1196-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство | м3 | 0,3625192 | 2691,37 | 1217,46 | 975,75 | 441,39 | 103,22 | 490,69 | 1583,76 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 1189,22 | 298,07 | 431,15 | 108,07 | | 117,32 | |
| 68 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3698002 | 15839,00 | -- | 5857,27 | -- | 5857,27 | -- | 6325,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 468,58 | |
| 69 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия резиновой плиткой. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 12,0849744 | 3259,43 | 24,34 | 39390,14 | 294,21 | 30402,08 | 9505,92 | 52807,75 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 719,39 | 8,93 | 8693,86 | 107,92 | | 3911,69 | |
| 70 | 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015 | Желтая тактильная резиновая плитка толщиной 10 мм | м2 | 12,3266739 | 6491,00 | -- | 80012,44 | -- | 80012,44 | -- | 86413,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6401,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **12660064,32** | **820000,58** | **10678887,66** | **1487843,81** | **15279740,78** |
| | | | | | | | **1161176,09** | **223476,30** | **--** | **1131832,65** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12660064,32** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1668192,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1384652,39** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2712909,73** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **6297785,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1487843,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1131832,65** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **15279740,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1077,06** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1384652,39** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **15279740,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1077,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1384652,39 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | | |
| 74 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 213,5 | 2140,05 | 478,56 | 463320,11 | 103608,43 | 13632,44 | 327449,16 | 854030,81 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 1598,52 | 120,19 | 346079,23 | 26022,09 | | 63261,54 | |
| | | Газон | | | | | | | | | |
| 77 | 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 1798,6 | 42,23 | 1,79 | 75958,66 | 3227,59 | -- | 65161,93 | 152410,23 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 40,44 | 0,73 | 72731,07 | 1316,58 | | 11289,65 | |
| 78 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,17986 | 5650,49 | 4786,73 | 1016,30 | 860,94 | -- | 444,90 | 1578,09 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 863,76 | 1947,12 | 155,36 | 350,21 | | 116,90 | |
| 79 | 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 35,972 | 1383,00 | -- | 49749,28 | -- | 49749,28 | -- | 53729,22 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3979,94 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 590044,33 | 107696,96 | 63381,71 | 393055,99 | 1061748,34 |
| | | | | | | | 418965,66 | 27688,87 | -- | 78648,03 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 590044,33 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13632,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 446654,53 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 49749,28 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 393055,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 78648,03 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1061748,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 384,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 446654,53 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1061748,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 384,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 446654,53 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | | | | Разметка дорожная | | | | | | | |
| 80 | 1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,2 м, сплошная | км линии | 0,0325 | 13417,93 | 9764,01 | 436,08 | 317,33 | 15,82 | 217,54 | 705,91 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 3167,28 | 3030,42 | 102,94 | 98,49 | | 52,29 | |
| 81 | 2204-0901-0105 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 | кг | 2,73 | 575,00 | -- | 1569,75 | -- | 1569,75 | -- | 1695,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 125,58 | |
| 82 | 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 0,6255 | 13417,93 | 9764,01 | 8392,91 | 6107,39 | 304,39 | 4186,79 | 13586,08 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 3167,28 | 3030,42 | 1981,13 | 1895,53 | | 1006,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2204-0901-0105 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 | кг | 26,271 | 575,00 | -- | 15105,83 | -- | 15105,83 | -- | 16314,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1208,47 | |
| | | | | Дорожные знаки | | | | | | | |
| 84 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 3 | 5233,03 | 836,28 | 5233,03 | 836,28 | 473,56 | 4551,71 | 10567,52 |
| | | НР - 75%, СП - 8% | | | 3923,20 | 291,34 | 3923,20 | 291,34 | | 782,78 | |
| 85 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 1 | 949,69 | -- | 949,69 | -- | 103,75 | 913,62 | 2012,37 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 845,94 | -- | 845,94 | -- | | 149,06 | |
| 86 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Стойка СКМ-2.45 | т | 6,0167 | 553098,00 | -- | 9236,74 | -- | 9236,74 | -- | 9975,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 738,94 | |
| 87 | 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1 | 6759,00 | -- | 6759,00 | -- | 6759,00 | -- | 7299,72 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 540,72 | |
| 88 | 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1 | 4010,00 | -- | 4010,00 | -- | 4010,00 | -- | 4330,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 320,80 | |
| | | | | Сущ. ограждение | | | | | | | |
| 89 | 1212-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические, окрашенные масляными красками. Протирка | м2 | 362,5 | 63,77 | -- | 23117,35 | -- | 9,79 | 16637,44 | 42935,18 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 63,74 | -- | 23107,56 | -- | | 3180,38 | |
| 90 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000725 | 366095,00 | -- | 265,42 | -- | 265,42 | -- | 286,65 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21,23 | |
| 91 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 362,5 | 55,82 | 2,45 | 20234,70 | 887,36 | 1563,63 | 12343,99 | 35184,99 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 49,06 | 0,29 | 17783,71 | 106,14 | | 2606,30 | |
| 92 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,032625 | 400684,00 | -- | 13072,32 | -- | 13072,32 | -- | 14118,10 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1045,79 | |
| 93 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 362,5 | 159,98 | 3,48 | 57991,44 | 1260,19 | 35945,64 | 14488,54 | 78278,38 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 57,34 | 0,59 | 20785,60 | 212,28 | | 5798,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,06525 | 493943,00 | -- | 32229,78 | -- | 32229,78 | -- | 34808,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2578,38 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 198604,05 | 9408,55 | 120665,41 | 53339,64 | 272099,18 |
| | | | | | | | 68530,08 | 2603,78 | -- | 20155,49 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 189367,31 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 38416,58 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 71133,87 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 73012,09 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53339,64 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19416,56 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 262123,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71133,87 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9236,74 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9236,74 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 738,94 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9975,68 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 272099,18 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71133,87 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. МАФ** | | | | | | | | | |
| **95** | **8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** | **шт.** | **10** | **50278,00** | **182,00** | **502780,00** | **1820,00** | **479090,00** | **23370,00** | **568240,00** |
| | | *НР - 2337 Тенге, СП - 4209 Тенге* | | | **2187,00** | **47,00** | **21870,00** | **470,00** | | **42090,00** | |
| **96** | **8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019 00** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)** | **шт.** | **10** | **10657,00** | **--** | **106570,00** | **--** | **106570,00** | **--** | **115100,00** |
| | | *СП - 853 Тенге* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8530,00** | |
| **99** | **8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0** | **Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей** | **комплект** | **2** | **129485,00** | **333,00** | **258970,00** | **666,00** | **247142,00** | **9814,00** | **290286,00** |
| | | *НР - 4907 Тенге, СП - 10751 Тенге* | | | **5581,00** | **87,00** | **11162,00** | **174,00** | | **21502,00** | |
| **100** | **8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2019 0** | **Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)** | **комплект** | **1** | **409066,00** | **5660,00** | **409066,00** | **5660,00** | **382242,00** | **17223,00** | **460392,00** |
| | | *НР - 17223 Тенге, СП - 34103 Тенге* | | | **21164,00** | **1791,00** | **21164,00** | **1791,00** | | **34103,00** | |
| **101** | **8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0** | **Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой** | **комплект** | **1** | **64287,00** | **2907,00** | **64287,00** | **2907,00** | **53503,00** | **6646,00** | **76608,00** |
| | | *НР - 6646 Тенге, СП - 5675 Тенге* | | | **7877,00** | **961,00** | **7877,00** | **961,00** | | **5675,00** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт. | шт. | 1 | 236392,00 | 8891,00 | 236392,00 | 8891,00 | 210135,00 | 14652,00 | 271128,00 |
| | | НР - 7%, СП - 8% | | | 17366,00 | 2870,00 | 17366,00 | 2870,00 | | 20084,00 | |
| 103 | 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Мусорный контейнер | комплект | 2 | 82132,00 | -- | 164264,00 | -- | 164264,00 | -- | 177405,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13141,12 | |
| | | Пожарный щит - ящик для песка /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 104 | 1116-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Щит пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка | шт. | 1 | 3645,33 | 54,65 | 3645,33 | 54,65 | 43,10 | 3501,88 | 7718,99 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 3547,58 | 25,77 | 3547,58 | 25,77 | | 571,78 | |
| 105 | 2308-0307-0112 РСНБ РК 2015 | Щит пожарный открытого типа | шт. | 1 | 27478,00 | -- | 27478,00 | -- | 27478,00 | -- | 29676,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2198,24 | |
| 106 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Ящик для песка | т | 0,05484 | 497869,00 | -- | 27303,14 | -- | 27303,14 | -- | 29487,39 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2184,25 | |
| 107 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Шарниры | шт. | 2 | 500,00 | -- | 1000,00 | -- | 1000,00 | -- | 1080,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 80,00 | |
| 108 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2 | 79,99 | 1,74 | 159,98 | 3,48 | 99,16 | 39,97 | 215,94 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 28,67 | 0,29 | 57,34 | 0,59 | | 16,00 | |
| 109 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 493943,00 | -- | 88,91 | -- | 88,91 | -- | 96,02 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7,11 | |
| 110 | 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 2 | 5434,00 | -- | 10868,00 | -- | 10868,00 | -- | 11737,44 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 869,44 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1812872,35** | **20002,13** | **1709826,31** | **75246,85** | **2039171,14** |
| | | | | | | | **83043,92** | **6292,35** | -- | **151051,94** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **38346,00** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **38346,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3067,68** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **41413,68** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1578313,89** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1478781,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **85762,93** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **88,91** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **71744,97** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **132007,11** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1782066,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **67,98** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85762,93** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **192567,14** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 192567,14 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15405,37 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 207972,51 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3645,33 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 43,10 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3573,35 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3501,88 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 571,78 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 7718,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3573,35 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2039171,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70,79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 89336,27 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Ограждение** | | | | | | | | | |
| 111 | 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0 | **Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м** | **секция** | **230** | **37438,00** | **8127,00** | **8610740,00** | **1869210,00** | **5630400,00** | **1320200,00** | **10725360,00** |
| | | *НР - 540 Тенге, СП - 3454 Тенге* | | | **4831,00** | **2943,00** | **1111130,00** | **676890,00** | | **794420,00** | |
| 112 | 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0 | **Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м** | **конструкция** | **1** | **147325,00** | **1199,00** | **147325,00** | **1199,00** | **120446,00** | **18441,00** | **179027,00** |
| | | *НР - 1844 Тенге, СП - 1326 Тенге* | | | **25680,00** | **383,00** | **25680,00** | **383,00** | | **13261,00** | |
| 113 | 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0 | **Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками** | **конструкция** | **4** | **179704,00** | **1488,00** | **718816,00** | **5952,00** | **592372,00** | **86372,00** | **869604,00** |
| | | *НР - 2159 Тенге, СП - 1610 Тенге* | | | **30123,00** | **509,00** | **120492,00** | **2036,00** | | **64416,00** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **9476881,00** | **1876361,00** | **6343218,00** | **1425013,00** | **11773991,00** |
| | | | | | | | **1257302,00** | **679309,00** | **--** | **872097,00** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9476881,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6343218,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1936611,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1425013,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 872097,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11773991,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1394,31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1936611,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 11773991,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1394,31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1936611,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 169 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 365,8 | 1144,93 | 291,68 | 418816,13 | 106697,28 | -- | 260970,32 | 734169,37 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 853,25 | 137,62 | 312118,85 | 50339,93 | | 54382,92 | |
| 170 | 1218-0101-1206 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм | м2 покрытия | 668,4 | 89,77 | 84,46 | 60004,72 | 56452,39 | -- | 15564,17 | 81614,40 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 5,31 | 27,03 | 3552,33 | 18064,57 | | 6045,51 | |
| 171 | 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Деревья диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную | шт | 24 | 4133,02 | 85,86 | 99192,48 | 2060,64 | 7177,44 | 65526,11 | 177896,07 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 3748,10 | 43,92 | 89954,40 | 1054,08 | | 13177,49 | |
| 172 | 1218-0101-2201 РСНБ РК 2015 | Очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов | м канавы | 122,25 | 874,51 | -- | 106908,85 | -- | -- | 76974,37 | 198593,88 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 874,51 | -- | 106908,85 | -- | | 14710,66 | |
| 173 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7 | Демонтаж металлических турников | шт. | 8 | 7241,87 | 77,96 | 57934,95 | 623,67 | -- | 67920,98 | 135924,40 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 7163,91 | 31,11 | 57311,28 | 248,87 | | 10068,47 | |
| 174 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7 | Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м оград | 408,5 | 2566,12 | 700,94 | 1048258,62 | 286335,86 | -- | 1032345,84 | 2247052,81 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 1865,17 | 276,49 | 761922,76 | 112946,59 | | 166448,36 | |
| 175 | 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7 | Ограды металлические, высотой до 1,2 м. Демонтаж | м оград | 83,5 | 2156,03 | 692,33 | 180028,50 | 57809,55 | -- | 171026,84 | 379139,77 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 1463,70 | 272,08 | 122218,95 | 22719,05 | | 28084,43 | |
| 176 | 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7 | Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Демонтаж | м оград | 172,8 | 1816,31 | 1107,60 | 313858,57 | 191393,82 | -- | 236001,95 | 593849,35 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 708,71 | 448,71 | 122464,74 | 77536,91 | | 43988,84 | |
| 177 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 39,703 | 102,00 | -- | 4049,71 | -- | | -- | 4373,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 323,98 | |
| 178 | 4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 39,703 | 45,00 | -- | 1786,63 | -- | | -- | 1929,57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 142,93 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **2290839** | **701373** | **7177** | **1926331** | **4554543** |
| | | | | | | | **1576452** | **282910** | **--** | **337374** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2290839** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7177** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1859362** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **5836** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1926331** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **337374** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4554543** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1368** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1859362** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **4554543** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1368** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1859362** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **35636401** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4568382** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3773198** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1312669** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **18923935** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **303194** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **5428006** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2639685** | |
| | | Итого | | | | | | | | | 35 636 401 |
| | | Временные здания и сооружения | 1,2% | | | | | | | | 427 637 |
| | | Итого | | | | | | | | | 36 064 038 |
| | | Зимние | 1,35% | | | | | | | | 486 865 |
| | | Итого | | | | | | | | | 36 550 903 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 731 018 |
| | | Итого | | | | | | | | | 37 281 921 |
| | | | 1,050036 | | | | | | | | 39 147 359 |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 4 697 683 |
| | | Всего по акту с НДС | | | | | | | | | 43 845 042 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **43 845 042** |
| | | **Понижающий коэффициент К=10%** | | | | | | | | | **4 384 504** |
| | | **Всего к оплате:** | | | | | | | | | **39 460 538** |

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)