Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №712

Реестр №2
актов выполненных работ за ноябрь 2021г. по строительству объекта
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района

№ п/п	№ АВР	№ ОФ АВР	№Сметы	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	Сумма СМР	в.т.ч. Оборудование
1	акт № 19	470	№ 7-1-1	Благоустройство территории	19 901 557	19 901 557	
2	акт № 20	480	№ 3-3-1	Выгреб на 60 м3 /1шт/	5 437 324	5 437 324	
3	акт № 21	490	№ 3-4-1	Туалет на 8 очков	7 726 342	7 726 342	
4	акт № 22	300	№ 2-1-1.1	Общестроительные работы.Включить	81 725 200	81 725 200	
5	акт № 23	310	№ 2-1-2.1	Отопление, вентиляция.Включить	20 942 747	20 942 747	
6	акт № 24	320	№ 2-1-3.1	Водопровод, канализация.Включить	3 412 315	3 412 315	
7	акт № 25	2480	№ 2-3-1	ТИР.Включить	3 161 639	3 161 639	
8	акт № 26	330	№ 2-1-4.1	Электромонтажные работы.Включить	965 406	965 406	
					143 272 530	143 272 530	-

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		712						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области	508 715 670,00	127 921 901,79							15 350 628,21	143 272 530,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С. _____
должность, ФИО, подпись

Руководитель по южному региону:
ТОО "АДС САПА"
Жылкибаев К.Ж. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Благоустройство территории

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№19

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 7-1-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
				Тип-I, сечение а-а							
12	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	621,515511	95,20	92,06	59171,36	57213,98	13,40	9193,59	73834,15
		НР - 108%; СП - 8%			3,13	10,57	1943,98	6568,61		5469,20	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,559364	1882,68	1882,68	1053,10	1053,10	--	613,17	1799,58
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	567,75		133,30	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	621,515511	184,66	128,84	114767,98	80078,65	4116,74	55673,71	184077,02
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	30572,60	20977,13		13635,33	
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	60,0383984	14856,00	--	891930,45	--	891930,45	--	963284,88
		СП - 8%			--	--	--	--		71354,44	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	117,4496222	1885,43	32,69	221443,19	3839,18	118982,27	108204,47	356019,47
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	98621,74	1567,58		26371,81	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	5,285233	48303,00	--	255292,61	--	255292,61	--	275716,02
		СП - 8%			--	--	--	--		20423,41	
				Тип-II, сечение б-б							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	930,4085578	338,85	254,96	315266,69	237212,85	43543,12	116676,16	466498,27
		НР - 108%; СП - 8%			37,09	79,02	34510,71	73522,76		34555,43	
19	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	175,8472174	2336,00	--	410779,10	--	410779,10	--	443641,43
		СП - 8%			--	--	--	--		32862,33	
20	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	930,4085578	180,66	128,60	168083,22	119653,50	2662,55	83236,33	271425,11
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,64	45767,17	31303,50		20105,56	
21	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	88,2957721	11358,00	--	1002863,38	--	1002863,38	--	1083092,45
		СП - 8%			--	--	--	--		80229,07	
22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	930,4085578	1,40	0,08	1300,36	75,92	734,08	529,59	1976,35
		НР - 108%; СП - 8%			0,53	--	490,36	--		146,40	
23	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	43,9152839	11358,00	--	498789,79	--	498789,79	--	538692,98
		СП - 8%			--	--	--	--		39903,18	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	930,4085578	184,66	128,84	171807,64	119877,72	6162,75	83343,52	275563,25
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	45767,17	31402,76		20412,09	
25	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	89,8774667	14856,00	--	1335219,65	--	1335219,65	--	1442037,22
		СП - 8%			--	--	--	--		106817,57	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	362,0237318	1885,43	32,69	682570,88	11833,80	366747,92	333526,69	1097385,38
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	303989,16	4831,86		81287,81	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,2910679	48303,00	--	786907,45	--	786907,45	--	849860,05
		СП - 8%			--	--	--	--		62952,60	
				Тип-III, сечение в-в							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	410,9385538	338,85	254,96	139245,53	104771,08	19231,92	51532,99	206040,80
		НР - 108%; СП - 8%			37,09	79,02	15242,53	32473,19		15262,28	
29	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,6673867	2336,00	--	181431,02	--	181431,02	--	195945,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14514,48	
30	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	410,9385538	-118,71	-30,41	-48782,96	-12496,76	-36286,20	-4287,83	-57316,45
		НР - 108%; СП - 8%			--	-9,66	--	-3970,21		-4245,66	
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,1707887	1219,28	1061,64	16058,91	13982,67	18,44	5819,24	23628,41
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	2057,80	3330,38		1750,25	
32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,1707887	1778,00	--	23417,66	--	23417,66	--	25291,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1873,41	
33	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	329,323768	468,57	39,44	154312,29	12988,60	292,77	158332,04	337655,88
		НР - 108%; СП - 8%			428,24	16,92	141030,93	5572,82		25011,55	
34	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	329,323768	2761,00	--	909262,92	--	909262,92	--	982003,96
		СП - 8%			--	--	--	--		72741,03	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162,6350267	1885,43	32,69	306637,17	5316,20	164757,32	149833,06	492987,85
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	136563,66	2170,66		36517,62	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,6021604	54924,00	--	142921,06	--	142921,06	--	154354,74
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,68	
				Тип-IV, сечение г-г							
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,8875459	1255,02	1098,78	65119,90	57012,99	--	23524,33	95735,77
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	8106,91	13674,88		7091,54	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	51,8875459	2058,00	--	106784,57	--	106784,57	--	115327,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8542,77	
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство	м3	34,5916973	2691,37	1217,46	93099,10	42113,96	9848,00	46817,68	151110,12
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	41137,14	10310,86		11193,34	
40	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,2835312	15839,00	--	558855,85	--	558855,85	--	603564,32
		СП - 8%			--	--	--	--		44708,47	
41	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	138,3667891	1631,00	--	225676,23	--	225676,23	--	243730,33
		СП - 8%			--	--	--	--		18054,10	
42	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	432,396216	3259,43	24,34	1409365,63	10526,60	1087775,78	340118,69	1889443,06
		НР - 108%; СП - 8%			719,39	8,93	311063,24	3861,47		139958,75	
43	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	441,0441403	6491,00	--	2862817,51	--	2862817,51	--	3091842,92
		СП - 8%			--	--	--	--		229025,40	
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64,8594324	1885,43	32,69	122288,00	2120,12	65705,81	59753,96	196605,32
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	54462,08	865,67		14563,36	
45	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,0377509	54924,00	--	56997,43	--	56997,43	--	61557,22
		СП - 8%			--	--	--	--		4559,79	
				Тип-V, сечение д-д							
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,9487281	1255,02	1098,78	104102,30	91142,40	--	37606,59	153045,60
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	12959,91	21861,00		11336,71	
47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	82,9487281	2058,00	--	170708,48	--	170708,48	--	184365,16
		СП - 8%			--	--	--	--		13656,68	
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70,4265337	1885,43	32,69	132784,39	2302,10	71345,56	64882,84	213480,61
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	59136,74	939,97		15813,38	
49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,1268245	54924,00	--	61889,71	--	61889,71	--	66840,89
		СП - 8%			--	--	--	--		4951,18	
				Тип-VI, сечение е-е							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5383333	1255,02	1098,78	675,62	591,51	--	244,06	993,26
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	84,11	141,88		73,57	
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,5383333	2058,00	--	1107,89	--	1107,89	--	1196,52
		СП - 8%			--	--	--	--		88,63	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2243055	4244,12	1125,96	951,98	252,56	388,73	336,90	1391,99
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	310,69	59,54		103,11	
53	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2287916	14783,00	--	3382,23	--	3382,23	--	3652,80
		СП - 8%			--	--	--	--		270,58	
				Тип-VII, сечение ж-ж							
54	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,7836344	1219,28	1061,64	2174,75	1893,58	2,50	788,06	3199,84
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	278,68	451,01		237,03	
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,3377258	1778,00	--	2378,48	--	2378,48	--	2568,75
		СП - 8%			--	--	--	--		190,28	
56	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,4459086	3155,00	--	1406,84	--	1406,84	--	1519,39
		СП - 8%			--	--	--	--		112,55	
57	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,4586672	1227,95	32,69	11614,81	309,18	295,73	12027,02	25533,17
		НР - 108%; СП - 8%			1164,00	13,35	11009,89	126,24		1891,35	
58	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0097289	63631,00	--	619,06	--	619,06	--	668,58
		СП - 8%			--	--	--	--		49,52	
59	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0945867	68107,00	--	6442,02	--	6442,02	--	6957,38
		СП - 8%			--	--	--	--		515,36	
				Тактильная плитка							
67	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство	м3	0,4264508	2691,37	1217,46	1147,74	519,19	121,41	577,17	1862,90
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	507,14	127,11		137,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4349798	15839,00	--	6889,65	--	6889,65	--	7440,82
		СП - 8%			--	--	--	--		551,17	
69	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновой плиткой. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	14,2150256	3259,43	24,34	46332,89	346,06	35760,63	11181,40	62115,44
		НР - 108%; СП - 8%			719,39	8,93	10226,20	126,95		4601,14	
70	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Желтая тактильная резиновая плитка толщиной 10 мм	м2	14,4993261	6491,00	--	94115,13	--	94115,13	--	101644,34
		СП - 8%			--	--	--	--		7529,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14891479	964531	12561107	1750085	17972889
							1365841	262865	--	1331325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14891479				
	Материалы		Тенге				1962221				
	Всего заработная плата		Тенге					1628706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3191077				
	Местные материалы		Тенге				7407809				
		Накладные расходы	Тенге				1750085				
		Сметная прибыль	Тенге				1331325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17972889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата	Тенге					1628706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17972889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата	Тенге					1628706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17972889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1365841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					964531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12561107		
		- Накладные расходы	Тенге							1750085	
		- Сметная прибыль	Тенге							1331325	
		Итого									17 972 889
		Временные здания и сооружения	1,2%								215 675
		Итого									18 188 564
		Зимние	1,35%								245 546
		Итого									18 434 110
		Непредвиденные работы и затраты	2%								368 682
		Итого									18 802 792
			1,050036								19 743 608
		НДС	12%								2 369 233
		Всего по акту с НДС									22 112 841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**22 112 841**

Понижающий коэффициент К=10% **2 211 284**

Всего к оплате: **19 901 557**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Выгреб на 60 м3 /1шт/

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№20

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 3-3-1 Выгреб на 60 м3 /1шт/

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы							
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**172,9995**	**210,25**	**198,45**	**36372,97**	**34331,75**	**--**	**7984,15**	**47905,69**
		НР - 72% СП - 8%			**11,80**	**52,30**	**2041,22**	**9047,87**		**3548,57**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**5,3505**	**2188,03**	**--**	**11707,07**	**--**	**--**	**8429,09**	**21747,04**
		НР - 72% СП - 8%			**2188,03**	**--**	**11707,07**	**--**		**1610,89**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**79,46**	**36,29**	**36,29**	**2883,30**	**2883,30**	**--**	**806,96**	**3985,48**
		НР - 72% СП - 8%			**--**	**14,11**	**--**	**1120,78**		**295,22**	
4	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,9**	**196,24**	**192,85**	**7241,23**	**7116,30**	**--**	**1640,64**	**9592,43**
		[illegible]			**3,39**	**58,37**	**124,94**	**2153,73**		**710,55**	
5	**1101-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта)**	**м3 грунта**	**61,99**	**34,19**	**34,19**	**2119,20**	**2119,20**	**--**	**635,86**	**2975,47**
					--	**14,25**	**--**	**883,14**		**220,41**	
				Выгреб							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,1	2691,37	1217,46	8343,25	3774,12	882,55	4195,65	13542,02
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	3686,58	924,03		1003,11	
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,162	15214,00	--	48106,67	--	48106,67	--	51955,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3848,53	
8	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	18,82	68298,15	8956,10	1285371,16	168553,89	454455,65	658783,31	2099686,82
		НР - 91%; СП - 8%			35194,56	3271,84	662361,62	61576,08		155532,36	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07552	226611,00	--	17113,66	--	17113,66	--	18482,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,09	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	224534,00	--	7418,60	--	7418,60	--	8012,09
		СП - 8%			--	--	--	--		593,49	
11	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	223791,00	--	4968,16	--	4968,16	--	5365,61
		СП - 8%			--	--	--	--		397,45	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,96964	248556,00	--	986677,84	--	986677,84	--	1065612,07
		СП - 8%			--	--	--	--		78934,23	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14, 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14514	218745,00	--	31748,65	--	31748,65	--	34288,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,89	
14	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная обвязка. Устройство	м3	1,1	47149,01	6405,18	51863,91	7045,69	25018,22	19432,89	77000,55
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	19800,00	1554,83		5703,74	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07814	224534,00	--	17545,09	--	17545,09	--	18948,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1403,61	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	226611,00	--	5012,64	--	5012,64	--	5413,65
		СП - 8%			--	--	--	--		401,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,048	14645,97	7690,99	44640,90	23442,14	1321,46	33903,80	84828,28
		НР - 21%; СП - 8%			6521,43	2905,09	19877,31	8854,73		6283,58	
18	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24	6818,00	--	163632,00	--	163632,00	--	176722,56
		СП - 8%			--	--	--	--		13090,56	
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3342,00	--	3342,00	--	3342,00	--	3609,36
		СП - 8%			--	--	--	--		267,36	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852,00	--	1852,00	--	1852,00	--	2000,16
		СП - 8%			--	--	--	--		148,16	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	21345,45	200,34	21345,45	200,34	19507,61	1722,58	24913,47
		НР - 99%; СП - 8%			1637,50	102,48	1637,50	102,48		1845,44	
22	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5727,24	--	5727,24	--	2550,68	3113,03	9547,49
		НР - 98%; СП - 8%			3176,56	--	3176,56	--		707,22	
				Вентиляционная труба							
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Закладное изделие Ми-1. Установка	т	0,00385	267884,67	1376,67	1031,36	5,30	--	935,89	2124,62
		НР - 21%; СП - 8%			266508,00	621,24	1026,06	2,39		157,38	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000003	229377,00	--	0,07	--	0,07	--	0,07
		СП - 8%			--	--	--	--		0,01	
25	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 244,5 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,22	7179,00	--	1579,38	--	1579,38	--	1705,73
		СП - 8%			--	--	--	--		126,35	
26	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1533,72	8,31	613,49	3,32	84,88	521,13	1225,39
		НР - 21%; СП - 8%			1313,21	2,78	525,28	1,11		90,77	
27	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами ШМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,5	1644,00	--	2466,00	--	2466,00	--	2663,28
		СП - 8%			--	--	--	--		197,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка бетонная между трубами. Устройство	м3	0,02	8841,31	1184,75	176,83	23,70	32,98	114,67	314,81
		НР - 91%; СП - 8%			6007,40	293,06	120,15	5,86		23,32	
29	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	15214,00	--	310,37	--	310,37	--	335,19
		СП - 8%			--	--	--	--		24,83	
				Гидроизоляционные работы							
30	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	60	199,87	2,58	11992,33	154,55	6619,97	4820,15	18157,47
		НР - 91%; СП - 8%			86,96	1,32	5217,81	79,06		1345,00	
31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	1616,46	86,28	194039,31	10357,15	94595,20	85255,92	301638,84
		НР - 94%; СП - 8%			742,14	13,42	89086,97	1610,82		22343,62	
32	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	996,13	42,82	119575,99	5139,74	60684,25	51390,19	184643,47
		НР - 94%; СП - 8%			447,78	7,65	53751,99	918,43		13677,29	
33	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,008	13806,41	3189,81	331464,29	76580,96	61590,12	222994,18	598815,15
		НР - 94%; СП - 8%			8051,20	1830,00	193293,21	43934,64		44356,68	
				Отмостка колодцев							
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство	м3	0,55	4244,12	1125,96	2334,26	619,28	953,18	826,09	3413,18
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	761,80	145,98		252,83	
35	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,561	15214,00	--	8535,05	--	8535,05	--	9217,86
		СП - 8%			--	--	--	--		682,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4910390,51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1068196,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342350,72			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132915,96			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2028604,93		
		- Накладные расходы	Тенге							1107506,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							363732,63	
		Итого									4 910 391
		Временные здания и сооружения	1,2%								58 925
		Итого									4 969 315
		Зимние	1,35%								67 086
		Итого									5 036 401
		Непредвиденные работы и затраты	2%								100 728
		Итого									5 137 129
			1,050036								5 394 170
		НДС	12%								647 300
		Всего по акту с НДС									6 041 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									
		Понижающий коэффициент К=10%									**6 041 471**
		Всего к оплате:									**604 147**
											5 437 324

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С. Ж.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Туалет на 8 очков

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№21

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 3-4-1 Туалет на 8 очков

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы							
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	75,8	158,40	149,29	12006,45	11315,84	--	2700,77	15883,80
		НР - 72% СП - 8%			9,11	40,38	690,60	3060,47		1176,58	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	103,5	201,00	189,51	20803,37	19614,03	--	4675,77	27517,47
		НР - 72% СП - 8%			11,49	51,25	1189,34	5304,79		2038,33	
3	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	100	261,73	246,75	26172,61	24674,65	--	5883,44	34620,53
		НР - 72% СП - 8%			14,98	66,73	1497,96	6673,48		2564,48	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,7	5237,47	--	45566,01	--	--	32807,52	84643,41
		НР - 72% СП - 8%			5237,47	--	45566,01	--		6269,88	
5	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	17	10741,13	1731,30	182599,21	29432,10	32294,05	125836,53	333110,60
					7110,13	849,12	120873,66	14435,04		24674,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	127,125	42,41	42,41	5391,22	5391,22	--	1508,87	7452,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,48	--	2095,66		552,01	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,375	1360,04	--	57631,69	--	--	41494,82	107056,64
		НР - 72%; СП - 8%			1360,04	--	57631,69	--		7930,12	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,125	204,96	94,28	26055,95	11985,50	--	14318,22	43604,11
		НР - 72%; СП - 8%			110,68	45,75	14070,45	5815,97		3229,93	
9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,8	61,23	61,23	600,03	600,03	--	167,93	829,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	233,24		61,44	
10	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	108,7	163,87	163,87	17812,97	17812,97	--	4985,42	24622,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,70	--	6924,19		1823,87	
				Яма							
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,4	306,68	32,91	9016,49	967,42	5678,54	2584,34	12528,90
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	2370,53	378,77		928,07	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днище ямы. Пропитка щебня мастикой	м3	1,47	44104,86	3890,26	64834,14	5718,68	37738,72	16803,09	88168,21
		НР - 69%; СП - 8%			14542,00	2024,19	21376,74	2975,56		6530,98	
13	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	25,79	7518,41	2039,59	193899,78	52600,94	19251,27	128541,73	348236,82
		НР - 94%; СП - 8%			4732,36	744,75	122047,56	19207,08		25795,32	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84931	248556,00	--	211101,10	--	211101,10	--	227989,18
		СП - 8%			--	--	--	--		16888,09	
15	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	26,17685	14850,00	--	388726,22	--	388726,22	--	419824,32
		СП - 8%			--	--	--	--		31098,10	
				Армирование днища выгребной ямы							
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,82	16054,09	1731,74	18835,93	8347,09	72919,35	11509,76	111613,46
					2194,54	427,49	10577,68	2060,52		8267,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2167	224534,00	--	48656,52	--	48656,52	--	52549,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3892,52	
				Монолитный фундамент							
18	1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36	16847,42	3330,12	606507,12	119884,32	166057,20	364745,12	1048952,42
		НР - 94%; СП - 8%			8904,60	1873,92	320565,60	67461,12		77700,18	
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,7	306,68	32,91	4508,24	483,71	2839,27	1292,17	6264,45
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	1185,27	189,38		464,03	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01323	1882,68	1882,68	24,91	24,91	--	14,50	42,56
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	13,43		3,15	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,34	6122,17	1377,51	26570,23	5978,39	5293,34	15238,60	45153,53
		НР - 91%; СП - 8%			3525,00	333,46	15298,50	1447,21		3344,71	
22	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4051	15214,00	--	67019,19	--	67019,19	--	72380,73
		СП - 8%			--	--	--	--		5361,54	
				Стены выгребной ямы							
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	20,97	32503,15	2600,35	681591,14	54529,42	386886,87	230485,74	985043,04
		НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	240174,86	13106,17		72966,15	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63261	224534,00	--	142042,45	--	142042,45	--	153405,85
		СП - 8%			--	--	--	--		11363,40	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,7	898,84	19,98	67143,20	1492,39	42814,72	21440,97	95670,91
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	22836,09	218,72		7086,73	
				Выпуски из фундамента							
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	226611,00	--	906,44	--	906,44	--	978,96
		СП - 8%			--	--	--	--		72,52	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	224534,00	--	5748,07	--	5748,07	--	6207,92
				Стены	--	--	--	--		459,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,8	20409,57	2476,80	322471,25	39133,44	185127,85	99940,07	456204,22
		НР - 93%, СП - 8%			6215,82	585,60	98209,96	9252,48		33792,90	
29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	3464,16	257,64	46419,73	3452,37	19474,75	22618,04	74560,79
		НР - 93%, СП - 8%			1753,18	61,78	23492,61	827,86		5523,02	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0989	276493,00	--	27345,16	--	27345,16	--	29532,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,61	
				Монолитные перемычки							
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,63	27532,06	4469,36	17345,20	2815,70	4213,25	9954,36	29483,52
		НР - 91%, СП - 8%			16375,00	988,27	10316,25	622,61		2183,96	
32	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,63945	16482,00	--	10539,41	--	10539,41	--	11382,57
		СП - 8%			--	--	--	--		843,15	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212	226611,00	--	4804,15	--	4804,15	--	5188,49
		СП - 8%			--	--	--	--		384,33	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	218745,00	--	13824,68	--	13824,68	--	14930,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1105,97	
				Горизонтальное армирование							
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0989	75518,58	2311,38	7468,79	228,60	--	6806,09	15416,87
		НР - 93%, СП - 8%			73207,20	790,56	7240,19	78,19		1141,99	
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0989	276493,00	--	27345,16	--	27345,16	--	29532,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,61	
				Вертикальное армирование МС-1							
37	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники. Устройство	м3	0,15	27532,06	4469,36	4129,81	670,40	1003,15	2370,09	7019,89
					16375,00	988,27	2456,25	148,24		519,99	
38	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15225	16482,00	--	2509,38	--	2509,38	--	2710,14
					--	--	--	--		200,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	226611,00	--	3807,06	--	3807,06	--	4111,63
		СП - 8%			--	--	--	--		304,57	
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	218745,00	--	39374,10	--	39374,10	--	42524,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3149,93	
				Армирование плиты перекрытия							
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,86	44566,51	1877,41	172026,74	7246,81	89509,93	70119,34	261517,76
		НР - 91%; СП - 8%			19500,00	462,23	75270,00	1784,22		19371,69	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68958	224534,00	--	154834,16	--	154834,16	--	167220,89
		СП - 8%			--	--	--	--		12386,73	
43	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04544	315826,00	--	14351,13	--	14351,13	--	15499,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1148,09	
				Сейсм. пояс							
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	34437,75	4838,51	41325,30	5806,21	22431,29	13071,67	58748,73
		НР - 91%; СП - 8%			10906,50	1063,89	13087,80	1276,67		4351,76	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02312	226611,00	--	5239,25	--	5239,25	--	5658,39
		СП - 8%			--	--	--	--		419,14	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09664	224534,00	--	21698,97	--	21698,97	--	23434,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1735,92	
				Кровля							
47	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0261	611484,69	2351,69	15959,75	61,38	6107,69	8934,81	26886,13
		НР - 91%; СП - 8%			375122,00	1064,68	9790,68	27,79		1991,56	
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,88	100198,33	1477,45	88174,53	1300,16	64236,90	20877,34	117776,02
					25724,40	635,88	22637,47	559,57		8724,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0744	218831,00	--	16281,03	--	16281,03	--	17583,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1302,48	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,88	8928,33	60,20	7856,93	52,98	6945,95	794,40	9343,43
		НР - 90%; СП - 8%			975,00	28,03	858,00	24,66		692,11	
51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,23	311,22	2,79	15632,47	140,24	13636,43	1729,03	18750,42
		НР - 90%; СП - 8%			36,95	1,30	1855,80	65,35		1388,92	
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,23	3149,85	102,80	158217,05	5163,55	45686,88	100180,70	279069,58
		НР - 92%; СП - 8%			2137,50	30,37	107366,63	1525,44		20671,82	
53	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,55438	1958,00	--	108775,48	--	108775,48	--	117477,51
		СП - 8%			--	--	--	--		8702,04	
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,73	3821,38	25,94	18075,13	122,71	9659,87	7519,38	27642,07
		НР - 90%; СП - 8%			1753,18	13,18	8292,54	62,32		2047,56	
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,51	3204,62	14,39	11248,22	50,50	7014,95	3860,91	16317,86
		НР - 92%; СП - 8%			1191,67	3,95	4182,77	13,87		1208,73	
56	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	1068,96	3,38	5056,18	15,98	876,46	3337,55	9065,23
		НР - 80%; СП - 8%			880,28	1,73	4163,74	8,20		671,50	
57	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готоваяк употреблению, цветная для наружных и внутреннихработ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,40954	461,00	--	649,80	--	649,80	--	701,78
		СП - 8%			--	--	--	--		51,98	
58	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,473	461,00	--	218,05	--	218,05	--	235,50
		СП - 8%			--	--	--	--		17,44	
				Деревянные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	94589,36	1087,66	8513,04	97,89	6017,55	2200,53	11570,66
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	2397,60	47,43		857,09	
60	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка. Устройство	м2	1,57	3661,71	130,60	5748,89	205,05	5185,71	405,93	6647,20
		НР - 90%; СП - 8%			228,11	59,17	358,13	92,90		492,39	
61	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вытяжная труба. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	35816,81	1087,66	6805,19	206,66	1536,94	4645,56	12366,82
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	5061,60	100,14		916,06	
62	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 250 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19	54880,00	--	10427,20	--	10427,20	--	11261,38
		СП - 8%			--	--	--	--		834,18	
63	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,94	537,00	--	1578,78	--	1578,78	--	1705,08
		СП - 8%			--	--	--	--		126,30	
64	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1068,96	3,38	5366,18	16,96	930,19	3542,18	9621,03
		НР - 80%; СП - 8%			880,28	1,73	4419,03	8,70		712,67	
65	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готоваяк употреблению, цветная для наружных и внутреннихработ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,49596	461,00	--	689,64	--	689,64	--	744,81
		СП - 8%			--	--	--	--		55,17	
66	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,502	461,00	--	231,42	--	231,42	--	249,94
		СП - 8%			--	--	--	--		18,51	
				Окна							
67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,96	3436,60	176,08	3299,13	169,03	1439,62	1598,58	5289,54
		НР - 90%; СП - 8%			1760,92	89,29	1690,49	85,72		391,82	
68	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,96	13926,00	--	13368,96	--	13368,96	--	14438,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,52	
				Отмостка							
69	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30	306,68	32,91	9200,50	987,16	5794,43	2637,08	12784,59
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	2418,91	386,50		947,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30	1487,93	128,84	44637,89	3865,33	39296,85	2687,32	51111,22
		ПР - 108%, СП - 8%			49,19	33,75	1475,71	1012,55		3786,02	
				Внутренняя отделка							
71	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	564,84	1,66	17058,20	50,18	5619,49	9131,48	28284,86
		ПР - 80%, СП - 8%			377,10	0,85	11388,54	25,81		2095,17	
72	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1482,49	85,58	170486,79	9842,27	39972,72	102786,12	295134,74
		ПР - 80%, СП - 8%			1049,32	67,92	120671,80	7810,85		21861,83	
73	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	115	112,79	0,80	12970,75	92,33	986,50	9551,75	24324,30
		ПР - 80%, СП - 8%			103,41	0,42	11891,92	47,77		1801,80	
				Наружная отделка							
74	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1278,32	34,20	76699,18	2052,00	20976,94	44348,54	130731,54
		ПР - 80%, СП - 8%			894,50	29,42	53670,24	1765,44		9683,82	
75	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	588,10	5,76	35286,03	345,75	6657,48	22773,36	62704,14
		ПР - 80%, СП - 8%			471,38	3,06	28282,80	183,90		4644,75	
76	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	60	612,95	3,18	36776,97	191,08	28857,55	6259,97	46479,89
		ПР - 80%, СП - 8%			128,81	1,61	7728,34	96,62		3442,95	
77	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	275,99	--	1241,97	--	189,00	842,38	2251,09
		ПР - 80%, СП - 8%			233,99	--	1052,97	--		166,75	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6977579,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1639680,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					455236,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179542,62			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2753253,58		
		- Накладные расходы	Тенге							1612550,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							516857,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									6 977 579
		Временные здания и сооружения	1,2%								83 731
		Итого									7 061 310
		Зимние	1,35%								95 328
		Итого									7 156 638
		Непредвиденные работы и затраты	2%								143 133
		Итого									7 299 771
			1,050036								7 665 022
		НДС	12%								919 803
		Всего по акту с НДС									8 584 824
		ИТОГО									
		Понижающий коэффициент К=10%									**8 584 824**
		Всего к оплате:									**858 482**
											7 726 342

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова Г.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№22

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-1.1 ВКЛЮЧИТЬ .Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 кладки	2,03	26174,40	5018,36	53134	10187	--	34353	94486
		В ТОМ ЧИСЛЕ			21156,04	2347,72	42947	4766		6999	
		Полы									
				1-этаж							
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	93,66	898,84	19,98	84185	1871	53682	26883	119954
		В ТОМ ЧИСЛЕ			305,70	2,93	28632	274		8885	
3	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру**									
		НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	93,6	5895,13	1677,69	551784	157032	--	425262	1055210
					4217,44	615,96	394752	57654		78164	
4	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**									
		СП - 8%	м3	102,3	10734,00	--	1098088	--	1098088	--	1185935
					--	--	--	--		87847	
5	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**									
		НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	29,8	5895,13	1677,69	175675	49995	--	135393	335954
					4217,44	615,96	125680	18356		24885	
6	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**									
		СП - 8%	м3	31,9	10734,00	--	342415	--	342415	--	369808
					--	--	--	--		27393	
7	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная 8 см**	м2 стяжки	87,544	441,39	3,11	38641	272	6072	30486	74658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,93	1,54	32297	135		5530	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,15225	16545,16	1457,00	2519	222	5	2177	5072
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15056,80	656,80	2292	100		376	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0002908	273377,00	--	79	--	79	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
10	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**	м2 покрытия	61	12648,91	470,87	771583	28723	657664	103688	945293
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1396,65	411,65	85196	25111		70022	
11	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	288,8	11475,30	22,38	3314065	6463	3179188	123862	3712961
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			444,65	11,61	128414	3353		275034	
12	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	166,1	19838,51	24,34	3295177	4044	3171642	130653	3699896
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,39	8,93	119491	1483		274066	
				2-этаж							
13	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	963,4	3274,69	88,25	3154837	85020	1667049	995524	4482389
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1456,06	41,54	1402768	40020		332029	
14	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру**	м3 изоляции	144,51	5895,13	1677,69	851905	242443	--	656566	1629149
		НР - 94%, СП - 8%			4217,44	615,96	609462	89012		120678	
15	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	м3	158,961	10734,00	--	1706287	--	1706287	--	1842790
		СП - 8%			--	--	--	--		136503	
16	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная 8 см**	м2 стяжки	77,072	441,39	3,11	34019	240	5345	26839	65727
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,93	1,54	28434	119		4869	
17	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	м3	77,07	10734,00	--	827269	--	827269	--	893451
		СП - 8%			--	--	--	--		66182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1348725	16545,16	1457,00	2231	197	3	1929	4493
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15056,80	656,80	2031	89		333	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0002576	273377,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
20	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	311	12648,91	470,87	3933810	146439	3353013	528639	4819445
		ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1396,65	411,65	434358	128024		356996	
		3-этаж									
21	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	576,2	3274,69	88,25	1886877	50850	997045	595413	2680872
		ПР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1456,06	41,54	838982	23935		198583	
22	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная 8 см	м2 стяжки	46,096	441,39	3,11	20347	143	3198	16052	39311
		ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,93	1,54	17006	71		2912	
23	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	46	10734,00	--	493764	--	493764	--	533265
		СП - 8%			--	--	--	--		39501	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805	16545,16	1457,00	1332	117	3	1151	2682
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15056,80	656,80	1212	53		199	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0001538	273377,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
26	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	274,53	12648,91	470,87	3472505	129267	2959816	466647	4254284
		ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1396,65	411,65	383422	113011		315132	
27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	144,4	11475,30	22,38	1657033	3231	1589595	61931	1856481
		ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			444,65	11,61	64207	1677		137517	
		Плинтуса 1-этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	85,5	358,61	0,86	30661	73	19112	10823	44803
		ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			134,22	0,44	11476	38		3319	
		Двери									
				1Этаж							
				Алюминиевые							
29	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,28	1528,09	35,01	8068	185	2151	5231	14364
		ПР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1085,58	15,30	5732	81		1064	
30	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015	м2	5,28	46242,00	--	244158	--	244158	--	263690
		СП - 8%			--	--	--	--		19533	
31	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,3	1329,39	35,01	8375	221	1848	5762	15269
		ПР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1000,98	15,30	6306	96		1131	
32	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015	м2	6,3	46242,00	--	291325	--	291325	--	314631
		СП - 8%			--	--	--	--		23306	
33	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,1	1824,28	39,16	3831	82	822	2666	7017
		ПР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1393,92	16,61	2927	35		520	
34	2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-2015	м2	2,1	46242,00	--	97108	--	97108	--	104877
		СП - 8%			--	--	--	--		7769	
				ПВХ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,82	1740,80	185,31	15354	1634	4170	9322	26650
		НР - 90%, СП - 8%			1082,79	91,62	9550	808		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,82	28195,00	--	248680	--	248680	--	268574
		СП - 8%			--	--	--	--		19894	
				Металлические							
37	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2866,38	560,06	5417	1059	2030	2359	8399
		НР - 90%, СП - 8%			1231,63	155,34	2328	294		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,89	53641,00	--	101381	--	101381	--	109492
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
				1Этаж							
				Металлические							
39	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2866,38	560,06	5417	1059	2030	2359	8399
		НР - 90%, СП - 8%			1231,63	155,34	2328	294		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,89	53641,00	--	101381	--	101381	--	109492
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
		Витражи									
				Кабинет директора							
41	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	52,58	8081,32	500,40	424916	26311	334	283931	765554
		НР - 60%, СП - 8%			7574,58	251,47	398271	13222		56708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	52,58	34039,00	--	1789771	--	1789771	--	1932952
		СП - 8%			--	--	--	--		143182	
				Проходная							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,66	8081,32	500,40	102310	6335	81	68364	184327
		НР - 60%, СП - 8%			7574,58	251,47	95894	3184		13654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	12,66	34039,00	--	430934	--	430934	--	465408
		СП - 8%			--	--	--	--		34475	
		Потолок									
				1Этаж							
45	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой плитами Армстронг. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	246,1	2164,98	14,79	532802	3641	199455	298074	897346
		НР - 90%, СП - 8%			1339,72	6,05	329706	1488		66470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минеральных плит Армстронг t 12 мм	м2	253,483	3181,00	--	806329	--	806329	--	870836
		СП - 8%			--	--	--	--		64506	
				Кабинеты №12,13,26/ГКЛ							
47	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	111,5	2693,37	14,79	300311	1650	149282	135048	470188
		НР - 90%, СП - 8%			1339,72	6,05	149379	674		34829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Внутренняя отделка									
				1Этаж							
48	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2435	855,14	5,76	2082272	14032	920430	924219	3247010
		НР - 80%, СП - 8%			471,38	3,07	1147810	7463		240519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				2Этаж							
49	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1723,8	855,14	5,76	1474095	9933	651597	654279	2298643
		НР - 80%, СП - 8%			471,38	3,07	812565	5283		170270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				3Этаж							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1127,93	855,14	5,76	964541	6500	426357	428113	1504066
		ПР - 80%, СП - 8%			471,38	3,07	531684	3457		111412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Экраны для батарей /6 шт/							
51	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 20-40 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,4104	135524,00	--	55619	--	55619	--	60069
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
		Наружная отделка фасада									
52	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1075	7088,15	25,52	7619765	27439	4711957	2310411	10724591
		ПР - 80%, СП - 8%			2679,41	7,11	2880369	7645		794414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой	м2 утепляемого покрытия	80	802,16	55,52	64173	4442	41488	17818	88550
		ПР - 92%, СП - 8%			228,04	14,06	18243	1124		6559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными блоками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	74,8	4245,14	33,04	317536	2471	28686	230087	591434
		ПР - 80%, СП - 8%			3828,60	16,45	286379	1230		43810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2103-0302-0607 РСНБ РК 2015	Панели отделочные фасадные СТ РК 945-92	м2	76,296	3050,00	--	232703	--	232703	--	251319
		СП - 8%			--	--	--	--		18616	
		Козырек КА-1 /3шт/									
56	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,66	1980,00	--	19127	--	19127	--	20657
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
		Козырек КА-2 /3шт/									
57	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,075	1980,00	--	23909	--	23909	--	25821
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
		Кровля									
				3-х этажное здание							
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	590	639,70	105,17	377422	62048	168276	150746	570422
		ПР - 92%, СП - 8%			249,32	28,40	147098	16757		42253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	590	259,82	23,32	153291	13758	131361	11094	177536
		НР - 92%, СП - 8%			13,85	6,59	8172	3887		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия . Укладка металлической сетки	м2 покрытия	590	15,96	0,62	9419	366	--	9955	20923
		НР - 108%, СП - 8%			15,34	0,28	9053	164		1550	
61	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	791,896	1980,00	--	1567954	--	1567954	--	1693390
		СП - 8%			--	--	--	--		125436	
				Слуховое окно СО-1							
62	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	29,1956	1980,00	--	57807	--	57807	--	62432
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
				Спорт зал							
63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	552,6	639,70	105,17	353497	58115	157609	141190	534263
		НР - 92%, СП - 8%			249,32	28,40	137773	15695		39575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	552,6	259,82	23,32	143574	12886	123034	10391	166282
		НР - 92%, СП - 8%			13,85	6,59	7654	3641		12317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия . Укладка металлической сетки	м2 покрытия	552,6	15,96	0,62	8822	342	--	9324	19597
		НР - 108%, СП - 8%			15,34	0,28	8479	154		1452	
66	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	713,0382	1980,00	--	1411816	--	1411816	--	1524761
		СП - 8%			--	--	--	--		112945	
				Перегородки ГКЛ							
				1Этаж							
67	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки: обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2	18,27	2479,85	48,93	45307	894	10235	31124	82546
		НР - 90%, СП - 8%			1870,72	22,15	34178	405		6115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	19,1835	513,00	--	9841	--	9841	--	10628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
				2Этаж							
69	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки: обшивка гипсокартонными листами (с 2-х сторон по 2 листа). Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2	1291,48	2479,85	48,93	3202676	63188	723491	2200145	5835047
		НР - 90%, СП - 8%			1870,72	22,15	2415997	28608		432226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1356,054	513,00	--	695656	--	695656	--	751308
		СП - 8%			--	--	--	--		55652	
71	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм	м2	35	588,85	3,42	20610	120	10178	8281	31202
		НР - 80%, СП - 8%			294,63	1,13	10312	40		2311	
72	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты изоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	3,605	20692,00	--	74595	--	74595	--	80562
		СП - 8%			--	--	--	--		5968	
				3Этаж							
73	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки: обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2	74,212	2479,85	48,93	184035	3631	41574	126426	335298
		НР - 90%, СП - 8%			1870,72	22,15	138830	1644		24837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	76,416	513,00	--	39201	--	39201	--	42338
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
75	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм	м2	74,212	588,85	3,42	43700	254	21581	17559	66159
		НР - 80%, СП - 8%			294,63	1,13	21865	84		4901	
76	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты изоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	7,643836	20692,00	--	158166	--	158166	--	170820
		СП - 8%			--	--	--	--		12653	
		Вентшахты									
				Шахта 1140х250 /2шт/							
77	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	12,52	3117,50	73,02	39031	914	818	33942	78811
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	37299	414		5838	
78	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6265	31438,00	--	19696	--	19696	--	21272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
79	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0875	55246,00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
80	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,412	6566,00	--	2705	--	2705	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
81	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0539	345930,00	--	18646	--	18646	--	20137
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
				Шахта 860х250 /1шт/							
82	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	10	3117,50	73,02	31175	730	653	27110	62948
		ПР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	29792	331		4663	
83	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	31438,00	--	15719	--	15719	--	16977
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
84	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	55246,00	--	3867	--	3867	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
85	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,4	6566,00	--	2626	--	2626	--	2837
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,043	345930,00	--	14875	--	14875	--	16065
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
				Шахта 560х200 /1шт/							
87	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	6,75	3117,50	73,02	21043	493	441	18300	42490
		ПР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	20109	223		3147	
88	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	31438,00	--	12575	--	12575	--	13581
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	55246,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
90	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,25	6566,00	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
91	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,029	345930,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
				Шахта 530х250 /2шт/							
92	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	7	3117,50	73,02	21822	511	457	18977	44064
		ПР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	20854	232		3264	
93	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	31438,00	--	12575	--	12575	--	13581
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
94	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	55246,00	--	2762	--	2762	--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
95	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,25	6566,00	--	1642	--	1642	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
96	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	345930,00	--	10378	--	10378	--	11208
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
				Шахта 680х300 /2шт/							
97	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	9	3117,50	73,02	28057	657	587	24399	56653
		ПР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	26813	298		4197	
98	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48	31438,00	--	15090	--	15090	--	16297
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
99	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	55246,00	--	2762	--	2762	--	2983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
100	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,35	6566,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
101	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0385	345930,00	--	13318	--	13318	--	14384
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
				Шахта 910х300 /1шт/							
102	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	10,8	3117,50	73,02	33669	789	705	29279	67984
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	32175	357		5036	
103	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	31438,00	--	18863	--	18863	--	20372
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
104	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	55246,00	--	3867	--	3867	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
105	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,425	6566,00	--	2791	--	2791	--	3014
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
106	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0465	345930,00	--	16086	--	16086	--	17373
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
				Шахта 550х350 /1шт/							
107	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	47,5	3117,50	73,02	148081	3468	3102	128775	299004
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	141511	1572		22148	
108	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5	31438,00	--	47157	--	47157	--	50930
		СП - 8%			--	--	--	--		3773	
109	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	55246,00	--	8287	--	8287	--	8950
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
110	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,95	6566,00	--	6238	--	6238	--	6737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
111	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,204	345930,00	--	70570	--	70570	--	76215
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
				Шахта 480х300 /1шт/							
112	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	5,6	3117,50	73,02	17458	409	366	15182	35251
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	16683	185		2611	
113	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	31438,00	--	13204	--	13204	--	14260
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
114	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	55246,00	--	19336	--	19336	--	20883
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
115	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,28	6566,00	--	1838	--	1838	--	1986
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
116	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024	345930,00	--	8302	--	8302	--	8967
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
				Шахта 300х300 /1шт/							
117	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство	м2	5,4	3117,50	73,02	16834	394	352	14640	33992
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	16088	179		2518	
118	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,175	31438,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
119	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	55246,00	--	19336	--	19336	--	20883
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
120	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95	м3	0,21	6566,00	--	1379	--	1379	--	1489
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
121	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02325	345930,00	--	8043	--	8043	--	8686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
				Шахта 200х200 /1шт/							
122	1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство**	м2	3,75	3117,50	73,02	11691	274	245	10166	23606
		НР - 90%, СП - 8%			2979,18	33,09	11172	124		1749	
123	2107-0204-0210 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,28	31438,00	--	8803	--	8803	--	9507
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
124	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,035	55246,00	--	1934	--	1934	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
125	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95**	м3	0,15	6566,00	--	985	--	985	--	1064
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
126	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,016	345930,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		Входная группа									
127	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,245	26174,40	5018,36	6413	1229	--	4146	11403
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21156,04	2347,72	5183	575		845	
128	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5064	855,14	5,76	433	3	191	192	675
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,38	3,07	239	2		50	
129	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	0,5064	700,19	4,75	355	2	92	210	610
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			515,58	2,44	261	1		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								73805178
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14730122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1249297			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					629229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39564833		
		- Накладные расходы	Тенге							12793867	
		- Сметная прибыль	Тенге							5467052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									73 805 178
		Временные здания и сооружения	1,2%								885 662
		Итого									74 690 840
		Зимние	1,35%								1 008 326
		Итого									75 699 166
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1 513 983
		Итого									77 213 150
			1,050036								81 076 587
		НДС	12%								9 729 190
		Всего по акту с НДС									90 805 777
		ИТОГО									**90 805 777**

Понижающий коэффициент К=10% **9 080 578**

Всего к оплате: **81 725 200**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев В.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№23

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-2.1 ВКЛЮЧИТЬ .Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	250,2	1261,91	16,81	315730	4205	124249	185033	540825
		НР - 98%; СП - 8%			748,50	6,13	187276	1534		40061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1251	2927,00	--	3661677	--	3661677	--	3954611
		СП - 8%			--	--	--	--		292934	
3	2304-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	184	7999,00	--	1471816	--	1471816	--	1589561
		СП - 8%			--	--	--	--		117745	
4	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье**	м трубопровода	3076	1583,30	17,61	4870228	54156	694232	4046907	9630506
		НР - 98%; СП - 8%			1340,00	2,49	4121840	7657		713371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	641,424	167,00	--	107118	--	107118	--	115687
		СП - 8%			--	--	--	--		8569	
6	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	м	517,92	274,00	--	141910	--	141910	--	153263
		СП - 8%			--	--	--	--		11353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	1318,704	442,00	--	582867	--	582867	--	629497
		СП - 8%			--	--	--	--		46629	
8	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	499,992	723,00	--	361494	--	361494	--	390414
		СП - 8%			--	--	--	--		28920	
9	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	73,704	1213,00	--	89403	--	89403	--	96555
		СП - 8%			--	--	--	--		7152	
10	2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные	м	11,952	5998,00	--	71688	--	71688	--	77423
		СП - 8%			--	--	--	--		5735	
		Вентиляция/Приточная система									
11	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1104,37	2,47	27609	62	335	26673	58625
		НР - 98%; СП - 8%			1088,48	0,21	27212	5		4343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	24,9	167,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		Вентшахта									
13	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Короб из гипсокартонных листов для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 короба	190	3557,15	48,93	675858	9296	311125	323681	1079503
		НР - 90%; СП - 8%			1870,72	22,15	355437	4209		79963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вытяжная часть									
14	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5887,15	228,01	5887	228	48	5580	12385
		НР - 98%; СП - 8%			5610,78	83,45	5611	83		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2305-0404-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	64048,00	--	64048	--	64048	--	69172
		СП - 8%			--	--	--	--		5124	
16	2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191987,00	--	191987	--	191987	--	207346
		СП - 8%			--	--	--	--		15359	
17	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 200 мм. Установка	клапан	1	1685,62	45,34	1686	45	237	1391	3323
		НР - 98%; СП - 8%			1403,79	15,37	1404	15		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8014,00	--	8014	--	8014	--	8655
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
19	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5941,59	46,28	33273	259	22452	10436	47206
		НР - 98%; СП - 8%			1886,16	15,44	10562	86		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1126-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (минераловатными)	м3	3,65	34504,10	1974,78	125940	7208	11128	84581	227363
		НР - 76%; СП - 8%			29480,60	1010,16	107604	3687		16842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
				Кабельные изделия/Приточная система							
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	343,00	152,22	3773	1674	489	1561	5760
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	1610	557		427	
23	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01111	799298,00	--	8880	--	8880	--	9591
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18913177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4818556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17834			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7930665		
		- Накладные расходы	Тенге							4685843	
		- Сметная прибыль	Тенге							1400976	
		Итого									18 913 177
		Временные здания и сооружения	1,2%								226 958
		Итого									19 140 135
		Зимние	1,35%								258 392
		Итого									19 398 527
		Непредвиденные работы и затраты	2%								387 971
		Итого									19 786 497
			1,050036								20 776 535
		НДС	12%								2 493 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с НДС									23 269 719
		ИТОГО									**23 269 719**

Понижающий коэффициент К=10% **2 326 972**

Всего к оплате: **20 942 747**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№24

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-3.1 ВКЛЮЧИТЬ .Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод холодной воды -В1-									
1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 65 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	37	2353,27	574,53	87071	21258	721	69976	169611
		НР - 98%; СП - 8%			1759,24	170,60	65092	6312		12564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	94,7	2212,77	30,59	209549	2897	2157	200465	442815
		НР - 98%; СП - 8%			2159,40	0,64	204495	61		32801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	31	1838,35	22,43	56989	695	381	54803	120736
		НР - 98%; СП - 8%			1803,65	0,28	55913	9		8943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	27	1683,27	18,96	45448	512	305	43743	96327
		НР - 98%; СП - 8%			1653,00	0,18	44631	5		7135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	67	1559,36	15,75	104477	1056	821	100555	221435
		НР - 98%; СП - 8%			1531,34	0,11	102600	7		16403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	191	1559,36	15,75	297838	3009	2342	286657	631255
		НР - 98%, СП - 8%			1531,34	0,11	292487	20		46760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180,686	72,00	--	13009	--	13009	--	14050
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
8	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,382	103,00	--	6528	--	6528	--	7051
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
9	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,542	159,00	--	4061	--	4061	--	4386
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
10	2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,326	259,00	--	7595	--	7595	--	8203
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
11	2301-0501-1606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89,5862	618,00	--	55364	--	55364	--	59793
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
12	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 65x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,002	983,00	--	34407	--	34407	--	37160
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2399,94	123,39	2400	123	298	1968	4717
		НР - 98%, СП - 8%			1978,62	29,28	1979	29		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	83	2371,32	94,77	196820	7866	24729	162132	387668
		НР - 98%, СП - 8%			1978,62	14,64	164225	1215		28716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	73	835,00	--	60955	--	60955	--	65831
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
17	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1037,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
18	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4311,22	289,94	4311	290	521	3493	8429
		ПР - 98%; СП - 8%			3499,60	64,84	3500	65		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57297,00	--	57297	--	57297	--	61881
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
		Горячее водоснабжение									
21	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	1683,27	18,96	38715	436	260	37263	82056
		ПР - 98%; СП - 8%			1653,00	0,18	38019	4		6078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1559,36	15,75	49900	504	393	48026	105760
		ПР - 98%; СП - 8%			1531,34	0,11	49003	3		7834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	142	1559,36	15,75	221430	2237	1742	213117	469310
		ПР - 98%; СП - 8%			1531,34	0,11	217451	15		34764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	134,332	72,00	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
25	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,272	103,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,758	159,00	--	3460	--	3460	--	3736
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		Канализация -К1-									
27	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1934,36	230,46	3869	461	509	3074	7498
		ПР - 98%; СП - 8%			1449,36	118,97	2899	238		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	8327,00	--	16654	--	16654	--	17986
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
29	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1267,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
30	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1057,17	0,14	2114	--	64	2009	4453
		ПР - 98%; СП - 8%			1024,80	--	2050	--		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3081626**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1244343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						340387		
		- Накладные расходы	Тенге							1227281	
		- Сметная прибыль	Тенге							228268	
		Итого									3 081 626
		Временные здания и сооружения	1,2%								36 980
		Итого									3 118 606
		Зимние	1,35%								42 101
		Итого									3 160 707
		Непредвиденные работы и затраты	2%								63 214
		Итого									3 223 921
			1,050036								3 385 233
		НДС	12%								406 228
		Всего по акту с НДС									3 791 461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**3 791 461**
		Понижающий коэффициент К=10%									**379 146**
		Всего к оплате:									**3 412 315**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Альтынсекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Тир

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№25

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 2-3-1 ВКЛЮЧИТЬ .ТИР

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТИР									
		Демонтажные работы									
1	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	478,8	689,85	0,48	330298	228	--	237650	613384
		НР - 72%, СП - 8%			689,37	--	330070	--		45436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Обрешетки и тому подобное. Разборка**	м	2100	93,40	0,03	196139	71	--	141169	364293
		НР - 72%, СП - 8%			93,37	--	196069	--		26985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	4,26	263,29	12,68	1122	54	--	782	2056
		НР - 72%, СП - 8%			250,61	4,25	1068	18		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	1507,47	60,54	4522	182	--	3190	8329
		НР - 72%, СП - 8%			1446,93	29,81	4341	89		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	2248,52	121,60	2249	122	--	1573	4127
		НР - 72%, СП - 8%			2126,93	58,12	2127	58		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1205-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	м2 проемов	3,15	5349,35	1463,96	16850	4611	3781	7667	26479
		НР - 72%, СП - 8%			2684,98	695,40	8458	2191		1961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1202-0101-1603 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Заделка кирпичом	м2	3,45	7174,72	28,62	24753	99	9945	10627	38210
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4263,60	14,64	14709	51		2830	
		Наружная отделка фасада									
8	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	892,9385375	827,04	2,00	738496	1789	251172	452399	1286166
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,75	1,02	485535	915		95272	
9	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	892,9385375	-145,62	-0,57	-130027	-511	-55849	-68754	-214683
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-82,50	-0,29	-73667	-261		-15902	
10	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	380,7656052	635,96	2,31	242153	880	221816	13579	276191
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,10	0,59	19457	223		20459	
11	1113-0301-0108 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	380,7656052	461,41	2,02	175687	771	155526	13495	204317
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,93	0,44	19390	167		15135	
12	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,9570394	1065,84	63,07	41522	2457	9386	25398	72273
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			761,84	53,09	29679	2068		5354	
13	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	38,9570394	3427,07	12,37	133509	482	98647	27696	174101
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			882,52	6,15	34380	240		12896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1777273	11233	694424	866471	2855243
							1071616	5758	--	211501	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1777273				
	Материалы		Тенге				694423				
	Всего заработная плата		Тенге					1077374			
		Накладные расходы	Тенге				866471				
		Сметная прибыль	Тенге				211499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2855243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1077374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2855243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1077374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2855243**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1071616				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						694424		
		- Накладные расходы	Тенге							866471	
		- Сметная прибыль	Тенге							211501	
		Итого									2 855 243
		Временные здания и сооружения	1,2%								34 263
		Итого									2 889 506
		Зимние	1,35%								39 008
		Итого									2 928 514
		Непредвиденные работы и затраты	2%								58 570
		Итого									2 987 085
			1,050036								3 136 546
		НДС	12%								376 386
		Всего по акту с НДС									3 512 932
		ИТОГО									**3 512 932**
		Понижающий коэффициент К=10%									**351 293**
		Всего к оплате:									**3 161 639**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 712

Акт выполненных работ№26

за ноябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-4.1 ВКЛЮЧИТЬ .Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный илинастенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами илиболтами**	шт.	8	2093,85	817,85	16751	6543	1082	9843	28722
		НР - 72%, СП - 8%			1140,75	568,19	9126	4545		2128	
2	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014**	шт.	76	10272,00	--	780672	--	780672	--	843126
		СП - 8%			--	--	--	--		62454	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**871848**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						781754		
		- Накладные расходы	Тенге							9843	
		- Сметная прибыль	Тенге							64582	
		Итого									871 848
		Временные здания и сооружения	1,2%								10 462
		Итого									882 310
		Зимние	1,35%								11 911
		Итого									894 221
		Непредвиденные работы и затраты	2%								17 884
		Итого									912 106
			1,050036								957 744
		НДС	12%								114 929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с НДС									1 072 673
		ИТОГО									**1 072 673**

Понижающий коэффициент К=10% **107 267**

Всего к оплате: **965 406**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)