Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" декабря 2021года

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», БИН 160140010537, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Абилкайыр хана, 40, телефон: 8 (7132) 56-45-18, руководитель АлдияровНагымжанСмагулович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

«24» 12 2021 г. ПК «Ерзат»№ 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Жанаконыс, 394, БИН920940000559, телефон: 8 (7132) 53-54-07, председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«24» 12 2021 г. ТОО «DS&V» Илиманов Еркин Базарбаевич аттестат эксперта №KZ32VJE00024841 от 10.04.2017 г., БИН 050140000110, гКостанайская область, Алтынсаринский район, с.им.ИльясаОмарова, НАБЕРЕЖНАЯ, 53

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

«24» 12 2021 г.ТОО «ASSERPARTNER»«АССЕР ПАРТНЕР»ЖилибаевБибиталыШораевич, БИН 080640000769, г. Актобе, Некрасова, 12Б.телефон 8 (7132) 59-51-03

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области», вид строительства – новое строительство, уровень ответственности – второй (нормальный), технически и технологический сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложностьобъекта

по адресу Актюбинская область, г. Эмба Мугалжарскогорайона Актюбинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"_____"_____2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "27"апреля2012 года №164, Аким города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), наоснованиии которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»№KZ40REA00224801от 01.06.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ASSERPARTNER»«АССЕР ПАРТНЕР»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №91 от 16.08.2019 г.__
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:июнь2021года;
окончание работ:декабрь2021 года;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц:6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	583,0		583,0	
Общая площадь	$м^2$	431,0		431,0	
Полезная площадь	$м^2$	423,83		423,83	
Строительный объем, всего	$м^3$	2565,2		2565,2	
Этажность	этаж	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Пожарное депо на 2 автомобиля – отдельно стоящее одноэтажное здание. В состав здания пожарного депо входят: - помещение пожарной техники; - пункт связи; - рукавный участок; - башня для сушки рукавов; - административно- бытовые помещения. Планировка помещений пожарного депо обеспечивает беспрепятственное движение личного состава дежурной смены по тревоге. Для оперативности сбора пожарных подразделений на выезд пункт связи, кабинет начальника дежурной смены располагается рядом с парких автомобилей. Рядом размещены помещения для чистки, мойки и сушки одежды, помещения для обслуживания пожарных рукавов. Помещение пожарной техники предназначено для стоянки подвижного состава пожарного депо. В соответствии с назначением, предусмотрена стоянка на 2 автомобиля. Для каждого автомобиля предусматривается отдельная стоянка с обозначением габаритов и установкой упоров для задних колес. На передней стене у каждых ворот устанавливаются зеркала заднего обзора, размером 1х0,4м.

Использованные на пожаре или учении рукава, доставленные на рукавный участок должны полностью оттаять в теплом помещении. Для чего используется специальная ванна ВР-1м. Эта же ванна используется для отмочки загрязненных рукавов. После оттаивания или отмочки рукава подаются на мойку. Рукавомоечная машина РМ-1, устанавливается рядом с ванной. В случае сильного загрязнения рукав пропускается через рукавомоечную машину несколько раз до полного удаления грязи. Концы рукавов, примыкающие к головкам, моются вручную. Ванна и рукаврмоечная машина снабжены отстойниками. Для сушки рукавов предусмотрена башня, оборудованная специальным устройством для поднятия и сушки рукавов. Рукава подвешиваются на устройство и при помощи тали поднимаются до верха. Для поддержания необходимых параметров воздуха башня для сушки рукавов оборудуется калорифером и приточно-вытяжной вентиляцией. В помещении предусматривается трап и решетка на пол. Для выхода на верхнюю рабочую площадку башни используется лестница учебной башни. В состав пункта связи входят: диспетчерская, аппаратная, комната отдыха, санузел с комнатой личной гигиены. Диспетчерская расположено с помещением пожарной техники. Из диспетчерской в помещение пожарной техники предусмотрено окно для передачи путевок. Аккумуляторная пункта связи предусматривается в отдельном помещении смежно с пунктом связи. В состав административных и служебных помещений пожарного депо входят: кабинет начальника части, кабинет инспекторов и зал собраний.Для персонала предусмотрены бытовые помещения: гардеробы с душевыми, комнаты отдыха дежурной смены, помещения приема пищи. Гардеробы с душевыми предусматриваются отдельно для верхней и домашней одежды, оснащаются индивидуальными шкафами. Комнаты отдыха дежурной смены оснащены кроватями и прикроватными тумбами. Кухня оснащена двугнёздной мойкой, столами, микроволновыми бытовыми печами, холодильниками. Помещение для приема пищи рассчитано на одну смену. Допускается единовременная зарядка только однотипных аккумуляторов, или кислотных или щелочных. Зарядку аккумуляторов производить только в вытяжном шкафу. Запрещается в помещениях гаража зарядка аккумуляторных батарей, применение открытого огня, отдых личного состава в пожарных автомобилях, заправка автомобилей ГСМ. Во избежание перекосов при сушке пожарные рукава необходимо равномерно распределять по всему устройству поднятия рукавов, согласно указанной схеме. Разрешается сушить только исправные рукава с хорошо закреплённой гайкой быстрого съема. На пути передвижения личного состава, собираемого по тревоге не должно быть препятствий, ковров, порогов, какого-либо оборудования. Технологические процессы, установленное оборудование не являются источниками вредностей для окружающей среды.

Здание одноэтажное, с размерами в осях 29,61х24,7 м, высотой помещений 3,0 м, высота помещений для пожарной техники 4,6 м. Наружные стены - из силикатного кирпича М100, облицовка М125 (тип кладки "В") по ГОСТ 379-2015 на растворе М50, с утеплением минплитой ПЖ100 по ГОСТ 9375-2012 НГ негорющий, с р =100 кг/м^3, толщиной 90 мм. Окна выполнено из двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете по ГОСТ30674-99, Подоконники ПВХ. Двери наружные деревянные утепленные, внутренние деревянные. Кровля - плоская рулонная внутренным водостоком.

Наружная отделка облицовка силикатным кирпичом под расшивку швов. Полы в зависимости от назначения помещения с покрытиями из линолеума,керамической плитки мозаично-бетонные, цементно-песчаные и деревянные. Внутренняя отделка

улучшенная штукатурка с последующим выравниванием шпатлевкой и водоэмульсионной покраской а 2 раза, облицовка керамической плиткой. Цоколь плиткой под природный камень.
Котельная. Здание котельной представляет собой кирпичное здание с односкатной крышей, прямоугольное в плане с размерами в осях 3,4х4,5 м и высотой этажа 2,6 м. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. - Крыша - односкатная, - Кровля - профнастил Н44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010; - Полы - бетон (согласно ведомости отделки помещений); - Двери - деревянные - Окна - ПВХ со стеклопакетами; - Подшивка потолка - профлистом С10.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего**175 237,833** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**160 502,089** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря**13 330,722**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**175 237,833**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ**160 502,089**тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря**13 330,722**тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания (А) очень высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

ЗаказчикАлдияровНагымжанСмагулович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «DS&V» КусаиновАсылбекКаирбекович

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов)
*фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*Место печати (при наличии)

Илиманов Еркин Базарбаевич аттестат эксперта №KZ32VJE00024841 от 10.04.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проектаТОО «ASSERPARTNER»«АССЕР ПАРТНЕР»ЖилибаевБибиталыШораевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аликулов КаржаубайКойшыбайулы

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя*Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»	1			583	2565,2	431				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточные	отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен, сплошное выравнивание стен растворами из сухих строительных смесей, окраска водоэмульсионными составами поверхностей	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности	Центральный Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 1035 (MaxGas-170), модель насоса А 56/180, мощность 116 кВт, отапливаемая площадь	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4,	Хозяйственно-питьевой водопровод; Противопожарный водопровод	От электрического водонагревателя	бытовая, дождевая Комплектная Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика GRUNDFOS с двумя насосными агрегатами SEG 40.15.E.2.50B No96075909;	Газорегуляторный пункт (шкафной) типа ГРПШ-10МС, с регулятором давления газа РДГК-10М-2 Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 1035 (MaxGas-170), модель насоса А 56/180,

		от 1300 м2 до 1890 м2 ГОСТ 30735-2001 Автоматизированная водоподготовительная установка Автоматический подпитывающий насос с электродвигателем AqvaJet82 M" G3,6м3/ч H Горелка жидкотопливная Ecoflam Max 15 Насос с бензиновым двигателем, модель CAM 60E; G 0.2 Насос сетевой циркуляционный отопления фирма DAB BP 20/280.50T (Италия) G10,0-26,0 м3/ч; H Насос циркуляционный ГВС DAB VA35/180 (Италия) с	номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток (панели 200 А, количество и			глубиной 4,5м; Д1,4м со шкафом управления LCD108.400.3.5(GB/D/K/S/RU	мощность 116 кВт, отапливаемая площадь от 1300 м2 до 1890 м2 ГОСТ 30735-2001

			электроуправлением G1,2м3/ч Н	номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 Ящики управления освещением ЯОУ-9602-25.7.4-54У3; IP-54;(25А, ФР) Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-201 Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10			

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе						
Предприятий общественного питания	Организации Физкультурно-здравоохранения спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие

18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		
5	Полы	1-го этажа	
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	
		двери	
7	Отделочные работы	внутренние	
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		
9	Водопровод		
10	Канализация		
11	Электроосвещение		
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	

15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или		

				глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

	по наружному обмеру					по наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Алдияров Нагымжан Смагулович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Жилибаев Бибиталы Шораевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)