Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №12/2 от 07.07.2021г., к договору №12	04.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"	92 863 048,22	82 913 435,91	82 913 435,91	82 913 435,91	6 405 498				9 949 612,31	92 863 048,22
Итого за отч. м-ц: октябрь 2021г.	28 608 563,90	25 543 360,63	25 543 360,63	25 543 360,63	5 446 429				3 065 203,28	28 608 563,90

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №12/2 от 07.07.2021г., к договору №12 от 04.02.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-1 Общестроительные работы РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ТОМ 3; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (А-АСР-01-2018-АС-2)									
		стены									
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону**	м2	256,98	1319,66	74,38	339126	19114	90102	195829	577752
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	229910	14877	–	42796	
		откосы									
12	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	74,53	1666,19	32,58	124181	2428	38500	82934	223684
		НР - 80%; СП - 8%			1375,32	15,63	102503	1165	–	16569	
13	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	149,06	2232,00	--	332702	--	332702	–	359318
		СП - 8%			–	--	–	--	–	26616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1160754				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					796009				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21542				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16041				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					461304				
		Накладные расходы, тенге					278763				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					85982				

		Всего				1160754				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ТИП 1 (А-АСР-01-2018-АС-2)								
36	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	94,48	3136,36	74,18	296323	7009	173206	111986	440974
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	116108	3025	--	32665	
37	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,928	1884,49	1,58	195851	164	165543	28408	242200
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	30143	78	--	17941	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				683174				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					146252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7173				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3103				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					338749				
		Накладные расходы, тенге					140394				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50605				
		Всего					683174				
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ТИП 3								
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен	203,64	217,27	30,46	44245	6203	24050	15254	64259
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	13992	2236	--	4760	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В15,толщ.200мм	м3 подстилающего слоя	40,728	22855,06	7,20	930841	293	787595	134376	1150434
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	142953	--	--	85217	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,71274	14213,92	1352,96	10131	964	23	8684	20320
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	9144	399	--	1505	
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях диаметром до 16 мм	т	0,713	18899,05	971,45	13475	693	205	11642	27126
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	12577	216	--	2009	
42	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,713	344,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20	
43	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ,бетон класса В12,5	м2 стяжки	203,64	670,24	26,97	136488	5492	65856	63772	216281
		НР - 94%; СП - 8%			319,88	13,27	65140	2702	--	16021	
44	1101-0101-01104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	203,64	177,26	9,38	36097	1910	32622	2312	41482
		НР - 94%; СП - 8%			7,69	4,39	1566	894	--	3073	

45	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	1523,16	85,77	310176	17466	163861	123310	468165
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	128851	2330	--	34679	
46	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	961,65	42,32	195830	8618	109467	74327	291770
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	77744	1328	--	21613	
47	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ,бетон класса В22,5	м2 стяжки	203,64	736,50	26,97	149981	5492	79349	63772	230853
		НР - 94%; СП - 8%			319,88	13,27	65140	2702	--	17100	
48	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	203,64	210,39	9,38	42844	1910	39369	2312	48769
		НР - 94%; СП - 8%			7,69	4,39	1566	894	--	3612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2559725				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					518674				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49042				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13701				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1302642				
		Накладные расходы, тенге					499762				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					189609				
		Всего					2559725				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ ОКНА (А-АСР-01-2018-АС-4)									
60	11110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том 14 числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27	2287,15	166,12	61753	4485	27260	28905	97911
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	30008	2109	--	7253	
61	11110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	2683,05	167,06	9659	601	4710	4163	14928
		НР - 90%; СП - 8%			1207,74	77,16	4348	278	--	1106	
62	11110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том 14 числе при наличии створок глухого остекления)	м2	22,5	2287,15	166,12	51461	3738	27260	24088	81592
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	25007	1757	--	6044	
65	11110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	31,7	1562,52	9,34	49532	296	42154	6502	60517
		НР - 90%; СП - 8%			223,42	4,48	7082	142	--	4483	
67	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	26,2	957,08	2,03	25075	53	17872	5168	32663
		НР - 72%; СП - 8%			272,95	1,00	7151	26	--	2419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				287610				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73596				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4312				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					119256				
		Накладные расходы, тенге					68826				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21304				
		Всего					287610				
		РАЗДЕЛ 10.									
158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5	м3	1,73	19409,76	1079,64	33579	1868	29670	2214	38656
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	2041	391	--	2863	
159	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и ступени смотровой ямы бетонные.Устройство Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий	м3	12	23659,03	1269,35	283908	15232	228798	39495	349276
		НР - 91%; СП - 8%			3323,16	293,60	39878	3523	--	25872	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				387932				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41919				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17100				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3915				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					258468				
		Накладные расходы, тенге					41709				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28736				
		Всего					387932				
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ-I/ покрытие по фермам /А-АСР-01-2018-КМ-4/									
186	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 И доп. Вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	239,4	1125,35	588,09	269409	140789	18782	103624	402876
		НР - 69%; СП - 8%			458,80	168,52	109837	40344	--	29843	
187	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	239,4	9749,00	--	2333911	--	2333911	--	2520623
		СП - 8%			--	--	--	--	--	186713	
188	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1481,00	--	26658	--	26658	--	28791
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2133	
189	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1543,00	--	55548	--	55548	--	59992
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4444	
190	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1543,00	--	27774	--	27774	--	29996

		СП - 8%			--	--	--	--	--	2222	
191	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная(п.4) для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	668,00	--	24048	--	24048	--	25972
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1924	
192	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная(п.5) для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	668,00	--	24048	--	24048	--	25972
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1924	
192	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 150 мм	1000 шт	0,531468	42100,00	--	22375	--	22375	--	24165
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3118386**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**109837**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**140789**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**40344**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**2533143**				
		Накладные расходы, тенге					**103624**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**230992**				
		Всего					**3118386**				
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ-II/по плитам перекрытий//А-АСР-01-2018-АС/									
194	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	259,25	331,93	12,36	86053	3204	63309	18666	113096
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	19540	749	--	8377	
195	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой(ПГЖ-160 или П-175)	м2 утепляемого покрытия	259,25	558,73	37,83	144851	9807	6642	120858	286965
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	128404	2963	--	21257	
197	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная из пергамина. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	259,25	204,54	9,28	53027	2406	31084	18666	77428
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	19540	749	--	5735	
198	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	28,5175	10777,60	1687,28	307350	48117	191688	73274	411074
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	67545	12101	--	30450	
199	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройствоиз раствора М150	м2 стяжки	259,25	594,26	100,07	154062	25943	73057	56429	227330
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	55060	6276	--	16839	
200	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.40мм	м2 стяжки	259,25	422,43	37,00	109515	9592	94826	6924	125754
		НР - 92%; СП - 8%			19,67	9,36	5099	2427	--	9315	
201	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2877675	14213,92	1352,96	4090	389	9	3506	8204

		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	3692	161	--	608	
202	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	344,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8	
203	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,25	346,12	14,26	89732	3697	51207	33182	132746
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	34828	1239	--	9833	
204	2110-0403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционныебитумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	298,1375	518,00	--	154435	--	154435	--	166790
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12355	
205	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные(Верхний слой) и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	298,1375	543,00	--	161889	--	161889	--	174840
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12951	
206	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,2	2531,29	52,36	116946	2419	91863	21161	149156
		НР - 92%; СП - 8%			490,56	7,31	22664	338	--	11049	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**1873495**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**356371**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**105575**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**27003**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**920112**
Накладные расходы, тенге		**352665**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**138777**
Всего		**1873495**

Локальная смета №06-01-1
Наружные сети канализации с КНС
РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный железобетонный D=1500 мм - 12 шт

37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	37,68	217,27	30,46	8187	1148	4450	2823	11890
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2589	414	--	881	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки шириной 0,5; толщ. 5 см	м3	1,884	21037,00	7,20	39634	14	33007	6216	49518
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	6613	--	--	3668	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**61407,68**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**9201,72**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**1161,30**

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				413,73				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				37457,00				
		- оборудование, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				9038,52				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4548,72				
		Всего				61408				
		РАЗДЕЛ 4. Наружная канализация напорная (д=110 L=420, 5+20+28, 5=469 м) (д=160 L=15,8 м)								
	Земляные работы									
39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1949,43	150,79	143,03	293955	278827	–	59189	381395
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	15128	67080	–	28252	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	84,429	1864,63	--	157429	--	--	113349	292440
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	157429	--	--	21662	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,429	810,65	--	68442	--	--	49279	127139
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	68442	--	--	9418	
42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1949,43	37,19	37,19	72499	72499	–	15271	94792
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	–	21210	--	7022	
43	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (вытесненный грунт)	м3	271,77	60,97	60,97	16570	16570	–	3489	21663
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,83	–	4846	--	1605	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1949,43	152,14	73,08	296586	142464	–	156949	489819
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	154122	63863	–	36283	
45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	39,7	2998,83	155,05	119054	6155	74065	40162	171953
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	38834	1734	–	12737	
	трубопроводы										
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,469	339649,88	103984,00	159296	48768	2437	120275	301936
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	108091	13398	–	22366	
47	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	473,69	1356,00	--	642324	--	642324	–	693710
		СП - 8%			--	--	–	--	--	51386	
	врезка д=200										
48	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	21044,02	--	21044	--	1729	19122	43380
		НР - 99%; СП - 8%			19315,48	--	19315	--	--	3213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2618226,23				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	561361,32
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	565284,42
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172131,21
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720554,64
- оборудование, тенге	–
Накладные расходы, тенге	577085,37
Сметная прибыль (8 %), тенге	193942,68
Всего	2618226

РАЗДЕЛ 5. Колодец канализационный / ГАСИТЕЛЬ НАПОРА/ железобетонный D=2000 мм=1 шт

	земляные работы										
49	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	39,2	119,53	113,39	4686	4445	–	943	6079
		НР - 72%; СП - 8%			6,14	27,28	241	1069	–	450	
50	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3	1513,50	--	454	--	--	327	843
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	454	–	--	62	
51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	738,09	--	221	–	–	159	411
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	221	–	--	30	
52	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,2	32,74	32,74	1283	1283	–	270	1678
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	–	375	--	124	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,2	152,14	73,08	5964	2865	–	3156	9849
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	3099	1284	–	730	
54	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,32	28824,44	6881,75	66873	15966	29454	27463	101883
		НР - 99%; СП - 8%			9247,11	2710,10	21453	6287	–	7547	
55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	2	23115,00	--	46230	--	46230	–	49928
		СП - 8%			--	--	–	--	--	3698	
56	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	1	26349,00	--	26349	--	26349	–	28457
		СП - 8%			--	--	–	--	--	2108	
57	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	1	28056,00	--	28056	--	28056	–	30300
		СП - 8%			--	--	–	--	--	2244	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	23,9	853,43	19,95	20397	477	13693	5847	28343
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6227	60	–	2100	

59	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,98	3942,86	225,93	3864	221	2684	1011	5265
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	63,65	959	62	--	390	
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонный упор из бетона класса В10. Устройство	м3	1,66	23809,57	1133,41	39524	1881	29143	8112	51447
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	8500	415	--	3811	
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы. Установка	шт	1	1375,37	900,51	1375	901	--	705	2246
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	475	237	--	166	
62	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	1	2125,00	--	2125	--	2125	--	2295
		СП - 8%			--	--	--	--	--	170	
63	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм. ГОСТ 8962-75	шт	1	1915,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--	--	153	
64	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	3	1680,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--	--	403	
65	2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010/прокладки плоские	шт	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--	--	73	
66	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00064	456783,00	--	292	--	292	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--	--	23	
67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление деревянной крышки	м3	0,01	93814,30	1004,30	938	10	701	208	1238
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	227	4	--	92	
68	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки	м2	0,5	315,56	121,23	158	61	--	110	289
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	97	25	--	21	
69	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2 проемов	0,5	3008,05	6,28	1504	3	1150	317	1967
		НР - 90%; СП - 8%			701,99	2,62	351	1	--	146	
70	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка	комплект	2	487,20	3,93	974	8	--	873	1995
		НР - 90%; СП - 8%			483,27	1,62	967	3	--	148	
71	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2,1	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,05	399,93	1,26	420	1	--	199	669
		НР - 80%; СП - 8%			236,75	0,60	249	1	--	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				334002,14				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				43519,57					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28121,86					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9824,69					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				187749,34					
		- оборудование, тенге				--					
		Накладные расходы, тенге				49701,34					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24740,90					
		Всего				334002					
		РАЗДЕЛ 6. Трубопровод от колодца гасителя напора до колодца КК существующего									
72	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0158	449321,74	147141,86	7099	2325	216	5152	13232
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	4558	646	--	980	
73	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15,958	1779,00	--	28389	--	28389	--	30660
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2271	
		Колодец канализационный железобетонный D=1500 мм (=4 шт)									
74	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64	150,79	143,03	9651	9154	--	1943	12521
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	497	2202	--	928	
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4	1864,63	--	746	--	--	537	1385
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	746	--	--	103	
76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	810,65	--	324	--	--	233	602
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	324	--	--	45	
77	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,6	37,19	37,19	1919	1919	--	404	2509
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	561	--	186	
78	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12,4	60,97	60,97	756	756	--	159	988
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,83	--	221	--	73	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,6	152,14	73,08	7850	3771	--	4154	12965
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	4079	1690	--	960	
80	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунт сухие	м3 конструкций колодца	6,22	29846,28	6929,27	185644	43100	73662	85007	292303
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	68882	16983	--	21652	
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	4	17521,00	--	70084	--	70084	--	75691
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5607	

82	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольце стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	12180,00	--	73080	--	73080	--	78926
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5846	
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольце стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	16245,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6498	
84	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	18238,00	--	72952	--	72952	--	78788
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5836	
85	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опора из плит и колец диаметром до 1000 мм (КО-6)	м3	0,14	13200,07	7249,25	1848	1015	55	1328	3430
		НР - 118%; СП - 8%			5559,49	2476,57	778	347	--	254	
86	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	5281,00	--	36967	--	36967	--	39924
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2957	
87	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянка для колодцев)	т	0,06832	589480,00	--	40273	--	40273	--	43495
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3222	
88	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стремянки за 2 раза	м2	1,7	857,39	1,00	1458	2	--	972	2624
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1215	1	--	194	
89	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7217,00	--	28868	--	28868	--	31177
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2309	
90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	52,8	853,43	19,95	45061	1053	30251	12917	62616
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	13757	132	--	4638	
91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,56	217,27	30,46	2729	383	1483	941	3963
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	863	138	--	294	
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки шириной 0,5, толщ 5 см	м3	0,628	21037,42	7,20	13211	5	11002	2072	16506
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2204	--	--	1223	
93	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1954,68	78,96	7819	316	1309	6280	15227
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	6194	150	--	1128	
94	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	4	57294,00	--	229176	--	229176	--	247510
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18334	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы. Установка	шт	8	1375,37	900,51	11003	7204	--	5637	17971
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	3799	1895	--	1331	

96	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	8	1532,00	--	12256	--	12256	--	13236
		СП - 8%			--	--	--	--	--	980	
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03784	986397,27	501131,66	37325	18963	708	22728	64858
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	17654	5304	--	4804	
98	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	8	2623,00	--	20984	--	20984	--	22663
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1679	
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы. Установка	шт	8	1357,37	900,51	10859	7204	--	5637	17815
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	3799	1895	--	1320	
100	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	2	1959,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%			--	--	--	--	--	313	
101	СТ123-020 303-1707	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт	2	2533,00	--	5066	--	5066	--	5471
		СП - 8%			--	--	--	--	--	405	
	стальной футляр при пересечении L=28,5 м										
102	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0285	2272224,01	1141362,13	64758	32529	1991	40752	113951
		НР - 99%; СП - 8%			1060975,00	383365,61	30238	10926	--	8441	
103	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0285	5934464,76	809164,43	169132	23061	133611	18044	202150
		НР - 99%; СП - 8%			437184,00	202323,29	12460	5766	--	14974	
104	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,5	20181,00	--	575159	--	575159	--	621171
		СП - 8%			--	--	--	--	--	46013	
105	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м труб, увложенной в футляре	28,5	1337,24	7,87	38111	224	5983	31652	75345
		НР - 99%; СП - 8%			1119,46	2,37	31905	68	--	5581	
106	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 1К=0,125	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,125	30096,07	3258,05	3762	407	2229	1122	5275
		НР - 99%; СП - 8%			9004,73	62,40	1126	8	--	391	
107	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	2272224,01	1141362,13	45444	22827	1397	28598	79966
		НР - 99%; СП - 8%			1060975,00	383365,61	21220	7667	--	5923	

108	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5934464,76	809164,43	118689	16183	93762	12662	141860
		НР - 99%; СП - 8%			437184,00	202323,29	8744	4046	--	10508	
109	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	20181,00	--	403620	--	403620	--	435910
		СП - 8%			--	--	--	--	--	32290	
110	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м труб, увложенной в футляре	20	1337,24	7,87	26745	157	4199	22212	52874
		НР - 99%; СП - 8%			1119,46	2,37	22389	47	--	3917	
111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,125	30096,07	3258,05	3762	407	2229	1122	5275
		НР - 99%; СП - 8%			9004,73	62,40	1126	8	--	391	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**3034788,88**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**258555,05**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**192965,40**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**60700,87**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**2046104,06**
- оборудование, тенге		**--**
Накладные расходы, тенге		**312265,81**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**224799,18**
Всего		**3034789**

РАЗДЕЛ 7. Комплектная Канализационная насосная станция GRUNDFOS д=1, 6 м, Н=4, 72 м

112	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	33,9	119,53	113,39	4052	3844	--	816	5257
		НР - 72%; СП - 8%			6,14	27,28	208	925	--	389	
113	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Доработка вручную, в траншеях разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	1513,50	--	757	--	--	545	1406
		НР - 72%; СП - 8%			1513,50	--	757	--	--	104	
114	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	0,5	738,09	--	369	--	--	266	686
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	369	--	--	51	
115	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,9	34,20	34,2	1159	1159	--	294	1569
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	408	--	116	
116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,9	152,14	73,08	5158	2477	--	2729	8518
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2680	1111	--	631	

117	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки котлована шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые	м2 креплений	192	620,79	25,34	119192	4865	–	39017	170865
		НР - 72%; СП - 8%			271,70	10,54	52166	2024	–	12657	
118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное, толщ. 100 мм. Устройство	м3 основания	0,38	5465,95	1677,80	2077	638	1129	533	2819
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	310	264	–	209	
119	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	1	1616,96	908,89	1617	909	–	1209	3052
		НР - 118%; СП - 8%			708,07	316,20	708	316	–	226	
120	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	1	26349,00	--	26349	--	26349	–	28457
		СП - 8%			--	--	–	--	–	2108	
		Монтаж КНС									
121	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Комплектная канализационная насосная станция. Установка(Применительно)	т комплект	3,3	27865,56	15385,53	91956	50772	–	50500	153852
		НР - 91%; СП - 8%			12480,00	4336,39	41184	14310	–	11396	
122	ТОО "Виаст"	Комплектная канализационная насосная станция из армированного стеклопластика GRUNDFOS с двумя насосными агрегатами SEG 40.15.E.2.50B №96878514	комплект	1	5446428,57	--	5446429	--	--	--	5446429
					--	--	–	--	5446429	–	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**5822909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**98382**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**64665**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**19357**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**27478**
- оборудование, тенге	**5446429**
Накладные расходы, тенге	**95907**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**27887**
Всего	**5822909**

Локальная смета №06-01-4

Наружные сети Теплоснабжения

РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец ДК-1 д= 1,0м(=1шт) ; глубиной Н=2,42м; /лист ТС-4/

		земляные работы									
37	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,8	200,33	190,28	6170	5861	–	1211	7972
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	310	1373	–	591	
		ж/бетонные конструкции									
38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	тонных и бетонных конструкций колодца	0,65	21506,38	8960,13	13979	5824	1901	8455	24229
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	6254	2286	–	1795	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	5281,00	--	10562	--	10562	–	11407
		СП - 8%			--	--	–	--	--	845	

40	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	4797,00	--	14391	--	14391	--	15542
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1151	
41	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1,СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	11069,00	--	11069	--	11069	--	11955
		СП - 8%			--	--	--	--	--	886	
42	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	8049,00	--	24147	--	24147	--	26079
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1932	
43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорный подушки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	4	443,45	249,42	1774	998	133	1012	3009
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	643	215	--	223	
44	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--	--	504	
	люк										
45	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8374,00	--	8374	--	8374	--	9044
		СП - 8%			--	--	--	--	--	670	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	18,2	853,43	19,95	15532	363	10427	4452	21584
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	4742	46	--	1599	
	отмостка										
47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,12	217,27	30,46	895	125	487	305	1297
		НР - 93%; СП - 8%			68,71	10,98	283	45	--	96	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки шириной 0,5, толщ 5 см	м3	0,45	21037,42	7,20	9467	3	7885	1485	11828
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	1579	--	--	876	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,25	810,65	--	7499	--	--	5399	13929
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	7499	--	--	1032	
50	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,95	9285,94	1597,31	27394	4712	4814	18603	49676
		НР - 93%; СП - 8%			6056,82	723,84	17868	2135	--	3680	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17	8429,50	1665,69	143302	28317	62163	60621	220236
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	52822	11669	--	16314	
52	1108-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка бутового камня.	м3	0,36	7290,76	409,86	2625	148	1070	1371	4316
		НР - 93%; СП - 8%			3908,48	187,20	1407	67	--	320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				438901				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93406				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46347				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17836				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					163719				
		Накладные расходы, тенге					102915				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32511				
		Всего					438901				
		РАЗДЕЛ 6. Угол поворота КЛ 120х60; УП; УП2									
		Угол поворота УП-1;УП2									
62	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Бетонная стяжка,из бетона класса В15, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,28	992,73	92,98	6234	584	3591	2134	9038
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	2059	212	--	669	
63	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Бетонная стяжка,из бетона класса В15. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм до толщины 100мм к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	6,28	1395,36	56,71	8763	356	7577	945	10484
		НР - 94%; СП - 8%			132,20	27,80	830	175	--	777	
64	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены угла поворота. Кладка из кирпича керамического М100 на растворе М50	м3 кладки	0,805	29344,20	2138,04	23622	1721	17150	4755	30647
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	4751	362	--	2270	
65	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,48	1002,48	54,49	6496	353	1936	3600	10904
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	4207	293	--	808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				61073				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11847				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3014				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1041				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30254				
		Накладные расходы, тенге					11434				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4524				
		Всего					61073				
		Локальная смета №07-01-1									
		Рекультивация плодородного слоя и Вертикальная планировка									
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация плодородного слоя									
		разработка /Срезка/ верхнего слоя грунта натолщ.15см									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2006	25,89	25,89	51935	51935	--	14169	71392
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	19679	--	5288	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2006	89,62	89,62	179778	179778	--	49035	247117
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	--	68104	--	18305	
		перемещение грунта для озеленения									
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2006	25,89	25,89	51935	51935	--	14169	71392
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	19679	--	5288	

4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2006	89,62	89,62	179778	179778	–	49035	247117
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	–	68104	--	18305	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2006	25,89	25,89	51935	51935	–	14169	71392
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	–	19679	--	5288	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2006	89,62	89,62	179778	179778	–	49035	247117
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	–	68104	--	18305	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10034	1,08	1,08	10837	10837	–	2962	14903
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,41	–	4114	--	1104	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	970432
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		705976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		267462
- материалы, изделия и конструкции, тенге		–
Накладные расходы, тенге		192572
Сметная прибыль (8 %), тенге		71884
Всего		970432

РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка

избыточный грунт от устройств во временный отвал

8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройств)	м3	2276	25,89	25,89	58926	58926	–	16076	81002
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	–	22328	--	6000	
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2276	89,62	89,62	203975	203975	–	55635	280378
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,95	–	77270	--	20769	

выемка

10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(излишек грунта вовременный отвал)	м3	10,7	60,97	60,97	652	652	–	137	853
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,83	–	191	--	63	

недостающий грунт в насыпь из временного отвала

11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(излишек грунта вовременный отвал)	м3 грунта	417,2	60,97	60,97	25437	25437	–	5356	33256
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,83	–	7439	--	2463	

12	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	417,2	204,86	204,86	85468	85468	–	17996	111741
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,91	–	24994	--	8277	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневатическими трамбовками	м3	417,2	152,14	73,08	63473	30489	–	33589	104827
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	32984	13667	–	7765	
грунт из выемки+избыточный грунт= перевозка											
14	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	1869,5	60,97	60,97	113983	113983	–	24000	149022
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,83	–	33333	--	11039	
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)	м3	1869,5	200,85	192,16	375489	359243	173	80049	491981
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	16078	95101	–	36443	
16	4102-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка /избыточного грунта/ самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3365,1	72,00	--	242287	–	242287	--	261670
		СП - 8%			--	--	–	--	--	19383	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1869,5	16,58	14,16	30996	26472	87	10432	44742
		НР - 72%; СП - 8%			2,38	5,37	4449	10039	–	3314	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**1559472**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**53511**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**904645**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**284363**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**242547**
Накладные расходы, тенге		**243269**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**115516**
Всего		**1559472**

Локальная смета №07-01-2

Покрытие проездов, дорожек и площадок

РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов , S=490,0м2

1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	490	1,43	1,43	701	701	–	107	872
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,3031	–	149	--	65	
2	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований . Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	490	26,64	26,64	13054	13054	–	3736	18133
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,59	–	5189	--	1343	
основание из песка толщ.10см											

3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материал основания вплотном теле	49	3023,65	1020,55	148159	50007	91625,1	18454	179942
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	6527	10560	--	13329	
		основание из щебня толщ.15см									
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	490	723,41	225,11	354471	110304	228662,91	55021	442251
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	72,32	15509	35437	--	32759	
		Установка бетонных бортовых камней типа БР 100.30.15									
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	180	1781,04	30,56	320587	5501	186179,58	141432	498981
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	128907	2048	--	36962	
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,74	40930,00	--	316798,20	--	316798,20	--	342142,06
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25343,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1482321,12**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**150942,30**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**179565,95**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**53383,30**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**823266**				
		- оборудование, тенге					**--**				
		Накладные расходы, тенге					**218750,10**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**109801,56**				
		Всего					**1482321,12**				
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Покрытие тротуарной плиткой типа "Брусчатка"									
12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тратуара	98	402,99	36,76	39493	3602	83,10	40198	86066
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	35807	1413	--	6375	
13	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	98	2261,00	--	221578,00	--	221578,00	--	239304,24
		СП - 8%			--	--	--	--	--	17726,24	
		Установка бетонных бортовых камней типа БР 500x200x80									
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27	1781,04	30,56	48088	825	27926,94	21215	74847
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	19336	307	--	5544	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,216	40930,00	--	8840,88	--	8840,88	--	9548,15
		СП - 8%			--	--	--	--	--	707,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				409765,81				

в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге			55143,29		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4427,60		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1720,42		
- материалы, изделия и конструкции, тенге			258428,92		
- оборудование, тенге			–		
Накладные расходы, тенге			61412,81		
Сметная прибыль (8 %), тенге			30353,02		
Всего			409766		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**		26 864 374,73		
в том числе					
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 378 527,05		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 046 568,41		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			996 652,31		
- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 471 233,09		
- оборудование, тенге			5446429		
Накладные расходы, тенге			3 360 094,72		
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 586 514,53		
Всего			26 864 374,73		

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,5%	321 269,19	
Итого по гл 8	321 269,19	
Итого по главам 1-8	27 185 643,93	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,6065%)	349 240,49	
Итого по главу 9	349 240,49	
Итого по главу 1-9	27 534 884,42	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	441 769,12	
Итого по сметному расчету	27 976 653,54	
в том числе на 2019 год - 71%	19 863 424,01	
в том числе на 2020 год - 29%	8 113 229,53	
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 71%, К=1	19 863 424,01	
НДС на 2019 год, - 12%	2 383 610,88	

Итого в текущих ценах на 2019 год	22 247 034,89	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 29%, К=1,049901	8 518 087,79	
НДС на 2020 год, - 12%	1 022 170,54	
Итого в текущих ценах на 2020 год	9 540 258,33	
Договорная сумма скидка 10%	25 543 360,62	
НДС 12%	3 065 203,27	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**28 608 563,90**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____

Соот рос Ф-2 по смете
пров.