Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №133	31.05.2022г.	№1	06.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	1 809 079 878,82	115 296 000,00	40 768 912,43	17 142 857,14	57 384 230,43	135 896 374,76	193 039 231,90	57 142 857,14	40 000 000,00

Итого к оплате: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Авторский надзор
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь месяц 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г			
			июль	август	октябрь	октябрь
1	Административное здание	1 554 686 972,94	72 098 553,33	48 705 918,03	13 610 000,00	57 142 857,14
2	Блочно-модульная котельная	39 151 590,74				
3	Наружные сети электроснабжение	43 808 735,87				
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	25 049 858,87		1 481 903,40		
5	Наружные слаботочные сети	2 063 984,05				
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	22 533 498,91				
7	Наружные газопровод	2 200 780,11				
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	6 255 136,05				
9	Наружная сеть теплоснабжения	5 241 720,72				
10	Генплан	108 087 600,56				
	ИТОГО	**1 809 079 878,82**	**72 098 553,33**	**50 187 821,43**	**13 610 000,00**	**57 142 857,14**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ М.Зинуллин

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС										
		Колонны- Км1-20шт Км-2-38 штКм2а-2шт(КЖ1 Л.20, 23, 24)										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**м3**	**19,2379664**		**77715,04**	**25465,36**	**1495079**	**489902**	**720878**	**370278**	**2014586**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**14778,00**	**6372,85**	**284299**	**122601**		**149229**	
		Км1-20шт КП3-1шт										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9177593**		**23417,71**	**1436,83**	**21492**	**1318**	**265**	**18494**	**43185**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**21692,88**	**451,40**	**19909**	**414**		**3199**	
3	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6962312**		**264048,00**	**--**	**183838**	**--**	**183838**	**--**	**198545**
						--	**--**	**--**	**--**		**14707**	
4	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2215281**		**277977,00**	**--**	**61580**	**--**	**61580**	**--**	**66506**
						--	**--**	**--**	**--**		**4926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Км2-38шт Км2а-2шт КП4-2шт							
5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,4578371	23417,71	1436,83	80975	4968	997	69680	162707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	75010	1561		12052	
6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5717247	264048,00	--	679059	--	679059	--	733384
					--	--	--	--		54325	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8861124	277977,00	--	246319	--	246319	--	266025
					--	--	--	--		19706	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127137	264048,00	--	3357	--	3357	--	3626
					--	--	--	--		269	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152769	277977,00	--	4247	--	4247	--	4587
					--	--	--	--		340	
10	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1Т	0,00812	741538,36	1473,36	6021	12	5325	627	7180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	684	5		532	
11	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,00812	108313,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
				Ригели лист КЖ1 20,25-30							
12	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94 из бетона В25	м3	62,43	56896,12	5179,04	3552025	323328	2331991	891036	4798506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14363,39	1320,74	896706	82454		355445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,943	23417,71	1436,83	68918	4228	848	59305	138481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	63842	1328		10258	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,943	277977,00	--	818086	--	818086	--	883533
					--	--	--	--		65447	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ Л.18)	т	0,0246	277977,00	--	6838	--	6838	--	7385
					--	--	--	--		547	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,557	23417,71	1436,83	13044	800	161	11224	26210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	12083	251		1941	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,557	275482,00	--	153443	--	153443	--	165718
					--	--	--	--		12275	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,44876	23417,71	1436,83	197851	12140	2433	170253	397553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	183278	3814		29448	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,44876	264048,00	--	2230878	--	2230878	--	2409348
					--	--	--	--		178470	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ШАЙБЫ)	1Т	0,27882	944818,36	1473,36	263434	411	182863	73115	363473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	80160	187		26924	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1Т	0,09744	741538,36	1473,36	72255	143	63906	7527	86164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	8206	65		6383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ**	Т	0,37626	108313,00	--	40754	--	40754	--	44014
					--	--	--	--		3260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10200373	837250	7738946	1671539	12821666
							1624177	212680	--	949753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10200373				
	Материалы		Тенге				3309666				
	Всего заработная плата		Тенге					1836857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4429279				
		Накладные расходы	Тенге				1671539				
		Сметная прибыль	Тенге				949753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12821665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1295
		Сметная заработная плата	Тенге					1836857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12821665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1295
		Сметная заработная плата	Тенге					1836857			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ КЖ1 лист 17									
23	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25**	М3	66,5	54533,19	2683,59	3626457	178458	2626574	788314	4767953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12352,26	674,50	821425	44854		353182	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,810957	23417,71	1436,83	159497	9786	1962	137250	320486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	147749	3074		23740	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,333	277977,00	--	92566	--	92566	--	99971
					--	--	--	--		7405	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,953255	275482,00	--	1364533	--	1364533	--	1473696
					--	--	--	--		109163	
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5247	264048,00	--	402594	--	402594	--	434802
					--	--	--	--		32208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06496	741538,36	1473,36	48170	96	42603	5018	57443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	5471	44		4255	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11259	944818,36	1473,36	106377	165	73843	29525	146774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	32369	75		10872	
30	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,17755	108313,00	--	19231	--	19231	--	20769
					--	--	--	--		1538	
31	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные, dy 100 мм, dв 100 мм	М	8	1140,00	--	9120	--	9120	--	9850
					--	--	--	--		730	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ШАХТЫ ЛИФТА кж1 л.41									
32	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	М3	11,2	50941,10	2683,59	570540	30056	402139	132769	759573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12352,26	674,50	138345	7554		56265	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1277132	23417,71	1436,83	26408	1620	325	22725	53064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	24463	509		3931	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06531	277977,00	--	18155	--	18155	--	19607
					--	--	--	--		1452	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0624032	275482,00	--	292673	--	292673	--	316087
					--	--	--	--		23414	
36	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02928	944818,36	1473,36	27664	44	19202	7678	38170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	8418	20		2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,02928	108313,00	--	3171	--	3171	--	3425
					--	--	--	--		254	
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
38	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ(КЖ1)	М3	35,36	38674,27	1415,96	1367522	50068	1183038	133899	1621534
					3801,36	359,88	134416	12725		120114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8134678	270293	6551729	1257178	10143204
							1312656	68855	--	751350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8134678				
	Материалы		Тенге				4349686				
	Всего заработная плата		Тенге					1381511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2202043				
		Накладные расходы	Тенге				1257178				
		Сметная прибыль	Тенге				751350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10143206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1381511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10143206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992
		Сметная заработная плата	Тенге					1381511			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ КЖ1 отм -0,95; -0,100 лист 34									
39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона в25	м3	151,40601	68330,52	1930,79	10345651	292333	6869431	2966068	14376657
					21028,80	498,85	3183887	75529		1064938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,7761161	23417,71	1436,83	252352	15483	3104	217153	507065
					21692,88	451,40	233765	4864		37560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082192	277977,00	--	2285	--	2285	--	2468
					--	--	--	--		183	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,6482861	275482,00	--	2933411	--	2933411	--	3168084
					--	--	--	--		234673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1196107	264048,00	--	31583	--	31583	--	34110
					--	--	--	--		2527	
44	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0349556	741538,36	1473,36	25921	51	22926	2700	30911
					84216,00	670,35	2944	23		2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0263879	944818,36	1473,36	24932	39	17307	6920	34400
					287496,00	670,35	7586	18		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,0613435	108313,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	
47	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций) рлестницы	м3 заделки	0,0600818	125219,64	784,16	7523	47	3526	3337	11729
					65750,72	379,20	3950	23		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13630302	307953	9890217	3196178	18172600
							3432132	80457	--	1346120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13630302				
	Материалы		Тенге				6916293				
	Всего заработная плата		Тенге					3512589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2973923				
		Накладные расходы	Тенге				3196178				
		Сметная прибыль	Тенге				1346120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18172600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2582
		Сметная заработная плата	Тенге					3512589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18172600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2582
		Сметная заработная плата	Тенге					3512589			

РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ШАХТЫ ЛИФТА ПР1 КЖ1 лист11

48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	М3	0,63	34627,63	1155,22	21815	727	20146	1021	24663
					1494,45	286,45	942	180		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20	М3	3,8	48083,28	3343,13	182716	12704	132163	38970	239421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9960,30	1309,12	37849	4975		17735	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5187	23681,32	1061,08	12284	550	150	10722	24847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22332,24	383,69	11584	199		1840	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03276	277977,00	--	9107	--	9107	--	9836
					--	--	--	--		729	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48594	275482,00	--	133868	--	133868	--	144577
					--	--	--	--		10709	
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Т	0,01464	944818,36	1473,36	13832	22	9601	3839	19085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	4209	10		1414	
54	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,01464	108313,00	--	1586	--	1586	--	1713
					--	--	--	--		127	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	М2	15,64	1761,79	20,22	27554	316	22079	4844	34990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	5159	49		2592	
		МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ПР2, ПР3, ПР4 КЖ1 лист 12									
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	М3	0,3	33553,57	1155,22	10066	347	9271	486	11396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,45	286,45	448	86		844	
57	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямка при толщине до 150 мм из бетона В15	М3	1,32	59842,49	5860,34	78992	7736	46031	25772	113145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19109,70	2345,14	25225	3096		8381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	М3	0,09	34627,63	1155,22	3116	104	2877	146	3523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,45	286,45	135	26		261	
59	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,124	23681,32	1061,08	2936	132	35	2563	5939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22332,24	383,69	2769	48		440	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	275482,00	--	34160	--	34160	--	36893
					--	--	--	--		2733	
61	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,045084	741538,36	1473,36	33432	66	29569	3483	39868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	3797	30		2953	
62	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,045084	108313,00	--	4883	--	4883	--	5274
					--	--	--	--		391	
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	М2	7,62	1761,79	20,22	13425	154	10757	2360	17048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	2514	24		1263	
		КАНАЛ КЖ1 лист 13									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	М3	1,2	34627,63	1155,22	41553	1387	38373	1945	46978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,45	286,45	1793	344		3480	
65	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В15	М3	4,2	59842,49	5860,34	251338	24614	146463	82000	360006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19109,70	2345,14	80261	9850		26667	
66	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перекрытий каналов из бетона В15	М3	0,79	49331,83	2620,49	38972	1070	28234	8373	51132
					10972,72	673,64	8668	532		3788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3503	275482,00	--	96501	--	96501	--	104221
					--	--	--	--		7720	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	М2	26,5398	1761,79	20,22	46758	537	37466	8220	59376
					329,87	3,16	8755	84		4398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВХОДЫ ВП1-ВП4-КЖ1 лист 45									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	М3	2,2	34627,63	1155,22	76181	2541	70352	3565	86126
					1494,45	286,45	3288	630		6380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	М3	25,07	50941,10	2683,59	1277093	67278	900144	297189	1700224
					12352,26	674,50	309671	16910		125943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных ступеней из бетона В15	М3	10,13	42485,61	2214,19	430379	22430	352492	55525	524776
					5474,56	548,78	55457	5559		38872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1757	296003,00	--	52008	--	52008	--	56169
					--	--	--	--		4161	
73	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08396	23681,32	1061,08	1988	89	24	1736	4021
					22332,24	383,69	1875	32		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08396	277977,00	--	23339	--	23339	--	25206
					--	--	--	--		1867	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3775	275482,00	--	379476	--	379476	--	409834
					--	--	--	--		30358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0246	944818,36	1473,36	23243	36	16135	6451	32069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	7072	16		2375	
77	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,0246	108313,00	--	2664	--	2664	--	2877
					--	--	--	--		213	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы)	1т	0,00948	944818,36	1473,36	8957	14	6218	2486	12358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	2725	6		915	
79	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /гост 10704-91/, 57х2,5 мм	М	0,52	897,00	--	466	--	466	--	503
					--	--	--	--		37	
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	М2	88,9	1761,79	20,22	156623	1798	125500	27534	198889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	29325	281		14733	
		МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ПР1-ПР8 КЖ1 лист46									
81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	М3	5,9	34627,63	1155,22	204303	6816	188670	9562	230974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,45	286,45	8817	1690		17109	
82	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	М3	49,7	47018,54	3343,13	2336821	166153	1675641	509682	3074223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9960,30	1309,12	495027	65063		227720	
83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26354	296003,00	--	78009	--	78009	--	84250
					--	--	--	--		6241	
84	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,46819	23681,32	1061,08	82131	3680	999	71693	166130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22332,24	383,69	77452	1331		12306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21883	277977,00	--	60830	--	60830	--	65696
					--	--	--	--		4866	
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,22276	275482,00	--	887812	--	887812	--	958837
					--	--	--	--		71025	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	264048,00	--	7024	--	7024	--	7586
					--	--	--	--		562	
88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы)	1т	0,0237	944818,36	1473,36	22392	35	15543	6215	30895
					287496,00	670,35	6814	16		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /гост 10704-91/, 57х2,5 мм	М	1,17	897,00	--	1049	--	1049	--	1133
					--	--	--	--		84	
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	М2	83,9	1761,79	20,22	147814	1696	118442	25985	187703
					329,87	3,16	27676	265		13904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7319496	324032	5776157	1212367	9214410
							1219307	111332	--	682550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7319496				
	Материалы		Тенге				4003379				
	Всего заработная плата		Тенге					1330639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1772782				
		Накладные расходы	Тенге				1212367				
		Сметная прибыль	Тенге				682550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9214413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1330639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9214413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1330639			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				39284849	1739528	29957049	7337262	50351880
							7588272	473324	--	3729773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39284849				
	Материалы		Тенге				18579024				
	Всего заработная плата		Тенге					8061596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11378027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7337262				
		Сметная прибыль	Тенге				3729773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50351884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5765
		Сметная заработная плата	Тенге					8061596			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				50351884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5765
		Сметная заработная плата	Тенге					8061596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50351884,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7588272				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1739528			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					473324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29957051		
		- Накладные расходы	Тенге							7337262	
		- Сметная прибыль	Тенге							3729773	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											50 351 884,16
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											51 107 162,42
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35%											51 797 109,12
Непревиденные работы и затрат 2%											52 833 051,30
Итого сметная стоимость											52 833 051,30
В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1											35 398 144,37
В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514											18 307 548,43
Итого в текущих ценах											53 705 692,80
Налог на добавленную стоимость, 12%											6 444 683,14
Итого с НДС											**60 150 375,94**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 3 007 518,80**
Итого к оплате с НДС											**57 142 857,14**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ М.Зинуллин

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев