Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«09» август 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой», г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Манаса, 50Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Алимкулов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: Газификация производственной базы КХ "Ала қозы" в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО«АСК-7НС»,Лицензия №15021963 от 22.12.2015 г**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **а ТОО "Актам-инжиниринг", 18017223, 17.09.2018 г.,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Крестьянское хозяйство "Ала қозы", № 1 от 09.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемого здания	$м^2$				
Площадь застройки	$м^2$				
Строительный объем	$м^3$				
Площадь проектируемого здания	$м^2$				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Проект «Газификация производственной базы КХ «Ала козы» в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области» выполнен на основании задания на проектирование и технических условий выданных АО "КазТрансГаз Аймак" № 03-АлГХ- 2020-0001124 от 06.11.2020 г.

Точка подключения - строящийся подземный пэ газопровод среднего давления.

Диаметр газопровода в точке подключения - Ø90 мм.

Давление газа в точке подключения - 0,3 МПа.

Предполагаемый объем расхода газа - 9,62 м³/час.

Проектом предусмотрена врезка в строящийся на данный момент подземный пэ газопровод Ø90 мм.

Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ-07-2У1)

Основным элементом газового оборудования ГРПШ является:

- регулятора давления и предохранительный сбросной клапан (с 3,0 кгс/см² до 0,05 кгс/см²);
- без узла учета газа;
- с основной и резервной линией редуцирования газа.

Технические данные ГРПШ подобраны на основе исходных данных и рассчитаны на максимальный расход газа (с учетом зоны развития базы).

Нормы проектирования и приёмка работ должны соответствовать требованиям МСН 4.03-01-2003.

Правила производства и приёмка работ должны соответствовать требованиям МСН 4.03-01-2003.

Крепления газопроводов производить в соответствии с требованиями типовой документации серии 5.905-15.

Конструкция изолирующих фланцевых соединений должна соответствовать требованиям типовой документации 5.905-6.

Типы и конструктивные параметры сварных швов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

Для сварки газопроводов применять электроды типа Э42; Э42А по ГОСТ 9466-75.

После монтажа все трубы необходимо окрасит масляной краской за 2 раза.

Внутреннее газооборудование

Газовый котел Буран бойлер ВВ-535 RG - 1 шт.

Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4 - 2 шт.

Общий расход газа котлов составляет: V = 7.1+1.26+1.26 = 9.62 м³/ч.

Выбираем счетчик газовый мембранный ВК-G10, с максимальным расходом газа -16 м³/час.

Внутренняя сеть газоснабжения выполнена из стальных труб Ø32, Ø20, Ø15 мм.

Подключение котла к газопроводу выполняется из стальных труб Ø20х2,8мм. Перед отопительным котлом предусмотрен отключающее устройство - кран шаровый Ø20. Проектом предусмотрена продувочная свеча из стальной трубы Ø15х2,8мм.

Проектом предусмотрена установка устройства СЗ-1, СЗ-2, которое должно устанавливаться в месте постоянного присутствия на стене, в вертикальном положении, от потолка 10-15 см, не ближе 2 м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2021**
месяц, год
окончание работ **август 2022**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**
фактически, месяц: **9**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО«КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Газификация производственной базы КХ "Ала козы" в с.Сарыхобда Алгинского района Актюбинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Теплоэнергострой» Алимкулов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.