Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №12/4 от 30.09.2021г., к договору №12	04.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"	144 451 880,50	128 974 893,30	128 974 893,30	128 974 893,30	13 140 561				15 476 987,20	144 451 880,50
Итого за отч. м-ц: декабрь 2021г.	12 010 608,01	10 723 757,15	10 723 757,15	10 723 757,15	2 858 396				1 286 850,86	12 010 608,01

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE0002484 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г. Эмба Мугалжарского района,Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №12/4 от 30.09.2021г., к договору №12 от 04.02.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТОМ 3; АЛЬБОМ 3; (А-АСР-01-2018-АС)									
12	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	74,53	1666,19	32,58	124181	2428	38500	82934	223684
		НР - 80%; СП - 8%			1375,32	15,63	102503	1165	--	16569	
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнен	66,44	217,27	30,46	14435	2024	7847	4977	20965
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	4565	730	--	1553	
19	1111-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5,толщ.100мм**	м3 подстилающего слоя	6,644	22855,06	7,20	151849	48	128481	21921	187671
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	23320	--	--	13902	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,23254	14213,92	1352,96	3305	315	8	2833	6630
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	2983	130	--	491	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях диаметром до 16 мм**	т	0,2325	18899,05	971,45	4394	226	67	3796	8845
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	4101	70	--	655	
22	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,2325	344,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6	

23	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,44	1479,48	85,77	98297	5699	50560	40231	149610
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	42039	760	--	11082	
24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,44	917,97	42,32	60990	2812	32813	24250	92059
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	25365	433	--	6819	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м2 стяжки	66,44	625,57	27,62	41563	1835	18251	21017	67586
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	21477	882	--	5006	
	ПОЛЫ ТИП 2										
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен	47,24	217,27	30,46	10264	1439	5579	3539	14907
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	3246	519	--	1104	
29	1111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5,толщ.100мм	м3 подстилающего слоя	4,724	22855,06	7,20	107967	34	91353	15586	133438
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	16581	--	--	9884	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16534	14213,92	1352,96	2350	224	6	2015	4714
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	2121	93	--	349	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях диаметром до 16 мм	т	0,165	18899,05	971,45	3118	160	48	2694	6277
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	2911	50	--	465	
32	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,165	344,00	--	57	--	57	--	61
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5	
33	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,24	1479,48	85,77	69891	4052	35949	28605	106376
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	29891	540	--	7880	
34	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,24	917,97	42,32	43365	1999	23331	17242	65456
		НР - 94%; СП - 8%			381,77	6,52	18035	308	--	4849	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м2 стяжки	47,24	625,57	27,62	29552	1305	12977	14943	48055
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	15270	627	--	3560	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1136421,53
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		314407,49
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		24598,31
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6306,57
- материалы, изделия и конструкции, тенге		445902,74
- оборудование, тенге		--

		Накладные расходы, тенге					286583,98				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84179,37				
		Всего					1136422				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-2

РАЗДЕЛ 2. Системы теплоснабжения вентиляционного оборудования

57	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37,6	1474,35	23,08	55436	868	797	52716	116804
		НР - 98%; СП - 8%			1430,08	0,55	53771	21	--	8652	
58	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	37,6	811,00	--	30494	--	30494	--	32933
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2439	
59	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	170,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--	--	82	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Металл для Крепления для трубопроводов	кг	6,5	537,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--	--	279	
	Теплоизоляция труб										
61	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,53	134039,52	2179,66	71041	1155	6330	48715	129336
		НР - 76%; СП - 8%			119916,60	1023,36	63556	542	--	9580	
62	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,53	4380,00	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--	--	186	
63	1126-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	17,7	514,01	26,93	9098	477	2593	4661	14859
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6028	104	--	1101	
64	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	20,355	1722,00	--	35051	--	35051	--	37855
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2804	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**339165,73**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**123355,25**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**2499,69**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**666,96**
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**82096,81**
- оборудование, тенге			**--**
Накладные расходы, тенге			**106091,05**
Сметная прибыль (8 %), тенге			**25123,39**
Всего			**339166**

РАЗДЕЛ 3. Узел управления

	Теплоизоляция труб										
94	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,7	355,30	--	2025	--	--	1397	3696
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	2025	--	--	274	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7	93,64	2,31	534	13	283	165	755
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	238	1	--	56	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 за 2 раза	м2	5,7	185,70	3,28	1058	19	760	194	1353
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	279	3	--	100	
97	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,44	134039,52	2176,66	58977	958	5255	40442	107373
		НР - 76%; СП - 8%			119916,60	1023,36	52763	450	--	7954	
98	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,44	4380,00	--	1927	--	1927	--	2081
		СП - 8%			--	--	--	--	--	154	
99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,4	514,01	26,93	7916	415	2256	4055	12928
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	5245	90	--	958	
100	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	17,71	1722,00	--	30497	--	30497	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**161123,70**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**60550,36**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**1404,32**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**544,95**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**40977,82**				
		- оборудование, тенге					**--**				
		Накладные расходы, тенге					**46254,20**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**11935,09**				
		Всего					**161124**				
		Локальная смета №02-01-3									
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная завеса									
1	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	9951,15	804,47	19902	1609	1188	17177	40046
		НР - 98%; СП - 8%			8552,25	211,54	17105	423	--	2966	
2	ТОО "VTS Clima"	Воздушная завеса WING C200 с настенным регулятором и набором креплений(курс 1EUR на 19.07.2019г 431,71тенге)	шт	2	197291,47	--	394583	--	--	--	394583

						--	--	--	--	394583	--	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге						434628,61				
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							17104,50				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							1608,94				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							423,08				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							1188,00				
	- оборудование, тенге							394583				
	Накладные расходы, тенге							17177,03				
	Сметная прибыль (8 %), тенге							2966,35				
	Всего							434629				

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

	В-1											
3	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка										
			вентилятор	1	5040,60	211,97	5041	212	46	4757	10581	
		НР - 98%; СП - 8%			4782,96	71,14	4783	71	--	784		
4	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876,00	--	27876	--	27876	--	30106	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2230		
5	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	шт	1	2127,27	19	2127	19	811	934	3306	
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--	--	245		
6	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка	м2	0,6	6719,95	27,64	4032	17	81	3863	8527	
		НР - 98%; СП - 8%			6556,73	13,10	3934	8	--	632		
7	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к канальным вентиляторам	шт	2	3681,00	--	7362	--	7362	--	7951	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	589		
8	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1609,89	31,32	6440	125	1250	5015	12371	
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	5065	52	--	916		
	В-3											
40	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594	
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429	--	1303		
41	СТ123-050 411-0213	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4,5-4-3, W 1,5 кВт, n 1450 об/мин Q	кг	1	232484,00	--	232484	--	232484	--	251083	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18599		
42	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	6719,95	27,64	2016	8	41	1932	4263	
		НР - 98%; СП - 8%			6556,73	13,10	1967	4	--	316		

43	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам	шт	1	3681,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%			--	--	--	--	--	294	
53	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,25	1957,48	51,51	6362	167	1499	5657	12980
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	5707	65	--	961	
	В-4										
85	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5040,60	211,97	5041	212	46	4757	10581
		НР - 98%; СП - 8%			4782,96	71,14	4783	71	--	784	
86	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876,00	--	27876	--	27876	--	30106
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2230	
87	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка	м2	0,6	6719,95	27,64	4032	17	81	3863	8527
		НР - 98%; СП - 8%			6556,73	13,10	3934	8	--	632	
88	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к канальным вентиляторам	шт	2	3681,00	--	7362	--	7362	--	7951
		СП - 8%			--	--	--	--	--	589	
	Система П1										
97	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных	шт	1	56858,36	3041,55	56858	3042	4637	49022	114351
		НР - 98%; СП - 8%			49178,64	844,31	49179	844	--	8470	
98	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1327079,00	--	1327079	--	--	--	1327079
					--	--	--	--	1327079	--	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 1861332,19

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81532,69
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4741,08
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1487,34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	315364,00
- оборудование, тенге	1327079
Накладные расходы, тенге	81022,40
Сметная прибыль (8 %), тенге	38612,84
Всего	1861332

Локальная смета №02-01-4
РАЗДЕЛ 1. Водопровод

вентиль

19	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	8	1320,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--	--	845	
	футляр Д=325										
20	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы/ФУТЛЯР/ из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка	м трубопровода	1	17704,11	292,04	17704	292	14573	2858	22207
		НР - 98%; СП - 8%			2838,99	77,11	2839	77	--	1645	
21	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3731963,61	466669,80	3732	467	2983	391	4453
		НР - 99%; СП - 8%			281697,00	113716,75	282	114	--	330	
22	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7212,73	--	7213	--	3761	3383	11444
		НР - 98%; СП - 8%			3452,47	--	3452	--	--	848	
23	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Клапан пожарного крана с удлиненным шпинделем КПК-50-1, диаметром 50 мм. Установка	кран	4	16804,37	114,63	67217	459	62265	4550	77509
		НР - 98%; СП - 8%			1123,20	37,44	4493	150	--	5741	
	Шкаф пожарный										
24	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Установка штучных изделий - шкаф пожарный	шт	4	847,45	100,79	3390	403	482	2430	6286
		НР - 90%; СП - 8%			626,23	48,90	2505	196	--	466	
25	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт	8	10822,00	--	86576	--	86576	--	93502
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6926	
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	3775,07	271,28	3775	271	522	2977	7292
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	2982	55	--	540	
27	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	42971,00	--	42971	--	42971	--	46409
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3438	
28	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355
		СП - 8%			--	--	--	--	--	397	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**285861**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**16553**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**1892**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**591**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**229651**
- оборудование, тенге		
Накладные расходы, тенге		**16590**

		Сметная прибыль (8 %), тенге					21175				
		Всего					285861				
		РАЗДЕЛ 4. Канализация									
	унитаз										
51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	3446,30	169,30	6893	339	1098	5509	13393
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	5457	164	--	992	
52	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15423,00	--	30846	--	30846	--	33314
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2468	
	умывальник										
53	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2751,94	85,05	5504	170	467	4850	11183
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	4867	82	--	828	
54	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	2	7767,00	--	15534	--	15534	--	16777
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1243	
55	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Установка душевых поддонов ПДСм	комплект	2	1723,97	210,75	3448	422	556	2620	6554
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	101,41	2471	203	--	485	
56	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт	2	33252,00	--	66504	--	66504	--	71824
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5320	
57	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3012,57	335,96	3013	336	243	2538	5995
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	156,26	2434	156	--	444	
58	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1	18988,00	--	18988	--	18988	--	20507
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1519	
59	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт	1	1139,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--	--	91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				180776				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15229				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					605				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					135375				
		Накладные расходы, тенге					15517				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13391				
		Всего					180776				

Локальная смета №02-01-6
Пожарная сигнализация
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	50939,30	2,08	50939	2	739	30621	88085
		НР - 61%; СП - 8%			50198	--	50198	--	--	6525	
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт	1	22643,00	--	22643,00	--	22643,00	--	24454,44
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1811,44	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	28	2597,36	2,08	72726	58	2780	42632	124586
		НР - 61%; СП - 8%			2496	--	69888	--	--	9229	
4	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт	28	2022,00	--	56616,00	--	56616,00	--	61145,28
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4529,28	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	23	1300,68	0,78	29916	18	1194	17509	51219
		НР - 61%; СП - 8%			1248	--	28704	--	--	3794	
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт	23	339,00	--	7797,00	--	7797,00	--	8421
		СП - 8%			--	--	--	--	--	623,76	
7	1310-0701-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	4	640,74	--	2563	--	17	1553	4445
		НР - 61%; СП - 8%			636,50	--	2546	--	--	329	
8	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт	4	132,00	--	528,00	--	528,00	--	570,24
		СП - 8%			--	--	--	--	--	42,24	
9	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, Монтаж оборудования	шт	3	1321,13	--	3963	--	219	2284	6747
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	3744	--	--	500	
10	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	3	1740,00	--	5220,00	--	5220,00	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--	--	417,60	
	канал кабельный										
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	352	225,55	2,22	79394	781	8141	50764	140570
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	70470	35	--	10413	
12	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	352	43,00	--	15136,00	--	15136,00	--	16347
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1210,88	
	кабель КСПВГ в коробах										
13	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	259	46,47	0,88	12036	228	2413	6820	20364
		НР - 72%; СП - 8%			36,27	0,30	9394	78	--	1508	
14	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	259	831,99	27,40	215485	7097	70612	100613	341387
		НР - 72%; СП - 8%			531,96	7,58	137778	1963	--	25288	

15	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,289	20450,00	--	5910,05	--	5910,05	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--	--	472,80	
	П2 кабель КСПВГ в трубх ПХВТ										
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	403,47	15,29	12104	459	3666	5817	19355
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	7979	100	--	1434	
17	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	45,00	--	1350,00	--	1350,00	--	1458,00
		СП - 8%			--	--	--	--	--	108,00	
18	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание провода в проложенные трубы	м	30	80,42	0,88	2413	26	573	1312	4023
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	1814	9	--	298	
	Шнур ШВВП										
19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка шнуров соединительных, масса 1 м до 1 кг	м	2	639,22	68,33	1278	137	384	485	1905
		НР - 61%; СП - 8%			379	19,09	757	38	--	141	
20	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	61018,00	--	122,04	--	122,04	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9,76	
21	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка аккумуляторов 12В	шт	1	2831,33	--	2831	--	335	1797	4999
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	--	2496	--	--	370	
22	2308-0701-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор VT-12022; 12-4,5	шт	1	3418,00	--	3418,00	--	3418,00	--	3691,44
		СП - 8%			--	--	--	--	--	273,44	
23	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
		НР - 61%; СП - 8%			6725	--	6725	--	--	881	
24	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	1	23485,00	--	23485,00	--	23485,00	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1878,80	
	звуковое и световое оповещение о пожаре										
25	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство прибор светозвуковой в одноблочном исполнении/Звуковой оповещатель Сирена/. Монтаж оборудования	шт	3	6818,49	1,17	20455	4	276	12307	35383
		НР - 61%; СП - 8%			6725	--	20175	--	--	2621	
26	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Сирена"модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	1326,00	--	3978,00	--	3978,00	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--	--	318,24	
27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	3191	102	--	496	
28	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	867,00	--	2601,00	--	2601,00	--	2809,08
		СП - 8%			--	--	--	--	--	208,08	
	КСВВ										

29	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Устройство прибор светозвуковой в одноблочном исполнении/Звуковой оповещатель Сирена/. Монтаж оборудования	м	42	463,92	0,75	19485	32	5236	8673	30410
		НР - 61%; СП - 8%			339	--	14218	--	--	2253	
30	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,042	105225,00	--	4419,45	--	4419,45	--	4773,01
		СП - 8%			--	--	--	--	--	353,56	
	Кабели силовые ВВГнг 3х1,5										
31	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 - жильный, сечение жилы до 16 мм2 (ВВГнг 3х1,5)	м	1	831,99	27,40	832	27	273	388	1318
		НР - 72%; СП - 8%			531,96	7,58	532	8	--	98	
32	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	171879,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1059054,57
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		430608,31
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		9300,43
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2332,63
- материалы, изделия и конструкции, тенге		250647,42
- оборудование, тенге		--
Накладные расходы, тенге		290048,24
Сметная прибыль (8 %), тенге		78448,49
Всего		1059055

Локальная смета №02-01-7

Телефонизация. Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация А-АСР-00-2018-ПС1(Том 3; Альбом 7)

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	12115,30	1042,02	12115	1042	8507	2086	15337
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	2594	303	--	1136	
2	СТ123-061 0301	708- Шкаф телекоммуникационный настенный, распределительный Бокс на 8 портов модели ОРБ-32 (8портов)	шт	1	54792,00	--	54792	--	54792	--	59175
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4383	
3	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный	шт	5	1078,50	--	5393	--	899	2741	8784
		НР - 61%; СП - 8%			898,56	--	4493	--	--	651	
4	2306-0201-0301 РСНБ РК 2015	Телефонный аппарат импульсно-частотный "ТЕЛЬТА-214"	шт	5	11673,00	--	58365	--	58365	--	63034
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4669	
5	СТ123-061 0101	709- Сплиттер на 2 разъема (1 тел.+ 2 интернет)	шт	5	2410,00	--	12050	--	12050	--	13014
		СП - 8%			--	--	--	--	--	964	

6	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт	10	31,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25	
7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	58	225,55	2,22	13082	129	1341	8365	23162
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	11612	6	--	1716	
8	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	58	63,00	--	3654	--	3654	--	3946
		СП - 8%			--	--	--	--	--	292	
9	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	62	754,29	349,75	46766	21685	15797	11724	63169
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	9285	6998	--	4679	
10	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,062	172232,00	--	10678	--	10678	--	11533
		СП - 8%			--	--	--	--	--	854	
11	1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	22989,79	--	22990	--	3175	12087	37883
		НР - 61%; СП - 8%			19815,00	--	19815	--	--	2806	
12	2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11356,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--	--	908	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 311637,08

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47798,52
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22855,28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7306,84
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180924,38
- оборудование, тенге	--
Накладные расходы, тенге	37002,00
Сметная прибыль (8 %), тенге	23084,23
Всего	311637

РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение А-АСР-00-2018-СС1(Том 3; Альбом 8)

13	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт	1	3028,30	44,30	3028	44	--	1828	5245
		НР - 61%; СП - 8%			2984	12,48	2984	12	--	388	
14	2308-0502-0405 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus	шт	1	458498,00	--	458498	--	458498	--	495178
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36680	
15	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт	8	30854,34	132,90	246835	1063	18988	138521	416184

		НР - 61%; СП - 8%			28348	37,44	226784	300	--	30828	
16	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт	5	35134,00	--	175670	--	175670	--	189724
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14054	
17	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI	шт	3	65397,00	--	196191	--	196191	--	211886
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15695	
18	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт	1	57277,00	--	57277	--	57277	--	61859
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4582	
19	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт	1	76397,00	--	76397	--	76397	--	82509
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6112	
20	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
		НР - 61%; СП - 8%			6725	--	6725	--	--	881	
21	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт	1	81203,00	--	81203	--	81203	--	87699
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6496	
22	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-4з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
		СП - 8%			--	--	--	--	--	695	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2652,14	23,40	2652	23	1400	885	3820
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	1229	--	--	283	
24	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--	--	39	
25	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование:ответвител ьная коробка на стене	шт	8	640,74	--	5126	--	34	3106	8891
		НР - 61%; СП - 8%			636,50	--	5092	--	--	659	
26	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт	8	132,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--	--	84	
27	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	300	225,55	2,22	67665	666	6939	43265	119804
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	60060	30	--	8874	
28	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	300	63,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1512	

29	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных и миниканалах каналах	м	300	46,47	0,88	13941	264	2796	7899	23587
		НР - 72%; СП - 8%			36,27	0,30	10881	90	--	1747	
30	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	125	463,92	0,75	57990	94	15582	25812	90506
		НР - 61%; СП - 8%			339	--	42315	--	--	6704	
31	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,138	87269,00	--	12043	--	12043	--	13007
		СП - 8%			--	--	--	--	--	963	
32	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	0,17	132344,00	--	22498	--	22498	--	24298
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1800	
33	2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,087	98511,00	--	8570	--	8570	--	9256
		СП - 8%			--	--	--	--	--	686	
34	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	168498,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--	--	404	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 1892265,12

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	356070,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2156,34
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1168454,00
- оборудование, тенге	--
Накладные расходы, тенге	225418,12
Сметная прибыль (8 %), тенге	140167,79
Всего	1892265

Локальная смета №02-01-8
Оборудование ТХ
РАЗДЕЛ 1. Оборудование ТХ

1	Прайс-лист	Кресло поворотное	шт	5	12946,43	--	64732	--	--	--	64732
					--	--	--	--	64732	--	
2	Прайс-лист	Кресло к столу совещаний	шт	4	10714,29	--	42857	--	--	--	42857
					--	--	--	--	42857	--	
3	Прайс-лист	Стол однотумбовый (1200х600х750мм)	шт	4	21875,00	--	87500	--	--	--	87500
					--	--	--	--	87500	--	
4	Прайс-лист	Приставка к рабочему столу	шт	2	19642,86	--	39286	--	--	--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
5	Прайс-лист	Шкаф канцелярский(1200х450х2 000мм)	шт	3	32857,14	--	98571	--	--	--	98571
					--	--	--	--	98571	--	

6	Прайс-лист	Кровать двухярусная одноместная с матрацем	шт	3	28571,43	--	85714	--	--	--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
7	Прайс-лист	Тумбочка прикроватная(450x350x50 0мм)	шт	6	10714,29	--	64286	--	--	--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
8	Прайс-лист	Шкаф-горка(1200x500x200 0мм)	шт	1	85714,29	--	85714	--	--	--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
9	Прайс-лист	Холодильник;600x630x163 0мм(h);U 220В;N	шт	1	74107,17	--	74107	--	--	--	74107
					--	--	--	--	74107	--	
10	Прайс-лист	Комплект обеденный (стол и 6 стульев)	шт	1	37500,00	--	37500	--	--	--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
11	Прайс-лист	Доска классная	шт	1	29464,29	--	29464	--	--	--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
12	Прайс-лист	Стол аудиторный	шт	4	16964,29	--	67857	--	--	--	67857
					--	--	--	--	67857	--	
13	Прайс-лист	Стул аудиторный	шт	6	4017,86	--	24107	--	--	--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
14	Прайс-лист	Телевизор LG,диагональ 109см	шт	1	150000,00	--	150000	--	--	--	150000
					--	--	--	--	150000	--	
15	Прайс-лист	Ванна для замачивания пожарных рукавов 1050x700x1350 ВР-1	шт	1	79145,00	--	79145	--	--	--	79145
					--	--	--	--	79145	--	
16	Прайс-лист	Ванна моечная чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт	1	79257,00	--	79257	--	--	--	79257
					--	--	--	--	79257	--	
17	Прайс-лист	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2К, размером 800x600x204 мм	шт	1	23064,00	--	23064	--	--	--	23064
					--	--	--	--	23064	--	
18	Прайс-лист	Противооткатные упоры	шт	4	892,86	--	3571	--	--	--	3571
					--	--	--	--	3571	--	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1136733,99
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			--
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			--
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			--
- материалы, изделия и конструкции, тенге			--
- оборудование, тенге			1136734
Накладные расходы, тенге			--
Сметная прибыль (8 %), тенге			--
Всего			1136734

Локальная смета №04-01-1
Ящик Управления освещением
РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение

32	ТТОО "Фиварус"	Лента сигнальная "Осторожно кабель?" ЛСЭ-150	м	257,5	29,02	--	7473	--	7473	--	8070
		СП - 8%			--	--	--	--	--	598	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8070,46				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7473				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					598				
		Всего					8070				
		Локальная смета №05-01-1									
		Наружные сети телефонизации									
		РАЗДЕЛ 1. Сети телефонизации									
7	лента сигнальная 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабели	0,8495	27011,58	18689,28	22946	15877	--	7592	32982
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	7070	3475	--	2443	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				32981,77				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7070				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15877				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3475				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					7592				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2443				
		Всего					32982				
		РАЗДЕЛ 2. полиэтиленовая труба									
12	2306-0401-0143 РСНБ РК 2015	Кабель связи ТППэП 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,86649	626338,00	--	542716	--	542716	--	586133
		СП - 8%			--	--	--	--	--	43417	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				586132,86				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					542716				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43417				
		Всего					586133				

РАЗДЕЛ 4. муфта прямая(=1шт)

23	1310-0902-0403 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт	1	9805,67	1898,00	9806	1898	593	5851	16909
		НР - 72%; СП - 8%			7315,00	811,20	7315	811	--	1253	
24	2306-1703-0335 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 30 (13/25) - 1 - эп с замком полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт	1	8582,00	--	8582	--	8582	--	9269
		СП - 8%			--	--	--	--	--	687	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 26177,62

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	811
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9175
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	5851
Сметная прибыль (8 %), тенге	1939

Всего 26178

Локальная смета №06-01-1

Наружные сети канализации с КНС

РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный железобетонный D=1500 мм - 12 шт

25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,835	29846,28	6929,27	353231	82008	210327	161745	556174
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	131064	32315	--	41198	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	105,74	853,43	19,95	90242	2110	90753	25868	125398
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	27551	264	--	9289	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 681572,05

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301080
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	187613
Сметная прибыль (8 %), тенге	50487

Всего 681572

Локальная смета №06-01-2

РАЗДЕЛ 3. Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм (=2шт)

пожарный гидрант

37	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КО-6)	шт	2	2632,11	175,70	5264	351	1109	3909	9907
		НР - 99%; СП - 8%			1901,00	73,10	3802	146	--	734	

38	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	44203,00	--	88406	--	88406	--	95478
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7072	
39	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка подставки под пожарный гидрант	т фасонных частей	0,1374	78371,79	2763,60	10768	380	4343	6163	18285
		НР - 99%; СП - 8%			43994,50	1310,40	6045	180	--	1354	
40	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт	2	115370,00	--	230740	--	230740	--	249199
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18459	
41	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Указательный знак.Установка	изделие	2	847,45	100,79	1695	202	241	1215	3143
		НР - 90%; СП - 8%			626,23	48,90	1252	98	--	233	
42	СТ124-010 107-0501	Указательный знак пожарного гидранта	100 шт	0,02	109822,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--	--	176	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 378384,96

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	327035
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	11287
Сметная прибыль (8 %), тенге	28029

Всего 378385

Локальная смета №07-01-3
Озеленение
РАЗДЕЛ 1. Озеленение

	деревья с комом										
1	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	11	676,78	79,84	7445	878	--	6044	14568
		НР - 88%; СП - 8%			596,94	27,46	6566	302	--	1079	
2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт	11	2542,61	847,53	27968,71	9322,83	1431	17756,99	49384
		НР - 88%; СП - 8%			1564,99	269,41	17214,89	2963,51	--	3658,06	
3	2501-0202-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт	11	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
	живая изгородь										

4	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	56	141,89	37,88	7945,84	2121,28	–	5932,82	14989
		НР - 88%; СП - 8%			104,01	16,38	5824,56	917	–	1110,29	
5	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	56	555,71	94,98	31119,76	5318,88	303,41	23483,40	58971
		НР - 88%; СП - 8%			455,31	21,22	25497,36	1188	–	4368,25	
6	2501-0204-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой до 0,5 м/ 3-5 растений на 1 п.м./	шт	168	96,00	–	16128	–	16128	–	17418
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1290	
газоны											
7	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	79	36,15	1,69	2855,85	133,51	–	2439,73	5719
		НР - 88%; СП - 8%			34,47	0,62	2723,13	49	–	423,65	
8	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	79	243,21	153,08	19213,59	12093,32	2864,54	6122,63	27363
		НР - 88%; СП - 8%			53,87	34,20	4255,73	2702	–	2026,90	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	188412,58
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		62082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		29868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8122
- материалы, изделия и конструкции, тенге		20727
- оборудование, тенге		–
Накладные расходы, тенге		61780
Сметная прибыль (8 %), тенге		13956
Всего		188413

Локальная смета №07-01-5
МАФ
ОТДЕЛ 1. МАФ

1	8601-0302-0301 УСН РК	Скамья прямолинейная без спинки	шт	2	41730,00	190,00	83460	380	72374	9828	100751
		НР - 91%; СП - 8%			5353,00	47,00	10706	94	–	7463	
2	8601-0303-0204 УСН РК	Урна "Сатурн"	шт	2	26392,00	30,00	52784	60	52532	187	57209
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	192	14	–	4238	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	157960,22
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		10898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		108
- материалы, изделия и конструкции, тенге		124906
- оборудование, тенге		–

		Накладные расходы, тенге				10015				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11701				
		Всего				157960				

Локальная смета №07-01-6
Площадка под ТБО
РАЗДЕЛ 1. Площадка под контейнеры для ТБО и пищевых отходов

установка ограды металлической

1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,799	5465,95	1677,80	4367	1341	2375	1121	5927
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	651	554	--	439	
2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В15;F50;W4 ;толщ.200мм.Устройство	м3	1,35	20329,33	1166,03	27445	1574	24502	1557	31322
		НР - 91%; СП - 8%			1013,65	254,09	1368	343	--	2320	
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0102	837503,27	1278,27	8543	13	6213	2113	11508
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	2316	5	--	852	
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек и обрамления уголком	т	0,16408	63454,17	25518,66	10412	4187	491	4845	16477
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	5733	1289	--	1221	
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции(стойки,обра мление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,16408	157856,14	39013,00	25901	6401	866	14258	43372
		НР - 69%; СП - 8%			113568,00	12370,32	18634	2030	--	3213	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1075	264419,00	--	28425	--	28425	--	30699
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2274	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05658	240429,00	--	13603	--	13603	--	14692
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1088	
8	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения из профилированного стального листа. Монтаж	м2	11,3	587,66	20,26	6641	229	103	4416	11941
		НР - 69%; СП - 8%			558,30	8,02	6309	91	--	884	
9	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,526	2503,00	--	28850	--	28850	--	31158
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2308	

окраска стоек и каркаса панелей

10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1025	93,64	2,31	384	9	203	119	543
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	171	1	--	40	

11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 РС149529РС149528) К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(цветная) за 2 раза	м2	4,1025	146,36	3,28	600	13	387	140	799
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,4992	200	2	--	59	
12	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник	комплект	3	75381,00	--	226143	--	226143	--	244234
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18091	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**442673,04**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**35384**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**13768**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**4315**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**332161**
- оборудование, тенге		**--**
Накладные расходы, тенге		**28569**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**32791**
Всего		**442673**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**11 301 364,76**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**1 755 671,82**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**219 222,91**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**70 531,92**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**4 515 853,87**
- оборудование, тенге		**2858396**
Накладные расходы, тенге		**1 434 410,89**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**624 443,62**
Всего		**11 301 364,76**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,5%	126 644,53	
Итого по гл 8	126 644,53	
Итого по главам 1-8	11 428 009,29	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (1,6065%)	137 670,84	
Итого по главу 9	137 670,84	
Итого по главу 1-9	11 565 680,13	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	174 145,68	
Итого по сметному расчету	11 739 825,81	
в том числе на 2019 год - 71%	8 335 276,33	
в том числе на 2020 год - 29%	3 404 549,49	
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 71%, К=1	8 335 276,33	
НДС на 2019 год, - 12%	1 000 233,16	
Итого в текущих ценах на 2019 год	9 335 509,49	

в том числе в текущих ценах на 2020 год - 29%, К=1,049901	3 574 439,91	
НДС на 2020 год, - 12%	428 932,79	
Итого в текущих ценах на 2020 год	4 003 372,70	
Договорная сумма скидка 10%	10 723 757,15	
НДС 12%	1 286 850,86	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**12 010 608,01**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 970940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____

Соот рос Ф-2 по смете
пров. С.Жод