Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №1 от 30.07.2021г., к договору №77	23.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"	68 234 845,87	60 923 969,52	60 923 969,52	60 923 969,52					7 310 876,34	68 234 845,87
Итого за отч. м-ц: октябрь 2021г.	26 253 706,59	23 440 809,45	23 440 809,45	23 440 809,45					2 812 897,13	26 253 706,59

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ аттестата KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г.
Технадзор Батыров С.С. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 30.07.2021г., к договору №77 от 23.07.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
55	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**25,8333333**	**5982,98**	**116,49**	**154560**	**3010**	**99492**	**49089**	**219941**
		НР - 93%; СП - 8%			**2015,16**	**28,09**	**52058**	**726**		**16292**	
56	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**66,67**	**5876,76**	**116,49**	**391804**	**7767**	**249686**	**126688**	**559971**
		НР - 93%; СП - 8%			**2015,16**	**28,09**	**134351**	**1873**		**41479**	
62	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0291**	**900707,47**	**1327,47**	**26211**	**39**	**19056**	**6490**	**35318**
		НР - 91%; СП - 8%			**244530,00**	**570,24**	**7116**	**17**		**2616**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**Тенге**								**815230**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**193525**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**10816**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**2616**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**368234**		
- Накладные расходы			Тенге							**182267**	
- Сметная прибыль			Тенге							**60387**	

		РАЗДЕЛ 5.Монолитный пояс									
64	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубк е. Устройство	м3	7,4	45300,73	4675,83	335225	34601	226570	73966	441926
		НР - 91%; СП - 8%			10007,25	976,68	74054	7227		32735	
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5119	20097,72	1358,82	10288	696	147	8774	20587
		НР - 91%; СП - 8%			18450,90	384,00	9445	197		1525	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5119	223758,70	--	114542	--	114542	--	123705
		СП - 8%			--	--	--	--		9163	
67	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,096	727807,47	1327,47	69870	128	62866	6307	82272
		НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	6876	55		6094	
68	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,1	15230,35	1687,95	16753	1857	--	11996	31049
		НР - 76%; СП - 8%			13542,40	806,40	14897	887		2300	
69	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	1,133	11453,88	--	12977	--	12977	--	14015
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								713554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				105272				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					37282			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					8366			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						417102		
- Накладные расходы			Тенге							101043	
- Сметная прибыль			Тенге							52855	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие деревянное									
70	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перек рытия с укладк ой балок по каменны м стенам с несущей подшивк ой из досок . Устройство	м2 перек рытия	221,7	3463,52	147,29	767862	32655	468180	252421	1101906
		НР - 90%; СП - 8%			1204,45	60,63	267027	13442		81623	
71	С121-070201-0106 2107-0201-0106 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,42	69017,92	--	236041	--	236041	--	254924
		СП - 8%			--	--	--	--		18883	

72	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доск и ходовы е. Укладк а	м ходов	750	103,13	5,11	77348	3832	45091	26980	112674
		НР - 90%; СП - 8%			37,90	2,07	28425	1552		8346	
73	С121-100401-0401 2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельны й с мелк ой посы пкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	487,74	226,00	--	110229	--	110229	--	119047
		СП - 8%			--	--	--	--		8818	
74	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	221,7	93,67	12,54	20767	2780	--	17182	40985
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	17987	689		3036	
75	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,24387	81816,00	--	19952	--	19952	--	21548
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
76	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	47,5	22024,11	--	1046145	--	1046145	--	1129837
		СП - 8%			--	--	--	--		83692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге								2780921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				313439				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					39267			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					15683			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1925638		
- Накладные расходы			Тенге							296583	
- Сметная прибыль			Тенге							205994	
РАЗДЕЛ 8.Перекрытие и кровля спортзала											
Подраздел 1.игель Р1 -8 шт 0,8664 тн											
106	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажны х зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8664	56547,89	27622,76	48993	23932	4624	17673	71999
		НР - 69%; СП - 8%			23587,92	5974,57	20437	5176		5333	
107	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8664	40921,19	8704,90	35454	7542	781	20270	60182
		НР - 69%; СП - 8%			31315,20	2592,00	27131	2246		4458	
111	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Очистк а щетк ами	м2	31,1904	382,50	--	11930	--	--	8232	21775
		НР - 69%; СП - 8%			382,50	--	11930	--		1613	
112	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	31,1904	1171,71	--	36546	--	404	24938	66403
		НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	36142	--		4919	
113	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Обеспы ливание	м2	31,1904	90,45	11,70	2821	365	--	1695	4877

	РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%*			78,75	--	2456	--		361	
114	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	31,1904	100,60	2,41	3138	75	1659	975	4442
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	1404	8		329	
115	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочны х материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	31,1904	521,04	3,96	16251	124	14974	813	18429
		НР - 69%; СП - 8%			36,96	0,80	1153	25		1365	
116	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	31,1904	6245,83	92,51	194810	2885	169237	16439	228149
		НР - 69%; СП - 8%			727,41	36,42	22688	1136		16900	
Ригель Р2 -8 шт0,5776 т											
117	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажны х зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5776	56547,89	27622,76	32662	15955	3083	11782	47999
		НР - 69%; СП - 8%			23587,92	5974,57	13624	3451		3556	
118	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5776	40921,19	8704,90	23636	5028	520	13514	40121
		НР - 69%; СП - 8%			31315,20	2592,00	18088	1497		2972	
122	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Очистк а щетк ами	м2	20,7936	382,50	--	7954	--	--	5488	14517
		НР - 69%; СП - 8%			382,50	--	7954	--		1075	
123	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	20,7936	1171,71	--	24364	--	269	16625	44268
		НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	24095	--		3279	
124	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Обеспы ливание	м2	20,7936	90,45	11,70	1881	243	--	1130	3252
		НР - 69%; СП - 8%			78,75	--	1637	--		241	
125	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	20,7936	100,60	2,41	2092	50	1106	650	2961
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	936	6		219	
126	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочны х материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	20,7936	521,04	3,96	10834	83	9982	542	12286
		НР - 69%; СП - 8%			36,96	0,80	769	17		910	

127	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	20,7936	6245,83	92,51	129873	1923	112825	10959	152099
		НР - 69%; СП - 8%			727,41	36,42	15125	757		11267	
Связь СВ 1-8 шт 1,6752 тн											
128	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6752	90326,61	21632,95	151315	36240	4431	83098	253166
		НР - 69%; СП - 8%			66048,50	5842,89	110644	9788		18753	
129	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,6752	205250,80	57618,40	343836	96522	7392	170007	554951
		НР - 69%; СП - 8%			143220,00	3859,20	239922	6465		41107	
131	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5859941	256276,77	--	406453	--	406453	--	438969
		СП - 8%			--	--	--	--		32516	
132	ССЦ РК 8.04.08-2020 т 6 п 2	Надбавка за марку стали С245	тн	1,6752	5772,00	--	9669	--	9669	--	10443
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
133	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Очистк а щетк ами	м2	70,3584	382,50	--	26912	--	--	18569	49120
		НР - 69%; СП - 8%			382,50	--	26912	--		3639	
134	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	70,3584	1171,71	--	82440	--	912	56254	149790
		НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	81528	--		11096	
135	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Обеспы ливание	м2	70,3584	90,45	11,70	6364	823	--	3823	11002
		НР - 69%; СП - 8%			78,75	--	5541	--		815	
136	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	70,3584	100,60	2,41	7078	170	3740	2199	10019
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	3168	19		742	
137	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	70,3584	100,60	2,41	7078	170	3740	2199	10019
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	3168	19		742	
138	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Тех. часть 13 п 1.9 Кзтр=1.1	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочны х материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	70,3584	521,04	3,96	36660	278	33782	1833	41573
		НР - 69%; СП - 8%			36,96	0,80	2600	56		3079	
139	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	70,3584	6245,83	92,51	439447	6508	381760	37082	514651
		НР - 69%; СП - 8%			727,41	36,42	51179	2562		38122	
Фермы 5 шт											

140	Е11-090302-0104 1109-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,576	52804,44	22916,86	188829	81951	29667	69538	279036
		НР - 69%; СП - 8%			21591,40	6590,84	77211	23569		20669	
141	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,576	13234,41	1489,93	47326	5328	6515	24493	77565
		НР - 69%; СП - 8%			9922,50	4,03	35483	14		5746	
142	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборк а с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,576	167729,86	40001,52	599802	143046	19397	334646	1009204
		НР - 69%; СП - 8%			122304,00	13320,96	437359	47636		74756	
147	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Очистк а щетк ами	м2	128,736	382,50	--	49242	--	--	33977	89876
		НР - 69%; СП - 8%			382,50	--	49242	--		6657	
148	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	128,736	1171,71	--	150841	--	1668	102929	274072
		НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	149173	--		20302	
149	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Обеспы ливание	м2	128,736	90,45	11,70	11644	1506	--	6995	20130
		НР - 69%; СП - 8%			78,75	--	10138	--		1491	
150	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	128,736	100,60	2,41	12951	310	6845	4023	18332
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	5796	35		1358	
151	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочны х материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	128,736	521,04	3,96	67077	510	61809	3354	76066
		НР - 69%; СП - 8%			36,96	0,80	4758	103		5634	
152	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	128,736	6245,83	92,51	804063	11910	698509	67849	941665
		НР - 69%; СП - 8%			727,41	36,42	93644	4689		69753	
153	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановк а болтов высок опрочны х	болт	1088	278,76	3,25	303291	3536	64334	162944	503534
		НР - 69%; СП - 8%			216,38	0,67	235421	729		37299	
154	С121-130201-1003 2113-0201-1003 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные, класс прочности 8.8 ГОСТ 1759.0- 87	т	0,2396184	847168,00	--	202997	--	202997	--	219237
		СП - 8%			--	--	--	--		16240	
Прогоны по фермам											

155	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,7066	31125,22	10245,16	146494	48219	20697	63245	226518
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	77578	14080		16779	
160	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	197,6772	1171,71	--	231620	--	2562	158050	420844
		НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	229058	--		31174	
161	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие. Обеспы ливание	м2	197,6772	90,45	11,70	17880	2313	--	10741	30911
		НР - 69%; СП - 8%			78,75	--	15567	--		2290	
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	197,6772	100,60	2,41	19886	476	10511	6177	28149
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	8899	53		2085	
163	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	197,6772	100,60	2,41	19886	476	10511	6177	28149
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	8899	53		2085	
164	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ХВ-16. Нанесение лакокрасочны х материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	197,6772	521,04	3,96	102998	783	94909	5150	116800
		НР - 69%; СП - 8%			36,96	0,80	7306	158		8652	
165	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	197,6772	6245,83	92,51	1234658	18287	1072579	104184	1445950
		НР - 69%; СП - 8%			727,41	36,42	143792	7199		107107	
				Покрытие кровли							
166	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	399,6	1177,32	602,68	470457	240831	32224	186235	709227
		НР - 69%; СП - 8%			494,00	181,44	197402	72503		52535	
167	С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлическ ие трехслойны е кровельны е с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	399,6	10513,57	--	4201223	--	4201223	--	4537321
		СП - 8%			--	--	--	--		336098	
168	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие перекрытий из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборны х) элементов	м фасонных (доборны х) элементов	304	2005,99	859,89	609821	261407	172970	195398	869636
		НР - 69%; СП - 8%			577,12	354,41	175444	107741		64417	
169	С121-060304-0101 2106-0304-0101 РСНБ РК 2015	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол	т	0,8512	447410,00	--	380835	--	380835	--	411302
		СП - 8%			--	--	--	--		30467	

170	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,8	11453,88	--	9163	--	9163	--	9896
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
171	С121-130207-1305 2113-0207-1305 РСНБ РК 2015	Телеск опическ ий крепеж с саморезом для кровли длиной до 200 мм	шт.	1912	89,00	--	170168	--	170168	--	183781
		СП - 8%			--	--	--	--		13613	
172	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	54	100,63	23,38	5434	1262	377	3809	9983
		НР - 92%; СП - 8%			70,27	6,41	3795	346		739	
173	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,81	256276,77	--	207584	--	207584	--	224191
		СП - 8%			--	--	--	--		16607	
174	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	215665,45	--	46584	--	46584	--	50311
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	
175	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	123	223,00	--	27429	--	27429	--	29623
		СП - 8%			--	--	--	--		2194	
176	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,615	23654,00	--	14547	--	14547	--	15711
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
177	С121-130816-3538 2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	2,5	497,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
178	С121-130801-0101 2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Термоусаживающаяся лента	т	0,01265	3273620,00	--	41411	--	41411	--	44724
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									15740547
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					2696196				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						1021067			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						312136			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							8780610		
- Накладные расходы		Тенге								2076703	
- Сметная прибыль		Тенге								1165965	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									20050252
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					3308432				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						1108432			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						338801			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							11491584		
- Накладные расходы		Тенге								2656596	
- Сметная прибыль		Тенге								1485201	

Локальная смета №6-1											
Землянные работы											
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51,493195	154,62	146,26	7962	7531	--	1684	10418
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	430	1908		772	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,592573	2006,93	--	3196	--	--	2301	5937
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	3196	--		440	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) к Вт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	51,0253601	35,22	35,22	1797	1797	--	475	2454
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	660		182	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,5781039	872,86	--	1377	--	--	992	2558
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1377	--		190	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,0253601	161,41	76,31	8236	3894	--	4423	13671
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4342	1800		1013	
Трубопроводы											
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	474742,34	151155,90	11394	3627	316	8423	21402
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	7451	1056		1585	
7	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,24	1161,24	--	28148	--	28148	--	30400
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
Колодцы ж/б д-1000мм-1 шт											
8	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,709	42288,46	10838,34	72271	18523	24476	36236	117187
		НР - 99%; СП - 8%			17128,22	4288,90	29272	7330		8681	
9	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90	шт.	1	14424,02	--	14424	--	14424	--	15578
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
10	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14442,18	--	14442	--	14442	--	15597
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
11	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12629,13	--	12629	--	12629	--	13639
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2704	876,17	19,84	3742	84	2459	1125	5257
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	1199	11		389	

13	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
14	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01	т	0,0097	582041,00	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
15	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а лаками ХВ-784	м2	0,2813	471,16	1,98	133	--	128	3	147
		НР - 69%; СП - 8%			17,04	0,40	5	--		11	
				Отмостки							
16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	0,64	18627,57	1732,79	11922	1109	8673	2456	15528
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	2140	473		1150	
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонны е. Устройство	м3 подстилающе го слоя	0,16	32711,24	7,20	5234	1	4629	568	6266
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	604	--		464	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								303689
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				49407				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					36566			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					13238			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						135926		
- Накладные расходы			Тенге							57561	
- Сметная прибыль			Тенге							22496	
				Локальная смета №6-2							
				Землянны е работы							
				Сухой грунт							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	203,536957	205,31	194,48	41788	39584	--	8621	54442
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	2204	9770		4033	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2006,93	--	2007	--	--	1445	3728
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	2007	--		276	
				Мокрый грунт							
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59,5325954	205,31	194,48	12223	11578	--	2522	15924
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	645	2858		1180	

4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8412143	2006,93	--	3695	--	--	2661	6864
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	3695	--		508	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) к Вт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	252,89913	35,22	35,22	8907	8908	--	2356	12164
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	3273		901	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,8216226	872,86	--	6827	--	--	4916	12682
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	6827	--		939	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	252,89913	161,41	76,31	40820	19298	--	21920	67759
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	21522	8922		5019	
8	С341-020101-0105 4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка(вывоз излишнего грунта) строительных грузов самосвалами в населенны х пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·к м	165,835	63,00	--	10448	--		--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
				Водоотлив							
9	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы . Водоотлив	м3 мок рого грунта	31,94798	1424,60	1424,60	45513	45513	--	22133	73058
		НР - 72%; СП - 8%			--	962,20	--	30740		5412	
				Днища							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовк и	м3	2	30525,89	1096,16	61052	2192	56317	2758	68915
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	2543	487		5105	
11	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	19	979,42	19,72	18609	375	10214	6336	26940
		НР - 79%; СП - 8%			422,09	--	8020	--		1996	
12	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство уклона из бетона В7,5	м3	0,25	29669,03	1184,95	7417	296	6848	311	8346
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	273	68		618	
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	5,8	41322,17	3149,93	239669	18270	172238	50614	313506
		НР - 91%; СП - 8%			8476,02	1113,58	49161	6459		23223	
14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,1368	268163,51	--	36685	--	36685	--	39620
		СП - 8%			--	--	--	--		2935	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1869	249619,91	--	46654	--	46654	--	50386
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3535	302223,35	--	106836	--	106836	--	115383

	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*			--	--	--	--		8547	
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установк а закладны х деталей весом до 20 кг	1т	0,0056	727807,47	1327,47	4076	7	3668	368	4799
		НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	401	3		355	
		Сопряжение пакетов, внутреннмй угол УВ -4 шт									
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлическ и х изделий	0,008	371632,67	2236,92	2973	18	2418	505	3756
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	537	6		278	
19	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,00484	268163,51	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00316	249619,91	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4 шт									
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлическ и х изделий	0,01273	371632,67	2236,92	4731	28	3848	804	5978
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	855	9		443	
22	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,0114	268163,51	--	3057	--	3057	--	3302
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00133	249619,91	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Монтажная " лягушка" МН-7 -60 шт									
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0246	900707,47	1327,47	22157	33	16109	5487	29855
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	6015	14		2212	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	231532,57	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		Монтажная петля МН-6 -2 шт									
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00118	900707,47	1327,47	1063	2	772	263	1432
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	289	1		106	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00118	231532,57	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Одиночный стержень									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I и А- II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	231532,57	--	27784	--	27784	--	30007
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	

				Стены							
29	Е11-070202-0106 1107-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установк а панелей стен	шт	8	10160,47	4671,69	81284	37374	695	63715	156599
		НР - 118%; СП - 8%			5401,92	1347,57	43215	10781		11600	
30	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновы е из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	7,2	96540,96	--	695095	--	695095	--	750703
		СП - 8%			--	--	--	--		55608	
31	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установк а стальны х крепежны х элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)	т	0,12412	491152,43	11464,98	60962	1423	28986	36264	105004
		НР - 118%; СП - 8%			246160,00	1438,08	30553	178		7778	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(каркас плоский КР 1А)	т	0,024	302223,35	--	7253	--	7253	--	7833
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (одиночный стержень)	т	0,01216	223758,70	--	2721	--	2721	--	2939
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
				Покрытие							
34	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры изплит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборны х железобетонн ых конструкций	2,304	13838,38	7463,11	31884	17195	902	23517	59833
		НР - 118%; СП - 8%			5983,73	2666,28	13787	6143		4432	
35	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,98	74617,08	--	147742	--	147742	--	159561
		СП - 8%			--	--	--	--		11819	
36	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновы е железобетонны е для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	2	11974,19	--	23948	--	23948	--	25864
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
37	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонны е для колодцев СТ РК 1971 2010 КО6	шт.	1	5873,67	--	5874	--	5874	--	6344
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1801,15	191,94	1801	192	106	1581	3652
		НР - 99%; СП - 8%			1502,57	94,08	1503	94		271	
39	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
40	С121-060304-0501 2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянк а	т	0,064	699909,00	--	44794	--	44794	--	48378
		СП - 8%			--	--	--	--		3584	
				Крепление вен. колонки к плитам покрытия							
41	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1	301,64	128,46	302	128	--	195	536
		НР - 84%; СП - 8%			173,18	58,46	173	58		40	

42	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладк а трубопроводов из асбестоцементны х безнапорны х труб диам. 200 мм	км	0,0015	989380,19	120217,12	1484	180	380	965	2644
		НР - 99%; СП - 8%			616265,00	33250,56	924	50		196	
43	С123-011201-1103 2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементны е безнапорны е БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,5	2999,00	--	4498	--	4498	--	4858
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
44	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установк а дефлек торов диаметром патрубк а 280 мм	шт	1	8169,54	67,60	8170	67	4973	3082	12152
		НР - 98%; СП - 8%			3130,31	14,11	3130	14		900	
45	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладк а трубопроводов из бетонны х раструбны х труб диам. 300 мм	м	1,5	2368,81	405,72	3553	608	1572	1523	5482
		НР - 99%; СП - 8%			915,10	110,21	1373	165		406	
46	С123-011204-0102 2301-1204-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,5	1527,23	--	2291	--	2291	--	2474
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
47	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоналичивание бетоном поверхности, бетон В22,5	м3	2,1	55743,09	3129,36	117060	6572	76284	32351	161364
		НР - 91%; СП - 8%			16287,40	641,32	34204	1347		11953	
				Гидроизоляция стен							
48	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)	м2	38	6413,44	4489,13	243711	170587	20571	101903	373263
		НР - 91%; СП - 8%			1382,98	1563,90	52553	59428		27649	
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	82	876,17	19,84	71846	1627	47202	21611	100933
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	23017	221		7477	
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	672,58	29,15	13452	583	5906	6814	21888
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	6963	286		1621	
51	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементны е. Устройство. добавлять на кажды е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20	164,69	9,89	3294	197	2925	250	3828
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	172	94		284	
				Приямок							
52	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	1,44	6068,34	303,10	8738	436	7507	887	10395
		НР - 94%; СП - 8%			552,30	102,76	795	148		770	

53	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование приямка**	м3	0,7	74816,57	8651,77	52372	6056	23699	22494	80855
		НР - 91%; СП - 8%			32309,76	3002,65	22617	2102		5989	
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,026	302223,35	--	7858	--	7858	--	8487
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	0,8	876,17	19,84	701	16	460	211	985
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	225	2		73	
				Испытание септика							
56	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Испытание септика на водонепроницаемость**	м3	25	260,13	2,47	6503	62	4446	1843	9014
		НР - 91%; СП - 8%			79,80	1,21	1995	30		668	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3116610**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				342193				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**389405**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**143751**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**1690480**		
- Перевозка грузов			Тенге				**10448**				
- Накладные расходы			Тенге							**453226**	
- Сметная прибыль			Тенге							**230864**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**23 470 551,00**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 700 032,00**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 534 403,00**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**495 790,00**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13 317 990,00**		
- Перевозка грузов	Тенге				**10 448,00**				
- Накладные расходы	Тенге							**3 167 383,00**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1 738 561,00**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,5%	352 058,27	
Итого по гл 8	352 058,27	
Итого по главам 1-8	23 822 609,27	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,079%)	495 272,05	
Итого по главу 9	495 272,05	
Итого по главу 1-9	24 317 881,31	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	486 357,63	
Итого по сметному расчету	24 804 238,94	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	26 045 343,84	
Договорная сумма скидка 10%	23 440 809,45	

НДС 12%	2 812 897,13	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**26 253 706,59**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ аттестата KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г.
Технадзор Батыров С.С. _____