Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №77/2 от 08.11.2021г., к договору №77	23.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"	114 355 315,87	102 102 960,60	102 102 960,60	102 102 960,60	1 243 817				12 252 355,27	114 355 315,87
Итого за отч. м-ц: декабрь 2021г.	24 772 473,36	22 118 279,79	22 118 279,79	22 118 279,79	1 243 817				2 654 193,57	24 772 473,36

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ аттестата KZ55VJE00046931 от 20.06.2015г.
Технадзор Батыров С.С. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство спортивного зала Саркульской средней школы в с.Саркуль Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №77/2 от 08.11.2021 г., к договору №77 от 23.07.2021**

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
8	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	-5,11	738,00	--	-3771	--		--	-4073
		СП - 8%			--	--	--	--		-302	
9	С341-020101-0103 4102-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	-15,33	75,00	--	-1150	--		--	-1242
		СП - 8%			--	--	--	--		-92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								-5315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				-4921				
		- Сметная прибыль	Тенге							-394	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	-150,26	206,49	196,84	-31027	-29577	-57	-6929	-40993
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	54,78	-1393	-8231		-3037	
11	С341-020101-0101 4102-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	-262,955	153,00	--	-40232	--		--	-43451
		СП - 8%			--	--	--	--		-3219	
12	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	-150,26	17,38	14,63	-2612	-2198	-28	-902	-3795
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	-385	-869		-281	

13	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-742,45	154,62 8,36	146,26 37,06	-114798 -6207	-108591 -27515	---	-24280 -11126	-150204
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-31,5	1672,44 1672,44	--- ---	-52682 -52682	--- ---	---	-37931 -7249	-97862
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-26,7813	2006,93 2006,93	--- ---	-53748 -53748	--- ---	---	-38699 -7396	-99843
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-26,7813	872,86 872,86	--- ---	-23376 -23376	--- ---	---	-16831 -3217	-43424
17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-742,45	35,22 ---	35,22 12,94	-26149 ---	-26149 -9607	---	-6917 -2645	-35712
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	-742,45	161,41 85,10	76,31 35,28	-119839 -63182	-56656 -26194	---	-64351 -14735	-198925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								-714207
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				-200973				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					-223172			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					-72416			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						-85		
- Перевозка грузов			Тенге				-40232				
- Накладные расходы			Тенге							-196840	
- Сметная прибыль			Тенге							-52904	
						РАЗДЕЛ 10.Двери					
186	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверны е стальны е однопольны е площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1	2935,36 2351,79	48,26 20,21	6164 4939	101 42	1124	3437 768	10369
187	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверны е стальны е утепленны е, однопольны е, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,1	40518,00 ---	--- ---	85088 ---	--- ---	85088	--- 6807	91895
					Двери внутренние						
188	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверны е площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородк ах. Установк а блок ов на распорны х дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,49	1686,88 1140,13	77,13 34,72	24443 16520	1118 503	6805	15321 3181	42945

189	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверны е площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородк ах. Установк а блок ов на распорны х дюбелях	м2		1432,41	107,39	4512	338	1113	2897	8001
		НР - 90%; СП - 8%		3,15	971,62	50,09	3061	158		593	
190	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2		16119,00	--	203099	–	203099	–	219347
		СП - 8%		12,6	–	--	–	--		16248	
191	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	1,89	11596,00	--	21916	–	21916	–	23669
		СП - 8%			–	--	–	--		1753	
192	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5439,00	--	17133	–	17133	–	18504
		СП - 8%			–	--	–	--		1371	
193	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	668,00	--	14696	–	14696	–	15872
		СП - 8%			–	--	–	--		1176	
194	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	5658,00	--	62238	–	62238	–	67217
		СП - 8%			–	--	–	--		4979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								497819
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				24520				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					1557			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					703			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						413212		
- Накладные расходы			Тенге							21655	
- Сметная прибыль			Тенге							36876	
		РАЗДЕЛ 11.Полы									
		Тип1									
199	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,6	4030,19	77,62	236169	4549	154102	74767	335810
		НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	77518	2021		24875	
200	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	63,288	569,10	1,65	36017	104	16138	18637	59026
		НР - 94%; СП - 8%			312,46	0,81	19775	51		4372	
		Тип 3									

215	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,7	4030,19 1322,84	77,62 34,48	63274 20769	1218 541	41287	20031 6664	89970
216	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	16,956	569,10 312,46	1,65 0,81	9650 5298	28 14	4324	4993 1171	15815
				Тип4							
220	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,2	3019,75 407,98	21,37 10,66	82137 11097	581 290	70459	10704 7427	100268
221	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	29,376	266,51 86,71	2,23 0,88	7829 2547	66 26	5216	2419 820	11067
				Тип5							
229	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из спортивного линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	330,4	321,97 299,04	22,93 10,28	106379 98803	7577 3397	--	96067 16196	218642
230	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	337,008	6527,13 --	-- --	2199695 --	-- --	2199695	-- 175976	2375671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3206269
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				235807				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					14123			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					6340			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						2491221		
- Накладные расходы			Тенге							227618	
- Сметная прибыль			Тенге							237501	
				РАЗДЕЛ 12.Отделочные работы							
				Потолки							
231	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесны е на одноуровневом металлическ ом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	205,5	2774,77 1229,22	14,31 5,55	570215 252605	2941 1141	314669	228371 63887	862473
232	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	205,5	754,41 524,80	3,14 0,99	155031 107846	645 203	46540	86440 19318	260789

233	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолк и, подготовленны е под ок раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	205,5	470,80 315,38	2,96 1,46	96749 64811	608 300	31330	52088 11907	160745
				Стены							
236	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаны ми растворами) поверхностей под окраск у. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	967,92	1444,25 738,23	11,87 3,85	1397918 714548	11489 3726	671881	574619 157803	2130340
237	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены , подготовленны е под окраск у. Окраск а поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	591,17	284,87 280,20	2,96 1,46	168407 165646	1750 863	1011	133207 24129	325743
238	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены , подготовленны е под окраск у. Окраск а акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	376,75	317,87 244,91	0,77 0,38	119758 92270	290 143	27198	73930 15495	209183
239	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены , подготовленны е под окраск у. Окраск а акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	376,75	155,86 128,64	0,32 0,16	58720 48465	120 60	10135	38820 7803	105344
240	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваем ой поверхности	79,2	1142,08 802,75	73,91 59,85	90453 63578	5854 4740	21021	54654 11609	156716
241	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	79,2	3573,50 1480,12	34,34 16,83	283021 117226	2720 1333	163075	94847 30229	408097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								4619430
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1626995				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					26417			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					12509			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1286860		
- Накладные расходы			Тенге							1336976	
- Сметная прибыль			Тенге							342180	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								7603996
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1686349				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					-181075			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					-52864			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						4191208		
- Перевозка грузов			Тенге				-45153				
- Накладные расходы			Тенге							1389409	

		- Сметная прибыль	Тенге							563259	
		Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления									
1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводны х неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,36	1641,59	18,24	15365	171	11458	3727	20619
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	3736	67		1527	
2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	275,64	823,76	39,58	227061	10910	7323	208608	470523
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	208828	4038		34854	
3	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30,24	363,84	--	11003	--	11003	--	11883
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
4	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	127,32	424,14	--	54002	--	54002	--	58322
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
5	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	118,08	605,02	--	71441	--	71441	--	77156
		СП - 8%			--	--	--	--		5715	
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	к Вт	22,9	25257,41	159,72	578395	3658	555224	20893	647231
		НР - 98%; СП - 8%			852,09	78,90	19513	1807		47943	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испы тание гидравлическ ое	м трубопровода	285	87,56	1,10	24955	314	353	23802	52657
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	--	24288	--		3901	
8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	288,85	--	3755	--	1428	2280	6518
		НР - 98%; СП - 8%			178,97	--	2327	--		483	
9	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	3774,00	--	49062	--	49062	--	52987
		СП - 8%			--	--	--	--		3925	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2199,56	86,22	28594	1121	3872	23300	56046
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	23601	175		4152	
11	С123-051314-0214 2305-1314-0214 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, Данфос	шт.	13	7371,00	--	95823	--	95823	--	103489
		СП - 8%			--	--	--	--		7666	

12	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы , трубы , диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество ок расок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32	907,07	1,04	29026	34	4372	19710	52635
		НР - 80%; СП - 8%			769,39	0,52	24620	17		3899	
13	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,02	83450,44	1136,92	1669	23	1173	367	2199
		НР - 76%; СП - 8%			23631,60	537,60	473	11		163	
14	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	541,39	27,41	541	27	147	284	891
		НР - 76%; СП - 8%			366,81	6,32	367	6		66	
15	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001	460528,00	–	461	–	461	–	498
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		Теплоснабжение калорифера									
16	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		823,76	39,58	79905	3839	2578	73411	165581
		НР - 98%; СП - 8%		97	757,61	14,65	73488	1421		12265	
17	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	97	605,02	–	58687	–	58687	–	63382
		СП - 8%			–	–	–	–		4695	
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испы тание гидравлическ ое	м трубопровода	97	87,56	1,10	8493	107	120	8101	17922
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	8266	–		1328	
19	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3755,00	–	15020	–	15020	–	16222
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
20	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	–	1670	–	1670	–	1804
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2226,98	113,64	2227	114	298	1805	4355
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	1815	27		323	
22	С123-041005-1409 2304-1005-1409 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий односедельный 25ч943нж, PN 16, DN 32	шт.	1	188852,00	–	188852	–	188852	–	203960
		СП - 8%			–	–	–	–		15108	
23	Е11-190801-0101 1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	8911,29	302,76	8911	303	3389	5207	15247
		НР - 98%; СП - 8%			5218,74	94,08	5219	94		1129	
24	С123-041013-0432 2304-1013-0432 РСНБ РК 2015	Фильтр ОРК 2.10.00 DN 32	шт.	1	27692,00	–	27692	–	27692	–	29907

	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*			–	–	–	–		2215	
25	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы , трубы , диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество ок расок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	907,07	1,04	10885	12	1640	7391	19738
		НР - 80%; СП - 8%			769,39	0,52	9233	6		1462	
	Тепловой узел										
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4454	228	595	3611	8710
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	3631	54		645	
27	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	–	59764	–	59764	–	64545
		СП - 8%			–	–	–	–		4781	
28	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установк а	шт.	2	54053,94	214,83	108108	429	100718	6888	124195
		НР - 98%; СП - 8%			3480,58	33,62	6961	67		9200	
29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовы м краном. Установк а	комплект	2	2514,21	–	5028	–	4395	620	6100
		НР - 98%; СП - 8%			316,33	–	633	–		452	
30	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	480,93	–	3847	–	521	3259	7675
		НР - 98%; СП - 8%			415,73	–	3326	–		569	
31	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	–	13720	–	13720	–	14818
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
32	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2199,56	86,22	13197	518	1786	10754	25867
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	10893	81		1916	
33	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875,00	–	17250	–	17250	–	18630
		СП - 8%			–	–	–	–		1380	
34	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2226,98	113,64	13362	682	1787	10833	26130
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	10893	161		1936	
35	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3755,00	–	7510	–	7510	–	8111
		СП - 8%			–	–	–	–		601	

36	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4945,00	–	19780	–	19780	–	21362
		СП - 8%			–	–	–	–		1582	
37	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальны х труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2199,56	86,22	4399	173	595	3585	8622
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	3631	27		639	
38	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	–	1670	–	1670	–	1804
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
39	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенк и пароводораспределительны е из стальны х труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19612,97	213,97	39226	427	19806	18745	62608
		НР - 98%; СП - 8%			9496,44	67,24	18993	134		4638	
40	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1849,44	39,58	4439	95	2526	1816	6756
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	1818	35		500	
41	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы , трубы , диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество ок расок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,46	907,07	1,04	1324	2	199	899	2401
		НР - 80%; СП - 8%			769,39	0,52	1123	1		178	
42	С121-130816-3436 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	шт.	8	222,00	–	1776	–	1776	–	1918
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
43	С121-130816-3436 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Отборное устройство для манометра	шт.	2	222,00	–	444	–	444	–	480
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2562504
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				467676				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					23187			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					8229			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1421930		
- Накладные расходы			Тенге							459896	
- Сметная прибыль			Тенге							189819	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система П1									
44	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установк а	камера	1	61424,12	3145,46	61424	3145	5353	52758	123317
		НР - 98%; СП - 8%			52925,99	909,22	52926	909		9135	

45	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS015s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1007107,00 –	– –	1007107 –	– –	1007107	–	1007107
46	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установк а *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	5965,08 5212,94	88,18 14,11	5965 5213	88 14	664	5123 887	11975
47	С123-050308-0711 2305-0308-0711 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойк ости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	20526,00 –	– –	20526 –	– –	20526	– 1642	22168
48	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установк а *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1542,40 1362,81	53,36 14,11	3085 2726	106 28	253	2699 463	6246
49	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные, размер 500х500 мм *СП - 8%*	м2	2	3598,00 –	– –	7196 –	– –	7196	– 576	7772
50	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	28	5311,25 1730,70	42,23 16,87	148715 48460	1182 472	99073	47954 15733	212402
51	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетк и жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	1711,07 1362,81	32,19 14,11	13689 10902	258 113	2529	10795 1959	26443
52	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переход) класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,927	5311,25 1730,70	42,23 16,87	4924 1604	40 16	3280	1588 521	7032
		Система В-1									
53	Ц13-070301-0102 1307-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы общего назначения с элек тродвигателем на одной оси, масса до 0.1 т *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	12131,24 11313,00	787,84 261,12	12131 11313	788 261	30	7060 1535	20727
54	Ком. СТКОМ. пред. ТОО АВЗ	Канальный вентиляционный агрегат, марки Rad 100-250- T80-0,37 *СП - 8%*	шт	1	1855232,14 –	– –	1855232 –	– –	1855232	– 148419	2003651
55	Ком СТКОМ пред. ТОО " АВЗ"	Виброизолятор ДО 38 *СП - 8%*	шт	4	12750,00 –	– –	51000 –	– –	51000	– 4080	55080
56	Ком СТКОМ пред. ТОО " АВЗ"	Вставка гибкая FLR 100-250 *СП - 8%*	шт	1	5830,36 –	– –	5830 –	– –	5830	– 466	6296

57	Ком СТКОМ пред. ТОО " АВЗ"	Вставка гибкая FLC 100-250	шт		8785,71	--	8786	--	8786	--	9489
		СП - 8%		1	--	--	--	--		703	
58	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1568,64	44,08	1569	44	237	1276	3073
		НР - 98%; СП - 8%			1288,07	14,11	1288	14		228	
59	С123-050302-1906 2305-0302-1906 РСНБ РК 2015	Заслонк и воздушны е круглые общепромы шленны е с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	1	2698,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
60	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетк и жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1711,07	32,19	11977	226	2211	9446	23137
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	9540	99		1714	
61	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3976,61	46,43	3977	46	3284	648	4995
		НР - 98%; СП - 8%			646,73	14,11	647	14		370	
62	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5311,25	42,23	90291	718	60151	29115	128958
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	16,87	29422	287		9552	
63	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переход) класса Н (нормальны е) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,362	5311,25	42,23	1923	15	1281	620	2746
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	16,87	627	6		203	
64	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3565,87	8,52	3566	9	226	3267	7380
		НР - 98%; СП - 8%			3331,13	2,82	3331	3		547	
65	С123-050310-0103 2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	36556,00	--	36556	--	36556	--	39480
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
66	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Питометражные лючки	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
67	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,07	83450,44	1136,92	5842	80	4108	1286	7698
		НР - 76%; СП - 8%			23631,60	537,60	1654	38		570	
68	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Пок рытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,9	400074,06	164,60	760141	313	755962	2959	824148
		НР - 76%; СП - 8%			2034,72	14,52	3866	28		61048	
		Системы ВЕ-1 ВЕ-31									

69	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5481,87	53,20	19187	186	12385	6557	27804
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	6616	75		2060	
70	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетк и жалюзийные стальны е, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		7	1711,07	32,19	11977	226	2211	9446	23137
		НР - 98%; СП - 8%	решетка		1362,81	14,11	9540	99		1714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								4615836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				199675				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					7470			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					2476			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						2941674		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						1007107		
- Накладные расходы			Тенге							192597	
- Сметная прибыль			Тенге							267314	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								7178340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				667351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4363604		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1007107		
		- Накладные расходы	Тенге							652493	
		- Сметная прибыль	Тенге							457133	
		Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация									
		Водопровод холодной воды В1									
		Оборудование									
7	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	5	2929,26	89,01	14646	445	1097	13058	29921
		НР - 98%; СП - 8%			2620,80	44,19	13104	221		2216	
8	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	5	9543,00	--	47715	–	47715	–	51532
		СП - 8%			–	--	--	--		3817	
9	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрук ояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	5	9372,00	--	46860	–	46860	–	50609
		СП - 8%			–	--	--	--		3749	
10	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**			879,00	--	4395	–	4395	–	4747
		СП - 8%	шт.	5	–	--	--	--		352	
11	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачк ом непосредственно присоединенны м.**									
	1117-0301-0101	**Установк а**	комплект	3	3651,20	177,19	10954	531	1605	8901	21444

	РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%*			2939,28	88,42	8818	265		1588	
12	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	16837,00	–	50511	–	50511	–	54552
		СП - 8%			–	–	–	–		4041	
13	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевы е чугунные и стальны е мелк ие. Установк а	комплект	4	1818,39	220,33	7274	882	1070	5644	13951
		НР - 98%; СП - 8%			1330,56	109,20	5322	437		1033	
14	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	8959,00	–	35836	–	35836	–	38703
		СП - 8%			–	–	–	–		2867	
15	С123-030102-3323 2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96			8703,00	–	34812	–	34812	–	37597
		СП - 8%	шт.	4	–	–	–	–		2785	
16	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	3641,42	247,21	7283	495	713	6197	14559
		НР - 98%; СП - 8%			3037,44	124,42	6075	249		1078	
17	С123-030102-1103 2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23064,00	–	46128	–	46128	–	49818
		СП - 8%			–	–	–	–		3690	
18	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорук ояточный/двухрук ояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	–	8702	–	8702	–	9398
		СП - 8%			–	–	–	–		696	
		Кран поливочный									
19	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка	кран		604,08	–	1208	–	402	790	2158
		НР - 98%; СП - 8%		2	403,20	–	806	–		160	
20	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальны е сварны е модели 1270 для воды , под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8789,00	–	17578	–	17578	–	18984
		СП - 8%			–	–	–	–		1406	
21	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	–	19440	–	19440	–	20995
		СП - 8%			–	–	–	–		1555	
		Водопровод для горячего водоснабжения Т3									
22	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладк а с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	1189,34	2,45	15461	32	165	14961	32856
		НР - 98%; СП - 8%			1174,12	0,20	15264	3		2434	

23	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	12,87	143,17	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
24	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	86,74	1,10	1128	14	6	1086	2391
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	--	1108	--		177	
25	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8789,00	--	26367	--	26367	--	28476
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
26	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	13	629,13	68,55	8179	891	3459	3242	12335
		НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	3829	437		914	
27	С121-110403-3603 2111-0403-3603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		7352,00	--	95576	--	95576	--	103222
		СП - 8%		13	--	--	--	--		7646	
28	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	10594,11	27,90	21188	56	14466	6559	29967
		НР - 98%; СП - 8%			3333,12	13,44	6666	27		2220	
29	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	3	4290,39	47,77	12871	144	232	12298	27183
		НР - 98%; СП - 8%			4165,16	17,86	12495	54		2014	
30	51-040106-0101 5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	32588,00	--	32588	--		--	32588
					--	--	--	--	32588	--	
31	51-040106-0115 5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект		102061,00	--	204122	--		--	204122
				2	--	--	--	--	204122	--	
	Канализация К1										
32	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30							85590
	Изм. и доп. вып. 6				1874,51	3,36	56235	101	32681	23015	
		НР - 98%; СП - 8%			781,76	1,06	23453	32		6340	

33	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1075,45	1,38	10754	14	2587	7994	20248
		НР - 98%; СП - 8%			815,26	0,46	8153	5		1500	
34	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	14789,93	49,13	44370	148	41117	3096	51264
		НР - 98%; СП - 8%			1034,88	18,28	3105	55		3797	
35	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистк а,DN 100	шт.	1	553,00	--	553	–	553	–	597
		СП - 8%			–	--	--	--		44	
36	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистк а DN 50	шт.	7	212,00	--	1484	–	1484	–	1603
		СП - 8%			–	--	--	--		119	
37	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	–	553	–	597
		СП - 8%			–	--	--	--		44	
38	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	4	466,00	--	1864	–	1864	–	2013
		СП - 8%			–	--	--	--		149	
39	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	131,00	--	655	–	655	–	707
		СП - 8%			–	--	--	--		52	
40	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	278,00	--	1390	–	1390	–	1501
		СП - 8%			–	--	--	--		111	
41	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	236,00	--	472	–	472	–	510
		СП - 8%			–	--	--	--		38	
42	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	300,00	--	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	--	--	--		96	
43	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	84,00	--	336	–	336	–	363
		СП - 8%			–	--	--	--		27	
44	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8691,80	33,98	17384	68	16080	1245	20119
		НР - 98%; СП - 8%			618,24	16,82	1236	34		1490	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								**1080506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1819			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						559950		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236710		
		- Накладные расходы	Тенге							108086	
		- Сметная прибыль	Тенге							62501	
		Локальная смета №2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение									
		Сущ.ЩР-0,4к В									
1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		2089,88	22,32	8360	89	2975	3813	13147
		НР - 72%; СП - 8%		4	1324,00	--	5296	--		974	
2	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 к А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
3	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 к А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	2	1509,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
4	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 к А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1	473,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Ш 0-1									
5	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительны е массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	5344,21	111,80	5344	111	1830	2482	8452
		НР - 72%; СП - 8%			3402,65	44,39	3403	44		626	
6	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительны е встраиваемы е модели ЩРв-12з- 1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		2089,88	22,32	18809	201	6692	8580	29580
		НР - 72%; СП - 8%		9	1324,00	--	11916	--		2191	
8	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
9	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 к А характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
10	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальны е АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	2	3242,00	--	6484	--	6484	--	7003
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
11	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шина нулевая**	**шт.**	2	1597,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		ША0									
12	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые осветительны е массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	5344,21	111,80	5344	111	1830	2482	8452

	Изм. и доп. вып.	*НР - 72%; СП - 8%*			3402,65	44,39	3403	44		626	
13	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительны е встраиваемы е модели ЩРв-8з- 1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	–	4952	–	4952	–	5348
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2089,88	22,32	4180	45	1487	1907	6573
		НР - 72%; СП - 8%		2	1324,00	–	2648	–		487	
15	С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 к А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510,00	–	1510	–	1510	–	1631
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
16	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 к А характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00	–	546	–	546	–	590
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
17	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1597,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
		Электроустановочны е материалы									
18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	227,29	0,19	6137	5	913	3759	10688
		НР - 72%; СП - 8%			193,28	0,09	5219	2		792	
19	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		330,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%		6	–	–	–	–		158	
20	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		346,00	–	2076	–	2076	–	2242
		СП - 8%		6	–	–	–	–		166	
21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетк а штепсельная одноместная для ск рытой установк и с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		340,00	–	5100	–	5100	–	5508
		СП - 8%		15	–	–	–	–		408	
22	С123-070202-0708 2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	30	206,00	–	6180	–	6180	–	6674
		СП - 8%			–	–	–	–		494	
23	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробк и монтажные установочны е для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	30	70,00	–	2100	–	2100	–	2268
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
		Кабели									
24	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладк а с креплением ск обами	м	705							459748
	Изм. и доп. вып. 17				370,05	2,54	260885	1790	30372	164808	

		НР - 72%; СП - 8%			324,43	0,25	228723	176		34055	
25	С123-060144-0601 2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовы е, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3621	178001,51	–	64454	–	64454	–	69610
		СП - 8%			–	–	–	–		5156	
26	С123-060144-0602 2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовы е, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	282167,05	–	64757	–	64757	–	69938
		СП - 8%			–	–	–	–		5181	
27	С123-060144-1002 2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовы е, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	472981,04	–	48244	–	48244	–	52104
		СП - 8%			–	–	–	–		3860	
28	С123-060144-1003 2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовы е, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	706107,54	–	18006	–	18006	–	19446
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
		Светильники и лампы									
29	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильник и для ламп светодиодны х. Установк а с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	45	557,89	3,88	25105	174	3080	15786	44162
		НР - 72%; СП - 8%			485,58	1,63	21851	73		3271	
30	С123-070106-1304 2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильник и светодиодны е со встраиваемы м опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.		41820,00	–	250920	–	250920	–	270994
		СП - 8%		6	–	–	–	–		20074	
31	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.		11536,00	–	149968	–	149968	–	161965
		СП - 8%		13	–	–	–	–		11997	
32	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4	10247,00	–	40988	–	40988	–	44267
		СП - 8%			–	–	–	–		3279	
33	С123-070106-0901 2307-0106-0901 РСНБ РК 2015	Светильник и для ЖКХ светодиодны е марки PROLED PL- 6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014	шт.	22	20136,00	–	442992	–	442992	–	478431
		СП - 8%			–	–	–	–		35439	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1801683
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				282459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1179625		
		- Накладные расходы	Тенге							203617	
		- Сметная прибыль	Тенге							133457	
		Локальная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация									
		Приборы пожарной сигнализации									
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1							39797
	Изм. и доп. вып.				22969,62	1,92	22970	2	216	13879	

	18	НР - 61%; СП - 8%			22752,00	--	22752	--		2948	
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147,00	--	22147	--	22147	--	23919
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17841,06	2005,08	17841	2005	1382	9178	29180
		НР - 61%; СП - 8%			14454,00	591,36	14454	591		2161	
4	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 03	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	19	3539,41	2,28	67249	43	1352	40171	116014
		НР - 61%; СП - 8%			3466,00	--	65854	--		8594	
6	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ды мовые модели ИП 212-141	шт.	17	1502,00	--	25534	--	25534	--	27577
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
7	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
8	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	6	766,54	4,28	4599	26	63	2756	7944
		НР - 61%; СП - 8%			751,74	1,34	4510	8		588	
9	С123-080304-0640 2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвук овые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	961,00	--	2883	--	2883	--	3114
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
10	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световы е потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М " ВЫХОД" , размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1949,00	--	5847	--	5847	--	6315
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
	Провода и кабели										
11	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	210	76,16	0,81	15994	170	2145	9867	27930
		НР - 72%; СП - 8%			65,14	0,12	13679	25		2069	
12	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,16	22598,52	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
13	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,05	91750,00	--	4588	--	4588	--	4955
		СП - 8%			--	--	--	--		367	

		Первичны е средства пожаротушения									
14	Ц13-100104-0303 1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя. Монтаж оборудования	шт.	1	225,00	--	225	--	--	137	391
		НР - 61%; СП - 8%			225,00	--	225	--		29	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
16	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005	шт.	1	5433,00	--	5433	--	5433	--	5868
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
17	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	18344,96	117,54	18345	117	17018	1225	21136
		НР - 98%; СП - 8%			1209,60	40,32	1210	40		1566	
18	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пожарный стенд комплект массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	961,15	16,34	961	16	19	913	2024
		НР - 98%; СП - 8%			926,20	5,91	926	6		150	
19	С123-080307-0112 2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Пожарный Стенд в компл.	комп.	1	27477,00	--	27477	--	27477	--	29675
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		Изделия и материалы									
20	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробк а разветвительная. Монтаж настене	шт.	10	686,15	--	6862	--	12	4179	11924
		НР - 61%; СП - 8%			685,00	--	6850	--		883	
21	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробк а УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
22	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200	224,71	2,23	44942	446	1360	31074	82097
		НР - 72%; СП - 8%			215,68	0,11	43136	22		6081	
23	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	200	74,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге								493054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2825			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					692			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						166731		
		- Накладные расходы	Тенге							113379	
		- Сметная прибыль	Тенге							36522	

Локальная смета №2-1-6 Технология											
1	У86-011001-0101 8601-1001-0101 УСН РК 8.02-03-20190	Шкаф для раздевалки 6шт х6	комплект	6	137431,00	1664,00	824586	9984	788682	20718	912930
		НР - 72%; СП - 8%			4320,00	508,00	25920	3048		67626	
2	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-20190	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки 6х6	шт.	6	45894,00	200,00	275364	1200	240060	29928	329718
		НР - 72%; СП - 8%			5684,00	53,00	34104	318		24426	
3	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-20190	Модульны е конструк ции шведск их стенок с подразделением по типам (видам): Шведск ая стенк а одинарная	комплект	2	168342,00	2323,00	336684	4646	320428	9272	373632
		НР - 72%; СП - 8%			5805,00	711,00	11610	1422		27676	
4	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-20190	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	83923,00	1692,00	83923	1692	77874	3485	94401
		НР - 72%; СП - 8%			4357,00	517,00	4357	517		6993	
5	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-20190	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	63841,00	2771,00	63841	2771	53841	6092	75528
		НР - 72%; СП - 8%			7229,00	871,00	7229	871		5595	
6	У86-010202-0106 8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-20190	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	1	94800,00	1774,00	94800	1774	88558	3579	106249
		НР - 72%; СП - 8%			4468,00	542,00	4468	542		7870	
7	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-20190	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	84617,00	147,00	84617	147	83154	1087	92560
		НР - 72%; СП - 8%			1316,00	37,00	1316	37		6856	
8	У86-010201-0108 8601-0201-0108 УСН РК 8.02-03-20190	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (конь)	комплект	1	142090,00	2079,00	142090	2079	127539	10178	164449
		НР - 72%; СП - 8%			12472,00	624,00	12472	624		12181	
9	У86-010302-0601 8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-201900	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья гимнстическ ая, модель: Element 1	комплект	1	79894,00	--	239682	--	239682	--	258858
		СП - 8%			--	--	--	--		19176	
10	У86-010209-0107 8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-20190	Модульные конструкции для комплек сов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	1	409389,00	5403,00	409389	5403	384561	15794	459198
		НР - 72%; СП - 8%			19425,00	1623,00	19425	1623		34015	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								2867523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				120901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29696			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2404379		
		- Накладные расходы	Тенге							100133	
		- Сметная прибыль	Тенге							212414	
Локальная смета №7-1 Демонтажные работы											

1	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	75,9	1839,50 1183,66	655,85 244,75	139618 89839	49779 18577	--	127931 21404	288953
2	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	276980,94 186287,40	90693,54 26411,46	2216 1490	725 211	--	1685 312	4213
3	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,349	16779,94 10276,93	6503,00 2573,34	22636 13864	8772 3471	--	17162 3184	42981
4	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	10,312	738,00 --	--	7610 --	-- --		-- 609	8219
5	С341-020101-0103 4102-0101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозк и 3 км *СП - 8%*	т·к м	30,936	75,00 --	--	2320 --	-- --		-- 186	2506
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								346872
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22259			
		- Перевозка грузов	Тенге				9930				
		- Накладные расходы	Тенге							146778	
		- Сметная прибыль	Тенге							25695	
		Локальная смета №7-2 Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	338,9	62,62 --	62,62 19,20	21222 --	21222 6507	--	4685 2073	27980
2	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	338,9	526,01 --	526,01 161,28	178265 --	178265 54658	--	39354 17409	235028
3	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	685	1,12 --	1,12 0,44	767 --	767 301	--	217 79	1063
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	338,9	68,63 --	68,63 26,47	23259 --	23259 8971	--	6459 2377	32095
5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	338,9	33,36 --	33,36 10,04	11306 --	11306 3403	--	2450 1100	14856

		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2:	**Тенге**								**311022**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**234819**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73840**			
		- Накладные расходы	Тенге							**53165**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23038**	
		Локальная смета №7-3 Ограждение									
1	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по металлическ им столбам без цоколя. Установк а**		**96,7**	**3844,56**	**1093,08**	**371769**	**105701**	**75302**	**271650**	**694892**
		НР - 118%; СП - 8%	**м оград**		**1972,76**	**407,92**	**190766**	**39446**		**51474**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3:	**Тенге**								**694892**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**190766**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**105701**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**39446**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**75302**		
		- Накладные расходы	Тенге							**271650**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**51474**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**22 377 888,16**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 336 048,67**			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**288 246,33**		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105 238,12**		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12 940 799,00**	
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1 243 817,00**	
- Перевозка грузов	Тенге				**-35 223,05**			
- Накладные расходы	Тенге							**3 038 709,77**
- Сметная прибыль	Тенге							**1 565 493,09**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,5%	317 011,07	
Итого по гл 8	317 011,07	
Итого по главам 1-8	22 694 899,23	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,079%)	445 968,00	
Итого по главу 9	445 968,00	

Итого по главу 1-9	23 140 867,22	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	437 941,00	
Итого по сметному расчету	23 578 808,23	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	24 758 597,48	
Договорная сумма скидка 10%	22 118 279,79	
НДС 12%	2 654 193,57	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**24 772 473,36**	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893
№ аттестата KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г.
Технадзор Батыров С.С._____

Соот рис Ф-2 по смете
прав.