Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ПрК Ерзат

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района»

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			34	28.05.2019				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**51 790 347,00**		0	46 241 381			5 548 966	51 790 347
В том числе за отчетный месяц		**30 680 072,00**	**0**	**27 392 922**			**3 287 151**	**30 680 072**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125541 от 03.07.2015г.
ГИП Бурамбаев О.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 28.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		на **Наружная канализация самотечные сети Смета 6-1-1**					
		РАЗДЕЛ 1. Канализация самотечная К1 (внутрипоселковые сети)					
1	E11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1198,0000		139,82	167506,69
		Накладные расходы	%	72,0000		26,84	32157,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		13,33	15973,10
		Сметная стоимость					215636,92
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами**	м3 грунта	565,0000		1373,68	776129,20
		Накладные расходы	%	72,0000		989,05	558813,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		189,02	106796,30
		Сметная стоимость					1441738,75
4	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	561,0000		716,36	401877,96
		Накладные расходы	%	72,0000		515,78	289352,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		98,57	55297,77

		Сметная стоимость				746528,31
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2120	401240,18	85062,92
		Накладные расходы	%	99,0000	288110,31	61079,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	55148,04	11691,38
		Сметная стоимость				157833,69
7	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	2172,0000	2139,00	4645908,00
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7000	489389,30	342572,51
		Накладные расходы	%	99,0000	338832,77	237182,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	66257,77	46380,44
		Сметная стоимость				626135,89
9	С123-0105011015 2301-05011015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 техническая ГОСТ 18599-2001	м	706,0000	3319,00	2343214,00
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы				
10	Е11-010101-0308 11-01-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	49,0000	139,82	6851,18
		Накладные расходы	%	72,0000	26,84	1315,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	13,33	653,17
		Сметная стоимость				8819,51

11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	8,7000	1373,68	11951,02
		Накладные расходы	%	72,0000	989,05	8604,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	189,02	1644,47
		Сметная стоимость				22200,23
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,4000	30,77	1212,34
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	301,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	120,96
		Сметная стоимость				1634,71
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9500	716,36	4978,70
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	3584,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	685,06
		Сметная стоимость				9248,43
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	237,6000	822,58	195445,01
		Накладные расходы	%	93,0000	216,17	51361,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	19744,56
		Сметная стоимость				266551,56
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	28,3000	34067,76	964117,61
		Накладные расходы	%	99,0000	216,17	6117,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	83,10	2351,73
		Сметная стоимость				972586,95

17	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты ДНИЩ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	108,0000	12395,00	1338660,00
18	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	108,0000	11532,00	1245456,00
19	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	108,0000	10839,00	1170612,00
24	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	65,0000	12395,00	805675,00
25	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	130,0000	8029,00	1043770,00
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	65,0000	10839,00	704535,00
РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 устройство сухого колодца (внутрипоселковые сети)						
39	С123-0105014-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,3000	12280,00	580844,00
41	51-010203-0201 5101-0203-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт	3,0000	942486,00	2827458,00
43	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт	6,0000	9181,00	55086,00
РАЗДЕЛ 5. Канализация самотечная К1 (сервисные сети)						

72	С123-010506-0211 2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	1287,0000	2299,00	2958813,00

Канализация напорная Смета 6-2-1

РАЗДЕЛ 1. Канализация напорная К1

3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1090,0000	30,77	33539,30
		Накладные расходы	%	72,0000	7,65	8338,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	3,07	3346,30
		Сметная стоимость				45224,10
8	С123-010501-1316 2301-0501 1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 ГОСТ 18599-2001	м	171,8500	3198,00	549576,30
10	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 ГОСТ 18599-2001	м	151,4000	4150,00	628310,00
13	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	3,0000	71461,00	214383,00
14	С123-040102-1906 2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	2,0000	135188,00	270376,00

Итого прямые затраты по смете	**25 896 815**
Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,6%	414 349
Итого по гл 8	414 349
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных	
работ в зимнее время 2,07%	544 641
Итого по главу 9	544 641

Итого по главу 1-9	26 855 805
Непредвиденные работы и затраты 2%	537 116
Итого сметная стоимость	27 392 922
НДС 12%	3 287 151
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**30 680 072**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125541 от 03.07.2015г.
ГИП Бурамбаев О.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А. _____