Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ПрК Ерзат

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района»

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			34	28.05.2019				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**52 363 347,00**		0	46 752 988			5 610 359	52 363 347
В том числе за отчетный месяц		**573 000,00**	**0**	**511 607**			**61 393**	**573 000**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125541 от 03.07.2015г.
ГИП Бурамбаев О.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 28.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед. изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		на **Наружная канализация самотечные сети Смета 6-1-1**					
		РАЗДЕЛ 1. Канализация самотечная К1 (внутрипоселковые сети)					
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	735,6450		139,82	102859,31
		Накладные расходы	%	72,0000		26,84	19746,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		13,33	9808,46
		Сметная стоимость					132414,21
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	862,7430		30,77	26546,60
		Накладные расходы	%	72,0000		7,65	6599,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		3,07	2648,62
		Сметная стоимость					35795,21

4	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	123,0000	716,36	88112,28
		Накладные расходы	%	72,0000	515,78	63440,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	98,57	12124,11
		Сметная стоимость				163677,33
5	E11-010201-0501 11-0201-0501 НСУ< НР 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	212,7800	133,11	28323,15
		Накладные расходы	%	72,0000	71,16	15140,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	16,34	3477,04
		Сметная стоимость				46940,97
6	E11-20501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово да	0,2130	401240,18	85464,16
		Накладные расходы	%	99,0000	288110,31	61367,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	55148,04	11746,53
		Сметная стоимость				158578,19
	Итого прямые затраты по смете					537 406

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,6%	8 598
Итого по гл 8	8 598
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных	
работ в зимнее время 2,07%	11 302
Итого по главу 9	11 302
Итого по главу 1-9	557 307
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 146
Итого сметная стоимость	568 453
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	511 608
НДС 12%	61 393
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	

затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**573 000**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125541 от 03.07.2015г.
ГИП Бурамбаев О.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" БИН 160340001228
№ аттестата KZ78VJE00022752 от 14.02.2017г.
Даутов С.А. _____